



FORMULARIO: P02

GOBIERNO NACIONAL

Avances 2022

Nombre del Programa / Proyecto: SAN BLAS

Fecha/hora: 07/04/22 08:56:50

1) COD. UNITS	2) UBICACION ZONA	3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO	6) SATO	7) Hrs. de Licitud	8) Resolución de Adjudicación	9) Fechas de ejecución	10) META SUE 2022	11) LISTA SUE 2022	12) CANTIDAD VIVIENDAS VINCULADAS	13) CANTIDAD VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) VIVIENDAS ANULAS	15) PARALIZADAS	16) RECONSTRUIDAS	17) AMULAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INICIO	21) HRS DE LICITACION	22) S. Avance de licitud de	23) MONTO DE LA INVERSION	24) PRIMER DESEMBOLO	25) SEGURO DE FOMENTO DE REPARACION	26) % AVANCE FINANCIERO
11	21 X	36235.08E	740789.26	CENTRAL		08/19	252	3/5/20	600	0	0	600	0	0	0	0	76,28%	En Ejecucion	31/03/2022	08/19	8128355485	8128355490	0	0	10,00%

Arq. Carlos Barrio Ruiz Diaz
 Coordinador Técnico
 UNE - CHE TAPVI

Arq. Mario Vacchetta B.
 Coordinador Gral.
 UNE - CHE TAPVI
 MUVH

DAVID MEZA
 UNE CHE TAPVI

12/04/2022
 15:14