



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

■ **GOBIERNO
NACIONAL**

Paraguay
de la gente

Misión: Somos la Institución Pública responsable de establecer, regir e implementar la política habitacional del país con énfasis en los sectores de escasos recursos.

UNE SEMBRANDO OPORTUNIDADES

MEMORANDO: M UNSO 036-22

A: **Dirección Gral. de Planificación Estratégica**
De: **UNE Sembrando Oportunidades.**
Objeto: **Respuesta al MDMEP 23-2022**
Fecha: **04 de abril del 2022**

Me dirijo a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de remitir el informe solicitado por MDMEP 23-2022, la planilla P02 adjunta a este memorando.

Atentamente.


Lic. Ma. Angélica Fernández Q.


Arq. María Mercedes Florentín.

04/04/22 -

A DDEM, para su proceso
correspondiente

Arq. ELIZABETH PERALTA
Asesora Técnica
Planificación Estratégica
MUVH

4/04/2022



FORMULARIO PO2

PO2 - Fecha/Hora: 04/04/22 -

Nombre del Programa / Proyecto: SEMBRANDO OPORTUNIDADES
 Avances: CP 2022

1) COD DPT O.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	EMPRESA CONSTRUCTORA	Nro. de Llamado o Licitación	Resolución de Adjudicación	META SIAF INICIA L 2021	CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	RESCINDIDAS	AVANCE % DEL PROYECTO	ESTADO DE LAS OBRAS	FECHA DE INFORME	NRO DE LICITACION	OBSERVACIONES	MONTOS DE LA INVERSION en US\$
	Zona	X																
1	21	K	Concepcion	Azoley	Kuruzú de Hierro	Estructuras S.R.L.	03/18	2082/19	153	0	153	0	99%	Activas	16/12/2021	03/18	Sin avance desde el PO2 remitido a inicios de marzo. Certificado de obra N°08 presentado para su proceso de pago Exp 16849-21 del 16/12/21 no fue pagado por falta de activación del código del convenio de adicionales, a la fecha se realizan las gestiones internas en el MUVH para revalidar del código SNIP a fin de cumplir con los compromisos asumidos. Se ha solicitado a la DGETE la fiscalización de la obra para su recepción, con fecha probable el 18/04/22.	2 912.320.804
1	21	J	Concepcion	Sgo. Jose Felix Lopez	Norte Pyahu	Pegasus S.A.	03/18	673/18	77	0	77	0	99,40%	En ejecución por acuerdo entre el MUVH y Aseguradora de Este	16/12/2021	03/18	Sin avance desde el PO2 remitido a inicios de marzo. Rescindido por Resolución N° 254 de fecha 26-02-2021. Por acuerdo entre el MUVH y Aseguradora del Este, la aseguradora se ha comprometido en la terminación de la obra. Se ha solicitado a la DGETE la fiscalización de la obra para su recepción, con fecha probable el 18/04/22.	3 413.422.322
6	21	J	Caazapa	Dr. Moises S. Bertoni	Maria Auxiliadora	Edifica Constructora S.A.	LPN 02/16	2487/16	99	0	99	81,75%	Rescindido	LPN 02/16	Contrato rescindido por Resolución N°73 de fecha 02/04/19. Rescisión ratificada mediante Resolución N° 1.031 de fecha 12/06/19. El avance según certificación alcanzó el 81,75 %. Se llamo a LPN 06/20 para la terminación de las obras y por Resolución N° 1170-21 fue cancelada la LPN 06/20. Se ha incluido en la solicitud de revalidación del código SNIP para el llamado a LPN para terminación.	4 743.999.010		
13	21	H	Amambay	Bella Vista	Nueva Esperanza/ Santa Ana	Yajña S.A.	01/15	1412	7/21/15	45	0	0	100%	Culminada	44.265	LPN 01/15	Certificado N° 20. La obra se encuentra culminada en los 4 asentamientos con recepción definitiva.	3 012.100.394
14	21	J	Canindeyú	Villa Ygatimi	Marqueñi - Obra Nueva	Pegasus S.A.	LPN 11/18	1016/19	83	83	0	0	100%	Culminada	3/3/2022	LPN 11/18	La obra se encuentra concluida verificada por los fiscales de la DGT Exp. 04387-22. El acta de recepción definitiva está para la firma de los fiscales y Aseguradora del Este en espera de la conclusión de la obra de Norte Pyahu, ya que el acuerdo acerca el salvataje de las obras.	4 943.906.523
Observación: EL POS NO HA VARIADO, YA QUE LA UNE S.O. NO CUENTA CON FUNCIONARIOS.										457	128	230	99					

Dr. ANTONIO MENDOZA MENDOZA
 Director General
 Dirección General de Obras Públicas
 INE Sembrando Oportunidades
 MUVH
 04-04-22