



Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de vivienda, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

M UNCT MCP N° 010 - 22

MEMORANDO

Para: Lic. Carlos Arias – Coordinador General UNE CHE TAPYI

C.C: Abog Laura Vera - Dirección Gral de Planificación y Estrategia

Lic. Nancy Cohener - Dpto de Monit. y Evaluac. de Planes y Programas

Lic. Rocio Rodriguez- Dpto de Control y Evaluación Presupuestaria

De: David Meza – Monitoreo y Control de Procesos - UNE-CHE TAPYI

Fecha: 01 de junio de 2022

Refer.: Informe de PO2 – Periodo Mayo 2.022

Se hace entrega por este medio, el informe de referencia correspondiente al mes de Abril del año 2022 para su envío a las dependencias señaladas.

Atentamente.

David Meza
Monitoreo y Control de Procesos
UNE Che Tapyi

A: Dirección de Planificación
para su proceso
01/06/22.

Lic. Carlos Alfredo Arias Guerrero
Coordinador General
UNE CHE TAPYI

A Dependencia <i>(Providencia, Firma, sello y fecha)</i>	Fecha Recepción, firma, aclaración de firma.	Observación

HOJA 1(UNO)

FORMULARIO: P02

1) COD. DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SATO EMPRESA PRODUCTORA	7) No. de Llamado o Licitación	8) Resolución n. de adjudicación	9) Fecha de rescisión de adjudicación	10) META SIAS INICIAL 2022	11) META SIAS INCLUIDA 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CUMPLIDAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A PARALIZADAS	16) PARALIZADAS	17) AVANCE % DEL PROYECTO	18) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	23) OBSERVACIONES	24) MONTO DE LA INVERSION	25) PRIMER DESEMBOLOSO	26) % AVANCE FINANCIERO	
	Zona	X																						Y
14	21J	670.088	7.307.873	CANINDEYU	Yby Pya	COMUNIDAD INDIGENA YRYAPU	Ing. Mario Ibarrola	04/20	589	4/14/21	46	0	46	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	31/03/2022	Entrega Definitiva en curso con informe de resalvas en proceso. Monto de contrato modificado por Resolución N°742 del 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 03/2021 del 28/12/2021	3.101.020.066	584.401.689	18,85%
14	21J	668.304	7.307.313	CANINDEYU	Villa Canguary	COMUNIDAD INDIGENA DE JUNIO	Ing. Mario Ibarrola	04/20	589	4/14/21	28	0	28	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	31/03/2022	Entrega Definitiva en curso con informe de resalvas en proceso. Monto de contrato modificado por Resolución N°742 del 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 03/2021 del 28/12/2021	2.094.764.234	397.160.128	18,98%
14	21J	669.638	7.308.649	CANINDEYU	Yby Pya	COMUNIDAD INDIGENA MYTUY ARAGUAYU	Ing. Alejandro Pérez Heras	04/20	589	4/14/21	6	0	6	0	0	0	0	96,55%	En Ejecución	29/04/2022	Segun Certificado N° 9. Monto del Contrato modificado por resolución N° 2746 de fecha 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 04/2021 de fecha 28/12/2021	410.849.808	77.646.622	18,90%
14	21J	672.743	7.307.242	CANINDEYU	Yby Pya	COMUNIDAD INDIGENA KARUPERRAMI	Ing. Alejandro Pérez Heras	04/20	589	4/14/21	16	0	0	16	0	0	0	96,55%	En Ejecución	29/04/2022	Segun Certificado N° 9. Monto del Contrato modificado por resolución N° 2746 de fecha 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 04/2021 de fecha 28/12/2021	1.089.755.738	205.888.908	18,89%
14	21J	657.792	7.309.804	CANINDEYU	Yby Pya	COMUNIDAD INDIGENA TAKUA POTY	Ing. Alejandro Pérez Heras	04/20	0	4/14/21	19	0	0	19	0	0	0	96,55%	En Ejecución	29/04/2022	Segun Certificado N° 9. Monto del Contrato modificado por resolución N° 2746 de fecha 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 04/2021 de fecha 28/12/2021	1.549.427.545	295.561.589	19,08%
14	21J	682.924	7.318.097	CANINDEYU	Yby Pya	COMUNIDAD INDIGENA TEROKA POTY PYAHU	Ing. Alejandro Pérez Heras	04/20	589	4/14/21	45	0	0	45	0	0	0	96,55%	En Ejecución	29/04/2022	Segun Certificado N° 9. Monto del Contrato modificado por resolución N° 2746 de fecha 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 04/2021 de fecha 28/12/2021	3.130.916.018	592.258.154	18,92%
15	21K	203.879	7.986.978	PTE. HAYES	The 1° Manuel Iraia Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA 12 DE JUNIO	River Construcciones S.R.L	04/20	589	4/14/21	70	0	0	70	0	0	0	100%	En Ejecución	31/03/2022	Resepcion Provisiona en trámite	4.653.149.944	930.629.989	20,00%
15	21K	207.790	7.460.329	PTE. HAYES	The 1° Manuel Iraia Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA MARTILLO	River Construcciones S.R.L	04/20	589	4/14/21	20	0	0	20	0	0	0	100%	En Ejecución	31/03/2022	Resepcion Provisiona en trámite	1.243.504.900	248.700.980	20,00%
15	21K	202.886	7.460.420	PTE. HAYES	The 1° Manuel Iraia Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA CARANDILLA 10 LEGUAS	Alfa & Omega	04/20	589	4/14/21	40	0	0	40	0	0	0	24,00%	En Ejecución	30/05/2022	Resepcion Provisiona en trámite	2.514.823.300	502.965.660	20,00%
15	21K	243.985	7.480.026	PTE. HAYES	The 1° Manuel Iraia Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA PARA TODO1	Alfa & Omega	04/20	589	4/14/21	35	0	0	35	0	0	0	24,00%	En Ejecución	30/05/2022	Resepcion Provisiona en trámite	2.524.710.672	504.942.134	20,00%
15	21K			PTE. HAYES	Puerto Pinasco	COMUNIDAD INDIGENA SARIA - LOTE 1 (PO 545 VIV.)			0		43	0	0	43	0	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Con Resolucion de Contrato solicitado por UNE Che Tapyi a DGSJN. Avance Percentual Sujeto a Modificación, con vistas pendientes a zonas de obra para verificaciones finales.	3.815.452.001	0	0,00%
15	21K			PTE. HAYES	The 1° Manuel Iraia Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA AVACONDA - LOTE 1 (PO 545 VIV.)			0		80	0	0	80	0	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (segun Acta)	6.624.310.931	0	0,00%
16	21K			BOQUERON	Filadelfia	COMUNIDAD INDIGENA SAN MARTIN - LOTE 2 (PO 545 VIV.)			0		40	0	0	40	0	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (segun Acta)	3.287.579.915	0	0,00%
16	21K			BOQUERON	Filadelfia	COMUNIDAD INDIGENA JESUDI - LOTE 2 (PO 545 VIV.)			0		20	0	0	20	0	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (segun Acta)	1.636.977.475	0	0,00%
16	21K			BOQUERON	Filadelfia	COMUNIDAD INDIGENA EBETOGUE - LOTE 2 (PO 545 VIV.)			0		62	0	0	62	0	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (segun Acta)	5.358.148.325	0	0,00%
16	21K			BOQUERON	Filadelfia	COMUNIDAD INDIGENA SANTO DOMINGO - LOTE 2 (PO 545 VIV.)			0		45	0	0	45	0	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (segun Acta)	3.764.381.603	0	0,00%
16	21K			BOQUERON	Filadelfia	COMUNIDAD INDIGENA WANDA MANJUI, MISION STA. ROSA - LOTE 3 (PO 545 VIV.)			0		100	0	0	100	0	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (segun Acta)	8.564.570.117	0	0,00%

1773

107244 (CUSTO)

FORMULARIO: P02

1) COD. DFTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SATO EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Tipo de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2022	11) META SIAF INCLUI R 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADA \$	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A PARAR INICIAR ZADAS	16) RESCINDIDAS	17) AVANCE % DEL PROYECTO	18) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	23) OBSERVACIONES	24) MONTO DE LA INVERSIÓN	25) PRIMER DESEMBOLOSO	26) % AVANCE FINANCIERO	
	X	Y																						
16			BOQUERON	Martínez J. Felix Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA ALDEA MANJUI - LOTE 4 (PO 545 VIV.)		Licitación	0		0	34	0	0	34	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	2.779.600.895	0	0,00%	
16			BOQUERON	Mezil Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA ALDEA GUARANI OCCIDENTAL- LOTE 4 (PO 545 VIV.)			0		0	28	0	0	28	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	2.587.326.846	0	0,00%	
17			ALTO PARAGUAY	Fuente Olimpo	COMUNIDAD INDIGENA PUERTO MARIA ELENA - LOTE 5 (PO 545 VIV.)			0		0	65	0	0	65	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	5.711.015.833	0	0,00%	
										325	545	74	251	545	0	0								

Informe Preparado por:

David Meza
Monitoreo y Control de Procesos
UNE Che Tapyi

Coordinación Técnica
UNE Che Tapyi
UNE - CHE TAPYI

Coordinación General

Logo 5 (cruce)

Dieta 4
03/06/22