



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Avances 2022


Paraguay
de la gente

Nombre del Programa / Proyecto: FONAVIS

Fecha/Hora: 06/09/22 14:48:27

1) DEPARTAMENTO	10) META SIAF INICIAL 2022	11) META SIAF A INCLUIR 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESCINDIDAS	18) ANULADAS
CAPITAL	0	3	0	0	0	3	0	0	0
CONCEPCION	697	60	108	589	0	0	0	60	0
SAN PEDRO	1.022	447	670	495	0	304	0	0	0
CORDILLERA	84	13	84	0	0	13	0	0	0
GUAIRA	256	31	118	138	0	0	31	0	0
CAAGUAZU	1.241	368	651	828	0	77	38	0	15
CAAZAPA	426	172	256	168	0	173	0	0	1
ITAPUA	475	252	197	290	0	240	0	0	0
MISIONES	59	0	0	59	0	0	0	0	0
PARAGUARI	39	62	28	11	0	1	60	0	1
ALTO PARANA	674	207	496	178	0	203	0	0	4
CENTRAL	1.000	286	694	333	0	216	0	39	4
ÑEEMBUCU	150	0	0	150	0	0	0	0	0
AMAMBAY	460	149	189	300	0	1	47	72	0
CANINDEYU	611	200	220	394	0	197	0	0	0
PTE. HAYES	159	193	122	53	0	49	58	69	1
BOQUERON	341	401	343	50	0	349	0	0	0
ALTO PARAGUAY	100	0	0	100	0	0	0	0	0
ALCANCE NACIONAL	0	19	0	0	0	19	0	0	0
TOTAL	7.794	2.863	4.176	4.136	0	1.845	234	240	26


Arq. Diego Chamorro
Director Interino
Unidad de Créditos Complementarios
FONAVIS - MUVH


Arq. Héctor Villagra S.
Dirección General del FONAVIS
MUVH

Diego
07/09/22

Nombre del Programa / Proyecto: FONAVIS

Fecha/Hora: 06/09/22 14:48:27

FORMI

1) COD. DPTO.	3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de Resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2022	11) META SIAF A INCLUIR 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESCINDIDAS	18) ANULADAS	19) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	22) NRO DE LICITACIÓN	23) OBSERVACIONES	24) MONTO DE LA INVERSION	25) PRIMER DESEMBOLSO	26) SEGUNDO DESEMBOLSO	27) FONDO DE REPARO	28) % AVANCE FINANCIERO
0	CAPITAL	Asunción	AURELIA ANGELICA RAMONA CABRERA DE FLORENTIN	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	02/2013	1525	24/07/2013	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2013		51.670.509	0	0	0	0,00	
0	CAPITAL	Asunción	RAUL SECUNDINO COBO ROMAN y CLAUDIA ELIZABETH AQUINO RODA	COMPRA DE VIVIENDA	04/2016	2439	11/11/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2016		81.288.248	0	0	0	0,00	
0	CAPITAL	Asunción	BASILICIA GONZALEZ ROMERO	COMPRA DE VIVIENDA	01/2020	402	05/05/2020	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2020		70.000.000	0	0	0	0,00	
								0	3	0	0	0	3	0	0	0										
1	CONCEPCION	Sgt. Jose Felix Lopez	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA SAN RAFAEL	GUARDIA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD (GUEESE S.A.) CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A.)	03/2017	2910	15/11/2017	0	60	0	0	0	0	0	60	0	1,79%	Rescindido	05/07/2022	03/2017	Reinicio de obra con la Aseguradora ALFA en fecha 21/04/2022 con un plazo de 90 días hasta el 19/07/2022	4.155.811.028	1.749.815.170	0	0	42,11%
1	CONCEPCION	Concepcion	COMISION DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO SAN LUIS DE LA LOCALIDAD DE AQUINO CUE	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	03/2020	1682	23/10/2020	64	0	64	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	17/05/2022	03/2020	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor de Obras de fecha 17/05/2022	4.648.065.329	2.515.031.422	2.133.033.907	0	100,00%
1	CONCEPCION	Belen	COMISION PRO TECHO DE LA LOCALIDAD DE NIÑO SALVADOR	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	01/2021	483	30/03/2021	42	0	42	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/07/2022	01/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor de fecha 09/06/2022	3.499.349.700	1.749.674.850	1.749.674.850	0	100,00%
1	CONCEPCION	Belen	COMISION PRO TECHO DE LA LOCALIDAD DE NIÑO SALVADOR	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	01/2021	483	30/03/2021	2	0	2	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/07/2022	01/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	166.635.700	83.317.850	0	0	50,00%
1	CONCEPCION	San Lazaro	COMISION PRO-VIVIENDA DE POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE VALLEMI	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	02/2021	1166	14/07/2021	80	0	0	80	0	0	0	0	0	57,87%	En Ejecución	05/08/2022	02/2021	Por memo DSFC 281-22 se conceden 117 días de prórroga conforme al análisis de la DG FONAVIS; la Por memo DONL JE 363-22 se conceden 25 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución	6.089.596.988	3.044.798.484	0	0	50,00%
1	CONCEPCION	Belen	Asociación San Roque	DALMA ARAMI TRIVERO RIVEROS	03/2021	2303	05/11/2021	34	0	0	34	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	25/07/2022	03/2021	Por memo DONL JE 362-22 se conceden 48 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución	2.586.584.000	1.293.292.000	1.293.292.000	0	100,00%
1	CONCEPCION	Azotey	Comisión Vecinal de Nueva Fortuna	EMPRENDIMIENTOS GUARANI S.A.	04/2021	2435	18/11/2021	70	0	0	70	0	0	0	0	0	80,23%	En Ejecución	27/07/2022	04/2021	Por memo DONL JE 350-22 se conceden 18 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución	6.089.800.856	3.044.800.428	3.044.800.428	0	100,00%
1	CONCEPCION	Yby Yau	Comisión de la Junta comunal de San Roque, del Distrito de Yby Yau	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA	04/2021	2614	07/12/2021	59	0	0	59	0	0	0	0	0	71,09%	En Ejecución	27/07/2022	04/2021	Por memo DONL JE 350-22 se conceden 18 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución	5.132.658.091	2.566.329.045	2.566.329.045	0	100,00%
1	CONCEPCION	Arroyito	Comisión Pro - Vivienda de la Colonia Virgen del Camino de la Comunidad del Asentamiento Núcleo 4	MARCOS JAVIER TURITICH JACQUET	04/2021	2696	10/12/2021	46	0	0	46	0	0	0	0	0	83,41%	En Ejecución	24/08/2022	04/2021	Segundo desembolso pagado en fecha 10/08/2022	4.001.731.360	2.000.865.680	2.000.865.680	0	100,00%
1	CONCEPCION	Arroyito	Comisión Pro - Vivienda del Asentamiento Núcleo 6	"TAKA" DE JUAN ENRIQUE ROLON GARAY	04/2021	2697	10/12/2021	58	0	0	58	0	0	0	0	0	73,14%	En Ejecución	24/08/2022	04/2021	Por memo DONL JE 355-22 se conceden 35 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución	5.045.661.280	2.522.830.640	2.522.830.640	0	100,00%
1	CONCEPCION	Belen	Comisión Vecinal Paso Urunday	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	04/2021	2698	10/12/2021	77	0	0	77	0	0	0	0	0	17,28%	En Ejecución	27/07/2022	04/2021	Primer desembolso obligado pendiente de transferencia	6.698.560.320	3.349.275.160	0	0	50,00%
1	CONCEPCION	Belen	Comisión Vecinal Santo Rey Km 16	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	04/2021	2699	10/12/2021	99	0	0	99	0	0	0	0	0	23,98%	En Ejecución	28/07/2022	04/2021	Inicio de obra en fecha 09/04/2022 con plazo de 240 días hasta el 04/12/2022	8.612.421.840	4.306.210.920	0	0	50,00%
1	CONCEPCION	Horqueta	Comisión de la junta vecinal de la comunidad Jhugua Rivas San José Obrero	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA	04/2021	2693	10/12/2021	63	0	0	63	0	0	0	0	0	63,97%	En Ejecución	23/08/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	5.480.641.495	2.740.320.748	2.740.320.748	0	100,00%
1	CONCEPCION	Arroyito	Comisión Pro - Vivienda del Asentamiento Núcleo 6	"TAKA" DE JUAN ENRIQUE ROLON GARAY	04/2021	2697	10/12/2021	2	0	0	2	0	0	0	0	0	73,14%	En Ejecución	24/08/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	173.988.320	86.994.160	86.994.160	0	100,00%
1	CONCEPCION	Arroyito	Comisión Pro - Vivienda de la Colonia Virgen del Camino de la Comunidad del Asentamiento Núcleo 4	MARCOS JAVIER TURITICH JACQUET	04/2021	2696	10/12/2021	1	0	0	1	0	0	0	0	0	78,45%	En Ejecución	24/08/2022	04/2021	Por Resolución N° 802 del 08/04/2022 se rectifica parcialmente el Anexo de la Resolución N° 2696, se	86.994.160	43.497.080	0	0	50,00%
								697	60	108	589	0	0	0	60	0										
2	SAN PEDRO	Nueva Germania	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA LA GERMANINA	SRA. EUGENIA VERGARA VILLALBA	01/2015	434	25/03/2015	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2015		El SAT comunicó la renuncia de 2 beneficiarios y solicitó la sustitución por expedientes 8088-15 y 8089-15	135.272.365	0	0	0	0,00%
2	SAN PEDRO	Guayayibi	PROYECTO DE VIVIENDAS DENOMINADO POR AYUDA MUTUA DE USUARIOS CENTRO ECO-URBANISTICO LIMITADA	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ	01/2015	809	08/05/2015	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2015		Los recibos contables con codificaciones TI01215SVS000844/884870, fueron remitidos con Por Resolución N° 2017 del 02/09/2022 se excluye al Sr. Jorge Mongelós por fallecimiento y se autoriza la Plazo vencido en fecha 03/01/2022	380.897.015	0	0	0	0,00%
2	SAN PEDRO	Gral. Elizardo Aquino	COMISION PRO-TECHO DEL BARRIO SAN JUAN.	ROMA IMPORT - EXPORT SOCIEDAD ANONIMA	01/2019	728	24/04/2019	16	0	0	16	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	07/08/2022	01/2019		1.119.591.443	574.456.206	537.178.931	0	99,29%
2	SAN PEDRO	San Estanislao	COMISION PRO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD SAN VALENTIN	SOCIEDAD ANONIMA	04/2019	1861	28/10/2019	70	0	0	70	0	0	0	0	0	86,90%	En Ejecución	19/07/2022	04/2019		5.409.922.833	2.938.442.297	2.471.480.536	0	100,00%
2	SAN PEDRO	San Vicente Panchole	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE SAN VICENTE	DIOSNEL MIRANDA ROLON	01/2020	337	30/03/2020	79	0	0	79	0	0	0	0	0	14,90%	En Ejecución	14/03/2022	01/2020	Por memo DONL JE 357-22 se conceden 18 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución	6.287.476.576	3.446.861.421	2.820.615.155	0	100,00%
2	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguayay	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL BASE COROROY DEL ASENTAMIENTO PEDRO GIMENEZ	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMBARRA	01/2021	412	24/03/2021	86	0	86	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	07/04/2022	01/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de la supervisora Arq. Graciela Ortiz de fecha 07/04/2022	7.165.784.450	3.582.892.225	3.582.892.225	0	100,00%
2	SAN PEDRO	Chore	COMISION CENTRAL DEL BARRIO EL PORTAL	CONTA CONSULT DE JORGE REINE ANDRIOTTI MILTOS	02/2021	773	21/05/2021	56	0	56	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	07/03/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Graciela Ortiz de fecha 07/03/2022	4.082.247.933	2.041.123.967	2.041.123.967	408.224.794	100,00%
2	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguayay	COMISION SIN TECHO RENACER DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA	02/2021	788	21/05/2021	35	0	35	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	02/02/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 02/02/2022	2.551.883.835	1.275.941.917	1.275.941.918	0	100,00%
2	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguayay	"LA ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO FELIPE OSORIO"	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA	02/2021	790	21/05/2021	69	0	69	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	22/02/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Graciela Ortiz de fecha 22/02/2022	5.740.476.618	2.870.238.309	2.870.238.309	0	100,00%
2	SAN PEDRO	Lima	LUIS MILCIADES CABAÑAS GONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA	02/2021	1150	12/07/2021	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2021			82.650.000	0	0	0	0,00
2	SAN PEDRO	Guayayibi	Comisión Pro - Construcción de Vivienda	"M Y D CONSULTORIA" DE DENIS GABRIEL MOREL CACERES	02/2021	1206	18/07/2021	34	0	34	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/03/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor Ing. Cirilo Aguayo de fecha 01/03/2022	2.957.806.592	1.478.903.296	1.478.903.296	295.780.680	100,00%
2	SAN PEDRO	San Pedro del Ycuamandiy	COMISION PRO-VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE MARIA AUXILIADORA DE CORREA RUGUA	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA	02/2021	1289	28/07/2021	83	0	83	0	0	0	0	0	0	98,63%	En Ejecución	30/08/2022	02/2021	Por Memo UNCC 018-2022 se aprueba la propuesta presentada por el SAT con respecto a ajustes en el	7.220.526.382	3.610.263.191	3.610.263.191	0	100,00%
2	SAN PEDRO	San Estanislao	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO SAN RAMON	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.	02/2021	1337	04/08/2021	70	0	70	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	17/05/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del supervisor Ing. Cirilo Aguayo de fecha 17/05/2022	6.328.392.300	3.664.196.150	2.864.196.150	0	100,00%
2	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguayay	Comisión Pro - Vivienda de la Colonia Cororoí.	CRISLEN CONSTRUCCIONES DE CRISLEN BRITZ BRITZ	02/2021	1384	06/08/2021	88	0	88	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/07/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor de fecha 29/06/2022	7.655.342.622	3.827.671.311	3.827.671.311	0	100,00%
2	SAN PEDRO	Capibary	COMISION CENTRAL DE VIVIENDA DEL TERRITORIO SOCIAL ANTONIO ALMADA	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	02/2021	1492	17/08/2021	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2021		el SAT solicitó el cambio de titularidad de 1 beneficiario, por tanto se procedió al descuento	80.469.730	0	0	0	0,00%
2	SAN PEDRO	Capibary	COMISION CENTRAL DE VIVIENDA DEL TERRITORIO SOCIAL ANTONIO ALMADA	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	02/2021	1492	17/08/2021	15	0	15	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	25/05/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del supervisor Ing. Cirilo Aguayo de fecha 25/05/2022	1.207.045.945	643.757.838	563.289.107	0	100,00%
2	SAN PEDRO	Capibary	COMISION CHE ROGARA DEL BARRIO PRIMAVERA	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	02/2021	1491	17/08/2021	18	0	18	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	25/05/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del supervisor Ing. Cirilo Aguayo de fecha 25/05/2022	1.448.455.134	724.227.567	724.227.567	0	100,00%
2	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguayay	Comisión Vecinal de la Calle San Antonio de la Localidad de Loma Pucu.	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQU																						

1) COD. DPTO.	3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	8) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2022	11) META SIAF A INCLUIR 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESCINDIDAS	18) ANULADAS	19) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	22) HRO DE LICITACIÓN	23) OBSERVACIONES	24) MONTO DE LA INVERSIÓN	25) PRIMER DESEMBOLO	26) SEGUNDO DESEMBOLO	27) FONDO DE REPARO	28) % AVANCE FINANCIERO
2	SAN PEDRO	Nueva Germania	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL EN EL ASENTAMIENTO LA GERMANINA	"SERVICIOS JC", DE GERONIMO VIVEROS MARTINEZ	02/2022	1668	27/07/2022	0	52	0	0	0	52	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2022		5.062.081.713	2.531.040.856	0	0	0	50,00%
2	SAN PEDRO	Tacuati	LA COMISION PRO SENAVITAT, EN EL LOCAL DE LA COOPERATIVA PY AGUAPY LTDA.	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.	02/2022	1663	27/07/2022	0	35	0	0	0	35	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2022		3.407.171.421	1.703.585.710	0	0	0	50,00%
2	SAN PEDRO	San Vicente Panchole	COMITE DE MUJERES MARIA AUXILIADORA	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	02/2022	1729	02/08/2022	0	49	0	0	0	49	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2022		4.770.012.482	0	0	0	0,00%	
2	SAN PEDRO	Gral. Elizardo Aquino	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE PUNTA PORA	CRISLEN CONSTRUCCIONES DE CRISLEN BRITZ BRITZ	02/2022	1756	05/08/2022	0	50	0	0	0	50	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2022		4.845.133.992	0	0	0	0,00%	
2	SAN PEDRO	Liberacion	LA COMISION PRO VIVIENDA DE FOMENTO Y DESARROLLO SANTA CATALINA	ARG. FELIX ALFREDO MARTINEZ LOPEZ	02/2022	1893	25/08/2022	0	13	0	0	0	13	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2022		1.284.599.171	0	0	0	0,00%	
								1.022	447	670	495	0	304	0	0	0										
3	CORDILLERA	San Bernardino	IGNACIO LOYOLA FRUTOS BENITEZ	COMPRA DE VIVIENDA	04/2015	2182	13/10/2015	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2015		74.851.286	0	0	0	0	0,00%
3	CORDILLERA	Caecupé	CARMEN VILLALBA DE SPITAL	COMPRA DE VIVIENDA	04/2015	2182	13/10/2015	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2015		69.313.900	0	0	0	0	0,00%
3	CORDILLERA	Caecupe	Comisión Vecinal Sin Tierra y Sin Techo Sagrada Familia	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVES)	07/2015	2948	28/12/2015	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0,00%	A Iniciar	14/12/2018	07/2016	Complemento 10/97. 87 viviendas culminadas en el 2018	615.346.412	0	0	0	0,00%
3	CORDILLERA	Emboscada	COMISION PRO VIVIENDA DEL DISTRITO DE EMBOSCADA	ARG. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	02/2021	789	21/05/2021	24	0	24	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/03/2022	02/2021	Informado como culminado en el mes de marzo 2022	1.749.980.330	874.940.165	874.940.165	0	100,00%
3	CORDILLERA	Emboscada	COMISION PRO VIVIENDA DEL DISTRITO DE EMBOSCADA	ARG. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	02/2021	789	21/05/2021	24	0	24	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/03/2022	02/2021	Informado como culminado en el mes de marzo 2022	1.749.980.331	874.940.165	874.940.166	0	100,00%
3	CORDILLERA	Caecupe	MARIA CONCEPCION PAEZ QUIÑONEZ	COMPRA DE VIVIENDA	02/2021	1151	12/07/2021	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2021		83.327.892	0	0	0	0	0,00%
3	CORDILLERA	Juan de Mena	Comisión Asociación de Fomento y Desarrollo "Nueva Esperanza" (ASOFODENE)	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	02/2021	1278	26/07/2021	36	0	36	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	16/05/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del supervisor Arg. Silvio Vazquez de fecha 23/05/2022	3.089.485.544	1.544.742.772	1.544.742.771	0	100,00%
								84	13	84	0	0	13	0	0											
4	GUAIRA	Paso Yobai	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO NUEVA ALBORADA	GUARDIA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD (GUEESE S.A.)	05/2017	3129	29/12/2017	0	31	0	0	0	0	31	0	0	63,52%	Paralizado	11/08/2019	05/2017	Por Expediente N° 6070-21 el SAT solicita orden para continuar la obra	2.147.169.031	943.652.044	1.203.516.987	0	100,00%
4	GUAIRA	Gral. Eugenio A. Garay	COMISION PRO VIVIENDA DE GRAL. EUGENIO A. GARAY - GUAIRA	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACION	01/2021	416	24/03/2021	69	0	69	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/04/2022	01/2021	Informado como culminado en el mes de marzo 2022	5.030.920.731	2.515.460.366	2.515.460.365	603.092.074	100,00%
4	GUAIRA	Gral. Eugenio A. Garay	COMISION PRO VIVIENDA DE GRAL. EUGENIO A. GARAY - GUAIRA	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACION	01/2021	416	24/03/2021	2	0	2	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	19/01/2022	01/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 19/01/2022	145.823.790	72.911.895	72.911.895	14.582.379	100,00%
4	GUAIRA	Independencia	COMISION FOMENTO Y DESARROLLO - SANTA CECILIA	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	02/2021	810	25/05/2021	47	0	47	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	14/03/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arg. Mabel Gonzalez de fecha 14/03/2022	3.916.380.985	2.162.342.267	1.754.038.718	399.696.101	100,00%
4	GUAIRA	Paso Yobai	Comisión Pro Senavitat de la Localidad de San Marcos	ARG. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	04/2021	2442	18/11/2021	42	0	0	42	0	0	0	0	0	93,98%	En Ejecución	10/08/2022	04/2021	Segundo desembolso pagado en fecha 08/04/2022	3.652.908.784	1.826.454.392	1.826.454.392	0	100,00%
4	GUAIRA	Independencia	Comisión Fomento y Desarrollo Santo Domingo.	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACION	04/2021	2523	25/11/2021	63	0	0	63	0	0	0	0	0	63,26%	En Ejecución	26/07/2022	04/2021	Por Memorando UNCC 139-2022 se aprueban los cambios solicitados (pisos, zócalos y aberturas)	5.480.641.297	2.740.320.648	2.740.320.648	0	100,00%
4	GUAIRA	Independencia	Comisión Nande Rogara	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACION	04/2021	2625	07/12/2021	33	0	0	33	0	0	0	0	0	70,50%	En Ejecución	25/07/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	2.870.812.108	1.435.406.054	0	0	50,00%
								256	31	118	138	0	0	31	0	0										
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	TERRITORIO SOCIAL SAN JORGE DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	VERÓNICA NATALIA OJEDA CASTELLI	01/2014	925	17/08/2014	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2014		Por expediente N° 23002-14 del 04/08/2014 el SAT informa la exclusión de 2 beneficiarios (Resolución N°	113.675.108	0	0	0	0,00%
5	CAAGUAZU	San Joaquín	DANIEL IRIARTE BRITZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2014	1188	11/07/2014	0	1	1	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/2014			63.601.392	28.620.626	0	0	0,45
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	NANCY NOEMI PORTILLO ORTIZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2014	1188	11/07/2014	1	0	0	1	0	0	0	0	0	55,00%	En Ejecución	01/2014			58.294.473	26.232.513	32.061.960	0	1,00
5	CAAGUAZU	Caaguazu	NELSON BENITEZ CARDOZO Y VICTORIA CARDOZO DE BENITEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	03/2016	1893	01/09/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	03/2016			55.798.250	0	0	0	0,00
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	NILDA CAROLINA ZARACHO ROJAS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	03/2017	2190	09/10/2017	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	03/2017			56.106.230	0	0	0	0,00
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	BLANCA LILIAN SALCEDO DE GIMÉNEZ Y BENJAMÍN GIMÉNEZ LÓPEZ	COMPRA DE VIVIENDA	03/2017	2795	01/12/2017	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	03/2017			77.562.674	0	0	0	0,00
5	CAAGUAZU	Mcal. Francisco Solano Lopez	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NIDIA	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	03/2017	2857	11/12/2017	0	38	0	0	0	0	38	0	0	8,36%	Paralizado	24/01/2019	03/2017	Resolución de Rescisión N° 029 del 04/01/2019 - 38 viviendas iniciadas con 8,36% de avance y 4 viviendas	2.520.803.930	1.043.013.944	0	0	41,38%
5	CAAGUAZU	Mcal. Francisco Solano Lopez	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NIDIA	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	03/2017	2857	11/12/2017	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0,00%	A Iniciar	03/2017		El SAT solicita exclusión de 4 beneficiarios: 1 por fallecimiento y 3 por ausentarse en el día de la entrega	265.347.782	0	0	0	0,00%
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Central del Territorio Social Las Mercedes II del barrio Costa Alegre.	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	04/2018	784	21/12/2018	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2018		Por expediente N° 5614-19 el SAT comunica la exclusión de 3 beneficiarios por motivo de abandono de la	198.845.469	0	0	0	0,00%
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL UNIVERSITARIO	FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	01/2021	419	24/03/2021	63	0	63	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	19/01/2022	01/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 19/01/2022	4.449.468.350	2.224.734.175	2.224.734.175	0	100,00%
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	MARIA MADGALENA CORONEL VDA. DE AMARILLA	COMPRA DE VIVIENDA	01/2021	430	24/03/2021	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2021			66.500.000	0	0	0	0,00
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL 20 DE JULIO	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	02/2021	814	25/05/2021	22	0	22	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	19/01/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 19/01/2022	1.558.104.718	778.052.359	778.052.359	0	100,00%
5	CAAGUAZU	Santa Rosa del Mbutuy	COMISION "PRO-DESARROLLO"	ARG. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	02/2021	960	16/06/2021	43	0	0	43	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	19/07/2022	02/2021	Por memo DONL JE 002-22 se conceden 15 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución	3.583.096.724	1.791.548.363	1.791.548.361	0	100,00%
5	CAAGUAZU	Repatriación	COMITE DE MUJERES PRODUCTORAS PIONERAS DE LA COLONIA CULANTRILLO	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	02/2021	983	18/06/2021	64	0	64	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/08/2022	02/2021	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso	5.332.983.512	2.692.439.673	2.666.491.756	0	100,30%
5	CAAGUAZU	Repatriación	COMITE DE MUJERES PRODUCTORAS PIONERAS DE LA COLONIA CULANTRILLO	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	02/2021	983	18/06/2021	4	0	4	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/08/2022	02/2021	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso	333.311.469	166.655.735	166.655.734	0	100,00%
5	CAAGUAZU	Repatriación	ASOCIACION DE PRODUCTORES EL TRIUNFO DE LA COLONIA EL TRIUNFO	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	02/2021	1102	02/07/2021	55	0	0	55	0	0	0	0	0	98,50%	En Ejecución	18/08/2022	02/2021	En proceso de recepción de obra	5.023.054.293	2.511.527.147	2.511.527.148	0	100,00%
5	CAAGUAZU	Caaguazu	Comisión María Auxiliadora del barrio Constitución	FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	02/2021	1145	09/07/2021	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0,00%	Anulado	02/2021		Por Resolución N° 1059 del 11/05/2022 se acepta la renuncia de los beneficiarios y se autoriza la rectificación	0	0	0	0	0,00%
5	CAAGUAZU	Caaguazu	Comisión María Auxiliadora del barrio Constitución	FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	02/2021	1145	09/07/2021	40	0	40	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/04/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del supervisor Arg. Silvio Vazquez de fecha 24/03/2022	3.479.766.400	2.392.339.400	1.087.427.000	0	100,00%
5	CAAGUAZU	R.I. 3 Corrales	Comisión Vecinal de Fomento y Desarrollo de la Calle 8 Tacuary	SILVIO FARIÑA MARTINEZ	02/2021	1162	13/07/2021	55	0	55	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	17/08/2022	02/2021		4.783.214.912	2.391.607.456	2.391.607.455	0	100,00%
5	CAAGUAZU	Caaguazu	Comisión Directiva del Territorio Villa Jardín calle San Miguel	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	02/2021	1362	05/08/2021	21	0	21																

1) COD. DPTO.	3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2022	11) META SIAF A INCLUIR 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESCINDIDAS	18) ANULADAS	19) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	22) NRO DE LICITACIÓN	23) OBSERVACIONES	24) MONTO DE LA INVERSIÓN	25) PRIMER DESEMBOLO	26) SEGUNDO DESEMBOLO	27) FONDO DE REPARO	28) % AVANCE FINANCIERO
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Central del Territorio Social 12 de Junio del Barrio 12 de Junio.	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	04/2021	2436	18/11/2021	65	0	65	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	25/07/2022	04/2021	Segundo desembolso pagado en fecha 19/04/2022	4.947.654.246	2.473.817.124	2.473.817.122	0	100,00%
5	CAAGUAZU	Yhu	Comunidad Indígena YPACHI perteneciente a la Etnia Mby'a-apy-teré	CESARINA BARRETO DE ENCISO	04/2021	2437	18/11/2021	76	0	0	76	0	0	0	0	0	60,70%	En Ejecución	27/07/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	5.773.524.580	2.886.762.290	0	0	50,00%
5	CAAGUAZU	Yhu	Comunidad Indígena YPACHI perteneciente a la Etnia Mby'a-apy-teré	CESARINA BARRETO DE ENCISO	04/2021	2437	18/11/2021	2	0	0	2	0	0	0	0	0	60,70%	En Ejecución	04/01/2022	04/2021	Solicitud de 1er desembolso en proceso	151.934.857	75.987.428	0	0	50,00%
5	CAAGUAZU	Juan Eulogio Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "NUEVA ESPERANZA" PERTENECIENTE A LA ETNIA MBYA GUARANI	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOZO	04/2021	2530	25/11/2021	57	0	0	57	0	0	0	0	0	85,71%	En Ejecución	11/08/2022	04/2021	Por memo DONL JE 117-22 se conceden 10 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución	4.338.714.600	2.169.357.300	2.169.357.300	0	100,00%
5	CAAGUAZU	San Joaquín	Comunidad Indígena "Carro Moroti", perteneciente a la parcialidad ACHE-GUAYAKI	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	04/2021	2544	26/11/2021	28	0	28	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	09/09/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	2.126.368.822	1.063.184.411	1.063.184.411	0	100,00%
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Central del Territorio Social Fortaleza II del Barrio Las Mercedes	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	04/2021	2545	26/11/2021	27	0	0	27	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	02/08/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	2.050.427.078	1.025.213.539	0	0	50,00%
5	CAAGUAZU	Mcal. Francisco Solano Lopez	COMUNIDAD INDIGENA MBYA GUARANI "KA'AY POTY ROMERO KUE"	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE MARA SOFIA FERREIRA VELAZQUEZ	04/2021	2546	26/11/2021	60	0	60	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	04/07/2022	04/2021	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso	4.567.193.400	2.283.596.700	2.283.596.700	0	100,00%
5	CAAGUAZU	Repatriación	Comunidad Indígena "Ka'atymi" de la etnia Mbya Guarani	"N Y F INGENIERIA" DE YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO	04/2021	2547	26/11/2021	37	0	0	37	0	0	0	0	0	85,71%	En Ejecución	10/08/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	2.816.435.930	1.408.217.965	1.408.217.965	0	100,00%
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Vecinal de Fomento y Desarrollo Santa Rosa de la Colonia Blas Garay	"N Y F INGENIERIA" DE YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO	04/2021	2590	03/12/2021	3	0	0	3	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	03/08/2022	04/2021	Segundo desembolso pagado en fecha 12/05/2022	260.976.210	130.488.105	130.488.105	0	100,00%
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Vecinal de Fomento y Desarrollo Social Rosa de la Colonia Blas Garay	"N Y F INGENIERIA" DE YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO	04/2021	2590	03/12/2021	39	0	0	39	0	0	0	0	0	98,83%	En Ejecución	03/08/2022	04/2021	Por Memorando UNCC 132-2022 se aprueban el cambio del tipo de piso y zócalo, solicitados por el SAT a pedido	3.392.690.730	1.696.345.365	1.696.345.365	0	100,00%
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMUNIDAD INDIGENA "SAN ISIDRO - ARROYO GUASU", PERTENECIENTE AL PUEBLO MBYA GUARANI	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOZO	04/2021	2616	07/12/2021	20	0	0	20	0	0	0	0	0	49,27%	En Ejecución	23/08/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	1.522.356.000	761.178.000	761.178.000	0	100,00%
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMUNIDAD INDIGENA "SAN ISIDRO - ARROYO GUASU", PERTENECIENTE AL PUEBLO MBYA GUARANI	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOZO	04/2021	2616	07/12/2021	22	0	0	22	0	0	0	0	0	50,22%	En Ejecución	23/08/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	1.674.591.600	837.295.800	837.295.800	0	100,00%
5	CAAGUAZU	Caaguazu	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL JUAN LATIN 2 DEL BARRIO SAN LUIS	ARG. FELIX ALFREDO MARTINEZ LOPEZ	04/2021	2653	10/12/2021	24	0	0	24	0	0	0	0	0	80,12%	En Ejecución	17/08/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	1.931.057.974	965.528.987	965.528.987	0	100,00%
5	CAAGUAZU	Caaguazu	Comisión Vecinal Central del "Territorio Social 1º de Noviembre" - Barrio Florida	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	04/2021	2585	13/12/2021	80	0	0	80	0	0	0	0	0	64,14%	En Ejecución	08/08/2022	04/2021	Segundo desembolso pagado en fecha 17/05/2022	6.088.120.676	3.044.060.338	3.044.060.338	0	100,00%
5	CAAGUAZU	Caaguazu	COMUNIDAD INDIGENA KAMBAY PERTENECIENTE AL PUEBLO MBYA GUARANI	CONSULTORA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA	01/2022	1133	20/05/2022	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2022	01/2022	El SAT solicita exclusión de la Sra. Lidia Vargas conyugue del beneficiario Sr. Silvino Villaalba Canturión	87.385.785	0	0	0	0,00%
5	CAAGUAZU	Repatriación	COMUNIDAD INDIGENA "NU HOVY", PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD MBYA	CONSULTORA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA	01/2022	1131	20/05/2022	0	37	0	37	0	0	0	0	0	1,00%	En Ejecución	10/08/2022	01/2022		3.233.274.050	1.616.637.025	0	0	50,00%
5	CAAGUAZU	Repatriación	COMUNIDAD INDIGENA MBYA GUARANI "TAKUARO - 3 DE FEBRERO".	CONSULTORA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA	01/2022	1132	20/05/2022	0	16	0	16	0	0	0	0	0	53,05%	En Ejecución	26/08/2022	01/2022		1.398.172.561	699.086.281	0	0	50,00%
5	CAAGUAZU	Caaguazu	COMUNIDAD INDIGENA KAMBAY PERTENECIENTE AL PUEBLO MBYA GUARANI	CONSULTORA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA	01/2022	1133	20/05/2022	0	26	0	26	0	0	0	0	0	52,46%	En Ejecución	26/08/2022	01/2022		2.272.030.413	1.136.015.207	0	0	50,00%
5	CAAGUAZU	Repatriación	COMUNIDAD INDIGENA MBYA - YPAU	CONSULTORA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA	01/2022	1134	20/05/2022	0	58	0	58	0	0	0	0	0	51,41%	En Ejecución	26/08/2022	01/2022		5.068.375.537	2.534.187.768	0	0	50,00%
5	CAAGUAZU	Yhu	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE COLONIA CAAGUAZU POTY ASENTAMIENTO ZAPATINI - CUE	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	01/2022	1372	24/08/2022	0	52	0	52	0	0	0	0	0	1,00%	En Ejecución	05/08/2022	01/2022		4.544.058.588	2.228.339.413	0	0	49,04%
5	CAAGUAZU	R.I. 3 Corrales	COMUNIDAD INDIGENA "TOVATIRY".	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOZO	01/2022	1410	28/08/2022	0	15	0	15	0	0	0	0	0	1,00%	En Ejecución	25/8/2022	01/2022	Inicio de Obra en fecha 25/08/2022	1.285.787.958	642.893.978	0	0	50,00%
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	LA COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL VILLA JAZMIN 1 Y 2 DEL BARRIO CAPITAN ROA.	*AM CONSULTORA* DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	01/2022	1427	30/08/2022	0	38	0	0	0	38	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2022	01/2022		2.910.220.691	1.455.110.340	0	0	50,00%
5	CAAGUAZU	Caaguazu	ADALBERTO BERNARDO PRIETO GERDING	COMPRA DE VIVIENDA	01/2022	1440	30/06/2022	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2022	01/2022		70.281.750	0	0	0	0,00%
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	PATRICIA RAMONA BRITOS SALINAS	COMPRA DE VIVIENDA	01/2022	1442	30/06/2022	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2022	01/2022		86.994.312	0	0	0	0,00%
5	CAAGUAZU	Yhu	COMUNIDAD INDIGENA "CHIRIPA GUARANI DE KOE POTY"	CESARINA BARRETO DE ENCISO	02/2022	1580	21/07/2022	0	21	0	0	0	21	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2022	02/2022		2.044.209.293	1.022.104.646	0	0	50,00%
5	CAAGUAZU	Repatriación	COMITE DE MUJERES PRODUCTORAS "PIONERAS DE CULANTRILLO"	*AM CONSULTORA* DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	02/2022	1685	27/07/2022	0	34	0	34	0	0	0	0	0	1,00%	En Ejecución	29/8/2022	01/2022	Inicio de Obra en fecha 29/08/2022	3.294.886.653	1.647.443.328	0	0	50,00%
								1.241	368	651	828	0	77	38	0	15										

6	CAAZAPA	Yuty	COMISION DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE LIMA	ASOCIACION NUEVO AMANECER	03/2016	1972	16/09/2016	43	0	0	43	0	0	0	0	0	98,44%	En Ejecución	06/07/2022	03/2016	Por memo DONL JE 115-22 se rechaza el pedido de prórroga por pedido extemporáneo	2.980.419.676	1.801.065.032	1.079.354.644	0	100,00%
6	CAAZAPA	Buena Vista	COMISION DIRECTIVA DE LA JUNTA COMUNAL DE VECINOS DE LA COLONIA YEROVIA	NOLASCO ALMADA MARTINEZ DE CONSULTORA A&S	02/2021	871	04/08/2021	50	0	50	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	06/04/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de la supervisora Arq. Diana Lamas de fecha 06/04/2022	4.164.325.000	2.082.162.500	2.082.162.500	0	100,00%
6	CAAZAPA	Caazapa	Comisión Directiva del Territorio Social Asentamiento Don Roque Sarabbi.	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	02/2021	1238	22/07/2021	70	0	70	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	21/03/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de la supervisora Arq. Mabel Gonzalez de fecha 21/03/2022	5.328.246.000	2.664.123.000	2.664.123.000	532.824.600	100,00%
6	CAAZAPA	3 de Mayo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA SAN ANTONIO	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA	02/2021	1535	20/08/2021	45	0	45	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	17/08/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de la supervisora Arq. Mabel Gonzalez de fecha 17/08/2022	3.914.739.317	1.957.369.659	1.957.369.659	0	100,00%
6	CAAZAPA	3 de Mayo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO SANTA RITA DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA	04/2021	2543	16/11/2021	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	Anulado	04/2021	04/2021	Por Resolución N° 2879 del 30/12/2021 se modifica parcialmente la lista de beneficiario, se excluye a una	0	0	0	0	0,00%
6	CAAZAPA	3 de Mayo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO SANTA RITA DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA	04/2021	2543	16/11/2021	18	0	0	18	0	0	0	0	0	80,26%	En Ejecución	20/07/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	1.565.897.590	782.948.795	782.948.795	0	100,00%
6	CAAZAPA	Abai	Comisión Pro Vivienda de la localidad de Emilianore	ASOCIACION TEKOVERA	04/2021	2433	18/11/2021	65	0	0	65	0	0	0	0	0	88,16%	En Ejecución	26/08/2022	04/2021	Solicitud de 2do Desembolso en proceso	5.651.360.000	2.825.680.000	2.825.680.000	0	100,00%
6	CAAZAPA	Abai	Comisión Pro Vivienda de la localidad de Emilianore	ASOCIACION TEKOVERA	04/2021	2433	18/11/2021	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2021	04/2021	El SAT solicita el cambio de un beneficiario por fallecimiento de Sra. Viviana Barrera Vda. de Benítez	86.944.000	0	0	0	0,00%
6	CAAZAPA	Caazapa	COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL ASENTAMIENTO DON ROQUE SARUBBI, DE LA COMPAÑIA COLONIA RIACHUELO	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	04/2021	2445	18/11/2021	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2021	04/2021		78.117.800	0	0	0	0,00%
6	CAAZAPA	San Juan Nepomuceno	Comisión del Asentamiento Manduara Tapyta.	CONSULTORA S.G S.R.L.	04/2021	2443	18/11/2021	38	0	38	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	11/08/2022	04/2021	Segundo Desembolso pagado en fecha 17/03/2022	3.254.861.759	1.627.430.879	1.627.430.880	0	100,00%
6	CAAZAPA	Caazapa	COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL ASENTAMIENTO DON ROQUE SARUBBI, DE LA COMPAÑIA COLONIA RIACHUELO	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	04/2021	2445	18/11/2021	53	0	53	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	04/08/2022	04/2021	Segundo desembolso pagado en fecha 12/05/2022	4.034.243.400	2.055.180.800	1.979.062.800	0	100,00%

1) COD. DPTO.	2) DEPARTAMENTO	3) DISTRITO	4) PROYECTO O ASENTAMIENTO	5) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2022	11) META SIAF A INCLUIR 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESCINDIDAS	18) ANULADAS	19) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	22) NRO DE LICITACIÓN	23) OBSERVACIONES	24) MONTO DE LA INVERSIÓN	25) PRIMER DESEMBOLO	26) SEGUNDO DESEMBOLO	27) FONDO DE REPARO	28) % AVANCE FINANCIERO	
7	ITAPUA	Encarnación	LURDES ISOLDE VOGT Y JUAN GIOVANNI PEDOTTI VOGT	COMPRA DE VIVIENDA	02/2012	577	24/04/2012	0	1	1	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado		02/2012	Por Resolución N° 1096 del 16/05/2022 se aprueba la actualización del valor del SVS	77.562.674	77.562.674	0	0	1,00	
7	ITAPUA	Tomas Romero Pereira	Comisión Ad-Hoc Pro-Vivienda del Barrio San Blas, del distrito de Tomás Romero Pereira.	VERÓNICA NATALIA OJEDA CASTELL	07/2015	2949	28/12/2015	0	25	0	0	0	25	0	0	0	0,00%	A Iniciar		07/2015	Con Calificación Provisional	1.386.180.886	0	0	0	0,00%	
7	ITAPUA	San Rafael del Paraná	ASOCIACIÓN CAMPESINA DE LA COLONIA LIBERTAD.	DODANY GUSTAVO VOUGA DE CONSULTORA DGV	03/2017	2601	15/11/2017	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0,00%	A Iniciar		03/2017	No iniciaron los trabajos en 4 viviendas afectadas por problemas de dominio, se remitió consulta a la DGSH	284.691.480	0	0	0	0,00%	
7	ITAPUA	San Pedro del Paraná	YGNACIA DELVALLE VDA. DE ACUÑA	COMPRA DE VIVIENDA	01/2019	649	10/04/2019	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2019		80.277.356	0	0	0	0,00%	
7	ITAPUA	Encarnación	MABEL ANASTASIA ROMERO DE CARDOZO Y RAFAEL NERI CARDOZO BOGADO	COMPRA DE VIVIENDA	03/2019	1710	30/09/2019	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		03/2019		68.561.733	0	0	0	0,00%	
7	ITAPUA	Cambryeta	ANSELMO FLORES	COMPRA DE VIVIENDA	01/2021	431	24/03/2021	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2021		76.000.000	0	0	0	0,00%	
7	ITAPUA	San Rafael del Paraná	COMISION TECHO PARA TODOS	ARQUITECTONICA S.R.L.	02/2021	1107	05/07/2021	44	0	44	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado		30/03/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor Arq. Edgar Diaz de Bedoya de fecha 30/03/2022	3.783.802.240	1.891.801.120	1.891.801.120	378.360.224	100,00%
7	ITAPUA	Itapua Poly	Comisión Pro Vivienda San Buenaventura	CONSULTORA S.G. S.R.L.	02/2021	1155	12/07/2021	36	0	36	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado		10/02/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 10/02/2022	3.126.222.000	1.663.111.000	1.563.111.000	312.622.200	100,00%
7	ITAPUA	Encarnación	Comisión de Afectados y Derivados de Entidad Binacional Yasiretá de Encarnación (CADD)	"UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA" (U.S.A.G)	02/2021	1205	16/07/2021	51	0	51	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado		01/08/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor Arq. Juan Clemente 30/05/2022	3.877.024.718	1.938.512.359	1.938.512.359	0	100,00%
7	ITAPUA	Alto Vera	Comisión Pro - Vivienda de la Localidad de San Roque González de Santa Cruz	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	02/2021	1386	08/08/2021	73	0	0	73	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución		25/08/2022	02/2021	Por memo DONL JE 96-22 se conceden 29 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución	6.350.573.880	3.175.286.840	3.175.286.840	0	100,00%
7	ITAPUA	San Pedro del Paraná	Comisión Pro Vivienda de la Compañía San Antonio Guazú	JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	02/2021	1445	12/08/2021	26	0	26	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado		14/07/2022	02/2021	Por memo DONL JE 243-21 se conceden 60 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución	2.261.861.956	1.130.925.978	1.130.925.978	0	100,00%
7	ITAPUA	San Pedro del Paraná	Comisión Pro Vivienda de la Compañía San Antonio Guazú	JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	02/2021	1445	12/08/2021	39	0	39	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado		14/07/2022	02/2021	Segundo desembolso pagado en fecha 16/08/2022	3.392.777.934	1.696.388.967	1.696.388.967	0	100,00%
7	ITAPUA	Itapua Poly	Comisión de Desarrollo y Fomento de Katupry Km. 70.	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	04/2021	2441	18/11/2021	96	0	0	96	0	0	0	0	0	87,52%	En Ejecución		11/08/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	8.223.253.073	4.111.628.532	4.111.628.532	0	100,00%
7	ITAPUA	Alto Vera	COMISION PRO VIVIENDA	ARQUITECTONICA S.R.L.	04/2021	2532	25/11/2021	52	0	0	52	0	0	0	0	0	52,73%	En Ejecución		21/08/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	4.521.115.995	2.260.557.992	2.260.557.992	0	100,00%
7	ITAPUA	Alto Vera	COMISION PRO VIVIENDA	ARQUITECTONICA S.R.L.	04/2021	2532	25/11/2021	8	0	0	8	0	0	0	0	0	52,73%	En Ejecución		21/08/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	695.558.304	347.778.152	347.778.152	0	100,00%
7	ITAPUA	Carlos A. Lopez	COMISION DE FOMENTO, DESARROLLO Y BIENESTAR RURAL, DEL ASENTAMIENTO GUARAPAY	DODANY GUSTAVO VOUGA DE CONSULTORA DGV	04/2021	2531	25/11/2021	50	0	50	0	0	0	0	0	0	98,27%	En Ejecución		24/08/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	4.348.767.500	2.174.383.750	2.174.383.750	0	100,00%
7	ITAPUA	Encarnación	COMISION DE AFECTADOS Y DERIVADOS DE LA ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA DE ENCARNACION (CADD)	"UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA" (U.S.A.G)	02/2022	1633	22/07/2022	0	49	0	0	0	49	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2022		4.411.776.250	2.205.888.125	0	0	50,00%	
7	ITAPUA	Edelira	COMISION PRO - CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO 18 DE AGOSTO, DE EDELIRA KM. 70, ZONA BASE	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	02/2022	1638	25/07/2022	0	54	0	0	0	54	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2022		5.256.062.055	2.628.031.027	0	0	50,00%	
7	ITAPUA	Edelira	LA COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO 13 DE JUNIO	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	02/2022	1664	27/07/2022	0	29	0	0	0	29	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2022		2.823.007.175	1.362.831.050	0	0	48,28%	
7	ITAPUA	Carlos A. Lopez	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO, DE LA SENAVITAT DEL ASENTAMIENTO PALMITAL KM 24	MARA SOFIA FERREIRA VELAZQUEZ	02/2022	1667	27/07/2022	0	54	0	0	0	54	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2022		5.256.777.049	2.628.388.524	0	0	50,00%	
7	ITAPUA	Natalio	COMISION PRO-VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE NATALIO, KM 25, 1RA LINEA	CRISLEN CONSTRUCCIONES DE CRISLEN BRITZ BRITZ	02/2022	1693	29/07/2022	0	22	0	0	0	22	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2022		2.131.858.944	0	0	0	0,00%	
								475	252	197	290	0	240	0	0	0											

8	MISIONES	San Miguel	DIEGO RAUL FRETES CORREA Y INOCENCIA ELISA PERALTA DOMINGUEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2014	1190	11/07/2014	1	0	0	1	0	0	0	0	0	49,86%	En Ejecución		01/2014	Segundo desembolso pagado en fecha 19/02/2020 - AP 212	60.837.116	27.376.702	33.460.414	0	1,00	
8	MISIONES	San Miguel	JUAN BARTOLOME BENITEZ FRUTOS Y SILVINA LOPEZ ENCINA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2014	1190	11/07/2014	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución		01/2014	Segundo desembolso pagado en fecha 16/04/2020 - AP 638	60.837.116	27.376.702	33.460.414	0	1,00	
8	MISIONES	San Ignacio	Comisión Directiva Pro - Vivienda del Asentamiento Martín Rólon	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	04/2021	2586	03/12/2021	1	0	0	1	0	0	0	0	0	96,67%	En Ejecución		28/08/2022	04/2021	Solicitud de 1er desembolso en proceso	86.994.180	43.497.080	43.497.080	0	100,00%
8	MISIONES	San Ignacio	Comisión Directiva Pro - Vivienda del Asentamiento Martín Rólon	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	04/2021	2586	03/12/2021	56	0	0	56	0	0	0	0	0	96,67%	En Ejecución		28/08/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	4.871.672.980	2.435.836.480	2.435.836.480	0	100,00%
								59	0	0	59	0	0	0	0												

9	PARAGUARI	Quindy	COMISION VECINAL CURUCAU	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	01/2011	1280	24/12/2010	0	13	0	0	0	0	13	0	0	52,00%	Paralizado		01/2011	Proyecto COMISION VECINAL CURUCAU pendiente de documentos para continuar con el proceso de pago del	610.067.606	0	0	0	0,00%	
9	PARAGUARI	Mbuyapey	COMISION DIRECTIVA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO LIZ Y FRANCISCO.	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	04/2016	2378	04/11/2016	0	47	0	0	0	0	47	0	0	98,49%	Paralizado		08/11/2021	04/2016	Reinicio de obra pendiente del desembolso de los fondos comprometidos en el Acuerdo suscrito en fecha	3.257.761.181	1.345.969.751	1.911.791.430	0	100,00%
9	PARAGUARI	Paraguari	COMISION VECINAL VYA RENDA ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO DE PARAGUARI	ACC CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	01/2020	269	10/03/2020	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,00%	Anulado		01/2020	Por Resolución N° 1835 del 22/08/2022 se excluye a la beneficiaria Cinthia Raquel Paredes Aguayo	0	0	0	0	0,00%	
9	PARAGUARI	Yaguairón	ALDO RANULFO CHAVEZ DURÉ	COMPRA DE VIVIENDA	01/2021	620	19/04/2021	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2021		73.684.540	0	0	0	0,00%	
9	PARAGUARI	Escobar	COMISION VECINAL COLONIA FRANCIA CUE DE LA COMPAÑIA GUAZU - CUA	JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	02/2021	777	21/05/2021	28	0	28	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado		14/01/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 14/01/2022	2.333.180.696	1.166.590.348	1.166.590.348	233.318.070	100,00%
9	PARAGUARI	Carapegua	Comisión Ciudadana para la Vivienda	EQUIPO TECNICO "RC" DE MARCIANA GAETTE VDA. DE	04/2021	2525	25/11/2021	11	0	0	11	0	0	0	0	0	66,66%	En Ejecución		12/08/2022	04/2021	Por memo DONL JE 380-22 se conceden 12 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución	836.197.166	418.098.583	418.098.583	0	100,00%
								39	62	28	11	0	1	60	0	1											

10	ALTO PARANA	Presidente Franco	COMISION PRO VECINAL MONDAY SUR	FUNDACION ORGANIZACION COMUNITARIA POR LA INFANCIA	01/2014	751	23/05/2014	0	70	0	0	0	70	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2014	Subsidios emitidos. NO CALIFICADO (Sin Desembolsos)	4.851.986.300	0	0	0	0,00%	
10	ALTO PARANA	Itakry	LA COMISION SENAVITAT DE LA COLONIA SANTA LUCIA.	ACC CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	03/2017	2683	21/11/2017	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		03/2017	Complemento 01/37 viviendas	73.182.489	0	0	0	0,00%	
10	ALTO PARANA	Presidente Franco	COMISION PRO HERMOSEAMIENTO DEL ASENTAMIENTO "EDÉN"	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	05/2017	3125	29/12/2017	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		05/2017	Por Resolución N° 501 del 18/03/2019 se aprueba la reestructuración del proyecto en 33 + 1 viviendas	63.576.782	0	0	0	0,00%	
10	ALTO PARANA	Mbaracayú	Comunidad Indígena "KIRITO NUEVO".	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	03/2018	324	01/11/2018	54	0	54	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado		01/08/2022	03/2018	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Estela González de fecha 20/04/2022	3.551.242.500	1.477.092.165	2.074.150.335	0	100,00%
10	ALTO PARANA	Hemandarías	Comisión de Fomento y Desarrollo de la Colonia Nueva Fortuna Segunda Línea.	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A.)	02/2019	1370	08/08/2019	66	0	66	0	0	0	0	0	0	83,49%	En Ejecución		25/08/2022	02/2019	Plazo vencido en fecha 27/03/2021 incluido los 152 días de prórroga. Por Exp 15078-21 el SAT solicita	5.499.213.410	2.964.028.401	2.535.185.009	0	100,00%
10	ALTO PARANA	Racunday	COMISION DE "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE PUERTO PARANAMBU"	HIDROCONTROL S.A.	05/2019	2030	28/11/2019	42	0	42	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado		12/01/2022	05/2019	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 12/01/2022	3.499.758.675	1.921.277.702	1.578.480.973	358.308.626	100,00%
10	ALTO PARANA	Racunday	COMISION DE "CONSTRUCCION																								

1) COD. DPTO.	2) DEPARTAMENTO	3) DISTRITO	4) PROYECTO O ASENTAMIENTO	5) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	6) Nro. de Llamado o Licitación	7) Resolución de Adjudicación	8) Fecha de resolución de adjudicación	9) META SIAF INICIAL 2022	10) META SIAF A INCLUIR 2022	11) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS EN EJECUCIÓN	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	13) VIVIENDAS EN PROYECTO	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NRO DE LICITACIÓN	22) OBSERVACIONES	23) MONTO DE LA INVERSIÓN	24) PRIMER DESEMBOLO	25) SEGUNDO DESEMBOLO	26) FONDO DE REPARO	27) AVANCE FINANCIERO
10	ALTO PARANA	Italyry	COMUNIDAD INDIGENA "KA'A POTY"	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVES)	01/2022	1426	30/06/2022	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2022	El SAT solicita la exclusión por no presentarse a recibir su certificado de SVS del Sr. Felipe Gauto según Exp.	87.383.726	0	0	0	0,00%	
10	ALTO PARANA	Italyry	COMUNIDAD INDIGENA "YORA POTY" DE LA ETNIA AVA GUARANI	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVES)	02/2022	1625	22/07/2022	0	34	0	0	0	34	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2022		3.483.146.879	0	0	0	0,00%	
10	ALTO PARANA	Italyry	COMUNIDAD INDIGENA DE KA'A GUY POTY, PERTENECIENTE A LA ETNIA MBYA APYTERE	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVES)	02/2022	1694	29/07/2022	0	20	0	0	0	20	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2022		1.948.467.208	0	0	0	0,00%	
10	ALTO PARANA	Presidente Franco	COMISION PRO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL PARAISO 1 Y 2 DEL BARRIO SANTA INES KM. 6 1/2 MONDAY	SUSANA BOGARIN PEREIRA	02/2022	1894	25/08/2022	0	53	0	0	0	53	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2022		4.751.093.217	0	0	0	0,00%	
								674	207	496	178	0	203	0	0	4										

11	CENTRAL	Villa Elisa	NOELIA IRALA LOVERA Y BLAS RAMÓN SALINAS	COMPRA DE VIVIENDA	02/2012	577	24/04/2012	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2012	Rectificado s/ Res. N° 1372 del 06-07-17 cambio de nivel otorgado del 3 al 2	64.433.830	0	0	0	0,00
11	CENTRAL	Luque	NILDA GABRIELA GONZALEZ COLMAN Y CESAR LUIS ROMERO BRIZUELA	COMPRA DE VIVIENDA	02/2012	577	24/04/2012	0	1	1	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	02/2012	Resolución de pago N° 708/2022 - Egreso 8613/8614 del 29/04/2022	70.048.728	70.048.728	0	0	1,00
11	CENTRAL	Fernando de la Mora	NESTOR ZARATE LOVERA Y LIZ MAVEL CAREAGA PAREDES	COMPRA DE VIVIENDA	02/2012	1637	05/09/2012	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2012	Subsidio vencido en fecha 21/11/2014	54.390.010	0	0	0	0,00
11	CENTRAL	Capiatá	FELICIANO GOMEZ MEDINA	COMPRA DE VIVIENDA	01/2013	739	01/04/2013	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2013		63.012.816	0	0	0	0,00
11	CENTRAL	Limpio	BLANCA MARGARITA DIAZ CÁCERES	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2013	734	01/04/2013	1	0	0	1	0	0	0	0	0	49,00%	En Ejecución	01/2013	Pago de 2do desembolso y ajuste en fecha 26/11/2021 - AP 2837 y 2839	63.601.392	28.620.626	34.980.766	11.930.883	1,00
11	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	SERGIO DANIEL FERNÁNDEZ Y MIRTHA FABIOLA CHERETTI MERELES	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2013	743	01/04/2013	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución	01/2013	Reimpresion por cambio de constructora, segunda Rectificación según Resol. N° 2279 de fecha	58.294.473	0	0	0	0,00
11	CENTRAL	San Antonio	SONIA RAQUEL LIMOUSIN RIVAS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2013	755	03/04/2013	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2013	Se Archiva Copia del SVS en el Bibliorato FNDO 020-13. Rectificado por Res. N° 2431 del 26-10-17. reimpresión	58.290.247	0	0	0	0,00
11	CENTRAL	Capiatá	EVER HUGO LEON OZORIO Y CLARA GRISELDA SANCHEZ DE LEON	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2012	123	27/01/2014	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución	01/2012	Primer desembolso pagado en fecha 04/10/2017 - AP 2422	56.106.320	25.247.844	30.858.476	0	1,00
11	CENTRAL	Capiatá	REINALDO DAVID FERREIRA REYES Y LILIAN LORENA MALDONADO ARGUELLO	COMPRA DE VIVIENDA	01/2014	746	23/05/2014	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2014		52.853.500	0	0	0	0,00
11	CENTRAL	Ypane	JULIO CESAR SAMANIEGO HERMOSILLA	COMPRA DE VIVIENDA	01/2014	746	23/05/2014	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2014	Bva proroga otorgada por Resolución N° 444-20 vigente por 6 meses	56.050.000	0	0	0	0,00
11	CENTRAL	Luque	IRENE ROJAS RODRIGUEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2014	747	23/05/2014	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2014		56.837.554	0	0	0	0,00
11	CENTRAL	Luque	RESILIA CUVILLA FERNÁNDEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2014	747	23/05/2014	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2014	Octava Prórroga s/ Res. N° 210 del 18-02-21 vigencia hasta el 18-08-21	56.837.554	0	0	0	0,00
11	CENTRAL	Capiatá	COMISIÓN DE FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE	FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN COMUNITARIA POR LA INFANCIA	01/2014	750	23/05/2014	0	21	0	0	0	21	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2014	Servicio de Asistencia Técnica inhabilitado	0	0	0	0	0,00%
11	CENTRAL	Capiatá	COMISIÓN DE FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE	FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN COMUNITARIA POR LA INFANCIA	01/2014	749	23/05/2014	0	21	0	0	0	21	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2014	Servicio de Asistencia Técnica INHABILITADO	0	0	0	0	0,00%
11	CENTRAL	Nemby	ARTEMIA BENITEZ DOMINGUEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2014	1188	11/07/2014	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución	01/2014	Segundo desembolso pagado en fecha 18/02/2021 - AP 152	63.601.392	28.620.626	34.980.766	0	1,00
11	CENTRAL	Luque	ESTANISLAO TRIGO ROMERO Y REINERIO ALMIRÓN VERA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2014	1188	11/07/2014	1	0	0	1	0	0	0	0	0	64,77%	En Ejecución	01/2014	Segundo desembolso pagado en fecha 27/08/2021 - AP 1937	52.094.735	23.442.631	28.652.104	0	1,00
11	CENTRAL	Capiatá	MARIA AGUSTINA SANTA CRUZ SAMUDIO Y NERY GUSTAVO SAMUDIO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2014	1188	11/07/2014	0	1	1	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	22/3/2022	Acta de Recepción de Obra de fecha 22/03/2022	62.611.675	28.175.254	0	0	0,45
11	CENTRAL	Capiatá	NINFA CABAÑA	COMPRA DE VIVIENDA	04/2015	2182	13/10/2015	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2015		69.500.000	0	0	0	0,00
11	CENTRAL	Capiatá	MATILDE MAGDALENA VERA Y ARAGÓN ROMÁN Y FEDERICO DIAZ MOREL	COMPRA DE VIVIENDA	04/2015	2182	13/10/2015	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2015	Dado de baja s/ nota SNVHNDGSH N° 150/18 (2da. prórroga denegada)	69.314.090	0	0	0	0,00
11	CENTRAL	Capiatá	MARTA LUCILA ACOSTA DE BAREIRO Y ISMAEL BAREIRO LOPEZ	COMPRA DE VIVIENDA	04/2015	2182	13/10/2015	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2015		74.651.266	0	0	0	0,00
11	CENTRAL	Capiatá	MIRTA ELADIA ACOSTA NUÑEZ	COMPRA DE VIVIENDA	04/2015	2182	13/10/2015	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2015		66.500.000	0	0	0	0,00
11	CENTRAL	San Antonio	MIRTHA ELIZABETH GONZALEZ ORTIZ	COMPRA DE VIVIENDA	04/2015	2182	13/10/2015	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2015		66.500.000	0	0	0	0,00
11	CENTRAL	San Lorenzo	CARLOS ALBERTO MONTIEL ROJAS Y YESSICA MARTINEZ	COMPRA DE VIVIENDA	04/2015	2182	13/10/2015	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2015		69.314.090	0	0	0	0,00
11	CENTRAL	Luque	Comisión Vecinal Guillermina Duré (complemento 2)	VERÓNICA NATALIA OJEDA CASTELLI	07/2015	2904	21/12/2015	0	28	0	0	0	28	0	0	0	0,00%	A Iniciar	07/2015	Complemento 26/190 viviendas. 50 viviendas culminadas en el 2017 y 114 viviendas culminadas en el Presupuesto desafectado s/ DICH 087-2022	1.778.158.181	0	0	0	17,84%
11	CENTRAL	Itaugua	COMISIÓN VECINAL ASENTAMIENTO DR. GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	03/2016	1856	28/08/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	03/2016		56.171.794	0	0	0	0,00%
11	CENTRAL	Aregua	ELVIO RAFAEL VALIENTE VILLAMAYOR	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	03/2016	2056	27/09/2016	1	0	0	1	0	0	0	0	0	52,35%	En Ejecución	03/2016	Segundo desembolso pagado en fecha 29/12/2020 - AP 2653	51.820.528	23.319.238	28.501.290	0	1,00
11	CENTRAL	Capiatá	PRISCILO GONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA	04/2016	2439	11/11/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2016	Solicitud de 7ma proroga Exp 15986-21	61.288.248	0	0	0	0,00
11	CENTRAL	Capiatá	JUANA RIOS ROJAS	COMPRA DE VIVIENDA	04/2016	2439	11/11/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2016	Solicitud de 8ta proroga Exp 7317-21	69.314.090	0	0	0	0,00
11	CENTRAL	Aregua	SONIA MARICEL CRISTALDO MARECO	COMPRA DE VIVIENDA	04/2016	2439	11/11/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2016	Solicitud de 3ra proroga Exp 11939-21	69.314.090	0	0	0	0,00
11	CENTRAL	Villa Elisa	ALBA EVANGELINA RECALDE CACERES	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2017	1361	05/07/2017	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2017		61.214.038	0	0	0	0,00
11	CENTRAL	Guarambaré	MIGUEL ANGEL LÓPEZ Y MARIA ISABEL LÓPEZ SOSA	COMPRA DE VIVIENDA	02/2017	1946	12/09/2017	0	1	1	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	02/2017	Desembolso pagado en fecha 07/01/2022 - AP 3562	80.750.000	0	0	0	0,00
11	CENTRAL	Capiatá	ADA RAQUEL VILLANUEVA GALEANO Y JORGE GALEANO DIAZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	03/2017	2882	13/12/2017	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	03/2017		36.932.136	0	0	0	0,00
11	CENTRAL	San Antonio	Comisión Vecinal del Asentamiento denominado "María Auxiliadora 2".	"UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA" (U.S.A.G)	04/2017	2996	21/12/2017	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2017	Vivienda excluida por problemas de implantación	62.228.505	0	0	0	0,00%
11	CENTRAL	Luque	Comisión Vecinal de Fomento Territorio Social Cerro Corá.	NOLASCO ALMADA MARTINEZ DE CONSULTORA A&S	05/2017	3139	29/12/2017	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	Anulado	05/2017	Por Resolución N°170 del 07/02/2022 se modifica parcialmente el anexo de la Resolución N° 3139 del	0	0	0	0	0,00%
11	CENTRAL	Nemby	ISMAEL GUERRERO E ISIDRA RAMONA AGÜERO DE GUERRERO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2018	898	24/04/2018	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución	01/2018	Segundo desembolso pagado en fecha 19/06/2019 - AP 1602	63.194.238	28.437.407	34.756.831	0	1,00
11	CENTRAL	Ypane	OSCAR JUSTINIANO MARTINEZ OTAZU	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2018	902	25/04/2018	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución	01/2018	Segundo desembolso pagado en fecha 13/06/2019 - AP 1573	63.194.238	28.437.407	34.756.831	0	1,00
11	CENTRAL	San Lorenzo	GABRIELA CONCEPCION RIQUELME BRASA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2018	911	25/04/2018	1	0	1	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/2018	Culminado por la Constructora Ing. Jorge Melgrejo - CCD 14/01/2022	63.589.970	28.615.487	34.974.483	0	1,00
11	CENTRAL	Ypacarai	RUTH MARIELA DUARTE RODRIGUEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2018	913	25/04/2018	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2018	Primer desembolso pagado en fecha 28/02/2020 - AP 367	51.936.640	23.371.488	0	0	0,45
11	CENTRAL	Nemby	FLORENCIO AREVALO FARIÑA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2018	933	26/04/2018	1	0	0	1	0	0	0	0										

1) COD. DPTO.	3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2022	11) META SIAF A INCLUIR 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESCINDIDAS	18) ANULADAS	19) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	22) HRO DE LICITACIÓN	23) OBSERVACIONES	24) MONTO DE LA INVERSIÓN	25) PRIMER DESEMBOLO	26) SEGUNDO DESEMBOLO	27) FONDO DE REPARO	28) % AVANCE FINANCIERO
11	CENTRAL	Capiata	BARBARA MACARENA VERA	COMPRA DE VIVIENDA	02/2019	1408	16/08/2019	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2019		80.760.000	0	0	0	0,00	
11	CENTRAL	Limpio	GLADIS INSFRAN	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	02/2019	1412	19/08/2019	1	0	0	1	0	0	0	0	0	49,95%	En Ejecución	02/2019	Segundo desembolso pagado en fecha 01/12/2020 - AP 2353	65.827.432	29.622.344	36.205.088	0	1,00	
11	CENTRAL	Luque	MARIA DUARTE AYALA	COMPRA DE VIVIENDA	02/2019	1425	20/08/2019	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2019	Con Certificado de Calificación Definitiva de fecha 20/08/2019 en proceso de transferencia de inmueble	58.100.000	0	0	0	0,00	
11	CENTRAL	Capiata	KATIA ROSSANA ORTIZ GONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA	03/2019	1702	27/09/2019	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	03/2019		68.581.733	0	0	0	0,00	
11	CENTRAL	J. Augusto Saldivar	SONIA ISABEL GONZALEZ QUINTANA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	03/2019	1717	30/09/2019	1	0	0	1	0	0	0	0	0	53,95%	En Ejecución	03/2019	Segundo Desembolso pagado en fecha 25/11/2021 - AP 2780	65.827.432	29.622.344	36.205.088	0	1,00	
11	CENTRAL	Villa Elisa	GRACIELA CHAMORRO SOSA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	03/2019	1718	30/09/2019	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución	03/2019	Segundo Desembolso pagado en fecha 26/04/2021 - AP 684	65.827.432	29.622.344	36.205.088	0	1,00	
11	CENTRAL	Luque	CATALINA ESPINOZA DE SERVIAN Y FABIAN FIDEL SERVIAN LEIVA	COMPRA DE VIVIENDA	04/2019	1873	30/10/2019	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2019		79.800.000	0	0	0	0,00	
11	CENTRAL	Villeta	MARCELO RAMON ALDERETE Y AIDA MARIA LUGO	COMPRA DE VIVIENDA	01/2020	279	11/03/2020	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2020		76.960.000	0	0	0	0,00	
11	CENTRAL	Luque	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINA MISERICORDIA	XYZ INGENIERIA SOCIEDAD SIMPLE	01/2020	324	20/03/2020	2	0	0	2	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	25/02/2022	01/2020	Complemento 02/66 viviendas	165.640.168	79.541.950	65.238.877	0	100,00%
11	CENTRAL	Luque	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINA MISERICORDIA	XYZ INGENIERIA SOCIEDAD SIMPLE	01/2020	324	20/03/2020	54	0	0	54	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	25/02/2022	01/2020	En proceso de análisis de la propuesta del SAT par mejoramiento de infraestructura urbana	4.472.284.543	2.147.632.642	1.761.449.692	0	100,00%
11	CENTRAL	Luque	VICTOR EDUARDO FLEITAS BRITZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	02/2020	905	13/07/2020	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2020		68.317.768	30.742.991	37.574.767	0	1,00	
11	CENTRAL	San Lorenzo	COMISION VECINAL DE FOMENTO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	02/2020	1083	22/07/2020	58	0	0	58	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	10/05/2022	02/2020	En proceso de recepción de obra	4.228.987.473	2.290.335.622	1.938.551.851	0	100,00%
11	CENTRAL	Limpio	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO NIÑO JESUS	HIDROCONTROL S.A.	03/2020	1667	21/10/2020	20	0	20	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	02/01/2022	03/2020	Informado como culminado en el mes de enero 2022	1.458.149.585	801.057.107	657.092.478	0	100,00%
11	CENTRAL	Ypacarai	COMISION VECINAL SAN MIGUEL DEL ASENTAMIENTO LA VICTORIA II	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	03/2020	1822	22/12/2020	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	Anulado	03/2020	03/2020	Por Resolución N° 1488-2022 se anulan los 3 svcs Nivel 3	0	0	0	0	0,00%
11	CENTRAL	Ypacarai	ASENTAMIENTO VICTORIA I	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	03/2020	1823	22/12/2020	1	0	1	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/07/2022	03/2020	Informado como culminado en el mes de julio 2022	77.356.063	0	0	0	0,00%
11	CENTRAL	Ypacarai	COMISION VECINAL SAN MIGUEL DEL ASENTAMIENTO LA VICTORIA II	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	03/2020	1822	22/12/2020	39	0	39	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	14/01/2022	03/2020	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 14/01/2022	3.004.718.877	1.742.770.217	1.261.948.660	0	100,00%
11	CENTRAL	Ypacarai	ASENTAMIENTO VICTORIA I	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	03/2020	1823	22/12/2020	22	0	22	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	14/03/2022	03/2020	Informado como culminado en el mes de marzo 2022	1.701.833.391	1.005.975.439	701.047.852	0	100,30%
11	CENTRAL	Nueva Italia	LIDIA ROSANA CÁCERES CANDIA	COMPRA DE VIVIENDA	01/2021	423	24/03/2021	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2021		83.315.000	83.315.000	0	0	1,00	
11	CENTRAL	Itaugua	SONIA ZUNILDA CABALLERO VDA. DE SANTACRUZ	COMPRA DE VIVIENDA	01/2021	424	24/03/2021	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2021		48.007.212	0	0	0	0,00	
11	CENTRAL	Limpio	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO LA HERMOSA	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	02/2021	1098	02/07/2021	33	0	33	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	11/07/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 11/07/2022	2.511.887.400	1.255.943.700	1.255.943.700	0	100,00%
11	CENTRAL	Limpio	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINO NIÑO JESUS	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	02/2021	1099	02/07/2021	8	0	8	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/08/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Ing. Nora Centurión de fecha 13/05/2022	596.918.830	298.459.415	298.459.415	0	100,00%
11	CENTRAL	Limpio	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO EL BOSQUE RESTAURADOR I	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	02/2021	1086	02/07/2021	39	0	39	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	21/07/2022	02/2021	Por Memo UNCC 059-2021 se aprueban las modificaciones del proyecto, en base al pedido del GO: informado como culminado en el mes de marzo	2.988.679.011	1.484.339.506	1.484.339.506	0	100,00%
11	CENTRAL	Luque	COMUNIDAD INDIGENA "TARUMANDYMI", PERTENECIENTE AL PUEBLO MBYA GUARANI	"GSM" DE VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ	02/2021	1141	08/07/2021	39	0	39	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/03/2022	02/2021		3.138.319.458	1.569.159.729	1.569.159.729	0	100,00%
11	CENTRAL	Luque	MARIA NOELIA TRIGO INSFRAN	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	02/2021	1142	09/07/2021	0	1	0	1	0	0	0	0	0	64,77%	En Ejecución	02/2021		Primer desembolso pagado en fecha 23/11/2021 - AP 2781	56.101.346	25.245.606	0	0	0,45
11	CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal Comunidad Unida del Barrio Virgen de Caacupé	ASOCIACION TEKOVERA	02/2021	1147	09/07/2021	42	0	42	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	19/04/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor Arq. Yamil Chansin de fecha 19/04/2022	3.190.803.000	1.595.401.500	1.595.401.500	310.308.944	100,00%
11	CENTRAL	Capiata	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO SAN CAYETANO	"R.E. CONSULTORIA" DE EDGAR RICHAH ESCOBAR AQUINO	02/2021	1208	16/07/2021	1	0	0	1	0	0	0	0	0	91,66%	En Ejecución	29/08/2022	02/2021	Solicitud de cambio de modalidad solicitado por a beneficiario Daniel Ortigoza	76.119.890	0	0	0	0,00%
11	CENTRAL	Capiata	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO SAN CAYETANO	"R.E. CONSULTORIA" DE EDGAR RICHAH ESCOBAR AQUINO	02/2021	1208	16/07/2021	61	0	0	61	0	0	0	0	0	98,40%	En Ejecución	03/03/2022	02/2021	Por memo DONL JE 16-22 se conceden 21 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución	4.643.313.290	2.359.716.590	2.283.596.700	0	100,00%
11	CENTRAL	Capiata	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO DIVINA MISERICORDIA	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	02/2021	1207	16/07/2021	21	0	21	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/01/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor Arq. Edgar Diaz de Bedoya de fecha	1.598.517.690	799.258.845	799.258.845	159.086.928	100,00%
11	CENTRAL	Itaugua	SILVIA ELIZABETH ROMERO MORINIGO	COMPRA DE VIVIENDA	02/2021	1320	02/08/2021	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2021		83.315.000	0	0	0	0,00	
11	CENTRAL	Limpio	"COMISION VECINAL SAN FRANCISCO" (RENOVADA), del Territorio Social San Francisco de la Urbanización Costa Azul.	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	02/2021	1323	04/08/2021	40	0	40	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	08/04/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Ing. Nora Centurión de fecha 08/04/2022	3.044.795.800	1.522.397.800	1.522.397.800	304.479.560	100,00%
11	CENTRAL	Limpio	Comisión Vecinal Asentamiento San Juan (Renovada).	HIDROCONTROL S.A.	02/2021	1452	05/08/2021	40	0	0	40	0	0	0	0	0	56,78%	En Ejecución	29/08/2022	02/2021	Por Memo UNCC 010-2022 se aprueba la propuesta presentada por la Empresa Constructora ALPE S.A. para	3.032.381.418	1.516.190.709	1.516.190.709	0	100,00%
11	CENTRAL	Ita	JUANA ROCIO MARECOS	COMPRA DE VIVIENDA	02/2021	1476	16/08/2021	0	1	0	0	0	1	0	0	0	100,00%	Culminado	02/2021		79.800.000	0	0	0	0,00	
11	CENTRAL	Ñemby	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL "DIVINA MISERICORDIA"	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	02/2021	1523	19/08/2021	1	0	1	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	04/03/2022	02/2021	Informado como culminado en el mes de marzo 2022	76.119.890	38.059.945	38.059.945	7.811.989	100,00%
11	CENTRAL	Luque	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL "INDEPENDENCIA II"	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	02/2021	1524	19/08/2021	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2021		Solicitud de sustitución de beneficiarios	241.144.200	0	0	0	0,00%
11	CENTRAL	Ñemby	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL "DIVINA MISERICORDIA"	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	02/2021	1523	19/08/2021	24	0	24	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	04/03/2022	02/2021	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso	1.826.877.360	951.498.625	875.378.735	190.299.727	100,00%
11	CENTRAL	Luque	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL "INDEPENDENCIA II"	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	02/2021	1524	19/08/2021	37	0	37	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	21/03/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor Arq. Edgar Diaz de Bedoya de fecha	2.974.111.800	1.607.628.000	1.366.483.800	0	100,00%
11	CENTRAL	Aregua	COMISION VECINAL DE FOMENTO "TAJY POTY II" DEL TERRITORIO SOCIAL "TAJY POTY II (EX BELEN II) DE COMPAÑIA CAACUPEMI -	"R.E. CONSULTORIA" DE EDGAR RICHAH ESCOBAR AQUINO	02/2021	1548	20/08/2021	2	0	2	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	24/03/2022	02/2021	Solicitud de 1er desembolso en proceso	152.238.780	76.119.890	76.119.890	0	100,00%
11	CENTRAL	Ita	COMISION VECINAL FOMENTO URBANO SAN BLAS DEL ASENTAMIENTO JESUS MISERICORDIOSO DE LA COMPAÑIA AVEIRO	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	02/2021	1560	20/08/2021	43	0	43	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	24/01/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 24/01/2022	3.266.774.500	1.633.387.250	1.633.387.250	326.677.450	100,00%
11	CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal "DEL TERRITORIO SOCIAL SAN DIEGO".	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA	02/2021	1544	20/08/2021	45	0	45	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	08/06/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor Arq. Yamil Chansin de fecha 08/06/2022	3.425.398.387	1.712.698.183	1.712.698.184	0	100,00%
11	CENTRAL	Aregua	COMISION VECINAL DE FOMENTO "TAJY POTY II" DEL TERRITORIO SOCIAL "TAJY POTY II (EX BELEN II																							

1) COD. DPTO.	2) DEPARTAMENTO	3) DISTRITO	4) PROYECTO O ASENTAMIENTO	5) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	6) Nro. de Llamado o Licitación	7) Resolución de Adjudicación	8) Fecha de resolución de adjudicación	9) META SIAF INICIAL 2022	10) META SIAF A INCLUIR 2022	11) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN PROYECTO	13) A INICIAR	14) PARALIZADAS	15) RESCINDIDAS	16) ANULADAS	17) AVANCE % DEL PROYECTO	18) ESTADO DE LAS OBRAS	19) FECHA DE INFORME	20) NRO DE LICITACIÓN	21) OBSERVACIONES	22) MONTO DE LA INVERSIÓN	23) PRIMER DESEMBOLO	24) SEGUNDO DESEMBOLO	25) FONDO DE REPARO	26) % AVANCE FINANCIERO
11	CENTRAL	Limpio	NORMA NICASIA SOSA MELGAREJO	COMPRA DE VIVIENDA	04/2021	2725	14/12/2021	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2021		80.750.000	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Limpio	VENICIA FIGUEREDO BRITZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2022	1412	29/08/2022	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2022		77.837.010	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Limpio	LUCIO YEGROS CABAÑAS Y AURELIA CANDELARIA REDES RIVERO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2022	1413	29/08/2022	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2022		77.837.010	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Limpio	PAOLA GISELLE CHAVEZ Y ALBERTO RENÉ VERA Y ARAGÓN	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2022	1414	29/08/2022	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2022		77.837.010	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Limpio	GLORIA ELIZABETH CHAVEZ GIMENEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2022	1415	29/08/2022	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2022		96.151.608	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Limpio	FRANCISCO JAVIER VILLALBA Y HAYDA ELIZABETH LARREA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2022	1416	29/08/2022	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2022		77.837.010	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Limpio	SERGIO ALEJANDRO CHAVEZ GIMENEZ Y KARINA ELIZABETH VILLALBA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2022	1417	29/08/2022	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2022		96.151.608	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Limpio	GRISelda CRISTINA LUGO SERVÍN	COMPRA DE VIVIENDA	01/2022	1441	30/08/2022	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2022		91.000.000	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	J. Augusto Saldivar	ROSANA ZARACHO	COMPRA DE VIVIENDA	01/2022	1443	30/08/2022	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2022		77.223.552	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Aregua	COMISION VECINAL "VILLA SERRANA" DEL TERRITORIO SOCIAL VILLA SERRANA DE LA COMPAÑIA CAACUPEMI - AREGUA	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	02/2022	1619	22/07/2022	0	28	0	0	0	26	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2022		2.467.353.395	1.233.676.697	0	0	50,00%	
11	CENTRAL	Nueva Italia	COMISION VECINAL 31 DE AGOSTO DEL ASENTAMIENTO PORVENIR	ASOCIACION TEKOVERA	02/2022	1637	25/07/2022	0	16	0	0	0	16	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2022		1.440.749.480	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	J. Augusto Saldivar	COMISION VECINAL EL PORTAL UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO COMPAÑIA TOLEDO CAÑADA	CONSULTORA S.G S.R.L.	02/2022	1686	29/07/2022	0	24	0	0	0	24	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2022		2.161.124.220	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Villa Elisa	COMISION VECINAL TERRITORIO SOCIAL ANGEL DAVID	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.	02/2022	1757	05/08/2022	0	25	0	0	0	25	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2022		2.251.378.941	0	0	0	0,00%	
								1.000	286	694	333	0	216	0	39	4									

12	ÑEEMBUCU	Pilar	COMISION VECINAL PRO VIVIENDA I	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	05/2019	356	16/04/2020	150	0	0	150	0	0	0	0	0	96,28%	En Ejecución	16/03/2022	05/2019	Por Memo UNCC 136-2021 se aprueba el ajuste de la estructura de techo del lavadero solicitados por el SAT.	11.789.016.806	5.478.790.471	5.410.226.335	0	100,00%
								150	0	0	150	0	0	0	0											

13	AMAMBAY	Capitan Bado	Comunidad Indígena Ave Guarani "Paso Historia".	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ	04/2017	2991	21/12/2017	0	28	28	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	21/03/2022	04/2017	Informado como culminado en el mes de marzo 2022	1.685.598.474	717.383.528	968.214.946	0	100,00%
13	AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	Comunidad Indígena Pai Tavaytera "Itaguazú".	DODANY GUSTAVO VOUGA DE CONSULTORA DGV	01/2018	676	27/03/2018	0	47	0	0	0	47	0	0	98,05%	Paralizado	12/02/2021	01/2018	No registra movimiento desde el mes de diciembre/2020. Pendiente de terminación de trabajos: pintura, latrina, Resolución de Rescisión N° 1323 del 18/08/2020	2.989.336.961	1.303.466.630	1.685.870.331	0	100,00%
13	AMAMBAY	Bella Vista	Comunidad Indígena Cerro Akangú de la Etnia Pai Tavaytera.	JOSE MARIA VILLALBA BARRETO	04/2018	742	19/12/2018	0	72	0	0	0	0	72	0	43,11%	Rescindido	11/08/2022	04/2018		4.739.107.257	2.577.416.215	0	54,39%	
13	AMAMBAY	Capitan Bado	COMUNIDAD INDIGENA "PAI TAVYTERA JASUKA_VENDA	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	02/2021	786	21/05/2021	73	0	73	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	24/02/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor Arq. Graciela Ortiz de fecha 24/02/2022	5.320.308.138	2.660.154.069	2.660.154.069	532.030.814	100,00%
13	AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	COMUNIDAD INDIGENA PAI-TAVYTERA, ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO PYSYRY	CONSULTORIA INTEGRAL DEL MERCOSUR - CIME	02/2021	1539	20/08/2021	43	0	43	0	0	0	0	0	87,38%	En Ejecución	23/08/2022	02/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	3.273.159.764	1.636.579.882	1.636.579.882	0	100,00%
13	AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	COMUNIDAD INDIGENA PAI-TAVYTERA "PANAMBI", ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO CUMBRE	CONSULTORIA INTEGRAL DEL MERCOSUR - CIME	02/2021	1540	20/08/2021	29	0	29	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	24/08/2022	02/2021	Por memo DONL JE 75-22 se conceden 34 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución	2.207.479.841	1.103.739.820	1.103.739.821	0	100,00%
13	AMAMBAY	Karapai	COMITE VECINAL Y DE PRODUCCION AGRICOLA SAN ANDRES	LIC. WALTER GOMEZ DE LA FUENTE ROMERO	02/2021	1553	20/08/2021	45	0	45	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	28/05/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Graciela Ortiz de fecha 28/05/2022	3.914.744.040	1.957.372.020	1.957.372.020	0	100,00%
13	AMAMBAY	Karapai	COMITE VECINAL Y DE PRODUCCION AGRICOLA SAN ANDRES	LIC. WALTER GOMEZ DE LA FUENTE ROMERO	02/2021	1553	20/08/2021	9	0	9	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	28/05/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Graciela Ortiz de fecha 28/05/2022	782.948.808	391.474.404	391.474.404	0	100,00%
13	AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	COMUNIDAD INDIGENA PAI-TAVYTERA, ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO PYSYRY	CONSULTORIA INTEGRAL DEL MERCOSUR - CIME	02/2021	1539	20/08/2021	0	1	0	0	0	1	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2021		76.119.995	0	0	0	0,00%	
13	AMAMBAY	Karapai	COMISION PRO-CASA	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	03/2021	1775	10/09/2021	0	1	0	1	0	0	0	0	62,45%	En Ejecución	18/08/2022	03/2021	Solicitud de 1er desembolso en proceso	86.994.287	43.497.143	43.497.143	0	100,00%
13	AMAMBAY	Capitan Bado	COMUNIDAD INDIGENA PAI-TAVYTERA "MBAE MARANGATU"	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	03/2021	1774	10/09/2021	50	0	50	0	0	0	0	0	8,40%	En Ejecución	01/09/2022	03/2021	Por memo UNCC 035-22 se aprueba el cambio del tipo de techo sin que represente sobrecostos para el	3.806.000.404	1.903.000.202	0	0	50,00%
13	AMAMBAY	Karapai	COMISION PRO-CASA	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	03/2021	1775	10/09/2021	79	0	79	0	0	0	0	0	62,45%	En Ejecución	18/08/2022	03/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	6.872.548.712	3.436.274.356	3.436.274.356	0	100,00%
13	AMAMBAY	Zanja Pyta	Comisión Directiva Pro Vivienda de la Colonia Yambue anexo 205 San Miguel	LIC. WALTER GOMEZ DE LA FUENTE ROMERO	04/2021	2602	03/12/2021	34	0	34	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	08/08/2022	04/2021	Solicitud de 1er Desembolso en proceso	2.957.806.592	1.478.903.296	1.478.903.296	0	100,00%
13	AMAMBAY	Bella Vista	Comunidad Indígena Pai - Tavaytera de Cerro Akangue	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	04/2021	2604	03/12/2021	51	0	51	0	0	0	0	0	86,83%	En Ejecución	25/08/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	3.880.112.630	1.940.056.315	1.940.056.315	0	100,00%
13	AMAMBAY	Capitan Bado	Comisión Vecinal Nuevo Horizonte de la Colonia Aguará Veve	EMPRENDIMIENTOS GUARANI S.A.	04/2021	2709	13/12/2021	47	0	47	0	0	0	0	0	15,80%	En Ejecución	31/08/2022	04/2021	Por Memorando M DONL JE 217/22 se conceden 28 días de prórroga, el plazo de ejecución pasa al	4.088.725.520	2.044.362.760	0	0	50,00%
								460	149	189	300	0	1	47	72	0									

14	CANINDEYU	Villa Curuguaty	Comunidad Indígena Ave Guarani de la Colonia Fortuna.	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	02/2017	1984	15/09/2017	0	3	3	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	22/04/2022	02/2017	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Graciela Ortiz de fecha 22/04/2022	174.207.384	73.487.557	100.719.807	0	100,00%
14	CANINDEYU	Villa Curuguaty	Comunidad Indígena Ave Guarani de la Colonia Fortuna (FASE6)	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	01/2018	1100	25/05/2018	11	0	11	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	22/04/2022	01/2018	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Graciela Ortiz de fecha 22/04/2022	649.989.036	269.716.199	380.272.837	0	100,00%
14	CANINDEYU	Yasy Cañy	Comisión Pro Vivienda de la Colonia San Juan Ex Aceptar Séptima Línea (2da fase).	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	01/2018	1367	20/08/2018	21	0	21	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	22/04/2022	01/2018	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Graciela Ortiz de fecha 22/04/2022	1.480.100.830	608.523.076	870.577.754	0	100,00%
14	CANINDEYU	Yasy Cañy	COMUNIDAD INDIGENA "SANJA MOROTI (JOYVY)", PERTENECIENTE A LA ETNIA MBYA GUARANI.	EQUIPO TECNICO "RC" DE MARCIANA GAETTE VDA. DE	01/2019	491	15/03/2019	0	1	0	0	0	1	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2019		70.237.842	0	0	0	0,00%	
14	CANINDEYU	Ybyarobana	COMUNIDAD INDIGENA DE "SAN JUAN"	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	02/2021	1101	02/07/2021	47	0	47	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/06/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor Arq. Carlos Paiva de fecha 01/06/2022	3.577.640.724	1.788.820.362	1.788.820.362	0	100,00%
14	CANINDEYU	Villa Curuguaty	Comisión Pro Vivienda de la Colonia Santa Rosa MI.	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	02/2021	1237	22/07/2021	73	0	73	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	12/08/2022	02/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	6.350.573.680	3.175.286.840	3.175.286.840	0	100,00%
14	CANINDEYU	Villa Curuguaty	COMISION GRUPO ORGANIZADO ORE ROGARAMI DEL BARRIO SAN ISIDRO LADO ESTE	EQUIPO TECNICO "RC" DE MARCIANA GAETTE VDA. DE	03/2021	1773	10/09/2021	35	0	35	0	0	0	0	0	79,79%	En Ejecución	12/07/2022	03/2021	Por Memorando UNCC 131-2022 se aprueba el cambio del diseño de la puerta de la cocina, solicitado por el	2.659.076.565	1.329.538.282	1.329.538.283	0	100,00%
14	CANINDEYU	Villa Curuguaty	Comisión Pro Desarrollo de la Colonia Paso Real	CONSULTORA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA	03/2021	2374	12/11/2021	65	0	65	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	20/07/2022	03/2021	Solicitud de Calificación Definitiva y Devolución del Fondo de Reparación, procesado por Memo M DONL ME	6.654.077.000	2.827.038.500	2.827.038.500	0	100,00%
14	CANINDEYU	Yby Pyta	Comisión de Fomento y Desarrollo de la Localidad de Britz Cue Guyra Keha	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	04/2021	2440	18/11/2021	21	0	21	0	0	0	0	0	87,63%	En Ejecución	17/08/2022	04/2021	Por memo DONL JE 371-22 se conceden 45 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución	1.825.824.000	912.912.000	912.912.000	0	100,00%
14	CANINDEYU	Yby Pyta	Comisión de Fomento y Desarrollo de la Localidad de Britz Cue Guyra Keha	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	04/2021	2440	18/11/2021	46	0	46	0	0	0	0	0	87,6									

1) COD. DPTO.	3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2022	11) META SIAF A INCLUIR 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESCINDIDAS	18) ANULADAS	19) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	22) NRO DE LICITACIÓN	23) OBSERVACIONES	24) MONTO DE LA INVERSIÓN	25) PRIMER DESEMBOLSO	26) SEGUNDO DESEMBOLSO	27) FONDO DE REPARO	28) % AVANCE FINANCIERO
15	PTE. HAYES	Villa Hayes	Comisión Vecinal del Asentamiento Núcleo Rural San Jorge.	CONACONSULT DE JORGE RENE ANDRIOTTI MILTOS	02/2017	2004	19/09/2017	0	43	0	0	0	43	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2017	Pendiente de pago del 1er Desembolso	3.243.946.306	0	0	0	0,00%
15	PTE. HAYES	Villa Hayes	Comunidad Indígena La Herencia Ex Sombrero Pirí-Aldes Palo Blanco	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	03/2017	2913	14/12/2017	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0,00%	A Iniciar		03/2017	Solicitud de cambio de titularidad de tres Certificados del SVS por fallecimiento del cónyuge	189.041.766	0	0	0	0,00%
15	PTE. HAYES	Benjamín Aceval	Comunidad Indígena Toba Qom Río Verde Km. 49.	ABOG. HUMBERTO VALOIS CABRAL	01/2018	566	16/03/2018	0	69	0	0	0	0	0	69	0	99,50%	Rescindido	31/08/2022	01/2018	Se aprueba el cambio solicitado por el SAT sin que represente sobrecostos para el MUVH (cambio de línea)	4.388.476.330	0	0	0	0,00%
15	PTE. HAYES	Villa Hayes	FATIMA MARLENE AGÜERO LEON	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	02/2018	100	28/09/2018	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución		02/2018	Primer desembolso pagado en fecha 24/07/2019 - AP 2041	58.294.473	26.232.513	0	0	0,45
15	PTE. HAYES	Villa Hayes	ROBERTO CASTILLO BENITEZ Y MARIA CRISTINA FERREIRA BAEZ	COMPRA DE VIVIENDA	03/2018	309	31/10/2018	0	1	1	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado		03/2018	Exclusión de María Cristina Ferreira Báez (CIP N° 2.284.506) Anulado por Exclusión s/ Res. N° 1215 del 16- Anulado por Resolución N° 445 del 07/03/2022	83.327.882	83.327.882	0	0	1,00
15	PTE. HAYES	Tte. 1° Manuel Irala Fernandez	Comunidad Indígena La Esperanza perteneciente a la Etnia Sanapaná.	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	04/2018	705	18/12/2018	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,00%	Anulado		04/2018		0	0	0	0,00%	
15	PTE. HAYES	Benjamín Aceval	ELADIO DEMETRIO MORA MAIDANA	COMPRA DE VIVIENDA	02/2021	1288	26/07/2021	0	1	1	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado		02/2021	Desembolso pagado en fecha 05/01/2022 - AP 3558	83.327.882	83.327.882	0	0	1,00
15	PTE. HAYES	Benjamín Aceval	COMUNIDAD INDIGENA "QOQMI NAYAJNAQTA", PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD TOBA QOM (SAN FRANCISCO DE ASIS).	FUNDACION ATLANTICA	02/2021	1542	20/08/2021	50	0	50	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/07/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión	3.806.001.031	1.903.000.516	1.903.000.516	0	100,00%
15	PTE. HAYES	Villa Hayes	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO SALADILLO	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	02/2021	1554	20/08/2021	0	15	15	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/04/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Diana Lamas de fecha 28/03/2022	1.141.798.350	570.899.175	570.899.175	114.179.836	100,00%
15	PTE. HAYES	Puerto Pinasco	COMUNIDAD INDIGENA "SAN CARLOS" DE LA ETNIA ANGAITE	SILVIO FARIÑA MARTINEZ	04/2021	2444	18/11/2021	55	0	55	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	25/08/2022	04/2021	Segundo desembolso pagado en fecha 19/04/2022	4.114.706.404	2.057.353.202	2.057.353.202	0	100,00%
15	PTE. HAYES	Benjamín Aceval	Qoqmi Nayajnaqta	"GSM" DE VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ	04/2021	2648	10/12/2021	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2021		76.120.021	0	0	0	0,00%
15	PTE. HAYES	Benjamín Aceval	Qoqmi Nayajnaqta	"GSM" DE VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ	04/2021	2648	10/12/2021	52	0	52	0	0	0	0	0	0	92,36%	En Ejecución	26/08/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	3.958.241.073	1.979.120.537	1.979.120.536	0	100,00%
								159	193	122	53	0	49	58	69	1										

16	BOQUERON	Mariscal J. Felix Estigarribia	COMISION PRO VIVIENDA DE MICAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA	ASOCIACION NADEREKOKHA	01/2021	415	24/03/2021	50	0	50	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/07/2022	01/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de obra de fecha 29/06/2022	3.537.369.000	1.768.684.500	1.768.684.500	0	100,00%
16	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "CAMPO ALEGRE", PERTENECIENTE A LA ETNIA NIVACLE	OSCAR FELIPE BARBOZA	02/2021	775	21/05/2021	1	0	1	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	30/03/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Diana Lamas de fecha 30/03/2022	72.911.819	36.455.910	36.455.909	0	100,00%
16	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "CAMPO ALEGRE", PERTENECIENTE A LA ETNIA NIVACLE	OSCAR FELIPE BARBOZA	02/2021	775	21/05/2021	102	0	102	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/04/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Diana Lamas de fecha 30/03/2022	7.437.005.474	3.718.502.737	3.718.502.737	0	100,00%
16	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "JOTOICHA", DE LA ETNIA NIVACLE, ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO CAMPO LOA	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	02/2021	1173	14/07/2021	98	0	98	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	29/07/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 29/07/2022	7.459.749.220	3.729.874.610	3.729.874.610	0	100,00%
16	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "DAMASCO - LAGUNA NEGRA"	IMARVEST S.R.L.	02/2021	1541	20/08/2021	0	2	2	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	02/08/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Diana Lamas de fecha 02/08/2022	151.505.051	75.752.526	75.752.525	0	100,00%
16	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "DAMASCO - LAGUNA NEGRA"	IMARVEST S.R.L.	02/2021	1541	20/08/2021	90	0	90	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	02/08/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Diana Lamas de fecha 02/08/2022	6.817.727.293	3.408.863.647	3.408.863.646	0	100,00%
16	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "CAMPO ALEGRE".	OSCAR FELIPE BARBOZA	01/2022	1379	24/08/2022	0	50	0	50	0	0	0	0	0	4,61%	En Ejecución	23/08/2022	01/2022		4.349.715.216	2.174.857.608	0	0	50,00%
16	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "SANTA TERESITA", PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD GUARAYO	MARA SOFIA FERREIRA VELAZQUEZ	02/2022	1583	21/07/2022	0	102	0	0	0	102	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2022		9.928.467.759	4.964.733.879	0	0	50,00%
16	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA NIVAKLE DE CAMPO LOA - STAVOJCAT	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVES)	02/2022	1627	22/07/2022	0	96	0	0	0	96	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2022		9.345.381.420	4.672.690.710	0	0	50,00%
16	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA GUARANI NÁNDEVA	IMARVEST S.R.L.	02/2022	1686	27/07/2022	0	101	0	0	0	101	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2022		9.821.334.953	0	0	0	0,00%
16	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "CAMPO ALEGRE", PERTENECIENTE A LA ETNIA NIVACLE.	OSCAR FELIPE BARBOZA	02/2022	1744	04/08/2022	0	50	0	0	0	50	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2022		4.845.583.084	0	0	0	0,00%
								341	401	343	50	0	349	0	0	0										

17	ALTO PARAGUAY	Bahía Negra	COMUNIDAD INDIGENA CHAMACOCO DE PTO. DIANA	OSCAR FELIPE BARBOZA	03/2021	2235	29/10/2021	15	0	0	15	0	0	0	0	0	89,88%	En Ejecución	24/08/2022	03/2021	Segundo desembolso pagado en fecha 12/05/2022	1.141.799.823	570.899.911	570.899.912	0	100,00%
17	ALTO PARAGUAY	Bahía Negra	COMUNIDAD INDIGENA CHAMACOCO DE PTO. DIANA	OSCAR FELIPE BARBOZA	03/2021	2235	29/10/2021	85	0	0	85	0	0	0	0	0	89,88%	En Ejecución	24/08/2022	03/2021	Por memo DONL JE 369-22 se conocen 4 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución	6.470.199.000	3.235.099.500	3.235.099.500	0	100,00%
								100	0	0	100	0	0	0	0	0										

99	ALCANCE NACIONAL		MIRIAM ROXANA LOPEZ	COMPRA DE VIVIENDA	04/2015	2182	13/10/2015	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2015						0,00
99	ALCANCE NACIONAL		MARCELO DAVID GOIBURÚ CALERO y TANIA MARÍA GERALDINE GONZÁLEZ DE GOIBURÚ	COMPRA DE VIVIENDA	01/2016	602	29/03/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2016	Dado de baja s/ nota SNVHNDGSH N° 052/18 del 8/06/18, 2da. prórroga denegada					0,00
99	ALCANCE NACIONAL		ESTELA ALEGRE BERNAL	COMPRA DE VIVIENDA	01/2016	602	29/03/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2016	Procesado y Archivado según DIDI 1788-19. Nota denegada MUVHNDGF 877/19					0,00
99	ALCANCE NACIONAL		RAMÓN SEGOVIA CORONEL y ROSSANA BEATRIZ SALINAS	COMPRA DE VIVIENDA	01/2016	602	29/03/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2016						0,00
99	ALCANCE NACIONAL		DIANA LORENA RUFFINELLI GAMARRA	COMPRA DE VIVIENDA	01/2016	602	29/03/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2016						0,00
99	ALCANCE NACIONAL		IDA ESTELA ESPÍNOLA GAVILÁN	COMPRA DE VIVIENDA	01/2016	602	29/03/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2016						0,00
99	ALCANCE NACIONAL		CÉSAR TEÓFILO ROMERO	COMPRA DE VIVIENDA	01/2016	602	29/03/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2016						0,00
99	ALCANCE NACIONAL		MARÍA ANA ROMÁN MARÍN y TERESIO ARAÚJO PERALTA	COMPRA DE VIVIENDA	01/2016	602	29/03/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2016						0,00
99	ALCANCE NACIONAL		RUTH ESTER ARGUELLO y NELSON DAVID ÁVALOS ROMÁN	COMPRA DE VIVIENDA	01/2016	602	29/03/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2016						0,00
99	ALCANCE NACIONAL		CLOTILDE RIQUELME GENES	COMPRA DE VIVIENDA	01/2016	602	29/03/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2016						0,00
99	ALCANCE NACIONAL		CELSA ELIZABETH DURE COLMAN	COMPRA DE VIVIENDA	04/2016	2436	11/11/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2016		41.757.702	0	0	0	0,00
99	ALCANCE NACIONAL		PEDRO ANASTACIO BARIJOH OLMEDO y FELICIA IRIS PESOA DE BARIJOH	COMPRA DE VIVIENDA	04/2016	2439	11/11/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2016		61.288.248	0	0	0	0,00
99	ALCANCE NACIONAL		ELSA ROSSANA MOSTEIRO LARATRO	COMPRA DE VIVIENDA	05/2016	2955	27/12/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		05/2016		66.007.435	0	0	0	0,00
99	ALCANCE NACIONAL		NANCI URSULINA MARTÍNEZ	COMPRA DE VIVIENDA	05/2016	2955	27/12/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		05/2016		74.651.266	0	0	0	0,00
99	ALCANCE NACIONAL		DELMA IBAÑEZ MARTÍNEZ	COMPRA DE VIVIENDA	05/2016	2955	27/12/2016	0	1	0	0	0														