



TAVAPAY NEMOHEHENDA.
OGA'ARU HA TEKOHA
Mikoyak
URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT

■ TETÄ REKUAI
■ GOBIERNO NACIONAL

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE CHACARITA - SEGUNDO SEMESTRE 2022

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONTRATISTA	PROYECTO	RES. N°	FECHA RES.	Mejoramiento Chacarita Alta											
							META SIATF 2022	EN PROYECTO	EN APLICACION	EN EFECTUACION	CULMINADAS	%AVANZADO AL 31/09/2022	Estado de las Obras	ESTADO DE OBRAS AL 31/07/2022				
DEPARTAMENTO																		
CAPITAL	ASUNCION	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONTENCIÓN DE LOS CAUCES ANTEQUERA Y TACUARY - BARRIO RICARDO BRUGADA	CONSORCIO SAN RAFAEL	CHACARITA ALTA	2236	29/10/2021	1.463					1.463	100,00%	Culminada	ADENDA NRO. 1; EN PROCESO DE RECEPCION DE CERTIFICADO FINAL.			
CAPITAL	ASUNCION	OBRAS DE URBANISMO Y DE INFRAESTRUCTURA URBANA SOSTENIBLE EN EL BARRIO CHACARITA ALTA/ LA CATEDRAL- BARRIO RICARDO BRUGADA	A DEFINIR.	CHACARITA ALTA			16.165	16.165	0	0,00%	En Proyecto		0,00%	En Proyecto	EN PROYECTO, LLAMADO PENDIENTE DEL DISEÑO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO, PREVISTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO.			
CAPITAL	ASUNCION	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOSTENIBLES - BARRIO RICARDO BRUGADA	A DEFINIR	CHACARITA ALTA			4.600	4.600	0	0,00%	En Proyecto		0,00%	En Proyecto	EN PROYECTO, LLAMADO PENDIENTE DEL DISEÑO EJECUTIVO DE VIVIENDAS SOSTENIBLES, PREVISTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO.			
CAPITAL	ASUNCION	OBRAS DE CONTENCIÓN DEL CAUCE MEXICO	A DEFINIR	CHACARITA ALTA			2.400	2.400	0	0,00%	En Proyecto		0,00%	En Proyecto	EN PROYECTO, LLAMADO PENDIENTE DEL DISEÑO PARA OBRAS DEL CAUCE MEXICO, PREVISTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO.			
TOTAL							24.628	23.165	0		1.463							

RESUMEN META SIATF 2022 al 31/09/2022	
EN PROYECTO	23.165
CULMINADA	1.463
TOTAL	24.628

[Signature]
Ing. Edgar A. Cacerza J.
Director Competente II
UEP - BID - MUNH

[Signature]
Dra. Gloria Paz Greyraud
Directora General UEP-BID
MUNH

[Signature]
Diciembre 4
06/09/22