



Avances 2022  
Nombre del Programa / Proyecto: SEMBRANDO OPORTUNIDADES

FORMULARIO P02 Fecha: 03/06/22 - 12:00 horas

1) COD. OPTO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO	6) EMPRESA CONTRATADORA	7) No. de Llamado	8) Resolución de adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2022	11) META SIAF INCLUIDA 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESCINDIDAS	18) ANULADAS	19) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	22) NRO DE LICITACIÓN	23) OBSERVACIONES	24) MONTO DE LA INVERSIÓN	
	Zona	X																							Y
1	21 k	538094	7412324	CONCEPCION	Arcely	ESTRUCTURAS S.R.L.	LPN 03/18	2082	12/3/19	0	153	153	0	0	0	0	0	0	100%	Culminada	6/6/2022	03/18	Certificado de Obra Nueva por parte del MUVH Con acta de recepción provisoria.	2.912.320.794 Gs.	
1	21 J	516808	7528785	CONCEPCION	Sglo. Jose Felix Lopez	Aseguradora del Este S.A.	LPN 03/18	673	12/14/18	0	77	77	0	0	0	0	0	0	100%	Culminada	16/6/2022	03/18	Rescindido mediante Resolución N° 254 de fecha 26-02-2021. En ejecución el plan de salvaje de obra a cargo de Aseguradora del Este.	3.413.423.322 Gs	
6	21 J	53228,	7037807	CAAZAPA	Dr. Moises S. Bertoni	EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.	LPN 02/18	2487	11/15/16	0	99	0	0	0	0	0	99	0	81,75%	Rescindido	2/6/2019	LPN 02/18	Contrato rescindido mediante Resolución N° 573 de fecha 02/04/19. Rescisión ratificada por Resolución N° 1.031 de fecha 12/08/19. El avance según certificación alcanzó el 81,75%. Por MUNISO 33.22 se emitió a la UOC el borrador del nuevo pliego	4.743.999.010 Gs	
14	21 J	623400	7338684	CANINDEYU	Villa Ygallini	Aseguradora del Este S.A.	LPN 11/18	1016	6/10/19	0	83	83	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	03/03/2022	LPN 11/18	Rescindido mediante Resolución N° 264 de fecha 26-02-2021. Culminada a través de plan de salvaje de obra a cargo de Aseguradora del Este	4.913.906.523 Gs	
										0	412	313	0	0	0	0	0	99	0						

*[Handwritten signature]*