



Ministerio de  
URBANISMO,  
VIVIENDA Y HÁBITAT

GOBIERNO  
NACIONAL

Avances 2022

Paraguay  
de la gente

Nombre del Programa / Proyecto: FONAVIS

Fecha/Hora: 05/10/22 07:04:04

1) DEPARTAMENTO	10) META SIAF INICIAL 2022	11) META SIAF A INCLUIR 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESCINDIDAS	18) ANULADAS
CAPITAL	0	3	0	0	0	3	0	0	0
CONCEPCION	697	60	212	485	0	0	0	60	0
SAN PEDRO	1.022	447	670	676	0	123	0	0	0
CORDILLERA	84	13	84	0	0	3	0	0	10
GUAIRA	256	31	151	105	0	0	31	0	0
CAAGUAZU	1.241	368	708	828	0	20	38	0	15
CAAZAPA	426	172	274	200	0	121	0	0	3
ITAPUA	475	252	270	349	0	108	0	0	0
MISIONES	59	0	57	2	0	0	0	0	0
PARAGUARI	39	62	28	11	0	1	60	0	1
ALTO PARANA	674	207	496	201	0	179	0	0	5
CENTRAL	1.000	286	747	306	0	190	0	39	4
ÑEEMBUCU	150	0	0	150	0	0	0	0	0
AMAMBAY	460	149	269	220	0	1	47	72	0
CANINDEYU	611	200	260	422	0	129	0	0	0
PTE. HAYES	159	193	122	53	0	49	58	69	1
BOQUERON	341	401	343	248	0	150	0	0	1
ALTO PARAGUAY	100	0	100	0	0	0	0	0	0
ALCANCE NACIONAL	0	19	0	0	0	19	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>7.794</b>	<b>2.863</b>	<b>4.791</b>	<b>4.256</b>	<b>0</b>	<b>1.096</b>	<b>234</b>	<b>240</b>	<b>40</b>

DG.  
05/10/22.

  
Arq. Diego Chamorro  
Director Interino  
Unidad de Créditos Complementarios  
FONAVIS - MUVH

  
Arq. Héctor Villagra S.  
Dirección General del FONAVIS  
MUVH

FORMULAR

1) COD. OPTO.	2) DEPARTAMENTO	3) DISTRITO	4) PROYECTO O ASENTAMIENTO	5) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Librado o Licitación	6) Resolución de Adjudicación	8) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2022	11) META SIAF A INCLUIR 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESCINDIDAS	18) ANULADAS	19) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	22) NRO DE LICITACION	23) OBSERVACIONES	24) MONTO DE LA INVERSION	25) PRIMER DESEMBOLO	26) SEGUNDO DESEMBOLO	27) FONDO DE REPARO	28) % AVANCE FINANCIERO
0	CAPITAL	Asunción	AURELIA ANGELICA RAMONA CABRERA DE FLORENTIN	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	02/2013	1525	24/07/2013	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2013		51.670.509	0	0	0	0,00
0	CAPITAL	Asunción	RAUL SECUNDINO COBO ROMAN Y CLAUDIA ELIZABETH AQUINO RODA	COMPRA DE VIVIENDA	04/2016	2439	11/11/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2016		61.288.248	0	0	0	0,00
0	CAPITAL	Asunción	BASILICIA GONZALEZ ROMERO	COMPRA DE VIVIENDA	01/2020	402	05/05/2020	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2020		70.000.000	0	0	0	0,00
								0	3	0	0	0	3	0	0	0										
1	CONCEPCION	Sgto. Jose Felix Lopez	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA SAN RAFAEL	GUARDIA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD (GUEESE S.A.)	03/2017	2910	15/11/2017	0	60	0	0	0	0	0	60	0	1,78%	Rescindido	05/07/2022	03/2017	Inicio de obra con la Aseguradora ALFA en fecha 21/04/2022 con un plazo de 90 días hasta el 19/07/2022 para culminar la 1ra etapa	4.155.811.028	1.748.815.170	0	0	42,11%
1	CONCEPCION	Concepcion	COMISION DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO SAN LUIS DE LA LOCALIDAD DE AQUINO CUE	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A.)	03/2020	1682	23/10/2020	84	0	64	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/08/2022	03/2020	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor de Obras de fecha 17/05/2022	4.648.065.329	2.515.031.422	2.133.033.907	0	100,00%
1	CONCEPCION	Belen	COMISION PRO TECHO DE LA LOCALIDAD DE NIÑO SALVADOR	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	01/2021	483	30/03/2021	42	0	42	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/07/2022	01/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor de fecha 09/06/2022	3.499.349.700	1.749.674.850	1.749.674.850	0	100,00%
1	CONCEPCION	Belen	COMISION PRO TECHO DE LA LOCALIDAD DE NIÑO SALVADOR	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	01/2021	483	30/03/2021	2	0	2	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/07/2022	01/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	166.635.700	83.317.850	0	0	50,00%
1	CONCEPCION	San Lazaro	COMISION PRO-VIVIENDA DE POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE VALLEMI	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	02/2021	1166	14/07/2021	80	0	80	0	0	0	0	0	0	57,87%	En Ejecución	01/09/2022	02/2021	Por memo DSFC 281-22 se conceden 117 días de prórroga conforme al análisis de la DG FONAVIS; la fecha de finalización del plazo de ejecución	6.089.596.988	3.044.798.484	0	0	50,00%
1	CONCEPCION	Belen	Asociación San Roque	DALMA ARAMI TRIVERO RIVEROS	03/2021	2303	05/11/2021	34	0	34	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	12/08/2022	03/2021	Por memo DONL JE 363-22 se conceden 25 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 05/07/2022 incluyendo los 9 días	2.586.584.000	1.293.292.000	1.293.292.000	0	100,00%
1	CONCEPCION	Azoitey	Comisión Vecinal de Nueva Fortuna	EMPRENDIMIENTOS GUARANI S.A.	04/2021	2435	18/11/2021	70	0	70	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	08/09/2022	04/2021	Por memo DONL JE 362-22 se conceden 49 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 03/09/2022	6.089.800.856	3.044.800.428	3.044.800.428	0	100,00%
1	CONCEPCION	Yby Yau	Comisión de la junta comunal de San Roque, del Distrito de Yby Yau	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE	04/2021	2614	07/12/2021	59	0	59	0	0	0	0	0	0	79,90%	En Ejecución	30/08/2022	04/2021	Por memo DONL JE 350-22 se conceden 16 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 13/10/2022 incluyendo los 49	5.132.658.091	2.566.329.045	2.566.329.045	0	100,00%
1	CONCEPCION	Arroyito	Comisión Pro - Vivienda de la Colonia Virgen del Camino de la Comunidad del Asentamiento Núcleo 4	MARCOS JAVIER TURITICH JACQUET	04/2021	2696	10/12/2021	46	0	46	0	0	0	0	0	0	83,41%	En Ejecución	24/08/2022	04/2021	Segundo desembolso pagado en fecha 10/06/2022	4.001.731.380	2.000.865.680	2.000.865.680	0	100,00%
1	CONCEPCION	Arroyito	Comisión Pro - Vivienda del Asentamiento Núcleo 6	"TAKA" DE JUAN ENRIQUE ROLON GARAY	04/2021	2697	10/12/2021	58	0	58	0	0	0	0	0	0	73,14%	En Ejecución	24/08/2022	04/2021	Por memo DONL JE 355-22 se conceden 35 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 02/10/2022	5.045.661.280	2.522.830.640	2.522.830.640	0	100,00%
1	CONCEPCION	Belen	Comisión Vecinal Paso Urundéy	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	04/2021	2698	10/12/2021	77	0	77	0	0	0	0	0	0	45,02%	En Ejecución	23/09/2022	04/2021	Primer desembolso obligado pendiente de transferencia	6.698.550.320	3.349.275.160	0	0	50,00%
1	CONCEPCION	Belen	Comisión Vecinal Santo Rey Km 16	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	04/2021	2699	10/12/2021	99	0	99	0	0	0	0	0	0	50,13%	En Ejecución	22/09/2022	04/2021	Inicio de obra en fecha 09/04/2022 con plazo de 240 días hasta el 04/12/2022	8.612.421.840	4.306.210.920	0	0	50,00%
1	CONCEPCION	Horqueta	Comisión de la junta vecinal de la comunidad Jhugua Rivas San José Obrero	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE	04/2021	2693	10/12/2021	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63,97%	En Ejecución	23/08/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	5.480.641.495	2.740.320.748	2.740.320.748	0	100,00%
1	CONCEPCION	Arroyito	Comisión Pro - Vivienda del Asentamiento Núcleo 6	"TAKA" DE JUAN ENRIQUE ROLON GARAY	04/2021	2697	10/12/2021	2	0	2	0	0	0	0	0	0	73,14%	En Ejecución	24/08/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	173.988.320	86.994.160	86.994.160	0	100,00%
1	CONCEPCION	Arroyito	Comisión Pro - Vivienda de la Colonia Virgen del Camino de la Comunidad del Asentamiento Núcleo 4	MARCOS JAVIER TURITICH JACQUET	04/2021	2696	10/12/2021	1	0	1	0	0	0	0	0	0	78,45%	En Ejecución	24/08/2022	04/2021	Por Resolución N° 802 del 06/04/2022 se rectifica parcialmente el Anexo de la Resolución N° 2696, se excluye a la Sra. Alicia Ramona Ortiz y se autoriza	86.994.160	43.497.080	43.497.080	0	100,00%
								697	60	212	485	0	0	0	60	0										
2	SAN PEDRO	Nueva Germania	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA LA GERMANINA	SRA. EUGENIA VERGARA VILLALBA	01/2015	434	25/03/2015	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2015	El SAT comunicó la renuncia de 2 beneficiarios y solicitó la sustitución por expedientes 8095-15 y 8098-15	135.272.365	0	0	0	0,00%
2	SAN PEDRO	Guayaybí	PROYECTO DE VIVIENDAS DENOMINADO POR AYUDA MUTUA DE USUARIOS CENTRO ECO-URBANISTICO LIMITADA	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	01/2015	809	06/05/2015	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2015	Los recibos contables con codificaciones TI01216SVS0000844/864/870, fueron remitidos con posterioridad, debido a que por expediente 13005-15	380.897.015	0	0	0	0,00%
2	SAN PEDRO	Gral. Elizardo Aquino	COMISION PRO-TECHO DEL BARRIO SAN JUAN.	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ	01/2019	726	24/04/2019	16	0	16	0	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	07/06/2022	01/2019	Por Resolución N° 2017 del 02/09/2022 se excluye al Sr. Jorge Mongelós por fallecimiento y se autoriza la reimpresión del SVS a favor de su cónyuge	1.119.591.443	574.456.206	537.178.931	0	99,29%
2	SAN PEDRO	San Estanislao	COMISION PRO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD SAN VALENTIN	ROMA IMPORT - EXPORT SOCIEDAD ANONIMA	04/2019	1861	28/10/2019	70	0	70	0	0	0	0	0	0	88,68%	En Ejecución	20/08/2022	04/2019	Plazo vencido en fecha 03/01/2022	5.409.922.833	2.938.442.297	2.471.480.536	0	100,00%
2	SAN PEDRO	San Vicente Panchole	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE SAN VICENTE	DIOSNEL MIRANDA ROLON	01/2020	337	30/03/2020	79	0	79	0	0	0	0	0	0	15,42%	En Ejecución	21/09/2022	01/2020	Por memo DONL JE 357-22 se conceden 18 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 16/08/2022 incluyendo los 93	6.267.476.576	3.446.861.421	2.820.615.155	0	100,00%
2	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguayay	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL BASE CORCORO DEL ASENTAMIENTO PEDRO GIMENEZ	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GARRAMA	01/2021	412	24/03/2021	86	0	86	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	07/04/2022	01/2021	Ortiz de fecha 07/04/2022	7.165.784.450	3.582.892.225	3.582.892.225	0	100,00%
2	SAN PEDRO	Chore	COMISION CENTRAL DEL BARRIO EL PORTAL	CONTA CONSULTA DE JORGE RENE ANDRIOTTI MILTOS	02/2021	773	21/05/2021	56	0	56	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	07/03/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Graciela Ortiz de fecha 07/03/2022	4.082.247.933	2.041.123.967	2.041.123.967	408.224.794	100,00%
2	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguayay	COMISION SIN TECHO RENACER DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE	02/2021	788	21/05/2021	35	0	35	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	02/02/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 02/02/2022	2.651.883.835	1.275.941.917	1.275.941.918	0	100,00%
2	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguayay	"LA ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO FELIPE OSORIO"	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE	02/2021	790	21/05/2021	69	0	69	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	22/02/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Graciela Ortiz de fecha 22/02/2022	5.740.476.618	2.870.238.309	2.870.238.309	0	100,00%
2	SAN PEDRO	Lima	LUIS MILCIADES CABAÑAS GONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA	02/2021	1150	12/07/2021	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2021		82.650.000	0	0	0	0,00
2	SAN PEDRO	Guayaybí	Comisión Pro - Construcción de Vivienda	"M Y D CONSULTORIA" DE DENIS GABRIEL MOREL	02/2021	1206	16/07/2021	34	0	34	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/03/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor Ing. Cirilo Aguayo de fecha 01/03/2022	2.957.806.592	1.478.903.296	1.478.903.296	295.780.680	100,00%
2	SAN PEDRO	San Pedro del Ycuamandiyú	COMISION PRO-VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE MARIA AUXILIADORA DE CORREA RUGUA	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE	02/2021	1289	28/07/2021	83	0	83	0	0	0	0	0	0	99,63%	En Ejecución	30/08/2022	02/2021	Por Memo UNCC 016-2022 se aprueba la propuesta presentada por el SAT con respecto a ajustes en el monto de tres viviendas, sin que represente	7.220.526.382	3.610.263.191	3.610.263.191	0	100,00%
2	SAN PEDRO	San Estanislao	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO SAN RAMON	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.	02/2021	1337	04/08/2021	70	0	70	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	17/05/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del supervisor Ing. Cirilo Aguayo de fecha 17/05/2022	5.328.392.300	2.664.196.150	2.664.196.150	0	100,00%
2	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguayay	Comisión Pro - Vivienda de la Colonia Cororo'	CRISLEN CONSTRUCCIONES DE CRISLEN BRITZ BRITZ	02/2021	1384	06/08/2021	88	0	88	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/07/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor de fecha 29/08/2022	7.655.342.622	3.827.671.311	3.827.671.311	0	100,00%
2	SAN PEDRO	Capibary	COMISION CENTRAL DE VIVIENDA DEL TERRITORIO SOCIAL ANTONIO ALMADA	ACG CONSULTORIA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL	02/2021	1492	17/08/2021	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2021	el SAT solicitó el cambio de titularidad de 1 beneficiarios, por tanto se procedió al descuento correspondiente por 1 beneficiario ILUMINADA DIAZ	80.469.730	0	0	0	0,00%
2	SAN PEDRO	Capibary	COMISION CENTRAL DE VIVIENDA DEL TERRITORIO SOCIAL ANTONIO ALMADA	ACG CONSULTORIA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL	02/2021	1492	17/08/2021	15	0	15	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	25/05/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del supervisor Ing. Cirilo Aguayo de fecha 25/05/2022	1.207.045.945	643.757.638	563.288.107	0	100,00%
2	SAN PEDRO	Capibary	COMISION CHE ROGARA DEL BARRIO PRIMAVERA	ACG CONSULTORIA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL	02/2021	1491	17/08/2021	18	0	18	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	25/05/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del supervisor Ing. Cirilo Aguayo de fecha 25/05/2022	1.448.455.134	724.227.567	724		

1) COD. DFTO.	2) DEPARTAMENTO	3) DISTRITO	4) PROYECTO O ASENTAMIENTO	5) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	6) No. de Licitudin	7) Resolución de Adjudicación	8) Fecha de recepción de adjudicación	9) META SAF INICIAL 2022	10) META SAF A INCLUIR 2022	11) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	13) VIVIENDAS EN PROYECTO	14) A INICIAR	15) A PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) FECHA DE LICITACIÓN	22) MRO DE LICITACIÓN	23) OBSERVACIONES	24) MONTO DE LA INVERSIÓN	25) PRIMERA DESEMBOLO	26) SEGUNDO DESEMBOLO	27) FONDO DE REPARO	28) % AVANCE FINANCIERO
2	SAN PEDRO	Liberación	LA COMISION PRO VIVIENDA DE FOMENTO Y DESARROLLO SANTA CATALINA	ARQ. FELIX ALFREDO MARTINEZ LOPEZ	02/2022	1893	25/08/2022	0	13	0	0	0	13	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2022		1.264.599.171	632.299.585	0	0	50,00%	
								1.022	447	670	676	0	123	0	0	0											
3	CORDILLERA	San Bernardino	IGNACIO LOYOLA FRUTOS BENITEZ	COMPRA DE VIVIENDA	04/2015	2182	13/10/2015	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2015		74.851.266	0	0	0	0,00%	
3	CORDILLERA	Caacupé	CARMEN VILLALBA DE SPITAL	COMPRA DE VIVIENDA	04/2015	2182	13/10/2015	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2015		69.313.900	0	0	0	0,00%	
3	CORDILLERA	Caacupe	Comisión Vecinal Sin Tierra y Sin Techo Sagrada Familia	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVES)	07/2015	2948	26/12/2015	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0,00%	Anulado	14/12/2018	07/2015	Complemento 10/97. 87 viviendas culminadas en el 2018						
3	CORDILLERA	Emboscada	COMISION PRO VIVIENDA DEL DISTRITO DE EMBOSCADA	ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	02/2021	789	21/05/2021	24	0	24	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/03/2022	02/2021	informado como culminado en el mes de marzo 2022						
3	CORDILLERA	Emboscada	COMISION PRO VIVIENDA DEL DISTRITO DE EMBOSCADA	ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	02/2021	789	21/05/2021	24	0	24	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/03/2022	02/2021	informado como culminado en el mes de marzo 2022						
3	CORDILLERA	Caacupe	MARIA CONCEPCION PAEZ QUIÑONEZ	COMPRA DE VIVIENDA	02/2021	1151	12/07/2021	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2021		83.327.882	0	0	0	0,00%	
3	CORDILLERA	Juan de Mena	Comisión Asociación de Fomento y Desarrollo "Nueva Esperanza" (ASOFODENE)	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	02/2021	1278	26/07/2021	36	0	36	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	16/05/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del supervisor Arq. Silvio Vazquez de fecha 23/05/2022						
								84	13	84	0	0	3	0	0	10											
4	GUAIRA	Paso Yobai	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO NUEVA ALBORADA	GUARDIA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD (QUEESE S.A.)	05/2017	3129	29/12/2017	0	31	0	0	0	0	31	0	0	63,52%	Paralizado	11/06/2019	05/2017	Por Expediente N° 6070-21 el SAT solicita orden para continuar la obra						
4	GUAIRA	Gral. Eugenio A. Garay	COMISION PRO VIVIENDA DE GRAL. EUGENIO A. GARAY - GUAIRA	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y	01/2021	416	24/03/2021	69	0	69	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/04/2022	01/2021	informado como culminado en el mes de marzo 2022						
4	GUAIRA	Gral. Eugenio A. Garay	COMISION PRO VIVIENDA DE GRAL. EUGENIO A. GARAY - GUAIRA	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y	01/2021	416	24/03/2021	2	0	2	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	19/01/2022	01/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 19/01/2022						
4	GUAIRA	Independencia	COMISION FOMENTO Y DESARROLLO - SANTA CECILIA	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO	02/2021	810	25/09/2021	47	0	47	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	14/03/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Mabel González de fecha 14/03/2022						
4	GUAIRA	Paso Yobai	Comisión Pro Senaviat de la Localidad de San Marcos	ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	04/2021	2442	18/11/2021	42	0	42	0	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	01/09/2022	04/2021	Segundo desembolso pagado en fecha 08/04/2022						
4	GUAIRA	Independencia	Comisión Fomento y Desarrollo Santo Domingo.	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y	04/2021	2523	25/11/2021	63	0	63	0	0	0	0	0	0	78,52%	En Ejecución	08/09/2022	04/2021	Por Memorando UNCC 139-2022 se aprueban los cambios solicitados (pisos, zócalos y aberturas metálicas) por el SAT a pedido del GO sin que Solciud de 2do desembolso en proceso						
4	GUAIRA	Independencia	Comisión Ránde Rogera	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y	04/2021	2625	07/12/2021	33	0	33	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	07/09/2022	04/2021	2.870.812.108 1.436.406.054 0 0 50,00%						
								256	31	151	105	0	0	31	0	0											
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	TERRITORIO SOCIAL SAN JORGE DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	VERÓNICA NATALIA OJEDA CASTELLI	01/2014	925	17/08/2014	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2014	Por expediente N° 23002-14 del 04/08/2014 el SAT informa la exclusión de 2 beneficiarios (Resolución N° 2633-14 de autorización de pago de						
5	CAAGUAZU	San Joaquín	DANIEL IRIARTE BRITZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2014	1188	11/07/2014	0	1	1	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado		01/2014	63.601.392 28.620.626 0 0 0,45						
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	NANCY NOEMI PORTILLO ORTIZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2014	1188	11/07/2014	1	0	1	0	0	0	0	0	0	55,00%	En Ejecución		01/2014	58.294.473 26.232.513 32.061.960 0 1,00						
5	CAAGUAZU	Caaguazú	NELSON BENITEZ CARDOZO Y VICTORIA CARDOZO DE BENITEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	03/2016	1893	01/09/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		03/2016	55.798.250 0 0 0,00						
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	NILDA CAROLINA ZARACHO ROJAS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	03/2017	2190	09/10/2017	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		03/2017	56.106.230 0 0 0,00						
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	BLANCA LILIAN SALCEDO DE GIMENEZ Y BENJAMIN GIMENEZ LOPEZ	COMPRA DE VIVIENDA	03/2017	2795	01/12/2017	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		03/2017	77.562.674 0 0 0,00						
5	CAAGUAZU	Mcal. Francisco Solano Lopez	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NIDIA	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	03/2017	2857	11/12/2017	0	38	0	0	0	38	0	0	0	8,38%	Paralizado	24/01/2019	03/2017	Resolución de Rescisión N° 029 del 04/01/2019 - 38 viviendas iniciadas con 8,38% de avance y 4 viviendas no iniciadas						
5	CAAGUAZU	Mcal. Francisco Solano Lopez	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NIDIA	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	03/2017	2857	11/12/2017	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0,00%	A Iniciar		03/2017	El SAT solicita exclusión de 4 beneficiarios: 1 por fallecimiento y 3 por ausentarse en el día de la entrega de subsidios (MDCRI 655-17)						
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Central del Territorio Social Las Mercedes II del barrio Costa Alegre.	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	04/2018	784	21/12/2018	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2018	Por expediente N° 5614-19 el SAT comunica la exclusión de 3 beneficiarios por motivo de abandono de la comunidad						
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	MARIA MADGALENA CORONEL VDA. DE AMARILLA	COMPRA DE VIVIENDA	01/2021	430	24/03/2021	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2021	66.500.000 0 0 0,00						
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL UNIVERSITARIO	FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	01/2021	419	24/03/2021	63	0	63	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	19/01/2022	01/2021	Solicitud de calificación definitiva procesada en el Departamento de documentación de obras no licitadas, dependiente de la Dirección de Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 19/01/2022						
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL 20 DE JULIO	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	02/2021	814	25/05/2021	22	0	22	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	19/01/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 19/01/2022						
5	CAAGUAZU	Santa Rosa del Mbutuy	COMISION "PRO-DESARROLLO"	ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	02/2021	960	16/06/2021	43	0	43	0	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	08/09/2022	02/2021	Por memo DONL JE 002-22 se conceden 15 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 24/01/2022						
5	CAAGUAZU	Repatriación	COMITE DE MUJERES PRODUCTORAS PIONERAS DE LA COLONIA CULANTRILLO	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	02/2021	983	18/06/2021	64	0	64	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/06/2022	02/2021	Solciud de Calificación Definitiva en proceso						
5	CAAGUAZU	Repatriación	COMITE DE MUJERES PRODUCTORAS PIONERAS DE LA COLONIA CULANTRILLO	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	02/2021	983	18/06/2021	4	0	4	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/06/2022	02/2021	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso						
5	CAAGUAZU	Repatriación	ASOCIACION DE PRODUCTORES EL TRIUNFO DE LA COLONIA EL TRIUNFO	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	02/2021	1102	02/07/2021	55	0	55	0	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	18/08/2022	02/2021	En proceso de recepción de obra						
5	CAAGUAZU	Caaguazú	Comisión María Auxiliadora del barrio Constitución	FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	02/2021	1145	09/07/2021	0	15	0	0	0	0	15	0	0	0,00%	Anulado	02/2021	Por Resolución N° 1059 del 11/05/2022 se acepta la renuncia de los beneficiarios y se autoriza la rectificación del Certificado de Calificación							
5	CAAGUAZU	Caaguazú	Comisión María Auxiliadora del barrio Constitución	FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	02/2021	1145	09/07/2021	40	0	40	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/04/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del supervisor Arq. Silvio Vazquez en fecha 24/03/2022						
5	CAAGUAZU	R.I. 3 Corrales	Comisión Vecinal de Fomento y Desarrollo de la Calle 8 Tacuary	SILVIO FARIÑA MARTINEZ	02/2021	1162	13/07/2021	55	0	55	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	17/08/2022	02/2021	Por Memo UNCC 022-2022 se aprueba el cambio del tipo de piso solicitado por el SAT a pedido del Grupo Organizado						
5	CAAGUAZU	Caaguazú	Comisión Directiva del Territorio Villa Jardín calle San Miguel	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	02/2021	1362	05/08/2021	21	0	21	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	24/03/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor Arq. Silvio Vazquez de fecha 24/03/2022						
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	CHRISTIAN JOEL MARTINEZ RIOS	COMPRA DE VIVIENDA	02/2021	1380	06/08/2021	0	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	02/2021	02/2021	83.327.882 83.327.882 0 0 1,00						
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	ANSELMA CAZAL VDA. DE MARECO	COMPRA DE VIVIENDA	02/2021	1381	06/08/2021	0	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	02/2021	02/2021	83.327.882 83.327.882 0 0 1,00						
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	FABIOLA CONCEPCION BENITEZ Y JULIO CESAR BARRETO DUARTE	COMPRA DE VIVIENDA	02/2021	1382	06/08/2021	0	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	02/2021	02/2021	83.327.882 83.327.882 0 0 1,00						
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Central del Territorio Social San Luis del Barrio San Luis	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOZO	02/2021	1387	06/08/2021	60	0	60	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/07/2022	02/2021	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso						
5	CAAGUAZU	R.I. 3 Corrales	COMISION PRO VIVIENDA DE FOMENTO Y DESARROLLO DE CAPILLITA	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVES)	02/2021	1504	16/08/2021	37	0	37	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	03/05/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de la supervisora Arq. Estela González de fecha 03/05/2022						
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL LAGUNA PERALTA	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	02/2021	1502	19/08/2021	4	0	4	0	0	4	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2021	Solicitud de cambio de titularidad de 4 beneficiarios						
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL LAGUNA PERALTA	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	02/2021	1502	19/08/2021	29	0	29	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	20/05/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del supervisor Arq. Silvio Vazquez de fecha 24/05/2022						
5	CAAGUAZU	Caaguazú	Comisión Pro Construcción de Viviendas del Barrio Constitución de la Colonia Walter Infrán de la Ciudad de Caaguazú.	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	02/2021	1536	20/08/2021	55	0	55	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	21/07/2022	02/2021	Segundo desembolso pagado en fecha 20/01/2022						
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN BLAS "B" DE LA COLONIA BLAS GARAY CALLE 2	"N Y F INGENIERIA" DE YANINRA ZUMAHIA NOTARIO	02/2021	1552	20/08/2021	27	0	27	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/04/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del supervisor Arq. Silvio Vazquez de fecha 24/03/2022						
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL JUAN LATIN 2 DEL BARRIO SAN LUIS	ARQ. FELIX ALFREDO MARTINEZ LOPEZ	03/2021	1772	10/09/2021	25	0	25	0	0															

1) COD. DPTO.	2) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No. de Licitación	8) Fecha de adjudicación	9) Fecha de adjudicación	10) META S/AF INICIAL 2022	11) META S/AF INCLUIDA 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALELAS	17) RESCINDIDAS	18) ANULADAS	19) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	22) TIPO DE LICITACION	23) OBSERVACIONES	24) MONTO DE LA INVERSIÓN	25) PRIMER DESEMBOLO	26) SEGUNDO DESEMBOLO	27) FONDO DE REPARO	28) % AVANCE FINANCIERO
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Vecinal de Fomento y Desarrollo Santa Rosa de la Colonia Blas Garay	"N Y F INGENIERIA" DE "YANNINA ZUMAHIA NOTARIO"	04/2021	2590	03/12/2021	3	0	0	0	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	01/09/2022	04/2021	Segundo desembolso pagado en fecha 12/05/2022	260.976.210	130.488.105	130.488.105	0	100,00%
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Vecinal de Fomento y Desarrollo Santa Rosa de la Colonia Blas Garay	"N Y F INGENIERIA" DE "YANNINA ZUMAHIA NOTARIO"	04/2021	2590	03/12/2021	39	0	0	39	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	01/09/2022	04/2021	Por Memorando UNCC 132-2022 se aprueban el cambio del tipo de piso y zócalo, solicitados por el SAT a pedido del GO, sin que represente	3.392.690.730	1.696.345.365	1.696.345.365	0	100,00%
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMUNIDAD INDIGENA "SAN ISIDRO - ARROYO GUASU", PERTENECIENTE AL PUEBLO MBYA GUARANI	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOZO	04/2021	2616	07/12/2021	20	0	0	20	0	0	0	0	0	82,03%	En Ejecución	08/09/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	1.522.356.000	761.178.000	761.178.000	0	100,00%
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMUNIDAD INDIGENA "SAN ISIDRO - ARROYO GUASU", PERTENECIENTE AL PUEBLO MBYA GUARANI	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOZO	04/2021	2616	07/12/2021	22	0	0	22	0	0	0	0	0	89,00%	En Ejecución	08/09/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	1.674.591.600	837.295.800	837.295.800	0	100,00%
5	CAAGUAZU	Caaguazu	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL JUAN LATIN 2 DEL BARRIO SAN LUIS	ARQ. FELIX ALFREDO MARTINEZ LOPEZ	04/2021	2653	10/12/2021	24	0	0	24	0	0	0	0	0	85,16%	En Ejecución	07/09/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	1.931.057.974	965.528.987	965.528.987	0	100,00%
5	CAAGUAZU	Caaguazu	Comisión Vecinal Central del "Territorio Social 1º de Noviembre" - Barrio Florida	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	04/2021	2585	13/12/2021	80	0	0	80	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	01/09/2022	04/2021	Segundo desembolso pagado en fecha 17/05/2022	6.088.120.676	3.044.060.338	3.044.060.338	0	100,00%
5	CAAGUAZU	Caaguazu	COMUNIDAD INDIGENA KAMBAY PERTENECIENTE AL PUEBLO MBYA GUARANI	CONSULTORA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA	01/2022	1133	20/05/2022	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2022	01/2022	Por Resolución N° 2122 del 08/09/2022 se rectifica parcialmente el Anexo de la Resolución N° 1133 del 20/05/2022, se excluye a una beneficiaria y se	87.385.785	0	0	0	0,00%
5	CAAGUAZU	Repatriación	COMUNIDAD INDIGENA ÑU HOVY, PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD MBYA	CONSULTORA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA	01/2022	1131	20/05/2022	0	37	0	37	0	0	0	0	0	30,21%	En Ejecución	14/09/2022	01/2022		3.233.274.060	1.616.637.025	0	0	50,00%
5	CAAGUAZU	Repatriación	COMUNIDAD INDIGENA MBYA GUARANI "TAKUARO - 3 DE FEBRERO"	CONSULTORA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA	01/2022	1132	20/05/2022	0	16	0	16	0	0	0	0	0	53,05%	En Ejecución	28/08/2022	01/2022		1.398.172.961	699.086.281	699.086.280	0	100,00%
5	CAAGUAZU	Caaguazu	COMUNIDAD INDIGENA KAMBAY PERTENECIENTE AL PUEBLO MBYA GUARANI	CONSULTORA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA	01/2022	1133	20/05/2022	0	26	0	26	0	0	0	0	0	52,46%	En Ejecución	28/08/2022	01/2022		2.272.030.413	1.136.015.207	1.136.015.206	0	100,00%
5	CAAGUAZU	Repatriación	COMUNIDAD INDIGENA MBYA - YPAU	CONSULTORA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA	01/2022	1134	20/05/2022	0	58	0	58	0	0	0	0	0	51,41%	En Ejecución	28/08/2022	01/2022		5.068.375.537	2.534.187.768	2.534.187.769	0	100,00%
5	CAAGUAZU	Yhu	COMISION DE "FOMENTO Y DESARROLLO" DE LA LOCALIDAD DE COLONIA CAAGUAZU POTY ASENTAMIENTO ZAPATINI - CUE	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	01/2022	1372	24/06/2022	0	52	0	52	0	0	0	0	0	54,72%	En Ejecución	21/09/2022	01/2022	Acta de inicio de obra de fecha 5/08/2022, con plazo de 180 días corridos, siendo la fecha de fin de plazo el 31/01/2023.	4.544.058.988	2.228.339.413	0	0	49,04%
5	CAAGUAZU	R.L. 3 Corrales	COMUNIDAD INDIGENA "TOVATRY".	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOZO	01/2022	1410	28/06/2022	0	15	0	15	0	0	0	0	0	1,00%	En Ejecución	25/08/2022	01/2022	Inicio de Obra en fecha 25/08/2022	1.285.787.958	642.893.978	0	0	50,00%
5	CAAGUAZU	Caaguazu	ADALBERTO BERNARDO PRIETO GERDING	COMPRA DE VIVIENDA	01/2022	1440	30/06/2022	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2022	01/2022		70.281.750	0	0	0	0,00%
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	PATRICIA RAMONA BRITOS SALINAS	COMPRA DE VIVIENDA	01/2022	1442	30/06/2022	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2022	01/2022		86.994.312	0	0	0	0,00%
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	LA COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL VILLA JAZMIN 1 Y 2 DEL BARRIO CAPITAN ROA	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	01/2022	1427	30/06/2022	0	36	0	36	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución	07/09/2022	01/2022		2.910.220.681	1.455.110.340	0	0	50,00%
5	CAAGUAZU	Yhu	COMUNIDAD INDIGENA "CHIRIPA GUARANI DE KOE POTY"	CESARINA BARRETO DE ENCISO	02/2022	1580	21/07/2022	0	21	0	21	0	0	0	0	0	26,42%	En Ejecución	22/09/2022	02/2022		2.044.209.293	1.022.104.646	0	0	50,00%
5	CAAGUAZU	Repatriación	COMITE DE MUJERES PRODUCTORAS "PIONERAS DE CULANTRILLO"	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	02/2022	1665	27/07/2022	0	34	0	34	0	0	0	0	0	40,44%	En Ejecución	28/09/2022	02/2022	Inicio de Obra en fecha 29/08/2022	3.294.886.653	1.647.443.326	0	0	50,00%
								<b>1.241</b>	<b>368</b>	<b>708</b>	<b>828</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>15</b>										

6	CAAZAPA	Yuty	COMISION DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE LIMA	ASOCIACION NUEVO AMANECER	03/2016	1972	16/08/2016	43	0	0	43	0	0	0	0	0	88,44%	En Ejecución	06/07/2022	03/2016	Por memo DONL JE 115-22 se rechaza el pedido de prórroga por pedido extemporáneo	2.980.419.676	1.901.065.032	1.079.354.644	0	100,00%
6	CAAZAPA	Buena Vista	COMISION DIRECTIVA DE LA JUNTA COMUNAL DE VECINOS DE LA COLONIA YEROVIA	NOLASCO ALMADA MARTINEZ DE CONSULTORA A&S	02/2021	871	04/06/2021	50	0	50	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	06/04/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de la supervisora Arq. Diana Lamas de fecha 08/04/2022	4.164.325.000	2.082.162.500	2.082.162.500	0	100,00%
6	CAAZAPA	Caazapa	Comisión Directiva del Territorio Social Asentamiento Don Roque Sarabbi	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	02/2021	1238	22/07/2021	70	0	70	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	21/03/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de la supervisora Arq. Mabel Gonzalez de fecha 21/03/2022	5.328.246.000	2.664.123.000	2.664.123.000	532.824.800	100,00%
6	CAAZAPA	3 de Mayo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA SAN ANTONIO	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE	02/2021	1535	20/08/2021	45	0	45	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	17/06/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de la supervisora Arq. Mabel Gonzalez de fecha 17/06/2022	3.914.739.317	1.957.369.659	1.957.369.658	0	100,00%
6	CAAZAPA	3 de Mayo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO SANTA RITA DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE	04/2021	2543	16/11/2021	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	Anulado	04/2021	04/2021	Por Resolución N° 2879 del 30/12/2021 se modifica parcialmente la lista de beneficiario, se excluye a una beneficiaria	0	0	0	0	0,00%
6	CAAZAPA	3 de Mayo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO SANTA RITA DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE	04/2021	2543	16/11/2021	16	0	16	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	21/09/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	1.565.897.990	782.948.795	782.948.795	0	100,00%
6	CAAZAPA	Abai	Comisión Pro Vivienda de la localidad de Emilanore	ASOCIACION TEKOVERA	04/2021	2433	18/11/2021	65	0	65	0	0	0	0	0	0	94,86%	En Ejecución	29/09/2022	04/2021	Solicitud de 2do Desembolso en proceso	5.651.360.000	2.825.680.000	2.825.680.000	0	100,00%
6	CAAZAPA	Abai	Comisión Pro Vivienda de la localidad de Emilanore	ASOCIACION TEKOVERA	04/2021	2433	18/11/2021	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00%	Anulado	04/2021	04/2021	El SAT solicita el cambio de un beneficiario por fallecimiento de Sra. Viviana Barrera Vda. de Benítez	0	0	0	0	0,00%
6	CAAZAPA	Caazapa	COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL ASENTAMIENTO DON ROQUE SARUBBI DE LA COMPAÑIA COLONIA RIACHUELO	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	04/2021	2445	18/11/2021	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2021	04/2021		76.117.800	0	0	0	0,00%
6	CAAZAPA	San Juan Nepomuceno	Comisión del Asentamiento Manduara Tapya.	CONSULTORA S.G S.R.L.	04/2021	2443	18/11/2021	38	0	38	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	11/08/2022	04/2021	Segundo Desembolso pagado en fecha 17/03/2022	3.254.861.750	1.627.430.879	1.627.430.880	0	100,00%
6	CAAZAPA	Caazapa	COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL ASENTAMIENTO DON ROQUE SARUBBI DE LA COMPAÑIA COLONIA RIACHUELO	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	04/2021	2445	18/11/2021	53	0	53	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	04/08/2022	04/2021	Segundo desembolso pagado en fecha 12/05/2022	4.034.243.400	2.095.180.800	1.979.062.800	0	100,00%
6	CAAZAPA	Abai	Comisión Pro Vivienda Campo Azul de la Localidad de Campo Azul, del Distrito de Abai	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	04/2021	2708	13/12/2021	42	0	0	42	0	0	0	0	0	57,27%	En Ejecución	20/09/2022	04/2021	Por memo DONL JE 409-22 se conceden 12 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 17/10/2022, considerando los 45	3.653.184.150	1.826.592.075	1.826.592.075	0	100,00%
6	CAAZAPA	San Juan Nepomuceno	COMUNIDAD INDIGENA "TAKUARO"	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	02/2022	1636	22/07/2022	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución	09/09/2022	02/2022		4.866.238.248	2.433.119.124	0	0	50,00%
6	CAAZAPA	3 de Mayo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO, DEL ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - YATATY	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE	02/2022	1695	29/07/2022	0	28	0	28	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2022	02/2022		2.725.666.104	1.362.833.052	0	0	50,00%
6	CAAZAPA	3 de Mayo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO, DEL ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - YATATY	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE	02/2022	1695	29/07/2022	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0,00%	Anulado	02/2022	02/2022	Por Resolución N° 2277 del 22/09/2022 se anula el certificado de SVS excluyendo a la Señora María Antonia Jara	0	0	0	0	0,00%
6	CAAZAPA	Tavali	COMUNIDAD INDIGENA DE "KOKUERE GUASU"	NOELIA IGNACIA GONZALEZ GIMENEZ	02/2022	1730	02/08/2022	0	52	0	52	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2022	02/2022		5.062.081.603	2.531.040.802	0	0	50,00%
6	CAAZAPA	Abai	COMUNIDAD INDIGENA "YPETIMI", PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD MBYA.	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	02/2022	1743	04/08/2022	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2022	02/2022		3.857.612.198	1.928.806.099	0	0	50,00%
								<b>426</b>	<b>172</b>	<b>274</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>										

7	ITAPUA	Alto Vera	EUSEBIO MOREL y TOMASA BAREIRO DE MOREL	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2012	440	02/04/2012	0	1	0	1	0	0	0	0	0	84,60%	En Ejecución	01/2012	01/2012	Expediente de primer desembolso 362-21	63.601.392	28.620.626	34.980.766	0	1,00
7	ITAPUA	Alto Vera	LADISLAO ALFONSO MIRANDA y NATIVIDAD ZOTOLO DE ALFONZO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2012	440	02/04/2012	0	1	0	1	0														

1) COD. DPTO.	2) DEPARTAMENTO	3) DISTRITO	4) PROYECTO O ASENTAMIENTO	5) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	6) No. de Licitud	7) Fecha de Adjudicación	8) Fecha de Resolución de Adjudicación	9) META S/AF INICIAL 2022	10) META S/AF A INCLUIR 2022	11) CANTIDAD DE VIVIENDAS CALIFICADAS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	13) VIVIENDAS EN PROYECTO	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESERVADAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) HRO DE LICITACION	22) OBSERVACIONES	23) MONTO DE LA INVERSIÓN	24) PRIMER DESEMBOLO	25) SEGUNDO DESEMBOLO	26) FONDO DE REPARO	27) % AVANCE FINANCIERO	
7	ITAPUA	Itapua Poty	Comisión de Desarrollo y Fomento de Kabupry Km. 70.	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	04/2021	2441	18/11/2021	96	0	0	96	0	0	0	0	0	84,95%	En Ejecución	28/09/2022	04/2021	Segundo desembolso pagado en fecha 16/06/2022	8.223.253.073	4.111.626.536	4.111.626.537	0	100,00%	
7	ITAPUA	Alto Vera	COMISION PRO VIVIENDA	ARQUITECTONICA S.R.L.	04/2021	2532	25/11/2021	52	0	0	52	0	0	0	0	0	94,93%	En Ejecución	20/09/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	4.521.115.985	2.260.557.992	2.260.557.993	0	100,00%	
7	ITAPUA	Alto Vera	COMISION PRO VIVIENDA	ARQUITECTONICA S.R.L.	04/2021	2532	25/11/2021	8	0	0	8	0	0	0	0	0	94,93%	En Ejecución	20/09/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	695.556.304	347.778.152	347.778.152	0	100,00%	
7	ITAPUA	Carlos A. Lopez	COMISION DE FOMENTO, DESARROLLO Y BIENESTAR RURAL, DEL ASENTAMIENTO GUARAPAY	DODANY GUSTAVO VOUGA DE CONSULTORA DGV	04/2021	2531	25/11/2021	50	0	0	50	0	0	0	0	0	98,27%	En Ejecución	24/08/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	4.348.767.500	2.174.383.750	2.174.383.750	0	100,00%	
7	ITAPUA	Encarnacion	COMISION DE AFECTADOS Y DERIVADOS DE LA ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA DE ENCARNACION (CADD)	"UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA"	02/2022	1633	22/07/2022	0	49	0	49	0	0	0	0	0	4,48%	En Ejecución	19/09/2022	02/2022		4.411.776.250	2.205.888.125	0	50,00%		
7	ITAPUA	Edelira	COMISION PRO - CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO 18 DE AGOSTO, DE EDELIRA KM. 70, ZONA BASE.	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	02/2022	1638	25/07/2022	0	54	0	54	0	0	0	0	0	8,88%	En Ejecución	27/09/2022	02/2022		5.256.082.055	2.628.031.027	0	50,00%		
7	ITAPUA	Edelira	LA COMISION VECHAL DEL ASENTAMIENTO 13 DE JUNIO	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO	02/2022	1664	27/07/2022	0	29	0	29	0	0	0	0	0	30,38%	En Ejecución	28/09/2022	02/2022		2.623.007.175	1.362.831.050	0	48,28%		
7	ITAPUA	Carlos A. Lopez	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO, DE LA SENAVITAT DEL ASENTAMIENTO PALMITAL KM 24	MARA SOFIA FERREIRA VELAZQUEZ	02/2022	1667	27/07/2022	0	54	0	0	0	54	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2022	02/2022		5.256.777.049	2.628.388.524	0	50,00%		
7	ITAPUA	Natalio	COMISION PRO-VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE NATALIO, KM 25, 1RA LINEA	CRISLEN CONSTRUCCIONES DE CRISLEN BRITZ BRITZ	02/2022	1693	29/07/2022	0	22	0	0	0	22	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2022	02/2022	Por Resolución N° 2282 del 22/09/2022 se rectifica parcialmente el Resolución N° 1693 del 29/07/2022	2.131.858.944	1.017.478.132	0	47,73%		
								<b>475</b>	<b>252</b>	<b>270</b>	<b>349</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

8	MISIONES	San Miguel	DIEGO RAÚL FRETES CORREA Y INOCENCIA ELISA PERALTA DOMINGUEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2014	1190	11/07/2014	1	0	0	1	0	0	0	0	0	49,86%	En Ejecución	01/2014	01/2014	Segundo desembolso pagado en fecha 19/02/2020 - AP 212	60.837.116	27.376.702	33.460.414	0	1,00	
8	MISIONES	San Miguel	JUAN BARTOLOME BENÍTEZ FRUTOS Y SILVINA LOPEZ ENCINA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2014	1190	11/07/2014	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución	01/2014	01/2014	Segundo desembolso pagado en fecha 16/04/2020 - AP 638	60.837.116	27.376.702	33.460.414	0	1,00	
8	MISIONES	San Ignacio	Comisión Directiva Pro - Vivienda del Asentamiento Martín Rólon	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO	04/2021	2586	03/12/2021	1	0	1	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	16/09/2022	04/2021	Solicitud de 1er desembolso en proceso	86.994.160	43.497.080	43.497.080	0	100,00%	
8	MISIONES	San Ignacio	Comisión Directiva Pro - Vivienda del Asentamiento Martín Rólon	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO	04/2021	2586	03/12/2021	56	0	56	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	16/09/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	4.871.672.960	2.436.836.480	2.436.836.480	0	100,00%	
								<b>59</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

9	PARAGUARI	Quindy	COMISION VECHAL CURUCAU	EMPRESARIOS INMOBILIARIOS	01/2011	1280	24/12/2010	0	13	0	0	0	0	13	0	0	52,00%	Paralizado	01/2011	01/2011	Proyecto COMISION VECHAL CURUCAU pendiente de documentos para continuar con el proceso de pago del 2do Desembolso	610.067.806	0	0	0	0,00%	
9	PARAGUARI	Mbuypesey	COMISION DIRECTIVA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO LIZ Y FRANCISCO.	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	04/2016	2378	04/11/2016	0	47	0	0	0	0	47	0	0	86,49%	Paralizado	08/11/2021	04/2016	Reinicio de obra pendiente del desembolso de los fondos comprometidos en el Acuerdo suscrito en fecha 15/01/2020 con el SAT TAKA	3.257.761.181	1.345.969.751	1.911.791.430	0	100,00%	
9	PARAGUARI	Paraguari	COMISION VECHAL VYA RENDA ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO DE PARAGUARI	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL	01/2020	269	10/03/2020	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	Anulado	01/2020	01/2020	Por Resolución N° 1835 del 22/09/2022 se excluye a la beneficiaria Cinthia Raquel Paredes Aguayo	0	0	0	0	0,00%	
9	PARAGUARI	Yaguaron	ALDO RANULFO CHAVEZ DURÉ	COMPRA DE VIVIENDA	01/2021	620	19/04/2021	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2021	01/2021		73.684.840	0	0	0	0,00	
9	PARAGUARI	Escobar	COMISION VECHAL COLONIA FRANCIA CUE DE LA COMPAÑIA GUAZU - CUA	JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	02/2021	777	21/05/2021	28	0	28	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	14/01/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 14/01/2022	2.333.180.696	1.166.590.348	1.166.590.348	333.318.070	100,00%	
9	PARAGUARI	Carapegua	Comisión Ciudadana para la Vivienda	EQUIPO TECNICO "RC" DE MARCIANA GAETTE VDA. DE	04/2021	2525	25/11/2021	11	0	0	11	0	0	0	0	0	75,22%	En Ejecución	31/08/2022	04/2021	Por memo DONL. AR 532-22 se conceden 4 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 24/09/2022 incluyendo los días	836.197.166	418.098.583	418.098.583	0	100,00%	
								<b>39</b>	<b>62</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>1</b>											

10	ALTO PARANA	Presidente Franco	COMISION PRO VECHAL MONDAY SUR	FUNDACION ORGANIZACION COMUNITARIA POR LA	01/2014	751	23/05/2014	0	70	0	0	0	70	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2014	01/2014	Subsidios emitidos. NO CALIFICADO (Sin Desembolsos)	4.851.986.300	0	0	0	0,00%
10	ALTO PARANA	Itakry	LA COMISION SENAVITAD DE LA COLONIA SANTA LUCIA.	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL	03/2017	2663	21/11/2017	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	03/2017	03/2017	Complemento 01/37 viviendas	73.182.489	0	0	0	0,00%
10	ALTO PARANA	Presidente Franco	COMISION PRO HERMOSEAMIENTO DEL ASENTAMIENTO "EDÉN"	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	05/2017	3125	29/12/2017	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	05/2017	05/2017	Por Resolución N° 501 del 18/03/2019 se aprueba la reestructuración del proyecto en 33 + 1 viviendas	63.576.782	0	0	0	0,00%
10	ALTO PARANA	Mbaracayu	Comunidad Indígena "KIRITO NUEVO".	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE" CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A.)	03/2018	324	01/11/2018	54	0	54	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/08/2022	03/2018	Solicitud de Calificación Definitiva y Devolución de la retención, procesada por memorando M DONL. ME 555/22 de fecha 29/09/2022	3.551.242.500	1.477.092.165	2.074.150.335	0	100,00%
10	ALTO PARANA	Hemandarias	Comisión de Fomento y Desarrollo de la Colonia Nueva Fortuna Segunda Línea.	COMISION DE "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE PUERTO PARANAMBU"	02/2019	1370	08/08/2019	66	0	66	0	0	0	0	0	0	83,49%	En Ejecución	25/08/2022	02/2019	Plazo vencido en fecha 27/03/2021 incluido los 152 días de prórroga. Por Exp. 15078-21 el SAT solicita consideración por problemas con la Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 12/01/2022	5.499.213.410	2.964.028.401	2.535.185.009	0	100,00%
10	ALTO PARANA	Racunday	COMISION DE "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE PUERTO PARANAMBU"	HIDROCONTROL S.A.	05/2019	2030	26/11/2019	42	0	42	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	12/01/2022	05/2019	Vivienda 100% culminada complemento 01/43	83.327.587	41.663.794	41.663.793	0	100,00%
10	ALTO PARANA	Racunday	COMISION DE "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE PUERTO PARANAMBU"	HIDROCONTROL S.A.	05/2019	2030	26/11/2019	1	0	1	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	12/01/2022	05/2019	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Estela Gonzalez de fecha 10/05/2022	3.937.222.674	1.968.611.337	1.968.611.337	0	100,00%
10	ALTO PARANA	Itakry	COMUNIDAD INDIGENA AVA - GUARANI YRYVAYA YGUA DE ARROYO GUAZU	LIC. WALTER GOMEZ DE LA FUENTE ROMERO	01/2021	421	24/03/2021	54	0	54	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/08/2022	01/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Estela Gonzalez de fecha 19/04/2022	897.590.449	692.590.449	692.590.449	0	100,00%
10	ALTO PARANA	Hemandarias	COMISION PRO VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO AMANECEER A	CESARINA BARRETO DE ENCISO	02/2021	774	21/05/2021	19	0	19	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/05/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Estela Gonzalez de fecha 13/01/2022	1.385.180.898	692.590.449	692.590.449	0	100,00%
10	ALTO PARANA	Hemandarias	COMISION VECHAL DEL ASENTAMIENTO AMANECEER B	CESARINA BARRETO DE ENCISO	02/2021	772	21/05/2021	18	0	18	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/01/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 13/01/2022	1.312.276.640	656.138.320	656.138.320	131.227.664	100,00%
10	ALTO PARANA	Juan E. O'Leary	COMISION VECHAL SAN MIGUEL DE DESARROLLO KO'E RORY	"M Y D CONSULTORIA" DE DENIS GABRIEL MOREL	02/2021	776	21/05/2021	74	0	74	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	03/03/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Marina López	6.166.263.268	3.083.131.634	3.083.131.634	416.626.326	100,00%
10	ALTO PARANA	Minga Guazu	COMISION VECHAL DEL KM. 32 MONDAY DISTRITO DE MINGA GUZU	CVI CONSULTORES & ASOCIADOS	02/2021	890	08/06/2021	80	0	80	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	16/07/2022	02/2021	En proceso de recepción de obra	6.662.010.934	3.331.005.467	3.331.005.467	0	100,00%
10	ALTO PARANA	Mbaracayu	COMISION VECHAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PUERTO INDO	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	02/2021	1106	05/07/2021	66	0	66	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	08/08/2022	02/2021	Por memo DONL. JE 100-22 se conceden 50 días de prórroga; desde la fecha de suspensión del SAT hasta el pago del 2do desembolso, la fecha El proyecto fue calificado para 70 beneficiarios de nivel 4. El SAT solicita la anulación por fallecimiento de los beneficiarios Sr. Celso Vera Vera con	5.740.949.690	2.870.474.845	2.870.474.845	0	100,00%
10	ALTO PARANA	Mbaracayu	COMISION VECHAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PUERTO INDO	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	02/2021	1106	05/07/2021	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0,00%	Anulado	02/2021	02/2021		0	0	0	0	0,00%
10	ALTO PARANA	Juan E. O'Leary	Comisión Desarrollo y Fomento, del Barrio Tacuaró Sur.	"M Y D CONSULTORIA" DE DENIS GABRIEL MOREL	02/2021	1233	21/07/2021	23	0	23	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	10/03/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Estela Gonzalez de fecha 10/03/2022	2.000.865.580	1.000.432.840	1.000.432.840	200.086.568	100,00%
10	ALTO PARANA	San Cristobal	COMUNIDAD INDIGENA MBYA APYTERE ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO "KA'A JOVAI"	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	02/2021	1551	20/08/2021	40	0	40	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	02/07/2022	02/2021	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso	3.042.875.726	1.521.437.863	1		

1) COD. DPTO.	2) DEPARTAMENTO	3) DISTRITO	4) PROYECTO O ASENTAMIENTO	5) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Licitud	8) Resolucio de Aprobacion	9) Fecha de resolucio de autorizacion	10) META SIAP INICIAL 2022	11) META SIAP A INCLUIR 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS EN EJECUCION	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN PROYECTO	14) A INICIAR	15) PARALIZADO	16) RESERVADO	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NRO DE LICITACION	22) OBSERVACIONES	23) MONTO DE LA INVERSION	24) PRIMER DESEMBOLO	25) SEGUNDO DESEMBOLO	26) FONDO DE REPARO	27) % AVANCE FINANCIERO
11	CENTRAL	Luque	IRENE ROJAS RODRIGUEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2014	747	23/05/2014	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2014		56.050.000	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Luque	CESILIA CUVILLA FERNANDEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2014	747	23/05/2014	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2014		56.837.554	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Capitá	COMISION DE FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE	FUNDACION ORGANIZACION COMUNITARIA POR LA	01/2014	750	23/05/2014	0	21	0	0	21	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2014		0	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Capitá	COMISION DE FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE	FUNDACION ORGANIZACION COMUNITARIA POR LA	01/2014	749	23/05/2014	0	21	0	0	21	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2014		0	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Ñemby	ARTEMIA BENITEZ DOMINGUEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2014	1188	11/07/2014	1	0	0	1	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución	01/2014		63.601.392	26.620.626	34.980.766	0	1,00%	
11	CENTRAL	Luque	ESTANISLAA TRIGO ROMERO Y REINERIO ALMIRON VERA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2014	1188	11/07/2014	1	0	0	1	0	0	0	0	64,77%	En Ejecución	01/2014		52.094.735	23.442.631	28.652.104	0	1,00%	
11	CENTRAL	Capitá	MARIA AGUSTINA SANTA CRUZ SAMUDIO Y NERY GUSTAVO SAMUDIO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2014	1188	11/07/2014	0	1	1	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	22/3/2022	01/2014		62.611.675	28.175.254	0	0	0,45%
11	CENTRAL	Capitá	NINFA CABAÑA	COMPRA DE VIVIENDA	04/2015	2182	13/10/2015	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2015		59.500.000	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Capitá	MATILDE MAGDALENA VERA Y ARAGON ROMAN Y FEDERICO DIAZ MOREL	COMPRA DE VIVIENDA	04/2015	2182	13/10/2015	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2015		69.314.090	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Capitá	MARTA LUCILA ACOSTA DE BAREIRO Y ISMAEL BAREIRO LOPEZ	COMPRA DE VIVIENDA	04/2015	2182	13/10/2015	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2015		74.551.266	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Capitá	MIRTA ELADIA ACOSTA NUÑEZ	COMPRA DE VIVIENDA	04/2015	2182	13/10/2015	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2015		66.500.000	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	San Antonio	MIRTA ELIZABETH GONZALEZ ORTIZ	COMPRA DE VIVIENDA	04/2015	2182	13/10/2015	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2015		66.500.000	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	San Lorenzo	CARLOS ALBERTO MONTIEL ROJAS Y YESSICA MARTINEZ	COMPRA DE VIVIENDA	04/2015	2182	13/10/2015	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2015		69.314.090	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Luque	Comisión Vecinal Guillermina Duré (complemento 2)	VERÓNICA NATALIA OJEDA CASTELLI	07/2015	2904	21/12/2015	0	26	0	0	26	0	0	0	0,00%	A Iniciar	07/2015		1.778.159.181	0	0	0	17,84%	
11	CENTRAL	Itaugua	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO DR. GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	03/2016	1856	26/08/2016	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	03/2016		56.171.794	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Areguá	ELVIO RAFAEL VALIENTE VILLAMAYOR	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	03/2016	2056	27/09/2016	1	0	0	1	0	0	0	0	52,38%	En Ejecución	03/2016		51.820.528	23.319.238	28.501.290	0	1,00%	
11	CENTRAL	Capitá	PRISCILO GONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA	04/2016	2439	11/11/2016	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2016		61.288.248	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Capitá	JUANA RIOS ROJAS	COMPRA DE VIVIENDA	04/2016	2439	11/11/2016	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2016		69.314.090	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Areguá	SONIA MARICEL CRISTALDO MARECO	COMPRA DE VIVIENDA	04/2016	2439	11/11/2016	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2016		69.314.090	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Villa Elisa	ALBA EVANGELINA RECALDE CACERES	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2017	1361	05/07/2017	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2017		61.214.038	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Guaraní	MIGUEL ANGEL LOPEZ Y MARIA ISABEL LOPEZ SOSA	COMPRA DE VIVIENDA	02/2017	1946	12/09/2017	0	1	1	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	02/2017		80.750.000	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Capitá	ADA RAQUEL VILLANUEVA GALEANO Y JORGE GALEANO DIAZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	03/2017	2882	13/12/2017	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	03/2017		36.932.136	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	San Antonio	Comisión Vecinal del Asentamiento denominado "María Auxiliadora 2".	"UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA"	04/2017	2996	21/12/2017	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2017		62.228.505	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Luque	Comisión Vecinal de Fomento Territorio Social Cerro Corá.	NOLASCO ALMADA MARTINEZ DE CONSULTORA A&S	05/2017	3139	29/12/2017	0	1	0	0	0	0	1	0	0,00%	Anulado	05/2017		0	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Ñemby	ISMAEL GUERRERO E ISIDORA RAMONA AGÜERO DE GUERRERO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2018	898	24/04/2018	1	0	0	1	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución	01/2018		63.194.238	28.437.407	34.756.831	0	1,00%	
11	CENTRAL	Ypane	OSCAR JUSTINIANO MARTINEZ OTAZU	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2018	902	25/04/2018	1	0	0	1	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución	01/2018		63.194.238	28.437.407	34.756.831	0	1,00%	
11	CENTRAL	San Lorenzo	GABRIELA CONCEPCION RIQUELME BRASA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2018	911	25/04/2018	1	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/2018		63.589.970	28.615.487	34.974.483	0	1,00%	
11	CENTRAL	Ypacarai	RUTH MARIELA DUARTE RODRIGUEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2018	913	25/04/2018	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2018		51.936.640	23.371.488	0	0	0,45%	
11	CENTRAL	Ñemby	FLORENCIO AREVALO FARIÑA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2018	933	26/04/2018	1	0	0	1	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución	01/2018		58.115.540	26.151.993	31.963.547	0	1,00%	
11	CENTRAL	Luque	Comisión Vecinal de Fomento Territorio Social Santa Catalina.	ARQUITECTONICA S.R.L.	01/2018	981	04/05/2018	0	2	0	0	2	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2018		122.193.775	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	San Lorenzo	MARIA EUGENIA BENITEZ AÑAZCO Y BERNARDINO AÑAZCO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2018	1157	29/05/2018	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2018		56.075.355	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	CHRISTIAN GABRIEL MEDINA PORTILLO Y PATRICIA BELEN GOMEZ MARECOS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2018	1168	30/05/2018	1	0	0	1	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución	01/2018		56.773.500	25.548.075	31.225.425	0	1,00%	
11	CENTRAL	Villa Elisa	ARNALDO SANTO ESCOBAR Y AMALIA ILLA DE SANTO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	02/2018	96	28/09/2018	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2018		55.730.850	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Limpio	ALFREDO JUAN CAÑIZA SANCHEZ Y MARIA BELEN AYALA RODRIGUEZ	COMPRA DE VIVIENDA	03/2018	304	31/10/2018	0	1	1	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	03/2018		82.650.000	82.650.000	0	0	1,00%	
11	CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal del Territorio Social Porvenir II.	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ	03/2018	348	06/11/2018	0	2	0	0	0	2	0	0	0,00%	Rescindido	03/2018		122.346.883	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal del Territorio Social Porvenir II.	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ	03/2018	348	06/11/2018	0	37	0	0	0	0	37	0	60,67%	Rescindido	28/01/2020	03/2018		2.432.220.108	1.079.687.017	1.352.533.091	0	100,00%
11	CENTRAL	Capitá	SINDULFO RAFAEL MELGAREJO GARCIA	COMPRA DE VIVIENDA	04/2018	858	28/12/2018	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2018		76.000.000	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Itaugua	ALICIA ELIZABETH AQUINO GONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA	01/2019	586	03/04/2019	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2019		77.520.000	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Limpio	AZUCENA RUIZ DIAZ DE ROJAS	COMPRA DE VIVIENDA	01/2019	591	04/04/2019	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2019		79.800.000	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Luque	SONIA CELESTE ORTIZ RAMIREZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2019	758	30/04/2019	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2019		63.601.392	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Itaugua	ANGEL BENICIO GAONA AGÜERO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2014	841	16/05/2019	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2014		63.601.392	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Fernando de la Mora	RAFAEL EDUARDO FRANCO ALEGRE Y MARIA TERESA AVEIRO DE FRANCO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	02/2019	1396	14/08/2019	1	0	0	1	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución	02/2019		63.601.392	28.620.626	0	0	0,45%	
11	CENTRAL	Capitá	BARBARA MACARENA VERA	COMPRA DE VIVIENDA	02/2019	1408	16/08/2019	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2019		80.750.000	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Limpio	GLADIS INSFRAN	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	02/2019	1412	19/08/2019	1	0	0	1	0	0	0	0	49,95%	En Ejecución	02/2019		65.827.432	29.622.344	36.205.088	0	1,00%	
11	CENTRAL	Luque	MARIA DUARTE AYALA	COMPRA DE VIVIENDA	02/2019	1425	20/08/2019	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2019		58.100.000	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Capitá	KATIA ROSSANA ORTIZ GONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA	03/2019	1702	27/09/2019	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	03/2019		68.581.733	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	J. Augusto Saldívar	SONIA ISABEL GONZALEZ QUINTANA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	03/2019	1717	30/09/2019	1	0	0	1	0	0	0	0	53,95%	En Ejecución	03/2019		65.827.432	29.622.344	36.205.088	0	1,00%	
11	CENTRAL	Villa Elisa	GRACIELA CHAMORRO SOSA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	03/2019	1718	30/09/2019	1	0	0	1	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución	03/2019		65.827.432	29.622.344	36.205.088	0	1,00%	
11	CENTRAL	Luque	CATALINA ESPINOZA DE SERVIAN Y FABIAN FIDEL SERVIAN LEIVA	COMPRA DE VIVIENDA	04/2019	1873	30/10/2019	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2019		79.800.000	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Villeta	MARCELO RAMON ALDERETE Y AIDA MARIA LUGO	COMPRA DE VIVIENDA	01/2020	279	11/03/2020	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2020		76.950.000	0	0	0	0,00%	
11	CENTRAL	Luque	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINA MISERICORDIA	XYZ INGENIERIA SOCIEDAD SIMPLE	01/2020	324	20/03/2020	2	0	0	2	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	25/02/2022	01/2020		165.640.168	79.541.950	65.238.877	0	100,00%
11	CENTRAL	Luque	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINA MISERICORDIA	XYZ INGENIERIA SOCIEDAD SIMPLE	01/2020	324	20/03/2020	54	0	0	54	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	25/02/2022	01/2020		4.472.284.543	2.147.632.642	1.761.449.692	0	100,00%
11	CENTRAL	Luque	VICTOR EDUARDO FLEITAS BRITZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	02/2020	905	13/07/2020	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2020		68.317.758	30.742.991	37.5			

1) COD. OPTO.	2) DEPARTAMENTO	3) DISTRITO	4) PROYECTO O ASENTAMIENTO	5) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Rem. de Liberación de Liberación	8) Resolución de Autorización	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META S/MAP INICIAL 2022	11) META S/MAP A INCLUIR 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS AS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESCINDIDAS	18) ANULADAS	19) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	22) MRO DE LICITACION	23) OBSERVACIONES	24) MONTO DE LA INVERSIÓN	25) PRIMER DESEMBOLO	26) SEGUNDO DESEMBOLO	27) FONDO DE REPARO	28) % AVANCE FINANCIERO
11	CENTRAL	Limpio	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINO NIÑO JESUS	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	02/2021	1099	02/07/2021	8	0	8	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/08/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Ing. Nora Centurión de fecha 13/05/2022	598.918.830	298.459.415	298.459.415	0	100,00%
11	CENTRAL	Limpio	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO EL BOSQUE RESTAURADOR I	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	02/2021	1098	02/07/2021	39	0	39	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	21/07/2022	02/2021	Por Memo UNCC 069-2021 se aprueban las modificaciones del proyecto, en base al pedido del GO; a) Modificación de la fachada frontal (eliminación	2.968.679.011	1.484.339.506	1.484.339.505	0	100,00%
11	CENTRAL	Luque	COMUNIDAD INDIGENA "TARUMANDYMI", PERTENECIENTE AL PUEBLO MBYA GUARANI	"GSM" DE VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ	02/2021	1141	08/07/2021	39	0	39	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/03/2022	02/2021	Solicitud de calificación definitiva y devolución del fondo de reparo respondida en memorando M DONL ME 549/22 de fecha 29/09/2022.-	3.138.319.458	1.569.159.729	1.569.159.729	0	100,00%
11	CENTRAL	Luque	MARIA NOELIA TRIGO INSFRA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	02/2021	1142	09/07/2021	0	1	0	1	0	0	0	0	0	84,77%	En Ejecución	02/2021	Primer desembolso pagado en fecha 23/11/2021 - AP 2781	56.101.346	25.245.606	0	0	0,45	
11	CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal Comunidad Unida del Barrio Virgen de Caacupé	ASOCIACION TEKOVERA	02/2021	1147	09/07/2021	42	0	42	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	19/04/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor Arq. Yamil Chanán de fecha 19/04/2022	3.190.803.000	1.595.401.500	1.595.401.500	310.308.944	100,00%
11	CENTRAL	Capitá	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO SAN CAYETANO	"R.E. CONSULTORIA" DE EDGAR RICAR ESCOBAR	02/2021	1208	16/07/2021	1	0	1	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	16/09/2022	02/2021	Solicitud de cambio de modalidad solicitado por el beneficiario Daniel Ortizca	76.119.890	0	0	0	0,00%
11	CENTRAL	Capitá	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO SAN CAYETANO	"R.E. CONSULTORIA" DE EDGAR RICAR ESCOBAR	02/2021	1208	16/07/2021	61	0	61	0	0	0	0	0	0	98,40%	En Ejecución	03/03/2022	02/2021	Por memo DONL JE 18-22 se conceden 21 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 09/03/2022	4.643.313.290	2.359.716.590	2.283.596.700	0	100,00%
11	CENTRAL	Capitá	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO DIVINA MISERICORDIA	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	02/2021	1207	16/07/2021	21	0	21	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/01/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor Arq. Edgar Diaz de Bedoya de fecha 13/01/2022	1.598.517.690	799.258.845	799.258.845	159.086.928	100,00%
11	CENTRAL	Itaugua	SILVIA ELIZABETH ROMERO MORINIGO	COMPRA DE VIVIENDA	02/2021	1320	02/08/2021	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2021		83.315.000	0	0	0	0,00	
11	CENTRAL	Limpio	"COMISION VECINAL SAN FRANCISCO" (RENOVADA), del Territorio Social San Francisco de la Urbanización Costa Azul	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO	02/2021	1323	04/08/2021	40	0	40	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	08/04/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Ing. Nora Centurión de fecha 08/04/2022	3.044.795.800	1.522.397.800	1.522.397.800	304.479.960	100,00%
11	CENTRAL	Limpio	Comisión Vecinal Asentamiento San Juan (Renovada).	HIPOCONTROL S.A.	02/2021	1452	05/08/2021	40	0	40	0	0	0	0	0	0	60,71%	En Ejecución	24/09/2022	02/2021	Por Memo UNCC 010-2022 se aprueba la propuesta presentada por la Empresa Constructora ALPE S.A. para el refuerzo del cimiento de piedra	3.032.381.418	1.516.190.709	1.516.190.709	0	100,00%
11	CENTRAL	Itá	JUANA ROCIO MARECOS	COMPRA DE VIVIENDA	02/2021	1476	16/08/2021	0	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	02/2021		79.800.000	0	0	0	0,00	
11	CENTRAL	Ñemby	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL "DIVINA MISERICORDIA"	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	02/2021	1523	19/08/2021	1	0	1	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	04/03/2022	02/2021	Informado como culminado en el mes de marzo 2022	76.119.890	38.059.945	38.059.945	7.611.989	100,00%
11	CENTRAL	Luque	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL "INDEPENDENCIA II"	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	02/2021	1524	19/08/2021	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2021		Solicitud de sustitución de beneficiarios	241.144.200	0	0	0	0,00%
11	CENTRAL	Ñemby	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL "DIVINA MISERICORDIA"	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	02/2021	1523	19/08/2021	24	0	24	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	04/03/2022	02/2021	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso	1.826.877.380	951.498.625	875.378.735	190.299.727	100,00%
11	CENTRAL	Luque	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL "INDEPENDENCIA II"	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	02/2021	1524	19/08/2021	37	0	37	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	21/03/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor Arq. Edgar Diaz de Bedoya de fecha 21/03/2022	2.974.111.800	1.607.628.000	1.366.483.800	0	100,00%
11	CENTRAL	Aregua	COMISION VECINAL DE FOMENTO "TAJY POTY II" DEL TERRITORIO SOCIAL "TAJY POTY II (EX BELEN II) DE COMPAÑIA CAACUPEMI -	"R.E. CONSULTORIA" DE EDGAR RICAR ESCOBAR	02/2021	1548	20/08/2021	2	0	2	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	24/03/2022	02/2021	Solicitud de 1er desembolso en proceso	152.239.780	76.119.890	76.119.890	0	100,00%
11	CENTRAL	Itá	COMISION VECINAL FOMENTO URBANO SAN BLAS DEL ASENTAMIENTO JESUS MISERICORDIOSO DE LA COMPAÑIA AVEIRO	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	02/2021	1550	20/08/2021	43	0	43	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	24/01/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 24/01/2022	3.266.774.500	1.633.387.250	1.633.387.250	326.677.450	100,00%
11	CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal "DEL TERRITORIO SOCIAL SAN DIEGO".	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE	02/2021	1544	20/08/2021	45	0	45	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	08/06/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor Arq. Yamil Chanán de fecha 08/06/2022	3.425.396.387	1.712.698.183	1.712.698.184	0	100,00%
11	CENTRAL	Aregua	COMISION VECINAL DE FOMENTO "TAJY POTY II" DEL TERRITORIO SOCIAL "TAJY POTY II (EX BELEN II) DE COMPAÑIA CAACUPEMI -	"R.E. CONSULTORIA" DE EDGAR RICAR ESCOBAR	02/2021	1548	20/08/2021	16	0	16	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	24/03/2022	02/2021	Por memo DONL JE 94-22 se conceden 81 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 23/04/2022, incluyendo los 7 días	1.217.918.240	685.079.010	532.839.230	0	100,00%
11	CENTRAL	Ypane	COMISION VECINAL PRO VIVIENDA DEL BARRIO 8 DE DICIEMBRE	ARQ. CECILIA TOMASA FRETES LOPEZ	03/2021	1776	10/09/2021	33	0	33	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/07/2022	03/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisor de fecha 24/06/2022	2.655.428.005	1.327.714.002	1.327.714.003	0	100,00%
11	CENTRAL	Villeta	COMISION VECINAL "19 DE MARZO" DEL TERRITORIO SOCIAL 19 DE MARZO DEL DISTRITO DE VILLETÁ	CONTACTCONSULT DE JORGE RENE ANDRIOTTI MILTOS	03/2021	1995	30/09/2021	35	0	35	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/08/2022	03/2021	Solicitud de calificación definitiva y devolución de la retención respondida en memorando M DONL ME 537/22 de fecha 22/09/2022.-	2.661.213.825	1.330.606.913	1.330.606.912	0	100,00%
11	CENTRAL	Ypane	OSCAR ANIBAL BRITZ Y EMELCIRA PEREIRA DE BRITZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	03/2021	2087	12/10/2021	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución	03/2021	Primer desembolso pagado en fecha 26/01/2021 - AP 75	68.328.883	30.747.989	0	0	0,45	
11	CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal de la Fracción La Paraguaya	CONSULTORA S.G S.R.L.	03/2021	2316	10/11/2021	18	0	18	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/06/2022	03/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Ing. Nora Centurión de fecha 20/05/2022	1.368.239.400	684.119.700	684.119.700	136.823.940	100,00%
11	CENTRAL	J. Augusto Saldiver	Comisión Directiva Asentamiento Puerta del Cielo.	CONSULTORA S.G S.R.L.	04/2021	2448	18/11/2021	6	0	6	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	28/04/2022	04/2021	Por memo DONL JE 356-22 se conceden 6 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 01/05/2022	455.829.000	227.914.500	227.914.500	45.582.900	100,00%
11	CENTRAL	Capitá	Comisión de Fomento Urbano Provienda Asentamiento Nueva Esperanza, B° Territorio Social Nueva Esperanza, Cñla7°	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	04/2021	2524	25/11/2021	26	0	26	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	14/07/2022	04/2021	Solicitud de calificación definitiva procesada en el Departamento de documentación de obras no licitadas, dependiente de la Dirección de	1.978.519.400	989.259.700	989.259.700	0	100,00%
11	CENTRAL	Lambaré	Comisión Vecinal denominada "Unificada Amistad ARA POTY 1B"	MARA SOFIA FERREIRA VELAZQUEZ	04/2021	2603	03/12/2021	49	0	49	0	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	12/09/2022	04/2021		3.939.200.850	1.969.600.325	1.969.600.325	0	100,00%
11	CENTRAL	Aregua	Reestructuración de la Comisión Vecinal de Fomento "Nueva Esperanza I del territorio Social Nueva Esperanza I de la Compañía Costa Fleitas- AMANDA ABIGAIL DE LLAMAS VERA Y JUAN MATIAS FERNANDEZ BURGOS	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	04/2021	2524	07/12/2021	0	27	27	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/07/2022	04/2021	Segundo desembolso pagado en fecha 19/04/2022	2.054.616.300	1.027.308.150	1.027.308.150	0	100,00%
11	CENTRAL	Capitá	COMPRA DE VIVIENDA	"R.E. CONSULTORIA" DE EDGAR RICAR ESCOBAR	04/2021	2644	10/12/2021	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2021		81.890.000	0	0	0	0,00	
11	CENTRAL	Ñemby	Comisión Vecinal de Fomento "La Conquista" del Barrio La Lomita	"R.E. CONSULTORIA" DE EDGAR RICAR ESCOBAR	04/2021	2694	10/12/2021	3	0	3	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/10/2022	04/2021	Solicitud de desembolso en proceso	228.359.870	0	0	0	0,00%
11	CENTRAL	Capitá	Comisión Vecinal de Fomento Urbano Provienda Kc'e Pyahú	MARA SOFIA FERREIRA VELAZQUEZ	04/2021	2700	10/12/2021	11	0	11	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	29/06/2022	04/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Ing. Nora Centurión de fecha 29/06/2022	837.318.790	418.659.395	418.659.395	0	100,00%
11	CENTRAL	Ñemby	Comisión Vecinal de Fomento "La Conquista" del Barrio La Lomita	"R.E. CONSULTORIA" DE EDGAR RICAR ESCOBAR	04/2021	2694	10/12/2021	49	0	49	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/10/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	3.729.874.610	1.979.117.140	1.750.757.470	0	100,00%
11	CENTRAL	Itaugua	Comisión Vecinal "Rosa Mística" de la Compañía Mbocayaty del Sur	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	04/2021	2695	10/12/2021	36	0	36	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	22/07/2022	04/2021	Segundo desembolso pagado en fecha 12/05/2022	2.740.316.040	1.370.158.020	1.370.158.020	0	100,00%
11	CENTRAL	Limpio	LIDIA EUGENIA MACIEL	COMPRA DE VIVIENDA	04/2021	2702	13/12/2021	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2021		64.400.000	0	0	0	0,00	
11	CENTRAL	Capitá	TEOFILO VILLALBA BENITEZ Y MARTA RECALDE ALMEIDA	COMPRA DE VIVIENDA	04/2021	2711	13/12/2021	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2021		83.058.500	0	0	0	0,00	
11	CENTRAL	Capitá	GLORIA ZUNILDA PEREZ Y CESAR ANTONIO MONGES BAEZ	COMPRA DE VIVIENDA	04/2021	2712	13/12/2021	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2021		73.500.000	0	0	0	0,00	
11	CENTRAL	Capitá	Comisión de Fomento Urbano Provienda Asentamiento El Triunfo, B° San Antonio, Cñla 19° Albana Cañada	ASOCIACION TEKOVERA	04/2021	2710	13/12/2021	24	0	24	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	07/07/2022	04/2021	Solicitud de calificación definitiva procesada en el Departamento de documentación de obras no licitadas, dependiente de la Dirección de	1.825.824.000	912.912.000	912.912.000	0	100,00%
11	CENTRAL	Itá	SILVANA MABEL INSFRA PAL																							

1) COD. OPTO.	2) DEPARTAMENTO	3) DISTRITO	3) PROYECTO O ASENTAMIENTO	4) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Mes de Liberación o Liberación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF SOCIAL 2022	11) META SIAF A INCLUIR 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESERVAS	18) ANULADAS	19) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	22) MES DE LICITACIÓN	23) OBSERVACIONES	24) MONTO DE LA INVERSIÓN	25) PRIMER DESEMBOLO	26) SEGUNDO DESEMBOLO	27) FONDO DE REPARO	28) % AVANCE FINANCIERO
13	AMAMBAY	Karapal	COMITE VECINAL Y DE PRODUCCION AGRICOLA SAN ANDRES	LIC. WALTER GOMEZ DE LA FUENTE ROMERO	02/2021	1553	20/08/2021	45	0	45	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	26/05/2022	02/2021	Solicitud de Calificación Definitiva y Devolución del Fondo de Reparación, procesada por memorando M DONL ME 545/22 de fecha 23 de setiembre	3.914.744.040	1.957.372.020	1.957.372.020	0	100,00%
13	AMAMBAY	Karapal	COMITE VECINAL Y DE PRODUCCION AGRICOLA SAN ANDRES	LIC. WALTER GOMEZ DE LA FUENTE ROMERO	02/2021	1553	20/08/2021	9	0	9	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	26/05/2022	02/2021	Solicitud de Calificación Definitiva y Devolución del Fondo de Reparación, procesada por memorando M DONL ME 545/22 de fecha 23 de setiembre	782.948.808	391.474.404	391.474.404	0	100,00%
13	AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	COMUNIDAD INDIGENA PAI-TAVYTERA, ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO PYSYRY	CONSULTORIA INTEGRAL DEL MERCOSUR - CIME	02/2021	1539	20/08/2021	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2021	02/2021	Por Resolución N° 2079 del 12/10/2021 se excluye a una beneficiaria por fallecimiento y se autoriza la adjudicación y reimpresión a favor de la Sra.	76.119.995	0	0	0	0,00%
13	AMAMBAY	Karapal	COMISION PRO-CASA	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	03/2021	1775	10/09/2021	0	1	0	1	0	0	0	0	0	76,69%	En Ejecución	28/09/2022	03/2021	Solicitud de 1er desembolso en proceso	86.994.287	43.497.143	43.497.143	0	100,00%
13	AMAMBAY	Capitan Bado	COMUNIDAD INDIGENA PAI-TAVYTERA "MBAE MARANGATU"	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	03/2021	1774	10/09/2021	50	0	50	0	0	0	0	0	0	8,40%	En Ejecución	01/09/2022	03/2021	Por memo DONL AR 521-22 se conceden 54 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 21/11/2022, considerando los	3.806.000.404	1.903.000.202	0	0	50,00%
13	AMAMBAY	Karapal	COMISION PRO-CASA	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	03/2021	1775	10/09/2021	79	0	79	0	0	0	0	0	0	76,69%	En Ejecución	28/09/2022	03/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	6.872.548.712	3.436.274.356	3.436.274.356	0	100,00%
13	AMAMBAY	Zanja Pyta	Comisión Directiva Pro Vivienda de la Colonia Yambue anexo 205 San Miguel	LIC. WALTER GOMEZ DE LA FUENTE ROMERO	04/2021	2602	03/12/2021	34	0	34	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	08/08/2022	04/2021	Solicitud de 1er Desembolso en proceso	2.957.806.592	1.478.903.296	1.478.903.296	0	100,00%
13	AMAMBAY	Bella Vista	Comunidad Indígena Pai - Tavytera de Cerro Akangue	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	04/2021	2604	03/12/2021	51	0	51	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	16/09/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	3.880.112.630	1.940.056.315	1.940.056.315	0	100,00%
13	AMAMBAY	Capitan Bado	Comisión Vecinal Nuevo Horizonte de la Colonia Agura Veve	EMPRENDIMIENTOS GUARANI S.A.	04/2021	2709	13/12/2021	47	0	0	47	0	0	0	0	0	15,60%	En Ejecución	31/08/2022	04/2021	Por Memorando M DONL JE 217/22 se conceden 28 días de prórroga, el plazo de ejecución pasa al 03/09/2022	4.088.725.520	2.044.362.760	0	0	50,00%
								<b>460</b>	<b>149</b>	<b>269</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>47</b>	<b>72</b>	<b>0</b>										

14	CANINDEYU	Villa Curuguaty	Comunidad Indígena Ave Guarani de la Colonia Fortuna.	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	02/2017	1994	15/09/2017	0	3	3	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	22/04/2022	02/2017	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Graciela Ortiz de fecha 22/04/2022	174.207.364	73.487.557	100.719.807	0	100,00%
14	CANINDEYU	Villa Curuguaty	Comunidad Indígena Ave Guarani de la Colonia Fortuna (FASEB)	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	01/2018	1100	25/05/2018	11	0	11	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	22/04/2022	01/2018	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Graciela Ortiz de fecha 22/04/2022	649.999.036	269.716.199	380.272.837	0	100,00%
14	CANINDEYU	Yasy Cahy	Comisión Pro Vivienda de la Colonia San Juan Ex Aceptar Séptima Línea (2da fase)	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	01/2018	1367	20/06/2018	21	0	21	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	22/04/2022	01/2018	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Graciela Ortiz de fecha 22/04/2022	1.480.100.830	609.523.076	870.577.754	0	100,00%
14	CANINDEYU	Yasy Cahy	COMUNIDAD INDIGENA "SANJA MOROTI (JOYVY)", PERTENECIENTE A LA ETNIA MBYA GUARANI.	EQUIPO TECNICO "RC" DE MARCIANA GAETTE VDA. DE	01/2019	491	15/03/2019	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2019	01/2019	Complemento 01/22 viviendas	70.237.842	0	0	0	0,00%
14	CANINDEYU	Ybyarobana	COMUNIDAD INDIGENA DE "SAN JUAN"	ACG CONSULTORIA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	02/2021	1101	02/07/2021	47	0	47	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/08/2022	02/2021	Solicitud de calificación definitiva y devolución del fondo de reparo respondida en memorando M DONL ME 529/22 de fecha 19/09/2022.	3.577.640.724	1.788.820.362	1.788.820.362	0	100,00%
14	CANINDEYU	Villa Curuguaty	Comisión Pro Vivienda de la Colonia Santa Rosa MI.	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	02/2021	1237	22/07/2021	73	0	73	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	12/08/2022	02/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	6.380.573.680	3.175.286.840	3.175.286.840	0	100,00%
14	CANINDEYU	Villa Curuguaty	COMISION GRUPO ORGANIZADO ORE ROGARANI DEL BARRIO SAN ISIDRO LADO ESTE	EQUIPO TECNICO "RC" DE MARCIANA GAETTE VDA. DE	03/2021	1773	10/09/2021	35	0	0	35	0	0	0	0	0	92,39%	En Ejecución	13/09/2022	03/2021	Por memorando MDONL 553-22 de fecha 28/09/2022, se otorgan 4 días de prórroga, que se suman a los 179 días otorgados anteriormente, siendo	2.659.076.585	1.329.538.282	1.329.538.282	0	100,00%
14	CANINDEYU	Villa Curuguaty	Comisión Pro Desarrollo de la Colonia Paso Real	CONSULTORA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA	03/2021	2374	12/11/2021	65	0	65	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	20/07/2022	03/2021	Solicitud de Calificación Definitiva y Devolución del Fondo de Reparación, procesada por Memo M DONL ME 472/22, de fecha 12/08/2022.	5.654.077.000	2.827.038.500	2.827.038.500	0	100,00%
14	CANINDEYU	Yby Pyta	Comisión de Fomento y Desarrollo de la Localidad de Britze Cue Guyra Keha	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	04/2021	2440	18/11/2021	21	0	0	21	0	0	0	0	0	95,93%	En Ejecución	06/09/2022	04/2021	Por memo DONL JE 371-22 se conceden 45 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 17/10/2022	1.825.824.000	912.912.000	912.912.000	0	100,00%
14	CANINDEYU	Yby Pyta	Comisión de Fomento y Desarrollo de la Localidad de Britze Cue Guyra Keha	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	04/2021	2440	18/11/2021	46	0	0	46	0	0	0	0	0	91,21%	En Ejecución	06/09/2022	04/2021	Por memo DONL JE 371-22 se conceden 45 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 17/10/2022	3.999.424.000	1.999.712.000	1.999.712.000	0	100,00%
14	CANINDEYU	Yby Pyta	Comisión de Fomento y Desarrollo de la Localidad de Britze Cue Guyra Keha	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	04/2021	2440	18/11/2021	26	0	0	26	0	0	0	0	0	96,30%	En Ejecución	08/09/2022	04/2021	Por memo DONL JE 371-22 se conceden 45 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 17/10/2022	2.280.544.000	1.130.272.000	1.130.272.000	0	100,00%
14	CANINDEYU	Laurel	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL DEL DISTRITO LAUREL.	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	04/2021	2579	01/12/2021	80	0	0	80	0	0	0	0	0	80,98%	En Ejecución	14/09/2022	04/2021	Segundo desembolso pagado en fecha 10/06/2022	6.959.532.800	3.479.766.400	3.479.766.400	0	100,00%
14	CANINDEYU	Yby Pyta	Comunidad Indígena Ava-Guarani de Campo Aguá	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE	04/2021	2651	10/12/2021	57	0	0	57	0	0	0	0	0	78,43%	En Ejecución	13/09/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	4.338.840.639	2.189.420.320	2.189.420.319	0	100,00%
14	CANINDEYU	Villa Ygatimi	Comunidad Indígena Ava-Guarani de la Colonia Itanara-mi	ACG CONSULTORIA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	04/2021	2652	10/12/2021	40	0	40	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	12/09/2022	04/2021	Segundo desembolso pagado en fecha 13/05/2022	3.044.800.616	1.522.400.308	1.522.400.308	0	100,00%
14	CANINDEYU	La Paloma	Comisión Pro Vivienda I	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	04/2021	2701	10/12/2021	89	0	0	89	0	0	0	0	0	83,09%	En Ejecución	14/09/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	7.741.152.686	3.870.578.343	3.870.578.343	0	100,00%
14	CANINDEYU	Villa Curuguaty	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL DEL ASENTAMIENTO SAN ISIDRO LADO OESTE	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	02/2022	1621	22/07/2022	0	34	0	0	0	34	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2022	02/2022		3.297.939.566	1.648.979.783	0	0	50,00%
14	CANINDEYU	Yby Pyta	"ASOCIACION DE MESA COORDINADORA DE MUJERES", BRITZE KUE	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	02/2022	1672	27/07/2022	0	68	0	68	0	0	0	0	0	1,14%	En Ejecución	22/09/2022	02/2022		6.619.465.100	3.309.732.650	0	0	50,00%
14	CANINDEYU	Maracana	"LA COMISION PRO - DESARROLLO - DE 2º ENCUADRE	MARA SOFIA FERREIRA VELAZQUEZ	02/2022	1731	02/08/2022	0	64	0	0	0	64	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2022	02/2022		6.230.254.280	3.115.127.140	0	0	50,00%
14	CANINDEYU	Villa Curuguaty	COMUNIDAD INDIGENA NUEVA ESPERANZA	CRISLEN CONSTRUCCIONES DE CRISLEN BRITZE BRITZE	02/2022	1774	08/08/2022	0	30	0	0	0	30	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2022	02/2022		2.907.285.342	1.453.642.671	0	0	50,00%
								<b>611</b>	<b>200</b>	<b>260</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										

15	PTE. HAYES	Tta. 1º Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA COLONIA ARMONIA	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	04/2016	2470	15/11/2016	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/2016	04/2016	Complemento 02/60 viviendas.	109.510.339	0	0	0	0,00%
15	PTE. HAYES	Tta. 1º Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA COLONIA ARMONIA	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	04/2016	2470	15/11/2016	0	58	0	0	0	0	58	0	0	77,27%	Paralizado	11/11/2020	04/2016	Por Resolución N° 665 del 26/04/2021 se autoriza al SAT NUOVA INGENIERIA S.A. a prestar servicios en reemplazo del SAT	3.175.799.827	0	1.747.131.023	0	55,01%
15	PTE. HAYES	Villa Hayes	Comisión Vecinal del Asentamiento Núcleo Rural San Jorge.	CONTACTOS CONSULT DE JORGE RENE ANDRIOTTI MILTOS	02/2017	2004	19/09/2017	0	43	0	0	0	43	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2017	02/2017	Pendiente de pago del 1er Desembolso	3.243.946.306	0	0	0	0,00%
15	PTE. HAYES	Villa Hayes	Comunidad Indígena La Herencia Ex Sombrero Pri-Aleza Palo Blanco	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	03/2017	2913	14/12/2017	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0,00%	A Iniciar	03/2017	03/2017	Solicitud de cambio de titularidad de tres Certificados del SVS por fallecimiento del cónyuge	189.041.766	0	0	0	0,00%
15	PTE. HAYES	Benjamin Aceval	Comunidad Indígena Toba Oom Río Verde Km. 49.	ABOG. HUMBERTO VALOIS CABRAL	01/2018	566	16/03/2018	0	69	0	0	0	0	0	69	0	99,50%	Rescindido	31/08/2022	01/2018	Se aprueba el cambio solicitado por el SAT sin que represente sobrecostos para el MUVH (cambio de línea eléctrica subterránea por aérea)	4.388.476.330	0	0	0	0,00%
15	PTE. HAYES	Villa Hayes	FATIMA MARLENE AGUIERO LEON	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	02/2018	100	28/09/2018	1	0	0	0	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución	02/2018	02/2018	Primer desembolso pagado en fecha 24/07/2019 - AP 2041	58.294.473	26.232.513	0	0	0,45
15	PTE. HAYES	Villa Hayes	ROBERTO CASTILLO BENITEZ Y MARIA CRISTINA FERREIRA BAEZ	COMPRA DE VIVIENDA	03/2018	309	31/10/2018	0	1	1	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	03/2018	03/2018	Exclusión de María Cristina Ferreira Báez (CIP N° 2.284.506) Anulado por Exclusión al Res. N° 1215 del 16-06-17 y derogado por la Res. Nro. 650 del Anulado por Resolución N° 445 del 07/03/2022	83.327.882	83.327.882	0	0	1,00
15	PTE. HAYES	Tta. 1º Manuel Irala Fernandez	Comunidad Indígena La Esperanza perteneciente a la Etn																							



1) COD. DPTO.	2) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SAF INICIAL 2022	11) META SAF A INCLUIR 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CUMPLIDAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESERVADAS	18) ANULADAS	19) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	22) AÑO DE LICITACIÓN	23) OBSERVACIONES	24) MONTO DE LA INVERSIÓN	25) PRIMER DESEMBOLO	26) SEGUNDO DESEMBOLO	27) FONDO DE RESERVA	28) % AVANCE FINANCIERO	
17	ALTO PARAGUAY	Bahía Negra	COMUNIDAD INDIGENA CHAMACOCO DE PTO. DIANA	OSCAR FELIPE BARBOZA	03/2021	2235	29/10/2021	15	0	15	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	15/09/2022	03/2021	Segundo desembolso pagado en fecha 12/05/2022	1.141.799.823	570.899.911	570.899.912	0	100,00%	
17	ALTO PARAGUAY	Bahía Negra	COMUNIDAD INDIGENA CHAMACOCO DE PTO. DIANA	OSCAR FELIPE BARBOZA	03/2021	2235	29/10/2021	85	0	85	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	15/09/2022	03/2021	Por memo DONL JE 369-22 se conceden 4 días de prórroga: la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 28/09/2022 incluido los 29 días	8.470.199.000	3.235.099.500	3.235.099.500	0	100,00%	
								<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										

99	ALCANCE NACIONAL		MIRIAM ROXANA LOPEZ	COMPRA DE VIVIENDA	04/2015	2182	13/10/2015	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		04/2015						0,00
99	ALCANCE NACIONAL		MARCELO DAVID GOIBURÚ CALERO y TANIA MARIA GERALDINE GONZÁLEZ DE GOIBURÚ	COMPRA DE VIVIENDA	01/2016	602	29/03/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		01/2016	Dado de baja si nota SNVHNDGSH N° 052/18 del 8/06/18, 2da. prórroga denegada					0,00
99	ALCANCE NACIONAL		ESTELA ALEGRE BERNAL	COMPRA DE VIVIENDA	01/2016	602	29/03/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		01/2016	Procesado y Archivado según DIDI 1788-19. Nota denegada MUVHNDGF 877/19					0,00
99	ALCANCE NACIONAL		RAMÓN SEGOVIA CORONEL y ROSSANA BEATRIZ SALINAS	COMPRA DE VIVIENDA	01/2016	602	29/03/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		01/2016						0,00
99	ALCANCE NACIONAL		DIANA LORENA RUFFINELLI GAMARRA	COMPRA DE VIVIENDA	01/2016	602	29/03/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		01/2016						0,00
99	ALCANCE NACIONAL		IDA ESTELA ESPÍNOLA GAVILÁN	COMPRA DE VIVIENDA	01/2016	602	29/03/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		01/2016						0,00
99	ALCANCE NACIONAL		CÉSAR TEÓFILO ROMERO	COMPRA DE VIVIENDA	01/2016	602	29/03/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		01/2016						0,00
99	ALCANCE NACIONAL		MARÍA ANA ROMÁN MARÍN y TERESIO ARAÚJO PERALTA	COMPRA DE VIVIENDA	01/2016	602	29/03/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		01/2016						0,00
99	ALCANCE NACIONAL		RUTH ESTER ARGÜELLO y NELSON DAVID ÁVALOS ROMÁN	COMPRA DE VIVIENDA	01/2016	602	29/03/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		01/2016						0,00
99	ALCANCE NACIONAL		CLOTILDE RIQUELME GENES	COMPRA DE VIVIENDA	01/2016	602	29/03/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		01/2016						0,00
99	ALCANCE NACIONAL		CELSA ELIZABETH DURE COLMAN	COMPRA DE VIVIENDA	04/2016	2436	11/11/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		04/2016		41.757.702	0	0	0	0,00
99	ALCANCE NACIONAL		PEDRO ANASTACIO BARIJOH OLMEDO y FELICIA IRIS PESOA DE BARIJOH	COMPRA DE VIVIENDA	04/2016	2439	11/11/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		04/2016		61.288.248	0	0	0	0,00
99	ALCANCE NACIONAL		ELSA ROSSANA MOSTEIRO LARATRO	COMPRA DE VIVIENDA	05/2016	2955	27/12/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		05/2016		66.007.435	0	0	0	0,00
99	ALCANCE NACIONAL		NANCI URSULINA MARTÍNEZ	COMPRA DE VIVIENDA	05/2016	2955	27/12/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		05/2016		74.651.266	0	0	0	0,00
99	ALCANCE NACIONAL		DELMA IBÁÑEZ MARTÍNEZ	COMPRA DE VIVIENDA	05/2016	2955	27/12/2016	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		05/2016		74.651.266	0	0	0	0,00
99	ALCANCE NACIONAL		CONCEPCION TORRES	COMPRA DE VIVIENDA	01/2017	1166	09/08/2017	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		01/2017		74.651.266	0	0	0	0,00
99	ALCANCE NACIONAL		EPIFANIA OZUNA	COMPRA DE VIVIENDA	01/2017	1166	09/08/2017	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		01/2017		74.651.266	0	0	0	0,00
99	ALCANCE NACIONAL		ZULMA FRANCISCA ROMERO	COMPRA DE VIVIENDA	02/2017	1947	12/09/2017	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		02/2017		66.948.834	0	0	0	0,00
99	ALCANCE NACIONAL		PATRICIA NANCY GARAY DE BARÚA Y JUAN HERIBERTO BARÚA	COMPRA DE VIVIENDA	02/2017	1948	12/09/2017	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		02/2017		68.581.733	0	0	0	0,00
								<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										

  
**Arq. Diego Chamorro**  
 Director Interino  
 Unidad de Créditos Complementarios  
 FONAVIS - MUVH

  
**Arq. Héctor Villagra S.**  
 Dirección General del FONAVIS  
 MUVH