



TAVAPY NEMOHENDA,
OGAAPPO HA TEKOKHA
Mekosakare
URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE CHACARITA - SEGUNDO SEMESTRE 2022

Mejoramiento Chacarita Alta

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONTRATISTA	PROYECTO	RES. N°	FECHA RES.	Mejoramiento Chacarita Alta				ESTADO DE OBRAS AL 30/11/2022			
							META SIAF 2022	EN PROYECTO	A INICIAR	EN EJECUCION		CULMINADAS	%A VANCE DE OBRAS AL 30/11/2022	Estado de las Obras
Capital	ASUNCIÓN	OBRA COMPLEMENTARIAS DE CONTENCIÓN DE LOS CAUCES ANTEQUERA Y TAQUARY - BARRIO RICARDO BRUGADA	CONSORCIO SAN RAFAEL	CHACARITA ALTA	2236	29/10/2021	1.463				1.463	100,00%	Culminada	CON RECEPCIÓN PROVISORIA, RECEPCIÓN DEFINITIVA PLANIFICADA PARA 1ER. TRIMESTRE DEL 2023
Capital	ASUNCIÓN	OBRA DE URBANISMO Y DE INFRAESTRUCTURA URBANA SOSTENIBLE EN EL BARRIO CHACARITA ALTA/ LA CATEDRAL- BARRIO RICARDO BRUGADA	A DEFINIR.	CHACARITA ALTA			16.165	16.165	0			0,00%	En Proyecto	EN ETAPA DE NUEVO LLAMADO, EN ESPERA DE NO OBJECCIÓN DEL BID AL SR, DISEÑO EJECUTIVO Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO.
Capital	ASUNCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOSTENIBLES - BARRIO RICARDO BRUGADA	A DEFINIR	CHACARITA ALTA			4.600	4.600	0			0,00%	En Proyecto	EN PROYECTO, EJECUCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, LLAMADO PENDIENTE DEL DISEÑO EJECUTIVO DE VIVIENDAS SOSTENIBLES, PREVISTO PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023.
Capital	ASUNCIÓN	OBRA DE CONTENCIÓN DEL CAUCE MEXICO	A DEFINIR	CHACARITA ALTA			2.400	2.400	0			0,00%	En Proyecto	EN ETAPA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, ORDEN DE INICIO PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023.
Capital	ASUNCIÓN	REFACCIÓN DE VIVIENDAS CON AFECCIÓN PARCIAL	EDVIS S.A.	CHACARITA ALTA	2235	16/9/2022	583	583	583		35.62	6,11%	En ejecución	EN EJECUCIÓN CON ORDEN DE INICIO CON FECHA 31/10/2022, LOS METROS CUADRADOS DE ESTE ÍTEM NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA META DE SIAF 2022 POR TANTO, DEBERÁN SER INCLUIDAS EN LAS METAS SIAF 2023.
TOTAL							24.628	23.165	583	1.499				

Diego G.
02/12/22.

RESUMEN META SIAF 2022 al 30/11/2022	
EN PROYECTO	23.165
CULMINADA	1.463
TOTAL	24.628

Ing. Edgar A. Galarza J.
Director Componente II
UEP - BID - MUJH

Ma. Cecilia B. Buitrago
Directora Ejecutiva UEP-BID
MUJH