

FORMULARIO: P02

Avances 2022
Nombre del Programa / Proyecto: SAN BLAS
Fecha/Hora: 30/12/22 15:00:49

| 1. ID | | 2. UBICACIÓN | | | 3. AREA GEOGRÁFICA | | | | IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO | | | | | | META | AVANCE DE META | | | | | | VALOR DEL CONTRATO/ CALIFICACION PROVISIONAL DEL PROYECTO | | AVANCE FINANCIERO | 33. BENEFICIARIOS POR SEXO | | | | | | 34. BENEFICIARIOS POR RANGO DE EDAD | | | | | | 35. BENEFICIARIOS - PUEBLOS INDIGENAS | 36. PERSONAS CON PCD | | | |
|------------|------|--------------|------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|--|--|
| COD. DPTO. | Zona | X | Y | 3.1 URBANO | 3.2 RURAL | 3.3 DEPARTAMENTO | 3.4 DISTRITO | 4. NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV. | | 6. EMPRESA CONSTRUCTORA | 7. PROGRAMA/PROYECTO | 9. NRO. DE LLAMADO O LICITACIÓN | 10. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | 11. FECHA DE RES. DE ADJUDICACIÓN | 12. META SIAF INICIAL 2022 | 15. CANTIDAD DE VIVIENDAS A INICIAR | 16. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN | 17. CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS | 22. % AVANCE DEL PROYECTO | 23. ESTADO DE LAS OBRAS | 24. FECHA DE INFORME | 25. OBSERVACIONES | 26. MONTO TOTAL DEL SVS/INSTITUCIÓN | 28. COSTO TOTAL DEL PROYECTO | 32. % AVANCE FINANCIERO | HOMBRES | MUJERES | JEFE DE HOGAR | JEFA DE HOGAR | MADRES SOLTERAS | PADRES SOLTEROS | 0-4 AÑOS | 5-13 AÑOS | 14-17 AÑOS | 18-29 AÑOS | 30-59 AÑOS | 60 Y + AÑOS | PUEBLO | BENEFICIARIOS PCD | | |
| 11 | 21 K | 363235.09E | 7407697.26 | | | CENTRAL | Mariano Roque Alonso | Complejo Habitacional "San Blas". Localidad de Mariano Roque Alonso. Dpto. Central | | CONSORCIO ITAY | SAN BLAS | 08/19 | 262 | 3/6/20 | 600 | 0 | 0 | 600* | 100% | Culminado | 30/12/2022 | 100% de Viviendas Culminadas. (*) Infraestructura (Planta de Tratamiento, Escuela, Electrificación en proceso de ejecución). | 81.283.564.895 | 81.283.564.895 | 10,00% | 468 | 608 | 89 | 325 | 82 | 10 | 106 | 219 | 73 | 281 | 349 | 48 | 0 | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 600 | 0 | 0 | 600* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Coordinador Social
UNE - CHE TAPYI - LAUNNA

Lic. Carlos Alfredo Arias Guerrero
Coord. General
UNE - CHE TAPYI

Arq. Mario Leon
Coordinación Técnica
UNE - CHE TAPYI - MUVH

DG
03/01/23