

Nivel: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 23 SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
Tipo: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Programa: 1 ADMINISTRACION GENERAL
SubProg.: 0 *
Proyecto: 0 *
Resultado: MANEJO ADMINISTRATIVO DE LOS BIENES PÚBLICOS REALIZADOS EFICIENTEMENTE

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción				Ejecución Financiera		
		Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1213	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR PÚBLICO	%	100	77	77,00	55.017.807.132	42.195.838.886	76,69
Total Proyecto						55.017.807.132	42.195.838.886	76,69

Tipo: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 1 HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE
SubProg.: 1 SOLUCIONES HABITACIONALES
Proyecto: 0 *
Resultado: ACCESO A VIVIENDAS DIGNAS PARA FAMILIAS DE NIVEL MEDIO

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción				Ejecución Financiera		
		Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
153	TIERRAS ADQUIRIDAS	HECTÁREAS	0	0	0,00	0	0	0,00
456	PRÉSTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS	CREDITOS	26	0	0,00	20.239.361.647	225.862.818	1,12
611	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	VIVIENDAS	178	30	16,85	29.796.756.028	10.808.997.367	36,28
612	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDÍGENAS	VIVIENDAS	166	154	92,77	8.643.916.401	5.141.365.292	59,48

Total Proyecto 58.680.034.076 16.176.225.477 27,57

SubProg.: 2 FONAVIS

Proyecto: 0 *

Resultado: ACCESO A VIVIENDAS DIGNAS PARA FAMILIAS PREFERENTEMENTE EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA.

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción				Ejecución Financiera		
		Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
249	SUBSIDIO HABITACIONAL PARA COMPRA DE VIVIENDAS	SUBSIDIOS	4.929	4.238	85,98	364.409.200.607	292.398.366.371	80,24

Total Proyecto 364.409.200.607 292.398.366.371 80,24

SubProg.: 3 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS DEL PY

Proyecto: 0 *

Resultado: ACCESO A VIVIENDAS DIGNAS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción				Ejecución Financiera		
		Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
611	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	VIVIENDAS	510	439	86,08	30.103.757.251	12.161.164.437	40,40

Total Proyecto 30.103.757.251 12.161.164.437 40,40

Tipo: 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Programa: 1 HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

SubProg.: 0 *

Proyecto: 2 SP MERCOSUR ROGA

Resultado: ACCESO A VIVIENDAS DIGNAS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción				Ejecución Financiera		
		Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
611	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	VIVIENDAS	185	0	0,00	10.457.079.173	775.209.900	7,41

Total Proyecto 10.457.079.173 775.209.900 7,41

Proyecto: 7 CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY

Resultado: VIVIENDAS CON INFRAESTRUCTURA BÁSICA ENTREGADAS

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción				Ejecución Financiera		
		Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
611	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	VIVIENDAS	1.114	657	58,98	75.498.715.632	57.242.633.846	75,82

Total Proyecto 75.498.715.632 57.242.633.846 75,82

Proyecto: 8 CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITAC. EN AREAS RURALES PY

Resultado: ACCESO A VIVIENDAS DIGNAS PARA FAMILIAS EN ÁREAS RURALES EN TERRENOS DEL INDERT

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción				Ejecución Financiera		
		Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
611	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	VIVIENDAS	3.349	1.890	56,43	223.253.224.656	166.610.619.978	74,63
1316	VIVIENDAS MEJORADAS	VIVIENDAS	0	0	0,00	0	0	0,00

Total Proyecto 223.253.224.656 166.610.619.978 74,63

Proyecto: 9 MEJORAMIENTO DE LAS CONDIC. DE HABITAB. DE CHACARITA ALTA
Resultado: 60 FAMILIAS DEL BARRIO CHACARITA ALTA MEJORAN SU CONDICIÓN DE HABITABILIDAD.

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción				Ejecución Financiera		
		Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1360	OBRAS DE RECONVERSIÓN URBANA CONSTRUIDAS	M2	0	0	0,00	0	0	0,00

Total Proyecto 0 0 0,00

Proyecto: 10 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDAS DEL AMA
Resultado: 700 FAMILIAS DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN MEJORAN SU CONDICIÓN HABITACIONAL.

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción				Ejecución Financiera		
		Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1316	VIVIENDAS MEJORADAS	VIVIENDAS	0	0	0,00	23.563.031.507	0	0,00

Total Proyecto 23.563.031.507 0 0,00

Tipo: 4 PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
Programa: 1 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
SubProg.: 0 *
Proyecto: 0 *
Resultado: DEUDA PÚBLICA HONRADA.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción				Ejecución Financiera		
		Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1125	PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	%	100	0	0,00	1.643.448	0	0,00
Total Proyecto						1.643.448	0	0,00
Total Entidad						840.984.493.482	587.560.058.895	69,87