

Nivel: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 19 MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
Clase Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proy./Act.: 1 GESTION ADMINISTRATIVA

Nº	Denominación	Datos al Mes 6 del Año 2020						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	GESTION ADMINISTRATIVA	ADM	0	28	0,00	76.079.464.855	21.519.430.141	28,29
Total Proyecto/Actividad						76.079.464.855	21.519.430.141	28,29

Proy./Act.: 2 CAPACITACIONES A MUNICIPIOS

Resultado Inmediato: GOBIERNOS MUNICIPALES CON PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL O PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE AUMENTADOS

Nº	Denominación	Datos al Mes 6 del Año 2020						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CAPACITACIONES A MUNICIPIOS	CAPACITAC	33	0	0,00	1.752.800.000	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						1.752.800.000	0	0,00

Clase Prog.: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS

Programa: 1 SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS

Proy./Act.: 1 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación	Datos al Mes 6 del Año 2020						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS	VIVIENDAS	267	0	0,00	75.927.889.147	11.703.290.315	15,41

Total Proyecto/Actividad 75.927.889.147 11.703.290.315 15,41

Proy./Act.: 2 PRESTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación	Datos al Mes 6 del Año 2020						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS	CREDITOS	172	0	0,00	23.266.387.524	0	0,00

Total Proyecto/Actividad 23.266.387.524 0 0,00

Proy./Act.: 3 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación	Datos al Mes 6 del Año 2020						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS	VIVIENDAS	221	360	162,90	13.315.428.478	7.647.794.527	57,44

Total Proyecto/Actividad 13.315.428.478 7.647.794.527 57,44

Proy./Act.: 4 SUBSIDIO HABITACIONAL

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación	Datos al Mes 6 del Año 2020						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	SUBSIDIO HABITACIONAL	SUBSIDIO	7.297	2.397	32,85	312.899.542.202	159.771.265.182	51,06

Total Proyecto/Actividad 312.899.542.202 159.771.265.182 51,06

Proy./Act.: 5 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación	Datos al Mes 6 del Año 2020						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS	VIVIENDAS	174	103	59,20	17.162.852.413	3.489.457.849	20,33

Total Proyecto/Actividad 17.162.852.413 3.489.457.849 20,33

Proy./Act.: 6 SP MERCOSUR ROGA

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación	Datos al Mes 6 del Año 2020						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	185	0	0,00	2.348.850.000	877.010.440	37,34

Total Proyecto/Actividad 2.348.850.000 877.010.440 37,34

Proy./Act.: 7 CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación	Datos al Mes 6 del Año 2020						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	626	186	29,71	26.939.637.050	11.888.780.173	44,13

Total Proyecto/Actividad 26.939.637.050 11.888.780.173 44,13

Proy./Act.: 8 CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITAC. EN AREAS RURALES PY

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 6 del Año 2020						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	719	137	19,05	14.133.500.057	2.377.322.433	16,82
Total Proyecto/Actividad						14.133.500.057	2.377.322.433	16,82

Proy./Act.: 9 MEJORAMIENTO DE LAS CONDIC. DE HABITAB. DE CHACARITA ALTA

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 6 del Año 2020						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	MEJORAMIENTO DE BARRIO	M2	9.750	2.000	20,51	43.704.165.752	5.698.874.223	13,04
Total Proyecto/Actividad						43.704.165.752	5.698.874.223	13,04

Proy./Act.: 10 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDAS DEL AMA

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 6 del Año 2020						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDA	VIVIENDAS	645	96	14,88	17.291.517.434	635.478.348	3,68
Total Proyecto/Actividad						17.291.517.434	635.478.348	3,68

Proy./Act.: 11 CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL B° SAN BLÁS-M.R. ALONSO

FAMILIAS EN SITUACION DE PROBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Resultado Inmediato:

Nº	Denominación	Datos al Mes 6 del Año 2020						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	AVANCE DE OBRAS	%	50	0	0,00	81.886.416.157	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						81.886.416.157	0	0,00
Total Entidad						706.708.451.069	225.608.703.631	31,92