

Nivel: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 19 MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
Tipo: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Programa: 1 ADMINISTRACION GENERAL
SubProg: 0 *
Proyecto: 0 *
Resultado: GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y EFICAZ DE RECURSOS Y BIENES PÚBLICOS.

Nº	Denominación	Metas de Producción				Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
1213	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR PUBLICO	%	100	70	70,00	76.856.107.267	54.025.401.239	70,29	
Total Proyecto						76.856.107.267	54.025.401.239	70,29	

Tipo: 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa: 1 HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE
SubProg.: 1 SOLUCIONES HABITACIONALES
Proyecto: 0 *
Resultado: FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA ACCEDEN A VIVIENDAS DIGNAS
FAMILIAS DE NIVEL MEDIO ACCEDEN A VIVIENDAS DIGNAS

Nº	Denominación	Metas de Producción				Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
456	PRÉSTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS	CREDITOS	205	39	19,02	4.371.673.821	250.000.000	5,72	
611	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	VIVIENDAS	619	0	0,00	62.365.586.251	15.641.168.154	25,08	
612	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS	VIVIENDAS	663	158	23,83	31.812.451.485	19.474.570.123	61,22	
Total Proyecto						98.549.711.557	35.365.738.277	35,89	

Manuel López Carate
Dircc. Genl. de Administración y Finanzas

Ministerio de Hacienda, Vivienda y Urbanismo
MAGUPE

SubProg.: 2 FONAVIS


Proyecto: 0 *
Resultado: FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA ACCEDEN A VIVIENDAS DIGNAS
ACCESO A VIVIENDAS DIGNAS PARA FAMILIAS PREFERENTEMENTE EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA


Nº	Denominación	Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
249	SUBSIDIO HABITACIONAL PARA COMPRA DE VIVIENDAS	SUBSIDIOS	5.661	4.608	81,40	434.275.431.630	380.874.667.503	87,70
		Total Proyecto			434.275.431.630	380.874.667.503	87,70	

SubProg.: 3 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS DEL PY
Proyecto: 0 *
Resultado: FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA ACCEDEN A VIVIENDAS DIGNAS.

Nº	Denominación	Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
611	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	VIVIENDAS	321	40	12,46	19.815.920.947	10.642.412.515	53,71
		Total Proyecto			19.815.920.947	10.642.412.515	53,71	

Tipo: 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
Programa: 1 HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE
SubProg.: 0 *
Proyecto: 2 SP MERCOSUR ROGA
Resultado: FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA ACCEDEN A VIVIENDAS DIGNAS.


Econ. Manuel Lopez Coriarte
Dir. Gen. de Administración y Finanzas
SIAF


Arq. Oscar Durand
Ministerio de Vivienda, Urbanismo y Hábitat

Nº	Denominación	Metas de Producción				Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	%
611	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	VIVIENDAS	185	0	0,00	6.731.912.759	4.970.310.103	73,83	
		Total Proyecto				6.731.912.759	4.970.310.103	73,83	

Proyecto: 7 CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY
Resultado: FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA ACCEDEN A VIVIENDAS DIGNAS.

Nº	Denominación	Metas de Producción				Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	%
611	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	VIVIENDAS	1.339	630	47,05	40.719.132.813	25.879.903.577	63,56	
		Total Proyecto				40.719.132.813	25.879.903.577	63,56	

Proyecto: 8 CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITAC. EN AREAS RURALES PY
Resultado: FAMILIAS EN ÁREAS RURALES EN TERRENOS DEL INDERT ACCEDEN A VIVIENDAS DIGNAS.

Nº	Denominación	Metas de Producción				Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	%
611	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	VIVIENDAS	1.578	859	54,44	50.390.223.618	21.240.817.454	42,15	
		Total Proyecto				50.390.223.618	21.240.817.454	42,15	

Proyecto: 9 MEJORAMIENTO DE LAS CONDIC. DE HABITAB. DE CHACARITA ALTA
Resultado: VIVIENDAS CON EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
ACCESO A VIVIENDAS DIGNAS PARA FAMILIAS DE POBREZA EXTREMA


Manuel López
E. con. Manuel López
Dir. con. de Administración y Finanzas
SAF
MUVIPI


Arq. David
Ministro
Director General de Inversión, Vivienda y Asistencia
MUVIPI

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2019				Ejecución Financiera			
		Metas de Producción		%		Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
	Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance					
1360	OBRAS DE RECONVERSIÓN URBANA CONSTRUIDAS	M2	300	300	100,00	14.662.576.382	1.378.822.050		9,40
Total Proyecto						14.662.576.382	1.378.822.050		9,40

Proyecto: 10 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDAS DEL AMA
Resultado: DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDAS DE FAMILIAS CON INGRESOS MENORES O IGUALES A 2 USM REDUCIDO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2019				Ejecución Financiera			
		Metas de Producción		%		Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
	Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance					
1316	VIVIENDAS MEJORADAS	VIVIENDAS	300	13	4,33	17.347.200.000	363.000.000		2,09
Total Proyecto						17.347.200.000	363.000.000		2,09
Total Entidad						759.348.216.973	534.741.072.718		70,42


Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH


Director
Ministerio
Secretaría de Hacienda, Ingresos y Fideicomisos
S. O. I. A. V. E. S.