

Nivel: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 19 MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
Clase Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proy./Act.: 1 GESTION ADMINISTRATIVA

Nº	Denominación	Datos al Mes 4 del Año 2020						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	GESTION ADMINISTRATIVA	ADM	0	19	0,00	76.079.464.855	14.539.720.838	19,11
Total Proyecto/Actividad						76.079.464.855	14.539.720.838	19,11

Proy./Act.: 2 CAPACITACIONES A MUNICIPIOS

Resultado Inmediato: GOBIERNOS MUNICIPALES CON PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL O PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE AUMENTADOS

Nº	Denominación	Datos al Mes 4 del Año 2020						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CAPACITACIONES A MUNICIPIOS	CAPACITAC	50	0	0,00	1.752.800.000	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						1.752.800.000	0	0,00

Clase Prog.: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS

Programa: 1 SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS

Proy./Act.: 1 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación	Datos al Mes 4 del Año 2020						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS	VIVIENDAS	461	0	0,00	75.927.889.147	9.445.092.436	12,44

Total Proyecto/Actividad 75.927.889.147 9.445.092.436 12,44

Proy./Act.: 2 PRESTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación	Datos al Mes 4 del Año 2020						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS	CREDITOS	212	0	0,00	23.266.387.524	0	0,00

Total Proyecto/Actividad 23.266.387.524 0 0,00

Proy./Act.: 3 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación	Datos al Mes 4 del Año 2020						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS	VIVIENDAS	221	89	40,27	10.065.008.615	3.103.045.144	30,83

Total Proyecto/Actividad 10.065.008.615 3.103.045.144 30,83

Proy./Act.: 4 SUBSIDIO HABITACIONAL

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación	Datos al Mes 4 del Año 2020						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	SUBSIDIO HABITACIONAL	SUBSIDIO	7.297	1.140	15,62	313.017.588.180	116.162.619.392	37,11

Total Proyecto/Actividad 313.017.588.180 116.162.619.392 37,11

Proy./Act.: 5 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación	Datos al Mes 4 del Año 2020						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS	VIVIENDAS	174	78	44,83	20.295.226.298	2.099.144.148	10,34
Total Proyecto/Actividad						20.295.226.298	2.099.144.148	10,34

Proy./Act.: 6 SP MERCOSUR ROGA

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación	Datos al Mes 4 del Año 2020						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	185	0	0,00	2.272.009.436	349.805.849	15,40
Total Proyecto/Actividad						2.272.009.436	349.805.849	15,40

Proy./Act.: 7 CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación	Datos al Mes 4 del Año 2020						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	626	186	29,71	26.939.637.050	6.471.786.430	24,02
Total Proyecto/Actividad						26.939.637.050	6.471.786.430	24,02

Proy./Act.: 8 CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITAC. EN AREAS RURALES PY

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 4 del Año 2020						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	719	97	13,49	2.081.360.874	1.127.878.166	54,19
Total Proyecto/Actividad						2.081.360.874	1.127.878.166	54,19

Proy./Act.: 9 MEJORAMIENTO DE LAS CONDIC. DE HABITAB. DE CHACARITA ALTA

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 4 del Año 2020						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	MEJORAMIENTO DE BARRIO	M2	9.750	2.000	20,51	43.704.165.752	2.999.673.008	6,86
Total Proyecto/Actividad						43.704.165.752	2.999.673.008	6,86

Proy./Act.: 10 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDAS DEL AMA

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 4 del Año 2020						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDA	VIVIENDAS	645	0	0,00	17.291.517.434	395.052.232	2,28
Total Proyecto/Actividad						17.291.517.434	395.052.232	2,28

Proy./Act.: 11 CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL B° SAN BLÁS-M.R. ALONSO

FAMILIAS EN SITUACION DE PROBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Resultado Inmediato:

Nº	Denominación	Datos al Mes 4 del Año 2020						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	AVANCE DE OBRAS	%	50	0	0,00	81.886.416.157	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						81.886.416.157	0	0,00
Total Entidad						694.579.471.322	156.693.817.643	22,56