



GOBIERNO NACIONAL

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE CHACABUTA - MES DE OCTUBRE 2020

Municipio de Chacabuta Alta

| DEPARTAMENTO | DISTRITO  | NOMBRE DEL PROYECTO  | EMPRESA CONSAJESIA              | PROYECTO       | RES. N° | FECHAS     | META SIAF 2020 | A INICIAR | EN EFECTIVO | CUMPLIDA EN DIAS | % AVANCE DE OBRAS AL 31/10/2020 | ESTADO DE OBRAS AL 31/10/2020 | CUMPLIDAS 2019 | CUMPLIDAS 2020 | AÑOS |
|--------------|-----------|--|---------------------------------|----------------|---------|------------|----------------|-----------|-------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|------|
| D. CAPITAL   |           |  |                                 |                |         |            | 9750           | 0         | 1975        | 5800             |                                 |                               |                |                |      |
| CAPITAL      | CATEDRAL  | OBRAS MENORES DE ACTIVACION URBANA Y DE MITIGACION DE RIESGO INMEDIATO PARA EL P° CHACABUTA ALTA   | JPC CONSTRUCTORA CHACABUTA ALTA | CHACABUTA ALTA | 1744    | 8/10/2019  |                |           |             |                  | 100% CUMPLIDAS                  |                               | 150            |                | 2019 |
| CAPITAL      | SAN ROQUE | OBRAS MENORES DE ACTIVACION URBANA Y DE MITIGACION DE RIESGO INMEDIATO PARA EL P° CHACABUTA ALTA   | JPC CONSTRUCTORA CHACABUTA ALTA | CHACABUTA ALTA | 1744    | 8/10/2019  |                |           |             |                  | 100% CUMPLIDAS                  |                               | 150            |                | 2019 |
| CAPITAL      | CATEDRAL  | OBRAS MENORES DE ACTIVACION URBANA Y DE MITIGACION DE RIESGO INMEDIATO PARA EL P° CHACABUTA ALTA   | JPC CONSTRUCTORA CHACABUTA ALTA | CHACABUTA ALTA | 1744    | 8/10/2019  |                |           |             |                  | 100% CUMPLIDAS                  |                               | 1000           |                | 2020 |
| CAPITAL      | SAN ROQUE | OBRAS MENORES DE ACTIVACION URBANA Y DE MITIGACION DE RIESGO INMEDIATO PARA EL P° CHACABUTA ALTA   | JPC CONSTRUCTORA CHACABUTA ALTA | CHACABUTA ALTA | 1744    | 8/10/2019  |                |           |             |                  | 100% CUMPLIDAS                  |                               | 1000           |                | 2020 |
| CAPITAL      | CATEDRAL  | OBRAS PARA LA PROVISIONE INSTALACIONES DE RESIDENCIAS TEMPORALAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE REASENTAMIENTO DEL COMPLENTE II DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y DEL HABITAT | ARQUITECTONICA S.R.L.           | CHACABUTA ALTA | 2382    | 27/12/2019 | 3800           |           |             |                  | 100% CUMPLIDAS                  |                               |                |                | 2020 |
| CAPITAL      | CATEDRAL  | OBRAS DE CONTENCIÓN DE LOS CAJES ANTEQUERA Y YAGUARY   | CONSORCIO SAN RAFAEL            | CHACABUTA ALTA |         |            | 1975           |           |             |                  | 3,45%                           |                               |                |                | 2020 |
| CAPITAL      | SAN ROQUE | OBRAS DE CONTENCIÓN DE LOS CAJES ANTEQUERA Y YAGUARY   | CONSORCIO SAN RAFAEL            | CHACABUTA ALTA |         |            | 1975           |           |             |                  | 3,45%                           |                               |                |                | 2020 |
| TOTAL        |           |  |                                 |                |         |            | 9750           | 0         | 3950        | 5.800            |                                 |                               |                |                |      |

*Carla Santet*  
 Arq. Karol...  
 Directora Chacabuta Alta  
 UEP - BID  
 MUVH

*Ing. Alicia D'Amico*  
 Coord. de Inic. y Promoción  
 UEP - BID  
 MUVH

*Arq. Gustavo Glauinich*  
 Dir. Gral UEP BID  
 MUVH