



Asunción, 15 de julio de 2020.

MUVH/NSG0737-20

SEÑOR MINISTRO:

Tengo el honor de dirigirme a V.E., con el objeto de remitir el Informe de Control y Evaluación de la Institución 12-19 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat - MUVH, correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2020, en atención a lo dispuesto en el Art. 119 de la Ley N° 6469/2020, "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" y su Decreto Reglamentario N° 3264/2019 - Capítulo 09 "Sistema de Control y Evaluación", Artículo 277, 2) Informes remitidos al Ministerio de Hacienda por parte de los OEE", Inc. a) Informe Primer Semestre: Los OEE deberán presentar al MH un informe sobre los resultados cuantitativos y cualitativos de los programas y proyectos en ejecución al cierre del primer semestre del año 2020, a más tardar 15 días corridos posteriores al término del mismo, debidamente firmado y acompañado por una Nota firmada por la Máxima Autoridad Institucional o por delegación de funcionario directivo designado para el efecto.

Asimismo, conforme a lo establecido en la Circular DGP N° 9/2020 de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, se remite al correo: dgp@hacienda.gov.py, el Informe sobre los resultados cualitativos y cuantitativos de los programas y proyectos en ejecución al cierre del primer semestre del año 2020, (formato PDF, Word y Excel), de las principales actividades desarrolladas y principales resultados obtenidos, conjuntamente con el reporte PRIEVA 12 "Informe de Control y Evaluación Resumido".

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludar a V.E. con las expresiones de mi mayor consideración y estima.



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

Arq. **DANY DURAND E.**

Ministro

T020746

MUVH

A Su Excelencia

Don BENIGNO LÓPEZ, Ministro.

MINISTERIO DE HACIENDA

E. S. D.



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

 **GOBIERNO**
 **NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

Informe de Gestión Pública

Enero a Junio
2020

 **MUVH** 



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

ÍNDICE

SIGLAS 3

GLOSARIO DE TÉRMINOS..... 4

PRESENTACIÓN..... 5

I INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD..... 6

 I.1. Rol de la Entidad y su vinculación con los Planes 6

 I.2 Análisis del Contexto del Sector donde interviene la Entidad 7

II METAS PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 8

III RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 11

 III.1 Logros alcanzados por la Entidad 11

 III.2 Principales Informaciones Complementarias de la Entidad 13

 ➤ Subsidios Habitacionales adjudicados – 2020 13

 ➤ Resumen de la Situación de obras por Programas y Proyectos – 2020 14

ANEXO I..... 16

 Logros Objetivos por Estructura Programática 16

CUADRO DE CONVENIOS, ACUERDOS, MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO, ACTAS DE COMPROMISO INTERINSTITUCIONALES SUSCRITOS EN EL AÑO 2020 47

ANEXO II..... 57

 Recursos Humanos 57

ANEXO III..... 57

 Información de Género 57

[Signature]
Arq. Oscar Mercado
 Director Gral. de Planificación
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
 MUVH

[Signature]
Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
 Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
 MUVH

[Signature]
Arq. Dany Durand
 Ministro
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
 MUVH



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

SIGLAS

- MUVH Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
OEE: Organismos y Estados del Desarrollo
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible.
NAV: Nueva Agenda Urbana.
GIZ: Agencia de Cooperación Internacional Alemana al Desarrollo.
AECID: Agencia de Cooperación Española para el Desarrollo.
KOICA: Agencia de Cooperación Internacional de Corea.
KSP: Programa de Intercambio de Conocimientos KSP-COREA
CAF: Banco de Desarrollo de América Latina.
KRIHS: Instituto de Investigación de Corea para Asentamientos Humanos.
KDI: Instituto de Desarrollo de Corea.
AGCID: Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
SCA: Subsidio Condicionado al Alquiler.

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Subsidios: Ayuda estatal, con o sin cargo de restitución.

Vivienda Social: Solución Habitacional destinada a cubrir las necesidades de vivienda y de un hábitat adecuado, de los estratos socioeconómicos que carecen de condiciones para el acceso a créditos del mercado para la vivienda y necesitan una ayuda especial del estado para el acceso a su Solución Habitacional.

Viviendas Económicas: tipo de Vivienda Social, destinada a cubrir las necesidades de vivienda y del hábitat adecuados, para estratos con cierta capacidad de pago, pero aún insuficientes para posibilitar el acceso a créditos para vivienda en el mercado.

Vivienda Pareada: Son aquellas unidades de habitación dispuestas de tal manera que tienen un muro común de medianería.


Viviendas a Iniciar: son aquellas que cuentan con resolución de adjudicación del proyecto, Contrato de obras y que tienen pendiente el pago de anticipo financiero o desembolso correspondiente para el inicio de obras.

Viviendas en Ejecución: son aquellas que cuentan con el pago del anticipo financiero o desembolso, conforme a lo establecido en los contratos para cada programa y el Acta de Inicio correspondiente.

Viviendas Culminadas: son aquellas cuyos rubros se encuentran en unos 100% ejecutados respaldados por un Acta de Recepción Provisional o un informe del fiscal o supervisor, pudiendo las familias acceder a la vivienda.


Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH


Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH


Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

PRESENTACIÓN

El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat ha ejecutado durante este periodo, varios programas y proyectos dirigidos fundamentalmente a la reducción del déficit cuantitativo, el cual representa el 12.38% del déficit habitacional total del país de acuerdo al documento denominado “Análisis del déficit habitacional en Paraguay, 2012”, basado en los datos censales del Censo 2012.

En este primer periodo se ha logrado la culminación de 3.279 viviendas construidas, al cierre de junio 2020, dotando a las familias de un techo digno. La mayor parte de las viviendas han sido construidas en el marco del Programa FONAVIS gracias la participación de los Servicios de Asistencia Técnica (SAT) que han trabajado con los grupos Organizados para la presentación y ejecución de los proyectos.

El apoyo de las Gobernaciones, Municipalidades, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), el Instituto Paraguayo Del Indígena (INDI) y el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) para la regularización y donación de terrenos, donde se realizaron las construcciones, fue de fundamental importancia para el logro de los objetivos que nos hemos trazado a inicios del año.

Del mismo modo, dando respuesta a las prioridades del Gobierno hemos beneficiado a familias indígenas, entregando en este primer semestre aproximadamente 1.000 viviendas terminadas, siguiendo la línea institucional destinada a otorgar techo digno a los habitantes de poblaciones indígenas, ratificando así el compromiso con un pueblo que migró hace casi 100 años cerca de la Capital.

Asimismo se adjudicaron 1.349 Subsidios Habitacionales durante los periodos de Enero a Junio del Ejercicio Fiscal 2020, representando una inversión en Guaraníes de 102.962.474.122, adjudicaciones de Subsidios Habitacionales realizadas en dos llamados a través del programa FONAVIS, encontrándose muchos de ellos en etapa de ejecución.

Actualmente se cuenta con 8.785 viviendas en ejecución y 6.018 viviendas a iniciar, incluidas en todos los programas/proyectos institucionales existentes.

Al mismo tiempo, el MUVH ha puesto su atención en la disminución del Déficit Habitacional Cualitativo, dando inicio al Proyecto AMA (Área Metropolitana de Asunción) que subsidia el mejoramiento o la ampliación de viviendas. A través de dicho proyecto el Ministerio prevé entregar un total de 3.000 subsidios durante su desarrollo, mediante una inversión de 14 millones de dólares provenientes de un crédito otorgado por el BID.

De la meta inicial para este año de 645 subsidios, fueron entregados en este primer semestre 287 subsidios, de las cuales 96 viviendas ya han sido mejoradas en su totalidad.

En materia de Urbanismo, el 2019 fue el año de inicio, desde la designación del MUVH como instancia rectora en esta área, con la puesta en marcha de dos grandes ejes de gestión: por un lado, el fortalecimiento institucional interno, proponiendo una nueva estructura organizacional que responda a las nuevas funciones y competencias asignadas, y por otro el acompañamiento a los gobiernos locales, a través de la elaboración de un Programa de Fortalecimiento a Gobiernos Locales – Gobernaciones y Municipios – en la Gestión Urbano Habitacional en sus territorios.

Este Programa institucional contempla: enfatizar programas de formación de recursos humanos, vinculados a la planificación y gerenciamiento de los planes de ordenamiento urbano y territorial, e igualmente impulsar la realización de talleres de formación de ciudadanía – educación ciudadana – complementando a los planes y políticas a ejecutar y promover el intercambio de buenas prácticas implementadas a nivel municipal, departamental y regional, y al acompañamiento institucional en la elaboración de los Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial de los Gobiernos Locales, entendiendo estos como una instancia adecuada para discutir e implementar a escala local, los postulados de las Políticas urbanísticas y habitacionales, combinando el trabajo técnico de los funcionarios especializados del sector público, con la participación democrática de diversos sectores de la ciudadanía en los Consejos de Desarrollo Departamental o Distrital.

En cuanto a los proyectos urbanos concretos, se están impulsando la consecución de importantes emprendimientos de escala urbana, con el liderazgo del MUVH, como los del Complejo Mariano Roque Alonso, el Plan CHA y la revitalización del Parque Caballero. En cuanto al Proyecto del Complejo Habitacional de Mariano Roque Alonso ya empezó a convertirse en una realidad, con las obras de infraestructura y servicios que se encuentran en plena ejecución

I INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD

I.1. Rol de la Entidad y su vinculación con los Planes

Misión Institucional: “Somos la Institución rectora de las Políticas Públicas Urbanas, de Viviendas y del Hábitat, encargada de gestionar Planes, Programas y Acciones para mejorar la calidad de vida de los Habitantes de la República”.

La Ley N° 6152/18 “QUE CREA EL MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT Y ESTABLECE SU CARTA ORGANICA” en adelante el Ministerio, identificado con las siglas (MUVH) en sustitución de la Secretaría Nacional de Vivienda y Hábitat (SENAVITAT), tiene por objeto establecer su carta orgánica y funciones, así como los órganos que lo conforman. Se constituye como entidad técnica e instancia rectora, normativa, estratégica y de gestión especializada, para la elaboración, diseño, dirección, supervisión, coordinación, ejecución, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas habitacionales, urbanísticas y del hábitat de la República del Paraguay, así como programas, proyectos, planes y actividades. Es además la entidad responsable de cooperar con los Gobiernos locales en materia de urbanismo conforme a las atribuciones y funciones que se le asignan en virtud de la presente Ley, los reglamentos y otras normas legislativas y/o administrativas que se dicten.

El MUVH tiene los siguientes objetivos:

- a) Diseñar, elaborar, gestionar, implementar y supervisar la Política Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (PN-UVH), en adhesión a los deberes, derechos y garantías contenidos en la Constitución en la Constitución Nacional en el Título II, Capítulo VIII, sección I, Artículo 100 y Leyes concordantes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República, atendiendo el sector habitacional y su correspondiente infraestructura de servicios básicos, ambientales, viales y transportes, con énfasis especial en las acciones que permitan el acceso universal a la vivienda digna a través de programas, proyectos y planes que favorezcan especialmente a las familias de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad, en el marco de las políticas socio económicas del gobierno nacional, con el fin de disminuir el déficit habitacional.
- b) La Política Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (PN-UVH) deberá establecer un ordenamiento urbanístico y habitacional a corto, mediano y largo plazo; y en función a ésta, se deberá diseñar e implementar los programas, proyectos y planes de viviendas y hábitat urbanos, sub urbanos, y rurales de diferentes tipologías con la inclusión de la infraestructura básica requerida para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, que favorezcan preferentemente a las familias de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad.
- c) La Política Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (PN-UVH) será aprobada por Decreto del Poder Ejecutivo.

El Ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) posee las siguientes atribuciones.

1. Ejercer la dirección, administración, supervisión y control del Ministerio, tomando las decisiones que estime necesarias para el logro de las gestiones.
2. Elaborar y ejecutar los programas, proyectos, planes y políticas generales del Ministerio.
3. Ejercer la representación legal del Ministerio, pudiendo igualmente otorgar poderes generales y especiales para actuaciones judiciales y administrativas.
4. Velar por el cumplimiento de las normas aplicables al Ministerio y adoptar las medidas necesarias para asegurar su normal funcionamiento.
5. Asumir la representación como Máxima y exclusiva autoridad en cuestiones de políticas y acciones de ordenamiento urbanístico, habitacional, del hábitat y su infraestructura tanto urbana como rural, respetando la competencia en la materia de los gobiernos locales.
6. Elaborar el anteproyecto del presupuesto general del Ministerio y someterlo ante el órgano ministerial competente en los plazos legales previstos y acompañando su estudio hasta la aprobación final, y ponerlo luego en ejecución conforme con la planificación anual.
7. Integrar el consejo de Ministros con voz y voto, informar al mismo de la marcha de sus actividades, coordinar las mismas con los demás ministerios, aplicar las decisiones que surjan del mismo.

Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

8. Ejecutar las decisiones del Presidente de la República, relativas a la esfera de su competencia.
9. Dirigir las actividades del Ministerio e impartir las instrucciones correspondientes.
10. Ejercer la potestad reglamentaria en los términos previstos en esta Ley y el decreto reglamentario. Aprobar el reglamento interno y el manual operativo.
11. Organizar la estructura del Ministerio y modificarla sin que el ejercicio de esta facultad signifique modificar la estructura de la misma establecida en esta Ley y su Decreto Reglamentario.
12. Aceptar donaciones, legados y recursos provenientes de cooperación técnica nacional e internacional, conforme a las disposiciones legales pertinentes para la consecución de los objetivos del Ministerio.
13. Nombrar, renovar, trasladar y comisionar a los funcionarios administrativos del Ministerio, de conformidad con lo establecido en la legislación respectiva.
14. Solicitar el nombramiento y remoción de los viceministros, Directores Generales y Directores del Ministro, de conformidad a lo dispuesto a esta Ley.
15. Administrar los fondos previstos en el Presupuesto General de la Nación y demás recursos establecidos en ésta Ley, ejerciendo la función de ordenador de gastos.

1.2 Análisis del Contexto del Sector donde interviene la Entidad

En el Paraguay, los problemas relacionados al hábitat y la vivienda son manifestaciones de un sistema amplio que trasciende el ámbito habitacional, donde una de las causas más significativa representa la pobreza, que según la Encuesta Permanente de Hogares 2019 de la DGEEC, alcanza a un total de 1.657.000 personas que representan el 23.5% de la población total del país, sumada a ésta situación, la desconexión entre las políticas del Gobierno Central con la de los Gobiernos Locales.

Para hacer frente a esta situación los programas, proyectos y acciones que han sido impulsados por el MUVH, se enmarcan en los objetivos establecidos en las políticas públicas del gobierno nacional y los diferentes compromisos internacionales asumidos por el país, en especial el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, que busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Es así que las acciones del MUVH contribuyen en particular al logro del objetivo estratégico, contemplado en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2030 (PND) eje 1.- reducción de la pobreza y desarrollo social, sub objetivo 1.4. Hábitat Adecuado y Sostenible. Contribuye además con el eje 2: crecimiento económico inclusivo. Asimismo, es importante mencionar que las acciones que han sido impulsadas desde el MUVH así como las previstas en el Master Plan 2018-2023 están enmarcadas en los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Hábitat y Vivienda del Paraguay - PLANHAVI.

Por otra parte, la reducida o casi escasa planificación territorial ha generado un crecimiento urbano desordenado, con inserciones espontáneas en las afueras de las ciudades y terrenos comunales. Al respecto en el mes de julio de 2018, la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), presentó la guía para la elaboración de los Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial- POUT, que tiene como objetivo facilitar a los municipios el proceso de elaboración de sus respectivos planes, a fin de adecuarse a las exigencias de la Ley Orgánica Municipal N° 3966/2010, en el que se establece la obligatoriedad de contar con ellos, así como con Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) a escala distrital en todo el país. Esta guía ofrece una metodología para la elaboración de los Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT) de los municipios, además de conceptos globales vinculados a dicha temática. En ese contexto el MUVH viene trabajando fuertemente en un programa de fortalecimiento en gestión urbano-habitacional para gobiernos locales, con la creación del Vice Ministerio de Urbanismo y Hábitat y de una Dirección de Desarrollo Local dependiente de la Dirección General de Planificación Estratégica, entre otras acciones. El avance más importante al respecto, constituye la propuesta de Ley de Ordenamiento Territorial elaborada en conjunto con la STP y el MADES, cuya aprobación significará un avance histórico en el fortalecimiento de la aplicación de Políticas de Planificación Territorial. Asimismo, el MUVH ha participado en la coordinación de POUTS, principalmente en sus aspectos urbanísticos, algunos concluidos como ser el municipio de bahía negra, y otros en desarrollo como las futuras cabeceras de puentes Carmelo Peralta, Puerto Casado y el Área Metropolitana de Asunción.

Por otro lado, quizás el desafío más importante constituye la gestión de proyectos en áreas tan afectadas por las consecuencias de la urbanización no planificada en el Paraguay, como lo son los Bañados de Asunción. en este aspecto



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

el MUVH, junto con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), está desarrollando el Plan Maestro del Bañado Sur, en un proyecto de más de 800has. que pretende no sólo recuperar este sector e integrarla con la ciudad sino brindar soluciones definitivas a la población bañadense, con importantes avances logrados a través de la cooperación interinstitucional. Relacionado a esta visión, con el apoyo del Banco Mundial, se encuentra el proceso de diseño del establecimiento de un organismo de desarrollo urbano para la gestión integral de los proyectos, en toda la Franja Costera de la Capital.

Otras acciones urbanísticas se están llevando adelante en las áreas del Centro Histórico de Asunción, con el proceso de reactivación del Plan Cha liderado por el Ministerio, así como estrategias de intervención para el mejoramiento de barrio en la Chacarita Alta. En cuanto a las soluciones para dar respuesta a la necesidad habitacional de la clase media, el modelo a aplicar es el complejo habitacional en Mariano Roque Alonso, que constituye un sistema para viabilizar el acceso a la vivienda a este importante sector socioeconómico de la población.

Las acciones impulsadas se enmarcan en la Nueva Agenda Urbana - Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles para Todos - HÁBITAT III, que incorpora un nuevo reconocimiento de la correlación entre la buena urbanización y el desarrollo. Para ello establece normas y principios para la planificación, construcción, desarrollo, gestión y mejora de las zonas urbanas en sus cinco pilares de aplicación principales: políticas urbanas nacionales, legislación y normativas urbanas, planificación y diseño urbano, economía local y finanzas municipales e implementación local.

Un aspecto deficitario a resaltar en el contexto del tema habitacional, es la falta de acceso de la población a los servicios básicos de infraestructura y equipamientos, a los que se suman problemas vinculados como las situaciones de riesgo y vulnerabilidad física y ambiental de los asentamientos precarios.

En base a los datos censales del 2012, la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), da cuenta de la existencia de un déficit habitacional total (cualitativo y cuantitativo) en Paraguay de 780.073 soluciones habitacionales. El déficit correspondiente a la demanda de nuevas viviendas (déficit cuantitativo) es de 96.546 viviendas y el correspondiente a la demanda de mejoramiento de viviendas (déficit cualitativo) representa un total de 683.527 viviendas, donde el 97,2% del déficit total presenta demanda de mejoramiento de viviendas.

Además, se prosiguieron con los trabajos de coordinación en territorio, con el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), y el Instituto Nacional del Indígena (INDI). Así mismo con la ANDE, ESSAP, SENASA y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), entre otras, cuyas competencias institucionales se encuentran directa e indirectamente relacionadas a la cadena de producción de hábitats adecuados.

Respecto a la mayoría de las gobernaciones y municipios, si bien tienen un rol preponderante en la problemática habitacional, los mismos no disponen de una estructura mínima indispensable, ni recursos técnicos, humanos y administrativos para llevar adelante las acciones que demanda la población, en términos de Planificación Urbana y Territorial para un hábitat adecuado.

Finalmente, es importante mencionar que si bien se verifican avances importantes de cara a un desarrollo urbano planificado y al mejoramiento de las condiciones habitacionales precarias, el MUVH tiene aún muchos desafíos en el fortalecimiento de su rol de recto de la política urbanística y habitacional del país.

II METAS PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Desafíos Declarados 2020			Logros al Cierre 2020	
Productos Estratégicos a ser entregados	Unidad de Medida	Meta planificada	Meta modificada	Viviendas Culminadas
1 Programa Central				
Actividad 2 Capacitaciones a Municipios	Capacitaciones	50	33	0
Total de Programa Central		50	33	0



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

2 Programas Sustantivos				
Actividad 1 Construcción de Viviendas Economicas	Viviendas	461	267	0
Actividad 2 Prestamos para Viviendas Otorgados	Creditos	212	172	0
Actividad 3 Construcción de Viviendas en Asentamientos Indigenas	Viviendas	221	221	360
Actividad 4 Subsidio Habitacional	Subsidio	7.297	7.297	2.397
Actividad 5 Construcción de Viviendas Sociales en Municipios	Viviendas	174	174	103
Actividad 6 SP MERCOSUR ROGA	Viviendas	185	185	0
Actividad 7 Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el PY	Viviendas	626	626	186
Actividad 8 Construcción de 5800 Soluciones Habitacionales en Areas Rurales Py	Viviendas	719	719	137
Actividad 10 Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA	Viviendas	645	645	96
SUB TOTAL		10.540	10.306	3.279

2 Programas Sustantivos				
Actividad 9 Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de Chacarita Alta	Metros cuadrados	9.750	9.750	2.000
Actividad 11 Construcción de 600 Soluciones Habitacionales en el Barrio San Blas -M.R. Alonso	Porcentaje	0	50	0
TOTALES		9.750	9.800	2.000

Detalles del Avance: A lo largo del año se tuvieron importantes logros, pero también se presentaron dificultades que están fundamentalmente relacionadas a:

Programa Foncoop – Creditos: a la fecha no se ha podido integrar las cantidades previstas como avances de productos para el periodo examinando, en atención a que en virtud a la nueva carta orgánica del MUVH y los plazos fijados para la adecuación al nuevo marco normativo, se vienen ultimando los mecanismos administrativos para consolidar la nueva estructura organizacional, la cual implica de manera inherente establecer nuevas funciones y atribuciones, así como creación y/o supresión de dependencias, en el ámbito de competencia de los sectores a cuyo cargo se procesan los productos que son objeto de cuestionamiento.

Proyecto FOCEM (Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur): falta de recursos de la Contrapartida Nacional, a fin de cumplir con los pagos pendientes a La Consolidada S.A. debido a recortes realizados en el marco de la pandemia COVID -19.

Programas de Pueblos Indígenas, Subsidio Condicionado al Alquiler es el siguiente:

Programas de Pueblos Indígenas: En cuanto a las prioridades del Gobierno enmarcadas en el decreto reglamentario, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat enfocará con especial atención a los Pueblos Indígenas, tomando en cuenta sus particularidades culturales y las condiciones de su hábitat, caracterizada, en muchos casos, por la precariedad de sus viviendas en cuanto a materialidad, tenencia, falta de acceso al agua potable y saneamiento fundamentalmente.

Nombre del Proyecto: Construcción de 1000 soluciones habitacionales para pueblos indígenas.

El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) a través del proyecto de inversión para pueblos indígenas pretende mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas mediante al acceso a vivienda con infraestructura básica y apoyo social a través de la otorgamiento de 1000 viviendas integrales y adecuadas para mejorar la condiciones habitacionales de los pueblos indígenas y como resultado disminuir del déficit habitacional cuantitativo y cualitativo de esta población en situación de pobreza y pobreza extrema en los departamentos de la región Oriental y Occidental del Paraguay.



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

El proyecto estará localizado en la región Oriental (Dpto. Alto Paraná) y Occidental (Dpto. de Pte. Hayes, Boquerón y Alto Paraguay), que beneficiará aproximadamente a 1000 familias. Las viviendas a ser construidas son del tipo Unifamiliares Culata Jovai (870), Culata Jovai sobre Palafito (90) y Bloques Habitacionales para las Comunidad Maka (40).

El costo estimado del proyecto es de USD 18.199.042 (diez y ocho millones ciento noventa y nueve mil cuarenta y dos dólares americanos), se prevé su financiamiento con los recursos provenientes de los Fondos de la Donación del Gobierno de la República de China (Taiwán) al Gobierno de la República del Paraguay, conforme al Convenio Bilateral suscripto en fecha 24/12/2018 y aprobada por Ley N° 6275/18, el proyecto tendrá una duración de 2 años.

Objetivo General: Disminuir el déficit habitacional cuantitativo de la población indígena en situación de pobreza y extrema pobreza, ubicada en la Región Oriental y Región Occidental de la República del Paraguay, y mejorar íntegramente el hábitat de las comunidades indígenas a ser beneficiadas.

Objetivo Específico: Mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas batiendo el déficit habitacional en un 20% de la Región Oriental y en un 80% de la Región Occidental de la República del Paraguay.

Beneficiarios: Aproximadamente a 1000 familias indígenas

Avance del Proyecto Pueblos Indígenas:

- Se ha realizado por Nota MUVH/NSG0409-20 la Presentación del Documento del Proyecto de Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales para Pueblos Indígenas ante la STP y a la Dirección del Sistema de Inversión Pública del Ministerio de Hacienda para la asignación del Código SNIP N° 916, conforme lo establece el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
- Actualmente se encuentra en proceso de carga del Plan de Ejecución Plurianual (PEP) y solicitud de creación de estructura presupuestaria al Ministerio de Hacienda.
- En proceso de diseño, costos y pliego para el Llamado a Licitación Pública Nacional, conjuntamente con el apoyo del INDI, en cumplimiento del Decreto N° 1039, de fecha 28/12/18, que establece “el Protocolo para el proceso de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado con los Pueblos Indígenas que habitan en el Paraguay”

Subsidio Condicionado al Alquiler:

El Subsidio Condicionado al Alquiler (SCA) definido como un aporte estatal orientado al acceso a soluciones habitacionales para las familias que así lo requieran.

Se trata de una propuesta que se distingue claramente por su temporalidad, condicionalidad y focalización de la misma en carácter paliativo y de fomento a sectores específicos por su condición de vulnerabilidad. El SCA es una propuesta pautada para complementar las Políticas Habitacionales destinadas a la disminución del déficit habitacional y a mejorar la calidad de vida.

Particularmente se insiste en sectores desprotegidos que requieren de acciones específicas, como es la población joven que estudia y trabaja, personas adultas mayores, personas con discapacidad en condiciones de vulnerabilidad temporal y repatriada.

En su primera fase, se propone implementar un Proyecto Piloto, orientado “específicamente al segmento de ESTUDIANTES”, considerando su potencial como parte activa del bono demográfico.

Es planteada, en consonancia con lo establecido en la Ley N° 6152/18 por la cual se crea el MUVH y en la Ley N° 5638 de Fomento de la Vivienda y el Desarrollo Urbano.

Objetivos del Subsidio Condicionado al Alquiler (SCA):

- Mejorar las condiciones de habitabilidad de beneficiarios;
- Complementar la economía individual y familiar de los beneficiarios;
- Complementar otras políticas sociales implementadas por otras instituciones en el marco del PND 2030.



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

- Ampliar las propuestas de atención a sectores no atendidos por otros programas, con énfasis en aquellos vulnerables; y
- Desarrollar un mercado de alquileres afectado al segmento de menores recursos que promueva la formalización y ampliación del stock de ofertas de Soluciones Habitacionales con estándares mínimos.

Características: El SCA consiste en otorgar un aporte estatal suplementario al alquiler abonado al beneficiario por un periodo de tiempo definido y prorrogable previa verificación de cumplimiento de las condiciones del mismo.

Modalidad de Acción: El Programa facilitará al beneficiario el acceso a Soluciones Habitacionales (SH) en carácter transitorio, por medio de subsidios directos del Estado al alquiler, preferentemente hacia los sectores en situación de vulnerabilidad, establecidos en cada modalidad del Programa.

Inicialmente el Programa priorizará a la población de jóvenes estudiantes, en situación de vulnerabilidad, cuya participación y relevancia es de suma importancia para el país considerando el bono demográfico.

En forma posterior, se atenderá gradualmente a personas mayores adultas como complemento de las políticas actuales definidas en el PND 2030 y a sectores de la población afectadas por el fenómeno de la repatriación o por la discapacidad temporal por motivos de accidentes, mediante las distintas modalidades diseñadas y reglamentadas para el efecto.

La propuesta del Programa de Subsidio Condicionado al Alquiler (SCA) además de sus reglamentos y su Política de Aplicación, fue puesta en consideración del Ministerio de Hacienda vía nota oficial de la Máxima Autoridad Institucional, con el objetivo de solicitar su parecer e incorporar comentarios o sugerencias al mismo a través del N° de SIME 116326/2019. En ese sentido, el parecer de la mencionada Cartera de Estado ha sido remitido al MUVH a través de su Secretaría General con Nota N° 204 del 10 de marzo de 2020 en el cual se hace referencia al Informe Técnico Jurídico DGP N° 07 del 09-02-2020 de la Coordinación Jurídica de la Dirección General de Presupuesto dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera.

Asimismo, se informa que la Dirección General de Planificación Estratégica (DGPE) del MUVH se encuentra avocada en la revisión del Informe Técnico Jurídico del Ministerio de Hacienda, realizado a la Propuesta del Programa de SCA, con el objetivo de realizar los ajustes pertinentes e incorporar lo solicitado según sea el caso.

III RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

III.1 Logros alcanzados por la Entidad

El MUVH sustituye y amplía las funciones de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT), que hasta setiembre de 2018 se constituía en la instancia creada por Ley N° 3.909/10 para establecer, regir e implementar la Política Habitacional del país, coordinando los procesos con los actores relacionados al sector, posibilitando el acceso a la vivienda y hábitat dignos y priorizando a las familias de escasos recursos.

La Ley N° 6.152/18, que crea el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat – MUVH y establece consecuentemente su carta orgánica, potencia a través de ella su accionar administrativo y de gestión en el ámbito de las mismas.

Es así que en su artículo segundo, referido a su Naturaleza Jurídica, destaca el carácter rector, normativo, estratégico y especializado del MUVH en materia Habitacional, Urbanismo y del Hábitat y le asigna un nuevo rol institucional como entidad responsable de cooperar con los Gobiernos locales en temas de urbanismo.

Por lo tanto y a partir de lo expresado en dicho artículo, son dos las funciones esenciales y están vinculadas a, la gestión para el desarrollo de las políticas públicas específicas precedentemente mencionadas y, a la cooperación de gobiernos locales para la aplicación de las mismas en todo el territorio nacional.

Con ese fin se ha elaborado el Programa de Fortalecimiento en Gestión Urbano-Habitacional para Gobiernos Locales con el objetivo de instalar capacidades y promocionar iniciativas en materia de urbanismo a través de acciones dirigidas al fortalecimiento de la gestión urbana – habitacional de los Municipios y de las Gobernaciones.

En los periodos de Enero a Junio del año 2020, en cuanto a fortalecimiento de las capacidades en materia de Urbanismo, Vivienda y Hábitat de los gobiernos locales, fueron elaboradas Estrategias de Fortalecimiento en Gestión Urbano Habitacional para los Gobiernos Locales a ser emprendida por el MUVH, en correspondencia a lo establecido a la Ley N° 6.152/18, así como la elaboración de pliego de bases y condiciones del concurso de oferta para la contratación de



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

consultoría para el diseño del programa “Capacitaciones a Municipios en Materia de Urbanismo” del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat – MUVH.

En este primer semestre del año se ha culminado 3.279 viviendas, esto significa que más familias cuentan con una vivienda digna y propia, otorgada por el Estado.

El Programa FONAVIS alcanzó, al 30 de junio del 2020, una ejecución presupuestaria del 88 % y con ello superar históricamente la ejecución promedio de los últimos 5 años, el objetivo principal del programa era lograr la máxima ejecución presupuestaria posible por año de gestión, reduciendo significativamente con ello el déficit de vivienda existente en nuestro país y llegar de esta forma a la mayor cantidad posible de familias en situación de vulnerabilidad social.

Si bien esta ejecución presupuestaria alcanzada contempla la entrega de Subsidios de Vivienda Social (SVS) para el inicio de las obras, al mismo tiempo, en el presente ejercicio también se iniciaron, continuaron y/o culminaron obras de subsidios, ya entregados en ejercicios anteriores.

Resulta destacable señalar que si bien la Meta Inicial del Programa FONAVIS del año 2020 es de 7.297 subsidios, la misma pudo ser aumentada a 5.661 subsidios como resultado de un aumento presupuestario.

Es importante mencionar que la mano de obra utilizada en la construcción de las viviendas subsidiadas por este programa fue totalmente nacional, beneficiando así a personas en forma directa y una cantidad aún mayor en forma indirecta.

También es destacable indicar que los materiales utilizados fueron 100 % nacionales, cumpliendo así el compromiso institucional asumido con los productores nacionales, en especial, con los aleros y ceramistas, colaborando efectivamente en la reactivación económica en todos los departamentos del país.

Al respecto, si bien durante este primer semestre del año se realizaron 2 (dos) llamados para la entrega de 1349 subsidios, ya para el segundo semestre, la Dirección General tiene previsto realizar aproximadamente 7 (siete) llamados lo que posibilitará la entrega más subsidios..

Es así que a través de estas acciones del programa FONAVIS, el MUVH responderá a los requerimientos solicitados desde todos los departamentos del país durante el 2020.

En ese contexto y atendiendo el mayor déficit habitacional existente, relacionado a la mayor densidad poblacional del país viviendo en dicho territorio, el Departamento Central ha tenido cuantitativamente una respuesta mayor.

Es importante destacar que mediante un trabajo coordinado entre la Presidencia de la República y el MUVH se ha logrado realizar las entregas de los subsidios, con la participación del Presidente de la República, Don Mario Abdo Benítez y otras altas autoridades, dando así mayor realce e impacto comunicacional al acto. Además en el marco de la aplicación de la Resolución 141-20 que amplía la Reglamentación anterior N° 1816-19, que autoriza beneficios para la refinanciación y cancelación de cuentas de adjudicatarios de diferentes Proyectos del MUVH, se han procesado en este primer semestre un total de 3.479 cantidad de pagantes, equivalente a Gs.5.844.759.382 en concepto de recaudación de cuotas de adjudicatarios de diferentes proyectos. Asimismo, se ha gestionado 93 cancelaciones por un monto de Gs. 793.865.996.-

Ante la situación registrada por la pandemia del COVID-19, el MUVH, emitió la Resolución N° 327/2020, de Fecha 20 de marzo de 2020, por la cual se dispone la postergación de los cobros de cuotas a los adjudicatarios de la cartera hipotecaria y no hipotecaria por los meses de marzo, abril y mayo, y de los créditos concedidos a funcionarios del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat por los meses de abril, mayo y junio de 2020”, pudiendo así llegar a las familias que se encontraban en situaciones verdaderamente vulnerables ante esta situación.

Desde la Dirección Gral. Jurídica y Notarial se ha impulsado los procesos para lograr obtener el pago al MUVH de una suma de Gs. 2.514.655.362 (guaraníes dos mil quinientos catorce millones seiscientos cincuenta y cinco mil trescientos sesenta y dos) por liquidación de las pólizas del SAT Nuevo Amanecer (La Independencia de Seguros), Constructora Pilar S.A. (Patria S.A. de Seguros) y SAT Luis Rubira (Aseguradora Tajy).

Por otro lado se ha logrado la autorización y gestión de cobro de cuentas bloqueadas por un total de Gs. 89.042.345 (guaraníes ochenta y nueve millones cuarenta y dos mil trescientos cuarenta y cinco).

En el marco de la ejecución del Proyecto “Construcción de 4.500 Soluciones Habitacionales en el Paraguay – CHE TAPÝP”- Donación no reembolsable de la República de China (Taiwán) a la República del Paraguay, se ha logrado la culminación de 186 viviendas.

Arg. Oscar Meza
Director Gral. de Dirección de Administración
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat MUVH

Arg. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

El Proyecto “Che Tapy’i” llega a su etapa final logrando la culminación de las 4500 viviendas y además dio inicio a 500 viviendas más, superando la meta inicialmente proyectada, 490 se encuentran en ejecución, se lleva adelante con fondos donados de la República de China (Taiwán). Los desembolsos se realizan previa rendición de cuenta, desde un abordaje integral, que contempla la construcción de viviendas sociales e infraestructura básica dirigidos a familias que viven en situación de pobreza y pobreza extrema, carentes de vivienda que permita mejorar la condiciones de vida de los habitantes con la provisión de viviendas, puestos de salud, centros comunitarios, servicios de energía, agua potable y mejoramiento de escuelas.

El Proyecto para el establecimiento del Instituto Paraguayo de Investigación de Asentamientos Humanos (IPITAH), con la cooperación de la agencia KRIHS de Corea a través de la KOICA, se encuentra actualmente en espera de aprobación de Decreto, para su oficialización.

Fue remitida al Ministerio de Hacienda, al Viceministerio de Estado de Administración Financiera, para Dictamen correspondiente de esa cartera de Estado, la propuesta de creación del IPITAH. Lo solicitado, a través de las nota de fecha 12 de noviembre de 2019, con SIME N°103.225/2019 y su reiteración mediante Nota del 1 de junio de 2020 SIME N°45.144/2020 para su tratamiento por el Equipo Económico Nacional.

Finalmente, cabe destacar, que al no contar aún con presupuesto asignado para el área del urbanismo, los recursos para el logro de objetivos se obtuvieron en gran medida gracias a la creación de alianzas con referentes nacionales e internacionales para el acompañamiento necesario en el tema. De igual manera, se ha recurrido a fondos de la cooperación internacional mediante postulaciones de perfiles de proyectos ante la STP, en la búsqueda de generar futuras oportunidades de financiamiento.

III.2 Principales Informaciones Complementarias de la Entidad

➤ **Subsidios Habitacionales adjudicados – 2020**

En el marco del Programa FONAVIS hemos adjudicado 1.349 Subsidios Habitacionales en el 1er y 2do. Llamado en el ejercicio fiscal 2020, por un monto de Gs102.962.474.122, distribuidas según detalle:

Subsidios Habitacionales adjudicados durante el Ejercicio Fiscal 2020 - FONAVIS			
Modalidad	Cant. Subsidios	Familias Beneficiarias	Monto en Gs. (*)
Compra de vivienda	4	4	305.600.000
Construcción en Lote Propio	0	0	0
Otros (detallar)	1.345	1.345	102.656.874.122
Total	1.349	1.349	102.962.474.122

(*) Monto destinado al subsidio por modalidad
Mencionar periodo de adjudicación si fuera diferente al año 2020

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

➤ Resumen de la Situación de obras por Programas y Proyectos – 2020
Resumen – 2 Programas Sustantivo

Departamento	Metas siaf	Metas a incluir en Siaf	Viviendas a Iniciar	Viviendas en Ejecución	Viviendas Culminada	Viviendas Paralizadas	Viviendas Rescindida	En Proyecto/ A Licitar	A Cancelar/ Anulada
0- CAPITAL	14	0	10	4	0	0	0	0	0
AMA	14		10	4					
1 - CONCEPCIÓN	1237	100	188	460	589	0	100	0	0
Pueblos Originarios	20				20				
Fonavis	801	60	35	383	383		60		
Vy'a Renda		40					40		
Che Tapyi	186								
Sembrando Oportunidades	230		153	77	186				
2 - SAN PEDRO	883	82	55	610	174	94	30	0	2
Viviendas Económicas		44				44			
Pueblos Originarios	36								
Foncoop/ Creditos	40		40		36				
Fonavis	577	8	15	470	98				2
Vy'a Renda	50	30							
Che Tapyi	140			140		50	30		
Sembrando Oportunidades	40				40				
3 - CORDILLERA	362	20	70	62	230	0	20	0	0
Fonavis	265		70	62	133				
Vy'a Renda		20							
Sembrando Oportunidades	97						20		
4 - GUAIRA	235	133	1	178	56	81	50	0	2
Viviendas Económicas		100							
Fonavis	235	33	1	178	56	31	50		
5 - CAAGUAZU	849	227	45	522	282	84	137	0	6
Pueblos Originarios		47							
Viviendas Económicas	24	60			22		25		
Fonavis	825	120	45	522	260	84			
6 - CAAZAPÁ	504	47	3	303	102	0	142	0	1
Fonavis	341	47	3	239	102		43		1
Sembrando Oportunidades	163			64			99		
7 - ITAPUA	509	0	87	338	84	0	0	0	0
Fonavis	324		87	153	84				
Focem	185			185					
8 - MISIONES	134	29	1	30	132	0	0	0	0
Fonavis	122		1	30	91				
Vy'a Renda	12	29			41				
9 - PARAGUARÍ	239	115	57	154	31	65	47	0	0
Fonavis	239	65	57	154	31	15	47		
Vy'a Renda		50				50			
10 - ALTO PARANÁ	743	114	105	575	152	0	0	0	25
Pueblos Originarios		110	25		60				25
Fonavis	743	4	80	575	92				
11 - CENTRAL	2002	591	819	504	560	195	310	205	0
Pueblos Originarios		65					65		
Viviendas Económicas	243	40		38		120			
Foncoop/ Creditos	40	115	80			75		33	
Fonavis	1051	124	237	433	427		78		
Vy'a Renda	37	147			37		75	72	
Che Tapyi		100						100	
AMA	631		502	33	96				
12- ÑEEMBUCÚ	275	149	230	0	25	55	114	0	0
Foncoop/ Creditos	20					20			
Fonavis	230		230						
Viviendas Económicas		82					82		
Vy'a Renda	25	67			25	35	32		

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dora Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

13 - AMAMBAY	297	29	1	247	0	50	28	0	0
Fonavis	202	29	1	202			28		
Vya Renda	50					50			
Sembrando Oportunidades	45			45					
14 - CANINDEYÚ	486	72	46	365	147	0	0	0	0
Pueblos Originarios		27			27				
Fonavis	342	45	46	221	120				
Sembrando Oportunidades	144			144					
15 - PRESIDENTE HAYES	1155	470	148	588	514	58	316	0	1
Pueblos Originarios	145	264			175		234		
Fonavis	710	206	148	288	339	58	82		1
Che Tapyi	300			300					
16 - BOQUERÓN	110	1	1	0	110	0	0	0	0
Pueblos Originarios	20				20				
Fonavis	90	1	1		90				
17 - ALTO PARAGUAY	66	66	0	0	66	0	66	0	0
Pueblos Originarios		66					66		
Fonavis	66				66				
99 - ALCANCE NACIONAL	206	16	151	45	25	0	0	0	1
Fonavis	134	16	79	45	25				1
Foncoop/ Creditos	72		72						
Total general	10306	2261	2018	4985	3279	682	1360	205	38

Resumen – 1 Programa Central

Actividad 2: Capacitaciones Municipios

Departamento	Metas siaf	Metas a incluir en Siaf	a Iniciar	en Ejecución	Culmina	En Proyecto/ A Licitar
7 - ITAPUA	7	0	0	0	0	7
Capacitaciones a Municipios	7					7
10 - ALTO PARANÁ	6	0	0	0	0	6
Capacitaciones a Municipios	6					6
11 - CENTRAL	15	0	0	0	0	15
Capacitaciones a Municipios	15					15
15 - PRESIDENTE HAYES	4	0	0	0	0	4
Capacitaciones a Municipios	4					4
17 - ALTO PARAGUAY	1	0	0	0	0	1
Capacitaciones a Municipios	1					1
Total general	33	0	0	0	0	33

Resumen – 2 Programas Sustantivo

Proyecto 9: Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de Chacarita Alta

Departamento	Metas siaf	Metas a incluir en Siaf	A Iniciar	En Ejecución	Culmina
0- CAPITAL	9750	0	3950	3800	2000
Chacarita Alta	9750		3950	3800	2000
Total general	9750	0	3950	3800	2000

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

Resumen – 2 Programas Sustantivo

Proyecto 11: Construcción de 600 SH en el Barrio San Blas M.R.Alonso

Departamento	Metas siaf	Metas a incluir en Siaf	A Iniciar	En Ejecución	Culmina
SAN BLAS	50		50		
Total general	50	0	50	0	0

ANEXO I

Logros Objetivos por Estructura Programática

1 PROGRAMA CENTRAL

Actividad 1: Gestión Administrativa

El Programa tiene como objetivo lograr el buen funcionamiento de la Institución, brindando el aporte necesario a través de la Gestiones Administrativas eficientes, en apoyo a las directivas emanadas por el Ministro, orientadas a la concreción de metas y objetivos generales.

- Contrato de lavado de Vehículos con la Empresa El Puente
- Contrato de Fumigación con la empresa Agro Abasto
- Contrato de la firma Publitec para le ploteado de los móviles del MUVH para contar con emblema actualizado de la institución (realiza el cambio de logotipo de los vehículos)
- Contrato de Servicio de Recarga de Extintores
- Contrato de Servicio Tercerizado de limpieza (Serpar)
- Se implementó el protocolo según decreto presidencial de las medidas preventivas en Prevención a la Pandemia del covid-19 en las distintos accesos a la Institución

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

El MUVH cuenta con varios programas/proyectos que se detallaran más abajo por estructura presupuestaria:

Clase de Prog.:	1 PROGRAMA CENTRAL
Actividad:	2 CAPACITACIONES A MUNICIPIOS
Clase de Prog.:	2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS
Actividad:	1 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS
Actividad:	2 PRESTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS
Actividad:	3 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS
Actividad:	4 SUBSIDIO HABITACIONAL
Actividad:	5 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS
Proyecto:	6 SP MERCOSUR ROGA
Proyecto:	7 CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY
Proyecto:	8 CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITAC. EN AREAS RURALES PY
Proyecto:	9 MEJORAMIENTO DE LAS CONDIC. DE HABITAB. DE CHACARITA ALTA
Proyecto:	10 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDAS DEL AMA
Proyecto:	11 CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL B° SAN BLÁS - M.R. ALONSO

1 PROGRAMA CENTRAL

Actividad: 2 CAPACITACIONES A MUNICIPIOS

Diagnostico

La Ley 3966/2010 Orgánica Municipal dispone que “las municipalidades tienen, de conformidad a sus posibilidades presupuestarias y dentro del ámbito de su territorio, funciones relacionadas a la vivienda y el hábitat en materias como las de planificación, urbanismo y ordenamiento territorial, infraestructura pública y servicios, transporte público y tránsito, medio ambiente y patrimonio histórico y cultural” .

Para ello determina que las Municipalidades establezcan un *Sistema de Planificación Municipal* que cuente, como mínimo, de dos instrumentos: el *Plan del Desarrollo Sustentable* del Municipio y el *Plan del Ordenamiento Urbano y Territorial*.

Sin embargo, el *Informe Nacional Paraguay / HABITAT III*, entre otras problemáticas señala que en el país se ha dado un importante proceso de urbanización para el cual los municipios no han estado preparados, dando como resultado, un crecimiento urbano no planificado, en particular, en las *zonas metropolitanas* donde los gobiernos locales, al no contar con Planes de Ordenamiento Territorial (POUT), se ven afectados por el avance del crecimiento sin capacidad institucional y política para ordenar estos.

Por consiguiente resulta imprescindible mejorar la capacidad técnica para planificar y gestionar las ciudades, atendiendo a que las municipalidades actualmente tienen una capacidad limitada para controlar el desarrollo de su territorio debido



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

a la falta de estos instrumentos de planificación y desarrollo urbano y a la insuficiencia o inexistencia de profesionales calificados.

Atendiendo a este contexto, la Ley N° 6152/18, que “crea el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y establece su carta orgánica”, destaca el carácter rector, normativo, estratégico y especializado del MUVH en materias de Urbanismo, Vivienda, y Hábitat asignándole *2 funciones esenciales*: la primera, relacionada a la *gestión para el desarrollo de las políticas públicas* en dichas materias, y la segunda, a la *cooperación con los Gobiernos Locales en temas de Urbanismo*.

Esta Ley igualmente determina que la **Política Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (PN-UVH)** deberá establecer un ordenamiento urbanístico y habitacional a corto, mediano y largo plazo; y en función a ésta, se deberá diseñar e implementar los programas, proyectos y planes.

Del mismo modo, dentro de las competencias asignadas por Ley al MUVH, está la de *asesorar y prestar asistencia técnica a los gobiernos departamentales y municipales* así como también a *promover y coordinar con ellos las iniciativas que guarden relación con las funciones asignadas*.

Por consiguiente, la **Dirección de Desarrollo Urbano Municipal** y la **Dirección de Planeamiento Territorial**, dependientes de la **Dirección General de Planificación Estratégica**, instancias encargadas de promover esta coordinación y asistencia técnica han (i) gestionado durante el año 2020 la elaboración del Programa “*Capacitaciones a Municipios en materia de Urbanismo*” en correspondencia a lo establecido en la Ley N° 6152/18, e (ii) iniciado la aplicación de dicha capacitación a Municipios ubicados en las principales áreas metropolitanas de nuestro país: Asunción, Ciudad del Este y Encarnación, incorporando también para el ejercicio 2021, Municipios que se verán impactados por la construcción de infraestructuras singulares (Puentes internacionales) como los de Carmelo Peralta, Presidente Franco y Villa Hayes y otros que tienen una activa relación fronteriza con países vecinos.

Con acciones iniciadas en el 2020 y las previstas para el año 2021 se espera: (i) ir incorporando a la agenda pública nacional y local las problemáticas relacionadas a la Planificación Urbana y Territorial y (ii) el fortalecimiento de las capacidades de los actores locales para poder responderlas.

Objetivo:

Fortalecer la capacidad de gestión urbana de los Gobiernos Locales a través de la instalación de capacidades en materia de Urbanismo en Municipios y Gobernaciones del Paraguay aplicando el programa “*Capacitaciones a Municipios en materia de Urbanismo*” del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat – MUVH.

Logros y Avances en el Semestre:

Se ha elaborado la Estrategia de Fortalecimiento en Gestión Urbano Habitacional para los Gobiernos Locales a ser emprendida por el MUVH en correspondencia a lo establecido a la Ley N° 6152/18 y se redactó el pliego de bases y condiciones del concurso de oferta para la contratación de consultoría para el diseño del programa “*Capacitaciones a Municipios en Materia de Urbanismo*” del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat – MUVH, actualmente en la Unidad Operativa de Contrataciones del MUVH para su llamado.

Gestiones realizadas

- Información sobre las nuevas competencias asignadas por Ley N° 5152/18 al MUVH a los Gobiernos departamentales, municipales y consejos de desarrollo.
- Gestión para el envío a los 255 Municipios y 17 gobernaciones del documento impreso de la Ley N° 6.152/18 que crea el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y establece su carta orgánica.



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

- Reuniones operativas para la elaboración de los Planes de Ordenamiento Urbano Territorial de los Municipios de Bahía Negra, Carmelo Peralta y Puerto Casado.
- Visita a 19 Municipios del Área metropolitana de Asunción – AMA para, conjuntamente con la Gobernación del Departamento Central, conformar la Red /GPUL.
- Elaboración de las invitaciones y del acta de formación de la misma.
- Gestión, ante la Gobernación del departamento Central, el lanzamiento de la misma para los municipios del AMA e invitados especiales.

ACTIVIDAD 2 : CAPACITACIONES A MUNICIPIOS												
DEPARTAMENTO	Distrito	ACTIVIDAD	Programa/Subprograma y/o Fyta al que corresponde	METAS SIAP	CAPACITACIONES						% DE AVANCE DE OBRAS 30/06/2020	ESTADO DE LA OBRA AL 30/06/2020
					Iniciadas	En ejecución	Culminadas	Paralizadas	Rescindidas	A Licitar		
7-ITAPÚA				7	0	0	0	0	0	0	7	
7-ITAPÚA	Encarnación	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1							1	0,00% A LICITAR
7-ITAPÚA	Coronel Bogado	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1							1	0,00% A LICITAR
7-ITAPÚA	Cambiretá	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1							1	0,00% A LICITAR
7-ITAPÚA	Capitán Miranda	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1							1	0,00% A LICITAR
7-ITAPÚA	San Juan del Paraná	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1							1	0,00% A LICITAR
7-ITAPÚA	Obligado	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1							1	0,00% A LICITAR
7-ITAPÚA	Fram	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1							1	0,00% A LICITAR
10-ALTO PARANÁ				6	0	0	0	0	0	0	6	
10-ALTO PARANÁ	Ciudad del Este	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1							1	0,00% A LICITAR
10-ALTO PARANÁ	Hernandarias	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1							1	0,00% A LICITAR
10-ALTO PARANÁ	Pte. Franco	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1							1	0,00% A LICITAR
10-ALTO PARANÁ	Minga Guazú	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1							1	0,00% A LICITAR
10-ALTO PARANÁ	Los Cedrales	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1							1	0,00% A LICITAR
10-ALTO PARANÁ	Colonia Iguazú	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1							1	0,00% A LICITAR
11-CENTRAL				15	0	0	0	0	0	0	15	
11-CENTRAL	San Lorenzo	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1							1	0,00% A LICITAR
11-CENTRAL	Luque	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1							1	0,00% A LICITAR
11-CENTRAL	Capitán	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1							1	0,00% A LICITAR
11-CENTRAL	Lambaré	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1							1	0,00% A LICITAR
11-CENTRAL	Fernando de la Mora	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1							1	0,00% A LICITAR
11-CENTRAL	Limpio	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1							1	0,00% A LICITAR
11-CENTRAL	Ñemby	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1							1	0,00% A LICITAR
11-CENTRAL	Mariano Roque Alonso	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1							1	0,00% A LICITAR
11-CENTRAL	Itagüá	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1							1	0,00% A LICITAR
11-CENTRAL	Villa Elisa	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1							1	0,00% A LICITAR
11-CENTRAL	Itá	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1							1	0,00% A LICITAR
11-CENTRAL	Areguá	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1							1	0,00% A LICITAR
11-CENTRAL	San Antonio	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1							1	0,00% A LICITAR
11-CENTRAL	J. Augusto Saldívar	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1							1	0,00% A LICITAR
11-CENTRAL	Ypané	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1							1	0,00% A LICITAR
15-PTE. HAYES				4	0	0	0	0	0	0	4	
15-Pte. Hayes	Valki Hayes	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1							1	0,00% A LICITAR
15-Pte. Hayes	Benjamín Aceval	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1							1	0,00% A LICITAR
15-Pte. Hayes	Nanawa	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1							1	0,00% A LICITAR
15-Pte. Hayes	José Falcón	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1							1	0,00% A LICITAR
17-ALTO PARAGUAY				1	0	0	0	0	0	0	1	
17-ALTO PARAGUAY	Carmelo Peralta	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1							1	0,00% A LICITAR
TOTAL				33	0	0	0	0	0	0	33	

2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS

Actividad: 1 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONÓMICAS

El programa Viviendas Económicas tiene como objetivo reducir el déficit habitacional de las familias de nivel de ingresos medio, otorgando facilidad en el acceso a la casa propia a través de tasas de interés por debajo de las del mercado, a plazos cómodos y cuotas fijas y accesibles.

El programa está dirigido a núcleos familiares de ingresos entre 1,5 y 5 Unidades de Salarios Mínimos (ingresos familiares) y compuestas las siguientes formas: madre/padre soltera/o, divorciada/o, viuda/o, padres casados o concubinos con hijos o sin hijos, hijos sostén.

Construcción de Viviendas y Departamentos: Las viviendas construidas para este segmento económico son de tipología UBH+2, consistente en una vivienda básica habitacional con dos dormitorios; Tipo Dúplex, consistente en viviendas unifamiliares con dos dormitorios y también la construcción de Departamentos, viviendas construidas en edificios, bloques de departamentos con dos o tres dormitorios.



Logros y avances

En el marco de la Resolución N° 1542 “POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE REGULARIZACIÓN DE INMUEBLES, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE REGULARIZACIÓN DE INMUEBLES Y LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL MISMO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP) EN EL MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HABITAT (MUVH) Y SE DELEGA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS RESPECTIVOS”, se suscribieron 2 (dos) planes de conformidad de pago, para la re adjudicación correspondiente a dos inmuebles del Proyecto K-IT-006 Itá Caaguazú de la Ciudad de Itá.

En fecha 15 de junio de 2020 se emitió Orden de Reinicio de Obra de construcción de 2 Bloques de 12 departamentos en la ciudad de Capiatá del Departamento Central. La obra fue adjudicada a la Empresa Yatyta S.A., en el marco del llamado a licitación N° 007/16.

Reactivación de la obra del Llamado a LPN N° 013/12 Ing. Julio Galiano Terminación de la Construcción de 14 Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios e Infraestructura Básica – Proyecto Luque – Departamento Central.

Gestión de seguimiento para la aprobación de Convenios Modificatorios conforme al requerimiento técnico de la Obra LPN N° 006/18 refuerzo y saneamiento estructural de las 3 torres del Complejo Mariano Roque Alonso y LPN N° 013/12 Ing. Julio Galiano.


En el marco de la Res. N° 1542/19, posterior a las verificaciones documentales se realizó el análisis económico a 10 (diez) expedientes con solicitud de re adjudicación de viviendas en diferentes proyectos habitacionales en todo el territorio del País.

Comunicaciones a través de diferentes medios (teléfonos, correo electrónico) con ocupantes y/o solicitantes de viviendas en estado irregular con el objeto de solicitar la presentación de documentaciones en el marco de la implementación de la Res. N° 1542/19.

Visitas a ocupantes de viviendas de los diferentes Proyectos Habitacionales de área metropolitana e interior del país para tratamiento de regularización.


Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH


Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH


Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA EMPRESA	LLAMADO	ACTIVIDAD: I CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ECONÓMICAS											
					EN EJECUCIÓN	PARALIZADA	RESCINDIDA	A LICITAR	% DE AVANCE DE OBRAS CONSIDERADO	ESTADO DE LA OBRERA AL 30/06/2020						
2 - SAN PEDRO					0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - SAN PEDRO	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	CTVALPAR INGENIERIA	01911	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 - GUAIRÁ					0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 - GUAIRÁ	ITURBE	ITURBE	AGROMAQ INSUMOS Y MAQUINAS	00011	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 - GUAIRÁ	MAURICIO JOSE TROCHE	TROCHE	LM CONSTRUCCIONES	00911	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 - CAAGUAZÚ					24	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 - CAAGUAZÚ	CORONEL OVIEDO	CALLE HOVY 2 (CNEL OVIEDO)	M & M CONSTRUCCIONES	01911	24	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 - CAAGUAZÚ	CORONEL OVIEDO	3 BLOQUES DE 8 DEPARTAMENTOS - CNEL OVIEDO	CONSTRUCTORA LA FORTALEZA	00914	24	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - CENTRAL					243	40	0	38	0	120	92	33				
11 - CENTRAL	LMPIO	BLOQUE 1 DE 8 DEPARTAMENTOS - LMPIO	ARQ HUGO A. SANABRIA CANTERO	01412	243	40	0	38	0	120	92	33				
11 - CENTRAL	LMPIO	BLOQUE 2 DE 8 DEPARTAMENTOS - LMPIO	MULTIOBRA S.R.L.	01712	243	40	0	38	0	120	92	33				
11 - CENTRAL	CAPIATÁ	2 BLOQUES DE 12 DEPARTAMENTOS - CAPIATA	YATYTA SA	00716	24	40	0	38	0	120	92	33				
11 - CENTRAL	ITA	ITA CAAAGUAZÚ II - ITA	CI INGENIERIA S.A.		22	40	0	38	0	120	92	33				
11 - CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	BARRO PORTOFINO - M.R. ALONSO	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA S.R.L. - CYTTP S.R.L.	01911	22	40	0	38	0	120	92	33				
11 - CENTRAL	LUQUE	BLOQUE DE 12 DEPARTAMENTOS EN YKAA - LUQUE	A LICITAR		60	40	0	38	0	120	92	33				
11 - CENTRAL	LUQUE	BLOQUE DE 12 DEPARTAMENTOS EN CASADA GARAY - LUQUE	A LICITAR		12	40	0	38	0	120	92	33				
11 - CENTRAL	LUQUE	BLOQUE DE 9 DEPARTAMENTOS EN MAKAT - LUQUE	A LICITAR		12	40	0	38	0	120	92	33				
11 - CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	CONST. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL BARRIO DEFENSORES DEL CHACO - CONJUNTO HABITACIONAL MARIANO ROQUE ALONSO	CONSORCIO DEFENSORES DEL CHACO	00119	9	40	0	38	0	120	92	33				
11 - CENTRAL	LMPIO	BARRO VILLA ROSA MARIA - RINCON DEL PEÑON - LMPIO	CONSORCIO PC	01911	60	40	0	38	0	120	92	33				
11 - CENTRAL	LUQUE	TERM. DE 14 DEPARTAMENTOS - EDIF CELSA SPERATTI - LUQUE	ING JULIO ANTONIO GALIANO MORAN	01312	14	40	0	38	0	120	92	33				
11 - CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	DUPLEX - Bº PORTOFINO - M.R. ALONSO	ING ENRIQUE PARESI	01411	30	40	0	38	0	120	92	33				
11 - CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	REFUERZO Y SANDEAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS TRES TORRES DEL COMPLEJO HABITACIONAL M.R.A.	VERA VIERCT ROBERTO ELIASE	00618	30	40	0	38	0	120	92	33				
12 - NEEMBUCÚ					0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - NEEMBUCÚ	PILAR	PILAR	TECNORUR INGENIERIA SRL	00311	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - NEEMBUCÚ	ALBERDI	ALBERDI	TECNORUR INGENIERIA SRL	00911	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL					267	326	0	38	0	208	224	33				

RESUMEN META 2020 SIAF INICIAL	
EN EJECUCIÓN	38
PARALIZADA	144
RESCINDIDA	52
A LICITAR	33
TOTAL	267

RESUMEN META 2020 SIAF A INCLUIR AÑOS FUTUROS	
PARALIZADA	154
RESCINDIDA	172
TOTAL	326

mf
Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

y
Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

Actividad: 2 PRESTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS (Foncoop – Créditos Hipotecarios)



Foncoop Líneas de Créditos otorgados a través de cooperativas, en el marco de la Ley N°2329/03 “Que establece el Marco de Administración de las Cooperativas de Vivienda y El Fondo para Viviendas Cooperativas”, excluyendo así a todo crédito a ser otorgado que sea de carácter personal o individual.

Créditos hipotecarios: Líneas de Créditos otorgados a través de cooperativas, mutuales, asociaciones sindicatos y otros excluyendo así a todo crédito a ser otorgado que sea de carácter personal o individual.

ACTIVIDAD : 2 PRÉSTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS											
METAS 2020 (AL 30/06/2020)											
DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	PROGRAMA	LINEA DE CREDITO	META MODIFICADA	SI A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	PARALIZADA	% AVANCE DE OBRAS AL 30/06/2020	ESTADO DE LA OBRA AL 30/06/2020
1 - SAN PEDRO											
Coop. 8 DE MARZO LTDA.	SAN PEDRO DEL YCUAMADIYU	FONCOOP	3.804.093.888	40	0	40	0	0	0	0%	A INICIAR
11 - CENTRAL											
Coop. OGA REKA LTDA.	ÑEMBY	FONCOOP	48.946.972.373	40	115	80	0	0	75	0%	A INICIAR
Coop. TOLEDO CAÑADA II	J. A. SALDIVAR	FONCOOP	2.260.813.968	40		40				0%	A INICIAR
Coop. Tava Rory Ltda. (COVITAVA II)	LIMPIO	FONCOOP	3.634.648.674		35				35	46,64%	PARALIZADA
Coop. Nuestra Señora de Lujan	YPANE	FONCOOP	4.655.110.767		40				40	76,96%	PARALIZADA
12 - REEMBUCU											
Coop. Desmochados	PILAR	FONCOOP	1.901.695.901	20					20	30,81%	PARALIZADA
99 - ALCANCE NACIONAL											
SIFTRASENAVITAT		CRÉDITO HIPOTECARIO	1.800.000.000	12		12				0%	A INICIAR
Cooperativa Yoayu		CRÉDITO HIPOTECARIO	3.000.000.000	15		15				0%	A INICIAR
Cooperativa Kaaru Porá			3.000.000.000	20		20				0%	A INICIAR
Coop. 8 de Marzo LTDA.			3.000.000.000	25		25				0%	A INICIAR
TOTAL			65.452.762.162	172	115	192	0	0	95		

A INICIAR	152
EN EJECUCIÓN	0
CULMINADAS	0
PARALIZADAS	20
TOTAL	172

A INICIAR	40
EN EJECUCIÓN	0
CULMINADAS	0
PARALIZADAS	75
TOTAL	115

Logros y avances en el Semestre

En el marco de la reglamentación aprobada (Res. N° 1542-19), y la Resolución N° 289-20, de fecha 12 de marzo de 2020, por la cual se autorizó la venta de un inmueble perteneciente al Proyecto Habitacional K-SL-LU/CAMPUS UNIVERSITARIO a favor del Sr. Francisco González. El valor de venta asciende a la suma de Gs. 122.731.600.- (guaraníes ciento veintidós millones setecientos treinta y un mil seiscientos), y cuya cuota mensual a un plazo de 240 (doscientos cuarenta) meses alcanza la suma de Gs. 1.160.699.- (guaraníes un millón ciento sesenta mil seiscientos noventa y nueve). Dicho ingreso mensual se garantiza una vez suscripto el contrato de compra – venta con la Institución.

Se encuentra en proceso la Regularización de Viviendas rematadas en Itapúa, Alto Paraná y Central.

Trabajo conjunto con la Dirección General Jurídica y Notarial para el proceso de obtención de informes de condición de dominio ante la D.G.R.P. y el Servicio Nacional de Catastro a efectos de la obtención de datos sobre propiedades de la Institución, específicamente en lo que se refiere al Grupo Habitacional Aeropuerto.

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Marian L. Navarro de Aquino
Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Arq. Dony Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

Actividad: 3 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS

El Proyecto tiene como propósito, la construcción de viviendas en las comunidades de Pueblos Indígenas, de tal forma mejorar las condiciones de vida y el hábitat de sus habitantes.

Las Tipologías de Viviendas construidas, son del tipo Oga 'í y Culata Jovai, cubriendo un área de 43 m², más Letrina Sanitaria, paredes de ladrillos huecos a la vista, techo de estructura metálica (chapas galvanizadas con sobre techo de paja) y cielo raso de madera terciada, piso de cerámica nacional, puertas y ventanas metálicas de chapa doblada, instalación eléctrica y tanque de agua para 1.000 litros.



En los llamados a Terminación de Viviendas Paralizadas, se introdujeron mejoras en el diseño y en las terminaciones: se eliminó el sobre techo de paja, revoque exterior con hidrófugo, pintura exterior, cerramientos en chapas de las Letrinas Sanitarias (antes de tabloncillos de madera). Los nombres de las Tipologías de Pueblos Indígenas no cambiaron de nombre hasta la fecha, conservándose las denominaciones: Oga'í de 57.00 m² y Culata Jovai. De 43.00 m².

El MUVH mediante un convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Instituto Nacional del Indígena (INDI), busca establecer un mecanismo de cooperación entre ambas instituciones para desarrollar y coordinar acciones con miras a promover y garantizar la incorporación efectiva de políticas públicas para los pueblos indígenas tendientes a mejorar las condiciones de vida de las mismas mediante el acceso a la vivienda.

Un proceso administrativo de traspaso del Programa Pueblos Originarios, financiado por fondos del Tesoro Nacional, al Programa de Subsidio Directo, financiado por el Fondo Nacional de la Vivienda Social (FONAVIS). Este proceso implica que las familias indígenas ya no tendrán que esperar el resultado de licitaciones para la construcción de sus viviendas, y por otro lado, se inicia un proceso de mayor participación en la selección de las tipologías de acuerdo a la cosmovisión de cada etnia en particular.

DEPARTAMENTO	EMPRESA DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	LLAMADO	Viviendas											
					META PLAN ANUAL	META ANUAL INCLUIDOS FUTUROS	ANULAR	EN EJECUCIÓN	PARALIZADA	ANULADA	RESCINDIDA	CLAMORADA	EN PROYECTO	% AVANCE DE OBRAS AL 30/06/2020	ESTADO DE LA OBRA AL 30/06/2020	
1- CONCEPCION																
01 CONCEPCION	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	YBY YAU	TERM. YBY YAU - YRAPEY-(LOTE 2)	004/19	20								20		100,00%	CULMINADA
2 - SAN PEDRO																
02 SAN PEDRO	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	TERM. ACISPE- PUERTO YVAPOVO, SAN PEDRO - (LOTE 2)	004/19	36								36		100,00%	CULMINADA
5- CAAGUAZU																
05 CAAGUAZU	ING MARIO RAUL IBARROLA ADRONO	SAN JOAQUIN	TERM. SAN MARTIN - SAN JOAQUIN	002/19		47							25	22		
05 CAAGUAZU	ING MARIO RAUL IBARROLA ADRONO	DR. J. EULOGIO ESTIGARRIBIA	TERM. CAAGUAZU - NUEVA ESPERANZA	002/19		12							10		100,00%	CULMINADA
05 CAAGUAZU	VIGA CONSTRUCCIONES	CAAGUAZU	LOTE 3 JOYVI-CAAGUAZU	009/12		25							25		2,78%	RESCINDIDA
10 - ALTO PARANA																
10 ALTO PARANA	ARQUITECTONICA S.R.L.	MINGA PORA	TERM. ARROYO GUAZU	004/19		110	25						25	0	60	
10 ALTO PARANA	ARQUITECTONICA S.R.L.	MINGA PORA	TERM. ARROYO GUAZU	004/19		20								20	100,00%	CULMINADA
10 ALTO PARANA	ARQUITECTONICA S.R.L.	YGUAZU	TERM. REMANSO TORO	004/19		12	12								0,00%	A INICIAR
10 ALTO PARANA	ARQUITECTONICA S.R.L.	MIBARACAYU	TERM. ASENTAMIENTO KIRITO	004/19		25							25		0,00%	ANULADA
10 ALTO PARANA	ARQUITECTONICA S.R.L.	PRESIDENTE FRANCO	TERM. PUERTO CUE - N. ESPERANZA	004/19		20								20	100,00%	CULMINADA
10 ALTO PARANA	ARQUITECTONICA S.R.L.	PRESIDENTE FRANCO	TERM. PUERTO CUE - N. ESPERANZA	004/19		13	13								0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL																
11 CENTRAL	MARGEN CONSTRUCCIONES S.A	MARIANO RAQUEL ALONSO	COMUNIDAD MARÁ - MR ALONSO	023/12		65								65	0	
14 - CANINDEYU																
14 CANINDEYU	DECO S.R.L.	CORPUS CRISTI	TERM. KOE PYAIRU POTY - BRITZ KUE	002/19		27								27	0	
14 CANINDEYU	DECO S.R.L.	YASYKAÑY	MIRI POTY ALIKAKUE - ABA GUARANI	002/19		7								7	100,00%	CULMINADA
14 CANINDEYU	DECO S.R.L.	YASYKAÑY	MIRI POTY ALIKAKUE - ABA GUARANI	002/19		20								20	100,00%	CULMINADA

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

15 - PRESIDENTE HAYES															
15 PTE. HAYES	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	PUERTO PINASCO	TERM. TAJAMAR CABAYU	002/19	10	264	0	0	0	0	214	175	0		
15 PTE. HAYES	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	PUERTO PINASCO	TERM. KARDA GUAZÚ	002/19	10						10		100,00%	CULMINADA	
15 PTE. HAYES	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	PUERTO PINASCO	TERM. QUENATEN - LA PATRIA	002/19	10						10		100,00%	CULMINADA	
15 PTE. HAYES	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	PUERTO PINASCO	TERM. NEPONEN - LA PATRIA	002/19	10						10		100,00%	CULMINADA	
15 PTE. HAYES	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	PUERTO PINASCO	TERM. CARGOAT	002/19	15						15		100,00%	CULMINADA	
15 PTE. HAYES	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	PUERTO PINASCO	TERM. COLONIA 24 - LA PATRIA	002/19	15						15		100,00%	CULMINADA	
15 PTE. HAYES	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	PUERTO PINASCO	TERM. PACIENCIA	002/19	15						15		100,00%	CULMINADA	
15 PTE. HAYES	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	PUERTO PINASCO	TERM. LAS FLORES - LA PATRIA	002/19	20						20		100,00%	CULMINADA	
15 PTE. HAYES	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	PUERTO PINASCO	TERM. LA LEONA - LA PATRIA	002/19	20						20		100,00%	CULMINADA	
15 PTE. HAYES	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	PUERTO PINASCO	TERM. CARDINCHO - LA PATRIA	002/19	20						20		100,00%	CULMINADA	
15 PTE. HAYES	CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO JESUS	BENJAMIN ACEVAL	SAN FRANCISCO - BENJAMIN ACEVAL - LOTE 8	005/12		30					30		100,00%	CULMINADA	
15 PTE. HAYES	LEPO INGENIERIA	PUERTO PINASCO	6 DE MARZO - LA PATRIA	01/11							30		9,00%	RESCINDIDA	
15 PTE. HAYES	LEPO INGENIERIA	VILLA HAYES	CAMPO LARGO	01/11		18					18		0,00%	RESCINDIDA	
15 PTE. HAYES	LEPO INGENIERIA	VILLA HAYES	TERRENAL	01/11		20					20		12,71%	RESCINDIDA	
15 PTE. HAYES	LEPO INGENIERIA	VILLA HAYES	FISHAT - SAN LEONARDO	01/11		28					28		8,43%	RESCINDIDA	
15 PTE. HAYES	LEPO INGENIERIA	VILLA HAYES	QUEMUNJET	01/11		30					30		0,00%	RESCINDIDA	
15 PTE. HAYES	LEPO INGENIERIA	VILLA HAYES	LA ESPERANZA	01/11		30					30		54,77%	RESCINDIDA	
15 PTE. HAYES	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	FTE. MANUEL IRALA FERNANDEZ LIBERTO	TERM. JERICO	002/19		66					66		0,00%	RESCINDIDA	
15 PTE. HAYES	JR CONSTRUCTORA	FTE. ESTEBAN MARTINEZ	CACIQUE SAPO 2° ETAPA	003/11		30					30		100,00%	CULMINADA	
15 PTE. HAYES	JR CONSTRUCTORA	FTE. ESTEBAN MARTINEZ	CACIQUE SAPO 2° ETAPA	003/11		12					12		26,67%	RESCINDIDA	
TOTAL					221	579	25	0	0	25	399	368	0	0,00%	RESCINDIDA
16 - BOQUERON															
16 BOQUERON	DECO S.R.L.	MARISCAL ESTIGARRIBIA	TERM. SANTA TERESITA - MCAL. ESTIGARRIBIA	004/19	20	0	0	0	0	0	20	0	100,00%	CULMINADA	
16 BOQUERON	DECO S.R.L.	MARISCAL ESTIGARRIBIA	TERM. SANTA TERESITA - MCAL. ESTIGARRIBIA	004/19	20	0	0	0	0	0	20	0	100,00%	CULMINADA	
17 - ALTO PARAGUAY															
17 ALTO PARAGUAY	JR CONSTRUCTORA	BAHIA NEGRA	PUERTO DIANA	003/11		66	0	0	0	0	66	0	0		
17 ALTO PARAGUAY	JR CONSTRUCTORA	BAHIA NEGRA	PUERTO MARIA HELENA	003/11		20					20		6,00%	RESCINDIDA	
17 ALTO PARAGUAY	JR CONSTRUCTORA	BAHIA NEGRA	PUERTO CABALLO	003/11		10					10		0,00%	RESCINDIDA	
17 ALTO PARAGUAY	JR CONSTRUCTORA	BAHIA NEGRA	PUERTO CABALLO	003/11		16					16		0,00%	RESCINDIDA	
17 ALTO PARAGUAY	LUCIO GERMAN GABAÑAS BARRIOS	FUERTE OLIMPO	SANTA TERESITA - FTE. OLIMPO	01/11		20					20		0,00%	RESCINDIDA	
TOTAL					221	579	25	0	0	25	399	368	0	0,00%	RESCINDIDA

RESUMEN META SIAF INICIAL 2020		RESUMEN META SIAF A INCLUIR AÑOS FUTUROS 2020	
EN EJECUCIÓN	0	A INICIAR	25
CULMINADA	221	ANULADA	25
TOTAL	221	RESCINDIDA	390
		CULMINADA	139
		TOTAL	579

Logros y avances en el Semestre:

Recepción Provisoria la Licitación Pública Nacional LPN N° 02/2019 POR CONTRATACIÓN EXCLUIDA DE LA LEY 2051/03 TERMINACIÓN de 320 VIVIENDAS TIPO CULATA JOBAI + LETRINA SANITARIA – PROGRAMA PUEBLOS ORIGINARIOS – AD REFERENDUN” – ID N° 394 – Lote 1 Región Occidental, Dpto. de Pte. Hayes.

Recepción Provisoria a la Licitación Pública Nacional LPN N° 04/2019 POR CONTRATACIÓN EXCLUIDA DE LA LEY 2051/03 “TERMINACIÓN de 161 VIVIENDAS TIPO OGA'I + LETRINA SANITARIA Y CULATA JOBAI – PROGRAMA PUEBLOS, Lote 2 – Localidad de Yby Yau Yrapey y Puerto Ybapovo.

Recepción Definitiva a la Licitación Pública Nacional LPN N° 02/2019 POR CONTRATACIÓN EXCLUIDA DE LA LEY 2051/03 “TERMINACIÓN de 320 VIVIENDAS TIPO CULATA JOBAI + LETRINA SANITARIA – PROGRAMA PUEBLOS ORIGINARIOS – AD REFERENDUN” – ID N° 394 – Lote 2 Región Oriental, Dpto de Caaguazú y Caazapá.

Recepción Definitiva a la Licitación Pública Nacional LPN N° 02/2019 POR CONTRATACIÓN EXCLUIDA DE LA LEY 2051/03 “TERMINACIÓN de 320 VIVIENDAS TIPO CULATA JOBAI + LETRINA SANITARIA – PROGRAMA PUEBLOS ORIGINARIOS – AD REFERENDUN” – ID N° 394 – Lote 3 Región Oriental, Dpto de Canindeyú.

Recepción Definitiva al llamado a Licitación Pública Nacional LPN N° 04/2019 POR CONTRATACIÓN EXCLUIDA DE LA LEY 2051/03 “TERMINACIÓN de 161 VIVIENDAS TIPO OGA'I + LETRINA SANITARIA Y CULATA JOBAI – PROGRAMA PUEBLOS, Lote 1 – Localidad de Santa Teresita – Mcal. Estigarribia.

El proyecto de SAN FRANCISCO - BENJAMIN ACEVAL- LOTE 8, Constructora Divino Niño Jesús. Se encuentra Rescindido por Resolución de Rescisión de Contrato N° 2174 de fecha 13/10/16.

El Proyecto Cacique Sapo 2° Etapa se encuentra en proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas del Departamento de Presidente Hayes.



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

Actividad: 4 SUBSIDIO HABITACIONAL

FONAVIS – Fondo Nacional de la Vivienda Social: Programa destinado a cubrir las necesidades de Viviendas de los estratos socioeconómicos, que no tienen condiciones para el acceso a crédito de mercado para la vivienda.

Subsidio de Vivienda Social: Recursos destinados para subsidiar compra o construcción de Vivienda Social, dirigido a estratos socio-económicos que necesitan de la intervención especial del Estado para el acceso a la vivienda.

El financiamiento de la solución habitacional contempla tres componentes:

- El Subsidio (otorgado por el Estado Paraguayo);
- el Ahorro (aporte del beneficiario); y el
- Crédito Complementario (solo en caso de ser necesario) de una entidad financiera adherida al Programa.



En los casos de construcción de viviendas a beneficiarios del subsidio, en la modalidad de grupos organizados, se requiere de la participación los Servicios de Asistencia Técnica (SAT), acreditados por el MUVH, quienes trabajan como nexos entre los beneficiarios del SVS (organizados en grupos) y las empresas constructoras, también habilitadas por el MUVH, para la construcción y posterior entrega de las viviendas a los beneficiarios finales.

ACTIVIDAD : 4 SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)														
DEPARTAMENTO / EMPRESA	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	LAMADO	RES. N°	META SIAF INICIAL 2020	META SIAF A INCLUIR 2020	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	RESCINDIDA	PARALIZADA	ANULADA	% AVANCE DE OBRAS AL 30/06/2020	ESTADO DE OBRAS AL 30/06/2020
1 - CONCEPCION					801	60	35	383	383	60	0	0		
1 - CONCEPCION	SARGENTO JOSÉ FÉLIX LÓPEZ	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA SAN RAFAEL	3/17	2040		60				60			1,79%	RESCINDIDA
1 - CONCEPCION	PASO BARRETO	COMISION NUEVO BARRIO DE PASO BARRETO	2/18	25	197				197				100,00%	CULMINADA
1 - CONCEPCION	PASO BARRETO	COMISION NUEVO BARRIO DE PASO BARRETO	2/18	25	1		1						0,00%	A INICIAR
1 - CONCEPCION	SAN ALFREDO	COMISIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	4/18	775	59			59					58,28%	EN EJECUCIÓN
1 - CONCEPCION	SAN ALFREDO	COMISIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	4/18	775	1		1						0,00%	A INICIAR
1 - CONCEPCION	HORQUETA	COMISIÓN PRO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE CULANDRILLO DEL DISTRITO DE HORQUETA	4/18	775	1				1				100,00%	CULMINADA
1 - CONCEPCION	ARROYITO	ASOCIACIÓN COMUNITARIA CAMPESINA DEL ASENTAMIENTO ARROYITO (ACCA-A)	1/19	498	67				67				100,00%	CULMINADA
1 - CONCEPCION	ARROYITO	ASOCIACIÓN COMUNITARIA CAMPESINA DEL ASENTAMIENTO ARROYITO (ACCA-A)	1/19	495	55				55				100,00%	CULMINADA
1 - CONCEPCION	HORQUETA	COMISIÓN PRO-TECHO DE LA LOCALIDAD DE PEGUAIHO LOMA	1/19	495	2		2						0,00%	A INICIAR
1 - CONCEPCION	CONCEPCION	UNTA COMUNAL DE VECINOS DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA PLATO	1/19	530	63				63				100,00%	CULMINADA
1 - CONCEPCION	SARGENTO JOSÉ FÉLIX LÓPEZ	COMISIÓN VECINAL SANTA ANA	3/19	1661	39			39					55,22%	EN EJECUCIÓN
1 - CONCEPCION	CONCEPCION	COMISIÓN VECINAL ASENTAMIENTO SANTA MARÍA	4/19	1864	50			50					76,67%	EN EJECUCIÓN
1 - CONCEPCION	YBY YAU	COMISIÓN PRO VIVIENDA SOCIAL DEL BARRIO FÁTIMA SAPUCAI	4/19	1862	42			42					48,90%	EN EJECUCIÓN
1 - CONCEPCION	YBY YAU	COMISIÓN SAN ROQUE PRO VIVIENDA	4/19	1758	17			17					80,50%	EN EJECUCIÓN
1 - CONCEPCION	HORQUETA	COMISIÓN PRO - VIVIENDA OÑONDIVEPA	4/19	1757	26			26					54,37%	EN EJECUCIÓN
1 - CONCEPCION	BELÉN	ASOCIACIÓN SAN ROQUE	4/19	1848	50			50					54,73%	EN EJECUCIÓN
1 - CONCEPCION	SAN LAZARO	COMISION PRO VIVIENDA DE POBLADORAS DE LA COMUNIDAD DE SAN LAZARO	4/19	1847	40			40					54,19%	EN EJECUCIÓN
1 - CONCEPCION	HORQUETA	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN JOSE OBRERO I	1/20	298	60			60					28,18%	EN EJECUCIÓN
2 - SAN PEDRO			2/20	706	31			31					0,00%	A INICIAR
2 - SAN PEDRO	NUEVA GERMANIA	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA LA GERMANINA			577	8	15	470	98	0	0	2		
2 - SAN PEDRO	GUAYABI	PROYECTO DE VIVIENDAS DENOMINADO POR AYUDA MUTUA DE USUARIOS "CENTRO ECO-URBANISTICO LIMITADA"	1/15	434		2	2						0,00%	A INICIAR
2 - SAN PEDRO	GUAYABI	JAGUARETE FORÉS TORO PIRU I	1/15	809	6		6						0,00%	A INICIAR
2 - SAN PEDRO	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN PEDRO POTY BASE URBANA	5/16	2871	2		2						0,00%	A INICIAR
2 - SAN PEDRO	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA NARANJAYTY Y ASENTAMIENTO PABLO IBAÑEZ II	2/18	28		4	4						0,00%	A INICIAR
2 - SAN PEDRO	NUEVA GERMANIA	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA LA GERMANINA	2/18	29		2					2		0,00%	ANULADA
2 - SAN PEDRO	GRAL. ELIZARDO AQUINO	COMISION PRO TECHO DEL BARRIO SAN JUAN	4/18	732	44			44					81,59%	EN EJECUCIÓN
2 - SAN PEDRO	TACUATI	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO TACUATI POTY	1/19	728	16			16					31,86%	EN EJECUCIÓN
2 - SAN PEDRO	GRAL. FRANCISCO I. RESQUIN	COMUNIDAD INDIGENA "AVARIJU - SANTA CAROLINA"	1/19	525	98				98				100,00%	CULMINADA
2 - SAN PEDRO	GRAL. FRANCISCO I. RESQUIN	COMUNIDAD INDIGENA "AVARIJU - SANTA CAROLINA"	2/19	1369	68			68					76,52%	EN EJECUCIÓN
2 - SAN PEDRO	GRAL. FRANCISCO I. RESQUIN	COMUNIDAD INDIGENA "AVARIJU - SANTA CAROLINA"	2/19	1369	1			1					75,52%	EN EJECUCIÓN
2 - SAN PEDRO	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ	COMISION VECINAL PROYECTO SENAVITAD DE LA COMUNIDAD ZOLABARRIETA	2/19	1369	1		1						0,00%	A INICIAR
			3/19	1658	52			52					55,36%	EN EJECUCIÓN



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

7 - ITAPUA			324	0	87	153	84	0	0	0
7 - ITAPUA	TOMAS ROMERO PEREIRA	COMISIÓN AD-HOC PRO VIVIENDA DEL BARRIO SAN BLAS DEL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA	7/15	2949	25		25			0,00%
7 - ITAPUA	SAN RAFAEL DEL PARANÁ	ASOCIACION CAMPESINA DE LA COLONIA LIBERTAD	3/17	17	4		4			0,00%
7 - ITAPUA	SAN PEDRO DEL PARANÁ	COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO TAVA PORA	5/17	453	46			46		100,00%
7 - ITAPUA	SAN PEDRO DEL PARANÁ	COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO TAVA PORA	5/17	3136	3		3			0,00%
7 - ITAPUA	SAN PEDRO DEL PARANÁ	COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO KUARAHY RESE	3/18	325	1		1			0,00%
7 - ITAPUA	ALTO VERA	COMISIÓN VECINAL DE LA LOCALIDAD DEL ASENTAMIENTO VY'A RAITY	4/18	708	16			16		72,00%
7 - ITAPUA	YATAITY	ASOCIACION CAMPESINOS EL TRIUNDO DEL ASENTAMIENTO SAN CAYETANO DE LA COLONIA BONANZA	4/18	708	2			2		0,00%
7 - ITAPUA	GRAL. JOSÉ MARIA DELGADO	COMISIÓN ORE ROGA RA	4/18	771	59			59		79,77%
7 - ITAPUA	TOMAS ROMERO PEREIRA	COMISIÓN DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE MUJERES UNIDAS PARA EL DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO 1° DE MAYO	2/19	1364	38			38		100,00%
7 - ITAPUA	EDELIRA	COMISIÓN PRO-CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA COLONIA ARA POTY	2/19	1381	19			19		58,80%
7 - ITAPUA	EDELIRA	COMISIÓN PRO-CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA COLONIA ARA POTY	4/19	1863	57			57		63,00%
7 - ITAPUA	EDELIRA	COMISIÓN PRO-CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA COLONIA ARA POTY	1/20	342	54			54		0,00%
8 - MISIONES			122	0	1	30	91	0	0	0
8 - MISIONES	SAN MIGUEL	COMISIÓN "CHEROGARA TEETE" DE SAN MIGUEL MISIONES	1/19	496	15			15		100,00%
8 - MISIONES	AYOLAS	COMISIÓN DIVINO NIÑO JESUS 1, 2 Y 3	2/19	1464	58			58		93,17%
8 - MISIONES	AYOLAS	COMISIÓN DIVINO NIÑO JESUS 1, 2 Y 3	2/19	1346	1			1		0,00%
8 - MISIONES	AYOLAS	COMISIÓN PRO VIVIENDA DE AYOLAS	2/19	1367	18			18		92,20%
8 - MISIONES	YABEBYRY	COMISIÓN GRUPO ORGANIZADO PRO VIVIENDA DENOMINADO POR UN YABEBYRY MEJOR	5/19	2094	30			30		92,19%
9 - PARAGUARÍ			239	65	57	154	31	47	15	0
9 - PARAGUARÍ	MBUYAPEY	COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO	6/15	2640	2				2	74,40%
9 - PARAGUARÍ	MBUYAPEY	COMISIÓN DIRECTIVA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO LIZ Y FRANCISCO	4/16	2378	47			47		58,21%
9 - PARAGUARÍ	QUIINDY	COMISIÓN VECINAL CURUCAU	2010	1280	13				13	0,00%
9 - PARAGUARÍ	YAGUARÓN	COMISIÓN DIRECTIVA ASENTAMIENTO 1° DE MAYO	3/18	322	3			3		0,00%
9 - PARAGUARÍ	MBUYAPEY	COMISIÓN DIRECTIVA PRO VIVIENDA COLONIAS UNIDAS DE MBUYAPEY	1/19	675	27			27		71,00%
9 - PARAGUARÍ	MBUYAPEY	COMISIÓN DIRECTIVA PRO VIVIENDA COLONIAS UNIDAS DE MBUYAPEY	1/19	528	31			31		100,00%
9 - PARAGUARÍ	ACAHAY	COMISIÓN PRO VIVIENDA DE LA COMPAÑIA RECOLETA	3/19	1657	57			57		81,44%
9 - PARAGUARÍ	ACAHAY	COMISIÓN PRO VIVIENDA DE LA COMPAÑIA RECOLETA	3/19	1657	1			1		0,00%
9 - PARAGUARÍ	PARAGUARÍ	COMISIÓN VECINAL VY'A RENDA SANTO DOMINGO	1/20	269	29			29		54,61%
9 - PARAGUARÍ	CARAPEGUA	COMISIÓN CIUDADANA PARA LA VIVIENDA	1/20	406	41			41		0,00%
9 - PARAGUARÍ	PIRAYU	COMISIÓN PRO VIVIENDA PIRAYU 2a ETAPA	2/20	387	34			34		0,00%
9 - PARAGUARÍ	ACAHAY	COMITÉ DE MUJERES TEKOPORAVEREKAVO DE LA COMPAÑIA CERRO ICE	2/20	719	19			19		0,00%
10 - ALTO PARANÁ			743	4	80	575	92	0	0	0
10 - ALTO PARANÁ	PRESIDENTE FRANCO	COMISIÓN PRO VECINAL MONDAY SUR	1/14	751	70			70		0,00%
10 - ALTO PARANÁ	PRESIDENTE FRANCO	COMISIÓN MATRIZ DEL BARRIO SAN ISIDRO "FRACCIÓN LIBERTAD A Y B"	1/17	1356	33			33		100,00%
10 - ALTO PARANÁ	PRESIDENTE FRANCO	COMISIÓN MATRIZ DEL BARRIO SAN ISIDRO "FRACCIÓN LIBERTAD A Y B"	1/17		1			1		100,00%
10 - ALTO PARANÁ	ITAKYRY	LA COMISIÓN SENAVIDAD DE LA COLONIA SANTA LUCIA	3/17	2663	3			3		0,00%
10 - ALTO PARANÁ	ITAKYRY	LA COMISIÓN SENAVIDAD DE LA COLONIA SANTA LUCIA	3/17	2663	1			1		0,00%
10 - ALTO PARANÁ	PRESIDENTE FRANCO	COMISIÓN PRO-HERMOSEMAMIENTO DEL ASENTAMIENTO EDEN	5/17	3125	1			1		0,00%
10 - ALTO PARANÁ	MBARACAYU	COMUNIDAD INDIGENA KIRITO NUEVO, PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD AVA CHIRIPA	3/18	324	54			54		51,77%
10 - ALTO PARANÁ	ITAKYRY	COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI DE PASO CADENA	2/19	1362	43			43		100,00%
10 - ALTO PARANÁ	JUAN E. O'LEARY	COMISIÓN VECINAL SAN MIGUEL DEL BARRIO KOÉ RORY	2/19	1380	60			60		61,84%
10 - ALTO PARANÁ	HERNANDARIAS	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA NUEVA FORTUNA	2/19	1370	66			66		54,14%
10 - ALTO PARANÁ	JUAN E. O'LEARY	COMISIÓN VECINAL SAN MIGUEL DEL BARRIO KOÉ RORY	3/19	1656	52			52		52,63%
10 - ALTO PARANÁ	HERNANDARIAS	COMISIÓN DIRECTIVA PRO VIVIENDA SAN VICENTE FERRER	3/19	1656	1			1		0,00%
10 - ALTO PARANÁ	JUAN E. O'LEARY	COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO R.I. 14 SUR	3/19	1652	38			38		0,00%
10 - ALTO PARANÁ	MINGA PORA	COMISIÓN PRO VIVIENDA DE LA COLONIA SAN MARTIN	4/19	1839	44			44		55,27%
10 - ALTO PARANÁ	IRUÑA	COMISIÓN DE DESARROLLO DE LA COMPAÑIA JERUSALEN I	4/19	1865	71			71		54,12%
10 - ALTO PARANÁ	IRUÑA	COMISIÓN DE DESARROLLO DE LA COMPAÑIA JERUSALEN I	4/19	1843	39			39		46,14%
10 - ALTO PARANÁ	ÑACUNDAY	COMISIÓN DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE PUERTO PARANAMBU	4/19	1843	1			1		0,00%
10 - ALTO PARANÁ	ÑACUNDAY	COMISIÓN DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE PUERTO PARANAMBU	5/19	2030	42			42		25,23%
10 - ALTO PARANÁ	YGUAZÚ	COMISIÓN DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE PUERTO PARANAMBU	5/19	2030	1			1		0,00%
10 - ALTO PARANÁ	YGUAZÚ	COMUNIDAD INDIGENA MBYA GUARANI DE KARANDAY	5/19	2049	15			15		100,00%
10 - ALTO PARANÁ	ITAKYRY	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL VIUDA CUE BASE 5	1/20	302	13			13		0,00%
10 - ALTO PARANÁ	ITAKYRY	COMUNIDAD INDIGENA MARISCAL LOPEZ DE LA ETNIA AVA GUARANI	1/20	251	31			31		0,00%
10 - ALTO PARANÁ	YGUAZÚ	COMUNIDAD INDIGENA REMANSO TORO PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD MBYA GUARANI	1/20	385	51			51		52,16%
10 - ALTO PARANÁ	YGUAZÚ	COMUNIDAD INDIGENA REMANSO TORO PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD MBYA GUARANI	1/20	385	2			2		0,00%
10 - ALTO PARANÁ	ITAKYRY	COMUNIDAD INDIGENA "TEKOHA PYAHU (CARRERIA1)"	1/20	385	14			14		0,00%
11 - CENTRAL			1.051	124	257	433	427	78	0	0
11 - CENTRAL	CAPIATÁ	COMISIÓN FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE 1° ETAPA	1/14	748	21			21		0,00%
11 - CENTRAL	CAPIATÁ	COMISIÓN FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE 2° ETAPA	1/14	748	21			21		0,00%
11 - CENTRAL	LUQUE	COMISIÓN VECINAL GUILLERMINA DURE	7/15	2904	26			26		0,00%
11 - CENTRAL	ITAUQUÁ	COMISIÓN VECINAL ASENTAMIENTO DR. GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA	3/16	1856	1			1		0,00%
11 - CENTRAL	SAN LORENZO	COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO ASENTAMIENTO NUESTRA SEÑORA	2/17	1905	39			39		88,94%
11 - CENTRAL	SAN ANTONIO	COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO DENOMINADO "MARÍA AUXILIADORA 2°"	4/17	2996	3			3		100,00%
11 - CENTRAL	SAN ANTONIO	COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO DENOMINADO "MARÍA AUXILIADORA 2°"	4/17	2996	1			1		0,00%



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

Categoría	Municipio	Nombre del Proyecto	Fecha	Presupuesto	Avance	Estado	Porcentaje				
11 - CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO COÑATI	5/17	453	1	1	0,00%				
11 - CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL SANTA CATALINA	1/18	981	2	2	0,00%				
11 - CENTRAL	LAMBARÉ	COMISION VECINAL KO'E PYAHU	3/18	336	10	10	19,03%				
11 - CENTRAL	LAMBARÉ	COMISION VECINAL KO'E PYAHU	2/19	1376	1	1	19,03%				
11 - CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL 2 DE NOVIEMBRE	4/18	783	68	68	100,00%				
11 - CENTRAL	YPANÉ	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL PORVENIR II	3/18	348	37	37	60,67%				
11 - CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL PORVENIR I	3/18	348	2	2	0,00%				
11 - CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	COMUNIDAD INDIGENA MAKÁ DE MARIANO ROQUE ALONSO	1/19	484	63	63	100,00%				
11 - CENTRAL	YPANÉ	COMISION VECINAL FORTALEZA 1, 2, 3 YPANÉ CENTRO	1/19	516	54	54	100,00%				
11 - CENTRAL	YPANÉ	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL - LA PARAGUAYA - DE LA COMPAÑIA ROSADO GUAZU	2/19	1377	31	31	100,00%				
11 - CENTRAL	CAPITATÁ	COMISION DE FOMENTO URBANO SAN JORGE	2/19	1374	6	6	100,00%				
11 - CENTRAL	REMBY	COMISION VECINAL PRO VIVIENDA DEL TERRITORIO SOCIAL SAN MARCOS I DEL BARRIO CAAGUAZU	2/19	1366	15	15	100,00%				
11 - CENTRAL	CAPITATÁ	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO EL TRIUNFO	2/19	1372	13	13	100,00%				
11 - CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL DE FOMENTO COMPLEJO HABITACIONAL COPAVICI	2/19	1379	25	25	100,00%				
11 - CENTRAL	ITAUGUÁ	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO DR GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA	2/19	1379	25	25	100,00%				
11 - CENTRAL	CAPITATÁ	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO TERRITORIO SOCIAL EL PROGRESO	3/19	1642	4	4	100,00%				
11 - CENTRAL	AREGUÁ	COMISION VECINAL SANTA ROSA	3/19	1650	54	54	0,00%				
11 - CENTRAL	SAN ANTONIO	COMISION VECINAL DENOMINADO ITA POTY DEL BARRIO CERRITO	3/19	1654	53	53	52,00%				
11 - CENTRAL	LIMPIO	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO SANTA ROSA	3/19	1660	44	44	77,46%				
11 - CENTRAL	GUARAMBARÉ	COMISION DE APOYO DEL ASENTAMIENTO SAN RAFAEL DEL BARRIO SAN MIGUEL	3/19	1665	25	25	100,00%				
11 - CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL PRO ACTIVIDAD FAMILIAS FELICES	3/19	1667	13	13	100,00%				
11 - CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL FOMENTO TERRITORIO SOCIAL GUAYABITY	2/13	1874	28	28	0,00%				
11 - CENTRAL	AREGUÁ	COMISION VECINAL DE FOMENTO SAN CAJETANO	5/19	2080	18	18	100,00%				
11 - CENTRAL	NUEVA ITALIA	COMISION VECINAL NIÑO SALVADOR DEL MUNDO	5/19	2110	62	62	60,34%				
11 - CENTRAL	YPANÉ	COMISION VECINAL PORVENIR I DE LA FRACCION PORVENIR I	5/19	2053	17	17	89,49%				
11 - CENTRAL	J. AGUSTO SALDIVAR	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO LA AMISTAD	5/19	2064	28	28	66,71%				
11 - CENTRAL	GUARAMBARÉ	COMISION DE APOYO DEL ASENTAMIENTO SAN RAFAEL DEL BARRIO SAN MIGUEL	5/19	2097	6	6	69,24%				
11 - CENTRAL	ITÁ	COMISION DE FOMENTO URBANO DENOMINADA ARASATY	5/19	2078	31	31	59,91%				
11 - CENTRAL	CAPITATÁ	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO - DON ANTONIO	5/19	2077	14	14	100,00%				
11 - CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL FOMENTO COMPLEJO HABITACIONAL COPAVICI	5/19	2111	17	17	100,00%				
11 - CENTRAL	LIMPIO	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO SANTA LIBRADA	1/20	316	47	47	0,00%				
11 - CENTRAL	LIMPIO	COMISION VECINAL JEROVIAHA I	1/20	317	18	18	3,88%				
11 - CENTRAL	J. AGUSTO SALDIVAR	COMISION DIRECTIVA ASENTAMIENTO PUERTA DEL CIELO	1/20	385	32	32	0,00%				
11 - CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINA MISERICORDIA	1/20	278	56	56	0,00%				
11 - CENTRAL	LIMPIO	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO EL PROGRESO	1/20	324	44	44	0,00%				
11 - CENTRAL	LAMBARÉ	COMISION VECINAL ARA POTY II DEL BARRIO SAN ISIDRO	1/20	396	40	40	0,00%				
11 - CENTRAL	LAMBARÉ	COMISION ASENTAMIENTO VILLA ANGELICA	1/20	534	26	26	0,00%				
12 - ÑEMBUJUCU				230	0	230	0,00%				
12 - ÑEMBUJUCU	PILAR	COMISION VECINAL PRO VIVIENDA YTOROHO	5/19	2083	80	80	0,00%				
12 - ÑEMBUJUCU	PILAR	COMISION VECINAL PRO VIVIENDA I	5/19	2241	150	150	0,00%				
13 - AMAMBAY				202	29	202	0,00%				
13 - AMAMBAY	CAPITÁN BADO	COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANÍ "PASO HISTORIA"	4/17	2991	28	28	70,00%				
13 - AMAMBAY	PEDRO JUAN CABALLERO	COMUNIDAD INDIGENA Y-ASORY/PIRITY	1/18	677	13	13	72,32%				
13 - AMAMBAY	PEDRO JUAN CABALLERO	COMUNIDAD INDIGENA PAI TAVYTERA "ITAGUAZU"	1/18	676	47	47	71,74%				
13 - AMAMBAY	BELLA VISTA	COMUNIDAD INDIGENA CERRO AKANGUE DE LA ETNIA PAI TAVYTERA	4/18	742	72	72	16,01%				
13 - AMAMBAY	ZANJA PYTA	COMUNIDAD INDIGENA ITAPPYVUSU PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD PAI-TAVYTERA	4/18	823	1	1	0,00%				
13 - AMAMBAY	ZANJA PYTA	COMUNIDAD INDIGENA PAI-TAVYTERA PIRAY	3/19	1664	70	70	55,51%				
14 - CANINDEYÚ				342	45	46	120	0	0	0	
14 - CANINDEYÚ	VILLA CURUGUATY	COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANÍ DE LA COLONIA FORTUNA	2/17	1984	3	3	74,35%				
14 - CANINDEYÚ	VILLA YGATIMI	COMUNIDAD INDIGENA GUARANÍ-CHIRIPA DE MBOJAGUA	3/17	2644	93	93	94,63%				
14 - CANINDEYÚ	VILLA CURUGUATY	COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANÍ DE LA COLONIA FORTUNA FASE B	1/18	11	11	11	61,42%				
14 - CANINDEYÚ	YASY CAÑY	COMISION PRO VIVIENDA DE LA COLONIA SAN JUAN EX ACEPAR SEPTIMA LINEA	1/18	1367	21	21	88,02%				
14 - CANINDEYÚ	VYV PYTA	COMISION PRO- VIVIENDA Y NUEVA VIDA	1/19	521	63	63	100,00%				
14 - CANINDEYÚ	YASY CAÑY	COMISION PRO- VIVIENDA Y NUEVA VIDA	1/19	521	1	1	100,00%				
14 - CANINDEYÚ	YASY CAÑY	COMUNIDAD INDIGENA "CANINDE" PERTENECIENTE A LA ETNIA AVA GUARANÍ	1/19	487	5	5	100,00%				
14 - CANINDEYÚ	YASY CAÑY	COMUNIDAD INDIGENA "SANJA MOROTÍ (JYVY)", PERTENECIENTE A LA ETNIA MBYA GUARANÍ	1/19	491	21	21	100,00%				
14 - CANINDEYÚ	YBYRROBANA	COMUNIDAD INDIGENA "SANJA MOROTÍ (JYVY)", PERTENECIENTE A LA ETNIA MBYA GUARANÍ	1/19	491	1	1	0,00%				
14 - CANINDEYÚ	VILLA CURUGUATY	COMUNIDAD INDIGENA AVA-CHIRIPA DE CERRO CAMPI	3/19	1649	17	17	100,00%				
14 - CANINDEYÚ	CORPUS CHRISTI	COMUNIDAD INDIGENA 26 DE FEBRERO PERTENECIENTE A LA ETNIA AVA GUARANÍ	3/19	1653	13	13	100,00%				
14 - CANINDEYÚ	SÁLTO DE GUAIRA	COMISION PRO VIVIENDA DE LA COLONIA AGUA BLANCA	3/19	1854	40	40	56,25%				
14 - CANINDEYÚ	VILLA YGATIMI	COMISION DE FOMENTO DEL BARRIO RENACER	3/19	1647	53	53	77,23%				
14 - CANINDEYÚ	VILLA YGATIMI	COMUNIDAD INDIGENA AVA-GUARANÍ DE LA COLONIA ISTARANA-MI	2/20	743	45	45	0,00%				
15 - PRESIDENTE HAYES				710	206	148	288	339	82	58	1
15 - PRESIDENTE HAYES	VILLA HAYES	COMUNIDAD INDIGENA FISTCHAT - SAN LEONARDO	3/14	2354	4	4	0,00%				
15 - PRESIDENTE HAYES	TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ	COMUNIDAD INDIGENA CONAMOTOLOLAG	4/16	1958	52	52	44,68%				
15 - PRESIDENTE HAYES	TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ	COMUNIDAD INDIGENA CONAMOTOLOLAG	4/16	2469	6	6	44,68%				
15 - PRESIDENTE HAYES	TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ	COMUNIDAD INDIGENA COLONIA ARMONIA	4/16	2470	58	58	76,98%				
15 - PRESIDENTE HAYES	VILLA HAYES	COMUNIDAD INDIGENA COLONIA ARMONIA	4/16	2470	2	2	0,00%				
15 - PRESIDENTE HAYES	VILLA HAYES	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO NÚCLEO RURAL SAN JORGE	2/17	2004	43	43	0,00%				
15 - PRESIDENTE HAYES	VILLA HAYES	COMUNIDAD INDIGENA SAVANHYAMAXA	3/17	2911	1	1	0,00%				
15 - PRESIDENTE HAYES	TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ	COMUNIDAD INDIGENA LA HERENCIA EX SOMBRERO PIRÍ-ALDEA PALO BLANCO	3/17	2913	3	3	0,00%				
15 - PRESIDENTE HAYES	TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ	COMUNIDAD INDIGENA "COLONIA ARMONIA"	4/17	3014	57	57	100,00%				
15 - PRESIDENTE HAYES	TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ	COMUNIDAD INDIGENA DE EL ESTRIBO - ALDEA SANTA FE	4/17	3015	61	61	46,50%				

Arq. Oscar Mercado Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Director Gral. de Planificación Direc. Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat MUVH

Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

RESUMEN META AL 30/06/2020 SIAF INICIAL		RESUMEN META AL 30/06/2020 - SIAF A INCLUIR	
A INICIAR	945	A INICIAR	191
EN EJECUCIÓN	3.955	EN EJECUCIÓN	0
CULMINADA	2.397	CULMINADA	0
RESCINDIDA	0	RESCINDIDA	450
PARALIZADA	0	PARALIZADA	104
ANULADA	0	ANULADA	13
TOTAL	7297	TOTAL	758

Logros y Avances en el Semestre

Apertura y Publicación del Primer Llamado 2020, correspondientes a 1.162 SVS adjudicados aproximadamente, comprometiéndose la suma de Gs. 90.622.431.896.

Apertura y Publicación del segundo llamado 2020, correspondiente a 570 SVS adjudicados aproximadamente comprometiéndose la suma de Gs. 47.267.608.538.

Emisión y Entrega de certificados de SVS, - 2do. Llamado 2020 Grupos Organizados, correspondientes a 5 proyectos, que representan 189 viviendas.

Calificación definitiva a Grupos Organizados, correspondiente a varios proyectos, dentro del territorio nacional.

Calificación definitiva Individuales para compra de viviendas y Construcción en Lote Propio

Cambios de Servicios de Asistencias finiquitados con dictamen jurídico

Calificación Provisional Grupo Organizado, correspondiente a varios proyectos, dentro del territorio nacional

Rectificación y Reimpresión de SVS correspondiente a las Modalidades de Compra de Vivienda Nueva o Usada, Edificación en Lote Propio y Conjuntos Habitacionales.

Procesos de 1er desembolso, 2do. Desembolso y retenciones correspondientes a Individuales y Grupos Organizados.

A través de este programa hemos logrado la culminación de 2.397 viviendas para grupos organizados, así como también Subsidios Individuales (compra de viviendas y lote propio). La misma cuenta con 3.955 viviendas que se encuentran en ejecución, así también este programa tiene previsto iniciar en este periodo la construcción de 1.136 viviendas

Actividad: 5 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS (Vy'a renda)



El Programa está destinado a paliar el déficit habitacional existente y satisfacer la demanda de familias en situación de pobreza que viven en condiciones precarias y no pueden acceder a créditos para vivienda de entidades privadas de mercado.

La tipología de vivienda utilizada para este proyecto, consiste en Unidad Básica Habitacional con un dormitorio (UBH+1) y los mismos se construyen por toda la geografía del Paraguay.

Este programa ha avanzado en una nueva reglamentación del Programa Vy'a renda, que luego de varias reuniones ha quedado concluido y tiene entre sus objetivos contribuir al mejoramiento de barrios por medio de la provisión de infraestructura, red vial, servicios básicos, equipamientos comunitarios a los proyectos desarrollados que se darán a través de este Programa en el marco del Mejoramiento del Hábitat. Este Programa se convierte en una mirada integradora en el que se verán ya no solo temas de vivienda, sino temas del Hábitat que corresponden a temas de Infraestructura que permitan una vida más digna a nuestros conciudadanos.

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

ACTIVIDAD 5- CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS (VY'A RENDA)															
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA EMPRESA	LLAMADO	VIVIENDAS										
					META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR AÑOS FUTUROS	A LICITAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	PARALIZADA	A LICITAR	RESCINDIDA	% DE AVANCE DE OBRAS CP DE JUNIO 2020	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 30/06/2020	
1- CONCEPCION															
1- CONCEPCION	HORQUETA	HORQUETA	CONSORCIO RADECO	020/11	40	0	0	0	0	0	0	40	57,34%	RESCINDIDA	
2- SAN PEDRO															
2- SAN PEDRO	25 DE DICIEMBRE	25 DE DICIEMBRE	TRAZOS S.R.L.	002/10	30	0	0	0	0	50	0	50	62,17%	RESCINDIDA	
2- SAN PEDRO	GENERAL RESQUIN	TERMINACIÓN DE 30 VIVIENDAS - GENERAL RESQUIN	ING. FERNANDO MORENO	003/19	30	0	0	0	0	30	0	30	24,88%	PARALIZADA	
2- SAN PEDRO	GENERAL RESQUIN	TERMINACIÓN DE 20 VIVIENDAS - NARANJITO	ING. FERNANDO MORENO	003/19	20	0	0	0	0	20	0	20	27,86%	PARALIZADA	
3- CORDILLERA															
3- CORDILLERA	SAN BERNARDINO	TERM. 20 VIVIENDAS EN SAN MIGUEL - SAN BERNARDINO	ESTRUCTURA INGENIERÍA S.A	014/17	0	20	0	0	0	0	0	20	0,00%	RESCINDIDA	
8- MISIONES															
8- MISIONES	VILLA FLORIDA	TERMINACIÓN DE 41 VIVIENDAS - VILLA FLORIDA	ING. ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS	003/19	12	29	0	0	0	41	0	0	100,00%	CULMINADA	
8- MISIONES	VILLA FLORIDA	TERMINACIÓN DE 41 VIVIENDAS - VILLA FLORIDA	ING. ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS	003/19	12	29	0	0	0	29	0	0	100,00%	CULMINADA	
9- PARAGUARI															
9- PARAGUARI	MBUYAPEY	MBUYAPEY	ARQ. FATMA SERVIN	018/12	0	50	0	0	0	50	0	0	100,00%	CULMINADA	
11- CENTRAL															
11- CENTRAL	SAN ANTONIO	ANDREA FLOR	ING. HERNAN GIMENEZ	003/19	37	147	0	0	0	77	0	72	75	100,00%	CULMINADA
11- CENTRAL	CAPIATA	TIERRA PROMETIDA - CAPIATA	ARQ. RAMON GAONA	024/12	20	63	0	0	0	20	0	0	63	1,64%	RESCINDIDA
11- CENTRAL	CAPIATA	TERMINACION 17 VIV. - TIERRA PROMETIDA	UBALDO BRITZ - UB CONSTRUCCIONES	002/18	17	17	0	0	0	17	0	0	100,00%	CULMINADA	
11- CENTRAL	LIMPIO	TERM. 12 VIVIENDAS - LA HERMOSA - LIMPIO	ESTRUCTURA INGENIERÍA S.A	014/17	12	12	0	0	0	12	0	0	0,00%	RESCINDIDA	
11- CENTRAL	VILLA ELISA	CONSTRUCCIÓN DE 72 DEPARTAMENTOS - COMPLEJO HABITACIONAL VILLA ELISA (ANTENA 2)	A LICITAR		72	72	0	0	0	0	0	0	0	A LICITAR	
11- CENTRAL	VILLA ELISA	INFRAESTRUCTURA - COMPLEJO HABITACIONAL VILLA ELISA (ANTENA 2)	A LICITAR				0	0	0	0	0	0	0	EN PROYECTO	
12- ÑEEMBUCÚ															
12- ÑEEMBUCÚ	HUMAITA	HUMAITA	V & R	007/11	25	67	0	0	0	25	35	0	32	61,01%	RESCINDIDA
12- ÑEEMBUCÚ	VILLALBIN	TERMINACIÓN DE 23 VIVIENDAS - VILLALBIN	ING. ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS	005/19	25	25	0	0	0	25	0	0	0	CULMINADA	
12- ÑEEMBUCÚ	SAN JUAN BAUTISTA	SAN JUAN BAUTISTA	V&R CONSTRUCCIONES	011/12	35	35	0	0	0	35	0	0	4,22%	PARALIZADA	
13- AMAMBAY															
13- AMAMBAY	PEDRO JUAN CABALLERO	TERMINACION DE 50 VIVIENDAS - PEDRO JUAN CABALLERO	ARQ. CELSO MORENO	003/19	50	50	0	0	0	50	0	0	18,82%	PARALIZADA	
TOTAL					174	383	0	0	103	185	72	197			

RESUMEN META 2020 -SIAF INICIAL	
CULMINADA	74
PARALIZADA	100
RESCINDIDA	0
TOTAL	174

RESUMEN META 2020 SIAF A INCLUIR AÑOS FUTUROS	
A LICITAR	72
PARALIZADA	85
CULMINADA	29
RESCINDIDA	197
TOTAL	383

Logros y gestiones en el Semestre

Culminación de 103 viviendas en los Dptos. de Ñeembucú, Misiones y Central.

Recepción Definitiva a la Licitación Pública Nacional LPN N° 003/19 POR CONTRATACIÓN EXCLUÍDA DE LA LEY N° 2051/03 "TERMINACIÓN DE 201 VIVIENDAS TIPO UBH + 2 DORMITORIOS 44M2 + INFRAESTRUCTURA BASICA - PROGRAMA VY'A RENDA - AD REFERENDUM" - ID N° 396 - Lote 1 San Antonio Dpto. Central, Lote 2 Localidad de Itape, Dpto. de Guaira y Villa Florida Dpto. de Misiones.

Recepción Definitiva a la Licitación Pública Nacional LPN N° 005/19 POR CONTRATACIÓN EXCLUÍDA DE LA LEY N° 2051/03 "TERMINACIÓN DE 25 VIVIENDAS TIPO UBH + 2 DORMITORIOS 44M2 + INFRAESTRUCTURA BASICA - PROGRAMA VY'A RENDA - AD REFERENDUM" Villalbin - Dpto. Ñeembucú.

Procesamiento de Convenios Modificatorios para LPN 01-19; LPN 03-19 Lote 1, Lote 2 Lote 3 y Lote 4 y LPN 05-19.

Observaciones del estado de las obras

40 Viviendas rescindidas en el Departamento de Concepción: el contrato se encuentra rescindido con la Empresa Radeco. Según informe de cuenta final presentado por la Arq. Diana Lamas el avance de obra es de 57,34% de fecha 14/11/18. El proceso de licitación está supeditado a la transferencia del terreno a favor del MUVH.

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

30 viviendas rescindidas en el Departamento de San Pedro – Proyecto 25 de Diciembre: La empresa presentó dos certificados de obra alcanzando 62,17% según informe del Departamento de Certificaciones. La cuenta final in situ no se pudo realizar, debido a que

ACTIVIDAD: 6 SP MERCOSUR ROGA



Proyecto de construcción de viviendas con infraestructura básica, equipamiento comunitario y áreas recreativas. Proyecto financiado con los recursos del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) y su correspondiente contrapartida local (ayuda estatal), proveniente del Ministerio de Hacienda, para la construcción de Viviendas unifamiliares de Interés Social a favor de familias de escasos recursos y en extrema pobreza, principalmente en zonas fronterizas. Los asentamientos y comunidades beneficiarias son definidos por el MUVH.

Construcción de Viviendas: La tipología de las viviendas del Programa MERCOSUR ROGA incluyen una Unidad Básica Habitacional con dos dormitorios (UBH+2), consistente en viviendas unifamiliares, construidas en lotes individuales.

Proyecto: 6 MERCOSUR ROGA							
DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	PROYECTO/ASENTAMIENTO	LLAMADO	METAS 2020			
				META SIAF INICIAL	EN EJECUCIÓN	% DE AVANCE DE OBRAS AL 30/06/2020	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 30/06/2020
7 - ITAPÚA							
LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	Encarnación	Colonia Santo Domingo	001/11	185	185	98,00%	EN EJECUCIÓN
TOTAL					185		

Logros y gestiones en el semestre

Presentación y procesamiento del Certificado de Obra Adicional N°3 del Proyecto Encarnación, con un avance de obras del 100%. Acta de Recepción Provisoria firmada

Gestiones ante la Unidad Técnica del FOCEM, Sede Montevideo, para la aprobación del certificado de Obras Adicionales N° 4 y cierre del Proyecto.

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

Proyecto: 7 CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY - (Che Tapyi)



El Proyecto Che Tapyí es una inversión social, dirigida y administrada por el Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH), para satisfacer las demandas de las familias que habitan en zonas urbanas y suburbanas más necesitadas.

Los recursos del SHD, no podrán ser destinados a la adquisición de terreno, razón por la cual los postulantes deberán realizar las gestiones para la transferencia de los inmuebles, sean estos de propiedad de persona física o entidad privada, Organismos y Entidades del Estado, Entidades que integran la Administración

Central o Entidades descentralizadas, Gobiernos Departamentales y Municipales de la República. El objetivo del Proyecto es el de contribuir a la disminución del déficit habitacional de las familias que se encuentran en el segmento de la población de pobreza y extrema pobreza.

La Tipología de Viviendas de las 4.500 Soluciones Habitacionales previstas para este Proyecto, 3.500 corresponden las tipologías de UBH + 2D estándar (Unidad Básica Habitacional más dos dormitorios estándar) y UBH + 2D inclusiva (Unidad Básica Habitacional más dos dormitorios inclusiva); y las restantes 1.000 Soluciones Habitacionales corresponden a la tipología ER+3D (Espacio Reunitivo, más 3 dormitorios).

La Población Beneficiaria del Proyecto Che Tapyi va dirigida a familias que se encuentran dentro de la línea de pobreza, extrema pobreza o en situación de vulnerabilidad, preferentemente a jefas de hogar y con necesidad de vivienda.

La ejecución del Proyecto se puede generar en los Territorios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) o Comunidades Indígenas y Terrenos municipales/ Departamentales.

Metas:

Otorgar 4.500 Soluciones Habitacionales con Infraestructura Básica, Centro Comunitario, Consultorio Ambulatorio, ampliación o mejoramiento del local escolar, como también las áreas recreativas.

Fortalecer a la comunidad mediante un Plan de Desarrollo Social

Realizar alianzas estratégicas con otras Instituciones del Estado, con el fin de lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de la población beneficiada.

Generar puestos de trabajo mediante la contratación de mano de obra local.

Para el logro de sus fines el Proyecto Che Tapyi cuenta con recursos financieros donados por la República de China (Taiwán), consistente en USD 71.000.000.

Proyecto: 7 CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY (CHE TAPYI-I)													
DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	PROYECTO/ASENTAMIENTO	LLAMADO	SIAF	SIAF A MODIFICAR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	PARALIZADA	RESCINDIDA	A LICITAR	% DE AVANCE DE OBRAS AL 30/06/2020	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 30/06/2020
1- CONCEPCION				186	0	0	0	186	0	0	0		
INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.	YBY YAU	HECHA PYRA	LPN 1/18	184				184					
INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.	YBY YAU	HECHA PYRA		2				2				100,00%	CULMINADA
2- SAN Pedro				140	0	0	140	0	0	0	0	100,00%	CULMINADA
ACCIONA SA	PASO YOBAI	COMUNIDAD DE PLANCHADA	LPN 7/19	140			140						
11- CENTRAL				0	100		0	0	0	0	100	35,39%	EN EJECUCIÓN
	LUQUE	ASENTAMIENTO PAZ DEL CHACO			100								
15- PRESIDENTE HAYES				300	100	0	300	0	0	0	0	0,00%	A LICITAR
RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	PUERTO PINASCO	COMUNIDAD INDIGENA KANOK KASEK Y LAS FLORES	LPN 6/19	115			115						
CONSORCIO LEVY - GAMARRA	VILLA HAYES	COMUNIDAD INDIGENA MATXAWAYA	LPN 7/19	185			185					68,05%	EN EJECUCIÓN
												5,24%	EN EJECUCIÓN

RESUMEN SIAF INICIAL AL 30/06/2020	
A INICIAR	0
EN EJECUCIÓN	440
CULMINADA	186
RESCINDIDA	
TOTAL	626

RESUMEN SIAF A INCLUIR	
A LICITAR	100
EN EJECUCIÓN	0
CULMINADA	0
RESCINDIDA	
TOTAL	100



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

Logros y gestiones en el Semestre

Se dio inicio a las Obras Proyecto Planchada en el Departamento de Guairá de 140 viviendas LPN N° 07/2020 en fecha 15/03/2020.

Se dio inicio a las Obras Proyecto Makxawayá en el Departamento de Presidente Hayes de 185 viviendas, LPN N° 07/2020 en fecha 16/03/2020.

Recepción Definitiva de Proyecto Nuevo Amanecer – 130 viviendas LPN N° 01/2017 en fecha 09/02/2020.

Recepción Provisoria proyecto Yby Yau, Asentamiento Hechapyra – 186 viviendas en fecha 25/01/2020.

Se realizó la Inspección final para realizar los trámites en proceso para la Recepción Definitiva del Pyto. Koe Rory – Salto del Guaira Dpto. de Canindeyú – 100 viviendas, LPN 01/2017. Inspección Final realizada.

Se realizó la Inspección Final realizada del proyecto Yby Yau, Asentamiento Hechapyra – 186 viviendas.

Control y seguimiento técnico para del proyecto Xamuk Kasek y Las Flores del Distrito de Puerto Pinasco, Dpto. de Pdte. Hayes para Terminación de 100 viviendas y construcción de 15 viviendas nuevas, LPN 01/2017.

Verificación técnica in situ para posible construcción de 100 viviendas en Asentamiento Paz del Chaco, Luque.

Proceso y verificación de pagos para Inicio de Obras en el de los proyectos Planchada y Makxawayá.

Proceso y verificación de pagos de Fiscalización de los proyectos en ejecución.

Análisis de Prorrogas solicitadas y elaboración de Convenios Modificatorios.

Procesamiento de Pedidos de Aprobación de Planos para completar documentaciones de las Contratistas

Aspectos sociales relevantes del Proyecto: Fortalecimiento de la Comunidad con el Plan de Desarrollo Social.

Se realizaron seguimiento de asignación de lotes en el Ministerio de Desarrollo Social para los diferentes casos de Titulares fallecidos durante el lapso de construcción de viviendas en las diferentes comunidades para su posterior adjudicación.

Análisis y Evaluación de postulantes de la comunidad de Planchada, Paso Yobai, Guaira para habilitar la construcción a la empresa adjudicada.

Análisis y verificación documental de 187 postulantes para la pre selección de la comunidad indígena Makxawayá de Villa Hayes/ Pte. Hayes, habilitación de Vivienda para la construcción a la empresa adjudicada.

Proyecto: 8 CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITAC. EN AREAS RURALES PY - (Sembrando Oportunidades)

Es el programa nacional que integra acciones de las Instituciones Públicas integrantes del Gabinete Social articuladas a su vez con los gobiernos sub-nacionales para trabajar por el cumplimiento de los derechos de las familias y comunidades más vulnerables del país.



Impulsa la construcción para el mejoramiento de la calidad de vida de la población en asentamientos urbanos, conectadas a los servicios sociales y generación de empleo para mano de obra local.

Las comunidades intervenidas, en su gran mayoría, se encuentran en sitios alejados e inaccesibles, con carencia de caminos de todo tiempo y puentes de resistencia para el paso de camiones que proveen materiales, estas dificultades pueden extender los plazos de construcción al doble de lo esperado, por ende

las empresas constructoras, adjudicadas vía licitación pública, deben presentar además de su cronograma de avance de obra, buena capacidad de organización y logística para emprender el trabajo, formando frentes de ejecución con mano de obra local y punteros que dirijan el grupo de trabajo, aparte de tener por asentamiento un profesional residente de obra. Así también la ubicación para el obrador y depósito de materiales debe ser estratégica.

Arg. Oscar Mercado
Dir. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Dir. de Administración y Finanzas
MUVH

Arg. Darío Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

El Programa Sembrando Oportunidades, otorga soluciones Habitacionales fundamentado en la Resolución N° 678/19 por la cual se aprueba el Reglamento de Adjudicación del Subsidio Habitacional Directo (SHD), destinado a la construcción de viviendas rurales en el Anexo III, Artículo 3° y 2) Vivienda Rural CJ – 2D Discapacitado: destinada a familias que cuentan con miembros con discapacidad física: construida en terreno del INDERT, con una superficie de 44,50m2. Dispone de los siguientes ambientes: en el espacio central se desarrolla el estar-comedor. El área de servicio consta de cocina, lavadero y baño y dos dormitorios. Esta tipología está adaptada para facilitar el uso y accesibilidad de los mismos (rampas de acceso y puestas interiores más anchas), con un mejor aprovechamiento de los espacios.

PROYECTO 8 - CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITACIONALES EN AREAS RURALES DEL PY (SEMBRANDO OPORTUNIDADES)											
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	ASENTAMIENTO	N° DE LICITACIÓN	META SIAF INICIAL 2020	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	RESCINDIDA	% AVANCE DE OBRAS AL 30/06/2020	ESTADO DE LA OBRA AL 30/06/2020
1 - CONCEPCIÓN					230	153	77	0	0		
1 - CONCEPCIÓN	Pegasus S.A.	Sgto. José Felix López	Norte Pyahu - terminación	LPN 03/18	77		77			99,40%	EN EJECUCION
1 - CONCEPCIÓN	José Felipe Barboza Ferreira	Azotev	Kuruzú de Hierro - terminación	LPN 03/18	153	153				0,00%	A INICIAR
2 - SAN PEDRO					40	0	0	40	0		
2 - SAN PEDRO	IL y Compañía S.A.	Santa Rosa de Lima	Paso Tuna	LPN 11/18	40			40		100,00%	CULMINADA
3 - CORDILLERA					97	0	0	97	0		
3 - CORDILLERA	Lantana S.A.	Juan de Mena	Nueva Esperanza	LPN 16/17	97			97		100,00%	CULMINADA
6 - CAAZAPÁ					163	0	64	0	99		
6 - CAAZAPÁ	Edifica Constructora S.A	Moisés Bertoni	Ma. Auxiliadora - terminación	LPN 02/16	99				99	81,75%	RESCINDIDA
6 - CAAZAPÁ	Barcom S.A.	3 de Mayo	Unión Agrícola	LPN 18/17	64		64			30,43%	EN EJECUCION
13 - AMAMBAY					45	0	45	0	0		
13 - AMAMBAY	Yatya SA	Bella Vista	Nueva Esperanza	LPN 01/15	45		45			77,39%	EN EJECUCION
14 - CANINDEYÚ					144	0	144	0	0		
14 - CANINDEYÚ	Pegasus S.A. Empresa Constructora	Villa Ygatimi	Marqueti (Ko'e Pará)- Obra Nueva	LPN 11/18	83		83			98,14%	EN EJECUCION
14 - CANINDEYÚ	Lantana S.A.	La Paloma	Jamaica	LPN 18/17	61		61			81,16%	EN EJECUCION
TOTAL PROYECTO					719	153	330	137	99		

RESUMEN META 2020 AL 30/06/2020	
A INICIAR	153
EN EJECUCIÓN	330
CULMINADA	137
PARALIZADA	0
RESCINDIDA	99
TOTAL	719

Logros y Avances en el Semestre

En los periodos de Enero a Junio se ha dado Emisión de 454 (cuatrocientos cincuenta y cuatro) Certificados de Subsidio Habitacional Directo lo que representa la adjudicación de vivienda sociales a 5 (cinco) colonias rurales ubicados en 4 (cuatro) departamentos del país destinado a la construcción de viviendas rurales. Así mismo se realizó la Entrega de 494 (cuatrocientos noventa y cuatro) certificados de Subsidio Habitacional Directo a familias beneficiarias correspondiente a 7 (siete) colonias rurales intervenidas por el Programa Sembrando Oportunidades situadas en 2 (dos) departamentos del país.

A pesar de las dificultades atravesadas este primer periodo se ha logrado la culminación de 859 viviendas durante los periodos de Enero a Junio de 2020.

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

Proyecto: 9 MEJORAMIENTO DE LAS CONDIC. DE HABITAB. DE CHACARITA ALTA



El Barrio Chacarita Alta es uno de los barrios más antiguos de Asunción y según censo del 2016 es habitado aproximadamente por 1000 familias, viviendo en condiciones precarias en lo que respecta a recolección y tratamiento de residuos cloacales, recolección de residuos sólidos, pavimentación de calles, iluminación pública y deficiencias de espacios de esparcimiento y escuelas, entre otros equipamientos públicos y comunitarios.

El objetivo del componente es mejorar las condiciones de vida de la población del barrio de la Chacarita Alta a través de la mejora del entorno urbano con infraestructura básica, reordenamiento y rehabilitación urbana, apertura de espacios públicos, equipamientos y accesibilidad a los servicios públicos.

Esquema de Financiamiento: El componente será financiado en su totalidad con los fondos del Programa PR-L1082 del BID, pero contará con obras complementarias con la participación de las Empresas de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP) y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

La ejecución de las obras complementarias al sistema de alcantarillado sanitario, concretamente las tuberías principales que recorrerán la calle Florencia Villamayor y las dos estaciones de bombeo, que permitirán conectar la red secundaria interna del barrio con la red principal de la ciudad, así como un plan de manejo de los residuos sólidos y los sistemas de distribución eléctrica, concretamente la transmisión eléctrica hacia la subestación Parque Caballero, que permitirán conectar con seguridad y con capacidad el sistema eléctrico y de alumbrado público del barrio a la red eléctrica principal con red eléctrica principal serán ejecutadas en el marco del Programa o en su defecto el MUVH gestionará los recursos a través de convenios interinstitucionales.

Quienes Acceden: Familias asentadas en el barrio de Chacarita Alta

Zona de Impacto: El territorio comprendido entre las calles Florencio Villamayor (al norte), la Avda. El Paraguay Independiente y Manuel Gondra (al sur), la calle Iturbe (al oeste) y las calles Mómpos y Estados Unidos – Capitán Leguizamón (al este), que representa el sector no inundable del barrio.

PROYECTO 9 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE CHACARITA ALTA											
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONTRATISTA	RIS. N°	FECHA RIS.	Mejoramiento Chacarita Alta					
						METAS SIAP 2020	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	% AVANCE DE OBRAS AL 30/06/2020	ESTADO DE OBRAS AL 30/06/2020
U. CAPITAL											
CAPITAL	CATEDRAL	OBRAS MENORES DE ACTIVACIÓN URBANA Y DE MITIGACIÓN DE RIESGO INMEDIATO PARA EL B° CHACARITA ALTA	JDC CONSTRUCTORA	174	8/10/2019	1.000			1.000	100%	CULMINADAS
CAPITAL	SAN ROQUE	OBRAS MENORES DE ACTIVACIÓN URBANA Y DE MITIGACIÓN DE RIESGO INMEDIATO PARA EL B° CHACARITA ALTA	JDC CONSTRUCTORA	174	8/10/2019	1.000			1.000	100%	CULMINADAS
CAPITAL	CATEDRAL	OBRAS MENORES DE ACTIVACIÓN URBANA Y DE MITIGACIÓN DE RIESGO INMEDIATO PARA EL B° CHACARITA ALTA	ARQUITECTONICA S.R.L.	2202	27/12/2019	3.800		3.800		99%	EN EJECUCIÓN
CAPITAL	CATEDRAL	OBRAS MENORES DE ACTIVACIÓN URBANA Y DE MITIGACIÓN DE RIESGO INMEDIATO PARA EL B° CHACARITA ALTA	EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN			1.975	1.975			0%	A INICIAR
CAPITAL	SAN ROQUE	OBRAS MENORES DE ACTIVACIÓN URBANA Y DE MITIGACIÓN DE RIESGO INMEDIATO PARA EL B° CHACARITA ALTA	EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN			1.975	1.975			0%	A INICIAR
TOTAL M2						9.750	3.950	3.800	2.000		

Proyecto: 10 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDAS DEL AMA



El objetivo general del proyecto es contribuir a reducir el déficit habitacional cualitativo de viviendas en el AMA (Área Metropolitana de Asunción), a través de la entrega de aproximadamente 3.000 (tres mil), subsidios habitacionales directos. El proyecto contribuirá a que la población con bajos ingresos, tenga acceso a un esquema de financiamiento que les permita el mejoramiento y ampliación de sus viviendas. Se ejecuta en el marco del Componente I del programa de Mejoramiento de Vivienda y Hábitat. Para ello cuenta con un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un valor de USD 14 millones.

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

Quienes pueden acceder a este Proyecto: Familias que posean una vivienda con déficit cualitativo, ubicado en el área metropolitana y cuyos ingresos no superen las 2 USM (Unidades de Salario Mínimo). Los postulantes deberán entregar toda la documentación solicitada, contar con un ahorro y ser sujetos de crédito.

Las zonas de impacto son: Asunción, Limpio, Luque, San Antonio, Capiatá, Ñemby, Villa Elisa, Mariano Roque Alonso, San Lorenzo, Lambaré y Fernando de la Mora.

Mejoramiento de Vivienda: Mejoramiento del techo, paredes, pisos, baño, separación de habitaciones, instalaciones de agua potable, desagüe cloacal e instalaciones eléctricas o de índole semejante en viviendas que cumplan con condiciones mínimas de habitabilidad y estructuralmente sólidas.

Ampliación de Viviendas: Ampliación de habitaciones, cocina, baño, instalaciones de agua corriente, desagüe cloacal, instalaciones eléctricas o de índole semejante, pudiendo erigirse nuevas estructuras en viviendas que cumplen con condiciones mínimas de habitabilidad y estructuralmente sólidas.

Proyecto: 10 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DEL AMA - Primer Semestre 2020														
ORDEN	DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE Y APELLIDO	ATC	PROYECTO	LLAMADO	RES. N°	FECHA RES.	META SIAF INICIAL 2020	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	% AVANCE DE OBRAS AL 30/06/2020	ESTADO DE OBRAS AL 30/06/2020
I - CAPITAL														
1	CAPITAL	ASUNCION	María Angela Rojas Herrero	NUOVA INGENIERIA	AMA	116/2019	1897-19	5/11/2019	1	1			0,00%	A INICIAR
2	CAPITAL	ASUNCION	Nestor Miguel Duarte Amarilla	NUOVA INGENIERIA	AMA	JUNIO 2019	1897-19	5/11/2019	1		1		80%	EN EJECUCION
3	CAPITAL	ASUNCION	Erolida Susana Gonzalez de Ramos	NUOVA INGENIERIA	AMA	JUNIO 2019	1897-19	5/11/2019	1	1			0,00%	A INICIAR
4	CAPITAL	ASUNCION	Maria Griselda Gomez vda de Nullez	NUOVA INGENIERIA	AMA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1	1			0,00%	A INICIAR
5	CAPITAL	ASUNCION	Lourdes Raquel Villalba Denguez	FERREHOGAR	AMA	JUNIO 2019	1953-19	11/11/2019	1		1		80%	EN EJECUCION
6	CAPITAL	ASUNCION	Raul Felipe Dominguez Herebla	FERREHOGAR	AMA	JUNIO 2019	2101-19	4/12/2019	1		1		80%	EN EJECUCION
7	CAPITAL	ASUNCION	Daniel Benitez Bazan	FERREHOGAR	AMA	JUNIO 2019	2106-19	5/12/2019	1	1			0,00%	A INICIAR
8	CAPITAL	ASUNCION	Pedro Sergio Osorio Cabrera	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	2211-19	20/12/2019	1		1		80%	EN EJECUCION
9	CAPITAL	ASUNCION	Regina Estela Franco Ruiz Diaz	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	2101-19	4/12/2019	1	1			0,00%	A INICIAR
10	CAPITAL	ASUNCION	Gabriel Balbuena Mereles	FE GRANDE	AMA	JUNIO 2019	2211-19	20/12/2019	1	1			0,00%	A INICIAR
11	CAPITAL	ASUNCION	Rafaela Benita Aguilera vda de Medina	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1	1			0,00%	A INICIAR
12	CAPITAL	ASUNCION	Juan Roberto Alonso	ING. BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	288-20	12/3/2020	1	1			0,00%	A INICIAR
13	CAPITAL	ASUNCION	Maria Eduarda Lopez	ARQ. OLGA BUTLEROV	AMA	JUNIO 2019	695-20	16/6/2020	1	1			0,00%	A INICIAR
14	CAPITAL	ASUNCION	Susana Ramona Recalde Vda. De Guanes	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	798 - 20	29/6/2020	1	1			0,00%	A INICIAR
II - CENTRAL														
14	CENTRAL	ÑEMBY	Pastor Barreto Ibarra	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1672-19	24/9/2019	1		33	96	100%	CULMINADA
15	CENTRAL	ÑEMBY	Margarita Gonzalez de Scappini	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1672-19	24/9/2019	1			1	100%	CULMINADA
16	CENTRAL	SAN ANTONIO	Artemia Casimira Ruiz	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1672-19	24/9/2019	1			1	100%	CULMINADA
17	CENTRAL	ÑEMBY	Arnaldo Gabriel Medina López	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1672-19	24/9/2019	1			1	100%	CULMINADA
18	CENTRAL	ÑEMBY	Dora Cáceres Martínez	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1672-19	24/9/2019	1			1	100%	CULMINADA
19	CENTRAL	ÑEMBY	Nandi Aurora Delia Escobar Noguera	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1672-19	24/9/2019	1			1	100%	CULMINADA
20	CENTRAL	SAN ANTONIO	Sebastián Pdez Sanabria	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1672-19	24/9/2019	1			1	100%	CULMINADA

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durana
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

21	CENTRAL	SAN ANTONIO	Carmen de Jesús Alburquerque Amarilla	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1672-19	24/9/2019	1		1	100%	CULMINADA
22	CENTRAL	NEMBY	Ceferina Medina de Notario	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1672-19	24/9/2019	1		1	100%	CULMINADA
23	CENTRAL	NEMBY	Calixto Alarcón Vargas	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1672-19	24/9/2019	1		1	100%	CULMINADA
24	CENTRAL	LIMPIO	Lorena Pedroza Marecos	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1707-19	27/9/2019	1		1	100%	CULMINADA
25	CENTRAL	LIMPIO	Gaudelina Roman	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1707-19	27/9/2019	1		1	100%	CULMINADA
26	CENTRAL	LIMPIO	Sonia Edelmira Vazquez de Medina	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1707-19	27/9/2019	1		1	100%	CULMINADA
27	CENTRAL	LIMPIO	Patricia Agüero	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1707-19	27/9/2019	1		1	100%	CULMINADA
28	CENTRAL	LIMPIO	Nelson Antonio Centurión Mora	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1707-19	27/9/2019	1		1	100%	CULMINADA
29	CENTRAL	LIMPIO	Rodolfo Elena Centurión Mora	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1707-19	27/9/2019	1		1	100%	CULMINADA
30	CENTRAL	M.R. ALONSO	Tomas Alcides Hermosa Reteta	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1707-19	27/9/2019	1		1	100%	CULMINADA
31	CENTRAL	LIMPIO	Carolina Elizabeth Gonzalez Torres	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1707-19	27/9/2019	1		1	100%	CULMINADA
32	CENTRAL	LIMPIO	Leopoldo Ramon Morales	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1707-19	27/9/2019	1		1	100%	CULMINADA
33	CENTRAL	LUQUE	Limpia Concepción Gavoso	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1738-19	4/10/2019	1		1	100%	CULMINADA
34	CENTRAL	LUQUE	Cristina Ayala Romero	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1738-19	4/10/2019	1		1	100%	CULMINADA
35	CENTRAL	LUQUE	Javier Concepción Echeverría Solís	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1738-19	4/10/2019	1		1	100%	CULMINADA
36	CENTRAL	LUQUE	Epifania Zárate de Cabrera	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1738-19	4/10/2019	1		1	100%	CULMINADA
37	CENTRAL	LUQUE	Mellón Patiño Gómez	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1738-19	4/10/2019	1		1	100%	CULMINADA
38	CENTRAL	LUQUE	Melanio Rodríguez Ferrerla	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1738-19	4/10/2019	1		1	100%	CULMINADA
39	CENTRAL	LUQUE	Marcelino Agüero Aguilera	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1738-19	4/10/2019	1		1	100%	CULMINADA
40	CENTRAL	LUQUE	Javier Atanasio Britos Pavón	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1738-19	4/10/2019	1		1	100%	CULMINADA
41	CENTRAL	LUQUE	Feliciana Chávez de Delvalle	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1738-19	4/10/2019	1		1	100%	CULMINADA
42	CENTRAL	LUQUE	Francisco Javier Acosta	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1737-19	4/10/2019	1		1	100%	CULMINADA
43	CENTRAL	LUQUE	Nelly María Cantero Ortiz	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1737-19	4/10/2019	1		1	100%	CULMINADA
44	CENTRAL	LUQUE	Celso Villamayor Gonzalez	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1737-19	4/10/2019	1		1	100%	CULMINADA
45	CENTRAL	LUQUE	Gloria Estela Martínez	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1737-19	4/10/2019	1		1	100%	CULMINADA
46	CENTRAL	LUQUE	Graciela Concepción Fielitas	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1737-19	4/10/2019	1		1	100%	CULMINADA
47	CENTRAL	LUQUE	Liz Maricela Cuevas Aveliro	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1737-19	4/10/2019	1		1	100%	CULMINADA
48	CENTRAL	NEMBY	Dora Antonia Benítez de Cardoso	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1938-19	8/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
49	CENTRAL	NEMBY	Mirna Prieto	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1938-19	8/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
50	CENTRAL	NEMBY	Bianca Ramona Mendez	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1938-19	8/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
51	CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	Carolina Rodolfo Santacruz Pereira	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1938-19	8/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
52	CENTRAL	NEMBY	Sabina Isabel Jiménez de Velasco	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1938-19	8/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
53	CENTRAL	NEMBY	Inocencia Montiel Cabrera	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1938-19	8/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
54	CENTRAL	NEMBY	Gloria Elizabeth Paredes Verón	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1938-19	8/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
55	CENTRAL	NEMBY	Hugo Cesar González	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1938-19	8/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
56	CENTRAL	SAN LORENZO	Elvira Araujo Garay	FERREHOGAR	AMA	JUNIO 2019	1936-19	8/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
57	CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	María Elva Garcete Rodríguez	FERREHOGAR	AMA	JUNIO 2019	1936-19	8/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
58	CENTRAL	SAN LORENZO	Francisca Ubarda Vera de Taboada	FERREHOGAR	AMA	JUNIO 2019	1936-19	8/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
59	CENTRAL	NEMBY	Oscar Sebastián Merelles García	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1936-19	8/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
60	CENTRAL	NEMBY	Emeteria Romero de Caballero	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1936-19	8/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
61	CENTRAL	NEMBY	Richard Cabrera Genez	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1936-19	8/11/2019	1		1	0,00%	A INICIAR
62	CENTRAL	LIMPIO	Gregorio Garda	NUOVA INGENIERIA	AMA	JUNIO 2019	1897-19	5/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
63	CENTRAL	LAMBARE	Teresa de Jesús Alvarenga	NUOVA INGENIERIA	AMA	JUNIO 2019	1897-19	5/11/2019	1		1	0,00%	A INICIAR
64	CENTRAL	NEMBY	Mirna Villalba	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	1897-19	5/11/2019	1		1	0,00%	A INICIAR
65	CENTRAL	NEMBY	Ambrosia Udovina Pedrozo De Bogado	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	1897-19	5/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
66	CENTRAL	LUQUE	Elana María Colman Quintana	CESARINA BARRETO	AMA	JUNIO 2019	1897-19	5/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
67	CENTRAL	LUQUE	Wilson Daniel Pereira Benítez	CESARINA BARRETO	AMA	JUNIO 2019	1897-19	5/11/2019	1		1	0,00%	A INICIAR
68	CENTRAL	LUQUE	Adalberto Silva Gonzalez	CESARINA BARRETO	AMA	JUNIO 2019	1897-19	5/11/2019	1		1	0,00%	A INICIAR
69	CENTRAL	LUQUE	Fulvia Mavel Gimenez Larrosa	CVI CONSULTORES	AMA	JUNIO 2019	1897-19	5/11/2019	1		1	0,00%	A INICIAR
70	CENTRAL	LUQUE	Victoria Perez Mendietta	CVI CONSULTORES	AMA	JUNIO 2019	1897-19	5/11/2019	1		1	0,00%	A INICIAR
71	CENTRAL	LUQUE	Miguel Ángel Acuña Ramirez	CVI CONSULTORES	AMA	JUNIO 2019	1897-19	5/11/2019	1		1	0,00%	A INICIAR
72	CENTRAL	LUQUE	Alejandro Gonzalez Mendoza	CVI CONSULTORES	AMA	JUNIO 2019	1897-19	5/11/2019	1		1	0,00%	A INICIAR
73	CENTRAL	LUQUE	Felix Ramon Alonso Portillo	CVI CONSULTORES	AMA	JUNIO 2019	1897-19	5/11/2019	1		1	0,00%	A INICIAR
74	CENTRAL	SAN LORENZO	Diana Anahí Cañete Larrea	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1897-19	5/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
75	CENTRAL	CAPITATA	Gloria Esther Benítez Sosa	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1897-19	5/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
76	CENTRAL	SAN LORENZO	Hilarion Silva Morel	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1897-19	5/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
77	CENTRAL	LUQUE	María Mabel Rodríguez Vargas	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1897-19	5/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
78	CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	Jazini Beatriz Vera de Benítez	SG SRL CONSULTORA	AMA	JUNIO 2019	1940-19	8/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
79	CENTRAL	NEMBY	Lourdes Paola Ferreira	SG SRL CONSULTORA	AMA	JUNIO 2019	1940-19	8/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
80	CENTRAL	NEMBY	Domingo Zárate de Arce	SG SRL CONSULTORA	AMA	JUNIO 2019	1940-19	8/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
81	CENTRAL	LIMPIO	Juan Expedito Azosta	FE GRANDE	AMA	JUNIO 2019	1940-19	8/11/2019	1		1	0,00%	A INICIAR
82	CENTRAL	LAMBARE	Silvia Valdez Fielitas	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	1940-19	8/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
83	CENTRAL	LAMBARE	Nancy Noemi Solís Alcarráz	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	1940-19	8/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
84	CENTRAL	VILLA ELISA	Pablo de Jesús Godoy de Godoy	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	1940-19	8/11/2019	1		1	80%	EN EJECUCION
85	CENTRAL	LAMBARE	Ladislava Peralta Ayala	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	1940-19	8/11/2019	1		1	80%	EN EJECUCION
86	CENTRAL	NEMBY	Mirna Elizabeth Ayala Segovia	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1940-19	8/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
87	CENTRAL	SAN LORENZO	Elizandro Zárate Paredes	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	1940-19	8/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
88	CENTRAL	SAN LORENZO	Jorge Ramón Sosa Vargas	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1940-19	8/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
89	CENTRAL	LUQUE	Ruth Gimenez Ortega	CVI CONSULTORES	AMA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
90	CENTRAL	CAPITATA	Damián Luis Olivera	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
91	CENTRAL	NEMBY	Justino Santacruz Leciano	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
92	CENTRAL	NEMBY	Castor Ramon Agüero Martinez	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
93	CENTRAL	NEMBY	Natividad Espinoza	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
94	CENTRAL	NEMBY	Isidoro Montiel Cañiza	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
95	CENTRAL	LAMBARE	Marcial Felipe Franco	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
96	CENTRAL	LAMBARE	Leonida Gimenez vda de Baez	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
97	CENTRAL	LAMBARE	Olga Beatriz Rolon de Fernandez	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
98	CENTRAL	LAMBARE	Limpia Concepción Chamorro	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
99	CENTRAL	LIMPIO	Severiana Peralta vda de Chavez	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
100	CENTRAL	NEMBY	Evellio Troche Gimenez	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
101	CENTRAL	NEMBY	Lidia Ines Avalos de Galeano	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
102	CENTRAL	SAN ANTONIO	María Esperanza Gomez	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
103	CENTRAL	NEMBY	Pablo Cespedes de Romero	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
104	CENTRAL	NEMBY	Zacarías Cantero Alonso	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1		1	100%	CULMINADA
105	CENTRAL	SAN LORENZO	Fredy Manuel Ramirez Ramirez	FERREHOGAR	AMA	JUNIO 2019	1953-19	11/11/2019	1		1	0,00%	A INICIAR
106	CENTRAL	LUQUE	Martha Liliana Coronel de Chavez	FERREHOGAR	AMA	JUNIO 2019	1953-19	11/11/2019	1		1	0,00%	A INICIAR
107	CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	Leonardo Ortiz	CONTA CONSULT	AMA	JUNIO 2019	1953-20	11/11/2019	1		1	0,00%	A INICIAR
108	CENTRAL	LUQUE	Hilda Hiliana Chena de Ramirez	FERREHOGAR	AMA	JUNIO 2019	1953-19	11/11/2019	1		1	0,00%	A INICIAR
109	CENTRAL	LIMPIO	Andrés Federico Dietrich Martinez	FERREHOGAR	AMA	JUNIO 2019	1953-19	11/11/2019	1		1	0,00%	A INICIAR
110	CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	Carlos Alberto Mena	CONTA CONSULT	AMA	JUNIO 2019	1953-19	11/11/2019	1		1	0,00%	A INICIAR
111	CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	Tucasa Facundo Hashimoto Ikehita	FERREHOGAR	AMA	JUNIO 2019	1953-19	11/11/2019	1		1	0,00%	A INICIAR
112	CENTRAL	LIMPIO	Apolonio Espinola Centurion	FE GRANDE	AMA	JUNIO 2019	1953-19	11/11/2019	1		1	80%	EN EJECUCION
113	CENTRAL	M.R. ALONSO	Marcos Adrian Pintos Rios	FE GRANDE	AMA	JUNIO 2019	1953-19	11/11/2019	1		1	80%	EN EJECUCION
114	CENTRAL	LAMBARE	Elbio Hernan Rolon Rivas	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	2092-19	3/12/2019	1		1	0,00%	A INICIAR
115	CENTRAL	M.R. ALONSO	Justitiana Medina	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	2092-19	3/12/2019	1		1	80%	EN EJECUCION
116	CENTRAL	M.R. ALONSO	Elvio Darío Ayala Almiron	FE GRANDE	AMA	JUNIO 2019	2092-19	3/12/2019	1		1	0,00%	A INICIAR
117	CENTRAL	LUQUE	Isidro Gonzalez Cuevas	COTEP	AMA	JUNIO 2019	2092-19	3/12/2019	1		1	80%	EN EJECUCION



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

Nº	Municipio	Nombre del Beneficiario	Organismo	Programa	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Ejecución	Avance	Estado			
118	CENTRAL	LUQUE	Dario Heriberto Benitez Gonzalez	COTEP	AMA	JUNIO 2019	2092-19	3/12/2019	1	1	80%	EN EJECUCION
119	CENTRAL	LUQUE	Maria Teresa Rosa	COTEP	AMA	JUNIO 2019	2092-19	3/12/2019	1	1	80%	EN EJECUCION
120	CENTRAL	LUQUE	Luisa Benitez vda de Salinas D	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	2092-19	3/12/2019	1	1	100%	CULMINADA
121	CENTRAL	LUQUE	Diego Ariel Orengo Ruiz Diaz	CESARINA BARRETO	AMA	JUNIO 2019	2092-19	3/12/2019	1	1	100%	CULMINADA
122	CENTRAL	LUQUE	Matilde Martinez	CESARINA BARRETO	AMA	JUNIO 2019	2092-19	3/12/2019	1	1	0,00%	A INICIAR
123	CENTRAL	VILLA ELISA	Jilda Mabel Crisostomo Sanchez	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	2092-19	3/12/2019	1	1	0,00%	A INICIAR
124	CENTRAL	LAMBARE	Mariano Villaiba	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	2106-19	5/12/2019	1	1	80%	EN EJECUCION
125	CENTRAL	SAN LORENZO	Felipe Benitez Ramirez	ING. ALICIA GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	2106-19	5/12/2019	1	1	80%	EN EJECUCION
126	CENTRAL	LUQUE	Eugenio Gimenez Ramos	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	2106-19	5/12/2019	1	1	0,00%	A INICIAR
127	CENTRAL	LUQUE	Maria Lidia Barreto Yglesias	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	2106-19	5/12/2019	1	1	80%	EN EJECUCION
128	CENTRAL	LUQUE	Pablo Jose Paredes Ora	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	2106-19	5/12/2019	1	1	80%	EN EJECUCION
129	CENTRAL	LUQUE	Gloria Marlene Paredes Ora	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	2106-19	5/12/2019	1	1	80%	EN EJECUCION
130	CENTRAL	LUQUE	Angelina Vicenta Cespedes Fleitas	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	2106-19	5/12/2019	1	1	80%	EN EJECUCION
131	CENTRAL	CAPIATA	Angel Esteban Castro Bogado	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2106-19	5/12/2019	1	1	80%	EN EJECUCION
132	CENTRAL	LIMPIO	Ana Isabel Chavez	FE GRANDE	AMA	JUNIO 2019	2101-19	4/12/2019	1	1	100%	CULMINADA
133	CENTRAL	LUQUE	Miguel Angel Cuevas Ayala	COTEP	AMA	JUNIO 2019	2101-19	4/12/2019	1	1	0,00%	A INICIAR
134	CENTRAL	LUQUE	Rolando Aladino Romero	COTEP	AMA	JUNIO 2019	2101-19	4/12/2019	1	1	80%	EN EJECUCION
135	CENTRAL	LUQUE	Agripina Silva de Nuñez	COTEP	AMA	JUNIO 2019	2101-19	4/12/2019	1	1	100%	CULMINADA
136	CENTRAL	LUQUE	Lucila Riquelme de Gonzalez	COTEP	AMA	JUNIO 2019	2101-19	4/12/2019	1	1	80%	EN EJECUCION
137	CENTRAL	LUQUE	Juana E. Aguilera de Ruiz Diaz	CESARINA BARRETO	AMA	JUNIO 2019	2101-19	4/12/2019	1	1	100%	CULMINADA
138	CENTRAL	LUQUE	Francisco Abdon Cabrera Pereira	FERREHOGAR	AMA	JUNIO 2019	2101-19	4/12/2019	1	1	0,00%	A INICIAR
139	CENTRAL	CAPIATA	Antonio Gimenez Caspedes	ING. ALICIA GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	2101-19	4/12/2019	1	1	0,00%	A INICIAR
140	CENTRAL	CAPIATA	Enestor Palmerola Garay	ING. ALICIA GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	2111-19	20/12/2019	1	1	80%	EN EJECUCION
141	CENTRAL	CAPIATA	Fidel Palmerola Rojas	ING. ALICIA GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	2111-19	20/12/2019	1	1	80%	EN EJECUCION
142	CENTRAL	CAPIATA	Claudellina Alverenga Dominguez	ING. ALICIA GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	2111-19	20/12/2019	1	1	80%	EN EJECUCION
143	CENTRAL	SAN LORENZO	Reinaldo Portillo Azuaga	ING. ALICIA GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	2111-19	20/12/2019	1	1	0,00%	A INICIAR
144	CENTRAL	SAN LORENZO	Candido Presentado Cabrera	ING. ALICIA GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	2111-19	20/12/2019	1	1	0,00%	A INICIAR
145	CENTRAL	VILLA ELISA	Lilian Magdalena Reyes Fernandez	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	2111-19	20/12/2019	1	1	0,00%	A INICIAR
146	CENTRAL	LUQUE	Gaudilo Peña de Cabrera	COTEP	AMA	JUNIO 2019	056-20	16/1/2020	1	1	80%	EN EJECUCION
147	CENTRAL	LUQUE	Maria Teresa Lescano Reinoso	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	056-20	16/1/2020	1	1	100%	CULMINADA
148	CENTRAL	LUQUE	Octavio Manuel Fretes Villaiba	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	056-20	16/1/2020	1	1	100%	CULMINADA
149	CENTRAL	NEMBY	Ramona Valdivinoso vda de Ortiz	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	056-20	16/1/2020	1	1	80%	EN EJECUCION
150	CENTRAL	SAN LORENZO	Marlene Zarate	CONTACONSULT	AMA	JUNIO 2019	056-20	16/1/2020	1	1	100%	CULMINADA
151	CENTRAL	FERNANDO DE LA MORIA	Norma Elizabeth Ledesma de Villasanti	CONTACONSULT	AMA	JUNIO 2019	056-20	16/1/2020	1	1	80%	EN EJECUCION
152	CENTRAL	NEMBY	Nilda Varela Cabello	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	056-20	16/1/2020	1	1	100%	CULMINADA
153	CENTRAL	NEMBY	Hector Martin Palva Vitana	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	056-20	16/1/2020	1	1	100%	CULMINADA
154	CENTRAL	NEMBY	Viviana Rosa Gracia Resequin	SG SRL CONSULTORA	AMA	JUNIO 2019	201-20	18/2/2020	1	1	80%	EN EJECUCION
155	CENTRAL	NEMBY	Francisca Dolores Ayala	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	201-20	18/2/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
156	CENTRAL	NEMBY	Delcy Mariela Gimenez Cardozo	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	201-20	18/2/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
157	CENTRAL	CAPIATA	Galista Merelles Orué	ING. ALICIA GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	201-20	18/2/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
158	CENTRAL	LUQUE	Santa Benitez Gonzalez (sin prestamo)	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	201-20	18/2/2020	1	1	80%	EN EJECUCION
159	CENTRAL	LUQUE	Antonia Begarín Ramirez	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	201-20	18/2/2020	1	1	80%	EN EJECUCION
160	CENTRAL	LUQUE	Gladiis Estela Caceres de Villagra	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	201-20	18/2/2020	1	1	80%	EN EJECUCION
161	CENTRAL	NEMBY	Enrique Araldi Maldonado	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1	1	80%	EN EJECUCION
162	CENTRAL	NEMBY	Ingrid Tamara Lugo Medina	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1	1	80%	EN EJECUCION
163	CENTRAL	SAN LORENZO	Ramona Eldadio Almada	ING. ALICIA GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1	1	80%	EN EJECUCION
164	CENTRAL	VILLA ELISA	Oscar Raul Mendez Melo	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
165	CENTRAL	LUQUE	Emilio Ramon Guasch Yeruta	FERREHOGAR	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
166	CENTRAL	FERNANDO DE LA MORIA	Reinerio Rodriguez Nuñez	FERREHOGAR	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
167	CENTRAL	LIMPIO	Viviana Ines Armas Sandoval	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1	1	80%	EN EJECUCION
168	CENTRAL	VILLA ELISA	Analia Figueroa Artalaz	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1	1	80%	EN EJECUCION
169	CENTRAL	SAN LORENZO	Francisca Solana Gavilan de Pereira	CONTACONSULT	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1	1	100%	CULMINADA
170	CENTRAL	NEMBY	Enma Mercedes Samaniego de Lopez	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1	1	80%	EN EJECUCION
171	CENTRAL	LUQUE	Meliano Zelaya Colman	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
172	CENTRAL	CAPIATA	Mercedes Infran de Benitez	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1	1	80%	EN EJECUCION
173	CENTRAL	SAN LORENZO	Roberto Ramon Cuellar Baez	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1	1	80%	EN EJECUCION
174	CENTRAL	LUQUE	Obdulio Cuevas Casal	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
175	CENTRAL	LUQUE	Ignacio Cedillo Coronel Acosta	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
176	CENTRAL	LIMPIO	Mario Pascua Roman	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
177	CENTRAL	LIMPIO	Rodrigo Lopez Aranda	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
178	CENTRAL	LUQUE	Luca Rojas Fernandez	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
179	CENTRAL	NEMBY	Inocencia Britz	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	203-20	19/2/2020	1	1	80%	EN EJECUCION
180	CENTRAL	NEMBY	Isabel Ramona Miranda Cantero	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	203-20	19/2/2020	1	1	100%	CULMINADA
181	CENTRAL	NEMBY	Eliada Osorio Montiel	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	203-20	19/2/2020	1	1	80%	EN EJECUCION
182	CENTRAL	NEMBY	Ricarda Barreto de Pavon	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	203-20	19/2/2020	1	1	100%	CULMINADA
183	CENTRAL	NEMBY	Geronimo Vallejo	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	203-20	19/2/2020	1	1	100%	CULMINADA
184	CENTRAL	NEMBY	Alfredo Enrique Sanchez	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	203-20	19/2/2020	1	1	100%	CULMINADA
185	CENTRAL	NEMBY	Francisca Velazquez	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	203-20	19/2/2020	1	1	100%	CULMINADA
186	CENTRAL	NEMBY	Emilio Torres Arguello	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
187	CENTRAL	VILLA ELISA	Hugo Benjamin Aguilera Sanchez	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
188	CENTRAL	VILLA ELISA	Ruth Mariel Caballero Quilfonese	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
189	CENTRAL	LAMBARE	Elsa Obdulia Delgado Romero	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
190	CENTRAL	NEMBY	Victor Romero Belotto	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
191	CENTRAL	LUQUE	Maria Teresita M. Torres Gonzalez	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
192	CENTRAL	LUQUE	Liz Adriana Nuñez de Caceres	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
193	CENTRAL	LUQUE	Fabio Adolfo Gomez Delgadillo	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
194	CENTRAL	LUQUE	Francisca Josefa Rodriguez Gonzalez	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
195	CENTRAL	LUQUE	Matilde Rosa Rolon Almada	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
196	CENTRAL	LUQUE	Nilsa Graciela Espinola Machado	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
197	CENTRAL	VILLA ELISA	Cesarina Asuncion Peña	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
198	CENTRAL	VILLA ELISA	Estelita Aurora Cabañas de Barrios	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
199	CENTRAL	CAPIATA	Isaias Manuel Infran Noguera	UB CONSTRUCCIONES	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
200	CENTRAL	SAN LORENZO	Norma Beatriz Ferreira de Ibarra	UB CONSTRUCCIONES	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
201	CENTRAL	SAN LORENZO	Oscar Serwello Palacios G.	UB CONSTRUCCIONES	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
202	CENTRAL	CAPIATA	Balbina Baez Noa	UB CONSTRUCCIONES	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
203	CENTRAL	CAPIATA	Diana Beatriz Villamayor Ruiz Diaz	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	288-20	12/3/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
204	CENTRAL	CAPIATA	Maria Rossana Acosta Ferreira	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	288-20	12/3/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
205	CENTRAL	SAN LORENZO	Ramon Espinola	BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	288-20	12/3/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
206	CENTRAL	NEMBY	Alberto Anastasio Convalan Colle	BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	288-20	12/3/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
207	CENTRAL	SAN LORENZO	Raul David Recalde Flores	BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	288-20	12/3/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
208	CENTRAL	SAN LORENZO	Pablinna Beatriz Gabrallo Morel	BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	288-20	12/3/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
209	CENTRAL	SAN LORENZO	Felipe Mora Vera	BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	288-20	12/3/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
210	CENTRAL	LUQUE	Mircha Beatriz Fernandez Medina	ARQ. OLGA BUTLEROV	AMA	JUNIO 2019	288-20	12/3/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
211	CENTRAL	NEMBY	Maria Isabel Arguello Cabrera	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	354-20	15/4/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
212	CENTRAL	NEMBY	Juan Bautista Arco Chamomo	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	354-20	15/4/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
213	CENTRAL	NEMBY	Dario Antonio Romero Ortiz	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	354-20	15/4/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
214	CENTRAL	NEMBY	Gloria Elizabeth Acosta	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	354-20	15/4/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
215	CENTRAL	NEMBY	Wilfredo Dionisio Franco Samaniego	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	354-20	15/4/2020	1	1	0,00%	A INICIAR
216	CENTRAL	NEMBY	Inocencia E. Centurion de Aguilera									



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

Inicialmente la Meta Planificada para el periodo 2020 es de 645 viviendas para mejoramiento y ampliación.

En los periodos de Enero a junio se realizaron 43 (cuarenta y tres) gestiones de análisis social de las inscripciones recibidas, 23 (veinte y tres) dictamen de proyectos, gestiones de remisión del contratos tripartito para la firma de la MAI, atenciones a interesados a fin de brindar información sobre el proyecto.

Gestiones de Articulaciones Interinstitucionales Cooperativas – ATC’s para firma de contratos, monitoreo de Pólizas de Asistencias Técnicas Constructivas) Implementación del plan piloto.

Proyecto 11 : CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL B° SAN BLÁS - M.R. ALONSO

Proyecto para la construcción de 600 Soluciones Habitacionales en el Barrio San Blas – Mariano Roque Alonso: El Proyecto San Blas enmarcado en el Proyecto CHE TAPY’I, prevé soluciones habitacionales y espacios urbanos integrales para 600 familia, en situación de vulnerabilidad del Área Metropolitana de la Ciudad de Asunción.

El diseño de anteproyecto incluye la implantación de viviendas unifamiliares de interés social de dos habitaciones, un parque lineal que servirá de barrera forestal, un centro comunal, una unidad de salud familiar, sector de acopio, áreas educativas, comerciales, áreas deportivas y recreativas entre otros requerimientos.

Este proyecto ya cuenta con código SNIP N° 885. Recientemente se firmó el Decreto Presidencial N° 2879 de la Presidencia de la República, POR EL CUAL SE AUTORIZA LA DESAFECTACIÓN Y TRASPASO A TÍTULO ONEROSO DE LA FINCA N° 6492, DEL DISTRITO DE MARIANO ROQUE ALONSO, LUGAR DENOMINADO BARRIO SAN BLAS, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, A FAVOR DEL MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT (MUVH) Y SE DEROGAN LOS DECRETOS N° 2197/2014, 7545/2011 Y 7570/2011. Se encuentra en proceso la licitación 428 – LPN 08/19 CONTRATACIÓN EXCLUIDA DE LA LEY 2051/03 ELABORACIÓN DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON INFRESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS Y EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS – BARRIO SAN BLAS DE LA CIUDAD DE MRA AD REFERENDUM.

Por resolución se conformó un equipo técnico social y jurídico, que se encuentra trabajando para la construcción y adecuación del Reglamento Interno para la postulación y adjudicación de los futuros beneficiarios del proyecto. Así como también se han mantenido y establecido nuevas acciones de vinculación con otras instituciones del gobierno como el Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, SEN, Ministerio de la Mujer entre otros con el fin de atender las diversas necesidades y acompañar a la población a ser beneficiada mediante jornadas y talleres educativos e informativos.

- Por Resolución N° 248 de fecha 2 de marzo del 2020 se establece como responsable de la implementación del Proyecto Habitacional “San Blas” –Donación de la república de China (Taiwán) – Ley N° 6275 del 26 de diciembre de 2018, a la Unidad Nacional Ejecutora Che Tapy.
- Se realiza la Adjudicación de la Licitación “Elaboración de diseño y construcción de viviendas con infraestructura de servicios básicos y equipamiento comunitario para el complejo habitacional en el barrio San Blas de Mariano Roque Alonso” al Consorcio Itay por Resolución N° 262 del 06 de marzo del 2020.
- Se desarrollaron reuniones de trabajo entre el Ministerio de Defensa-CHE TAPYI-DIPE para tratar temas referentes a la transferencia del terreno asiento del proyecto San Blas.
- Licitación 428 - LPN 08/19 Contratación Excluida de la Ley 2051/03 ELABORACIÓN DEL DISEÑO Y CONST DE VIV. CON INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS Y EQUIP COMUNITARIOS-BARRIO SAN BLAS DE LA CIUDAD DE MRA ADREFERENDUM, adjudicada según Resolución N° 262, de fecha 6/03/20.
- Firma de Contrato con la Empresa adjudicada en fecha 30/06/20.



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

- Desembolso de la Embajada de Taiwán en la Cta. Del MH.
- Pedido de desembolso del Anticipo de Obras por parte de la Empresa Constructora.

Proyecto: 11 CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL B° SAN BLÁS - M.R. ALONSO							
DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	PROYECTO/ASENTAMIENTO	LLAMADO	METAS 2020			
				META SIAF INICIAL - %	A INICIAR	% DE AVANCE DE OBRAS AL 30/06/2020	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 30/06/2020
11 -CENTRAL							
CONSORCIO YTAY	MARIANO ROQUE ALONSO	SAN BLÁS	LPN 8/19	50	50	0,00%	A INICIAR
TOTAL				50	50		

RESUMEN META 2020 AL 30/06/2020	
A INICIAR	50
EN EJECUCIÓN	0
CULMINADA	0
TOTAL	50

Logros de Cooperaciones Nacionales e Internacionales

La Dirección de Cooperación dependiendo de la Dirección General de Planificación Estratégica, tiene como objetivo organizar la concreción y obtención de Cooperación Nacional e Internacional, sirviendo de nexo operativo entre la Institución y el organismo cooperante.

Cooperaciones Nacionales: En este marco, la Dirección se ha encargado de realizar todos los trámites correspondientes a la suscripción de convenios, acuerdos y otros documentos de alcance nacional. Además de contribuir al fortalecimiento de redes interinstitucionales de apoyo con instituciones aliadas y organizaciones de la sociedad civil, siempre en pos de posicionar al MUVH como institución rectora en la ampliación de sus competencias, así también permitirá a la Institución facilitar el enlace institucional de manera a agilizar los trámites administrativos.

Convenios y Acuerdos de compromisos interinstitucionales suscritos en el año 2019 con vigencia en el 2020

El MUVH ha suscrito, durante el 2019, convenios y acuerdos con diferentes instituciones a fin de posibilitar el avance de las metas establecidas en la Política Habitacional y Urbanística durante el periodo de gobierno. Seguidamente se especifican los mismos con sus respectivos objetivos:

Con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) para el desarrollo de proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de las familias, dentro del Programa Nacional de Reducción de Pobreza, también conocida bajo la denominación de “Sembrando Oportunidades”.

Con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para el diseño y ejecución de un Proyecto Habitacional que contemple la construcción de dieciséis (16) viviendas y obras complementarias de servicios destinadas a las familias que componen el Campamento La Esperanza y familias afectadas por las obras de Construcción de la Avenida Costanera Norte de Asunción y para coordinar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de los funcionarios, dependientes del MOPC, a fin de que puedan acceder a soluciones habitacionales.

Con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) para destinar 500 soluciones habitacionales dignas y adecuadas para funcionarios del MSPYBS.

Con el Instituto de Investigación de Corea para la implementación de Programa de Intercambio de Conocimientos con la República del Paraguay durante el periodo 2018/2019.

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Dircc. Gral. de Administración y Finanzas

Arq. Darío...
Ministre



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

Con la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) para establecer mecanismos tendientes a facilitar, promover y fomentar proyectos urbanísticos y habitacionales para clase media con financiamiento a largo plazo y que se enmarquen en los programas a ser desarrollados bajo el régimen de la Ley N° 5638/2016.

Con la Secretaría de Repatriados para facilitar el acceso a la vivienda a los connacionales repatriados y los residentes en el exterior con deseos de retorno al país.

Con la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) para la elaboración e implementación de proyectos ejecutivos de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales para los Proyectos Habitacionales ejecutados por el MUVH.

Con el MEC, MIC, MTESS, MSP y BS y el MDS para la cooperación y asistencia recíproca entre las partes, para la implementación de planes, programas y proyectos, orientados a actividades de interés común dentro del ámbito de sus competencias.

Con la Asociación de Oleros, Ceramistas y Transportistas de la Ciudad de Tobatí para la promoción del uso de materiales de construcción de origen nacional, para la disminución del déficit habitacional.

Con el Instituto Forestal Nacional (INFONA) para apoyar al MUVH a nivel nacional para el desarrollo sostenible de los recursos forestales, en cuanto a su defensa, mejoramiento, ampliación y racional utilización.

Con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para que los funcionarios, docentes y administrativos del MEC, puedan postular al SHD para mejoramiento y ampliación de vivienda, en el marco de la ejecución del Programa AMA - BID.

Con FEPASA para el usufructo del inmueble ubicado sobre la calle Rio Monday, otorgado al MUVH para locación de residencias temporales, en el marco del Proyecto Mejoramiento Integral del Barrio Chacarita Alta.

Con el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) para la cooperación y asistencia recíproca entre las partes, para la implementación de planes, programas y proyectos, orientados a actividades de interés común dentro del ámbito de sus competencias.

Con las Cooperativas 8 DE MARZO, 24 DE OCTUBRE, LUQUE, MBURICAO, MEDALLA MILAGROSA, MERCADO 4, ÑEMBY para el financiamiento del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de Viviendas y del Hábitat en el área Metropolitana de Asunción, a favor de los beneficiarios del Programa.

Con la Municipalidad de Asunción (MCA) para la realización de un proyecto de desarrollo urbano social en la zona de influencia de "LAGUNA PYTA" del Bañado Norte de la ciudad de Asunción, así como establecer los mecanismos y las condiciones de realización del mismo. Para el efecto, la Municipalidad se compromete a poner a disposición 68,4 hectáreas de tierras municipales a ser permutadas por obras de relleno e infraestructuras urbanas y el MUVH se compromete a la realización por etapas de un total de 1.800 viviendas destinadas a fines sociales.

Con la Industria Nacional de Cemento (INC) para la provisión por parte la INC de sus distintos productos de cementos (fabricados y/o importados) a las empresas contratistas adjudicadas por el MUVH que en la actualidad cuenten con contratos vigentes y en ejecución de los proyectos de viviendas u otros emprendimientos llevados adelante por el MUVH.

Con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) para establecer los mecanismos de coordinación que faciliten el análisis y la fiscalización ambiental de los proyectos a ser implementados en los programas de soluciones habitacionales encarados por el MUVH.

Con la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A (COPACO) para dar continuidad a los Servicios de IPTV para el MUVH, para contar con canales de comunicación de respaldo para sus operaciones y de esta manera asegurar la continuidad y la calidad de los servicios que brinda la Entidad.

Cooperaciones Internacionales: Se ha gestionado la concreción y obtención de Cooperación Internacional, sirviendo de nexo operativo entre la Institución y el organismo cooperante, abocando en establecer vínculos y relaciones cercanas con instituciones Nacionales aliadas como MRE y STP en el área de Cooperación, así también participan en eventos Nacionales e Internacionales siempre en el marco de los lineamientos establecidos como mandatos directrices a los ODS, Nueva Agenda Urbana (NAU), PLAN 2030, entre otros. Explorando áreas potenciales de Cooperación en la



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

Formulación y Presentación de Proyectos pertinentes con alto impacto en las Políticas Públicas en el área de las competencias del MUVH.

Así mismo, se ha mantenido un dialogo fluido y claro, respecto a las necesidades y expectativas del MUVH con los entes de Cooperación Internacional, así como la viabilidad de las propuestas y fuente de financiamiento de la contraparte según modalidad de la ayuda exterior. Se impulsó la formulación de proyectos para distintos cooperantes, GIZ, AECID, KOICA, KSP, CAF, ONU Hábitat y otros. La firma de Convenios Internacionales permitirá la cooperación técnica es decir asesoramiento técnico y transferencia de conocimientos.

Se ha establecido bases sólidas para que en el año 2020 sean concretadas nuevas oportunidades de Cooperación, que contribuyan al fortalecimiento Institucional y al desarrollo ordenado, con instalación de capacidades y especialización de técnicos del MUVH, e Instituciones aliadas, así como la incorporación de sistemas, programas y herramientas informáticas etc.

Gestiones realizadas en el marco de las Cooperaciones Internacionales durante el año 2019, vigentes en el año 2020:

En el mes de enero del 7 al 11: se realizó un Seminario de lanzamiento y reunión de alto nivel en Paraguay. Durante este viaje, la delegación coreana del Instituto de Investigación de Corea para los Asentamientos Humanos (KRIHS), identificó los temas de investigación y adquirió una comprensión profunda de los temas mientras construía redes con organizaciones relevantes y expertos paraguayos.

En la ciudad de Asunción, se realizó la Misión coreana y organización de un Seminario de Política de KSP, Programa de Intercambio de Conocimientos con el MUVH, para promover el conocimiento profundo de los temas de KSP. Los expertos coreanos realizaron presentaciones sobre el progreso de la investigación y el resultado esperado y recibieron comentarios del MUVH. Los expertos coreanos y el personal de MUVH analizaron la organización de MUVH, el sistema de planificación urbana, el nivel y el sistema de salarios, y las leyes y regulaciones basadas en el primer cuestionario que el KRIHS la misma se realizó en el mes de marzo.

Se trasladó una Misión de Trabajo Interinstitucional a Seúl-Corea del 15 al 20 de abril: con representantes del MUVH, MOPC, STP y MRE, la capacitación fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MOEF) de la República de Corea y el Instituto de Desarrollo de Corea (KDI), con cooperación del Instituto de Investigación de Corea para los Asentamientos Humanos (KRIHS) y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

Objetivos de la Misión: Revisar los informes provisionales de KSP con MUVH y otras organizaciones relacionadas y obtener comentarios sobre las recomendaciones de política provisionales.

Compartir la experiencia y los conocimientos sobre el desarrollo de Corea y mejorar los conocimientos y habilidades prácticas en el ámbito de la política urbana y de vivienda.

En el mes de mayo del 10 al 13: recibimos la visita de una Delegación coreana, encabezado por el Director General de la KOICA, para el estudio de Factibilidad en el fortalecimiento del Desarrollo Urbano con el acompañamiento de KOICA oficina Paraguay. Se mantuvo reuniones ejecutivas y técnicas con instituciones del Estado MUVH-MOPC-STP y la Municipalidad de Asunción.

13 al 14 de mayo de 2019: reunión en Santiago de Chile para la elaboración de la propuesta del Proyecto "Sistema de monitoreo y evaluación de proyectos urbano-habitacionales del MUVH-Paraguay", al Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe, con la presencia de representantes de los siguientes Organismos: Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) - Secretaría Técnica de Planificación para el Desarrollo Económico y Social (STP), Agencia de cooperación Internacional Alemana al Desarrollo (GIZ) - Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) de Chile - Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) de Paraguay, para la presentación oficial del proyecto a través de la STP y MRE.

25 al 31 de mayo de 2019: viaje del Viceministro de Urbanismo y Hábitat, en representación del MUVH, al primer Foro Global del Stakeholder Advisor y Group y el primer encuentro de la Asamblea ONU-Hábitat en Nairobi, Kenya. El tema fue "Innovación para una Mejor Calidad de Vida en Ciudades y Comunidades" y de las discusiones resultó la aprobación de un Plan Estratégico 2020-2025 para ONU-Hábitat.



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

10 al 14 de junio: misiones de Trabajo Cooperación Internacional Coreana de KOICA, para la realización de los ajustes al Acta de Negociación del Proyecto Bañado Sur, con las justificaciones correspondientes y para investigar la relación del Proyectos de desarrollo urbano en Paraguay e identificación de la necesidad de establecer una entidad pública destinada al desarrollo urbano, la misma se llevó a cabo del 24 al 27 de junio: Misiones de Trabajo Cooperación Internacional Coreana de KRIHS, para la presentación del Informe Final de en español, como la propuesta para el Establecimiento del Instituto de Investigación para el Sector Urbano y Habitacional en Paraguay, la cual fue presentada y discutida con técnicos y especialistas y autoridades, la misma se llevó a cabo del 24 al 27 de junio

15 de julio: Presentación por parte del MUVH a la KOICA del Proyecto de la Corporación Pública para el Desarrollo Urbano del Bañado Sur.

28 de agosto: hemos recibido su comunicación de llegada al País el miércoles 28 de agosto del SR. Choi Seong-won, Gerente del consorcio LH (LH + Dohwa ing. + Kunhwa eng. + HanA urban institute), contratado por la KOICA y quien estará a cargo del proyecto para el Master Plan del Bañado Sur.

Agosto: invitación oficial para participación Institucional MUVH en Reunión COMIXTA Chile – Paraguay cooperación Sur Sur. Santiago de Chile

Preparación logística para Misión Coreana Pyto Bañado Sur – KOICA.

04 al 06 de setiembre: acompañamiento al Barrio San Francisco los días miércoles a viernes (4, 5 y 6 de setiembre respectivamente) para participar de la Misión de Monitoreo y Seguimiento en el marco de la ejecución a cargo de la ONG Futbol Más del proyecto: “Fortalecimiento de procesos de sana convivencia en el Barrio de San Francisco, Asunción.

Setiembre: presentación de 5 Perfiles de Proyectos a través de la Secretaria Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social. STP, en el marco del Programa de Intercambio de Conocimientos (Knowledge Sharing Program – KSP) ofrecidos por el Gobierno de la República de Corea, remitiendo oficialmente propuestas de proyectos en áreas que el MUVH considera pertinentes para el intercambio de experiencia y desarrollo de ese País con la Institución contribuyendo la creación e instalación de capacidades.

07 al 11 de octubre: Evaluación ex post externa del Proyecto triangular “Metodología para la Intervención en asentamientos precarios de los sectores ribereños de Asunción”, implementado con apoyo del Fondo Regional para la Cooperación Triangular entre América Latina y el Caribe de la Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ), producto de la Cooperación Triangular 2016 -2018 GIZ – AGCID –SENAVITAT.

La evaluación fue conducida por la consultora ECI Gestión para el Desarrollo Humano que resultó ganadora de una licitación regional que prevé la evaluación de cinco (5) proyectos en la región.

14 de octubre: consultoría para Bañado Sur comenzaron oficialmente a partir del 14 de octubre después de la firma del contrato entre el consorcio KOICA y LH, y de acuerdo con el calendario de gestión de experto compuestos por:

- 3 planificadores urbanos y PAO (Asistente de proyecto), un total de 5 personas, incluido un funcionario del MUVH.

- Ingenieros Civiles expertos en diseño de carreteras, diseño de tuberías de agua, ambientalistas, que se instalaron en el país por un mes. (9 personas en total).

12 de noviembre: Evento de presentación del inicio del Proyecto en el marco de la Cooperación Técnica para el “Plan Maestro de Bañado Sur y Plan detallado del barrio Tacumbú”, realizado en el Salón Río Paraná del Hotel Sheraton.

02 al 10 de Diciembre: Misión Coreana de la KOICA, para la Elaboración del Proyecto “Establecimiento de una Corporación Pública para el Desarrollo Urbano del Bañado Sur.”. Cooperación del MUVH con la Rpca. de Corea y la agencia KOICA oficina país.

A consecuencia de la pandemia del COVID19, se suspendió un viaje técnico previsto en el mes de marzo pasado a Corea. Se sigue trabajando vía teletrabajo.



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

CUADRO DE CONVENIOS, ACUERDOS, MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO, ACTAS DE COMPROMISO INTERINSTITUCIONALES SUSCRITOS EN EL AÑO 2020

Nº	INSTITUCIÓN CON LA QUE SE SUSCRIBIÓ COMPROMISOS	BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1	ADENDA AMPLIATORIA AL ACUERDO ESPECÍFICO N° 02 DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT (MUVH) Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN (MCA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y DESARROLLO DE PLANES URBANISTICOS SOSTENIBLES Y SUSTENTABLES EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE "LAGUNA PYTA" EN EL BAÑADO NORTE DE LA FRANJA COSTERA ASUNCIÓN.	<p>El documento fue suscripto en fecha 18/02/2020.</p> <p>Tiene por objeto extender los alcances del Acuerdo Específico N° 2 en lo que refiere a la ampliación del terreno municipal para la construcción de más viviendas sociales en el proyecto Laguna Pyta y zona de influencia del Bañado Norte de Asunción, así como el desarrollo de otros planes de soluciones habitacionales a ser encaradas por el MUVH en el marco de sus políticas públicas junto al sector privado dentro de la misma Franja Costera, quedando definida de la siguiente forma: 1. 54 hectáreas que serán objeto de relleno y obras de infraestructura, para la construcción de 2.500 viviendas de carácter social a favor de la Municipalidad de Asunción. 2. 54 hectáreas que quedarán a disposición del MUVH para el desarrollo de sus programas habitacionales juntamente con el sector privado.</p>
2	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT (MUVH) Y JOSÉ FERNANDO LERI FRIZZA, EMPRESA UNIPERSONAL.	<p>El documento fue suscripto en fecha 11/02/2020 con una vigencia de 3 años.</p> <p>El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases y condiciones de cooperación recíproca que desarrollarán en conjunto el MUVH y JOSÉ FERNANDO LERI FRIZZA, para coordinar y establecer mecanismos tendientes a propiciar por un lado, fuentes de trabajo para beneficiarios exclusivamente en el Barrio San Francisco por encontrarse más próximo al lugar donde trabajan; y por el otro, que empleados de las empresas donde el JOSÉ FERNANDO LERI FRIZZA tenga participación accionaria, postulen a los programas que administre el MUVH, a fin de acceder a soluciones habitacionales dignas y adecuadas</p>
3	CONVENIO DE PADRINAZGO DE ESPACIO PÚBLICO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN Y EL MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT.	<p>El documento fue suscripto en fecha 18/02/2020 con una vigencia de 20 años.</p> <p>Por el presente Convenio la Municipalidad de Asunción concede al MUVH por el plazo de 20 años prorrogable el padrinazgo para la revitalización y mantenimiento del PARQUE CABALLERO, ubicado en la calle Manuel Gondra del Barrio Ricardo Brugada de la Ciudad de Asunción, y su posterior ampliación a la costa con conexión, donde se introducirán otras mejoras como la fuente de agua y otros atractivos para el disfrute de los ciudadanos</p>
4	CONVENIO DE COOP. MUVH Y COOP. CAPIATA LTDA. (AMA).	<p>El documento fue suscripto en fecha 20/01/2020 con una vigencia de 3 años.</p>



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

		El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases y condiciones de cooperación y asistencia recíproca entre el MUVH y la Cooperativa, a través de las cuales desarrollaran acciones y gestiones institucionales que contribuyan al Financiamiento del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de viviendas y del hábitat en el área Metropolitana de Asunción a favor de los beneficiarios del Programa
5	CONVENIO DE COOP. MUVH-MSPyBS PARA EL USUFRUCTO A TITULO GRATUITO DEL PUESTO DE SALUD DEL MSAPS, EN EL BARRIO SAN FRANCISCO	El documento fue suscripto en fecha 12/02/2020 con una vigencia de 5 años. Mejorar las condiciones de vida de las familias de escasos recursos del país con programación del trabajo compartido entre todos los sectores con base en acciones conjuntas entre el gobierno nacional y diversas instituciones del sector.
6	ADENDA N° 1 AL ACTA DE NEGOCIACIONES e/KOICA Y SENAVITAT HOY MUVH Y SOBRE EL PROYECTO: "PLAN MAESTRO PARA EL DESARROLLO DEL ÁREA DE BAÑADO SUR CON UN PLAN DETALLADO PARA EL BARRIO TACUMBÚ"	Deseosos de mejorar la planificación del desarrollo urbano y las estrategias de desarrollo en Paraguay; reflejando una serie de discusiones, revisiones y acciones entre las Partes para mejorar la efectividad del Título del Proyecto; han acordado realizar esta Adenda al Acta de Negociaciones sobre las siguientes adiciones o modificaciones en cada artículo que se describe
7	ACTA DE RECEPCIÓN DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DE LA DONACIÓN OTORGADA POR LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWÁN) A LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY, PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO "CHE TAPÝI" A CARGO DEL MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT (MUVH).	El documento fue suscripto en fecha 09/03/2020 Reforzar y fomentar las relaciones de cooperación bilateral con el Gobierno de la República del Paraguay, otorgar al MUVH a través del Ministerio de Hacienda un monto de USD 2.800.000 (Dólares de los Estados Unidos de América Dos Millones Ochocientos Mil), destinado al Proyecto "CHE TAPÝI", para la construcción de viviendas populares para familias de escasos recursos, resaltando de esta manera, una vez más, las relaciones de fraterna amistad y estrecha colaboración existentes entre ambos países.
8	CONVENIO MARCO DE COOPERACION INT. ENTRE EL MUVH Y EL MINISTERIO DE LA MUJER	El documento fue suscripto en fecha 17/06/2020 con una vigencia de 5 años. Establecer las bases de cooperación mutua para lograr el desarrollo de planes, programas, proyectos y actividades tendientes al cumplimiento de sus objetivos comunes desde el ámbito de competencia de cada institución
9	CONFORMAR EL EQUIPO EN REPRESENTACIÓN DEL MUVH, ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DEL CENSO.	La Comisión Nacional del Censo, busca sumar aliados y funciones generales y específicas de cada institución que la componen, para el logro de los objetivos del censo, se describe el cronograma de las actividades para los años 2020 a 2024 y los pasos a seguir: socializar las funciones a las instituciones, definir puntos focales y participar de las siguientes reuniones de la comisión.



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

Gestión documental y logística referente a distintos organismos Cooperantes Internacionales.

Acción – Actividad	Cooperantes / Institución	Resultado
ADAPTACIÓN Y AJUSTE A FORMATO OFICIAL PARA PRESENTACIÓN DE PERFIL DE PYTOS.	KSP – Cooperación Coreana	Presentado a la STP. En espera de comunicación
GESTIÓN DOCUMENTAL INTERNA MUVH PARA ENVÍO A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES.	MUVH – DGSE DGJN	Entrega de borradores oficiales a la SGE. MUVH
PREPARACIÓN DE BORRADORES DE NOTAS OFICIALES PARA ORGANISMOS COOPERANTES	Cooperación coreana- KOICA Cooperación Triangular – GIZ Chile	Remisión oficial por el MUVH.
APROBACIÓN DE PYTO. DE COOPERACIÓN TRIANGULAR CHILE – ALEMANIA- PARAGUAY	GIZ- Chile Cooperación Alemana para el Desarrollo. AGCID. Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo.	Inicio de conversaciones con la contraparte. Reuniones preparatorias para delimitar y coordinar el trabajo de los equipos técnicos
GESTIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y LLAMADAS TELEFÓNICAS CON DEMÁS INSTITUCIONES PÚBLICAS ALIADAS.	STP, MOCP, MCA, MH, Otros.	Concreción de reuniones y solicitudes interinstitucionales.
PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE.	STP, MRE	Remisión Oficial por el MUVH.
PARTICIPACIÓN EN REUNIONES INTERINSTITUCIONALES, Y MESAS DE TRABAJO ESPECÍFICAS.	STP, MRE, MOPC, MCA, ESSAP Otros.	Asistencia a convocatorias.
REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y VARIOS SOLICITADOS POR EL VICEMINISTRO DE URBANISMO.	VUH – DCOO	Envío y entrega de lo solicitado.
APOYO EN ACTIVIDADES Y TAREAS VARIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL.	DCOO – DCNI –DAGL	Realización de tareas varias.

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

Programa de formación continua en temas Urbanos. PROUR

- Programación – calendarización anual 2020
- Presupuesto tentativo para actividades del año 2021 – Carga de planilla respectiva
- Elaboración de documentos, resguardo administrativo

<p>Apoyo PROUR</p>	<p>Conjunto de diversas actividades formativas organizadas de manera centralizada y planificada, dirigidas principalmente a los funcionarios del MUVH y a otros actores implicados en los objetivos institucionales</p>	<p>Calendarización de programación anual Seguimiento y Organización de eventos formativos.</p>	<p>Seguimiento a la Calendarización de la programación anual Coordinación operativa y logística para desarrollo de actividades de capacitación y eventos formativos RR.HH. del MUVH.</p>
-------------------------------	---	---	--

Misión de expertos coreanos inicio de investigaciones en relación al Pyto. de la Corporación de Desarrollo. Proyectos a ser incorporados al MUVH a través de Cooperaciones Nacionales e Internacionales

Establecimiento del Instituto de Investigación en Paraguay: Desde 2004, el Ministerio de Economía y Finanzas ("MOEF") y el Instituto de Desarrollo de Corea ("KDI") lanzaron un proyecto de consulta integral denominado Programa de Intercambio de Conocimientos ("KSP") para ayudar a los países socios en áreas políticas clave compartiendo los aspectos específicos de Corea, conocimiento y experiencia de Corea en desarrollo, es un programa de cooperación económica intensivo en conocimiento diseñado para compartir la experiencia de desarrollo de Corea con los países socios. Esta ofrece consultas de políticas integrales adaptadas a las necesidades de los países socios, que incluyen análisis en profundidad de la situación, consultas sobre políticas y oportunidades de capacitación.

Bajo este programa de intercambio, se inició el proceso para la creación del Instituto de Investigación en Paraguay que ha sido liderado por el MUVH, se realizaron visitas técnicas de los cooperantes en dos ocasiones entre técnicos del MUVH y expertos de KRIHS, y un 3er encuentro en la Ciudad de SEOUL – KOREA del 16 al 19 de Abril, donde se analizó el contexto nacional (en temas de vivienda, urbanismo y hábitat) para el diseño de propuesta para la instalación e implementación del Instituto.

Objetivos de la Realización de talleres: a fin de revisar los informes provisionales de KSP con MUVH y otras organizaciones relacionadas y obtener comentarios sobre las recomendaciones de política provisionales.

Compartir la experiencia y los conocimientos sobre el desarrollo de Corea y mejorar los conocimientos y habilidades prácticos en el ámbito de la política urbana y de vivienda.

Al respecto el Instituto Coreano de Investigación en Asentamientos Humanos – KRIHS- conjuntamente con el Instituto de Desarrollo de Corea – KDI y el Ministerio de Economía y Finanzas de Corea han organizado un Taller para la presentación del reporte intermedio y al mismo tiempo la realización de un taller para los funcionarios técnicos encargados de operativizar la instalación del mencionado instituto en nuestro país.

Recomendaciones: En lo que respecta a la política en general, se recomienda establecer un plan territorial nacional para promover el desarrollo espacial sostenible y reducir la disparidad regional, la creación de un marco legal e institucional para el uso racional de la tierra y la planificación, especialmente centrado en el papel de los diferentes

Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

niveles de los gobiernos (nivel nacional, regional y municipal), el establecimiento de una estrategia de crecimiento para el área Metropolitana de Asunción para evitar la expansión urbana no planificada y la concentración excesiva y el fortalecimiento de la capacidad de planificación y financiera de los gobiernos locales que han sufrido la falta de experiencia y finanzas en el desarrollo urbano.

Para ello, han recomendado igualmente que este plan de trabajo esté direccionado hacia las siguientes problemáticas:

La tendencia de urbanización incluyendo población, industrialización, infraestructura, etc.,

El Análisis de la situación urbana e identificación de los temas claves en Py,

El Análisis de las características claves de la política urbana de corea: Plan Nacional Integral Territorial, Desarrollo de nuevas ciudades, desarrollo de viviendas, desarrollo equilibrado del territorio,

El rol del KRIHS en las investigaciones urbanas: preparar un plan integral, proveer una estrategia de implementación y sugerir una nueva política como los bancos de ideas, foros de reflexión o laboratorio de ideas.

Analizar el estado actual y los retos en el ámbito del sector urbano en Paraguay.

Delinear las implicancias y lecciones pertinentes desde el análisis de las experiencias y las políticas de desarrollo urbano en Corea

Sugerir las recomendaciones políticas para un desarrollo urbano sostenible como una base para el instituto de investigación establecido en Py.

Al respecto igualmente sugieren direccionar la política respondiendo al crecimiento de la urbanización, preparar un plan integral para el desarrollo urbano sustentable y revisar las posibles implicancias de las políticas urbanas Coreanas con las de Py.

Para llevar adelante estos planes, el KRIHS estipula gastos a ser realizados en los que respecta a:

- El desarrollo de guías prácticas para el establecimiento del instituto de investigación y la implementación de estrategias incluyendo el estatus legal, la gobernanza, la estructura organizacional, los fondos, etc,
- El establecimiento de la hoja de ruta y el rol relacionado a las agencias encargadas del establecimiento del PRIHS,
- Sentar las bases para una cooperación de largo alcance entre KRIHS y los expertos paraguayos en sectores urbanos y de vivienda en el Py.
- Facilitar la consulta de políticas y la transferencia de políticas como forma de investigación conjunta y de seminarios,
- La oferta de programas de capacitación en temas constructivos para funcionarios gubernamentales del Py, y;
- La provisión a mediano y largo plazo de oportunidades para investigadores visitantes en el KRIHS.

Así nos presenta una estructura referencial de organización del KRIHS para llevar adelante la investigación del proyecto vigente para el apoyo a nuestro país de manera a implementar el PRIHS.

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

mp
Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

Cooperación Triangular MUVH – GIZ – AGCI: Se realizó la Misión técnica de trabajo de 2 días 14 y 15 de Mayo llevadas a cabo en Santiago de Chile invitadas por la GIZ Chile en la que técnicos del MUVH de la Dirección Gral. de Planificación Estratégica, fueron los encargados de validar el documento, hacer los ajustes y aportes correspondientes por parte del MUVH.



En la ocasión se juntaron técnicos del MINVU, AGCI, MUVH Y GIZ – Chile las partes involucradas en el Pyto de cooperación para los últimos ajustes antes de hacer la entrega oficial a la Embajada de Alemania.

Los Países involucrados: Chile – Alemania y Paraguay, el nombre del Proyecto Sistema de monitoreo y evaluación de proyectos urbano-habitacionales del MUVH-Paraguay con una duración de 2 años.

Actualmente el documento fue remitido por la Dirección de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), con el aval de la Secretaría Técnica de Planificación (STP) a la Embajada de Alemania y

está a la espera de la aprobación del mismo.

El objetivo del proyecto: Asistencia técnica para el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), para la construcción de indicadores de evaluación y monitoreo de proyectos urbano-habitacionales.

Objetivos Específicos: Instalar capacidades con el fin de apoyar la sostenibilidad de proyectos urbano-habitacionales del MUVH.

Diseñar una guía metodológica para la construcción de indicadores para el monitoreo y evaluación de proyectos sostenibles

Seleccionar proyectos realizados a través del MUVH para la aplicación piloto de la metodología.

La propuesta de intervención plantea asistencia técnica para impulsar y desarrollar competencias en el área de evaluación y monitoreo de proyectos socios territoriales con la incorporación los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) y responder a los desafíos de la nueva agenda urbana.

A fin de lograr dicha tarea será necesario generar un espacio de capacitación que posibilite el desarrollo de competencias técnicas dentro del marco rector de la política pública enfatizada en el urbanismo, en el acceso a viviendas asequibles, accesibles, eficientes, seguras y resilientes; el conocimiento y la implementación de instrumentos de planificación urbana tales como: uso sostenible de recursos naturales, densificación, usos mixtos del suelo, consolidación de centros urbanos.

En el mes de noviembre fue presentado nuevamente por la STP a la Cooperación Alemana el Proyecto Sistema de monitoreo y evaluación de proyectos urbano-habitacionales del MUVH-Paraguay, el cual fue aceptado y desde el mes de junio nos encontramos trabajando con el equipo de Chile y el MUVH.

Actualmente se viene realizando las reuniones a través de teleconferencias

Proyecto Bañado Norte: El Proyecto Costanera Norte II se encuentra en etapa de definiciones, pues con la firma del Acuerdo Específico N°2 al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el MUVH y la MCA para la Construcción de Viviendas Sociales y Desarrollos de Planes Urbanísticos Sostenibles y Sustentables y la aprobación la Ley N°6451/19, donde habilita al MUVH a actuar como Fideicomitente y/o Beneficiario en los Negocios Fiduciarios, con o sin transferencia de Dominios de Inmuebles, en todos los Negocios Autorizados por la Ley N° 921/96 “DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS”, dichos documentos permiten encarar, diseñar y ejecutar lo acordado para dicha zona.



La demora de este procedimiento hizo que no se puedan ejecutar en el año 2019, los fondos de la Cooperación de la Rca. de China – Taiwán, como lo establece la reglamentación del mismo, motivo por el cual la Máxima Autoridad Institucional, ha

Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

analizado estrategias de utilización de dichos fondos para los siguientes Proyectos Urbanísticos: 600 viviendas en el Proyecto San Blas (Mariano Roque Alonso – donde se incluyen los beneficiarios de RC4 – Hípico y Tren de Cercanías), también se prevé la Construcción de 1.000 viviendas para Pueblos Originarios, quedando finalmente un aproximado de 1800 viviendas para el Proyecto Costanera Norte (B° Tablada y Cerrito).

Logros obtenidos durante el periodo:

- Se efectuaron reuniones con nuevas autoridades municipales en marco de los proyectos Costanera Norte y Chacarita Inundable para la socialización de trabajos realizados y planificación de nuevas acciones.
- Se realizaron reuniones virtuales con los representantes de las Instituciones Estatales y el Banco Mundial, en relación a los trabajos de relevamiento de datos realizados en la Misión de Noviembre Año 2019, para su utilización en los Proyectos , observando además la posibilidad de atenuar el Impacto del COVID-19 en los Asentamientos.
- La realización de Mesas de trabajo Interinstitucional (DGEEC-MUVH-MCA y Referentes Comunitarios) se encuentran paralizadas por causa de los Protocolos sanitarios para la contención de la propagación del COVID 19, una vez que se den las condiciones se reanudarán las actividades para la socialización de la ficha censal para su implementación en la Chacarita inundable y en la zona de influencia de Laguna Pytá en el Bañado Norte.
- Desarrollo de actividades del área de Topografía del MUVH con representantes de MCA para la mensura definitiva de los terrenos a ser Utilizados en los Proyectos del Bañado Norte (San Estanislao-Laguna Pytá-Tablada-Cerrito-Cañadón Chaqueño).
- **Se acordó adenda ampliatoria al acuerdo específico n° 02 de cooperación interinstitucional entre el ministerio de urbanismo, vivienda y hábitat (MUVH) y la municipalidad de la ciudad de asunción (MCA) para la construcción de viviendas sociales y desarrollo de planes urbanísticos sostenibles y sustentables en la zona de influencia de “Laguna Pyta” en el Bañado Norte De La Franja Costera Asunción,** quedando definida de la siguiente forma: 54 hectáreas que serán objeto de relleno y obras de infraestructura, para la construcción de 2.500 viviendas de carácter social a favor de la Municipalidad de Asunción. Y 54 hectáreas que quedarán a disposición del MUVH para el desarrollo de sus programas habitacionales juntamente con el sector privado.
- Se obtiene por parte de La Junta Municipal de Asunción la homologación el Acuerdo específico N° 2.
- Se realizó la delimitación del terreno a ser utilizados por el Equipo Interinstitucional (MUVH-MCA).
- Se realiza atención personalizada a familias provenientes del Bañado Norte, quienes manifiestan interés en postularse en el proyecto Bañado Norte.

Proyecto Costanera Sur: Cooperación Internacional iniciada en el periodo anterior con la Agencia de



Cooperación Internacional de CoreaKOICA y el MUVH, en coordinación con la Municipalidad de Asunción, presenta el Documento Conceptual de Proyecto (PCP) para el *Establecimiento de una Corporación Pública destinada al Desarrollo Urbano del Bañado Sur de Asunción*, como una autoridad única de coordinación entre los actores involucrados en el desarrollo urbano y la provisión de viviendas.

Entre los objetivos de la Corporación se encuentra:

- Programar y desarrollar la expansión de la ciudad de Asunción, en el área del Bañado Sur.

Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

- Instalar capacidades en materia de recursos humanos y tecnologías aplicadas a la gestión, específicamente del *Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat* - MUVH y la Municipalidad de la Capital de Asunción - MCA, para el ordenamiento urbano-ambiental, movilidad urbana, diseño urbano ejecutivo, vivienda y comunicación.
- Captación y gestión de recursos financieros público-privado para el desarrollo social y sostenible.

El pedido se encuentra en proceso de aprobación, a través de los canales correspondientes (STP, Cancillería, Embajada de Corea, KOICA). Una vez aprobada, su funcionamiento está programado a iniciarse en un periodo de 1 año.

- **ADENDA N° 1 AL ACTA DE NEGOCIACIONES e/KOICA Y SENA VITAT HOY MUVH Y SOBRE EL PROYECTO: “PLAN MAESTRO PARA EL DESARROLLO DEL ÁREA DE BAÑADO SUR CON UN PLAN DETALLADO PARA EL BARRIO TACUMBÚ”**
- **Complejo habitacional Capitán José Bozzano:** 244 (doscientos cuarenta y cuatro) beneficiarios con viviendas unifamiliares de tipo 2D y 480 (cuatrocientos ochenta) departamentos. El terreno donde será construido dicho complejo habitacional pertenece a la municipalidad de Asunción, y los trámites administrativos de transferencias a favor del MUVH de dichos terrenos continúan hasta tanto se concrete el objetivo. El área social se encuentra trabajando en conjunto con la Municipalidad de Asunción, en los listados de familias que se hallan en el refugio de la SEN y familias vecinas a la calle Capitan Bozzano.
- El Poder Ejecutivo promulgo la ley que aprueba el préstamo de USD 100 millones de dólares (préstamo BID), destinados al programa de construcción de 1500 viviendas de interés social, y recuperación ambiental de la laguna Yrupé, a ser construido en el Bañado Sur por el MOPC, en el marco de las obras complementarias que se requieren llevar adelante para la construcción de la Franja Costera Sur.
- El Poder Ejecutivo a través del MOPC, firmo contrato para las obras viales de la costanera Sur adjudicada al consorcio del Sur. Integrado por la empresa española Eurofinsa S.A. y la paraguaya Ingeniería T y C S.A.
- **Comité Interinstitucional De Coordinación Del Sector De Agua Potable Y Saneamiento – CICOSAPS:** Por decreto del Poder Ejecutivo N° 874/2013 se crea el Comité Interinstitucional de Coordinación del Sector Agua y Saneamiento (CICOSAPS) por Resolución MUVH N° 626 de fecha 08 de abril del 2019 se designa al Ing. German Eduardo Fleitas Bogarin como uno de los representantes del MUVH y miembro del comité.
- **Convenio Marco entre el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) – Armada Paraguaya (ARPAR) y el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) – Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH).**

Política Nacional de la Vivienda y el Hábitat: Con el asesoramiento de la ONU Hábitat, se encuentra actualmente en proceso de revisión y validación oficial a través de la Política Nacional de la Vivienda y el Hábitat (PNVH), y su implementación a través de un Decreto del Poder Ejecutivo, de lo que ha de convertirse en la herramienta para impulsar en mayor grado la articulación entre los diferentes niveles de gobierno, sector privado y sociedad



civil, en pos de un Paraguay más inclusivo, próspero, resiliente y equitativo.

La PNVH se basa en las disposiciones establecidas por la Constitución Nacional, tratados y acuerdos internacionales ratificados por Paraguay y en lineamientos propuestos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS N° 11 y en los de la Nueva Agenda Urbana (NAU).

El documento propone 3 ejes: 1. Gobernanza e Institucionalidad, 2. Planificación y Diseño, y 3. Económico-Financiero y en cada uno de ellos se han determinado a su vez Objetivos Estratégicos y Objetivos Específicos Estratégicos, previéndose también los pasos para su implementación así como el monitoreo y evaluación pertinente.

Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

Primer Complejo de Departamentos para Clase Media Mariano Roque Alonso: La reactivación del Complejo Habitacional Mariano Roque Alonso es un proyecto que brindará soluciones habitacionales



integrales optimizando el uso disponibilizando suelo urbano, con infraestructura pública, espacios verdes, conexión de servicios básicos, áreas comerciales y generación de empleo local dirigido a la clase media.

El objetivo del Proyecto es la de estructurar un nuevo modelo de negocios/gestión entre el estado estatal y privado creando incentivo necesarios que permitan el desarrollo de soluciones habitacionales en altura, dirigidas a la clase media, sector que hoy no encuentran

ofertas habitacionales en el mercado, con cuotas accesibles y acordes a su capacidad de pago.

Cabe destacar que el Complejo de Departamentos, planificado para desarrollarse durante este Gobierno, está dividido en macrolotes construidos con recursos del Estado Paraguayo, en lo que se refiere a la infraestructura y por el sector privado lo referente a Edificios de Departamentos.

Actualmente se están ajustando los planos de obras exteriores más específicamente. Esto se debe a que la infraestructura que está en ejecución sufrió modificaciones arrastrando como consecuencia para nosotros la modificación de los lotes donde se encuentran implantadas las torres.

Cada torre cuenta con Planta Baja y 7 niveles de planta tipo, como remate una azotea técnica. El proyecto cuenta con 3 Torres de 31 departamentos de 2 habitaciones, siendo uno de ellos accesible para silla de ruedas ubicado en la planta baja. Además se cuenta con un espacio de estacionamiento para cada unidad, se contemplan áreas técnicas de servicio e infraestructura comunes, además se proyectan áreas comunes de ocio, como ser quincho, zona de juegos de niños y gimnasio al aire libre.

Proyecto Hípico – Nueva Esperanza: El proyecto, nace para proveer soluciones habitacionales a 832 familias damnificadas del área metropolitana, entre las cuales se encuentran las del Refugio del RC4 ubicadas en Zeballos Cué y las familias asentadas de manera provisoria en el Club Hípico.

PROYECTO

VISTA GENERAL DE LA PRIMERA ETAPA - MANZANA COMERCIAL Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO



El objetivo principal del proyecto es el proveer 832 soluciones habitacionales dignas, en un entorno de habitabilidad adecuada con infraestructura que incluya los servicios básicos y equipamiento comunitario necesario, a familias vulnerables descritas anteriormente.

Se inició el trabajo social y acompañamiento de las familias, realizando reconocimiento e identificación de la población meta. (Familias damnificadas de 7 barrios del Bañado Norte-Trinidad).

El área de implantación del proyecto se encuentra en la ciudad de Mariano Roque Alonso, barrio San Jorge. Se

accede al sitio, desde Asunción por la Ruta Transchaco con dirección al Norte hasta la Avda. Eusebio Ayala, por la cual se continua aproximadamente unos 1.500 m hasta llegar a la calle Juan León Mallorquín que conecta con la zona del proyecto ubicado entre las coordenadas UTM 21 J 443790.00 m E; 7210121.00 m S.

El área de influencia directa, es aquella sobre la cual se pueden impactar directamente las acciones de una obra o actividad, para lo cual está definida por los límites del área del proyecto correspondiente. El proyecto será desarrollado en 2 etapas, en una superficie total de 13 has. La delimitación del terreno se puede observar en la figura 2, en color amarillo. Además, la planta de tratamiento de efluentes a construirse en el predio servirá también al complejo habitacional de Mariano Roque Alonso, detalle tenido en cuenta lo que se ha tenido en cuenta en el dimensionamiento de la planta.

MUVH:

Responsable del diseño de anteproyecto de la propuesta habitacional.



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

Responsable de la fiscalización y seguimiento de la elaboración de la propuesta del proyecto ejecutivo.

Responsable por la preparación de pliegos, licitación y adjudicación de la construcción del proyecto ejecutivo.

Responsable de determinar y velar por la implementación del mecanismo de fiscalización de obras.

Responsable del seguimiento social de familias y el proceso de evaluación de postulaciones y adjudicación de beneficiarios.

Responsable de la formulación e implementación de un plan de desarrollo social para el proyecto Nueva Esperanza, basado en el modelo implementado en el Barrio San Francisco.

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

mf
Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

ANEXO II

Recursos Humanos

Recursos Humanos			
Descripción	Mujer	Hombre	Total
Total Recursos Humanos Activos (a+b)	365	336	701
(*) Recursos Humanos Activos Nombrados (a)	167	175	342
Recursos Humanos Contratados (b)	188	139	327
Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados que posean Título Universitario)	250	163	413
Personal en Cargos Gerenciales (A partir de Jefe de Departamento)	137	97	234

(*) Incluye a los Funcionarios de otras entidades comisionados al MUVH.

La Entidad cuenta con un total de 701 Recursos Humanos Activos, de este total 342 son Funcionarios Nombrados, 327 corresponde a contratados y del total el 58.91% son Recursos Humanos que poseen título Universitario.

ANEXO III

Información de Género

Recursos Humanos y Financieros destinados a actividades relacionadas a Género.				
Cantidad de Funcionarios/as	En Guaraníes			
	Total Ejecutado por la Entidad (a)			
		Mujer	Hombre	Total
Total de capacitaciones año 2020	Rubro 290	3	3	6
	Rubro 841	0	0	0
Breve descripción de las acciones realizadas relacionadas a Género				

Según la información que antecede incluye a funcionario permanente y personal contratado del MUVH. Asimismo se aclara que la ejecución del plan quedó pendiente a raíz de la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional, por el **COVID19 O CORONAVIRUS CONFORME DECRETO PRESIDENCIAL NROS. 3442/3456/3469/3606/20**, que tienen incidencia en lo Operativo y Presupuestario de los rubros 290 (Adestramiento y Capacitación) y 841 (Becas); en ese sentido nos encontramos a la espera de nuevas instrucciones para su ejecución desde el segundo semestre del año en curso, para el estudio y análisis de solicitudes de otorgamiento de capacitación y racionalización del presupuesto, que actualmente se ha reducido al 50% menos el cual nos impide el cumplimiento de los objetivos previstos en el diagnóstico de capacitación realizada a principio del año en curso; además la situación obliga a reducir las posibilidades a solo cursos de manera virtual el cual lo hemos ofrecido de manera gratuita a través del Departamento de Formación y Capacitación, aclarando que desde nuestro sector no contamos con una secretaria de género.

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Primer Informe Semestral de Gestión Pública 2020

Contactos:

- Arq. Oscar Mercado Director General de Planificación Estratégica Tel: (021) 4133-401
Arq. Margarita Elias Bellasai - Dirección General de Planificación Estratégica – Dirección de Monitoreo y Evaluación Tel: (021) 4133-401
Lic. Nancy Cohener – Dirección de Monitoreo y Evaluación - Departamento de Monitoreo y Evaluación Tel: (021) 4133-403
Econ. Nancy Paredes - Dirección General de Planificación Estratégica – Coordinación Adjunta (021) 4133-403)
Lic. Mirian de Aquino – Directora General de Administración y Finanzas Tel. (021) 4133-102
Lic. Mirtha Echeverría - Directora General de Administración y Finanzas Tel. (021) 4133-102
Lic. Arnaldo Lezcano – Dirección de Planificación y Presupuesto (021) 4133-242
Lic. Rocio Rodriguez – Dirección de Presupuesto – Departamento de Control y Evaluación Presupuestaria Tel: (021) 4133-301

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

MP
Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2020 - Primer Semestre
ACTIVIDAD 2 : CAPACITACIONES A MUNICIPIOS

N°	Departamento	Distrito	Capacitaciones		
			En ejecución	Culminada	A licitar
7	Itapúa	Encarnación			1
		Cnel. Bogado			1
		Cambyreta			1
		Capitan Miranda			1
		San Juan del Paraná			1
		Obligado			1
		Fram			1
10	Alto Parana	Ciudad del Este			1
		Hernandarias			1
		Ptte. Franco			1
		Minga Guazú			1
		Los Cedrales			1
		Colonia Iguazú			1
11	Central	San Lorenzo			1
		Luque			1
		Capiata			1
		Lambare			1
		Fdo. De la Mora			1
		Limpio			1
		Ñemby			1
		MRA			1
		Itaugua			1
		Villa Elisa			1
		Itá			1
		Aregua			1
		San Antonio			1
		J. Augusto Saldívar			1
Ypane			1		
15	Ptte. Hayes	Villa Hayes			1
		Benjamin Aceval			1
		Nanawa			1
		Jose Falcón			1
17	Alto Paraguay	Carmelo Peralta			1
TOTALES					33

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

MNF
Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2020 - Primer Semestre
Actividad : 1 Construcción de Viviendas Económicas

N°	Departamento	Distrito	Vivienda						A Cancelar
			A iniciar	En ejecución	Culminada	Paralizada	Rescindida	A Llejar	
2	San Pedro	San Pedro del Ycuamandiyú				44			
4	Guairá	Iturbe				50			
5	Caaguazú	M.J. Troche					50		
11	Central	Coronel Oviedo				84			
		Mariano Roque Alonso				60		30	
		Itá						22	
		Capiatá		24					
		Luque		14					33
		Limpio				60		16	
12	Ñeembucú	Pilar						50	
		Alberdi						32	
TOTALES			0	38	0	298	200	33	0

mf

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Dircc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

h
~~Arq. Oscar Mercado~~
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

h
~~Arq. Day Durand~~
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2020 - Primer Semestre
Actividad : 2 Préstamos para viviendas otorgados

N°	Departamento	Distrito	Viviendas						
			A iniciar	En ejecución	Paralizada	Rescindida	Anulada	En Licitación	
2	San Pedro	San Pedro del Ycuamandiyu	40						
5	Caaguazú	Coronel Oviedo							
7	Itapúa	Encarnacion							
11	Central	Luque	0	0					
		Limpio			35				
		J. Augusto Saldívar	40						
		Ñemby	40						
		Ypane			40				
12	Ñeembucú	Pilar			20				
99	Alcance Nacional		72						
TOTALES			192	0	95	0	0	0	0

mf

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

[Signature]
Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

[Signature]
Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2020 - Primer Semestre									
ACTIVIDAD : 3 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS									
N°	Departamento	Distrito	Viviendas						
			A iniciar	En ejecución	Culminada	Paralizada	Rescindida	Anulada	
1	Concepción	Yby yaiú			20				
2	San Pedro	San Pedro del Ycuamandiyú			36				
5	Caaguazú	Dr. J. Eulogio Estigarribia			12				
		San Joaquín			10				
		Caaguazú						25	
10	Alto Paraná	Minga Porá	12		20				
		Yguazú (Remanso Toro)							25
		Mbaracayú			20				
		Presidente Franco	13		20				
11	Central	Mariano Roque Alonso							
14	Canindeyú	Yasy Cañy			20			65	
		Corpus Christi							
15	Presidente Hayes	Puerto Pinasco			7			0	
		Benjamín Aceval			145			18	
		Villa Hayes						30	
		Tte. Esteban Martínez						144	
		Tte. 1° Manuel Irala Fernández						42	
16	Boquerón	Mcal. Estigarribia			30				
17	Alto Paraguay	Bahía Negra			20				
		Fuerte Olimpo						46	
TOTALES			25	0	360	0	0	390	25

mf
Arg. Oscar Mercaderes *mf* **Mirian L. Navarro de Aquino q. Dary Durana**
 Director Gral. de Planificación, Gral. de Administración y Finanzas **Ministerio**
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat **Registro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat**
 MUVH **MUVH**
 MUVH



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2020 -Primer Semestre									
ACTIVIDAD : 4 SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)									
N°	Departamento	Distrito	Vivienda						
			A Iniciar	En ejecución	Culminada	Rescindida	Paralizada	Anulada	
1	Concepción	Horqueta	31	50	130	0	0	0	0
		Paso Barreto	1	0	197	0	0	0	0
		Sargento José Félix López	0	50	0	60	0	0	0
		Belén	0	40	0	0	0	0	0
		Arroyito	2	0	55	0	0	0	0
		Concepción	0	81	0	0	0	0	0
		San Alfredo	1	59	1	0	0	0	0
		San Lazaro	0	60	0	0	0	0	0
		Yvy Ya'u	0	43	0	0	0	0	0
		Guayaybi	8	0	0	0	0	0	0
2	San Pedro	Santa Rosa del Aguaray	0	46	0	0	0	0	0
		Tacuati	0	0	98	0	0	0	0
		San Pedro de Ycuamandyyú	4	52	0	0	0	0	2
		Nueva Germania	2	44	0	0	0	0	0
		San Vicente Pancholo	0	133	0	0	0	0	0
		General Elizardo Aquino	0	16	0	0	0	0	0
		San Estanislao	0	70	0	0	0	0	0
		Gral. Francisco I. Resquín	1	109	0	0	0	0	0
		Tobati	0	0	38	0	0	0	0
		Caacupé	10	0	0	0	0	0	0
3	Cordillera	Juan de Mena	0	0	49	0	0	0	0
		Piribebuy	0	0	0	0	0	0	0

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación,
Urbanismo, Vivienda y Hábitat
Ministerio de Urbanismo,
Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
Ministerio de Urbanismo,
Vivienda y Hábitat
MUVH

		Loma Grande	0	43	0	0	0	0	0
		Eusebio Ayala	0	19	0	0	0	0	0
		Santa Elena	0	0	46	0	0	0	0
		Isla Pucu	60	0	0	0	0	0	0
4	Guairá	Villarrica	0	70	56	0	0	0	0
		Paso Yobai	1	58	0	0	31	0	2
		Independencia	0	6	0	0	0	0	0
		Mbocayaty del Guairá	0	44	0	0	0	0	0
5	Caaguazú	Coronel Oviedo	45	247	0	0	0	0	2
		Caaguazú	0	0	68	0	0	0	4
		Simón Bolívar	0	35	53	0	0	0	0
		Nueva Londrés	0	0	0	70	0	0	0
		Yhú	0	0	1	0	0	0	0
		Mariscal Francisco Solano López	0	0	0	42	0	0	0
		R.I. 3 Corrales	0	0	70	0	0	0	0
		Raul Arsenio Oviedo	0	0	68	0	0	0	0
		Santa Rosa del Mbutuy	0	25	0	0	0	0	0
		Carayao	0	76	0	0	0	0	0
		DR. Juan Manuel Frutos	0	40	0	0	0	0	0
		Nueva Toledo	0	38	0	0	0	0	0
		Vaqueria	0	61	0	0	0	0	0
6	Caazapá	San Juan Nepomuceno	3	0	0	0	0	0	1
		Tavaí	0	41	57	0	0	0	0
		Buena Vista	0	30	0	0	0	0	0
		Yuty	0	34	0	43	0	0	0
		Gral. Higinio Morinigo	0	0	45	0	0	0	0
		Abai	0	34	0	0	0	0	0
		Coronel Maciel	0	100	0	0	0	0	0
7	Itapúa	Tomás Romero Pereira	25	19	0	0	0	0	0
		Alto Verá	0	2	0	0	0	0	0
		San Pedro del Paraná	4	16	46	0	0	0	0
		Edelira	54	57	0	0	0	0	0
		San Rafael del Paraná	4						


Arq. Oscar Mercado
 Director Gral. de Planificación
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat


Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
 Dir. de Administración y Finanzas
 MUVH

Arq. Dany Durand
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
 MUVH

		Yatyay	0	59	0	0	0	0	0
		Capitán Meza	0	0	0	0	0	0	0
		Gral. Delgado	0	0	38	0	0	0	0
8	Misiones	San Miguel	0	0	15	0	0	0	0
		Ayolas	1	0	76	0	0	0	0
		Yabebyry	0	30	0	0	0	0	0
9	Paraguari	Paraguari	0	29	0	0	0	0	0
		Mbuyapey	0	27	31	47	2	0	0
		Yaguarón	3	0	0	0	0	0	0
		Quiindy	0	0	0	0	13	0	0
		Acahay	20	57	0	0	0	0	0
		Carapegua	0	41	0	0	0	0	0
		Pirayu	34	0	0	0	0	0	0
10	Alto Paraná	Presidente Franco	71	0	34	0	0	0	0
		Hernandarias	0	104	0	0	0	0	0
		Itakyry	4	58	43	0	0	0	0
		Mbaracayú	0	54	0	0	0	0	0
		Juan E. O'Leary	1	156	0	0	0	0	0
		Minga Pora	0	71	0	0	0	0	0
		Ñacunday	1	42	0	0	0	0	0
		Iruña	1	39	0	0	0	0	0
		Yguazú	2	51	15	0	0	0	0
11	Central	Mariano Roque Alonso	0	0	63	0	0	0	0
		Itauguá	1	0	58	0	0	0	0
		San Antonio	1	53	3	0	0	0	0
		Areguá	54	0	18	0	0	0	0
		Ypané	0	17	85	39	0	0	0
		Limpio	0	153	0	0	0	0	0
		J. Augusto Saldívar	0	60	0	0	0	0	0
		Capiatá	42	0	37	0	0	0	0
		Luque	113	0	123	0	0	0	0
		San Lorenzo	0	0	0	39	0	0	0
		Lambaré	26	51	0	0	0	0	0


Arg. Oscar Mercadio
 Director Gral. de Planificación
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat


Arg. Dary Durano
 Ministro
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2020 - Primer Semestre

ACTIVIDAD : 5 Construcción de Viviendas Sociales en Municipios

N°	Departamento	Distrito	Viviendas								
			A iniciar	En ejecución	Culminada	Paralizada	Rescindida	A Licitar	En Licitación		
1	Concepción	Horqueta						40			
2	San Pedro	25 de Diciembre						30			
		General Resquín				30					
		Naranjito				20					
3	Cordillera	San Bernardino						20			
8	Misiones	Villa Florida			41						
9	Paraguari	Mbuyapey				50					
11	Central	San Antonio			20						
		Capiatá			17			63			
		Limpio						12			
		Villa Elisa							72		
12	Ñeembucú	Humaitá						32			
		Villalbín			25						
		San Juan del Ñeembucú					35				
13	Amambay	Pedro Juan Caballero				50					
TOTALES			0	0	103	185	197	72	0		

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
 Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
 MUVH

Arq. Dany Duranico
 Ministro
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
 MUVH

Arq. Oscar Mercadeo
 Director Gral. de Planificación
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
 MUVH



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*



N°	Departamento	Distrito	Proyectos a ser culminadas en este 2020					
			Proyecto: 7 Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py (Che Tapyí)					
			Vivienda					
			A iniciar	En ejecución	Culminada	A licitar	Rescindida	A Cancelar
1	Concepción	Yby Yau			186			
4	Guaira	Paso Yobai		140				
11	Central	Luque				100		
15	Presidente Hayes	Villa Hayes		185				
15	Presidente Hayes	Puerto Pinasco		115				
TOTALES			0	440	186	100	0	0

MP

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Dany Durandé
Arq. Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Oscar Mercado
Arq. Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

Nº	Departamento	Distrito	Vivienda				
			A Iniciar	En ejecución	Culminada	Paralizada	Rescindida
1	Concepción	Sargento José Félix López		77			
		Azotey	153				
2	San Pedro	Santa Rosa de Lima			40		
3	Cordillera	Juan de Mena			97		
5	Caazapá	Moisés Bertoni					99
		3 de Mayo		64			
8	Amambay	Bella Vista		45			
9	Canindeyú	Villa Ygatymi		83			
		La Paloma		61			
TOTALES			153	330	137	0	99

Mf
Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Dary Durand
Arg. Dary Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

A
~~Arg. Oscar Mercado~~
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2020 - Primer Semestre

Proyecto : 9 Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de Chacarita Alta

N°	Departamento	Distrito	Viviendas		
			A iniciar	En ejecución	Culminada
0	Capital	Catedral	1975	3800	1000
0	Capital	San Roque	1975		1000
TOTALES			3.950	3.800	2.000

mf

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Dany Durandé
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Arq. Oscar Mercadio
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2020 - Primer Semestre
Proyecto: 10 Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA

N°	Departamento	Distrito	Viviendas		
			A iniciar	En ejecución	Culminada
0	Capital	Asunción	10	4	
11	Central	Capiatá	25	4	3
		Fernando de la Mora	4	1	3
		Lambaré	4	1	7
		Limpio	14	2	9
		Luque	40	15	21
		Mariano Roque Alonso	5	1	2
		Ñemby	20	7	36
		San Antonio	2	0	4
		San Lorenzo	23	0	9
		Villa Elisa	7	2	2
		Área Metropolitana	358		
TOTALES			512	37	96

[Signature]
Arg. Oscar Mercedes
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

[Signature]
Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Dircc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH
Arg. Dany Duración
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2020 - Primer Semestre					
Proyecto: 11 CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL B° SAN BLÁS - M.R. ALONSO					
N°	Departamento	Distrito	% Avance de Obras		
			A iniciar	En ejecución	Culminada
11	Central	Mariano Roque Alonso	50	0	0
TOTALES			50	0	0

MJ
Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Nivel: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 19 MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
Clase Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proy./Act.: 1 GESTION ADMINISTRATIVA

N°	Denominación	Metas				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	GESTION ADMINISTRATIVA	ADM	0	28	0,00	76.079.464.855	21.519.430.141	28,29
Total Proyecto/Actividad						76.079.464.855	21.519.430.141	28,29

Proy./Act.: 2 CAPACITACIONES A MUNICIPIOS

Resultado Inmediato: GOBIERNOS MUNICIPALES CON PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL O PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE AUMENTADOS

N°	Denominación	Metas				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CAPACITACIONES A MUNICIPIOS	CAPACITAC	33	0	0,00	1.752.800.000	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						1.752.800.000	0	0,00

Clase Prog.: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS

Programa: 1 SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS

Proy./Act.: 1 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Metas				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS	VIVIENDAS	267	0	0,00	75.927.889.147	11.703.290.315	15,41

SIAF

[Firma]
 Lic. Oscar Mercado
 Director Gral. de Planificación
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

[Firma]
 Lic. Miriam L. Navarro de Aquino
 Directora de Administración y Finanzas
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

[Firma]
 Lic. Dany Durand
 Ministro
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Proy./Act.: 2 PRESTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS 75.927.889.147 11.703.290.315 15,41
Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Metas				Datos al Mes 6 del Año 2020				
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Financiera Anual	Ejecución Financiera Acumulada	%	
1	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS	CREDITOS	172	0	0,00	23.266.387.524	0	0,00	0	0,00
Proy./Act.: 3 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS						Total Proyecto/Actividad 23.266.387.524 0 0,00				

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Metas				Datos al Mes 6 del Año 2020				
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Financiera Anual	Ejecución Financiera Acumulada	%	
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS	VIVIENDAS	221	360	162,90	13.315.428.478	7.647.794.527	57,44		
Proy./Act.: 4 SUBSIDIO HABITACIONAL						Total Proyecto/Actividad 13.315.428.478 7.647.794.527 57,44				

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Metas				Datos al Mes 6 del Año 2020				
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Financiera Anual	Ejecución Financiera Acumulada	%	
1	SUBSIDIO HABITACIONAL	SUBSIDIO	7.297	2.397	32,85	312.899.542.202	159.771.265.182	51,06		
Total Proyecto/Actividad						312.899.542.202 159.771.265.182 51,06				

[Handwritten signature]
Arg. Oscar Mercado
 Director Gral. de Planificación Urbana, Vivienda y Hábitat
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

[Handwritten signature]
Miriam L. Navarro de Aquino Arg. Dany Durano
 MIMISTRO
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

[Handwritten signature]
MUVH
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Proy./Act.: 5 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Metas				Datos al Mes 6 del Año 2020			
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Financiera Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS	VIVIENDAS	174	103	59,20	17.162.852.413	3.489.457.849	20,33	
Total Proyecto/Actividad						17.162.852.413	3.489.457.849	20,33	

Proy./Act.: 6 SP MERCOSUR ROGA

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Metas				Datos al Mes 6 del Año 2020			
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Financiera Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	185	0	0,00	2.348.850.000	877.010.440	37,34	
Total Proyecto/Actividad						2.348.850.000	877.010.440	37,34	

Proy./Act.: 7 CONSTRUCCION DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Metas				Datos al Mes 6 del Año 2020			
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Financiera Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	626	186	29,71	26.939.637.050	11.888.780.173	44,13	
Total Proyecto/Actividad						26.939.637.050	11.888.780.173	44,13	

Proy./Act.: 8 CONSTRUCCION DE 5800 SOLUCIONES HABITAC. EN AREAS RURALES PY


Arg. Oscar Mercado
 Director Gral. de Planificación
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitación Social


Arg. Dany Durano
 Ministro
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitación Social

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Metas				Datos al Mes 6 del Año 2020			
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Financiera Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	719	137	19,05	14.133.500,057	2.377.322,433		16,82
Proy./Act.: 9		MEJORAMIENTO DE LAS CONDIC. DE HABITAB. DE CHACARITA ALTA		Total Proyecto/Actividad		14.133.500,057	2.377.322.433		16,82

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Metas				Datos al Mes 6 del Año 2020			
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Financiera Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAMIENTO DE BARRIO	M2	9.750	2.000	20,51	43.704.165,752	5.698.874,223		13,04
Proy./Act.: 10		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDAS DEL AMA		Total Proyecto/Actividad		43.704.165,752	5.698.874,223		13,04

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Metas				Datos al Mes 6 del Año 2020			
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Financiera Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDA	VIVIENDAS	645	96	14,88	17.291.517,434	635.478,348		3,68
Proy./Act.: 11		CONSTRUCCION DE 600 SH EN EL B° SAN BLÁS-M.R. ALONSO		Total Proyecto/Actividad		17.291.517,434	635.478,348		3,68

FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

SIAF

Y Oscar Mercado

Arg. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación Urbánismo, Vivienda y Hábitat.
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.

Dany Durano

Arg. Dany Durano
Ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.

MUVH

Resultado Inmediato:

N°	Denominación	Datos al Mes 6 del Año 2020							
		Metas			Ejecución Financiera				
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
1	AVANCE DE OBRAS	%	50	0	0,00	81.886.416.157	0	0,00	
		Total Proyecto/Actividad			81.886.416.157			0	0,00
		Total Entidad			706.708.451.069			225.608.703.631	31,92

Mariano de Aquino

Mariano L. Navarro de Aquino
Dir. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Dany Durand

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Ospar Mercado

Arq. Ospar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat