

Nivel: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 19 MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
Clase Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proy./Act.: 1 GESTION ADMINISTRATIVA

Nº	Denominación	Datos al Mes 9 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	GESTION ADMINISTRATIVA	ADM	0	46	0,00	70.513.321.481	32.301.334.787	45,81
Total Proyecto/Actividad						70.513.321.481	32.301.334.787	45,81

Proy./Act.: 2 CAPACITACIONES A MUNICIPIOS

Resultado Inmediato: GOBIERNOS MUNICIPALES CON PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL O PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE AUMENTADOS

Nº	Denominación	Datos al Mes 9 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CAPACITACIONES A MUNICIPIOS	CAPACITAC	6	0	0,00	622.242.879	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						622.242.879	0	0,00

Clase Prog.: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS

Programa: 1 SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS

Proy./Act.: 1 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación	Datos al Mes 9 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS	VIVIENDAS	280	14	5,00	54.292.435.547	13.404.616.461	24,69

Total Proyecto/Actividad 54.292.435.547 13.404.616.461 24,69

Proy./Act.: 2 PRESTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación	Datos al Mes 9 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS	CREDITOS	98	75	76,53	15.703.072.398	0	0,00

Total Proyecto/Actividad 15.703.072.398 0 0,00

Proy./Act.: 3 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación	Datos al Mes 9 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS	VIVIENDAS	60	12	20,00	5.664.211.842	1.188.723.965	20,99

Total Proyecto/Actividad 5.664.211.842 1.188.723.965 20,99

Proy./Act.: 4 SUBSIDIO HABITACIONAL

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación	Datos al Mes 9 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	SUBSIDIO HABITACIONAL	SUBSIDIO	8.766	1.547	17,65	428.621.290.044	278.803.415.073	65,05

Total Proyecto/Actividad 428.621.290.044 278.803.415.073 65,05

Proy./Act.: 5 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación	Datos al Mes 9 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS	VIVIENDAS	82	0	0,00	11.128.394.326	2.024.332.308	18,19

Total Proyecto/Actividad 11.128.394.326 2.024.332.308 18,19

Proy./Act.: 7 CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación	Datos al Mes 9 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	540	300	55,56	29.165.800.000	2.171.131.368	7,44

Total Proyecto/Actividad 29.165.800.000 2.171.131.368 7,44

Proy./Act.: 8 CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITAC. EN AREAS RURALES PY

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación	Datos al Mes 9 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	457	45	9,85	8.096.100.482	1.213.013.310	14,98

Total Proyecto/Actividad 8.096.100.482 1.213.013.310 14,98

Proy./Act.: 9 MEJORAMIENTO DE LAS CONDIC. DE HABITAB. DE CHACARITA ALTA

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 9 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	MEJORAMIENTO DE BARRIO	M2	20.650	3.950	19,13	47.927.596.454	11.404.146.557	23,79
Total Proyecto/Actividad						47.927.596.454	11.404.146.557	23,79

Proy./Act.: 10 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDAS DEL AMA

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 9 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	VIVIENDAS	500	217	43,40	16.972.044.848	10.713.589.861	63,12
Total Proyecto/Actividad						16.972.044.848	10.713.589.861	63,12

Proy./Act.: 11 CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL B° SAN BLÁS-M.R. ALONSO

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE PROBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 9 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	AVANCE DE OBRAS	%	91	0	0,00	59.024.323.319	26.386.597.042	44,70
Total Proyecto/Actividad						59.024.323.319	26.386.597.042	44,70

Proy./Act.: 12 CONSTRUCCIÓN DE 1000 SOLUCIONES HABITACIONALES PARA PUEBLOS

FLIAS DE COMUNIDADES INDÍGENAS EN SITUACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES.

Resultado Inmediato:

Nº	Denominación	Datos al Mes 9 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	VIVIENDAS	325	0	0,00	60.268.638.967	6.319.959.261	10,49
Total Proyecto/Actividad						60.268.638.967	6.319.959.261	10,49

Proy./Act.: 13 MI VIVIENDA

Nº	Denominación	Datos al Mes 9 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	MI VIVIENDA	SUBSIDIO	270	0	0,00	13.916.251.455	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						13.916.251.455	0	0,00
Total Entidad						821.915.724.042	385.930.859.993	46,96