

Nivel: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 19 MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
Clase Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proy./Act.: 1 GESTION ADMINISTRATIVA

N°	Denominación	Datos al Mes 6 del Año 2022						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	GESTION ADMINISTRATIVA	ADM	0	34	0,00	72.908.940.680	26.424.450.468	36,24
Total Proyecto/Actividad						72.908.940.680	26.424.450.468	36,24

Proy./Act.: 2 CAPACITACIONES A MUNICIPIOS

Resultado Inmediato: GOBIERNOS MUNICIPALES CON PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL O PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE AUMENTADOS

N°	Denominación	Datos al Mes 6 del Año 2022						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CAPACITACIONES A MUNICIPIOS	CAPACITAC	3	0	0,00	410.460.002	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						410.460.002	0	0,00

Proy./Act.: 3 REVITALIZACION PARQUE CABALLERO

Resultado Inmediato: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO FISICO, PRESENCIA ESTATAL Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE BERNARDINO CABALLERO.

N°	Denominación	Datos al Mes 6 del Año 2022						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	REVITALIZACION PARQUE CABALLERO	%	7	0	0,00	1.000.000.000	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						1.000.000.000	0	0,00

Clase Prog.: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS

Programa: 1 SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS

Proy./Act.: 1 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 6 del Año 2022						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS	VIVIENDAS	40	0	0,00	27.634.965.280	7.001.980.853	25,34
Total Proyecto/Actividad						27.634.965.280	7.001.980.853	25,34

Proy./Act.: 2 PRESTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 6 del Año 2022						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS	CREDITOS	50	0	0,00	12.850.000.000	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						12.850.000.000	0	0,00

Proy./Act.: 3 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 6 del Año 2022						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS	VIVIENDAS	72	0	0,00	5.449.146.479	2.951.619.277	54,17
Total Proyecto/Actividad						5.449.146.479	2.951.619.277	54,17

Proy./Act.: 4 SUBSIDIO HABITACIONAL

FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Resultado Inmediato:

N°	Denominación	Datos al Mes 6 del Año 2022						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	SUBSIDIO HABITACIONAL	SUBSIDIO	7.794	2.488	31,92	270.755.770.449	189.563.476.492	70,01
Total Proyecto/Actividad						270.755.770.449	189.563.476.492	70,01

Proy./Act.: 5 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 6 del Año 2022						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS	VIVIENDAS	90	3	3,33	7.294.451.716	2.123.081.169	29,11
Total Proyecto/Actividad						7.294.451.716	2.123.081.169	29,11

Proy./Act.: 7 CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 6 del Año 2022						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	100	0	0,00	24.260.000.000	5.339.710.254	22,01
Total Proyecto/Actividad						24.260.000.000	5.339.710.254	22,01

Proy./Act.: 8 CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITAC. EN AREAS RURALES PY

FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Resultado Inmediato:

N°	Denominación	Datos al Mes 6 del Año 2022						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 9 MEJORAMIENTO DE LAS CONDIC. DE HABITAB. DE CHACARITA ALTA

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 6 del Año 2022						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	MEJORAMIENTO DE BARRIO	M2	24.628	1.463	5,94	47.255.596.480	2.471.057.675	5,23
Total Proyecto/Actividad						47.255.596.480	2.471.057.675	5,23

Proy./Act.: 10 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDAS DEL AMA

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 6 del Año 2022						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	VIVIENDAS	700	171	24,43	40.409.794.690	1.750.209.177	4,33
Total Proyecto/Actividad						40.409.794.690	1.750.209.177	4,33

Proy./Act.: 11 CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL B° SAN BLÁS-M.R. ALONSO

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE PROBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 6 del Año 2022						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	600	0	0,00	52.770.409.452	10.119.666.074	19,18

Total Proyecto/Actividad 52.770.409.452 10.119.666.074 19,18

Proy./Act.: 12 CONSTRUCCIÓN DE 1000 SOLUCIONES HABITACIONALES PARA PUEBLOS

Resultado Inmediato: FLIAS DE COMUNIDADES INDÍGENAS EN SITUACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES.

N°	Denominación	Datos al Mes 6 del Año 2022						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	VIVIENDAS	325	250	76,92	57.273.740.012	5.973.907.189	10,43

Total Proyecto/Actividad 57.273.740.012 5.973.907.189 10,43

Proy./Act.: 13 MI VIVIENDA

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 6 del Año 2022						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	MI VIVIENDA	SUBSIDIO	0	0	0,00	0	0	0,00

Total Proyecto/Actividad 0 0 0,00

Total Entidad 620.273.275.240 253.719.158.628 40,90