

Nivel: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 19 MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
Clase Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proy./Act.: 1 GESTION ADMINISTRATIVA

N°	Denominación	Datos al Mes 9 del Año 2022						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	GESTION ADMINISTRATIVA	ADM	0	55	0,00	73.108.940.680	41.531.074.279	56,81
Total Proyecto/Actividad						73.108.940.680	41.531.074.279	56,81

Proy./Act.: 2 CAPACITACIONES A MUNICIPIOS

Resultado Inmediato: GOBIERNOS MUNICIPALES CON PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL O PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE AUMENTADOS

N°	Denominación	Datos al Mes 9 del Año 2022						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CAPACITACIONES A MUNICIPIOS	CAPACITAC	3	0	0,00	210.460.002	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						210.460.002	0	0,00

Proy./Act.: 3 REVITALIZACION PARQUE CABALLERO

Resultado Inmediato: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO FISICO, PRESENCIA ESTATAL Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE BERNARDINO CABALLERO.

N°	Denominación	Datos al Mes 9 del Año 2022						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	REVITALIZACION PARQUE CABALLERO	%	7	0	0,00	1.000.000.000	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						1.000.000.000	0	0,00

Clase Prog.: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS

Programa: 1 SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS

Proy./Act.: 1 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 9 del Año 2022						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS	VIVIENDAS	40	0	0,00	27.278.188.693	9.547.010.106	35,00
Total Proyecto/Actividad						27.278.188.693	9.547.010.106	35,00

Proy./Act.: 2 PRESTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 9 del Año 2022						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS	CREDITOS	50	0	0,00	13.023.348.260	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						13.023.348.260	0	0,00

Proy./Act.: 3 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 9 del Año 2022						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS	VIVIENDAS	72	30	41,67	5.449.146.479	3.617.660.280	66,39
Total Proyecto/Actividad						5.449.146.479	3.617.660.280	66,39

Proy./Act.: 4 SUBSIDIO HABITACIONAL

FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Resultado Inmediato:

N°	Denominación	Datos al Mes 9 del Año 2022						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	SUBSIDIO HABITACIONAL	SUBSIDIO	7.794	4.791	61,47	333.006.003.782	274.956.595.170	82,57
Total Proyecto/Actividad						333.006.003.782	274.956.595.170	82,57

Proy./Act.: 5 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 9 del Año 2022						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS	VIVIENDAS	90	3	3,33	7.392.646.710	3.393.287.811	45,90
Total Proyecto/Actividad						7.392.646.710	3.393.287.811	45,90

Proy./Act.: 7 CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 9 del Año 2022						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	100	0	0,00	24.260.000.000	5.773.288.665	23,80
Total Proyecto/Actividad						24.260.000.000	5.773.288.665	23,80

Proy./Act.: 8 CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITAC. EN AREAS RURALES PY

FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Resultado Inmediato:

N°	Denominación	Datos al Mes 9 del Año 2022						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	313	313	100,00	2.895.304.512	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						2.895.304.512	0	0,00

Proy./Act.: 9 MEJORAMIENTO DE LAS CONDIC. DE HABITAB. DE CHACARITA ALTA

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 9 del Año 2022						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	MEJORAMIENTO DE BARRIO	M2	24.628	1.463	5,94	47.255.596.480	4.318.394.309	9,14
Total Proyecto/Actividad						47.255.596.480	4.318.394.309	9,14

Proy./Act.: 10 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDAS DEL AMA

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 9 del Año 2022						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	VIVIENDAS	700	276	39,43	40.409.794.690	3.001.275.440	7,43
Total Proyecto/Actividad						40.409.794.690	3.001.275.440	7,43

Proy./Act.: 11 CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL B° SAN BLÁS-M.R. ALONSO

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE PROBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 9 del Año 2022						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	600	0	0,00	52.770.409.452	25.124.120.141	47,61

Total Proyecto/Actividad 52.770.409.452 25.124.120.141 47,61

Proy./Act.: 12 CONSTRUCCIÓN DE 1000 SOLUCIONES HABITACIONALES PARA PUEBLOS

Resultado Inmediato: FLIAS DE COMUNIDADES INDÍGENAS EN SITUACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES.

N°	Denominación	Datos al Mes 9 del Año 2022						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	VIVIENDAS	325	250	76,92	57.273.740.012	8.280.292.752	14,46

Total Proyecto/Actividad 57.273.740.012 8.280.292.752 14,46

Proy./Act.: 13 MI VIVIENDA

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 9 del Año 2022						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	MI VIVIENDA	SUBSIDIO	201	111	55,22	50.000.000	49.660.798	99,32

Total Proyecto/Actividad 50.000.000 49.660.798 99,32

Total Entidad 685.383.579.752 379.592.659.751 55,38