



Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de vivienda, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

M UNCT MCP N° 009 - 22

MEMORANDO

Para: Lic. Carlos Arias – Coordinador General UNE CHE TAPYI

C.C: Lic. Myrian Navarro - Dirección Gral de Planificación y Estrategia

Lic. Nancy Cohener - Dpto de Monit. y Evaluac. de Planes y Programas

Lic. Rocio Rodriguez- Dpto de Control y Evaluación Presupuestaria

De: David Meza – Monitoreo y Control de Procesos - UNE-CHE TAPYI

Fecha: 04 de mayo de 2022

Refer.: Informe de PO2 – Periodo Abril 2.022

Se hace entrega por este medio, el informe de referencia correspondiente al mes de Abril del año 2022 para su envío a las dependencias señaladas.

Atentamente.

David Meza
Monitoreo y Control de Procesos
UNE Che Tapyi

A Dependencia <i>(Providencia, Firma, sello y fecha)</i>	Fecha Recepción, firma, aclaración de firma.	Observación
A: Planificación Estratégica		
para su proceso		
04/05/22		

Lic. Carlos Alfredo Arias Guerrero
Coordinador General
UNE CHE TAPYI

A: DREM, para conocimiento y proceso correspondiente

Arq. ELIZABETH PERALTA
Asesora Técnica
Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Ma. Angélica Fernández Q.

04/05/22

DIAG A
04/05/22



Ministerio de
URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT

Avances 2022
Nombre del Programa / Proyecto: SAN BLAS

Fecha/Hora: 03/05/22 10:47:12

GOBIERNO
NACIONAL

*Parywari
de la gente*

FORMULARIO: P02

1) COD. DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2022	11) META SIAF A INCLUIR 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	23) OBSERVACIONES	24) MONTO DE LA INVERSION	25) PRIMER DESEMBOLO	27) FONDO DE REPARO	28) % AVANCE FINANCIERO	
	Zona	X																					Y
11	21 K	363235.09E	7407897.28	CENTRAL	Mariano Requena	Completio Habitacional	Consortio Ilay	08/19	282	3/6/20	600	0	0	0	0	78,38%	En Ejecución	29/04/2022	Según Certificado N° 20	81.283.564.895	8.428.356.490	0	10,00%

Informe Preparado por:

David Meza

Monitoreo y Control de Procesos

UNE Che Tapay

Coordinación Técnica

UNE Che Tapay

Coordinación General

Lic. Carlos Alfredo Arias Guerrero
Coordinador General

UNE CHE TAPAY

*Diego G
04/05/22*