



Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de vivienda, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

M UNCT MCP N° 010 - 22

MEMORANDO

Para: Lic. Carlos Arias – Coordinador General UNE CHE TAPYI

C.C: Abog Laura Vera - Dirección Gral de Planificación y Estrategia

Lic. Nancy Cohener - Dpto de Monit. y Evaluac. de Planes y Programas

Lic. Rocio Rodriguez- Dpto de Control y Evaluación Presupuestaria

De: David Meza – Monitoreo y Control de Procesos - UNE-CHE TAPYÍ

Fecha: 01 de junio de 2022

Refer.: Informe de PO2 – Periodo Mayo 2.022

Se hace entrega por este medio, el informe de referencia correspondiente al mes de Abril del año 2022 para su envío a las dependencias señaladas.

Atentamente.

David Meza
Monitoreo y Control de Procesos
UNE Che Tapyi

A: Dirección de Planificación
para su proceso
01/06/22.

Lic. Carlos Alfredo Amador Guerrero
Coordinador General
UNE CHE TAPYÍ

A Dependencia (Providencia, Firma, sello y fecha)	Fecha Recepción, firma, aclaración de firma.	Observación

HOJA 1(UNO)



Ministerio de VIVIENDAS, URBANISMO Y HABITAT

BIENNAL NACIONAL

Avances 2022

Nombre del Programa / Proyecto: SAN BLAS

Fecha/Hora: 30/05/22 13:32:09

Programa de la gente

FORMULARIO: P02

1) COD. DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASESAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2022	11) META SIAF A INCLUIR 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CUMPLADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	19) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	22) NRO DE LICITACION	23) Según Certificado N° 21	24) MONTO DE LA INVERSION	25) PRIMER DESEMBOLOSO	28) % AVANCE FINANCIERO
	Zona	X																			
11	21 K	36323.09E	7407897.26	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Consorcio Ilay	08/19	282	3/6/20	600	0	0	600	80,25%	En Ejecución	30/05/2022	08/19		81.283.564.895	8.128.356.490	10,00%

Coordinación Técnica
ANE - C.0001 - P.001E - TADVI
UNE Che Tapayí

Coordinación General
UNE Che Tapayí

Informe Preparado por:

David Meza

Monitoreo y Control de Procesos

UNE Che Tapayí

Diceo G.
03/06/22

HORA 3 (TRES)