



Unidad Ejecutora del Programa BID
Unidad de Monitoreo y Evaluación

M-UMEV 35/22

MEMORANDO

Para: Lic. Maria Gloria Paez Gueyraud, Directora General UEP BID.
De: Lic. Luis Ingis, Encargado de Despacho de la Unidad de Monitoreo y Evaluación - UEP BID.
Fecha: 2 de junio del 2022.
Ref.: Avances de Metas y Beneficiarios P02 – UEP BID al cierre del mes de mayo del 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de dar respuesta al MEMORANDO MDMEP N° 37-2022, con referencia "Solicitud Informes P02 de Avances de Metas y Beneficiarios".

Se adjunta:

- P02 Avances de Metas y Beneficiarios del Componente I – MAYO 2022.
- P02 Avances de Metas y Beneficiarios del Componente II– MAYO 2022.

Sin otro particular, me despido cordialmente. -

Lic. Luis Ingis
Encargado de Despacho de la Unidad de Monitoreo y Evaluación – UEP BID

Firma : *[Handwritten Signature]*
Recibido por :
Fecha : 06/06/22
Hora : 9:08 hs

Hoja de Providencias

A Dependencia: (Providencia, Firma, sello y fecha)	Fecha Recepción, firma, aclaración de firma.	Observación
<p>A: DGPE y por su intermedio a la Dirección de Investigación, Evaluación y Monitoreo.</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i> Ma. Gloria Páez Gueyraud Directora General UEP-BID MUVH</p>		

A DTEM para conocimiento y proceso correspondiente
Arq. ELIZABETH PERALTA
Asesora Técnica
Planificación Estratégica
MUVH
06/06/22



Departamento de Monitoreo y Evaluación de Planes y Programas

MDMEP 37 - 2022

MEMORANDO

Para: Arq. Margarita Elías, Dirección de Investigación, Evaluación y Monitoreo

De: Lic. Nancy Cohener, Departamento de Monitoreo y Evaluación

Ref: Solicitud Informes P02 de Avances de Metas y Beneficiarios

Fecha: 30/05/2022.-

Nancy Cohener
Lic. Nancy Cohener
(MDMEP)
Departamento de Monitoreo y Evaluación
de Planes y Programas

Me dirijo a usted, y por su intermedio a la Dirección General de Planificación y a través de ésta a las Direcciones Generales y Administradores de Programas a fin de solicitar nos remitan el Informe de Avances de Metas y Beneficiarios P02 correspondiente al cierre del mes de mayo, en el marco de la reglamentación por la cual se establece los procedimientos que aprueban el Monitoreo y Evaluación de Programas y Proyectos, así como la presentación de Informes de cumplimiento obligatorio en impreso del sistema y digital al correo electrónico mye@muvh.gov.py.

Se detallan por Dirección General y UNES, la información solicitada:

UNES / Direcciones	Informe P02, extraído del Módulo de Seguimiento de Obras	Fecha de presentación
Dirección Gral. del Fonavis	✓	3/6/2022
Dirección Gral. de Desarrollo Inmobiliario (Foncoop – Viviendas Económicas – Mi Vivienda)	✓	3/6/2022
Dirección Gral. Técnica (Vy'a Renda / Pueblos Originarios / Viviendas Económicas)	✓	3/6/2022
UNE Sembrando Oportunidades	✓	3/6/2022
UNE Che Tapyi	✓	3/6/2022
UNE BID (AMA/Chacarita)	✓	3/6/2022
Vice Ministerio de Urbanismo y Hábitat	✓	3/6/2022

Atentamente

A: DGPE, para remitir a las UNES y Direcciones señaladas.-

M. Elías
Arq. Margarita Elías Bellasai
Dirección de Investigación,
Evaluación y Monitoreo
DGPE - MUVH

A TODAS LAS UNES Y DIRECCIONES GENERALES!
Para proveer lo solicitado

Laura Vera
Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

30/05/22

Arq. Vera
01/06/22



TAVAP MEMORANDA
OGA APO HIA TEKOKHA
MUNICIPALIDAD
URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT

■ **TEJÁ REKUAI**
■ **GOBIERNO NACIONAL**

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE CHACARITA ALTA - PRIMER SEMESTRE 2022

Mejoramiento Chacarita Alta

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONTRATADISTA	PROYECTO	RES. N°	FECHA RES.	Mejoramiento Chacarita Alta					ESTADO DE OBRAS AL 31/05/2022		
							META SIAF 2022	EN PROYECTO	INICIAR	EJECUCION	CUMPLIDAS		% AVANCE DE OBRAS AL 31/05/2022	Estado de las Obras
0-CAPITAL														
CAPITAL	ASUNCION	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONTENCIÓN DE LOS CAUCES ANTEQUERA Y TACUARY - BARRIO RICARDO BRUGADA	CONSORCIO SAN RAFAEL	CHACARITA ALTA	2236	29/10/2021	1.463				1.463	100,00%	Culminada	ADENDA NRO.1; EN PROCESO DE RECEPCION DE CERTIFICADO FINAL.
CAPITAL	ASUNCION	OBRAS DE URBANISMO Y DE INFRAESTRUCTURA URBANA SOSTENIBLE EN EL BARRIO CHACARITA ALTA/ LA CATEDRAL- BARRIO RICARDO BRUGADA	A DEFINIR.	CHACARITA ALTA			16.165	16.165		0		0,00%	En Proyecto	LLAMADO PENDIENTE DEL DISEÑO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO, PREVISTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO.
CAPITAL	ASUNCION	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOSTENIBLES - BARRIO RICARDO BRUGADA	A DEFINIR	CHACARITA ALTA			4.600	4.600		0		0,00%	En Proyecto	LLAMADO PENDIENTE DEL DISEÑO EJECUTIVO DE VIVIENDAS SOSTENIBLES, PREVISTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO.
CAPITAL	ASUNCION	OBRAS DE CONTENCIÓN DEL CAUCE MEXICO	A DEFINIR	CHACARITA ALTA			2.400	2.400		0		0,00%	En Proyecto	EN PROYECTO. LLAMADO PENDIENTE DEL DISEÑO PARA OBRAS DEL CAUCE MEXICO, PREVISTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO. SE CONTRATÓ EL 31/03 A LA EMPRESA LOGGOS SRL PARA EL DISEÑO EJECUTIVO DE OBRAS DE CONTENCIÓN DEL CAUCE MEXICO.
							24.628	23.165		0	1.463			

Diego
06/06/22

Gloria Pérez Guzmán
Ma. Gloria Pérez Guzmán
Directora General UEP-SID
MUNIC.

Edgar A. Galarza J.
Ing. Edgar A. Galarza J.
Director Componente II
UEP - BID - MUVH