



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT**

■ GOBIERNO
■ NACIONAL
Avances 2022

Nombre del Programa / Proyecto: CHE TAPYI

Fecha/Hora: 05/07/22 09:30:48

*Primer lugar
de la gente*

FORMULARIO: P02

1) COD. DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTOR A	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2022	11) META SIAF A INCLUIR 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	14) AVANCE % DEL PROYECTO	15) ESTADO DE LAS OBRAS	16) FECHA DE INFORME	17) OBSERVACIONES	18) MONTO DE LA INVERSION	19) PRIMER SEMESTRE	20) SEGUNDO SEMESTRE	21) FONDO DE REPARO	22) % AVANCE FINANCIERO	
	Zona	X																					Y
11	21 J	452346.85E	7206318.81	CENTRAL	Lugue	Asentamiento "Paz del Chacoc", Localidad de Lugue, Dpto. Central	CONSORCIO LEVY GAMARRA	0221	1324	8/4/21	100	0	0	100	99.80%	En Ejecución	30/06/2022	Según cierre de periodo de certificación Junio 2022	7,601,131,285	0	0	0	0.00%

Coordinación Técnica
UNE Che Tapyi

David Ruiz Díaz
Coord. Técnica
UNE - CHE TAPYI

Coordinación General
UNE Che Tapyi
Calle 10 de Julio 1000
Lima 15001

Informe Preparado por:

David Meza
David Meza

Monitoreo y Control de Procesos

UNE Che Tapyi