



**Unidad Ejecutora del Programa BID**  
Unidad de Monitoreo y Evaluación

**M-UMEV 50/22**

**MEMORANDO**

**Para:** Lic. Maria Gloria Paez Gueyraud, Directora General UEP BID.  
**De:** Lic. Luis Ingis, Encargado de Despacho de la Unidad de Monitoreo y Evaluación - UEP BID.  
**Fecha:** 1 de agosto del 2022.  
**Ref.:** Avances de Metas y Beneficiarios P02 – UEP BID al cierre del mes de julio del 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de dar respuesta al MEMORANDO MDMEP N° 56-2022, con referencia "Solicitud Informes P02 de Avances de Metas y Beneficiarios".

**Se adjunta:**

- P02 Avances de Metas y Beneficiarios del Componente I – JULIO 2022.
- P02 Avances de Metas y Beneficiarios del Componente II– JULIO 2022.

Sin otro particular, me despido cordialmente. -

Lic. Luis Ingis

Encargado de Despacho de la Unidad de Monitoreo y Evaluación – UEP BID

Firma : .....  
Recibido por : .....  
Fecha : .....  
Hora : .....

Hoja de Providencias

A Dependencia: (Providencia, Firma, sello y fecha)	Fecha Recepción, firma, aclaración de firma.	Observación
<p>A: DGPE y por su intermedio a la Dirección de Investigación, Evaluación y Monitoreo.</p> <p><i>Ma. Gloria Paez Gueyraud</i> Directora General UEP BID</p> <p><i>A DUEM, para proceso correspondiente</i></p> <p>Arq. ELIZABETH PERALTA Asesora Técnica Planificación Estratégica MIUVH</p> <p>2/08/22</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Lic. Ana Angélica Fernández Q.</p> <p>02/08/22</p>	<p><i>Maria Gloria Paez Gueyraud</i> 2/8/22</p>

Dh  
02/08/22



TAVAPY NEMOHENDA,  
OGA'APPO HA TEKOKHA  
Mogollón  
URBANISMO,  
VIVIENDA Y HABITAT

■ TETĀ REKUĀI  
■ GOBIERNO NACIONAL

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE CHACARITA - SEGUNDO SEMESTRE 2022														
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONTRATISTA	PROYECTO	RES. N°	FECHA RES.	Mejoramiento Chacarita Alta					ESTADO DE OBRAS AL 31/07/2022		
							META SIAF 2022	EN PROYECTO	A INICIAR	EN EJECUCION	CUMPLIDAS		% AVANCE AL 31/07/2022	Estado de las Obras
0- CAPITAL														
CAPITAL	ASUNCIÓN	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONTENCION DE LOS CAUCES ANTEQUERA Y TACUARY - BARRIO RICARDO BRUGADA	CONSORCIO SAN RAFAEL	CHACARITA ALTA	2236	29/10/2021	1,463				1,463	100.00%	Culminada	ADENDA NRO.1, EN PROCESO DE RECEPCION DE CERTIFICADO FINAL.
CAPITAL	ASUNCIÓN	OBRAS DE URBANISMO Y DE INFRAESTRUCTURA URBANA SOSTENIBLE EN EL BARRIO CHACARITA ALTA/ LA CATEDRAL- BARRIO RICARDO BRUGADA	A DEFINIR.	CHACARITA ALTA			16,165	16,165	0			0.00%	En Proyecto	EN PROYECTO. LLAMADO PENDIENTE DEL DISEÑO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO, PREVISTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO.
CAPITAL	ASUNCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOSTENIBLES - BARRIO RICARDO BRUGADA	A DEFINIR	CHACARITA ALTA			4,600	4,600	0			0.00%	En Proyecto	EN PROYECTO. LLAMADO PENDIENTE DEL DISEÑO EJECUTIVO DE VIVIENDAS SOSTENIBLES, PREVISTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO.
CAPITAL	ASUNCIÓN	OBRAS DE CONTENCION DEL CAUCE MEXICO	A DEFINIR	CHACARITA ALTA			2,400	2,400	0			0.00%	En Proyecto	EN PROYECTO. LLAMADO PENDIENTE DEL DISEÑO PARA OBRAS DEL CAUCE MEXICO, PREVISTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO.
TOTAL							24,628	23,165	0		1,463			

RESUMEN META SIAF 2022 al 31/07/2022	
EN PROYECTO	23,165
CULMINADA	1,463
<b>TOTAL</b>	<b>24,628</b>

*Edgar Galarrza*  
ING. EDGAR GALARRZA  
UEP - BID - MUNH

*Antonio Pérez Quevedo*  
Antonio Pérez Quevedo  
MUNH

*Dh*  
02/08/22