



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO: P02

Avances a Julio 2022
Nombre del Programa / Proyecto: CHE TAPY
Fecha/Hora: 03/08/22 13:23:19

1) COD. DFTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No. de Licitud	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2022	11) META SIAF A INCLUIR 2022	12) CANTIDAD DE CULTIVANDOS	13) CANTIDAD EN EJECUCION	14) AVANCE % PROYECTO	15) ESTADO OBRAS	16) FECHA DE INICIO	17) FINO DE LICITACION	18) OBSERVACIONES	19) MONTO DE LA INVERSION	20) PRIMER DESEMBOLO	21) SEGUNDO DESEMBOLO	22) FONDO DE RESERVA	
	Zona	X																					Y
11	21 J	452346.85E	7206318.81	CENTRAL	Lugue	Asentamiento "Paz del Chaco", Localidad de Lugue, Dpto. Central	CONSORCIO LEVY GAMARRA	02/21	1324	8/4/21	100	0	0	100	99.88%	En Ejecución	30/07/2022	02/21	Segun cierre de periodo de certificación julio 2022. En proceso de culminación. No se puede emitir Acta de recepción provisoria hasta que culminen la totalidad de los rubros.	7.601.131.285	0	0	0
											100	0	0	100									

Preparado por:

Coordinación Técnica
UNE Che Tapí
~~Arq. Carlos Darío Ruiz~~
~~Coop. Técnica~~
~~UNE CHE TAPY~~

Coordinación General
UNE Che Tapí
~~Arq. Carlos Darío Ruiz~~
Lic. Carlos Alfredo Arias Guerrero
Coordinador General
UNE CHE TAPY

Dy
03/08/22