



Dirección General Unidad Ejecutora del Proyecto BID

MUEDB 74/22

MEMORANDO

Para: Abog. Laura Vera, Directora General de Planificación Estratégica

De: Lic. Maria Gloria Paez Gueyraud, Directora General UEP BID

Fecha: 01/11/2022

Ref.: Avances de Metas y Beneficiarios P02 – UEP BID al cierre del mes de octubre de 2022

Maria Gloria Paez Gueyraud
Directora General UEP-BID
MUVH

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de dar respuesta al MEMORANDO MDMEP N° 78-2022, con referencia "Solicitud Informes P02 de Avances de Metas y Beneficiarios".

Se adjunta:

- P02 Avances de Metas y Beneficiarios del Componente I – Octubre 2022.
- P02 Avances de Metas y Beneficiarios del Componente II– Octubre 2022.

Sin otro particular, me despido cordialmente. -

A = DIEM

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. María Paez Gueyraud
Recibido 02/11/22
11:19'

Diego G.
02/11/22



TAVAPY REROMOHENDA.
OG'A'PO HA TEKOH'A.
SIBANANIMMO.
URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT

■ TETÁREKU'AI
■ GOBIERNO NACIONAL

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE CHACARITA - SEGUNDO SEMESTRE 2022

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONTRATISTA	PROYECTO	RES. N°	FECHA RES.	Mejoramiento Chacarita Alta					ESTADO DE OBRAS AL 31/10/2022		
							META SIAF 2022	EN PROYECTO	AINICIAR	EN EJECUCION	CULMINADAS		% AVANCE DE OBRAS AL 31/10/2022	Estado de las Obras
CAPITAL	ASUNCIÓN	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONTENCIÓN DE LOS CAUCES ANTEQUERA Y TACUARY - BARRIO RICARDO BRUGADA	CONSORCIO SAN RAFAEL	CHACARITA ALTA	2236	29/10/2021	1.463				1.463	100,00%	Culminada	CON RECEPCIÓN PROVISORIA, RECEPCIÓN DEFINITIVA PLANIFICADA PARA 1ER. TRIMESTRE DEL 2023
CAPITAL	ASUNCIÓN	OBRAS DE URBANISMO Y DE INFRAESTRUCTURA URBANA SOSTENIBLE EN EL BARRIO CHACARITA ALTA/LA CATEDRAL- BARRIO RICARDO BRUGADA	A DEFINIR.	CHACARITA ALTA			16.165	16.165	0	0		0,00%	En Proyecto	EN ETAPA DE EVALUACIÓN, OBRAS RECIBIDAS EL 26/10/22 DISEÑO EJECUTIVO Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO.
CAPITAL	ASUNCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOSTENIBLES - BARRIO RICARDO BRUGADA	A DEFINIR	CHACARITA ALTA			4.600	4.600	0	0		0,00%	En Proyecto	EN PROYECTO EJECUCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, LLAMADO PENDIENTE DEL DISEÑO EJECUTIVO DE VIVIENDAS SOSTENIBLES, PREVISTO PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023.
CAPITAL	ASUNCIÓN	OBRAS DE CONTENCIÓN DEL CAUCE MEXICO	A DEFINIR	CHACARITA ALTA			2.400	2.400	0	0		0,00%	En Proyecto	EN ETAPA DE LLAMADO, APETURA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO.
CAPITAL	ASUNCIÓN	REFACCION DE VIVIENDAS CON AFECTACION PARCIAL	EDIVI S.A.	CHACARITA ALTA	2235	16/9/2022	583	583	0	0	1.463	0,00%	En ejecución	EN EJECUCIÓN CON ORDEN DE INICIO CON FECHA 31/10/2022, LOS METROS CUADRADOS DE ESTE ÍTEM NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA META DE SIAF 2022 POR TANTO, DEBERÁN SER INCLUIDAS EN LAS METAS SIAF 2023.
TOTAL							24.628	23.165	0	0	1.463			

RESUMEN META SIAF 2022 al 31/10/2022	
EN PROYECTO	23.165
CULMINADA	1.463
TOTAL	24.628

[Signature]
Ing. Edgar A. Galarza J.
Director Componente II
MEP - BD - MUVH

[Signature]
M^{ra}. G. G. G. G.
Directora General
MUVH

DG
02/11/22