

**Avances 2022**


Nombre del Programa / Proyecto: CHE TAPYI

Fecha/Hora: 28/10/22 11:17:18

FORMULARIO: F02

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN Zona X Y			3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2022	11) META SIAF A INCLUIR 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADA	17) RESCINDIDAS	18) ANULADAS	19) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	22) NRO DE LICITACIÓN	23) OBSERVACIONES	24) MONTO DE LA INVERSIÓN	29.1) BENEFICIARIOS POR SEXO						29.2) BENEFICIARIOS POR RANGO DE EDAD						29.3) BENEFICIARIOS - PUEBLOS INDÍGENAS	29.4) PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
																										HOMBRES	MUJERES	JEFA DE HOGAR	JEFE DE HOGAR	MADRES SOLTERAS	PADRES SOLTERAS	0-4 AÑOS	5-13 AÑOS	14-17 AÑOS	18-29 AÑOS	30-59 AÑOS	60 Y + AÑOS	PUERLO	BENEFICIARIOS PCD		
11	21 J	452346.85E	7206318.81	CENTRAL	Luque	Asentamiento "PAZ DEL CHACO". Localidad de Luque. Dpto. Central	CONSORCIO LEVY GAMARRA	02/21	1324	8/4/21	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	99,99%	En Ejecución	18/10/2022	02/21	Con recepción provisoria. En proceso de recepción definitiva.	7.601.131.285	168	256	97	3	31	0	32	109	51	76	131	25	0	7	
											100	0	0	100	0	0	0	0	0																						

  
**Lic. Carlos Darío Ruiz Díaz**  
 Coord. Técnica  
 UNE - CHE TAPYI

  
**Lic. Nisa M. Escobar**  
 Coordinadora Social  
 UNE - CHE TAPYI - M.U.V.H

  
**Lic. Carlos Alfredo Arias Guerrero**  
 Coordinador General  
 UNE CHE TAPYI

DG  
 01/11/22.