

Avances 2022  
Nombre del Programa / Proyecto: SAN BLAS  
Fecha/Hora: 02/12/22 16:57:34

1. ID		2. UBICACIÓN			3. AREA GEOGRÁFICA				IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					META		AVANCE DE META				VALOR DEL CONTRATO/ CALIFICACION PROVISIONAL DEL PROYECTO				33. BENEFICIARIOS POR SEXO						34. BENEFICIARIOS POR RANGO DE EDAD						35. BENEFICIARIOS PUEBLOS	36. PERSONAS CON PCD
COD. DPTO.	Zona	X	Y	3.1 URBANO	3.2 RURAL	3.3 DEPARTAMENTO	3.4 DISTRITO	4. NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	6. EMPRESA CONSTRUCTORA	7. PROGRAMA/ PROYECTO	9. NRO. DE LLAMADO O LICITACIÓN	10. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	11. FECHA DE RES. DE ADJUDICACIÓN	12. META SIAF INICIAL 2022	16. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	22. % AVANCE DEL PROYECTO	23. ESTADO DE LAS OBRAS	24. FECHA DE INFORME	25. OBSERVACIONES	26. MONTO TOTAL DEL SVS/INSTITUCIÓN	27. APOORTE BENEFICIARIO	28. COSTO TOTAL DEL PROYECTO	HOMBRES	MUJERES	JEFE DE HOGAR	JEFA DE HOGAR	MADRES SOLTERAS	PADRES SOLTEROS	0-4 AÑOS	5-13 AÑOS	14-17 AÑOS	18-25 AÑOS	30-59 AÑOS	60 Y + AÑOS	PUEBLO	BENEFICIARIOS PCD	
11	21 K	363235.05E	740769.72E			CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Complejo Habitacional "San Blas", Localidad de Mariano Roque Alonso, Dpto. Central	CONSORCIO ITAY	SAN BLAS	08/19	262	3/6/20	600	600	91,66%	En Ejecución	02/12/2022	Según Certificado N° 27	81.283.564.895	0	81.283.564.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														600	600																						

*Lic. Elsa M. Escobar*  
Coordinadora Social  
UNE - CHE TAPYI - M.U.V.H.

*Lic. Carlos Darío Ruiz Díaz*  
Coord. Técnica  
UNE - CHE TAPYI

*Lic. Carlos Alfredo Arias Guerrero*  
Coordinador General  
UNE CHE TAPYI

DG  
07/12/22