



## Dirección General Unidad Ejecutora del Proyecto BID

MUEDB 01/23

### MEMORANDO

**Para:** Abog. Laura Vera, Directora General de Planificación Estratégica

**De:** Lic. Maria Gloria Paez Gueyraud, Directora General UEP BID

**Fecha:** 03/01/2023

**Ref.:** Informe cualitativo P05 e informe de Avances de Metas y Beneficiarios P02 – UEP BID al cierre del mes de diciembre de 2022

*Maria Gloria Paez Gueyraud*  
Directora General UEP  
MUJH

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de dar respuesta al MEMORANDO MDMEP N° 102-2022, con referencia "Solicitud de Informe Cualitativo P05 (octubre a diciembre) e Informes P02 de Avances de Metas y Beneficiarios correspondientes al cierre del mes de diciembre".

**Se adjunta:**

- Informe Cualitativo P05
- P02 Avances de Metas y Beneficiarios del Componente I – Diciembre 2022.
- P02 Avances de Metas y Beneficiarios del Componente II– Diciembre 2022.

Sin otro particular, me despido cordialmente. -

*Lic. Msc. Angélica Fernández*  
DGPE 04/01/23  
14:44

A = DIEM

*Laura Vera*  
Abog. Laura Vera Zaldívar  
Dirección Gral. de Planificación Estratégica  
MUJH  
04/01/23

ENVIADO POR  
CORREO EL  
29/02/22  
Diego G.



TAVAPY ÑEMOHENDA  
OGA'ARO HA TEROKHA  
MBO'YATY  
URBANISMO,  
VIVIENDA Y HABITAT

TETĀ REKUĀI  
GOBIERNO NACIONAL

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE CHACARITA - SEGUNDO SEMESTRE 2022

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOVEMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONTRATISTA	PROYECTO	RES. N°	FECHA RES.	Mejoramiento Charcarita Alta								
							META SIAF 2022	META A INCLUIR	EN PROYECTO	A INICIAR	EN EJECUCION	CULMINADAS	%AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2022	Estado de las Obras al 31/12/2022	
CAPITAL	ASUNCION	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONTENCIÓN DE LOS CAUCES ANTEQUERA Y TACUARY - BARRIO RICARDO BRUGADA	CONSORCIO SAN RAFAEL	CHACARITA ALTA	2256	29/10/2021	1.463	0	0	0	0	0	1.463	100%	Culminada
CAPITAL	ASUNCION	OBRAS DE URBANISMO Y DE INFRAESTRUCTURA URBANA SOSTENIBLE EN EL BARRIO CHACARITA ALTA/ LA CATEDRAL- BARRIO RICARDO BRUGADA	A DEFINIR.	CHACARITA ALTA			16.165	0	16.165	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto
CAPITAL	ASUNCION	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOSTENIBLES - BARRIO RICARDO BRUGADA	A DEFINIR	CHACARITA ALTA			4.600	0	4.600	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto
CAPITAL	ASUNCION	OBRAS DE CONTENCIÓN DEL CAUCE MEXICO	A DEFINIR	CHACARITA ALTA			2.400	0	2.400	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto
CAPITAL	ASUNCION	REFACCION DE VIVIENDAS CON AFECTACION PARCIAL	EDIVI S.A.	CHACARITA ALTA	2235	16/9/2022	0	583	0	0	583	0	1.463	7,89%	En Ejecución
TOTAL							24.628	583	23.165	0	583	0	1.463		

RESUMEN META SIAF 2022 al 31/12/2022	
EN PROYECTO	23.165
CULMINADA	1.463
TOTAL	24.628

RESUMEN META A INCLUIR al 31/12/2022	
EN EJECUCION	583
CULMINADA	0
TOTAL	583

Cuando por  
cauce 29/12/22  
Díaz G.

*M. Gloria Plaza Guettrán*  
Ma. Gloria Plaza Guettrán  
Directora General UEP-BID  
MUVH

*Ing. Edgar A. Calatza J.*  
Director Competente II  
UEP - BID - MUVH