



Asunción, 4 de febrero de 2022.

MUVH/NSG0159-22

SEÑOR MINISTRO:

Tenemos el honor de dirigirnos a Su Excelencia, con el objeto de remitir el Informe de Control y Evaluación de la Institución 12-19 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat – MUVH, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, en atención a lo dispuesto en el Art. 114 de la Ley N° 6.672/2021, “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021” y su Decreto Reglamentario N° 4780/2021– Capitulo 09 “Sistema de Control y Evaluación”, en su Artículo 274, Inc.1. b): **Informe de cierre:** Los OEE deberán elaborar y presentar en forma anual a la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, un único informe, denominado Balance Anual de Gestión Pública (BAGP), según formato establecido por el Ministerio de Hacienda.


La presentación del BAGP será dentro de los 15 días corridos posteriores a la fecha establecida en la Resolución de cierre contable del Ejercicio Fiscal 2021.

Carga de avances de metas físicas de actividades /Obras e indicadores de desempeño: Conforme al Art. 2 A) “Presupuesto”, de la Resolución MH 358/2021, dispone que en el proceso de cierre del Ejercicio Fiscal 2021, para la carga de avances de metas físicas de Actividades/Obras e Indicadores de Desempeños de los Programas, Actividades y/o Proyectos que gestionaron registros públicos, en virtud al Artículo 276 del Anexo “A” del Decreto N° 4780/2021, los responsables del Organismos y Entidades del Estado (OEE) deberán registrar en el SLAF el cumplimiento de las metas físicas hasta el día jueves 20 de enero del 2022.

En ese contexto, se remite el “Balance Anual de Gestión Pública” al correo: dgp@hacienda.gov.py, sobre los resultados cualitativos y cuantitativos de los programas y proyectos en ejecución al cierre del año 2021, (formato PDF, Word y Excel), de las principales actividades desarrolladas y principales resultados obtenidos, conjuntamente con el reporte PRIEVA 12 “Informe de Control y Evaluación Resumido” y PRIIND01 “Informe de Indicadores por Estructura Presupuestaria”.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludar a Su Excelencia con nuestra mayor consideración y estima.


OSCAR JOSÉ VILLAGRA MERINO
Secretario General


CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO
Ministro

T038180

MUVH

A Su Excelencia
Don OSCAR LLAMOSAS DIAZ, Ministro
MINISTERIO DE HACIENDA
E. S. D.



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**



TETĀ VIRU
MOHENDAPY
Motenondcha
Ministerio de
HACIENDA

TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Metas Comprometidas logradas

Gestión Alcanzada

Resultados Ciudadanía Resultados

BAGP B A G P

Transparencia

Información Pública

Balance Anual de
Gestión Pública

BAGP Principales Resultados



PpR
Presupuesto
por Resultados

[Signature]
Lic. Isabel Emi Moriya Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

[Signature]
Lic. Carlos Alberto Pereira Ormedo (MAE) (CAMS)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

AÑO 2021

Lic. Miriam de Aquino
Lic. Miriam de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUHV

Lic. Isabel Emilia Moriva Fujikatsu
Lic. Isabel Emilia Moriva Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
IAUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira
Lic. Carlos Alberto Pereira
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MIUVH

ÍNDICE

Contenido

SIGLAS	3
GLOSARIO DE TÉRMINOS	4
PRESENTACIÓN	5
I INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD	8
I.1 Rol de la Entidad y su vinculación con los Planes	8
I.2 Análisis del Contexto del Sector donde interviene la Entidad	8
II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	10
II.1 Logros alcanzados por la Entidad	10
II.2 Principales Informaciones Complementarias de la Entidad	13
➤ Subsidios Habitacionales adjudicados - Año 2021	13
➤ Estado de las obras por Actividades y Proyectos	14
ANEXO I	17
➤ Logros Obtenidos por Estructura Programática	17
➤ Logros de Cooperaciones Nacionales e Internacionales	41
➤ Cuadro de Convenios y Acuerdos de Compromisos Interinstitucionales en el Año 2021.	43
➤ Políticas y Planes	51
➤ Urbanismo y Hábitat	52
ANEXO II	61
➤ Recursos Humanos	61
ANEXO III	62
➤ Informaciones de Género	62
ANEXO IV	63
➤ Documentaciones Varias	63

Lic. Mirian Navarro de Aquino
Dirección General de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Isabel Emi Moriya Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
ISUVH

Lic. Carlos Alberto Pereyra Olmedo (CAE) (CAMS)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

SIGLAS

AECID: Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo.

AGCID: Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

CAF: Banco de Desarrollo de América Latina.

CNH: Comité Nacional del Hábitat.

DGEEC: Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo

GIZ: Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo.

INDERT: Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra

INDI: Instituto Paraguayo del Indígena

KDI: Instituto de Desarrollo de Corea.

KOICA: Agencia de Cooperación Internacional de Corea.

KRIHS: Instituto de Investigación de Corea para Asentamientos Humanos.

KSP: Programa de Intercambio de Conocimientos KSP-COREA

MADES: Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

MUVH: Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

NAV: Nueva Agenda Urbana.

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible


OEE: Organismos y Entidades del Estado

POUT: Planes de Ordenamiento Urbano Territorial


PROUR: Programa de Formación Continua en Temas Urbanos.

SCA: Subsidio Condicionado al Alquiler.

STP: Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social


Lic. Miriam E. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Isabel Emi Moriya Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Lic. Carlos Alberto Pereira
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Subsidios: Ayuda estatal, con o sin cargo de restitución. Reglamento General del FONAVIS - MUVH

Subsidio Directo (SD): Ayuda estatal sin cargo de restitución, explícito y de monto conocido, otorgados a las personas que sean beneficiadas con programas de desarrollo social.

Subsidio Indirecto (SI): Ayuda estatal no explícita con cargo de restitución, otorgada a las personas que sean beneficiadas con programas de desarrollo social; como créditos concedidos con condiciones preferenciales, u otra ayuda que le indique un beneficio directo.

Vivienda Social: Solución Habitacional destinada a cubrir las necesidades de vivienda y de un hábitat adecuado, de los estratos socioeconómicos que carecen de condiciones para el acceso a créditos del mercado para la vivienda y necesitan una ayuda especial del estado para el acceso a su Solución Habitacional. Reglamento General del FONAVIS MUVH

Viviendas Económicas: tipo de Vivienda Social, destinada a cubrir las necesidades de vivienda y del hábitat adecuados, para estratos con cierta capacidad de pago, pero aún insuficientes para posibilitar el acceso a créditos para vivienda en el mercado. Reglamento General del FONAVIS - MUVH

Viviendas a Iniciar: son aquellas que cuentan con resolución de adjudicación del proyecto, contrato de obras firmado y que tienen pendiente el pago de anticipo financiero o desembolso correspondiente para el inicio de obras.

- Para el **Programa Mi Vivienda- Clase Media**, a Iniciar son aquellas que cuentan con un Certificado de Precalificación para el Subsidio.

Viviendas en Ejecución: son aquellas que cuentan con el pago del anticipo financiero o desembolso, conforme a lo establecido en los contratos para cada programa y el Acta de Inicio correspondiente.

- Para el **Programa Mi Vivienda -Clase Media**, en Ejecución son aquellas que cuentan además del Certificado de Precalificación para el Subsidio el Certificado de otorgamiento de Crédito por la Entidad Financiera.

Viviendas Culminadas: son aquellas cuyos rubros se encuentran en unos 100% ejecutados respaldados por un Acta de Recepción Provisoria o un informe del fiscal o supervisor, pudiendo las familias acceder a la vivienda

- Para el **Programa Mi Vivienda-Clase Media** Culminadas son aquellas que cuentan con Resolución de Pago remitida al Fideicomiso.

Viviendas Gestionadas: Incluye viviendas culminadas en ejecución y a iniciar.

Lic. Miriam E. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Isabel Emilia Moriya Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Penabaz Ulmea (CAMS)
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat
MUVH



PRESENTACIÓN

El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, creado por Ley 6.152/18, por su naturaleza jurídica, se constituye como la unidad técnica especializada del Poder Ejecutivo que entiende sobre políticas públicas habitacionales, urbanísticas y del hábitat.

En el presente ejercicio la entidad ha administrado un presupuesto correspondiente a la suma de Gs. 945.115.876.676.- cerrando el periodo con una ejecución financiera global del 75%, cuyo monto asciende a Gs. 704.842.719.959.- Este resultado es fruto del esfuerzo y el compromiso asumido en la administración, considerando que los recursos presupuestarios destinados a las Viviendas Sociales en el marco de la Reactivación Económica post Covid 19, han estado disponible a términos del 1er semestre y a finales del 2do.

En este marco se resaltan logros y resultados de las acciones correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021.

En materia de Vivienda.

La meta inicial informada en el primer semestre en todos los programas habitacionales ha sido de 11.108 Viviendas cuyo cumplimiento se halla enmarcada en el Presupuesto aprobado para el año 2021.

Al cierre del año 2021, se han gestionado en total 13.440 Viviendas a través de todos los Programas/Proyectos Institucionales existentes, logrando la culminación de 3.516 Viviendas, 6.069 Viviendas en ejecución, y 4.125 Viviendas a iniciar.

Para el logro de los fines se han emitido 7.613 nuevos subsidios en el marco del programa FONAVIS, beneficiando a 26 familias en forma individual y 7.587 a través de grupos organizados.

El marco del Programa de Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA se ha emitido 363 nuevos subsidios equivalentes a Gs 6.461.400.000.-

Los programas habitacionales del MUVH, han contribuido a la reactivación económica del país. Las Viviendas culminadas y en ejecución han contribuido con la generación de 141.672 mano de obra en el territorio donde es impulsado cada proyecto habitacional.

En el segundo semestre se ha contado con la aprobación de la Estructura Presupuestaria para la ejecución del Programa Mi Vivienda para Clase Media, en el marco de la Ley de Fomento de la Vivienda y Desarrollo Urbano, cuyos recursos se han constituido con la reingeniería presupuestaria de manera a lograr una mejor utilización del presupuesto Institucional. Los recursos destinados a este Programa son administrados a través de un Fideicomiso. Se ha logrado la emisión de 145 Certificados de Precalificación y se encuentran en proceso más de 200 solicitudes.

En materia de Administración de la Cartera Institucional.

Se han realizado acciones específicas tendientes a la disminución del índice de morosidad de la Cartera Institucional, logrando una disminución del 26%, con lo cual se pasó de más del 90% a 64% y a un incremento de más del 37% en las recaudaciones en comparación con el año 2020, incluso superó al monto recaudado en el 2019, cuyo periodo no se encontraba afectado por la pandemia.

Para este logro se han realizado:

- Más de 9.000 notificaciones en todo el territorio nacional en los proyectos del MUVH, equivalente a aproximadamente 2.500.000 de dólares en recaudaciones

Lic. Miriam de Aquino
Dirección Gnal. Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Isabel María Moriya Fujikatsu
Dirección General
Dirección General de Fondos y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto...
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MIUVA



- Se ha logrado la adjudicación de 14 viviendas concluidas en la ciudad de Luque y la regularización de ocupaciones con adjudicaciones y re adjudicaciones pendientes de procesos que datan de más de 20 años en algunos casos y representan un valor de venta de más de 10 mil millones de guaraníes incorporados en la Cartera Institucional
- Refinanciaciones otorgadas y quitas de intereses, mediante facilidades de pago y la implementación de la campaña “Eñemoi al día”.
- Incorporación de 75 créditos de viviendas cooperativas, recibidas en dación de pago para su recuperación como adjudicaciones individuales.

En materia de Fortalecimiento Institucional

Se ha logrado la suscripción de la Adenda N° 2 del Contrato de Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la distribución de los Recursos del Préstamo para destinarlo al Fortalecimiento Institucional para mejorar la digitalización y uso de tecnología y equipamientos necesarios cuyo resultado podrá responder a calidad de información y transparencia en la gestión. La ejecución del mismo será para el ejercicio 2022.

En materia de Comunicación

Se ha realizado gestión de prensa en medios masivos logrando el posicionamiento Institucional facilitando el acceso a materiales informativos para la ciudadanía.

En materia de Gestión y Gobernanza Urbana

El MUVH en cumplimiento a los objetivos de su Carta Orgánica con la incorporación de la temática urbana como parte de sus actividades, el Viceministerio de Urbanismo se encuentra desarrollando proyectos de acercamiento con los gobiernos locales y departamentales, como también con las distintas entidades del sector público y privado, que se citan a continuación:

- Proyecto “Asunción Ciudad Verde de las Américas Vías a la Sustentabilidad” Material publicado.
- Presentación del Plan Maestro para el Bañado Sur, realizada en el marco de la Cooperación con Koica y la participación de la Empresa LH.
- Participación en el Proyecto Resiliencia Urbana, Gestión de la Emergencia y de la Recuperación frente al COVID-19 en Asentamientos Informales en el marco de la Cooperación Técnica del BID.
- Proyecto “Planificación de Ciudades Intermedias”-STP-MADES-MUNICIPIOS. Apoyo y acompañamiento a la elaboración de planes de ordenamiento territorial de 44 Municipios.
- Participación en Mesas de Trabajo sectoriales de elaboración y validación del diagnóstico y el Plan Estratégico de Acción Proyecto CES Carmelo Peralta, BID- Municipio de Carmelo Peralta.
- Proyecto “Vivienda Sostenible-Recuperación post Covid-19 Cooperación Técnica del BID.
- Participación en el Proyecto Cono Sur: Ciudades Resilientes: Fortaleciendo las capacidades Institucionales en la gestión del riesgo de desastres en ciudades de América Latina y el Caribe”.
- Presentación de la Estrategia de Implementación de Programas de Apoyo a los Municipios, en reunión con las nuevas autoridades municipales del Área Metropolitana de Asunción.



Como instancia rectora, se ha puesto en marcha el acompañamiento a los Gobiernos locales, a través de la elaboración de un Programa de Fortalecimiento de los mismos – Gobernaciones y Municipios – en la Gestión Urbano Habitacional de sus territorios, con la elaboración de la Estrategia de Implementación de Programa de apoyo a los Municipios.

Este Programa Institucional contempla la formación de Recursos Humanos vinculados a la planificación y gerenciamiento de los Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial y a impulsar la formación complementaria a Planes y Políticas urbanísticas y habitacionales a ejecutar, promoviendo el intercambio de buenas prácticas a nivel Municipal, Departamental y Regional.

En materia de Proyectos Estratégicos y Relaciones de Cooperación

Con el liderazgo del MUVH, prosiguen importantes emprendimientos de escala urbana, como los del Complejo Mariano Roque Alonso, el Plan CHA y la revitalización del Parque Caballero. Además, se trabaja en forma Interinstitucional en una cartera de proyectos y mecanismo de gestión que afectan la Franja Costera de Asunción.

Es importante señalar que se han realizado los trabajos de verificación ocupacional en el Proyecto denominado San Francisco a fin de proseguir con los trabajos necesarios que concluyan con la titulación de las Viviendas a los Beneficiarios del Proyecto.


Se ha desarrollado a través de talleres participativos con los directores y Funcionarios en General la Planificación Estratégica de la Entidad para el periodo 2021 al 2023.


Así mismo con la participación de las Instancias técnicas se ha procedido a la actualización del Índice de Focalización a fin de contar con la herramienta necesaria para mejorar la intervención en los territorios.

En el marco del Monitoreo y Evaluación se ha avanzado con la Cooperación Triangular Chile y Alemania a través de la GIZ, cuyo objetivo es apoyar la gestión del MUVH fortaleciendo e incrementando espacios de monitoreo y evaluación de los proyectos que proporcionen antecedentes e información para la adecuación de las políticas públicas en materia urbana y habitacional. En este contexto, la Universidad Católica ha sido adjudicada para la realización de un Diplomado en Sistemas de Monitoreo y Evaluación de los Proyectos Habitacionales del MUVH dirigido a 50 funcionarios técnicos y se prevé iniciar en el mes de febrero del 2022.

En cumplimiento al mandato de la Carta Orgánica del MUVH se encuentra en proceso la actualización de la Política Nacional de la Vivienda con apoyo de ONU Hábitat, de manera a impulsar su aprobación final por Decreto del Ejecutivo y se ha aprobado por Res. N° 2.405 del 15/11/2021 el reglamento del Comité Nacional del Hábitat habiéndose realizado la primera reunión en fecha 21/12/2021.


Lic. Miriam L. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Isabel Ester Morúa Fajardo
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Lic. Carlos Alberto Ferrer
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat
MUVH



I INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD

I.1 Rol de la Entidad y su vinculación con los Planes

La Ley N° 6.152/18 “QUE CREA EL MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT Y ESTABLECE SU CARTA ORGÁNICA” en adelante el Ministerio, identificado con las siglas (MUVH) en sustitución de la Secretaría Nacional de Vivienda y Hábitat (SENAVITAT), tiene por objeto establecer su Carta Orgánica y funciones, así como los órganos que lo conforman. Se constituye como entidad técnica e instancia rectora, normativa, estratégica y de gestión especializada, para la elaboración, diseño, dirección, supervisión, coordinación, ejecución, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas habitacionales, urbanísticas y del hábitat de la República del Paraguay, así como programas, proyectos, planes y actividades. Es además la entidad responsable de cooperar con los Gobiernos locales en materia de urbanismo conforme a las atribuciones y funciones que se le asignan en virtud de la presente Ley, los reglamentos y otras normas legislativas y/o administrativas que se dicten.

El MUVH tiene los siguientes objetivos:

- a) Diseñar, elaborar, gestionar, implementar y supervisar la Política Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (PN-UVH), en adhesión a los deberes, derechos y garantías contenidos en la Constitución en la Constitución Nacional en el Título II, Capítulo VIII, sección I, Artículo 100 y Leyes concordantes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República, atendiendo el sector habitacional y su correspondiente infraestructura de servicios básicos, ambientales, viales y transportes, con énfasis especial en las acciones que permitan el acceso universal a la vivienda digna a través de programas, proyectos y planes que favorezcan especialmente a las familias de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad, en el marco de las políticas socio económicas del gobierno nacional, con el fin de disminuir el déficit habitacional.
- b) La Política Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (PN-UVH) deberá establecer un ordenamiento urbanístico y habitacional a corto, mediano y largo plazo; y en función a ésta, se deberá diseñar e implementar los programas, proyectos y planes de viviendas y hábitat urbanos, suburbanos, y rurales de diferentes tipologías con la inclusión de la infraestructura básica requerida para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, que favorezcan preferentemente a las familias de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad.
- c) La Política Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (PN-UVH) será aprobada por Decreto del Poder Ejecutivo.

I.2 Análisis del Contexto del Sector donde interviene la Entidad

En el Paraguay, los problemas relacionados al hábitat y la vivienda son manifestaciones de un sistema amplio que trasciende el ámbito habitacional, donde una de las causas más significativas representa la pobreza, que según la Encuesta Permanente de Hogares 2019 de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo -DGEEC, alcanza a un total de 1.657.000 personas, que representan el 23.5% de la población total del país. Sumada a esta situación, se observa la desconexión entre las políticas del Gobierno Central con la de los gobiernos locales.

Para hacer frente a esta situación los programas, proyectos y acciones que han sido impulsados por el MUVH, se enmarcan en:

- Los objetivos establecidos en las Políticas Públicas del Gobierno Nacional, contribuyendo en particular al logro de los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2030, Eje 1.- Reducción de la

Lic. *[Firma]*
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH
Lic. *[Firma]*
Dirección General
Dirección General de Econ. y Finanzas

Lic. *[Firma]*
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Pobreza y Desarrollo Social, sub objetivo, 1.4. Hábitat Adecuado y Sostenible, y Eje 2: Crecimiento Económico Inclusivo.

- Los diferentes compromisos internacionales asumidos por el País, en especial el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, que busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

La reducida o casi escasa planificación territorial ha generado un crecimiento urbano desordenado, con inserciones espontáneas en las afueras de las ciudades y terrenos comunales. Respecto a la mayoría de las gobernaciones y municipios, si bien tienen un rol preponderante en la problemática habitacional, los mismos no disponen de una estructura mínima indispensable, ni recursos técnicos, humanos y administrativos para llevar adelante las acciones que demanda la población, en términos de Planificación Urbana y Territorial para un hábitat adecuado.

En relación a esta problemática, la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), presentó la guía para la elaboración de los Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial- POUT, que tiene como objetivo facilitar a los municipios el proceso de elaboración de sus respectivos planes, a fin de adecuarse a las exigencias de la Ley Orgánica Municipal N° 3.966/2010, en el que se establece la obligatoriedad de contar con ellos, así como con Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) a escala distrital en todo el país. Esta guía ofrece una metodología para la elaboración de los Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT) de los municipios, además de conceptos globales vinculados a dicha temática. En ese contexto el MUVH sigue trabajando fuertemente en un programa de fortalecimiento en gestión urbano-habitacional para Gobiernos Locales.

La gestión de proyectos en áreas tan afectadas por las consecuencias de la urbanización Paraguay, como lo son los Bañados de Asunción, forman parte de los desafíos institucionales, en este Contexto el Plan Maestro para el área de Bañado Sur, llevado a cabo con la cooperación de KOICA y la agencia pública de Corea LH, se encuentra en etapa de definiciones en base a la propuesta inicial de uso de suelo. El equipo de técnicos KOICA-LH del proyecto, junto con técnicos urbanistas del MUVH, sigue trabajando en la concreción de acuerdos a través de reuniones con instituciones involucradas para el ajuste de los servicios y equipamientos, entre otros componentes necesarios de definición por el proyecto.

Siendo el MUVH la Institución encargada de impulsar el Consejo del Plan CHA, siguen los trabajos de revitalización del Parque Caballero.

Las acciones impulsadas se enmarcan en la Nueva Agenda Urbana - Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles para Todos - HÁBITAT III, que incorpora un nuevo reconocimiento de la correlación entre la buena urbanización y el desarrollo. Para ello establece normas y principios para la planificación, construcción, desarrollo, gestión y mejora de las zonas urbanas en sus cinco pilares de aplicación principales: políticas urbanas nacionales, legislación y normativas urbanas, planificación y diseño urbano, economía local y finanzas municipales e implementación local.

En base a los datos censales del 2012, la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), da cuenta de la existencia de un déficit habitacional total (cualitativo y cuantitativo) en Paraguay de 780.073 soluciones habitacionales. El déficit correspondiente a la demanda de nuevas viviendas (déficit cuantitativo) es de 96.546 viviendas y el correspondiente a la demanda de mejoramiento de viviendas (déficit cualitativo) representa un total de 683.527 viviendas.

Un aspecto deficitario a resaltar en el contexto del tema habitacional es la falta de acceso de la población a los servicios básicos de infraestructura y equipamientos, vinculados éstos al déficit habitacional cualitativo.


Lic. Mirian D. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Israel Enri Koyiya Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Lic. Carlos Augusto Eberhard Schmidt (CAMS)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



El MUVH trabaja en forma sostenida para paliar el déficit mencionado enfocando sus acciones en la franja poblacional de pobreza y extrema pobreza, a través de sus diferentes Programas, como así también para el sector de Clase Media con el impulso del Programa Mi Vivienda.

Finalmente, es importante mencionar que, si bien se verifican avances importantes de cara a un desarrollo urbano planificado y al mejoramiento de las condiciones habitacionales precarias, el MUVH tiene aún muchos desafíos en el fortalecimiento de su rol de rector de la política urbanística y habitacional del País.

II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

II.1 Logros alcanzados por la Entidad

Ejecución Presupuestaria.

Actividad	Clase de Presupuesto	Presupuesto Vigente	Total Ejecutado	% Ejecución
Programa Central				
1	Gestión Administrativa	70.423.321.481	48.234.078.486	68
2	Capacitación a Municipios	712.242.879	0	0
Programa Sustantivo				
1	Construcción de Viviendas Económicas	54.192.435.547	17.305.494.605	32
2	Préstamos para Viviendas Otorgados	17.763.225.032	0	0
3	Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas	5.664.211.842	1.188.723.965	21
4	Subsidio Habitacional	549.861.290.044	499.160.239.988	91
5	Construcción de Viviendas Sociales en Municipios	11.128.394.326	2.938.533.727	26
7	Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py.	29.165.800.000	4.576.251.874	16
8	Construcción de 5800 Viviendas en Áreas Rurales PY	8.096.100.482	1.696.379.861	21
9	Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de Chacarita Alta	19.297.927.210	16.705.814.532	87
10	Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA	45.601.714.092	44.320.407.983	97
11	Construcción de 600 SH en el B° San Blas - M.R. Alonso	59.024.323.319	39.903.472.640	68
12	Construcción de 1000 SH Para Pueblos Originarios	60.268.638.967	14.897.070.843	25
13	Mi Vivienda - Clase Media	13.916.251.455	13.916.251.455	100
TOTAL		945.115.876.676	704.842.719.959	75

Fuente: Reporte del SIAF

Ejecución Física

Desafío Declarado 2021					Logros al 31 de diciembre 2021			
Productos Estratégicos a ser entregados								
# Programas Sustantivos	Unidad de Medida	Meta Planificada	Meta Medida	Meta General	Viviendas Cumplidas	Viviendas en Ejecución	Viviendas a Iniciar	Viviendas Gestionadas
Actividad 1 Construcción de Viviendas Económicas	Viviendas	280	0	280	14	0	0	14
Actividad 2 Préstamos para Viviendas Otorgados	Creditos	138	-40	98	75	0	0	75
Actividad 3 Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas	Viviendas	249	-189	60	12	0	60	72
Actividad 4 Subsidio Habitacional	Subsidio	3.574	5.192	8.766	2.628	4.896	3.620	10.944
Actividad 5 Construcción de Viviendas Sociales en Municipios	Viviendas	122	-40	82	0	0	0	0
Actividad 7 Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el PY	Viviendas	540	0	540	440	100	0	540
Actividad 8 Construcción de 5800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales Py	Viviendas	0	457	457	45	313	0	358
Actividad 10 Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA	Viviendas	500	0	500	301	28	183	512
Actividad 12 Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales para Pueblos Indígenas	Viviendas	325	0	325	0	325	0	325
Actividad 13 Mi vivienda	Subsidio	0	270	270	1	7	262	270
Total Programas Sustantivos - Viviendas		5.728	5.650	11.378	3.514	5.469	4.125	15.110
Dts: Viviendas Gestionadas 13% más de lo planificado.								
*Mi vivienda incluye a Iniciar 172 + 90 en proyecto								
# Programas Sustantivos	Unidad de Medida	Meta Planificada	Meta General	Mejoramiento Cumplido	Mejoramiento en Ejecución			
Actividad 9 Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de Chacarita Alta	Metros cuadrados	20.650	20.650	11.650	1.463			
Total Programas Sustantivos - Metros Cuadrados		20.650	20.650	11.650	1.463			
# Programas Sustantivos	Unidad de Medida	Meta Planificada	Avance de Obras	Viviendas en Gestión				
Actividad 11 Construcción de 600 Soluciones Habitacionales en el Barrio San Blas - M.R. Alonso	%	91	67,36%	600				
Total Programas Sustantivos - Asentamiento		91	0,6736	600				

Fuente: Informaciones obtenidas del BIEVAZ12 y Módulo Seguimiento de Obras

Lic. Miriam L. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Carlos Alberto Perera Urdaneta
Director General
Departamento de Asesoría y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Perera Urdaneta (DARE) (CAN)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



En el marco del Programa Central Capacitación a Municipios, las actividades desarrollados por la Entidad se ha centrado en la elaboración del Plan estratégico de implementación de Programas de apoyo a los Municipios, puestos a consideración de los Intendentes del Área Metropolitana de Asunción, quedando para el siguiente ejercicio la programación con los Municipios del Interior del País, a fin de lograr un acercamiento con los gobiernos locales y establecer planes concretos de acuerdo a las necesidades de cada uno. Estos trabajos se han desarrollado sin una afectación al objeto de gasto establecido en el Presupuesto en razón de que se encuentra en proceso el llamado a contratación de consultorías para una mejor aplicación.

Detallamos a continuación los principales logros y las dificultades de cada Programa Habitacional:

1. En el Programa de Viviendas Económicas se han concluido 14 Viviendas en la ciudad de Luque y adjudicadas totalmente, incorporando a los beneficiarios a la cartera Institucional. Este proyecto se ha iniciado en ejercicios anteriores y luego de varias gestiones se ha logrado el cierre del Proyecto.

Se ha iniciado el proceso de reactivación 24 Viviendas en Capiatá.

Con los recursos de este Programa se encuentra en ejecución más del 67,14 % de las Obras de Infraestructura en la ciudad de Mariano Roque Alonso, a fin de disponer el sitio para la construcción de más de 3.000 Soluciones Habitacionales.

2. A fin de dar continuidad al Programa de Préstamos para Viviendas se ha trabajado en la elaboración de una propuesta de reglamento operativo que incluye ajuste en: a) Actualización de líneas de créditos individuales ajustadas a los precios de los inmuebles en el mercado; b) Tiempo de desembolso conforme a la constitución de garantías; c) Tasas de Interés y otros ajustes de procedimiento.

La financiación de este programa es con recursos institucionales. Dichos montos se encuentran disponibles, razón por la cual, una vez aprobados los ajustes, serán publicados para su implementación.


Igualmente parte de los recursos presupuestarios destinados a las Cooperativas de Viviendas denominado Programa FONCOOP se ha comprometido para la implementación de la Ley 5.638/16, Fomento a la Vivienda y Desarrollo Urbano, Programa denominado Mi Vivienda para Clase Media en el marco de la Reactivación Económica post Covid-19, y el saldo recursos disponibles en el Plan Financiero para el otorgamiento de Crédito a la Cooperativa, cuyo proyecto se encuentra en evaluación, denominado Cooperativa 27 de Abril, este proceso ha pasado para el ejercicio 2022 por no contar con la documentación completa por parte de la cooperativa.

También se encuentra en proceso la Actualización del Reglamento Operativo del Programa con propuestas de mejora en procesos y condiciones de otorgamiento, en evaluación para su aprobación final.

3. En el marco del Programa Sustantivo el de mayor empuje corresponde al Programa FONAVIS, considerando el enfoque social e inclusivo.

El Programa a partir del segundo semestre ha contribuido fuertemente a la reactivación económica post Covid 19 habiéndose establecido recursos especiales para la atención de las necesidades de vivienda de las familias de escasos recursos tendientes a otorgar mejores condiciones de vida en apoyo a la familia.

En este contexto se ha incorporado al presupuesto recursos por 47 millones de dólares y posteriormente 18 millones de dólares con lo cual se han emitido 7.613 Subsidios para vivienda


Lic. Miriam L. Navarro de Aguilar
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Carlos Alberto Kerpner
Ministro
MUVH



en las modalidades de Grupos Organizados e Individuales que incluyen Pueblos Originarios y familias con PCD y enfermedades crónicas.


En el Programa han concluido 2.628 Viviendas quedando en ejecución y a iniciar 8.316 Viviendas cuya ejecución y terminación será en el ejercicio 2022, considerando el tiempo de cronograma de ejecución relacionado con la fecha de desembolso de los recursos.

4. En el marco del Programa Che Tapyi se han concluido las 440 Viviendas y 100 (Comunidad Paz del Chaco) en ejecución, con lo cual se dará el cierre del compromiso asumido por la Institución de invertir los 71 millones de dólares recibidos en donación de la República de China Taiwán. La Meta fijada inicialmente ha sido de 4.500 SH y con esto se llegará a 4.944 SH en total.
5. En el segundo semestre del ejercicio 2021, se han obtenido los recursos para la terminación de las viviendas ya iniciadas en el marco del Programa Sembrando Oportunidades, de los cuales han concluido 45 y las demás se encuentran en ejecución y proceso de reactivación de obras.
6. En el Programa de Mejoramiento de Viviendas concluyeron las mejoras en 301 Viviendas del Área Metropolitana. En el mes de diciembre se ha logrado la ampliación de los montos del subsidio con la modificación del Contrato de Préstamo del BID con la suscripción de la adenda N°2. El nuevo valor del subsidio será de 34.000.000.- dando posibilidad a introducir mejoras importantes en las viviendas de las familias beneficiadas.
7. El Programa de Mejoramiento de las Condiciones de habitabilidad de Chacarita Alta, en el presente ejercicio ha facilitado el pago en concepto de acomodo temporal a más de 20 familias con pago cancelado hasta el mes de Diciembre 2021, cuya acción permitió que las obras de contención de los cauces puedan avanzar.


Así también han culminado las Obras del Cauce Antequera y Tacuary a cargo del consorcio San Rafael, con la ejecución del 100% de las obras estipuladas en el contrato original y al 2% del Convenio Modificatorio N° 1/2021 (resolución 2.236/2021 del 29/10/2021) que aumenta en 19,85% del monto del contrato original. La culminación de las obras de contención permitirá eliminar la situación de riesgo que afecta a las familias que viven en los bordes de los cauces Antequera y Tacuary, desde la calle Gondra hasta la calle Florencio Villamayor, límites del polígono de intervención del proyecto.

La empresa NUCLEO ENGENHARIA, ha sido adjudicada para la "Elaboración de Proyecto Ejecutivo de Urbanismo y de Infraestructura Urbana Sostenible en el Barrio Chacarita Alta". La consultoría se encuentra en ejecución, con lo cual se dará inicio al llamado para la obra principal del proyecto.

8. Con la incorporación al Presupuesto y a la Actividad del Ministerio el Programa Mi Vivienda para clase media, se ha iniciado la implementación de la Ley de Fomento a la Clase Media. En un proceso de reutilización de los recursos presupuestarios institucionales se ha incorporado al programa la suma de Gs. 13.916.251.455.- Los recursos serán administrados a través de un Fideicomiso con contrato suscrito con la AFD Agencia Financiera de Desarrollo.
9. En el presente ejercicio se ha dado inicio a la ejecución de 325 Viviendas para pueblos Originarios financiado con la Donación China y se completaron los trabajos previos para el llamado a 545 Viviendas más a ser iniciadas en el ejercicio 2022.
10. El Proyecto San Blas con 600 Viviendas ha alcanzado del 67,36 % de ejecución, a través de la Empresa Constructora Consorcio Itay.


Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Isabel María Fujikawa
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Lic. Carlos Alberto Perera
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Apoyados en todo lo expuesto, el MUVH ha reportado el cumplimiento de los Indicadores de Desempeño definidos para la Institución, que se expone en el siguiente cuadro.

INFORME DE INDICADORES POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA -2021							
Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT							
Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS							
Clase: 2 Programa: 1 Actividad: 4 y 13							
Indicador	Año	Meta	Universo *	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 1072 - Porcentaje de subsidios adjudicados en el año t (Fonavis y Clase media) Periodicidad: ANUAL	2021	5.860	5.860	7.614	100%	129,93%	171,77%
Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT							
Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS							
Clase: 2 Programa: 1 Actividad: 1,2,3,4,5; proyecto: 7,8,10 y 12							
Indicador	Año	Meta	Universo *	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 1073 - Porcentaje de viviendas concluidas por el MUVH hasta el año t Periodicidad: ANUAL	2021	57.894	96.546	50.301	60%	86,88%	100,56%
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 1074 - Familias en situación de pobreza, extrema pobreza y nivel medio beneficiadas con viviendas en el año t Periodicidad: ANUAL	2021	3.341	3.341	1.997	100%	59,77%	200,69%

II.2 Principales Informaciones Complementarias de la Entidad

➤ Subsidios Habitacionales adjudicados - Año 2021

En el marco del Programa FONAVIS hemos adjudicado 7.608 nuevos Subsidios Habitacionales en el ejercicio fiscal 2021 hasta el 31/12/2021, por un monto de Gs 471.308.890.471.- con recursos del presente ejercicio fiscal y Gs. 141.112.979.038.- para el ejercicio 2022 con llamado plurianual distribuidas según detalle:

Subsidios Habitacionales Adjudicados en el Ejercicio Fiscal 2021 - FONAVIS

Llamado	Subsidios Habitacionales			TOTAL		
	Grupos Organizados	Monto en Gs.	Subsidio Individual	Monto en Gs.	Total Subsidios	Monto en Gs.
Llamado 01/2021	608	45.428.023.596	10	764.032.162	618	46.192.055.758
Llamado 02/2021	3.534	282.829.259.311	9	718.505.756	3.543	283.547.765.067
Llamado 03/2021	512	41.004.569.138	1	68.328.863	513	41.072.898.001
Llamado 04/2021	2.928	241.146.227.183	6	462.923.500	2.934	241.609.150.683
Total	7582	610.408.079.228	26	2.013.790.281	7608	612.421.869.509

Fuente: Dirección Gral. Del FONAVIS - Resoluciones Emitidas

En la modalidad de Individuales, se da prioridad a los Postulantes PCD y Enfermedades Crónicas

Atención a Pueblos Originarios

Principales Logros

En el presente ejercicio se encuentran gestionadas 3.013 viviendas cuya composición se encuentra detallado en el siguiente cuadro. Se ha reactivado el llamado para la construcción de 60 viviendas. Las comunidades indígenas son atendidas por los programas, Che Tapýi, FONAVIS y Pueblos Originarios.

Lic. Miriam L. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Isabel Emij Moriya Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Balance Anual de Gestión Pública | BAGP | 13
Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CAMS)
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat
MUVH



PROGRAMA/PROYECTO	VIVIENDAS CULMINADAS	VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	VIVIENDAS A INICIAR	VIVIENDAS PARALIZADA	VIVIENDAS RESCINDIDA	TOTAL DE VIVIENDAS GESTIONADAS
CHE TAPYI	300	0	0	0	0	300
CONSTRUCCION DE 1000 VIVIENDAS	0	325	0	0	0	325
FONAVIS	440	784	813	108	141	2286
PUEBLOS ORIGINARIOS	12	0	60	0	30	102
TOTAL	752	1.109	873	108	171	3.013

➤ **Estado de las obras por Actividades y Proyectos**

Resumen – 2 Programas Sustantivo El siguiente cuadro ilustra la situación de las Obras por Programa y Departamento.

Departamento	Meta SIAF INICIAL 2021	Meta SIAF A INCLUIR	PCD	Viviendas a Iniciar	Viviendas en Ejecución	Viviendas Culminadas	Viviendas Paralizadas	Viviendas Rescindidas	En Proyecto/ A Licitar	A Cancelar/ Anulada
0- CAPITAL	41	0	0	22	1	13	0	0	5	0
Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA	19	0		6	0	13				
Subsidio Habitacional (Fonavis)	3			3						
Mi Vivienda	19			13	1				5	
1 - CONCEPCIÓN	537	553	0	512	416	58	0	60	40	4
Subsidio Habitacional (Fonavis)	306	513		511	186	58		60		4
Construcción de Viviendas en Municipios (Vv'a Renda)		40							40	
Construcción de 5.800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales del Py (Sembrando Oportunidades)	230				230					
Mi Vivienda	1			1						
2 - SAN PEDRO	1102	492	0	292	820	222	94	30	0	46
Construcción de Viviendas Económicas		44					44			
Préstamos para Viviendas Otorgados (Foncoop/ Créditos)		40								40
Subsidio Habitacional (Fonavis)	1051	288		291	820	222				6
Construcción de Viviendas en Municipios (Vv'a Renda)	50	30					50	30		
Mi Vivienda	1			1						
3 - CORDILLERA	269	20	0	16	85	143	0	20	25	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	240			13	84	143				
Construcción de Viviendas en Municipios (Vv'a Renda)		20						20		
Préstamos para Viviendas Otorgados (Foncoop/ Créditos)	23								23	
Mi Vivienda	6			3	1				2	
4 - GUAIRA	389	141	10	138	118	140	31	50	50	3
Construcción de Viviendas Económicas	100		4					50	50	
Construcción de 4.500 Soluciones Habitacionales en el Py (Che Tapyi 1)	140		6			140				
Subsidio Habitacional (Fonavis)	149	141		138	118		31			3
5 - CAAGUAZU	1278	546	0	683	595	382	98	24	33	9
Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas (Pueblos Originarios)		25							25	
Construcción de Viviendas Económicas		84					60	24		
Subsidio Habitacional (Fonavis)	1265	437		678	595	382	38			9
Mi Vivienda	13			5					8	
6 - CAAZAPÁ	446	146	0	219	208	66	0	99	0	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	347	146		219	208	66				
Construcción de 5.800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales del Py (Sembrando Oportunidades)	99							99		
7 - ITAPIA	526	210	0	251	270	208	0	0	3	4
Subsidio Habitacional (Fonavis)	520	210		249	269	208				4
Mi Vivienda	6			2	1				3	

Mirian
Lic. Mirian D. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH

Isabel
Lic. Isabel María Medina Fujikatsu
Dirección General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Carlos
Lic. Carlos Alberto Pereira Urdanoza (Urdan) (Urdan)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Departamento	Meta SIAF INICIAL 2021	Meta SIAF A INCLUIR	PCD	Viviendas a Iniciar	Viviendas en Ejecución	Viviendas Culminadas	Viviendas Paralizadas	Viviendas Rescindidas	En Proyecto/ A Licitar	A Cancelar/ Anulada
8 - MISIONES	97	57	0	58	2	94	0	0	0	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	96	57		57	2	94				
Mi Vivienda	1			1						
9 - PARAGUARI	311	50	0	15	28	208	110	0	0	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	309			13	28	208	60			
Construcción de Viviendas en Municipios (Vv'a Renda)		50					50			
Mi Vivienda	2			2						
10 - ALTO PARANÁ	687	274	0	193	561	54	0	150	3	0
Construcción de Viviendas Económicas		150						150		
Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas (Pueblos Originarios)		12				12				
Subsidio Habitacional (Fonavis)	680	112		189	561	42				
Mi Vivienda	7			4					3	
11 - CENTRAL	2656	753	5	685	907	1092	84	182	325	134
Construcción de Viviendas Económicas	98	254	3			14	84	68	186	
Préstamos para Viviendas Otorgados (Foncoop/ Créditos)	75	125				75				125
Subsidio Habitacional (Fonavis)	1692	214		370	775	714		39		8
Construcción de Viviendas en Municipios (Vv'a Renda)		147						75	72	
Construcción de 4.500 Soluciones Habitacionales en el Py (Che Tapiy 1)	100		5		100					
Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA	481	13		177	28	288				1
Mi Vivienda	210			138	4	1			67	
12 - NEEMBUCÚ	346	55	3	0	150	80	55	0	116	0
Préstamos para Viviendas Otorgados (Foncoop/ Créditos)		20					20			
Subsidio Habitacional (Fonavis)	230				150	80				
Construcción de Viviendas Económicas	82		3						82	
Construcción de Viviendas en Municipios (Vv'a Renda)	32	35					35		32	
Mi Vivienda	2								2	
13 - AMAMBAY	522	182	0	184	306	45	97	72	0	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	477	132		184	306		47	72		
Construcción de Viviendas en Municipios (Vv'a Renda)		50					50			
Construcción de 5.800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales del Py (Sembrando Oportunidades)	45					45				
14 - CANDEYÚ	657	331	0	426	430	129	3	0	0	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	413	331		425	187	129	3			
Construcción de 5.800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales del Py (Sembrando Oportunidades)	83				83					
Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales en Pueblos Originarios	160				160					
Mi Vivienda	1			1						

M. Flores
Lic. Mirian E. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH

[Signature]
Lic. Isabel Emilia Mejía Fujikatsu
Directora General
Ministerio General de Adm. y Finanzas
MUVH

[Signature]
Lic. Carlos Alberto Rivera
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Departamento	Meta SIAF INICIAL 2021	Meta SIAF A INCLUTR	PCD	Viviendas a Iniciar	Viviendas en Ejecución	Viviendas Culminadas	Viviendas Paralizadas	Viviendas Rescindidas	En Proyecto/ A Licitar	A Cancelar/ Anulada
15 - PRESIDENTE HAYES	889	361	0	220	231	419	58	99	164	59
Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas (Pueblos Originarios)	60	194		60				30	164	
Subsidio Habitacional (Fonavis)	363	167		159	66	119	58	69		59
Construcción de 4.500 Soluciones Habitacionales en el Py (Ché Tapyri 1)	300					300				
Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales en Pueblos Originarios	165				165					
MI Vivienda	1			1						
16 - BOQUERÓN	506	0	0	2	341	163	0	0	0	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	506			2	341	163				
17 - ALTO PARAGUAY	100	66	0	100	0	0	0	0	66	0
Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas (Pueblos Originarios)		66							66	
Subsidio Habitacional (Fonavis)	100			100						
99 - ALCANCE NACIONAL	19	65	0	19	0	0	0	0	50	15
Subsidio Habitacional (Fonavis)	19			19						
Préstamos para Viviendas Otorgados (Foncoop/ Créditos)		65							50	15
TOTAL GENERAL	11378	4212	21	4035	5469	3516	630	786	880	274

Resumen – 2 Programas Sustantivo

Proyecto 11: Construcción de 600 SH en el Barrio San Blas M.R. Alonso

PROYECTO: 11 CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL Bº SAN BLÁS - M.R. ALONSO - SEGUNDO SEMESTRE 2021											
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONTRATISTA	PROYECTO	RES. Nº	FECHA RES.	META SIAF INICIAL 2021	PCD	EN EJECUCION	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2021	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2021
11 - CENTRAL											
11 - CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	COMPLEJO HABITACIONAL " SAN BLÁS". LOCALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO. DPTO. CENTRAL.	CONSORCIO ITAY	SAN BLÁS	262	03/06/2021	600	30	600	67,36%	EN EJECUCIÓN
TOTAL							600	30	600		

Lic. Carlos Alberto Espinosa Jimeno MAE/ (UAM)
 Ministro
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
 MUVH

Lic. Isabel Emi Moriya Fujikatsu
 Directora General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
 Dirección Gral. Planificación Estratégica
 MUVH



RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTOS						
CANTIDAD DE VIVIENDAS Y TOTAL DE INVERSIÓN 2021						
Programas Sustantivos	Viviendas Culminadas	Viviendas en Ejecución	Viviendas a Iniciar	Viviendas Rescindidas	Viviendas Paralizadas	Monto de la Inversión
Actividad 1 Construcción de Viviendas Económicas	14	0	0	292	188	15.141.134.256
Actividad 2 Prestamos para Viviendas Otorgados	75	0	0	0	20	
Actividad 3 Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas	12	0	60	30	0	1.188.723.965
Actividad 4 Subsidio Habitacional	2.628	4.695	3.620	240	237	490.455.681.703
Actividad 5 Construcción de Viviendas Sociales en Municipios	0	0	0	125	185	
Actividad 7 Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el PY	440	100	0	0	0	3.630.536.118
Actividad 8 Construcción de 5800 Soluciones Habitacionales en Areas Rurales Py	45	313	0	99	0	1.609.800.741
Actividad 10 Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA	301	28	183	0	0	41.064.000.000
Actividad 12 Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales para Pueblos Indígenas	0	325	0	0	0	13.658.759.653
Actividad 13 Mi vivienda	1	7	262	0	0	13.916.251.455
Total Programas Sustantivos - Viviendas	3.516	5.469	4.125	786	630	580.664.887.891

Obs: Viviendas Gestionadas 13% más de la planificada.

*Mi vivienda incluye a iniciar 172 + 90 en proyecto

Programas Sustantivos	Mejoramiento de barrio	Mejoramiento en Ejecución	Monto de la Inversión
Actividad 9 Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de Chacarita Alta	11.650	1.463	12.750.054.890
Total Programas Sustantivos - Metros Cuadrados	11.650	1.463	12.750.054.890

Programas Sustantivos	Avance de Obras	Viviendas en Ejecución	Monto de la Inversión
Actividad 11 Construcción de 600 Soluciones Habitacionales en el Barrio San Blas - M.R. Alonso	67,36%	600	37.687.756.648
Total Programas Sustantivos - Porcentaje	0,6736	600	37.687.756.648

Fuente: Informaciones obtenidas del PRIEVA212 y Módulo Seguimiento de Obras

ANEXO I

➤ Logros Obtenidos por Estructura Programática

El MUVH cuenta con varios programas/proyectos que se detallarán más abajo por estructura presupuestaria:

Clase de Prog.:	1 PROGRAMA CENTRAL
Proy./Act.:	1 GESTION ADMINISTRATIVA
Proy./Act.:	2 CAPACITACIONES A MUNICIPIOS
Clase de Prog.:	2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS
Proy./Act.:	1 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS
Proy./Act.:	2 PRESTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS
Proy./Act.:	3 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS
Proy./Act.:	4 SUBSIDIO HABITACIONAL
Proy./Act.:	5 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS
Proy./Act.:	7 CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY
Proy./Act.:	8 CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITAC. EN AREAS RURALES PY
Proy./Act.:	9 MEJORAMIENTO DE LAS CONDIC. DE HABITAB. DE CHACARITA ALTA
Proy./Act.:	10 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDAS DEL AMA
Proy./Act.:	11 CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL B° SAN BLÁS - M.R. ALONSO
Proy./Act.:	12 CONSTRUCCIÓN DE 1000 SOLUCIONES HABITACIONALES PARA PUEBLOS INDIGENAS
Proy./Act.:	13 MI VIVIENDA

Lic. Miriam L. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Isabel Eni Moriya Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pérez
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



1 PROGRAMA CENTRAL

Actividad 1: Gestión Administrativa

El Programa tiene como objetivo lograr el buen funcionamiento de la Institución, brindando el aporte necesario a la misma, a través de las gestiones administrativas eficientes en materia de administración de los Recursos Humanos Institucionales y otros servicios orientados a la concreción de metas y objetivos generales institucionales. A continuación se detallan algunos puntos relevantes en cuanto a la ejecución de los gastos.

Servicios Personales:

Se ha dado cumplimiento en tiempo y forma a los compromisos asumidos con los funcionarios permanentes, contratados, comisionados a otras instituciones y comisionados de otras instituciones que prestan servicios en la entidad, con pagos de salarios y otras remuneraciones por los servicios prestados.

Promoción y comunicación de cursos de Capacitación puesta a conocimiento de los funcionarios y acompañamiento en el tiempo de su realización.

Gestión y aprobación de pago a Estudiantes Universitarios de la UCA y la Universidad Americana que prestan servicios como pasantes en la Institución.

Se han implementado nuevas funcionalidades al Módulo de RRHH para un mejor funcionamiento del Sistema y Carga de Datos.

Se ha gestionado el pedido de Des precarización Ad Referéndum a cuyo efecto se ha solicitado la homologación de los perfiles para el concurso a la Secretaría de la Función Pública, como también perfiles para Concurso Público de Oposición Ad Referéndum.

En el marco de la aplicación del Protocolo Sanitario Covid 19 se ha trabajado en comunicaciones permanentes y puesta a disposición de los funcionarios y público en general los insumos y equipos necesarios para el cumplimiento de las disposiciones sanitarias, y acompañamiento permanente a los funcionarios en general.

Servicios No Personales

En el presente ejercicio se ha ejecutado 51% del presupuesto asignado en el marco de las austeridades impuestas para la ejecución de gastos en el marco de la aplicación de las restricciones establecidas por la Pandemia Covid 19.

Se cuenta con Contratos firmados con Petropar para la provisión de Combustibles de manera a contar con los insumos necesarios para los viajes de supervisión de obras.

Contratos Vigentes para resguardar el mantenimiento de los vehículos y equipos institucionales.

Contratos firmados por Seguros de Edificio y otros bienes de la Institución.

Contratos firmados para servicios de Limpieza Edilicia en todos los locales ocupados por la Institución.

Actividad: 2 Capacitaciones a Municipios

Antecedentes y Descripción del Programa

La Ley N° 6152/18, que "crea el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y establece su Carta Orgánica", destaca el carácter rector, normativo, estratégico y especializado del MUVH en materias de Urbanismo, Vivienda, y Hábitat asignándole *dos funciones esenciales*: la primera, relacionada a la



gestión para el desarrollo de las políticas públicas en dichas materias, y la segunda, a la *cooperación con los Gobiernos Locales en temas de Urbanismo*.

La **Ley 3966/2010 Orgánica Municipal** dispone que “las municipalidades tienen, de conformidad a sus posibilidades presupuestarias y dentro del ámbito de su territorio, funciones relacionadas a la vivienda y el hábitat en materias como las de planificación, urbanismo y ordenamiento territorial, infraestructura pública y servicios, transporte público y tránsito, medio ambiente y patrimonio histórico y cultural”.

Para ello determina que las Municipalidades establezcan un *Sistema de Planificación Municipal* que cuente, como mínimo, de dos instrumentos: el *Plan del Desarrollo Sustentable* del Municipio y el *Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial*.


Logros Obtenidos:

- Material Publicado: Proyecto “Asunción Ciudad Verde de las Américas Vías a la Sustentabilidad
- Proyecto “Planificación de Ciudades Intermedias”-STP-MADES-MUNICIPIOS. Apoyo y acompañamiento a la elaboración de planes de ordenamiento territorial de 44 Municipios.
- Participación en Mesas de Trabajo sectoriales de elaboración y validación del diagnóstico y el Plan Estratégico de Acción Proyecto CES Carmelo Peralta, BID-Municipio de Carmelo Peralta.
- Presentación de la Estrategia de Implementación de Programas de Apoyo a los Municipios, en reunión con las nuevas autoridades municipales del Área Metropolitana de Asunción.

Las acciones emprendidas no han tenido afectación presupuestaria en el objeto de gasto establecido para el Programa, considerando que el llamado a consultoría se encuentra en proceso.

Gestiones Realizadas

- Preparación del PBC, Ajuste y acompañamiento del proceso para el llamado a Consultoría para la Delimitación del Sistema Metropolitano de Asunción y la Identificación de sus Variables clave y Flujos de Interacción, actualmente en proceso de recepción y evaluación de ofertas a presentarse.
- Preparación del PBC y acompañamiento del proceso para el trabajo de consultoría para la Diseño del Programa Capacitaciones a Municipios en materia de Urbanismo actualmente en proceso de actualización del PBC para su presentación a la UOC
- Acompañamiento a todas las actividades vinculadas con los objetivos de la Actividad Capacitaciones a Municipios que sean desarrolladas en los municipios seleccionados por esta actividad.
- Elaboración de la Estrategia de Implementación de Programas de Apoyo a los Municipios, en reunión con las nuevas autoridades municipales del Área Metropolitana de Asunción.
- Capacitaciones en el marco del PROUR.


Lic. Miriam L. Stevarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Isabel Ina Moriva Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Lic. Carlos Alberto Pereira Ormado (M.A.) (U.A.M.)
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat
MUVH



2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS

Actividad: 1 Construcción de Viviendas Económicas

Objetivos del Programa: Reducir el déficit habitacional de las familias de nivel de ingresos medio, otorgando facilidad en el acceso a la casa propia a través de tasas de interés por debajo de las del mercado, a plazos cómodos y cuotas fijas y accesibles.

El programa incluye viviendas unifamiliares y departamentos.

Está dirigido a:

1. Construcción de Viviendas para núcleos familiares con ingresos entre 1,5 y 5 Unidades de Salarios Mínimos (ingresos familiares) y compuestas de la siguiente forma: madre/padre soltero/o, divorciada/o, viuda/o, padres casados o concubinos con hijos o sin hijos, hijos sostén.
2. Compra de tierra en el marco de Leyes de Expropiación dictadas por el Congreso de la Nación o terrenos que por su ubicación estratégica sea apta para la construcción de Soluciones Habitacionales.
3. Los proyectos habitacionales incluyen obras de infraestructura necesaria para el cumplimiento de los objetivos Institucionales en materia de Vivienda Urbanismo y Hábitat.



Logros Obtenidos

- Aprobación y suscripción del Convenio Modificatorio N°2 a la Empresa Defensores del Chaco a fin de dar continuidad a la ejecución de las obras de Infraestructura en MRA 17 Ha. ejecutado por el Consorcio Defensores del Chaco, con lo cual prosiguió la obra y se alcanzó un avance del 67,14 % en la ejecución de la Obra y la obtención de los permisos y autorización por parte de la Municipalidad de Mariano Roque Alonso correspondientes a la rotura de calle para la impulsión de efluente cloacal tratado y toma de agua al Río Paraguay.
- Aprobación de la cuenta final de la Obra de 14 departamentos en LUQUE Ing. Julio Galiano, y pasarlo a disposición de la Dirección de Desarrollo Inmobiliario para su adjudicación.
- Proceso de Reactivación de la Obras en Capiatá 24 Viviendas.
- Avances en el Desarrollo Ejecutivo de nuevas Torres de 80 Departamentos (Defensores del Chaco) para Mariano Roque Alonso. Planos arquitectónicos en desarrollo, detalles e inicio de cómputos de los principales rubros.
- Recepción definitiva de la Obra: LPN N° 08-18 "Mantenimiento del Edificio Central" ID N° 353.199. -

Gestiones Realizadas

Las principales gestiones se basan en la reactivación de obras inconclusas de administraciones anteriores y elaboración de nuevos proyectos habitacionales en terrenos del MUVH a fin de incentivar los Proyectos de Clase Media:

- Proyecto Luque: Bloque de 9 departamentos de 2 y 3 habitaciones que incluye sala-comedor, cocina, lavadero, balcón y estacionamiento.

Gestión para la Aprobación del estudio Impacto Ambiental.

Lic. Miriam Mercedes de Aquino
Dirección General de Estrategia
MUVH

Lic. María Inés Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Perera Urdazola
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Se ha remitido a la UOC el Llamado a Contratación de consultoría para limpieza de 3 terrenos en Luque, relevamiento topográfico, estudio de suelo y verificación de límites de propiedad. El llamado se ha declarado desierto.

- Proyecto. Luque: Bloque de 12 departamentos de 2 habitaciones que incluye 1 baño, sala-comedor, cocina, lavadero, balcón, y estacionamiento.

Cuenta con aprobación de Obra y sistema de prevención contra incendio. Se encuentra en proceso estudio de Suelo, Limpieza del Terreno para su posterior llamado a Licitación.

- Proyecto. Capiatá 24 departamentos de 2 habitaciones que incluye sala-comedor, cocina, lavadero, balcón y estacionamiento.


Se encuentra en proceso el Convenio Modificatorio, con rubros actualizados conforme al informe del Fiscal de la Obra para la reactivación de la misma. Se encuentra en la UOC el borrador del convenio para su verificación previa a la Resolución de Aprobación.

- Proyecto. Luque Edif. Celsa Speratti, 14 Departamentos de 2 y 3 habitaciones, que incluye sala comedor, cocina baño, lavadero balcón y estacionamiento.

Con la Municipalidad de Luque proceso de aprobación final de obra y solicitud de exoneración de Imp. Inmobiliario.

Acompañamiento y verificación de Obras de Infraestructura ejecutadas por el Consorcio Defensores del Chaco en Mariano Roque Alonso con un avance del 67,14%.

Se ha visitado de nuevo el Barrio San Francisco para un relevamiento de salones que han sido saqueados y que deberán repararse, relevando todo lo que ha sido destruido y posteriormente poder cotizar lo necesario para las reparaciones. Este trabajo se está realizando a pedido y en conjunto con la Dirección Jurídica, a fin de dejar las obras en las mismas y buenas condiciones cuando fueron cedidas al programa Abrazo.



El siguiente cuadro muestra el estado de todas las Viviendas que fueron programadas para su atención al inicio del Ejercicio. Cada Proyecto fue analizado y gestionado conforme a su situación específica. De esta forma se dio por concluido el Proyecto de 14 Viviendas en la ciudad de Luque. Otros se encuentran en proceso de reactivación. Las gestiones realizadas en los que se encuentran en Proyecto se detallan en el siguiente apartado.

Lic. Isabel Emilia Moya Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Perera Villaseca
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Miriam Estrella de Aquino
Dirección Gen. Planificación Estratégica
MUVH



Actividad : 1 Construcción de Viviendas Económicas						
Nº	Departamento	Distrito				
			Paralizada	Rescindida	En Proyecto	Culminada
2	San Pedro	San Pedro del Ycuamandiyú	44			
4	Guairá	Iturbe		50		
		M.J. Troche			50	
5	Caaguazú	Coronel Oviedo	60	24		
10	Alto Paraná	Ciudad del Este		150		
11	Central	Mariano Roque Alonso	60	30	93	
		Itá		22		
		Capiatá	24			
		Luque			33	14
	Limpio			16	60	
12		Ñeembucú	Pilar			50
		Alberdi			32	
TOTALES			188	292	318	14

Actividad: 2 Préstamos para Viviendas Otorgados (FONCOOP – Créditos Hipotecarios)



Objetivos del Programa FONCOOP: Líneas de Créditos otorgados a través de Cooperativas, en atención a la Ley N°2329/03 “Que establece el Marco de Administración de las Cooperativas de Vivienda y El Fondo para Viviendas Cooperativas”, excluyendo a todo crédito a ser otorgado que sea de carácter personal o individual.

Objetivos del Programa Créditos Hipotecarios: Líneas de Créditos otorgados a través de Cooperativas, Mutuales, Asociaciones, Sindicatos y otros, excluyendo a todo crédito a ser otorgado que sea de carácter personal o individual.

Ambos programas no han sido ejecutados desde hace varios ejercicios y actualmente se encuentran sujetos a varias modificaciones reglamentarias para su implementación.

Sin embargo, se ha concluido el proceso de Recepción en Dación en Pago de 75 Viviendas construidas en el marco del programa FONCOOP que fueron incorporadas a la Cartera institucional para cobro de las cuotas respectivas.

Logros Obtenidos

- Incorporación a la cartera Institucional de inmuebles en Dación en Pago de 75 Adjudicatarios.
- Reasignación de parte de los recursos presupuestarios para la implementación de la Ley 5638/16, Fomento a la Vivienda y Desarrollo Urbano, Programa denominado Mi Vivienda para Clase Media en el marco de la Reactivación Económica post Covid-19.
- Proceso de evaluación del Proyecto para el otorgamiento de Crédito a la Cooperativa denominado Cooperativa 27 de abril con lo cual será reactivado el Programa.
- Actualización del Reglamento Operativo del Programa con propuestas de mejora en procesos y condiciones de otorgamiento, en evaluación para su aprobación final: líneas de créditos

Lic. Mariana de Aquino
Dirección General de Estrategias
MUVH

Lic. María Victoria Furlanetti
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Perera
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



individuales ajustados a los precios de los inmuebles en el mercado. Tiempo de desembolso conforme a constitución de garantías, Tasa de interés y otros.

Gestiones Realizadas

- Verificación documental de viviendas de varios asentamientos y de cartera de préstamos institucional.
- Refinanciamiento de créditos
- Propuesta de modificación del Reglamento interno del programa de Créditos Cooperativos FONCOOP Ley N° 2329/03.
- Propuestas de modificación del Reglamento Operativo para Créditos Individuales.
- Propuestas de procesos de adjudicación de viviendas y créditos cooperativos.

A continuación, se detalla la situación de los Proyectos que forman parte del Programa:

Actividad : 2 Préstamos para viviendas otorgados				
N°	Departamento	Distrito	Culminada	Paralizada
			11	Central
		Ypane	40	
12	Ñeembucú	Pilar		20
TOTALES			75	20

Actividad: 3 Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas

Objetivo del Programa: La Estructura fue creada a fin de destinar recursos específicos para la construcción de viviendas en las comunidades de Pueblos Indígenas, de tal forma mejorar las condiciones de vida y el hábitat de sus habitantes.

Se han definido las Tipologías de Viviendas a construir, tipo Oga 'í y Culata Jovai, cubriendo un área de 43 m2, más Letrina Sanitaria, paredes de ladrillos huecos a la vista, techo de estructura metálica (chapas galvanizadas con sobre techo de paja) y cielo raso de madera terciada, piso de cerámica nacional, puertas y ventanas metálicas de chapa doblada, instalación eléctrica y tanque de agua para 1.000 litros.



Actualmente las Viviendas para los Pueblos Originarios están siendo atendidas por otros programas como ser FONAVIS y Che Tapyi, buscando siempre la optimización de los procesos y recursos disponibles para el cumplimiento de sus fines, quedando en esta Estructura la terminación de los proyectos de ejercicios anteriores que quedaron inconclusos.

El MUVH mediante un convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Instituto Nacional del Indígena (INDI), busca establecer un mecanismo de cooperación entre ambas instituciones para desarrollar y coordinar acciones con miras a promover y garantizar la incorporación efectiva de políticas públicas para los pueblos indígenas tendientes a mejorar las condiciones de vida de las mismas mediante el acceso a la vivienda.

Lic. Isabel Emilia María Fujikawu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Perdomo Urdíñez (MAB/ UAM)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Miriam L. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH



Logros Obtenidos

- Terminación de 12 Viviendas por Arquitectónica S.R.L en la localidad Minga Porá del Departamento de Alto Paraná. Entrega a la UOC del Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a licitación para terminación de viviendas en las comunidades de Quenkuket y San Francisco.
- Adjudicación de Empresa para la reactivación de la construcción de 60 viviendas (30 del tipo Culata Jovai y 30 de Ogaí).

Gestiones realizadas

- En el periodo de enero a junio de 2021 fueron realizadas las siguientes gestiones:
- Proceso para el cierre del Contrato LPN N° 004/19 –Contratista: Arquitectónica – Lote 3 – en total 85 viviendas – Departamento Alto Paraná.
- Proyecto Ejecutivo para realizar los nuevos llamados de terminación de viviendas, que se prevé beneficiará a 249 familias en la Región Oriental y Occidental.
- Gestiones respecto a terminación de los proyectos con contratos rescindidos o paralizados en administraciones anteriores, para su conclusión según la situación legal y/o contractual de cada uno.
- Coordinación entre los diferentes programas para distribución de los proyectos de viviendas para Pueblos Originarios, que han sido presentados ante el MUVH.

El siguiente cuadro muestra los Proyectos que forman parte de esta estructura presupuestaria. En el Capítulo de Otras Acciones del MUVH se muestra el informe de atención a Pueblos Originarios a través del FONAVIS y los programas financiados con la Donación China.

ACTIVIDAD 3 : CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDÍGENAS						
N°	Departamento	Distrito	Viviendas			
			Culminada	A Iniciar	Rescindida	En Proyecto
5	Caaguazú	Caaguazú				25
10	Alto Paraná	Minga Porá	12			
15	Presidente Hayes	Puerto Pinasco				18
		Benjamin Aceval		30		
		Villa Hayes		30		134
		Tte. Esteban Martínez			30	12
17	Alto Paraguay	Bahia Negra				46
		Fuerte Olimpo				20
TOTALES			12	60	30	255

Miriam Navarro de Aquino
Lic. Miriam Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH

Israel Emilio Mosiá Fajkalsu
Lic. Israel Emilio Mosiá Fajkalsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Carlos Alberto Pereira Utzer
Lic. Carlos Alberto Pereira Utzer (MAB) (CAIM)
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat
MUVH



Actividad: 4 Subsidio Habitacional - Programa FONAVIS – (Fondo Nacional de la Vivienda Social)

Objetivos del Programa: Los recursos están destinados para subsidiar la compra o construcción de Vivienda Social, dirigido a estratos socio-económicos que necesitan de la intervención especial del Estado para el acceso a la vivienda.



El financiamiento de la solución habitacional contempla tres componentes:

- El Subsidio (otorgado por el Estado Paraguayo);
- el Ahorro (aporte del beneficiario); y el
- Crédito Complementario gestionado por el beneficiario (sólo en caso de ser necesario) de una entidad financiera adherida al Programa.

El programa opera con subsidios gestionados en forma individual como también a través de Grupos Organizados.

En los casos de construcción de viviendas a beneficiarios del subsidio, en la modalidad de grupos organizados, se requiere de la participación los Servicios de Asistencia Técnica (SAT), acreditados por el MUVH, quienes trabajan como nexos entre los beneficiarios del SVS (organizados en grupos) y las empresas constructoras, también habilitadas por el MUVH, para la construcción y posterior entrega de las viviendas a los beneficiarios finales.

El siguiente cuadro muestra los proyectos atendidos en el presente ejercicio por modalidad y departamento y el estado en que se encuentran al cierre del presente ejercicio.

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2021 -Segundo Semestre al 31/12/2021							
Nombre del Proyecto: Fondo Nacional de Vivienda Social (FONAVIS)							
N°	Departamento	Distrito	Vivienda				
			A Iniciar 2021	En ejecución 2021	Culminada 2021	Rescindida 2021	Paralizada 2021
0	Capital	Asunción	1	0	0	0	0
		Santísima Trinidad	1	0	0	0	0
		Recoleta	1	0	0	0	0
1	Concepción	Horqueta	63	0	25	0	0
		Sargento José Félix López	0	0	33	60	0
		Belén	212	42	0	0	0
		Arroyito	107	0	0	0	0
		Concepción	0	64	0	0	0
		San Alfredo	0	0	0	0	0
		San Lazaro	0	80	0	0	0
		Azotey	70	0	0	0	0
		Ybyyau	59	0	0	0	0
		2	San Pedro	Guayaybí	6	34	0
Santa Rosa del Aguaray	115			378	46	0	0
Tacuatí	0			0	72	0	0
San Pedro de Ycuamandyyú	20			83	0	0	0
Nueva Germania	2			0	0	0	0
San Vicente Pancho	0			79	0	0	0
General Elizardo Aquino	0			16	0	0	0
San Estanislao	45			140	64	0	0
Gral. Francisco I. Resquín	0			0	40	0	0
Choré	0			56	0	0	0
Capiibary	44			34	0	0	0
Lima	1			0	0	0	0
Rosario	58			0	0	0	0

Lic. María Inés Navarro de Amigro
Dirección Gral. Planificación y Estadística
MUVH

Lic. Karelina María Fujikaisu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Perera Cordero (M.B.) (C.A.M.)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



N°	Departamento	Distrito	Vivienda				
			A Iniciar 2021	En ejecución 2021	Culminada 2021	Rescindida 2021	Paralizada 2021
3	Cordillera	Tobati	0	0	39	0	0
		Atyrá	0	0	25	0	0
		San Bernardino	1	0	0	0	0
		Emboscada	0	48	0	0	0
		Caacupé	12	0	0	0	0
		Juan de Mena	0	36	0	0	0
		Loma Grande	0	0	0	0	0
		Eusebio Ayala	0	0	19	0	0
		Isla Pucu	0	0	60	0	0
4	Guairá	Paso Yobai	42	0	0	0	31
		Independencia	96	47	0	0	0
		Eugenio A. Garay	0	71	0	0	0
5	Caaguazú	Coronel Oviedo	249	206	128	0	0
		Caaguazú	105	131	0	0	0
		Juan Eligio Estigarribia	57	0	0	0	0
		San Joaquín	29	0	0	0	0
		Yhú	78	0	0	0	0
		Mariscal Francisco Solano López	64	0	0	0	38
		R.I. 3 Corrales	59	92	47	0	0
		Raul Arsenio Oviedo	0	0	0	0	0
		Santa Rosa del Mbutuy	0	43	8	0	0
		Carayao	0	0	76	0	0
		Nueva Toledo	0	0	38	0	0
		Vaquería	0	0	61	0	0
		Repatriación	37	123	24	0	0
6	Caazapá	Buena Vista	0	50	0	0	0
		Yuty	0	43	0	0	0
		San Juan Nepomuceno	38	0	0	0	0
		Abai	108	0	34	0	0
		3 de mayo	19	45	0	0	0
		Caazapá	54	70	32	0	0
7	Itapúa	Tomás Romero Pereira	25	0	36	0	0
		San Rafael del Paraná	4	44	0	0	0
		San Pedro del Paraná	1	65	0	0	0
		Alto Verá	63	73	0	0	0
		Edelira	0	0	54	0	0
		Encarnación	1	51	0	0	0
		Carlos Antonio López	50	0	0	0	0
		Itapúa Poty	96	36	0	0	0
		Yatyty	0	0	59	0	0
		General Artigas	8	0	0	0	0
		Trinidad	0	0	58	0	0
		San Cosme y Damián	0	0	1	0	0
Cambyreta	1	0	0	0	0		
8	Misiones	San Miguel	0	2	0	0	0
		Ayolas	0	0	44	0	0
		Santa María de Fe	0	0	50	0	0
		San Ignacio	57	0	0	0	0

Lic. Miriam D. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Isabel María Fajkalsu
Directora General
Sección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Balance Anual de Gestión Pública | BAGP 26
Lic. Carlos Alberto Perera Oviedo (BAGP) (C.A.M.)
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



N°	Departamento	Distrito	Vivienda				
			A Iniciar 2021	En ejecución 2021	Culminada 2021	Rescindida 2021	Paralizada 2021
9	Paraguari	Paraguari	1	0	0	0	0
		Mbuyapey	0	0	27	0	47
		Yaguarón	1	0	0	0	0
		Quiindy	0	0	0	0	13
		Achay	0	0	70	0	0
		Carapegua	11	0	42	0	0
		Pirayu	0	0	34	0	0
		Tebycuari-mi	0	0	34	0	0
		Caacupú	0	0	1	0	0
		Escobar	0	28	0	0	0
10	Alto Paraná	Presidente Franco	71	0	0	0	0
		Hernandarias	90	103	0	0	0
		Itakry	1	54	0	0	0
		Mbaracayú	4	120	0	0	0
		Juan E. O'Leary	0	97	0	0	0
		Ñacunday	1	42	0	0	0
		Iruña	0	0	1	0	0
		Minga Guazu	0	80	41	0	0
		Minga Pora	22	0	0	0	0
		San Cristóbal	0	65	0	0	0
11	Central	Mariano Roque Alonso	1	1	28	0	0
		Villeta	1	35	59	0	0
		Itaiguá	41	0	53	0	0
		San Antonio	3	0	35	0	0
		Areguá	28	19	91	0	0
		Ypané	20	121	2	39	0
		Limpio	4	182	122	0	0
		J. Augusto Saldivar	6	1	0	0	0
		Capiatá	107	84	39	0	0
		Luque	35	136	105	0	0
		San Lorenzo	2	59	1	0	0
		Lambaré	60	0	65	0	0
		Ñemby	52	28	41	0	0
		Nueva Italia	1	0	13	0	0
		Villa Elisa	2	2	60	0	0
		Fernando de la Mora	1	1	0	0	0
Guarambaré	1	0	0	0	0		
Itá	2	43	0	0	0		
Ypacarai	3	63	0	0	0		
12	Ñeembucu	Pilar	0	150	80	0	0
13	Amambay	Capitán Bado	97	101	0	0	0
		Pedro Juan Caballero	1	72	0	0	47
		Bella Vista	51	0	0	72	0
		Karapai	1	133	0	0	0
		Zanja Pyta	34	0	0	0	0

Lic. María Inés Nojima Fujiraku
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Hernández (CAH)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Miriam J. Navarro de Aquino
Dirección Gen. de Planeación Estratégica
MUVH



N°	Departamento	Distrito	Vivienda				
			A Iniciar 2021	En ejecución 2021	Culminada 2021	Rescindida 2021	Paralizada 2021
14	Canindeyú	Yasy Cañy	1	21	0	0	0
		Ybyarobana	80	47	0	0	0
		Villa Ygatimi	40	0	45	0	0
		Yvy Pyta	150	0	0	0	0
		Villa Curuguaty	65	119	84	0	3
		La Paloma	89	0	0	0	0
15	Presidente Hayes	Villa Hayes	47	16	94	0	0
		Tte. 1° Manuel Irala Fernandez	3	0	0	0	58
		Benjamín Aceval	54	50	25	69	0
		Puerto Pinasco	55	0	0	0	0
16	Boquerón	Mariscal José Félix Estigarribia	2	341	0	0	0
		Filadelfia	0	0	0	0	0
		Loma Plata	0	0	163	0	0
17	Alto Paraguay	Bahía Negra	100	0	0	0	0
99	Alcance Nacional		19	0	0	0	0
TOTALES			3.620	4.696	2.628	240	237

Logros obtenidos

- Se han concluido los proyectos que quedaron en ejecución del ejercicio anterior y realizado 4 llamados con un total de 7613 nuevas familias adjudicadas.
- En el primer llamado se adjudicaron 618 subsidios, correspondiente a una inversión de Gs. 46.192.055.757, En el marco de la Reactivación Económica, con la vigencia de Ley 6679/2020 - ESTABLECE MEDIDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVIRUS), BAJO EL EJE DE ACCIÓN DE INVERSIÓN, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS y asigna al MUVH, de forma extraordinaria, la suma de US\$ 47.000.000 (cuarenta y siete millones de dólares americanos) para su inversión a través de la construcción de viviendas y ejecución de proyectos. En este contexto, dentro del segundo semestre del año se adjudicaron 3.547 Subsidios llamados 2 y 3, correspondientes a las modalidades establecidas en el Programa: Compra de vivienda (modalidad individual) y Conjuntos habitacionales para Grupos organizados, de los cuales 461 corresponden a Subsidios para Comunidades indígenas. Se realizó la obligación en el presupuesto vigente de Gs. 295.853.526.177, lo que arroja una ejecución presupuestaria acumulada en el año del 99%.
- En el mes de noviembre, se obtuvo la ampliación presupuestaria de 18 millones de dólares americanos (diez y ocho millones de dólares americanos). Con estos fondos se realizó la apertura del 4to llamado plurianual para la emisión de subsidios, permitiendo la adjudicación de 2.935 subsidios habitacionales, correspondientes a las modalidades establecidas en el Programa: Compra de vivienda (modalidad individual) y Conjuntos habitacionales para Grupos organizados, de los cuales 85 corresponden a Subsidios para Comunidades indígenas. En este contexto se realizó la obligación de Gs. 79.754.814.413, lo que arroja una ejecución presupuestaria del 66%.
- Se ha realizado ajustes reglamentarios con el objetivo de lograr mayor efectividad y transparencia en los procesos, garantizando la operatividad del Programa, listando a continuación los principales:

Lic. Miriam L. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Inés María Fariña Fariña
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Perera Utrera
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat
MUVH



1. Establecer que los desembolsos de SVS debidamente endosados por los beneficiarios se harán tanto al SAT como a la Constructora, percibiendo el primero solo el importe de sus honorarios, y la constructora, el importe completo del valor de las obras;
2. Establecer que las pólizas de anticipo financiero y de fiel cumplimiento de contrato serán presentados por las Constructoras en carácter de tomador de las mismas.
3. Crear un registro de Fiscales de Obra de manera a que el MUVH pueda conocer la capacidad técnica de los fiscales de obra del FONAVIS que serán contratados por el SAT.
4. Contar con proformas de acuerdo con los prestadores de servicio validando la contratación de los mismos por parte de los Grupos Organizados.
5. Incorporar otros requisitos para la habilitación para SAT y Empresas Constructoras.

Gestiones realizadas

Evaluación de proyectos grupales e individuales; Calificación Provisoria de Proyectos, que permite la adjudicación de nuevos subsidios, autorizaciones de pagos del Primer Desembolso e inicio de las obras; Calificación Definitiva de Proyectos, para el cierre de los mismos; Gestiones interinstitucionales ante el MDS, INDI e INDERT; Habilitación de Servicios de Asistencia Técnica (SAT) y de Empresas Constructoras con la correspondiente verificación in situ declaradas para su funcionamiento.

Problemas enfrentados

- Los cambios introducidos en los reglamentos del Programa requirieron ajustes en los documentos requeridos para desembolsos de los proyectos en ejecución y para la evaluación de nuevos proyectos, lo cual significó en muchos casos la lentitud en el proceso.
- Los Recursos presupuestarios disponibles a partir del mes de mayo y noviembre del 2021 dificultaron lograr la terminación de los proyectos considerando el cronograma de ejecución de los mismos.

Por esta razón en el presente ejercicio han quedado en ejecución y a iniciar 8.316 Viviendas en el Programa FONAVIS y 2.628 Viviendas terminadas que corresponden a las que quedaron en ejecución del ejercicio anterior y al primer llamado 2021.

Actividad: 5 Construcción de Viviendas Sociales en Municipios (Vy'a renda).





Objetivos del Programa: Destinado a paliar el déficit habitacional existente y satisfacer la demanda de familias en situación de pobreza que viven en condiciones precarias, y cuyos proyectos son presentados por los Municipios.

La tipología de vivienda utilizada para este proyecto, consiste en Unidad Básica Habitacional con un dormitorio (UBH+1) y los mismos se construyen por toda la geografía del Paraguay.

El Programa no registra avance físico / financiero considerando que los Proyectos que le afectan se encuentran en fase de desarrollo para Llamados de reactivación.

Los Proyectos que afectan a este Programa se encuentran en estado de obras paralizadas y contratos rescindidos, con dificultades para su reactivación. En total se encuentran 310 Viviendas en estos estados.


Lic. Isabel María María Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAB) (CAMS)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Gestiones realizadas

- Gestiones Técnicas y Administrativas para reactivación de Obras de 30 viviendas en Gral. Resquin, 20 viviendas en Naranjito (Dpto. San Pedro). LPN N° 003- 19 ING. FERNANDO MORENO- PROGRAMA VY'A RENDA.
- En coordinación con el Vice Ministerio de Urbanismo y Hábitat se lleva adelante el Proyecto Cabildo, gestionando a través de la Ande extendido eléctrico para dicho proyecto. Con este Proyecto se reactivará el programa.

Dificultades enfrentadas:

Carencia de documentaciones para dar continuidad a estas obras de Gral. Resquin y Naranjito además el proyecto fue invadido por ocupantes irregulares.

El siguiente cuadro muestra el estado de las Viviendas que forman parte de este programa.

ACTIVIDAD : 5 Construcción de Viviendas Sociales en Municipios					
N°	Departamento	Distrito	Viviendas		
			Paralizada	Rescindida	En Proyecto
1	Concepción	Horqueta			40
2	San Pedro	25 de Diciembre		30	
		General Resquin	50		
3	Cordillera	San Bernardino		20	
9	Paraguari	Mbuyapey	50		
11	Central	Capiatá		63	
		Limpio		12	
		Villa Elisa			72
12	Ñeembucú	Humaitá			32
		San Juan Bautista de Ñeembucú	35		
13	Amambay	Pedro Juan Caballero	50		
TOTALES			185	125	144

Proyecto: 7 Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el PY - (Che Tapyi)



Objetivos del Proyecto: El Proyecto Che Tapyí, se inició en el año 2014 para las construcciones de Viviendas Sociales dirigida a familias que habitan en zonas urbanas y suburbanas más necesitadas.

Para el logro de sus fines el Proyecto Che Tapyi cuenta con recursos financieros donados por la República de China (Taiwán), consistente en USD 71.000.000, destinada a otorgar 4.500 Soluciones Habitacionales con Infraestructura Básica, Centro comunitario, Consultorio ambulatorio, ampliación o

mejoramiento del Local escolar y Áreas recreativas. El Programa trabaja también en el fortalecimiento de la comunidad mediante un Plan de Desarrollo Social.

Lic. Miriam La Nocera de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Isabel Emilia Mariya Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Jc. Carlos Alberto Pereyra (Chino) ULLAKUAM
Balance Anual de Gestión Pública | BAGP 30
Ministerio de Urbanismo y Hábitat
MUVH



Los recursos del SHD, no podrán ser destinados a la adquisición de terreno, razón por la cual los postulantes deberán realizar las gestiones para la transferencia de los inmuebles, sean estos de propiedad de persona física o entidad privada, Organismos y Entidades del Estado, Entidades que integran la Administración Central o Entidades descentralizadas, Gobiernos Departamentales y Municipales de la República. El objetivo del Proyecto es el de contribuir a la disminución del déficit habitacional de las familias que se encuentran en el segmento de la población de pobreza y extrema pobreza.

La meta original propuesta para el Proyecto ha sido cumplida y con mayor cantidad de Viviendas. En el presente ejercicio está prevista la terminación de viviendas que corresponden a los últimos llamados. Al respecto concluyeron las 440 Viviendas y 100 (Comunidad Paz del Chaco) en ejecución, con lo cual se dará el cierre del Proyecto sobrepasando la meta inicial, con 4944 Viviendas en total.

Logros Obtenidos

- Se han concluido 440 viviendas y 100 viviendas, en el Departamento Central Proyecto Paz del Chaco se encuentran en ejecución con un avance del 48,33%.
- En el marco del mejoramiento de la gestión social, se destaca el trabajo de fortalecimiento del módulo de Seguimiento de obras, en lo referente a Beneficiarios y Grupo Familiar: se ha completado la carga de Grupo Familiar de 4 (cuatro) proyectos que suman 440 beneficiarios correspondientes a las comunidades intervenidas desde el 2.019 hasta el 2.021. Esta acción representa el avance positivo del trabajo que se viene realizando con el fin de fortalecer el RUBAS, brindar mayor transparencia y de la visualización de estos datos en los Informes Institucionales.

Proyecto: 7 Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py (Che Tapy'i)				
N°	Departamento	Distrito	Viviendas	
			Culminada 2021	En ejecución 2021
4	Guaira	Paso Yobai	140	
11	Central	Luque		100
15	Presidente Hayes	Villa Hayes	185	
		Puerto Pinasco	115	
TOTALES			440	100

Proyecto: 8 Construcción de 5800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales PY - (Sembrando Oportunidades)



Objetivos del Programa: El Programa Sembrando Oportunidades, otorga soluciones Habitacionales fundamentado en la Resolución N° 678/19 por la cual se aprueba el Reglamento de Adjudicación del Subsidio Habitacional Directo (SHD), destinado a la construcción de viviendas rurales en el Anexo III, Artículo 3° y 2) Vivienda Rural CJ – 2D Discapacitado: destinada a familias que cuentan con miembros con discapacidad física: construida en terreno del INDERT, con una superficie de 44,50m2. Dispone de los siguientes ambientes: en el espacio central se desarrolla el estar-comedor. El área de servicio consta

de cocina, lavadero y baño y dos dormitorios. Esta tipología está adaptada para facilitar el uso y

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Dirección Gral. de Asesoría Técnica

Lic. Isabel María Kozma Fujisaku
Directora General
Dirección de Asesoría Técnica y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Perera Pineda (CAMP)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



accesibilidad de los mismos (rampas de acceso y puertas interiores más anchas), con un mejor aprovechamiento de los espacios.

El proyecto ha alcanzado la meta propuesta y se encuentra en la etapa final en la medida que se pueda levantar los problemas de los proyectos rescindidos.

Logros obtenidos

- Aprobación del presupuesto para la terminación de los proyectos inconclusos de administraciones anteriores para el cierre del Programa
- Terminación de 45 Viviendas.
- Reactivación de otros proyectos en ejecución.

Gestiones realizadas

- Gestiones Administrativas para la obtención del Presupuesto en el Ministerio de Hacienda hasta la aprobación por decreto.
- Gestiones de los contratos para su reactivación.

Proyecto: 8 Construcción de 5800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales del Py (Sembrando Oportunidades)					
N°	Departamento	Distrito			
			Culminada	En ejecución	Rescindida
1	Concepción	Sargento José Félix López		77	
		Azotey		153	
6	Caazapá	Moisés Bertoni			99
13	Amambay	Bella Vista	45		
14	Canindeyú	Villa Ygatymi		83	
TOTALES			45	313	99

Proyecto: 9 Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de Chacarita Alta.



Objetivos del Proyecto: El objetivo del programa es mejorar las condiciones de vida de la población del barrio de la Chacarita Alta a través de la mejora del entorno urbano con infraestructura básica, reordenamiento y rehabilitación urbana, apertura de espacios públicos, equipamientos y accesibilidad a los servicios públicos.

El Barrio Chacarita Alta es uno de los barrios más antiguos de Asunción y según censo del 2016 es habitado aproximadamente por 1000 familias, viviendo en condiciones precarias en lo que respecta a recolección y tratamiento de residuos cloacales, recolección de residuos sólidos, pavimentación de calles, iluminación pública y deficiencias de espacios de esparcimiento y escuelas, entre otros equipamientos públicos y comunitarios.

Zona de Impacto: El territorio comprendido entre las calles Florencio Villamayor (al norte), la Avda. El Paraguay Independiente y Manuel Gondra (al sur), la calle Iturbe (al oeste) y las calles Mómopox y Estados Unidos –Capitán Leguizamón (al este), que representa el sector no inundable del barrio.

Mirian L. Navarro de Aquino

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planeación Estratégica
MLVH

[Signature]
Tercera Jefa Ejecutiva
Tercera Jefa Ejecutiva
Dirección General de Adm. y Finanzas
MLVH

[Signature]
Lic. Carlos Alberto Pereira (Urreola) (MAC) (CAMS)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MLVH



Logros obtenidos

- Las 64 viviendas para reubicación temporal fueron culminadas al 100% logrando la ocupación total de los módulos construidos en el predio de FEPASA por las familias afectadas a las obras del cauce.
- Procedimientos de pagos para acomodo temporal de las familias afectadas por las obras del cauce ha sido aprobado por Resolución de la Máxima autoridad, incluye compra asistida de viviendas e indemnización por afectaciones de las obras de los cauces Antequera y Tacuarí y ejecución del Plan de Reasentamiento.
- Instalación del primer telecentro e infraestructura de wifi en Plazoleta Tacuary.
- Otorgar el Acomodo temporal a más de 20 familias con pago cancelado hasta el mes de Diciembre 2021, cuya acción permitió que las obras de contención de los cauces puedan avanzar.
- Culminación de las Obras del Cauce Antequera y Tacuary a cargo del consorcio San Rafael, con la ejecución del 100% de las obras estipuladas en el contrato original y al 2% del Convenio Modificatorio N° 1/2021 (resolución 2236/2021 del 29/10/2021) que aumenta en 19,85% del monto del contrato original. La culminación de las obras de contención permitirá eliminar la situación de riesgo que afecta a las familias que viven en los bordes de los cauces Antequera y Tacuary, desde la calle Gondra hasta la calle Florencio Villamayor, límites del polígono de intervención del proyecto.
- A la fecha, la gestión del componente II en cuanto a obras llega al 42,47% (concluidas las obras menores de activación urbana y mitigación de riesgos, y las obras de construcción de residencias temporales para reasentamiento. A contratar obras de urbanismo e infraestructura y viviendas sostenibles, en ejecución: obras de contención de los cauces Antequera y Tacuary).

Gestiones Realizadas

- Se ha concretado el pago de Acomodo Temporal, correspondiente al cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre), a 20 familias beneficiarias del reasentamiento temporal, a fin de cubrir los gastos de alojamiento en un lugar seguro hasta el reasentamiento final, según Resolución N° 2126 de fecha 19 de octubre del 2021.


Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Isabel María Morúa Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Lic. Carlos Alberto Perera
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH
Balance Anual de Gestión Pública | BAGP 33



- Se ha procedido a la demolición de 1 vivienda más, ubicada en la vera del cauce Tacuary, lo cual permite continuar con los frentes de las obras de contención, a fin de eliminar el riesgo de deslizamientos en la zona.
- La Empresa Núcleo Engenharia ha presentado el Anteproyecto del Diseño Ejecutivo de Urbanismo e Infraestructura sostenible para el Barrio Chacarita Alta, en dos jornadas de Consulta Pública, a fin de dar a conocer y validar la propuesta con la comunidad. Este paso es trascendental para que, una vez logrado el consenso, se proceda a concretar el diseño ejecutivo, y posteriormente el llamado de las obras.
- Se han concluido 35 negociaciones con familias que cuentan con afectación total. Esta actividad, concretada en un Acta de Negociación, permite determinar la cantidad y modalidad de soluciones definitivas de reasentamiento a las familias afectadas.

Aspectos Urbanísticos

- Se llevó a cabo la supervisión, acompañamiento y apoyo técnico a la empresa NUCLEO ENGENHARIA, en lo referente a la dotación de datos, revisiones y resolución de dudas, en el marco de la consultoría Elaboración de Proyecto Ejecutivo de Urbanismo y de Infraestructura Urbana Sostenible en el Barrio Chacarita Alta.

Aspectos Sociales

- Se elaboró listado preliminar de las afectaciones por las obras de los cauces Antequera, Tacuarí y México.
- Se siguen realizando trabajos periódicos de acompañamiento, promoción de la buena convivencia y mediación de conflictos en la Refugio de FEPASA. Se continúa con las visitas a cada familia del Refugio, que son un total de 46 familias, acerca de la gestión adecuada de los residuos, cuidado de las viviendas y uso de los espacios comunes, manejo de mascotas y así también se realizan reuniones con todos los pobladores sobre los temas de mejorar la convivencia y favorecer el sostenimiento del Refugio. Como su nombre lo dice, estas viviendas son para la reasentar temporalmente a las familias, por lo tanto, es imperativo acelerar los procesos del reasentamiento definitivo para evitar conflictos sociales futuros debido al deterioro lógico de estas viviendas.

Aspectos Ambientales

- Seguimiento a la contratación de Ajuste del Plan de Gestión Ambiental y Auditoría Ambiental del Proyecto MIB Chacarita Alta. Estado: Iniciada la consultoría.
- Revisión de borrador de Informe de Auditoría Ambiental del Proyecto MIB Chacarita Alta, desde la Coordinación Ambiental y con el equipo de Salvaguardas Ambientales y Sociales del BID.
- Seguimiento de la consultoría para la implementación del Programa de Educación Ambiental en la Chacarita Alta. Estado: Comunicación al BID de cancelación del proceso.
- Gestión de permisos ambientales y de salud y seguridad municipales.
- Revisión del primer borrador del Manual de Compras Públicas Sostenibles con referencia en Vivienda y Urbanismo Paraguay, impulsado por el BID y participación en talleres de trabajo.




- Realización de capacitaciones al personal de obra en el Marco de la implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS).
- Mediciones de gases, sonidos y calidad de agua en la zona de Obras de contención de cauces.

Llamados a Consultorías

- Respecto al proceso de la contratación de la Consultoría de Apoyo a las Acciones sociales, luego de la apertura de la negociación con el Consorcio CIRD-CEAMSO (empresa ganadora del llamado), se sigue a la espera del cierre del proceso de negociación. Esta consultora actuará de apoyo fundamental para ejecutar las modalidades del reasentamiento definitivo de las familias beneficiarias del Plan de Reasentamiento y reintegración de actividades económicas del proyecto.
- Se obtuvo la No Objeción del BID a la apertura de la segunda empresa mejor calificada, debido a que no se ha llegado a un acuerdo en proceso de negociación con la firma mejor calificada para la Elaboración de Proyecto Ejecutivo de Viviendas Sostenibles considerando la arquitectura bioclimática, con posibilidades de crecimiento, y compensaciones por afectaciones para reasentamiento de familias en el Barrio Chacarita Alta. Se convocará al Comité Evaluador para la apertura de la oferta económica, debido a que es un proceso de Selección Basada en Calidad (SBC).
- Se ha levantado en el portal de la DNCP el llamado a Contratación de Firma Consultora para apoyar el proceso de regularización de la propiedad de tierras en el barrio Chacarita Alta.
- Se ha contratado la Consultoría individual Ajuste del Plan de Gestión Ambiental y Auditoría Ambiental del Proyecto MIB Chacarita Alta. La consultora ha presentado la solicitud de la actualización de la licencia ambiental ante el Ministerio de Desarrollo Sostenible MADES, que fue otorgada hace 2 años a las obras del Proyecto Chacarita Alta, el cual tiene vigencia hasta este mes de noviembre.

Proyecto : 9 Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de Chacarita Alta					
Nº	Departamento	Distrito	M2		
			Culminada	En ejecución	En Proyecto
1	Capital	Asunción	11.650	1.463	12.950
TOTAL M2			11.650	1.463	12.950

Proyecto: 10 Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA



Objetivo del Proyecto: Contribuir a reducir el déficit habitacional cualitativo de viviendas en el AMA (Área Metropolitana de Asunción), a través de la entrega de aproximadamente 3.000 (tres mil), subsidios habitacionales directos. El proyecto contribuirá a que la población con bajos ingresos, tenga acceso a un esquema de financiamiento que les permita el mejoramiento y ampliación de sus viviendas. Se ejecuta en el marco del Componente I del programa de Mejoramiento de Vivienda y Hábitat. Para ello cuenta con un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un valor de USD

14 millones.

Lic. Miriam A. Nolasco de Aquino
Dirección General de Planificación Urbana
MUVH
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Janet E. María Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH



Acceden a este Proyecto familias que poseen una vivienda con déficit cualitativo, ubicado en el área metropolitana y cuyos ingresos no superen las 2,5 USM (Unidades de Salario Mínimo actualizado con la modificación del Anexo Único de la Ley) , contar con un ahorro y ser sujetos de crédito.

Las zonas de impacto son: Asunción, Limpio, Luque, San Antonio, Capiatá, Ñemby, Villa Elisa, Mariano Roque Alonso, San Lorenzo, Lambaré y Fernando de la Mora.

Mejoramiento de Vivienda: Mejoramiento del techo, paredes, pisos, baño, separación de habitaciones, instalaciones de agua potable, desagüe cloacal e instalaciones eléctricas o de índole semejante en viviendas que cumplan con condiciones mínimas de habitabilidad y estructuralmente sólidas.

Ampliación de Viviendas: Ampliación de habitaciones, cocina, baño, instalaciones de agua corriente, desagüe cloacal, instalaciones eléctricas o de índole semejante, pudiendo erigirse nuevas estructuras en viviendas que cumplen con condiciones mínimas de habitabilidad y estructuralmente sólidas

Logros Obtenidos


- Conclusión de 301 Mejoramientos de Viviendas beneficiando a familias del Área Metropolitana de Asunción.
- Aprobación de la modificación del anexo único del contrato de préstamo con lo cual se dará a las familias mayor cantidad de subsidios a fin de incorporar al programa las soluciones habitacionales que las mismas necesitan y no podrían acceder con el monto actual del subsidio. La modificación del monto va acompañada de una flexibilidad en el aporte de los beneficiarios.
- Con los Recursos del Programa se dará cobertura al Fortalecimiento Institucional del MUVH para la incorporación de mejoras en sistema informático con nuevas tecnologías en concordancia a los planes de transparencia en los procesos.
- Ejecutar el 100 % del Presupuesto del Proyecto asignado al Proyecto.

Gestiones Realizadas

- Evaluación y calificación de familias quienes mejoraran sus condiciones de habitabilidad accediendo al beneficio para renovación y ampliación de sus viviendas.
- Habilitación de la Plataforma Digital de AMA 01 online en la página oficial del MUVH para preinscriptos interesados.
- Promoción y difusión con la Dirección Comunicación MUVH concretando mayor difusión y conocimiento del programa.
- Se han evaluado y calificado a nuevas ATC incorporados al Programa.
- Se ha gestionado la aprobación de la Modificación del Anexo Único del Préstamo en lo que afecta al componente y se encuentra en proceso de aprobación del nuevo ROP, con lo cual el Subsidio para el mejoramiento y ampliación será de Gs.34.000.000.-, para mayor cobertura a las necesidades de los beneficiarios.
- Se ha gestionado en tiempo y forma los pedidos de desembolsos presentados por los ATC para la ejecución de las obras.
- Se ha logrado la incorporación de profesionales técnicos necesarios para la Unidad Ejecutora.
- Se ha concretado la compra de equipos informáticos para la Unidad Ejecutora y para la Administración del MUVH.


Lic. Miriam E. Nazarro de Aquino
Dirección Gbl. Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Isabel Emilia Kuriya Fujikatsu
Directora General
de Adm. y Finanzas
MUVH


Lic. Carlos Alberto Pereira Vinado (MAB) (UAM)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Nombre del Proyecto: 10 Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA			
Departamento/ Distrito	Culminada	En ejecución	A iniciar
Capital	13	0	6
Asunción	8	0	1
La Encarnación	2	0	3
La Recoleta	1	0	2
Santísima Trinidad	1	0	0
Catedral	1	0	0
Central	288	28	177
Capiatá	54	5	24
Nemby	65	4	22
Fernando de la Mora	10	2	8
Limpio	14	1	20
Luque	59	7	40
Lambaré	13	2	6
Mariano Roque Alonso	8	1	5
San Antonio	20	0	11
San Lorenzo	34	5	30
Villa Elisa	11	1	11
Área Metropolitana	0	0	0
Total	301	28	183

Proyecto 11: Construcción de 600 SH en el B° San Blas - M.R. Alonso



Objetivo del Proyecto: Construcción de 600 Soluciones Habitacionales en el Barrio San Blas – Mariano Roque Alonso, enmarcado en el Proyecto CHE TAPY'I 2 financiado con recursos provenientes de la Donación China Taiwán y prevé soluciones habitacionales y espacios urbanos integrales para 600 familias de la zona ribereña afectada por las crecidas. Forma parte de un conjunto de acciones que busca dar una solución a este problema social.

El Proyecto incluye la implantación de viviendas unifamiliares de interés social de dos habitaciones, un parque lineal que servirá de barrera forestal, un centro comunitario, una unidad de salud familiar, mejora en

áreas educativas y áreas recreativas.

El Proyecto se encuentra con un avance del 67,36% previendo su culminación en el primer semestre del año 2022.

Logros Obtenidos

- Control y seguimiento técnico del Proyecto San Blas, Mariano Roque Alonso, Dpto. Central, Construcción de 600 viviendas, LPN 08/2019. En proceso de ejecución con un avance de 67,36 %, Certificaciones, Prorrogas, Informes etc.
- Suscripción de los convenios modificatorios N° 01/2021 y N° 02/2021 con la Empresa Constructora Consorcio ITAY, requisito fundamental para el proceso de pago de los certificados de obras N° 13 y 14, los mismos fueron aprobados por la Máxima autoridad del MUVH, conforme Resoluciones N° 1.258/21 del 26/07/21 y N° 2.067/21 de fecha 08/10/21, para dar continuidad al proceso de pago de los certificados pendientes y lograr el avance de las obras.
- Del presupuesto anual otorgado al proyecto, se llegó al 68% de ejecución anual.

Gestiones Realizadas

- Verificación y proceso de pago de Certificados de Obra;

Lic. Miriam L. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Inés Inés María Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Perera
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Balance Anual de Gestión Pública | BAGP 37



- Realización de jornada de aplicación de ficha de actualización de datos socio económico y ocupacional y codificación de las viviendas residentes de las familias del Lindero de San Blas.
- Acompañamiento a representantes de la Dirección del Sistema de Inversión Pública del Ministerio de Hacienda, con el objeto de monitorear los avances técnicos de la obra.

PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL B° SAN BLÁS					
N°	Departamento	Distrito	VIVIENDAS		
			Meta Inicial en porcentaje de Avance	En ejecución	% de Ejecución
11	Central	Mariano Roque Alonso	91%	600	67,36%
TOTALES				600	67,36%

Proyecto 12: Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales Para Pueblos Originarios



Objetivo del Proyecto: Disminuir el Déficit Habitacional cuantitativo de la población indígena en situación de pobreza y extrema pobreza, ubicada en la Región Oriental y Región Occidental de la República del Paraguay, y mejorar integralmente el hábitat de las Comunidades Indígenas a ser beneficiadas.

Objetivo Específicos: Mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas batiendo el déficit habitacional en un 20% de la Región Oriental y en un 80% de la Región Occidental de la República del Paraguay.

El costo total del proyecto asciende a USD 18.199.042 y es financiado con recursos provenientes de los Fondos de la Donación del Gobierno de la República de China (Taiwán) al Gobierno de la República del Paraguay, conforme Convenio Bilateral suscrito en fecha 24/12/18 y aprobada por Ley N° 6.275/18.

Logros y Gestiones

- Firma del Contrato e inicio de las obras con las empresas adjudicadas para la construcción de 325 Soluciones Habitacionales, con Acta de inicio de Obras firmado.
- Trabajo interinstitucional con el INDI para la selección de las comunidades que formarán parte de nuevos Proyectos (que beneficiarán a aproximadamente a 500 beneficiarios).
- Inicio de Trabajos de elaboración de Planos, Planillas, Especificaciones Técnicas y Pliego de Bases y Condiciones para la 2da. Etapa del Llamado de construcción de 545 viviendas para Pueblos Originarios.
- 641 relevamientos socioeconómicos de postulantes de comunidades indígenas.

Gestiones Realizadas

- Visita coordinada con representantes del INDI a las comunidades que formarán parte del siguiente llamado a licitación para adjudicación de nuevos proyectos;
- Remisión del TDR por M CSCT N° 116/221 Llamado a Consultoría Social para la ejecución de los trabajos sociales de las 325 familias de Pueblos Originarios;
- Gestiones administrativas realizadas para creación de códigos para las comunidades indígenas.

Miriam L. Navarro de Aquino
Lic. Miriam L. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH

Enrique Fujita
Lic. Enrique Fujita
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Carlos Roberto Pereyra
Lic. Carlos Roberto Pereyra
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Proyecto: 12 Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales para Pueblos			
Nº	Departamento	Distrito	Vivienda
			En ejecución
14	Canindeyú	Villa Curuguaty	28
		Yby Pytá	132
15	Presidente Hayes	Tte. Manuel Irala Fernández	165
TOTALES PARCIALES			325



Actividad: 13: Mi Vivienda



Objetivo del Programa: Creado en el marco de la Ley 5.638/16 de Fomento de la Vivienda y Desarrollo Urbano y Decreto Reglamentario 3.317 de fecha 10/02/2020. Está dirigido a familias con ingresos desde 1,5 hasta 7 salarios mínimos que desean adquirir su primera vivienda, pudiendo ser la tipología elegible: unifamiliar, pareadas, bloque o multifamiliar y edificios de departamentos con aporte estatal que van del 5 al 20 % conforme al costo final de la vivienda.

El Programa cuenta con 4 categorías de subsidios. Los postulantes que ingresen a las categorías 1 y 2 deberán adjuntar el extracto de caja de ahorro donde conste el 5% del valor del inmueble a adquirir, en el momento de solicitar ser beneficiario del subsidio.

Logros Obtenidos

- Inclusión del Programa en la estructura presupuestaria para el ejercicio 2021, con disponibilidad de recursos en el marco de la Ley N° 5638/16 de Fomento a la Vivienda y Desarrollo Urbano.
- Aprobación del reglamento operativo.
- Suscripción de contrato Fideicomiso de Administración y Pagos de aportes estatales, con la AFD, para la administración de los recursos del programa
- Emisión de 145 certificados de precalificación de los postulantes correspondientes a Gs. 5.657.229.748.- en concepto de aporte estatal.
- Se encuentran en proceso de análisis más de 200 solicitudes.

Gestiones realizadas

- Publicidad del Programa con reuniones presenciales, boletines, página web Institucional.

Lic. Inés Est. María Fujita Su
Directora General
Asociación General de Adm. y Finanzas
MUVH

Gic. Carlos Alberto Perera Ojeda
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Miriam L. Rosendo de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH



- En ese contexto el MUVH, consolidó alianza con 18 entidades financieras, para establecer un marco de cooperación para la concesión combinada de aportes estatales y créditos complementarios en el marco de la Ley N° 5.638/16 de “FOMENTO DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO”.
- En total, son 18 las entidades financieras que han rubricado alianzas con el MUVH, como puede visualizarse a continuación: Banco Atlas, Banco BASA, Banco Familiar, Banco GNB, Banco Nacional de Fomento, Banco Regional, BANCOP, Itau, Sudameris, Visión Banco, FIC de Finanzas, Financiera CEFISA, Financiera El Comercio, Financiera Solar, Finexpar, Medalla Milagrosa, Cooperativa 8 de marzo, Cooperativa Universitaria.



Actividad: 13 - MI VIVIENDA - Ejercicio Fiscal 2021

Departamento	Distrito	Subsidios			
		Culminadas	En ejecución	A Iniciar	En Proyecto
Capital	Asuncion	0	1	13	5
	Aregua	0	0	2	4
	Capiata	0	1	14	6
	Fernando de la Mora	0	0	8	3
	Ita	0	0	0	1
	Itaugua	0	0	3	3
	Lambare	0	0	14	6
	Limpio	0	0	9	3
	Central	Luque	0	1	14
	Mariano Roque Alonso	0	0	10	4
	Ñemby	0	1	17	7
	San Antonio	0	0	13	3
	San Lorenzo	0	0	14	12
	Villa Elisa	1	1	18	5
	Ypacarai	0	0	2	1
	Ypane	0	0	0	1
Cordillera	Altos	0	1	1	0
	Eusebio Ayala	0	0	1	1
	Piribebuy	0	0	1	1
Caaguazu	Caaguazu	0	0	1	2
	Coronel Oviedo	0	0	3	6

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Dirección General de Estrategias
MUVH

Lic. Isabel Inés Mojica Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Dr. Carlos Alberto Ramón Almado
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Actividad: 13 - MI VIVIENDA - Ejercicio Fiscal 2021					
Departamento	Distrito	Subsidios			
		Culminadas	En ejecución	A Iniciar	En Proyecto
	Juan Manuel Frutos	0	0	1	0
Canindeyu	General Francisco Caballero Álvarez	0	0	1	0
Concepcion	San Lazaro	0	0	1	0
Itapua	Cambyreta	0	0	1	1
	Encarnacion	0	1	1	1
	Tomas Romero Pereira	0	0	0	1
Misiones	San Juan Bautista	0	0	1	0
Ñe'mbucu	Pilar	0	0	0	2
Paraguari	Acahay	0	0	1	0
	Carapegua	0	0	1	0
Presidente Hayes	Villa Hayes	0	0	1	0
San Pedro	Santani	0	0	1	0
Alto Parana	Ciudad del Este	0	0	2	0
	Hernandarias	0	0	2	0
	Juan E. O'leary	0	0	0	1
	Minga Guazu	0	0	0	1
	Presidente Franco	0	0	0	1
TOTALES		1	7	172	90

➤ Logros de Cooperaciones Nacionales e Internacionales

1. Cooperación Triangular Alemania, Chile y Paraguay, en el marco del Proyecto "Sistema de monitoreo y evaluación de proyectos urbano-habitacionales del MUVH-Paraguay" – MES, a cargo de la Dirección de Planificación Estratégica.

Cooperantes: Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), de Chile Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (GIZ), de Alemania.

Contraparte Técnica: Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile (MINVU)

Tipo: Cooperación Técnica No Reembolsable (CTNR)

Componentes en Ejecución:

1. Asesoría organizacional al MUVH para el fortalecimiento del área de Monitoreo y Evaluación de la Dirección de Planificación Estratégica (Política institucional, definición de funciones y articulación con las áreas del Ministerio).
2. Asistencia técnica al MUVH para la elaboración de indicadores, instrumentos y guías metodológicas para el Monitoreo y Evaluación con enfoque de género y orientación a resultados, en el diseño de los proyectos urbano-habitacionales.

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Dirección General de Planificación Estratégica

Lic. Isabel Inés Morúa Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Espinosa
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



3. Apoyo y acompañamiento en la selección de proyecto urbano-habitacional y la aplicación piloto de indicadores, instrumentos y guía metodológica.

2. Proyecto "Plan Maestro para el desarrollo del área de Bañado Sur con un Plan detallado para el área costanera- LH

Cooperantes: Land and Housing Corporation (LH)

Tipo: Cooperación Técnica No Reembolsable (CTNR)

Nueva Firma Adenda N° 1 al Acta de Negociaciones firmado en el 2018), elaboración del Proyecto.

Estado: Firmado el MOU y en ejecución el Proyecto

Vigencia del Proyecto: 28 de febrero 2020- marzo 2022

Primera firma de la Adenda N° 10 de enero de 2018.

3. Solicitud de cooperación para la elaboración del Proyecto " Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos nacional y locales para formular e implementar políticas y estrategias de vivienda participativas y basadas en evidencia".

Cooperantes: ONU-Hábitat

Tipo: Cooperación Técnica No Reembolsable (CTNR)

Estado: En ejecución.


Vigencia: 2021

Componentes en Ejecución:

Actividad 1. Asistencia Técnica en validación de la PNVH a ODS, NAU y PND 2030.

Actividad 2. Evaluación del PLANAVI y la Elaboración de TdR para el Plan Nacional de Vivienda, Urbanismo y Hábitat al 2030.


Lic. Erika María Mojica Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Lic. Carlos Alberto Rodríguez
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH


Lic. Miriam L. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH



➤ **Cuadro de Convenios y Acuerdos de Compromisos Interinstitucionales en el Año 2021.**

Nº	INSTITUCIÓN CON LA QUE SE SUSCRIBIÓ EL COMPROMISO	BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1	CONVENIO DE COOP. INTERINST. ENTRE EL MUVH Y EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRE)	Convenio Marco suscripto el 22/01/2021 con vigencia hasta el 15 de agosto de 2023. El presente convenio Marco tiene por objetivo, establecer las bases y condiciones que desarrollarán en conjunto el MUVH y el MRE, para coordinar y establecer mecanismos tendientes a propiciar que funcionarios del MRE postulen a programas que administre el MUVH, a través del Viceministerio de Vivienda e Infraestructura o Dirección General de Gabinete, a fin de acceder a soluciones habitacionales.
2	CONVENIO DE COOP. INTERINST. ENTRE EL MUVH Y LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP)	Convenio Específico suscripto el 22/01/2021 con vigencia de 3 años. Coordinar y establecer mecanismos tendientes a propiciar que funcionarios del MRE postulen a los programas que administre el MUVH, a través del Viceministerio de Vivienda e Infraestructura o Dirección General de Gabinete, a fin de acceder a soluciones habitacionales. -
3	UNIVERSIDAD CATÓLICA "NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN" (UC)	Convenio Marco suscripto el 11/02/2021 con vigencia de 5 años. Establecer las bases que faciliten la cooperación y colaboración entre las partes, en áreas relacionadas con el desarrollo urbano y la vivienda, así como diferentes actividades de enseñanza, investigación y aplicación; conforme a su disponibilidad presupuestaria, técnica, financiera y de recursos humanos, con sujeción a los objetivos, funciones, políticas y procedimientos internos de las Partes.
4	UNIVERSIDAD CATÓLICA "NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN" (UC)	Convenio Específico suscripto el 11/02/2021 con vigencia de 5 años. Aranceles preferenciales para funcionarios e hijos de funcionarios del MUVH, pasantías de alumnos de las diferentes carreras de grado y posgrados afines de la UC.


Lic. Miriam L. Acosta de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Mariela Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH



Lic. Carlos Alberto Perera
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



5	FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN (FIUNA)	<p>Convenio Marco suscripto el 16/02/2021 con vigencia hasta el 15 de agosto 2023.</p> <p>Establecer las bases que faciliten la cooperación y colaboración entre las partes, en áreas relacionadas con el desarrollo urbano y la vivienda, conforme a su disponibilidad presupuestaria, técnica, financiera y de recursos humanos, con sujeción a los objetivos, funciones, políticas y procedimientos internos de las Partes.</p>
6	UNIVERSIDAD AMERICANA	<p>Convenio Específico suscripto el 19/02/2021 con vigencia de 5 años</p> <p>Desarrollo de pasantías en el MUVH a los alumnos de la Universidad Americana de la carrera de Arquitectura y postgrados afines para adquirir experiencias prácticas, como complemento de la formación académica recibida en las áreas de Gestión Urbana Arquitectónica, Vivienda Social y Desarrollo Urbano, así también para la coordinación conjunta para la realización de charlas y seminarios</p>
7	INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC)	<p>Convenio Específico suscripto el 29/03/2021 con vigencia de 2 años.</p> <p>Solicitud de vivienda para funcionarios de la INC.</p>
8	MINISTERIO DE HACIENDA - SUBSECRETARIA DE ESTADO Y TRIBUTACIÓN (SET)	<p>Convenio Marco suscripto el 14/04/2021 con vigencia hasta el 15 de agosto 2023.</p> <p>Solicitud de soluciones habitacionales para funcionarios de la SET.</p>
9	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN (UNA)	<p>Convenio Marco suscripto el 14/04/2021 con vigencia de 4 años</p> <p>Establecer las bases que faciliten la cooperación y colaboración entre las partes, en áreas relacionadas con el desarrollo urbano y la vivienda, conforme a su disponibilidad presupuestaria, técnica, financiera y de recursos humanos, con sujeción a los objetivos, funciones, políticas y procedimientos internos de las Partes.</p>
10	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	<p>Convenio Marco suscripto el 22/04/2021 con vigencia de 3 años.</p> <p>Soluciones habitacionales para funcionarios del Ministerio del Interior.</p>



Lic. Miriam E. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH



Lic. Katsuki Fujiyama
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Lic. Carlos Alberto Corral
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



11	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS (JEM)	<p>Convenio Marco suscripto el 22/04/2021 con vigencia hasta el 15 de agosto de 2023.</p> <p>Establecer las bases y condiciones que desarrollarán en conjunto el MUVH y el JEM, para coordinar y establecer mecanismos tendientes a propiciar que funcionarios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados postulen a los programas que administre el MUVH, a través del Viceministerio de Vivienda e Infraestructura o la Dirección General de Gabinete.</p>
12	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	<p>Adenda suscripta el 23/04/2021 con vigencia de 4 años.</p> <p>Modificación cláusula segunda del Convenio Específico, con relación a los niveles de postulación de los militares respecto a las 200 viviendas comprometidas para el desarrollo del Complejo Habitacional SAN BLAS en la ciudad de MRA.</p>
13	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)	<p>Convenio Marco suscripto el 26/05/2021 con vigencia hasta el 15 de agosto 2023.</p> <p>Solicitud de vivienda para funcionarios de la CONATEL.</p>
14	FUNDACIÓN MOISÉS BERTONI	<p>Convenio Marco suscripto el 06/07/2021 con vigencia de 2 años.</p> <p>Permitirá y facilitará la cooperación entre las Partes para la ejecución de acciones conjuntas en el marco del Proyecto de “Promoción de la Economía Circular en Paraguay” y el Programa “Mejoramiento de Vivienda y Hábitat”, las actividades a ejecutar estarán orientadas al Co-diseño e implementación de un Plan Piloto de Gestión de Residuos sólidos para el Barrio Chacarita Alta y el Microcentro de Asunción, en donde se buscará mejorar las condiciones socioambientales y calidad de vida de la población mediante el fomento de consumo responsable, sensibilización, educación ambiental y reciclaje inclusivo.</p>
15	MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN (MCA)	<p>Convenio Marco suscripto el 16/07/2021 con vigencia 4 años.</p> <p>Renovación del Convenio, a fin de dar continuidad a la cooperación entre las Partes.</p>


Lic. Fabiola María Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Lic. Carlos Alberto Kerpel
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH




16	UNIVERSIDAD CATÓLICA "NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN" (UC)	Adenda suscripta el 23/07/2021 con vigencia de 5 años Modificación y ampliación de las cláusulas PRIMERA Y SEGUNDA del Convenio Específico: Aranceles preferenciales para funcionarios e hijos de funcionarios del MUVH, pasantías de alumnos de las diferentes carreras de grado y posgrados afines de la UC.
17	EQUIFAX PARAGUAY	Convenio Marco suscripto el 29/07/2021 con vigencia de 2 años. Desarrollar actividades y acciones conjuntas tendientes a promover una mejora tanto en la eficiencia como en las tareas propias del MUVH, como así también la inclusión financiera de los ciudadanos.
18	AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO (AGPE)	Convenio Marco suscripto el 28/09/2021 con vigencia de 3 años. Solicitud de vivienda para funcionarios de la AGPE.
19	SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL (SEN)	Convenio Marco suscripto el 29/09/2021 con vigencia de 2 años. Estrechar vínculos interinstitucionales en el marco de la Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres y las políticas públicas en contexto de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.
20	BANCO REGIONAL	Convenio Específico suscripto el 06/10/2021 con vigencia hasta marzo 2023. Concesión combinada de aportes estatales y créditos complementarios en el marco de la Ley N° 5638/16 "FOMENTO DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO" - Compra de Vivienda Clase Media.
21	BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A	Convenio Específico suscripto el 11/10/2021 con vigencia hasta marzo 2023. Concesión combinada de aportes estatales y créditos complementarios en el marco de la Ley N° 5638/16 "FOMENTO DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO" - Compra de Vivienda Clase Media



22	FINANCIERA FINEXPAR S.A.E.C.A	Convenio Específico suscrito el 11/10/2021 con vigencia hasta marzo 2023. Concesión combinada de aportes estatales y créditos complementarios en el marco de la Ley N° 5638/16 "FOMENTO DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO" - Compra de Vivienda Clase Media
23	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE), Y LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE	Convenio Marco suscrito el 12/10/2021 con vigencia de 3 años. Solicitud de soluciones habitacionales para funcionarios de la ANDE.
24	BANCO BASA S.A.	Convenio Específico suscrito el 12/10/2021 con vigencia hasta marzo 2023. Concesión combinada de aportes estatales y créditos complementarios en el marco de la Ley N° 5638/16 "FOMENTO DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO" - Compra de Vivienda Clase Media.
25	UNIVERSIDAD AMERICANA	Adenda suscripta el 13/10/2021 con vigencia hasta el 19/02/2026. Modificación y ampliación de las cláusulas PRIMERA Y SEGUNDA del Convenio Marco de Cooperación.
26	FINANCIERA EL COMERCIO	Convenio Específico suscrito el 14/10/2021 con vigencia hasta marzo de 2023. Concesión combinada de aportes estatales y créditos complementarios en el marco de la Ley N° 5638/16 "FOMENTO DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO" - Compra de Vivienda Clase Media.



Lic. Miriam L. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Evelyn Lina Kikuya Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Carlos Alberto Ferrer Villalón (C.A.F.V.) (C.A.M.)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



27	BANCO ATLAS	<p>Convenio Específico suscripto el 15/10/2021 con vigencia hasta marzo 2023.</p> <p>Concesión combinada de aportes estatales y créditos complementarios en el marco de la Ley N° 5638/16 "FOMENTO DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO" - Compra de Vivienda Clase Media.</p>
28	VISIÓN BANCO S.A.E.C.A.	<p>Convenio Específico suscripto el 15/10/2021 con vigencia hasta marzo 2023.</p> <p>Concesión combinada de aportes estatales y créditos complementarios en el marco de la Ley N° 5638/16 "FOMENTO DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO" - Compra de Vivienda Clase Media.</p>
29	HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS (HCD)	<p>Convenio Marco suscripto el 19/10/2021 con vigencia de 2 años.</p> <p>Solicitud de Viviendas para funcionarios del Congreso Nacional y Cámara de Senadores.</p>
30	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	<p>Convenio Específico suscripto el 20/10/2021 con vigencia hasta marzo 2023.</p> <p>Concesión combinada de aportes estatales y créditos complementarios en el marco de la Ley N° 5638/16 "FOMENTO DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO" - Compra de Vivienda Clase Media.</p>
31	COOPERATIVA UNIVERSITARIA	<p>Convenio Específico suscripto el 21/10/2021 con vigencia hasta marzo 2023.</p> <p>Concesión combinada de aportes estatales y créditos complementarios en el marco de la Ley N° 5638/16 "FOMENTO DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO" - Compra de Vivienda Clase Media.</p>


Lic. Miriam E. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Isabel Leyla Kojima Fujikatsu
Directora General
General de Adm. y Finanzas
MUVH


Carlos Alberto Torres Villalón (CAM)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



32	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	<p>Convenio Específico suscrito el 02/11/2021 con vigencia hasta marzo 2023.</p> <p>Concesión combinada de aportes estatales y créditos complementarios en el marco de la Ley N° 5638/16 "FOMENTO DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO" - Compra de Vivienda Clase Media.</p>
33	BANCO GNB EN PROCESO DE FUSIÓN	<p>Convenio Específico suscrito el 02/11/2021 con vigencia hasta marzo 2023.</p> <p>Concesión combinada de aportes estatales y créditos complementarios en el marco de la Ley N° 5638/16 "FOMENTO DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO" - Compra de Vivienda Clase Media.</p>
34	COOPERATIVA MEDALLA MILAGROSA	<p>Convenio Específico suscrito el 03/11/2021 con vigencia hasta marzo 2023.</p> <p>Concesión combinada de aportes estatales y créditos complementarios en el marco de la Ley N° 5638/16 "FOMENTO DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO" - Compra de Vivienda Clase Media.</p>
35	MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN (MCA)	<p>Convenio Específico N° 2 suscrito el 22/11/2021 con vigencia el 30 de junio 2023.</p> <p>El presente Convenio Específico tiene por finalidad establecer las bases y condiciones que desarrollarán en conjunto el MUVH y la MCA para la ejecución de un complejo urbanístico. Proyecto Urbano-Habitacional Cabildo.</p>
36	PETRÓLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR	<p>Convenio Marco suscrito el 23/11/2021 con vigencia hasta el 15 de agosto del 2023.</p> <p>Solicitud de soluciones habitacionales para funcionarios de PETROPAR</p>


Lic. Miriam A. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Rafael José Mariya Fujikatsu
Dirección General
Asesoría General de Adm. y Finanzas
MUVH


Lic. Carlos Alberto Pérez de Ulcedo (MAB) (CAMS)
Ministro
Ministerio de Urbanismo y Vivienda y Hábitat
MUVH



37	EL FONDO MUNDIAL PARA LA VIDA SILVESTRE (WWF)	<p>Convenio Marco suscripto el 30/11/2021 con vigencia hasta 30/11/2023.</p> <p>Cooperar recíprocamente impulsando iniciativas y acciones conjuntas, así como mecanismos innovadores a fin de trabajar por el ordenamiento urbano – territorial del Bajo Chaco, en vista a las transformaciones socios – territoriales, resultantes de la construcción del Puente “Héroes del Chaco”.</p>
38	EL FONDO MUNDIAL PARA LA VIDA SILVESTRE (WWF)	<p>Convenio Específico suscripto el 30/11/2021 con vigencia hasta 30/11/2023.</p> <p>O.E.1: Establecer el relacionamiento con la Comisión Holandesa de Evaluación Ambiental (NCEA), quienes brindarán asistencia técnica durante el proceso de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para el Bajo Chaco .</p> <p>O.E.2: Gestionar la elaboración de los términos de referencia (TDR) en forma conjunta y con asesoramiento de la NCEA, de manera a obtener el contenido necesario para realizar la Evaluación Ambiental Estratégica – EAE, para el Bajo Chaco.</p> <p>O.E.3: Apoyar en la búsqueda de financiamiento para la realización de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para el Bajo Chaco con el propósito de elaborar el Plan Maestro del Bajo Chaco.</p>
39	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA (INTN)	<p>Convenio Marco suscripto el 20/12/2021 con vigencia hasta el 15 de agosto de 2023.</p> <p>Solicitud de soluciones habitacionales para funcionarios del INTN.</p>
40	SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES (SND)	<p>Convenio Marco suscripto el 20/12/2021 con vigencia hasta el 15 de agosto de 2023.</p> <p>Solicitud de soluciones habitacionales para funcionarios de la SND.</p>

Lic. Miriam E. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Isabel María Fajina Fujikatsu
Dirección General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pareda
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



41	FERROCARRILES DEL PARAGUAY S.A -FEPASA	Adenda N° 1 suscripta el 29/12/2021 con vigencia hasta 1 año o hasta finalizar el Proyecto. Contrato de usufructo de inmueble que otorga FEPASA s.a. a favor del MUVH (fracción de 1560 m2 del inmueble ubicado sobre la calle Monday entre Gondra y Comuneros)
42	COOPERATIVA MULTIACTIVA SAGRADOS CORAZONES LTDA.	Convenio Específico suscripto el 30/11/2021 con vigencia hasta marzo 2023. Concesión combinada de aportes estatales y créditos complementarios en el marco de la Ley N° 5638/16 "FOMENTO DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO" - Compra de Vivienda Clase Media
43	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC)	Convenio Marco suscripto el 30/12/2021 con vigencia hasta el 15 de agosto de 2023. Renovación de Convenio. Establecer las bases y condiciones de cooperación y asistencia recíproca entre las partes, para el desarrollo de actividades, programas y proyectos, orientados a actividades de interés común dentro del ámbito de su competencia y conforme al marco legal que las rige.

➤ **Políticas y Planes**

Actualización de la Política Nacional de la Vivienda y el Hábitat – PNVH-PY y Evaluación del PLANHAVI

A la luz de la nueva Carta Orgánica Institucional, resultó necesaria la revisión del documento Política Nacional de Vivienda y Hábitat, a los efectos de su actualización, para que pueda alinearse no sólo a la nueva naturaleza jurídica de la institución, sino también se halle en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo PND 2030 y a documentos globales como los ODS, NAU y otros.

En este contexto, se estimó igualmente necesaria la evaluación del PLANHAVI, Plan Nacional de Hábitat y Vivienda del Paraguay, cuya propuesta como política de Estado abarcaba el periodo 2010 – 2020, para dar cierre a esa etapa.

En el primer semestre del 2021 se conforma un Equipo Institucional para emprender tales trabajos, vinculados a la Cooperación de ONU Hábitat y a la definición y activación del Comité Nacional del Hábitat.

En el segundo semestre tuvo lugar la Misión de ONU Hábitat para la Evaluación del PLANHAVI, proyectándose, a fin de constituirse en el instrumento operativo de la Política actualizada. En el marco de este último proceso se procedió a la aprobación del Reglamento del Comité Nacional del Hábitat, siendo convocadas las Instituciones que lo conforman a fin de designar representantes.

[Signature]
Lic. **Miriam L. Navarro de Aquino**
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH

[Signature]
Lic. **Emilia María Fujikatsu**
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

[Signature]
Lic. **Carlos Alberto...** (C.A.M.) (C.A.M.)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



➤ Urbanismo y Hábitat

El MUVH, a través del Viceministerio de Urbanismo y Hábitat, ha avanzado progresivamente en el posicionamiento de las atribuciones otorgadas en su Carta Orgánica en materia de urbanismo y hábitat. A pesar de no contar aún con un presupuesto propio para el desarrollo de proyectos urbanísticos, y no teniendo aún una estructura conformada, la Institución ha logrado posicionarse como referente principal en torno a temas urbanos y del hábitat, a través del relacionamiento con otras Instituciones del Estado, la Academia y Organismos multilaterales. Se destaca principalmente este posicionamiento en la esfera de la opinión pública, logrado a través de actividades dirigidas al público en general, ya sea para la socialización de los proyectos llevados a cabo por el Ministerio, o para la formación en los temas de interés.



En este marco, se mencionan los siguientes logros y gestiones Institucionales realizadas en el 2021:

1. Proyectos Estratégicos

- Proyecto “Cabildo” - Reubicación definitiva de familias damnificadas en el incendio de la Chacarita

A raíz del incendio iniciado en la Nochebuena del 2020, instituciones del Gobierno Nacional impulsaron una serie de acciones para asistir a las familias afectadas de la Chacarita.



Mediante asambleas entre técnicos urbanistas del MUVH y la Municipalidad de Asunción, se inicia el proceso para la reubicación definitiva de familias damnificadas en el incendio de la Chacarita. Entre los trabajos está incluido el desarrollo de proyecto urbanístico y arquitectónico de reubicación, en articulación con otras instituciones involucradas MOPC, ESSAP, ANDE, ANSTV y MDN.

El proceso se encuentra en preparación del Pliego de Bases y Condiciones para Licitación de construcción y fiscalización, en base a los planos urbanísticos de los tres bloques de departamentos con 2 y 3 dormitorios, entre 42 y 64 m2 aproximadamente. El proyecto también abarca espacios públicos de recreación. Se prevé que parte de los fondos para este proyecto se vincule al Programa Che Tapy’i, y otros en gestión para la cobertura del costo total.

- Proyecto “Ciudad Nueva Bañado Sur” – Plan Maestro de Desarrollo Urbano

A finales del año se realizó la presentación del Plan Maestro para el Bañado Sur, en el marco de la Cooperación con Koica y la participación de la Empresa LH.

- Centro Histórico de Asunción - Programa Patrimonio Vivo y Proyecto de revitalización del Parque Caballero

La revitalización del Parque Caballero se engloba dentro del Plan Maestro para la Revitalización del Centro Histórico de Asunción (Plan CHA), que a su vez se enmarca en el Programa Patrimonio Vivo, encabezado



por el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID.

Siendo el MUVH la institución encargada de impulsar el Consejo del Plan CHA, se encuentran en marcha los trabajos de revitalización del Parque.

Mediante un convenio firmado entre la municipalidad y el MUVH, este último asume el patrocinio del monumental sitio y es quien se encargará de todas las obras. El costo del proyecto está siendo gestionado. De aprobarse los fondos, las obras iniciarán en el 2022.

La revitalización comprende dos etapas bien definidas, en primer lugar la recuperación y mantenimiento del actual espacio público y en una segunda etapa su conexión y ampliación hasta la costa. Para llevar a cabo los trabajos, una vez que se cuente con el presupuesto, el MUVH convocará a licitación a las empresas y la que gane la misma será adjudicada.

En relación a la primera etapa, en un trabajo coordinado con la Municipalidad de Asunción, MOPC, Policía Nacional, ONGs, la sociedad civil, y otros organismos, se han iniciado las mejoras, como el recapado asfáltico de las vías internas, limpieza de malezas, reposición de lumínicas. Lo más resaltante es que la seguridad ha mejorado.

Otros trabajos que contempla el gigantesco proyecto son, iluminación en general de las 13 hectáreas del parque, un estacionamiento para vehículos y otro para bicicletas, áreas de sanitarios, empastado y jardinería total del lugar, áreas de descanso, dispensario médico, un mirador, parque infantil, señalizaciones en todo el lugar, por mencionar algunos.

De igual manera, el Viceministerio de Urbanismo y Hábitat está gestionando la incorporación de pasantes para trabajar en el proyecto, así como en el acompañamiento para la implementación del Plan de Acción resultante del Programa Patrimonio Vivo.

● **Complejo Mariano Roque Alonso**

Las obras de infraestructura del Conjunto Habitacional Defensores del Chaco, más conocido como “Complejo Mariano Roque Alonso”, siguen el curso planificado. Estas obras son de fundamental importancia para avanzar con la construcción de la “Micro Ciudad” que contará con todos los servicios, espacios públicos y cerca de 3.000 soluciones habitacionales dirigidas a trabajadores de clase media.



El proyecto es llevado adelante por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), a través del Consorcio de Defensores del Chaco, integrado por las empresas constructoras LT S.A y Chaves Hausman S.A, que ganó la licitación después de la evaluación técnica. Se destaca la construcción de la planta de tratamiento, que tendrá una capacidad de 2 millones de litros y un sistema de lodos automatizado, que garantizará la no existencia de malos olores y contará con tecnología danesa; será una de las más destacadas de Sudamérica. Las redes cloacales, las redes de agua y la instalación de cañerías para los desagües pluviales, llegaron a un avance físico del 100% de ejecución. Mientras que la pavimentación de las calles también se encuentra avanzada.

Una vez culminadas estas obras, continuarán con el acondicionamiento de áreas verdes, espacios recreativos y la preparación de las manzanas donde se desarrollarán más adelante los bloques habitacionales. El monto de inversión en las obras de infraestructura supera los 68.000 millones de guaraníes y según las estimaciones, una vez terminada la construcción de las soluciones habitacionales, el sitio podrá albergar a unas 15.000 personas.

Lic. Miriam D. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Isabel Beatriz Fujiyatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Parada Ulmedo MAB/CAN Balance Anual de Gestión Pública | BAGP 53
Ministerio de Urbanismo y Vivienda y Hábitat
MUVH



2. Vinculación con Gobiernos Locales.

● Programa “Capacitación de Municipios” y Consultoría “Actualización de límites del AMA”

Entre las competencias del Ministerio como la entidad responsable de cooperar con los Gobiernos locales en materia de urbanismo, se encuentra en proceso la licitación de consultoría para la Elaboración de contenido curricular de Programa de Capacitación de Municipios, que permitirá estructurar la formación de los técnicos en temas de planificación y desarrollo urbano. Por otro lado, se trabaja, en colaboración con el PNUD, en el Estudio de actualización de límites del Área-Región-Zona Metropolitana de Asunción. Este estudio permitirá establecer una definición oficial de las escalas urbanas que en la actualidad no está determinada, y servirá de instrumento base necesaria para mejorar la coordinación de los municipios en las acciones de gobernanza metropolitanas.

- **Presentación** de la Estrategia de Implementación de Programas de Apoyo a los Municipios, en reunión con las nuevas autoridades municipales del Departamento Central y Asunción.
- **Apoyo técnico a municipios**

Distritación del Municipio de Villa Hayes: Revisión y respuesta a solicitud de la Municipalidad Villa Hayes, respecto a proyecto de distritación.

Acompañamiento técnico, a pedido de las municipalidades, para desarrollo e implementación de sus planes de ordenamiento urbano y territorial y planes urbanos. Algunas de estas municipalidades con las que se inició este proceso son: Ciudad del Este, Encarnación, Paraguari, Areguá, Pilar e Itaguá.

● Planes de Desarrollo Urbano y Planes de Ordenamiento Urbano Territorial

A través de técnicos designados de la Dirección General de Planificación Estratégica y el Viceministerio de Urbanismo y Hábitat, el MUVH forma parte de los esfuerzos multisectoriales para la concreción de los Planes de Ordenamiento Urbano Territorial (POUT) de varios municipios del Paraguay. Los procesos de elaboración de POUT son liderados por la STP, a través de cooperaciones internacionales: por un lado el PNUD, en el Área Metropolitana de Asunción, así como en varios distritos del Chaco por medio de consultorías a cargo del Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO). Por otro lado, se están llevando en simultáneo los POUT en 44 ciudades intermedias, con financiamiento del Reino de Marruecos.

A. Área Metropolitana de Asunción (PNUD)

El proceso de POUT es liderado por la STP en el marco del proyecto. Este año, se avanzó en la conformación de una sólida base de datos estadísticos y espaciales, así como en la elaboración del diagnóstico urbano y territorial del Área Metropolitana de Asunción (AMA). Se pudo identificar la necesidad de desarrollar un ATLAS cartográfico común a todos los municipios del AMA, lo que permitirá una significativa optimización técnica y financiera de las fases siguientes del proyecto. Además de la elaboración de los POUT, esta herramienta cartográfica permite un empoderamiento tangible para los 11 municipios del AMA.

B. Carmelo Peralta y Puerto Casado (CEAMSO)

La llegada de la ruta bioceánica y el futuro puente entre las ciudades de Carmelo Peralta y Puerto Murtinho, en Brasil, hacen urgente y necesaria la planificación de la ciudad de Carmelo Peralta, para acompañar el crecimiento y desarrollo organizado de su territorio en los próximos años. El MUVH se encuentra involucrado en los procesos de planificación para el futuro crecimiento de la ciudad, a través de dos cooperaciones internacionales. Por un lado, en la coordinación del diagnóstico y priorización del Programa Ciudades Emergentes y Sostenibles (CES), elaborado por el BID y FACEN-UNA, en conjunto con la Municipalidad de Carmelo Peralta y múltiples instituciones del Estado, en etapa de culminación, resultando el Plan de Acción Estratégico para el área urbana. Por otro lado, en el seguimiento y acompañamiento a la elaboración del Plan de Ordenamiento Urbano Territorial (POUT), a través de la mesa interinstitucional (MUVH, BID, WWF, STP, entre otros), desarrollado por la consultora CEAMSO.

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica

MUVH

Lic. María Estela Fajardo
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Roberto Moreno
Ministro
Ministerio de Urbanismo y Hábitat
MUVH



C. 44 Ciudades (Reino de Marruecos)

Con foco en la Región Oriental del país, el proyecto de ordenamiento y desarrollo territorial elaborado en el marco de una cooperación con el Reino de Marruecos buscará potenciar a 44 ciudades intermedias y funcionales que están en crecimiento como plataformas de servicios y logística para su región. En principio el trabajo se concentra en 4 municipios (Caazapá, San Juan Nepomuceno, Naranjal y Tomás Romero Pereira) y a partir de ahí avanzar a las demás ciudades, de tal manera a ir reduciendo la migración a las grandes aglomeraciones urbanas como el área metropolitana de Asunción y Ciudad del Este e incentivar la migración a estas zonas rurales.

El proyecto busca desarrollar e instalar en cada administración municipal un instrumento técnico que será el plan base de ordenamiento urbano y territorial que servirá para orientar el proceso de uso y ocupación del territorio.

La propuesta es llevada adelante mediante una mesa interinstitucional, liderada por STP e integrada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Secretaría Nacional de Cultura, Dirección General de Estadísticas



Encuestas y Censos entre otras instituciones que son clave para obtener los datos e información y así determinar los lineamientos del proyecto.

Cabe señalar, que el objetivo esencial de intervención de este proyecto se centra en las ciudades del interior cuyo fin es dotarlas de mayor protagonismo, proponiendo una oferta habitacional adaptada y desarrollando nuevas oportunidades de inversiones para la generación de empleos. De este modo, se diversificará la estructura económica de las regiones, que en la actualidad están muy orientadas hacia el sector primario.

Los planes municipales y departamentales de planificación y ordenamiento territorial deberán apuntar a este objetivo común, y deberán identificar plataformas para la instalación de “polos rurales de desarrollo”, donde se privilegiará la instalación de equipamientos y servicios públicos.

3. Otros Proyectos y Gestiones

- **Conversaciones** mantenidas con distintos organismos del sector público y privado:
 - UCA Facultad de Ciencias y Tecnología: colaboración en temas de cauces hídricos y manejo de aguas pluviales.
 - INE: para colaboración tema de manejo de datos geoespaciales, índice de ciudades sustentables y Censo 2022.
 - Proyecto Sendas PY: para impulsar una ruta ciclista turística, a lo largo de las vías del tren.
 - Proyecto Espacio Públicos del AMA – FADA: para manejo de información del estado de las áreas verdes del AMA.
 - Áreas Metropolitanas – BID: para apoyo de agenda multilateral en fortalecimiento de capacidades institucionales en manejo de áreas metropolitanas.

- **Proyectos para el Bajo Chaco**

En vistas al futuro desarrollo urbano y territorial del territorio del Bajo Chaco, se encuentra en proceso la elaboración de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en la zona del Bajo Chaco. La iniciativa ha sido impulsada por el Viceministerio de Urbanismo y Hábitat del MUVH, con financiamiento de la WWF Paraguay, supervisión técnica de la NCEA de Holanda, y apoyo de otras instituciones del Estado.

Por otro lado, en coordinación con DINAC y Ministerio de Defensa, se trabajó la propuesta de desarrollo aeroportuario en la zona del Bajo Chaco. El proyecto se encuentra en proceso de búsqueda de fuentes de financiamiento para desarrollo de propuesta.

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica

Lic. Patricia Est. Fúskatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pérez de Urquiza
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat
MUVH



● **Proyecto "Asunción Ciudad Verde de las Américas - Vías a la Sustentabilidad"**

Este proyecto es implementado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), en conjunto con el PNUD, la Municipalidad de Asunción, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Secretaría Técnica de Planificación (STP), la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), la Red Paraguaya de Ciudades Sustentables y Guyra Paraguay. El MUVH acompaña al Proyecto desde los inicios a través de la participación como punto focal en el Comité Técnico del Proyecto, así como también, acompañando al Ministro en la Junta del Proyecto. Sin embargo, en el 2021, gracias a las gestiones del MUVH se logra iniciar un conjunto de sub proyectos en coordinación con el PNUD, que posicionan a la institución como un actor clave en las acciones del proyecto. Entre estos subproyectos, se encuentra en proceso:



- **Asociación de Municipios del Área Metropolitana de Asunción (AMUAMA):** Coordinación de la mesa de trabajo, junto a las Municipalidades, para la creación de la Asociación de Municipios del Área Metropolitana de Asunción (AMUAMA). La conformación de la Asociación de Municipios del AMA fue un logro alcanzado en el segundo semestre del año.
- **Marco legal para implementación del Manual de Infraestructura urbana, arbolado urbano y áreas inundables:** Coordinación de la mesa de trabajo, junto al MADES y otras instituciones públicas, sobre revisión y refuerzo del marco legal, ordenanza y ley, para implementación del Manual de Infraestructura Verde, arbolado urbano y no loteamientos en áreas inundables.
- **Elaboración e Implementación del Manual del Índice de Sustentabilidad Urbana y difusión de los indicadores de sustentabilidad urbana:** Desarrollo de manual de aplicación de índice de sustentabilidad urbana, en coordinación con instituciones relacionadas.
- **Fortalecimiento de Finanzas Municipales:** Coordinación de la mesa de trabajo, junto a las municipalidades del AMA, de revisión y propuesta de ajustes del régimen tributario municipal para fortalecer las finanzas municipales.
- **Concurso de intervenciones urbanas sustentables:** Coordinación del evento "CALLE.IDEA", dirigido a profesionales técnicos y ciudadanía interesada, concurso de intervenciones urbanas sustentables. Desde la metodología de urbanismo táctico, se busca mejorar las condiciones de movilidad y distribución del espacio público, en 7 puntos de Asunción, Ñemby y Fernando de la Mora. Ya se cuenta con las propuestas ganadoras, a implementarse en el 2022.
- **Intervenciones urbanas-"Parques de Bolsillo" para el Centro Histórico de Asunción:** Coordinación del proceso de diseño y ejecución de intervenciones urbanas en el centro histórico de Asunción, buscando generar espacio de encuentro y socialización en el espacio público subutilizado.

Otras actividades culminadas en este proyecto:

- **Validación de conformación de corredor verde del AMA:** Coordinación de la mesa de trabajo, junto al MADES y otras instituciones públicas, sobre revisión y validación de la propuesta para conformación del corredor verde del AMA.

Organización de difusión. Ej.: Webinario "BiodiverCiudad", disponible en sitio web del MUVH.

- **Validación de Indicadores para Monitoreo y Control para una Ciudad Sustentable:** Revisión y validación de sistema de indicadores para monitoreo de una ciudad sustentable, en coordinación con instituciones relacionadas.
- **Capacitación en participación ciudadana para áreas verdes:** Coordinación de evento "Laboratorio Parques Vivos", dirigido a funcionarios públicos y ciudadanía interesada, de capacitación en herramientas para la participación ciudadana en el cuidado y fortalecimiento de áreas verdes.

Uno de los productos más relevantes realizados en el marco de este proyecto, lo constituye el **Manual de Infraestructura Verde Urbana**. El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat realizó el lanzamiento del manual "Infraestructura Verde Urbana", un material de referencia para que los municipios puedan

Lic. Miriam D. Navarro de Aquino
Dirección General de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. María Elena Morúa Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Ulloa (MAB) (CAMS)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



optimizar el arbolado en las ciudades e implementar soluciones basadas en la naturaleza a la planificación urbana.

El material impreso propone intervenciones puntuales, tanto de arborización urbana como de sistemas de drenaje urbano sostenible, adaptadas al contexto de las ciudades paraguayas y en concordancia con los criterios técnicos y características locales. Estas intervenciones pueden implementarse en las áreas donde sea necesario regenerar y potenciar los sistemas naturales dentro de los municipios.

Presenta la estrategia de diseño verde, cuya implementación puede contribuir en aspectos como: mejorar el manejo de las aguas urbanas, generar sombra y disminuir la temperatura en las ciudades, potenciar y mantener espacios públicos multifuncionales, e incentivar a la “movilidad activa”.

● **Cooperación Técnica del BID.**

- **Proyecto** “Estrategia Nacional de Vivienda Sostenible-Recuperación post Covid-19: se está diseñando la ejecución de 4 pilotos, uno de los cuales ya ha iniciado en el 2021 “Compras verdes Sostenibles” con el diseño del primer “Manual de Compras Públicas Sostenibles”. Durante el 2022 se desarrollarán los restantes 3 pilotos: “Manual de Vivienda Sostenible”, “Valoración de residuos de poda urbana” y “Financiamiento del bono social”.
- **Participación** en el Proyecto Cono Sur BID: Ciudades Resilientes: “Fortaleciendo las capacidades Institucionales en la gestión del riesgo de desastres en ciudades de América Latina y el Caribe”.

● **Acompañamiento a proyectos liderados por otras instituciones del P.E.**

Sistema de bicisendas – AMA Bici
Taller de Reciclaje para el Barrio San Francisco
Gestión Municipal de Residuos Sólidos y marco legal
Gestión Municipal de Riesgos

● **Mesas de trabajo intersectoriales**

Plan Maestro de la Franja Costera – PMFC: Representación institucional, seguimiento y gestiones en la mesa interinstitucional del Plan Maestro de la Franja Costera (PMFC), liderada por el MOPC con apoyo del Banco Mundial. A nivel interno, con el acompañamiento de la Dirección General Social, la Secretaría Ejecutiva del Plan CHA y la DIPE de Costanera Norte II.

- **Mesa interinstitucional Proyecto “Bañado Tacumbú”:** Participación en la mesa interinstitucional sobre el Proyecto “Bañado Tacumbú”, liderada por el MOPC.
- **Proyecto “Economía Circular y residuos sólidos en la zona de Chacarita Alta y CHA”:** Seguimiento y acompañamiento al Proyecto “Economía Circular y residuos sólidos en la zona de Chacarita Alta y CHA”, en coordinación con la UPE BID y la Fundación Moisés Bertoni.
- **Mesa interinstitucional “Problemática del Arroyo Ferreira”:** Ante la amenaza inminente del colapso de las barrancas del arroyo Ferreira en la ciudad de Asunción, se ha conformado una mesa técnica que trabaja las soluciones a esta problemática socioambiental que afecta a los Barrios, Roberto L. Pettit y Republicano. Dicho grupo de trabajo es liderado por la Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente y Producción y Desarrollo Sostenible de la Honorable Cámara de Diputados. El mismo también está integrado y cuenta con la participación del Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat a través de su viceministro. En ese contexto, se definió la conformación de mesas de trabajo de forma directa con las Comisiones Vecinales, las instituciones del Poder Ejecutivo y la Municipalidad de Asunción, responsable de llevar adelante las acciones tendientes a una solución integral de la problemática. El objetivo también es brindar una atención urgente a las 90 familias localizadas en la cuenca del Arroyo Ferreira. Participaron del encuentro, el MOPC, Madés, Itaipu, Yacyreta, Essap, SEN, las Comisiones Vecinales y la Comisión de Energía del Senado.

Mirian L. Naparro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica

[Firma]
Lic. Fabiana María Fajardo
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
D.G.A.F.

[Firma]
Lic. Carlos Alberto Ramírez
Viceministro
Ministerio de Urbanismo
Vivienda y Hábitat
M.U.V.H.



- **Mesa interinstitucional Proyecto “Tren de Cercanías”:** Participación en la mesa interinstitucional sobre el Proyecto “Tren de Cercanías”, liderada por FEPASA. Junto a la Dirección General Social.
- **Distrito Digital – MITIC:** Acompañamiento a MITIC y UGPR para reubicación de las oficinas del MITIC en áreas próximas al Centro Histórico de Asunción.
- **Mesa interinstitucional de Movilidad Eléctrica:** Participación en la mesa interinstitucional de Movilidad Eléctrica, liderada por la STP.
- **Iniciativa intersectorial “ASU+B”:** Acompañamiento a la iniciativa “ASU+B” que busca generar sinergias para mejorar las condiciones de vida urbana en Asunción, con participación de múltiples instituciones públicas, privadas y la sociedad civil.



4. Gestión del conocimiento y Concursos

- **Programa de Formación Continua en Temas Urbanos (PROUR)**

El PROUR es un programa de formación y capacitación en materia de Urbanismo, Vivienda y Hábitat a cargo del Viceministerio de Urbanismo y Hábitat y de la Dirección General de Planificación Estratégica del MUVH y está dirigido a funcionarios del MUVH y otros actores implicados en los objetivos institucionales.

La creación y el funcionamiento del PROUR queda establecido en el marco de la Resolución 2191/2019 que aprueba el Reglamento del PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA EN TEMAS URBANOS - PROUR.

La planificación del PROUR 2021, enfoca la capacitación permanente de manera organizada y sistémica de funcionarios, personal contratado y otros actores vinculados a los objetivos de la Institución a fin de que adquieran y desarrollen conocimientos y habilidades relacionadas con su actividad laboral como un componente del proceso de formación y desarrollo de los Recursos Humanos.

En el primer semestre del año 2021 se ha dado continuidad al desarrollo de eventos en forma virtual, desarrollando las siguientes actividades:

ACTIVIDAD	TEMAS DESARROLLADOS	MODALIDAD	A CARGO DE	DIRIGIDO A	FECHA
Curso virtual	“Sistemas de tratamiento de aguas residuales para conjuntos habitacionales”	plataforma virtual	Arq. Rocio Franco – BOKUBE Paraguay	Directores y Funcion. MUVH	08-ABRIL-2021
Curso virtual	“Tratamiento para la Gestión de residuos urbanos”	plataforma virtual	Ing. E.H. Claudio Moreno Ing. Roberto Lima Morra	Funcion. muvh y otros actores relacionados	12 mayo 2021
Curso virtual	“Marco favorable para la sustentabilidad de Asunción. Asunción Ciudad Verde”	plataforma virtual	Arq. Karen Patricia Stanley Ing. Alejandra Kemper	Funcion. muvh y otros act. Relacionados	14 julio 2021
Curso virtual	“Vivienda y Ciudad Sostenibles”	plataforma virtual	Arq. Silvio Rios Arq. Jhon Wanstson	Funcion. muvh y otros act. relacionados	25 agosto 2021
Seminario Taller Presencial y virtual	“Sugerencias para el uso sostenible del suelo en el Paraguay”	plataforma virtual y presencial	DR. SEONG WON CHOI, Gerente Senior del Corea Land and Housing Corporation.	Funcion. muvh y otros act relacionados	11 octubre 2021
Visita a la Municipalidad de San Lorenzo	Presentación de todas las actividades que realiza el MUVH - dirigida a Intendentes y Concejales de 10 Municipios de la zona.	Presencial	Arq. Jorge Bosch y equipo de profesionales del Vice Ministerio del MUVH	Intendentes y Concejales de 10 Municipios de la zona.	28 de noviembre 2021
Visita a la Municipalidad de Villa Elisa	Presentación de todas las actividades que realiza el MUVH - dirigida a Intendentes y Concejales de 10 Municipios de la zona.	Presencial	Arq. Jorge Bosch y equipo de profesionales del Vice Ministerio del MUVH	Intendentes y Concejales de 10 Municipios.	29 de noviembre 2021

Lic. Miriam L. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica

Lic. Erika Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos...
Ministerio de Urbanismo y Hábitat
MUVH



• **Webinarios y Talleres sobre Urbanismo y Hábitat**

Eventos virtuales organizados en el primer semestre:

- Participación en Webinar "Redes de actores do Corredor Rodoviário Bioceânico: Mato Grosso do Sul - Portos do norte do Chile"
- Participación en Webinar "Situación del Derecho a la Vivienda y Hábitat Adecuados en Paraguay"
- El webinar "Hablemos de Urbanismo Táctico", que contó con la presencia de expertos y especialistas de Uruguay, Chile y Paraguay, se realizó en el marco del concurso Calle.Idea, impulsado por el MUVH para desarrollar intervenciones de urbanismo táctico que apunten a mejorar el manejo del tránsito vehicular y peatonal, en zonas específicas de Ñemby, Fernando de la Mora y Asunción.
- **Taller de Resiliencia Urbana en asentamientos informales post covid 19**

El MUVH, junto con la Unidad de Gestión de la Presidencia, la Red de Apoyo a Asentamientos y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), llevaron adelante el Taller de Resiliencia Urbana en Asentamientos Informales post COVID-19. En el evento se abordaron temas como la estrategia nacional de resiliencia en asentamientos informales, el relevamiento de asentamientos precarios para documentar catastros y la herramienta Colabmap para tener información relevante, entre otros.

En dicho taller, la Unidad Ejecutora de Proyectos del BID del MUVH presentó la herramienta Colabmap, implementada en 2020 en el barrio Chacarita Alta, que releva información por medio de encuestas virtuales para la toma de decisiones y mejoramiento de las condiciones de vida de grupos vulnerables.

Además, expertos de la región compartieron experiencias similares en otros países, con el objetivo de definir temas prioritarios a nivel nacional, que permitirán apoyar al Estado con los recursos de la cooperación técnica regional de manera eficiente, en su abordaje a la problemática (Diario Hoy, 2021).

- **Taller de capacitación en Mapeo de Espacios Públicos**

En el marco del Plan Maestro para la Revitalización del Centro Histórico de Asunción (Plan CHA), se a cabo el taller de capacitación de «Mapeo de Espacios Públicos», organizado por la Secretaría Ejecutiva del Consejo, encabezado por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).



El encuentro, dirigido a estudiantes de arquitectura, se realizó con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como parte del desarrollo de proyectos de "Parklets y Pocket Parks", a ser implementados en el Centro Histórico de Asunción. El Proyecto "Parklets y Pocket Parks", consiste en el diseño de pequeños parques o plazoletas a ser ejecutados en el CHA que permitirá que los ciudadanos puedan disfrutar de espacios públicos de esparcimiento además de mejorar la calidad del paisaje urbano.

El taller fue dictado por la Arq. Florencia Capurro del Estudio de Arquitectura OCA y en la misma participaron alumnos de las Universidad Americana, Columbia y la Universidad Católica de Asunción (UCA), quienes realizaron relevamientos de datos para la elaboración del mapeo de las calles 25 de mayo e Independencia Nacional, hasta México, como primer área de intervención.

Lic. Miriam L. Navarro de Aquino
Dirección de Planificación Estratégica

Lic. Yoshiko Inui Kojima Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Porcino (CAMS)
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



- **Concurso Calle Idea**

El concurso fue organizado por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), y las Municipalidades de Asunción, Fernando de la Mora y Ñemby, en el marco del proyecto «Asunción Ciudad Verde de las Américas – Vías a la Sustentabilidad».

Calle.Idea busca desarrollar intervenciones de urbanismo táctico para mejorar el manejo del tránsito vehicular y peatonal, en zonas específicas de Ñemby, Fernando de la Mora y Asunción. Se apunta a promover la participación ciudadana y el uso de medios de movilidad sustentables.

Con la mirada fija en el Área Metropolitana de Asunción y con el objetivo de solucionar varios problemas de manejo de tránsito vehicular y peatonal, definidos por velocidades extremas o confusiones de direccionamiento, siniestros de tránsito, además de un bajo uso del espacio público por la ciudadanía, los organizadores buscan que a través de Calle.Idea se propongan soluciones específicas a esta problemática, promoviendo la innovación a través de la participación ciudadana.

Fue dirigido a entusiastas del cambio social: artistas, jóvenes, profesionales, civiles, creativos y los que quieran sumar ideas. El requisito para participar es que al menos uno de los miembros del equipo sea un profesional habilitado de Arquitectura, Diseño Industrial o Ingeniería.

Calle idea desarrolló la línea del urbanismo táctico, una corriente que se viene implementando con mucho éxito y resultados prometedores en Latinoamérica. Se trata de intervenciones que se hacen dentro de una matriz urbana, que sean de fácil ejecución en el corto plazo, y que generen un cambio en el mediano y largo plazo. Están planificadas y diseñadas en conjunto con la ciudadanía y/o el gobierno municipal. Las intervenciones se enfocan en fortalecer el tejido social y los vínculos entre la ciudadanía y los espacios.

El concurso contribuye a alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de Ciudades y Comunidades Sostenibles, que busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, implementando mejoras en el manejo de nuestro tránsito y optimizando la seguridad de los ciudadanos. Al término del Concurso, se cuenta con las Propuestas ganadoras.

Lic. *Mirian L. Navarro de Aquino*
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH

Lic. *Marcela María Mujikatsu*
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. *Carlos Alberto Pérez*
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH




ANEXO II

➤ Recursos Humanos

Recursos Humanos			
Descripción	Mujer	Hombre	Total
Total Recursos Humanos Activos (a+b) *	379	340	719
Recursos Humanos Activos Nombrados (a) *	184	180	364
Recursos Humanos Contratados (b)	202	153	355
Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados que posean Título Universitario)	264	152	416
Personal en Cargos Gerenciales (A partir de Jefe de Departamento)	153	94	247
Recursos Humanos Comisionados a otras Instituciones	12	20	32

(*) Incluye la cantidad de Funcionarios Comisionados de otras Entidades al MUVH


Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH


Lic. María Guadalupe Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Lic. Carlos Alberto
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



ANEXO III

➤ Informaciones de Género

Recursos Humanos y Financieros destinados a actividades relacionadas a Género.			
Cantidad de Funcionarios/as	En Guaraníes		
	Total Ejecutado por la Entidad (a)	*Ejecución destinada a Género (b)	% Participación del gasto en género con respecto al total Ejecutado por la Entidad $c = b/a * 100$
3	10.900.000	10.900.000	100%
Breve descripción de las acciones realizadas relacionadas a Género			
<p>1) Sensibilización sobre de la prevención del cáncer de mamas. Con respecto a esta actividad, se realizaron difusiones sobre información ceñida al tema, como ser el auto análisis, lugares donde se realizan mamografía gratuita y se gestionó en el MSPBS estudio de PAP y mamografía.</p> <p>2) Curso virtual sobre Igualdad, Inclusión y No Discriminación en la Función Pública. Este curso fue organizado por la Secretaria de la Función Pública y fue difundida la invitación en el MUVH.</p> <p>3) Foro en la modalidad virtual "Igualdad ambientes laborales libres de todo tipo de violencia en el ámbito público". El evento fue organizado por el Ministerio de la Mujer y la Secretaria de la Función Pública. El objetivo fue que los servidores públicos del MUVH conozcan las políticas y herramientas de igualdad y no discriminación para la promoción de ambientes laborales libres de toda violencia en la gestión pública.</p> <p>4) Conversatorio, en la modalidad virtual, sobre "Mecanismos de referencia para la atención a víctimas de trata de personas con el MUVH". Organizado por la Fundación Luna Nueva, en la misma se tocaron aspectos que tienen que ver con el fortalecimiento e implementación de estrategias, mecanismos interinstitucionales para la atención a las víctimas.</p> <p>Observación: Cabe señalar que los eventos citados fueron de carácter gratuito, llevados a cabo por los Departamento de Formación y Capacitación y Departamento de Bienestar del Personal. Lo que le institución invirtió fue el pago de los honorarios profesionales de las servidoras públicas que gestionaron dichas actividades. Si bien existe en la estructura institucional un Departamento de Derechos Humanos, Género y Atención a Repatriados, dependiente de la Dirección General Social, el mismo está abocada a temas distintos a la realización de cursos.</p>			

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Isabel María Morúa Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pérez
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



ANEXO IV

➤ Documentaciones Varias

- Resumen de Proyecto
- PRIEVAZ12 - 2021
- Reporte de Indicador de Desempeño por Estructura Programática – 2021

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Isabel Eni Kojima Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pérez
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Contactos:

Lic. Mirian de Aquino – Dirección General de Planificación Estratégica - maquino@muvh.gov.py - Tel: (021)4133-403

Arq. Margarita Elias Bellassai – Dirección de Monitoreo y Evaluación - mbellassai@muvh.gov.py - Tel: (021) 4133-403

Lic. Nancy Cohener - Departamento de Monitoreo y Evaluación - ncohener@muvh.gov.py - Tel: (021) 4133-403

Econ. Nancy Paredes – Coordinación Adjunta - nparedes@muvh.gov.py - (021) 4133-403).

Sr. Diego Gonzalez - Dirección General de Planificación Estratégica - (021) 4133-403).

Lic. Isabel Emi Moriya – Dirección General de Administración y Finanzas - Imoriya@muvh.gov.py - Tel. (021) 4133-102

Lic. Arnaldo Lezcano – Dirección General de Administración y Finanzas - Alezcano@muvh.gov.py - Tel. (021) 4133-102

Lic. Armando Vera – Dirección de Planificación y Presupuesto - Avera@muvh.gov.py - (021) 4133-242

Lic. Rocio Rodriguez – Departamento de Control y Evaluación Presupuestaria - Rrodriguez@muvh.gov.py - Tel: (021) 4133-301

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Isabel Emi Moriya Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Paredes
Ministro
Ministerio de Urbanismo y Vivienda y Hábitat
MUVH



TAVAPY REMOHENDA,
OGA'ÁPO HA TENGAHA
OGU'ÁPO HA TENGAHA
URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

ACTIVIDAD: 13 - MI VIVIENDA									
Departamento	Distrito	Proyecto (Nombre)	LLAMADO	META 2021	A INICIAR	EN EJECUCION	CULMINADA	EN PROYECTO	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 31/12/2021
Capital									
					13	1	0	5	
Capital	Asuncion	Ernesto Gabriel Alcarriz Funes	2021	1		1			En ejecucion
Capital	Asuncion	Marijosef Stipenovich Gonzalez	2021	1	1				A iniciar
Capital	Asuncion	Liz Carolina Hellion Ramirez	2021	1		1			A iniciar
Capital	Asuncion	Diego Benjarrin Melinas Delvalle	2021	1		1			A iniciar
Capital	Asuncion	Sirley Sofia Ramos Fleitas	2021	1		1			A iniciar
Capital	Asuncion	Pablo Roberto Cabrera Sanabria	2021	1		1			A iniciar
Capital	Asuncion	Eduardo de Jesus Guerrero	2021	1		1			A iniciar
Capital	Asuncion	Miguel Angel Franco	2021	1		1			A iniciar
Capital	Asuncion	Oscar Daniel Zarate Lozano	2021	1		1			A iniciar
Capital	Asuncion	Luz Marina Galeano Torales	2021	1		1			A iniciar
Capital	Asuncion	Virginio Gabriel Maldonado Chaparro	2021	1		1			A iniciar
Capital	Asuncion	Julio Cesar Arevalo Parinas	2021	1		1			A iniciar
Capital	Asuncion	Claudio Martin Ausqui Alvariza	2021	1		1			A iniciar
Capital	Asuncion	Cynthia Lorena Figueiredo Ferreira	2021	1		1			A iniciar
Capital	Asuncion	Gustavo David Amarillo Bouado	2021	1		1			En Proyecto
Capital	Asuncion	Gerardo Manuel Kuchemmeister Stern	2021	1		1			En Proyecto
Capital	Asuncion	Loida Nathalin Benitez Gonzalez	2021	1		1			En Proyecto
Capital	Asuncion	Amanda Jozmin Amorillo Proda	2021	1		1			En Proyecto
Capital	Asuncion	Guillermo Beatriz Martinez Vega	2021	1		1			En Proyecto
Central									
					138	4	1	67	
Aregua									
					2	0	0	4	
Central	Aregua	Ramon Silvano Vazquez	2021	1	1				A iniciar
Central	Aregua	Wilma Cabrera Acosta	2021	1		1			A iniciar
Central	Aregua	Mitroels Raquel Collante Alvarez	2021	1		1			En Proyecto
Central	Aregua	Alejo Francisco Rafar Guona	2021	1		1			En Proyecto
Central	Aregua	Gustavo Ariel Sanabria Almada	2021	1		1			En Proyecto
Central	Aregua	Gustavo Enrique Viera	2021	1		1			En Proyecto
Capiata									
					14	1	0	6	
Central	Capiata	Sara Andrea Cabral Gimenez	2021	1		1			En ejecucion
Central	Capiata	Sara Mabel Mello Villagra	2021	1		1			A iniciar
Central	Capiata	Sorila Maria Vera Gimenez	2021	1		1			A iniciar
Central	Capiata	Junior Cristiano Ferreira Paredes	2021	1		1			A iniciar
Central	Capiata	Zalmo Recalde Iruzabal	2021	1		1			A iniciar
Central	Capiata	Blanca Noelia Morales Franco	2021	1		1			A iniciar
Central	Capiata	Mauricio Rodolfo Diaz Lugo	2021	1		1			A iniciar
Central	Capiata	Ninfa Beatriz Freites Vega	2021	1		1			A iniciar
Central	Capiata	Liz Rosalba Cuevas Galcano	2021	1		1			A iniciar
Central	Capiata	Yolanda Raquel Astorga de Mendoza	2021	1		1			A iniciar
Central	Capiata	Hugo Rieher Gonzalez Acosta	2021	1		1			A iniciar
Central	Capiata	Sara Ester Gimenez Fernandez	2021	1		1			A iniciar
Central	Capiata	Silvia Natividad Cafre Martinez	2021	1		1			A iniciar
Central	Capiata	Liz Carolina Diaz	2021	1		1			A iniciar
Central	Capiata	Julio Benjamin Figueiredo Lopez	2021	1		1			A iniciar
Central	Capiata	Nester Sebastian Levitz Caballero	2021	1		1			En Proyecto
Central	Capiata	Roxana Catalina Caballero Sanchez	2021	1		1			En Proyecto
Central	Capiata	Zorilda Zamecho Diaz	2021	1		1			En Proyecto
Central	Capiata	Hilda Asuncion Vazquez Florentin	2021	1		1			En Proyecto
Central	Capiata	Henry Daniel Fretes Franco	2021	1		1			En Proyecto
Central	Capiata	Dorys Karina Perez Lopez	2021	1		1			En Proyecto
Fernando de la Mora									
					8	0	0	3	
Central	Fernando de la Mora	Andrei Carolina Robertti Sosa	2021	1	1				A iniciar
Central	Fernando de la Mora	Claudio Hernan Bogarin Britos	2021	1		1			A iniciar
Central	Fernando de la Mora	Leila Ines Insaurralde de Moreno	2021	1		1			A iniciar
Central	Fernando de la Mora	Adriana Gabriela Avalos Bernal	2021	1		1			A iniciar
Central	Fernando de la Mora	Sandra Beatriz Amarillo Notario	2021	1		1			A iniciar
Central	Fernando de la Mora	Layroha Romina Gomez Brajio	2021	1		1			A iniciar
Central	Fernando de la Mora	Venessa Maria Alejandra Póceiro	2021	1		1			A iniciar
Central	Fernando de la Mora	Carmen Gianinna Nuñez Mosquera	2021	1		1			A iniciar
Central	Fernando de la Mora	Gabriel Beatriz Mora Gimenez	2021	1		1			En Proyecto
Central	Fernando de la Mora	Kiana Mirella Lind Spina	2021	1		1			En Proyecto
Central	Fernando de la Mora	Bruno Sanabria Benitez	2021	1		1			En Proyecto
Iru									
					0	0	0	1	
Central	Iru	Hugo Javier Torres Diaz	2021	1				1	En Proyecto
Itaugua									
					3	0	0	3	
Central	Itaugua	Natalia Raquel Cabrera Lujan	2021	1	1				A iniciar
Central	Itaugua	Liziv Emenilda Vazquez Mesa	2021	1		1			A iniciar
Central	Itaugua	Emanuel Yahuri Diaz	2021	1		1			A iniciar
Central	Itaugua	Zulma Cubilla Romero	2021	1		1			En Proyecto
Central	Itaugua	Juan Esteban Lopez Delacruz	2021	1		1			En Proyecto
Central	Itaugua	Eusebio Ruiz Lopez	2021	1		1			En Proyecto
Lambaré									
					14	0	0	6	
Central	Lambaré	Diego Daniel Estigarribia Aguilera	2021	1		1			A iniciar
Central	Lambaré	Carmelo Daniel Fariño Duarte	2021	1		1			A iniciar
Central	Lambaré	Poela Marin Patricia Gault	2021	1		1			A iniciar

Lic. Miriam L. Novarro de Aguiño
Dirección Gral. Planificación Estratégica

Dirección General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Departamento	Distrito	Proyecto (Nombre)	LLAMADO	META 2021	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	EN PROYECTO	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 31/12/2021
Central	Lambare	Alba Carolina Valdez Gonzalez	2021	1	1				A iniciar
Central	Lambare	Jose Diego Jimenez Prates	2021	1	1				A iniciar
Central	Lambare	Blas Arturo Barrios Villasanti	2021	1	1				A iniciar
Central	Lambare	Gladys Teresita Fernandez Ramirez	2021	1	1				A iniciar
Central	Lambare	Nidia Maria Mercado Vera	2021	1	1				A iniciar
Central	Lambare	Diana Larissa Berial Gonzalez	2021	1	1				A iniciar
Central	Lambare	Francisco Sefano Meza Osorio	2021	1	1				A iniciar
Central	Lambare	Claudia Maria Diaz Bobadilla	2021	1	1				A iniciar
Central	Lambare	Paola Antunez de Pereira	2021	1	1				A iniciar
Central	Lambare	Cristhian Aguilar Nunez Gimenez	2021	1	1				A iniciar
Central	Lambare	Alexis Fernando Wainberg Coceres	2021	1	1				A iniciar
Central	Lambare	Nelson Isaias Duarte Valdez	2021	1	1				A iniciar
Central	Lambare	Elvio Ramon Diaz Garay	2021	1	1				1 En Proyecto
Central	Lambare	Jose Luis Merckes Pavon	2021	1	1				1 En Proyecto
Central	Lambare	Agustin Ortiz	2021	1	1				1 En Proyecto
Central	Lambare	Maria Claris Fernandez Palmieri	2021	1	1				1 En Proyecto
Central	Lambare	Victor Raul Benitez Arce	2021	1	1				1 En Proyecto
Limpio						9	0	0	3
Central	Limpio	Pablo Adolfo Lopez Gonzalez	2021	1	1				A iniciar
Central	Limpio	Sandra Gisell Luskman Arcevalos	2021	1	1				A iniciar
Central	Limpio	Esteban Arceo	2021	1	1				A iniciar
Central	Limpio	Omar Eileen Gimenez Sandoz	2021	1	1				A iniciar
Central	Limpio	Maria Lourdes Gonzalez Vazquez	2021	1	1				A iniciar
Central	Limpio	Silfredo Solano Tijera Agüero	2021	1	1				A iniciar
Central	Limpio	Juan Antonio Balbuena Hayward	2021	1	1				A iniciar
Central	Limpio	Yesenia Noemi Silva Gonzalez	2021	1	1				A iniciar
Central	Limpio	Saul Samuel Solis Silva	2021	1	1				A iniciar
Central	Limpio	Marian Yisel Candia	2021	1	1				A iniciar
Central	Limpio	Jessica Paola Guerrero Leguizamón	2021	1	1				1 En Proyecto
Central	Limpio	Maria Clefira Dominguez	2021	1	1				1 En Proyecto
Luque						14	1	0	5
Central	Luque	Sanny Analía Escina	2021	1	1				En ejecución
Central	Luque	Yeruji Adelaide Calbet Helman	2021	1	1				A iniciar
Central	Luque	Deisy Lorena Veron Fleitas	2021	1	1				A iniciar
Central	Luque	Oscar Victor Benitez	2021	1	1				A iniciar
Central	Luque	Victor Ariel Roman Ron	2021	1	1				A iniciar
Central	Luque	Nathalia Noemi Ortiz Velazquez	2021	1	1				A iniciar
Central	Luque	Claudia Fabiola Figueroa Lopez	2021	1	1				A iniciar
Central	Luque	Laura Isabel Pate Baum	2021	1	1				A iniciar
Central	Luque	Lis Graciela Gonzalez	2021	1	1				A iniciar
Central	Luque	Gladys Giuliana Ina Paroles	2021	1	1				A iniciar
Central	Luque	Cynthia Elizabeth Gimenez Mongelos	2021	1	1				A iniciar
Central	Luque	Sanny Analía Escina	2021	1	1				A iniciar
Central	Luque	Elvio Ayala Mercedes	2021	1	1				A iniciar
Central	Luque	Lady Mabel Vazquez Almada	2021	1	1				A iniciar
Central	Luque	Agueda Elizabeth Gama	2021	1	1				A iniciar
Central	Luque	Marcos Antonio Ayala Mercedes	2021	1	1				1 En Proyecto
Central	Luque	Antonia Delvalle Castillo	2021	1	1				1 En Proyecto
Central	Luque	Shirley Maria Parejo Tuboada	2021	1	1				1 En Proyecto
Central	Luque	Lidia Concepcion Arias Gonzalez	2021	1	1				1 En Proyecto
Central	Luque	Clara Elizabeth Colman	2021	1	1				1 En Proyecto
Central	Luque	Maria Elizabeth Rios Villalba	2021	1	1				1 En Proyecto
Central	Luque	Yolani Adrian Servian Carceiz	2021	1	1				1 En Proyecto
Central	Luque	Marife Dorlan Leguizamón Mendoza	2021	1	1				1 En Proyecto
Mariano Roque Alonso						10	0	0	4
Central	Mariano Roque Alonso	Favio Ariel Solis Gonzalez	2021	1	1				A iniciar
Central	Mariano Roque Alonso	Carlos Daniel Ferreira Corvalan	2021	1	1				A iniciar
Central	Mariano Roque Alonso	Ricardo Agustin Boggio Martinez	2021	1	1				A iniciar
Central	Mariano Roque Alonso	Oscar Victor Manuel Torres Romero	2021	1	1				A iniciar
Central	Mariano Roque Alonso	Carmen Patricia Ocampos Centurion	2021	1	1				A iniciar
Central	Mariano Roque Alonso	Veronica Luisa Pretes Torrado	2021	1	1				A iniciar
Central	Mariano Roque Alonso	Maria Fatima Moraes Insfran	2021	1	1				A iniciar
Central	Mariano Roque Alonso	Ruben Augusto Ramirez Pare	2021	1	1				A iniciar
Central	Mariano Roque Alonso	Julio Cesar David Alderete	2021	1	1				A iniciar
Central	Mariano Roque Alonso	Fátima Rosio Gimenez Zarate	2021	1	1				A iniciar
Central	Mariano Roque Alonso	Alba Patricia Ocampos de Mourique	2021	1	1				1 En Proyecto
Central	Mariano Roque Alonso	Andres Karim Ayala Villalba	2021	1	1				1 En Proyecto
Central	Mariano Roque Alonso	Elizabeth Davalos	2021	1	1				1 En Proyecto
Central	Mariano Roque Alonso	Ricardo Samuel Gimenez	2021	1	1				1 En Proyecto
Nemby						17	1	0	7
Central	Nemby	Julio Cesar Roca Caballero	2021	1	1				En ejecución
Central	Nemby	Ruben Dario Alvarez	2021	1	1				A iniciar
Central	Nemby	Emilio Arturo Muciel Ramos	2021	1	1				A iniciar
Central	Nemby	Cynthia Soledad Saldívar Martínez	2021	1	1				A iniciar
Central	Nemby	Oscar de Jesus Rodriguez Centurion	2021	1	1				A iniciar
Central	Nemby	Marcos Sergio Godoy Amarilla	2021	1	1				A iniciar
Central	Nemby	Leida Eunice Filippi Ferrari	2021	1	1				A iniciar
Central	Nemby	Denis Emmanuel Bobadilla Benitez	2021	1	1				A iniciar
Central	Nemby	Maria Alejandra Ochupimil de Avalos	2021	1	1				A iniciar

Lic. María A. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH

Lic. María A. Navarro de Aquino
Dirección General
Institución General de Adm. y Finanzas
MUVH

Ministerio de Vivienda y Hábitat
MUVH

Departamento	Distrito	Proyecto (Nombre)	LLAMADO	META 2021	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	EN PROYECTO	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 31/12/2021
Central	Nemby	Dafiana Emilee Ortega Sosa	2021	1	1				A iniciar
Central	Nemby	Miguel Angel Ozuna Cantero	2021	1	1				A iniciar
Central	Nemby	Pablo Ariel Ros Noguera	2021	1	1				A iniciar
Central	Nemby	Leticia Nocani Caballero Barreto	2021	1	1				A iniciar
Central	Nemby	Emerson Antonio Caballero Vera	2021	1	1				A iniciar
Central	Nemby	Bautista Rafael Caceres Vazquez	2021	1	1				A iniciar
Central	Nemby	Jorge Osvaldo Camaronon Benitez	2021	1	1				A iniciar
Central	Nemby	Lorena Mariel Gimenez	2021	1	1				A iniciar
Central	Nemby	Johanna Soledad Adorno Elias	2021	1	1				A iniciar
Central	Nemby	Carmen Ecaterina Aguirre	2021	1	1				A iniciar
Central	Nemby	Diego Marcelo Ferreira Alvarenga	2021	1				1	En Proyecto
Central	Nemby	Maria Josefina Rodriguez Lesme	2021	1				1	En Proyecto
Central	Nemby	Andres Marlene Ortelado Lopez	2021	1				1	En Proyecto
Central	Nemby	Monica Alicia Romero Duarte	2021	1				1	En Proyecto
Central	Nemby	Anjelica Beatriz Mieres Nuñez	2021	1				1	En Proyecto
Central	Nemby	Ivan Manfredo Da Silva Amarilla	2021	1				1	En Proyecto
San Antonio					13	0	0	3	
Central	San Antonio	Heriberto Tomas Chaves Resquin	2021	1	1				A iniciar
Central	San Antonio	Abraham Nuñez Avila	2021	1	1				A iniciar
Central	San Antonio	Genien Nuñez Avila	2021	1	1				A iniciar
Central	San Antonio	Agustin Riveros	2021	1	1				A iniciar
Central	San Antonio	Daniel Duarte Baez	2021	1	1				A iniciar
Central	San Antonio	Abidil Monica Villagrán Arriaga	2021	1	1				A iniciar
Central	San Antonio	Jorge Ivan Martinez Figueroa	2021	1	1				A iniciar
Central	San Antonio	Juan Miguel Bocarin Alvarenga	2021	1	1				A iniciar
Central	San Antonio	Norman Gabriel Diaz Torres	2021	1	1				A iniciar
Central	San Antonio	Jorge Daniel Martinez Villalba	2021	1	1				A iniciar
Central	San Antonio	Laura Belen Fretes Delvalle	2021	1	1				A iniciar
Central	San Antonio	Luis Fernando Sosa Vazquez	2021	1	1				A iniciar
Central	San Antonio	José Daniel Martínez Ortigosa	2021	1	1				A iniciar
Central	San Antonio	Basilico Javier Miranda Ullón	2021	1	1				A iniciar
Central	San Antonio	Bilanca Marlene Flecha Acuña	2021	1				1	En Proyecto
Central	San Antonio	Nora Vidolina Correa	2021	1				1	En Proyecto
San Lorenzo					14	0	0	12	
Central	San Lorenzo	Mario Gabriela Parades Caballero	2021	1	1				A iniciar
Central	San Lorenzo	Joel Aldiles Tomles Portillo	2021	1	1				A iniciar
Central	San Lorenzo	Guillermo Javier Rivarola Roman	2021	1	1				A iniciar
Central	San Lorenzo	Fernando David Gonzalez Riveros	2021	1	1				A iniciar
Central	San Lorenzo	Fernando Daniel Colman Delgado	2021	1	1				A iniciar
Central	San Lorenzo	Walter Fernando Moreno Ayala	2021	1	1				A iniciar
Central	San Lorenzo	Ines Boudelia David Sosa	2021	1	1				A iniciar
Central	San Lorenzo	Claudia Marina Ledezma Rojas	2021	1	1				A iniciar
Central	San Lorenzo	Karen Maria Patricia Agüero Figueredo	2021	1	1				A iniciar
Central	San Lorenzo	Diana Ceferrina Soldívar Yepez	2021	1	1				A iniciar
Central	San Lorenzo	Lila Mercedes Villalba Barreto	2021	1	1				A iniciar
Central	San Lorenzo	Ada Felicité Jan Cardia	2021	1	1				A iniciar
Central	San Lorenzo	Miriam Noemi Echeverría Arevalo	2021	1	1				A iniciar
Central	San Lorenzo	Liz Carolina Ojeda Sosa	2021	1	1				A iniciar
Central	San Lorenzo	Maria Sonia Valiente Peña	2021	1	1				A iniciar
Central	San Lorenzo	Marzo Antonio Bordon Samudio	2021	1				1	En Proyecto
Central	San Lorenzo	Juan Benito Vera Mutiá	2021	1				1	En Proyecto
Central	San Lorenzo	Raul Herib Ramon Caceres Sread	2021	1				1	En Proyecto
Central	San Lorenzo	Myrian Patricia Benitez Chaparro	2021	1				1	En Proyecto
Central	San Lorenzo	Milindes Ramon Galcano	2021	1				1	En Proyecto
Central	San Lorenzo	Adrian Marcelo Orue Silva	2021	1				1	En Proyecto
Central	San Lorenzo	Silvia Beatriz Baez Florentin	2021	1				1	En Proyecto
Central	San Lorenzo	Pedro Manuel Cabilizalez Andara	2021	1				1	En Proyecto
Central	San Lorenzo	Luciano Dario Torres Franco	2021	1				1	En Proyecto
Central	San Lorenzo	Alma Genciana Nequi Ortega	2021	1				1	En Proyecto
Central	San Lorenzo	Diana Isabel Jara Varela	2021	1				1	En Proyecto
Villa Elisa					18	1	1	5	
Central	Villa Elisa	Victor Edmundo Reinoso Ayala	2021	1	1				Culminado
Central	Villa Elisa	Marcelo Jordan Davalos Lago	2021	1	1		1		En ejecucion
Central	Villa Elisa	Nancy Rossanna Villa Imla	2021	1	1				A iniciar
Central	Villa Elisa	Carlos David Godoy Godoy	2021	1	1				A iniciar
Central	Villa Elisa	Anny Vanessa Metzinger Arce	2021	1	1				A iniciar
Central	Villa Elisa	Norma Rosana Escobar	2021	1	1				A iniciar
Central	Villa Elisa	Karen Elena Benitez Ayala	2021	1	1				A iniciar
Central	Villa Elisa	Eliana Yamile Ayala Musa	2021	1	1				A iniciar
Central	Villa Elisa	Ema Daniela Bustamante Benitez	2021	1	1				A iniciar
Central	Villa Elisa	Patricia Raquel Benitez Quevedo	2021	1	1				A iniciar
Central	Villa Elisa	Sandra Karina Armas Benitez	2021	1	1				A iniciar
Central	Villa Elisa	Nelson Javier Villa Imla	2021	1	1				A iniciar
Central	Villa Elisa	Carmen Diana Pintos Benitez	2021	1	1				A iniciar
Central	Villa Elisa	Pablo Daniel Roman Benitez	2021	1	1				A iniciar
Central	Villa Elisa	Victor Ricardo Reinoso Nuñez	2021	1	1				A iniciar
Central	Villa Elisa	Ivan Jesus Antonio Pereira Rodriguez	2021	1	1				A iniciar
Central	Villa Elisa	Arnaldo Sebastian Coronel Villalba	2021	1	1				A iniciar
Central	Villa Elisa	Juan Fernando Burguez Rosalde	2021	1	1				A iniciar

Lic. Mirian L. de Aquino
 Dirección Gral. Planificación Estratégica
 MUVH

Lic. Patricia Kuri Kuriya Fujikatsu
 Directora General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH

Dr. Carlos Andrés Rodríguez
 Ministro
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
 MUVH

Departamento	Distrito	Proyecto (Nombre)	LLAMADO	META 2021	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	EN PROYECTO	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 31/12/2021
Central	Villa Elisa	Santiago Cesar Arevalo Nuñez	2021	1	1				A iniciar
Central	Villa Elisa	Jorge Daniel Cabren Centurion	2021	1	1				A iniciar
Central	Villa Elisa	Rodrigo Eduardo Marínigo Aguilera	2021	1	1				En Proceso
Central	Villa Elisa	Alba Nidia Arzamendi	2021	1	1				En Proceso
Central	Villa Elisa	Noruz Adomo Muñoz	2021	1	1				En Proceso
Central	Villa Elisa	Elizabeth Mendonza Santa Cruz	2021	1	1				En Proceso
Central	Villa Elisa	Hector Agustín Ferreira Caballero	2021	1	1				En Proceso
Ypacarai						2	0	0	1
Central	Ypacarai	Liz Carolina Mancuello de Vazquez	2021	1	1				A iniciar
Central	Ypacarai	Christian Enrique Centurion Velazquez	2021	1	1				A iniciar
Central	Ypacarai	Pedro Antonio Caballero Torres	2021	1	1				En Proceso
Ypane						0	0	0	1
Central	Ypane	Diana Maria Casco	2021	1	1				En Proceso
Alto Parana									3
Ciudad del Este						4	0	0	0
Alto Parana	Ciudad del Este	Francisco Antonio Gatón Becerra	2021	1	1				A iniciar
Alto Parana	Ciudad del Este	Tamara Andrea Sanabria Ghirzibelli	2021	1	1				A iniciar
Hernandarias						2	0	0	0
Alto Parana	Hernandarias	Francisco Javier Olmedo Irala	2021	1	1				A iniciar
Alto Parana	Hernandarias	Maria del Carmen Ferreira Melgarejo	2021	1	1				A iniciar
Juan E. Oleary						0	0	0	1
Alto Parana	Juan E Oleary	Zuleida Rosa Ayala Ortiz	2021	1	1				En Proceso
Minga Guazu						0	0	0	1
Alto Parana	Minga Guazu	Maria Josefina Ramirez Gayoso	2021	1	1				En Proceso
Presidente Franco						0	0	0	1
Alto Parana	Presidente Franco	Gabriela Beatriz Servin Garrote	2021	1	1				En Proceso
Caaguazú						5	0	0	8
Caaguazú	Caaguazú	Nidia Rozana Ocampos de Cardoso	2021	1	1				A iniciar
Caaguazú	Caaguazú	Melva Concepción Nuñez Infante	2021	1	1				En Proceso
Caaguazú	Caaguazú	Maria Estefania Acuña Vera	2021	1	1				En Proceso
Coronel Oviedo						3	0	0	6
Caaguazú	Coronel Oviedo	Dionisio Saul Anglero Benitez	2021	1	1				A iniciar
Caaguazú	Coronel Oviedo	David Acosta Ortiz	2021	1	1				A iniciar
Caaguazú	Coronel Oviedo	Gustavo Ariel Barrios Acosta	2021	1	1				A iniciar
Caaguazú	Coronel Oviedo	Analia Rosana Fernandez Benitez	2021	1	1				En Proceso
Caaguazú	Coronel Oviedo	Liz Paola Martinez Villalba	2021	1	1				En Proceso
Caaguazú	Coronel Oviedo	Edita Villalba Segovia	2021	1	1				En Proceso
Caaguazú	Coronel Oviedo	Basilides Godoy Farfán	2021	1	1				En Proceso
Caaguazú	Coronel Oviedo	Gloria Sofia Figueredo Benitez	2021	1	1				En Proceso
Caaguazú	Coronel Oviedo	Evelin Felicitá Perez Portillo	2021	1	1				En Proceso
Juan Manuel Frutos						1	0	0	0
Caaguazú	Juan Manuel Frutos	Alida Diana Gonzalez Noguera	2021	1	1				A iniciar
Canindeyú						1	0	0	0
General Francisco Caballero Álvarez						1	0	0	0
Canindeyú	General Francisco Caballero Álvarez	Diego Manuel Ramos Duarte	2021	1	1				A iniciar
Concepción						1	0	0	0
Concepción	San Lazaro	Francisca Primitiva Zarate de Benegri	2021	1	1				A iniciar
Cordillera						3	1	0	2
Alto Parana	Alto Parana	Juan David Alvarez Achucarro	2021	1	1		1		En ejecución
Alto Parana	Alto Parana	Juan David Alvarez Achucarro	2021	1	1				A iniciar
Eusebio Ayala						1	0	0	1
Cordillera	Eusebio Ayala	Lourdes Fatima Acosta Gill	2021	1	1				A iniciar
Cordillera	Eusebio Ayala	Mariela Noemí Cabele Duarte	2021	1	1				En Proceso
Piribebuy						1	0	0	1
Cordillera	Piribebuy	Oswaldo Lopez Medina	2021	1	1				A iniciar
Cordillera	Piribebuy	Jose Luis Gimenez Paredes	2021	1	1				En Proceso
Itapúa						2	1	0	3
Itapúa	Cambyreta	Marcos Martín Mulet Monaciolo	2021	1	1				A iniciar
Itapúa	Cambyreta	Gabriela Fernanda Yasar Miranda	2021	1	1				En Proceso
Encarnación						1	1	0	1
Itapúa	Encarnación	Sebid Alexander Dietze Christ	2021	1	1		1		En ejecución
Itapúa	Encarnación	Fernando Javier Coetano Mauro Melgarejo	2021	1	1				A iniciar
Itapúa	Encarnación	Elva Elizabeth Alvarez Lozano	2021	1	1				En Proceso
Tomas Romero Pereira						0	0	0	1
Itapúa	Tomas Romero Pereira	Adalberto Caballero Ayala	2021	1	1				En Proceso
Misiones						1	0	0	0
Misiones	San Juan Bautista	Cerri Cyrene Parades Rodriguez	2021	1	1				A iniciar
Neembucu						0	0	0	2
Neembucu	Pilar	Patricia Isabel Lozano de Florentin	2021	1	1				En Proceso
Neembucu	Pilar	Jose Emanuel Espinola Medina	2021	1	1				En Proceso
Paraguari						2	0	0	0
Paraguari	Acahay	Nedda Ramirez Duarte	2021	1	1				A iniciar

Lic. Miriam L. Navarro de Aquino
 Dirección Gral. Planificación Estratégica
 MUVH

Lic. Inés María Molina Fujikatsu
 Directora General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH

Lic. Carlos Alberto Perez...
 Ministerio de Urbanismo y Obras Públicas
 MUVH

Departamento	Distrito	Proyecto (Nombre)	LLAMADO	META 2021	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	EN PROYECTO	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 31/12/2021
Carapegua									
Pangani	Campesina	Rosa María Silva Perillo	2021	1	1	0	0	0	A Iniciar
Presidente Hayes									
Villa Hayes					1	0	0	0	
Pte Hayes	Villa Hayes	Azuena Macolin Ovando Ramos	2021	1	1	0	0	0	A Iniciar
San Pedro									
San Pedro	Santani	Nelson Dario Sosa Venialoo	2021	1	1	0	0	0	A Iniciar
TOTALES									
				378	172	7	1	90	

*no destinados a comunidades indígenas y a PeD.
El cuadro puede ser adaptado según la información administrada por la entidad, sin embargo debe abarcar todos los programas y proyectos del Ministerio*

A INICIAL AL 31/12/2021	
A INICIAR	172
EN EJECUCIÓN	7
CULMINADA	1
EN PROYECTO	90
TOTAL	270

[Firma]
Lic. María del Rosario de Aquino
 Directora General de Comunicación Estratégica
 MUVH

[Firma]
Lic. Fabiola María Fajardo
 Directora General de Adm. y Finanzas
 MUVH

[Firma]
Lic. Carlos Blázquez
 Ministro
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
 MUVH



TAVAPY ÑEMOHENDA,
OGA'APO HA TEKOKHA
MOTOKOKHA
URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Proyecto: 12 CONSTRUCCIÓN DE 1000 SOLUCIONES HABITACIONALES EN PUEBLOS ORIGINARIOS - 1ra ETAPA: 325 SOL. HAB.									
DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	PROYECTO/ASENTAMIENTO	LLAMADO	LOTE	Meta SIAF Inicial 2021	EN EJECUCIÓN	EN PROYECTO	% DE AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2021	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 31/12/2021
14 - CANINDEYU					160	160	0		
ING. MARIO RAUL IBARROLA ADORNO	CURUGUATY	COMUNIDAD INDIGENA 12 DE JUNIO	LPN 04/2020	3	28	28		73,59%	EN EJECUCIÓN
ING. MARIO RAUL IBARROLA ADORNO	YBY PYTÁ	COMUNIDAD INDIGENA YRYAPÚ	LPN 04/2020	3	46	46		73,59%	EN EJECUCIÓN
ING. ALEJANDRO PÉREZ HERAS	YBY PYTÁ	COMUNIDAD INDIGENA MYTUY ARAGUAYU	LPN 04/2020	4	6	6		50,74%	EN EJECUCIÓN
ING. ALEJANDRO PÉREZ HERAS	YBY PYTÁ	COMUNIDAD INDIGENA TAKUA POTY	LPN 04/2020	4	19	19		50,74%	EN EJECUCIÓN
ING. ALEJANDRO PÉREZ HERAS	YBY PYTÁ	COMUNIDAD INDIGENA KARUPERAMI	LPN 04/2020	4	16	16		50,74%	EN EJECUCIÓN
ING. ALEJANDRO PÉREZ HERAS	YBY PYTÁ	COMUNIDAD INDIGENA TEKOHÁ POTY PYAHU	LPN 04/2020	4	45	45		50,74%	EN EJECUCIÓN
15 - PRESIDENTE HAYES					165	165	0		
RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	TTE. IRALA FERNÁNDEZ	COMUNIDAD INDIGENA 12 DE JUNIO	LPN 04/2020	1	70	70		97,46%	EN EJECUCIÓN
RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	TTE. IRALA FERNÁNDEZ	COMUNIDAD INDIGENA MARTILLO	LPN 04/2020	1	20	20		97,46%	EN EJECUCIÓN
ALFA & OMEGA S.A.	TTE. IRALA FERNÁNDEZ	COMUNIDAD INDIGENA CARANDILLA 10 LEGUAS	LPN 04/2020	2	40	40		7,04%	EN EJECUCIÓN
ALFA & OMEGA S.A.	TTE. IRALA FERNÁNDEZ	COMUNIDAD INDIGENA PARA TODO Í	LPN 04/2020	2	35	35		7,04%	EN EJECUCIÓN
TOTAL VIVIENDAS					325	325	0		

RESUMEN META SIAF INICIAL AL 31/12/2021	325
EN EJECUCIÓN	325
TOTAL	325

Miryan L. Navarro de Aquino
Lic. Miryan L. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH

Francisco José Reyes Fujikaisu
Francisco José Reyes Fujikaisu
Dirección General
Asesoría General de Adm. y Finanzas
E. UUVH

[Signature]
G. Carlos Julián Pérez de Guzmán y Zabala (G. Zabala)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



PROYECTO: II CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL B° SAN BLÁS - M.R. ALONSO - SEGUNDO SEMESTRE 2021										
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONTRATISTA	PROYECTO	RES. N°	FECHA RES.	META SIAF INICIAL 2021	EN EJECUCION	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2021	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2021
II - CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	COMPLEJO HABITACIONAL " SAN BLÁS". LOCALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO. DPTO. CENTRAL.	CONSORCIO ITAY	SAN BLÁS	262	03/06/2021	600	600	67,36%	EN EJECUCIÓN
TOTAL							600	600		

RESUMEN META SIAF INICIAL 2021 AL 31/12/2021	
A INICIAR	0
EN EJECUCIÓN	600
CULMINADA	0
EN PROYECTO	0
TOTAL	600

Miriamon

Lic. Miriam L. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH

[Signature]
Lic. Fabian Llanos Koyva Fujikatsu
Directora General
Institución General de Adm. y Finanzas
G. U.V.H

[Signature]
G. Carlos Ochoa Vera
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
G.U.V.H



TAVAPY REKOHENDA
OGA'AYO HA TEKONIA
URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONTRATISTA	PROYECTO	RPS. N°	FECHA RES.	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE CHACARITA - SEGUNDO SEMESTRE 2021				Mejoramiento Chacarita Alta		
							META SIAP 2021	NO EN PROYECTO	EN EJECUCION	CULMINADAS	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2021	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/2021	
CAPITAL	ASUNCIÓN	OBRAS DE CONTENCIÓN DE LOS CAUCES ANTEQUERA Y TACUARY - BARRIO RICARDO BRUGADA	CONSORCIO SAN RAFAEL	CHACARITA ALTA	1137	28/07/2020	0	3950		3950	100,00%		CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LA META FIJADA PARA EL EJERCICIO 2020. FORMA PARTE DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE CONTENCIÓN DE LOS CAUCES, ESTIMADAS EN 11.650 M2. SE HA AJUSTADO Y UNIFICADO EL ÁREA DE AFECTACIÓN, QUE FIGURABA EN 2020 EN BARRIOS CATEDRAL Y SAN ROCQUE. A ASUNCIÓN. LA META CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LA META FIJADA PARA EL EJERCICIO 2020.
CAPITAL	ASUNCIÓN	OBRAS DE CONTENCIÓN DE LOS CAUCES ANTEQUERA Y TACUARY - BARRIO RICARDO BRUGADA	CONSORCIO SAN RAFAEL	CHACARITA ALTA	1137	28/07/2020	7.700	0		7.700	100,00%		SE HA AJUSTADO Y UNIFICADO EL ÁREA DE AFECTACIÓN, QUE FIGURABA EN 2020 EN BARRIOS CATEDRAL Y SAN ROCQUE. A ASUNCIÓN. ORDEN DE INICIO 20-08-2020. INICIO DE TRABAJOS PREVIOS Y TRABAJOS PRELIMINARES. ANTECIPIO PAGADO EN FECHA 03/11/2020. CERTIFICADOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14 PAGADOS. CERTIFICADOS N° 15 Y 16 PRESERVADOS Y EN PROCESO DE PAGO.
CAPITAL	ASUNCIÓN	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONTENCIÓN DE LOS CAUCES ANTEQUERA Y TACUARY - BARRIO RICARDO BRUGADA	CONSORCIO SAN RAFAEL	CHACARITA ALTA	2236	29/10/2021	0	1.463	1.463		91,00%		ADRENA NRO.1. EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE CERTIFICADO NRO. 17.
CAPITAL	ASUNCIÓN	OBRAS DE URBANISMO Y DE INFRAESTRUCTURA URBANA SOSTENIBLE EN EL BARRIO CHACARITA ALTA/ LA CATEDRAL- BARRIO RICARDO BRUGADA	A DEFINIR.	CHACARITA ALTA			12.500		0		0,00%		EN PROYECTO. LLAMADO PENDIENTE DEL DISEÑO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO, PREVISTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO.
CAPITAL	ASUNCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOSTENIBLES - BARRIO RICARDO BRUGADA	A DEFINIR	CHACARITA ALTA			450		0		0,00%		EN PROYECTO. LLAMADO PENDIENTE DEL DISEÑO EJECUTIVO DE VIVIENDAS SOSTENIBLES, PREVISTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO.
TOTAL							30.650	5413	14.913	1463	11.650		

RESUMEN META SIAP 2021 - al 31/12/2021

EN PROYECTO	12.950
EN EJECUCION	0
CULMINADA	7.700
TOTAL	20.650

RESUMEN META A INCLUIR 2021 al 31/12/2021

EN EJECUCION	1.463
CULMINADA	3.950
TOTAL	5.413

Miriana

Lic. Miriana L. Novales de Espino
Dirección Gen. de Investigación Científica
INUVH

[Signature]
Lic. Carlos Augusto Vera de G. Rodríguez
Ministerio de Urbanismo y Hábitat
Ministerio de Asuntos Exteriores y Relaciones Internacionales
Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Turismo y Cultura
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Ministerio de Vivienda y Hábitat
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Transportes y Obras Públicas
Ministerio de Industria y Comercio
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Educación y Deportes
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Finanzas
Ministerio de Gobierno y Justicia
Ministerio de Interior
Ministerio de Planificación y Desarrollo
Ministerio de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información
Ministerio de Turismo y Cultura
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Ministerio de Vivienda y Hábitat

[Signature]
Lic. Carlos Augusto Vera de G. Rodríguez
Ministerio de Urbanismo y Hábitat



TAVAPY ÑEMOHENDA,
GO'AFOPÓ HA TEKOKHA
Membres del
ORGANISMO
URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT

■ TETÁ REKUJÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

ACTIVIDAD 9: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA (AMA)														
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE Y APELLIDO	ATC	PROYECTO	LLAMADO	RES. N°	FECHA RES.	META SIAF INICIAL 2021	META SIAF A INCLUIR 2021	A INICIAR EN EJECUCIÓN	CULMINADA EN EJECUCIÓN	ANULADAS	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2021	ESTADO DE LAS OBRAS
CAPITAL	ASUNCION	Nestor Miguel Duarte Amarilla	NOVA INGENIERIA	AMA	JUNIO 2019	1897-19	05/11/2019	19	0	6	0	0	0%	A INICIAR
CAPITAL	ASUNCION	Bianca De Las Nuevas Gimenez Recalde	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1798-20	14/12/2020	1	1	1	0	0	0%	A INICIAR
CAPITAL	ASUNCION	Héctor Espinosa Martínez	NOVA INGENIERIA	AMA	JUNIO 2019	1776-20	10/12/2020	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CAPITAL	ASUNCION	DOMINGO BLANCO LEON	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	671-21	27/04/2021	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CAPITAL	ASUNCION	Benito Lopez Andino	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	1766-20	14/12/2020	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CAPITAL	ASUNCION	Ramona Dierma de Avalos	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	086-2021	01/25/2021	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CAPITAL	ASUNCION	Georgelina Concepción Lova de Ramirez	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	087-2021	01/25/2021	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CAPITAL	ASUNCION	Susilda Aguilier	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	068-2021	01/25/2021	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CAPITAL	ASUNCION	Juana Raquel Ramirez de Valiente	SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	594-21	04/11/2021	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CAPITAL	CAEDRAL	Manuela Rojas de Galeano	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	702-21	05/04/2021	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CAPITAL	LA ENCARNACION	Hugo Ramon Ruiz Torres	NOVA INGENIERIA	AMA	JUNIO 2019	1843-20	16/10/2020	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CAPITAL	LA ENCARNACION	Maria Gloria Vera De Sanguina	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	1843-20	16/10/2020	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CAPITAL	LA RECOLETA	Catalina Isabel Carozo Medina	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	140-2021	02/03/2021	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CAPITAL	SANTISIMA TRINIDAD	Amalia Benitez	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	702-21	05/04/2021	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CAPITAL	LA ENCARNACION	JUAN ALBERTO VALIENTE CABANA	ARQ. RUTH IRALA	AMA	JUNIO 2019	2187-21	26/10/2021	1	1	1	0	0	0%	A INICIAR
CAPITAL	LA RECOLETA	NARCISA JARA VDA. DE MORA	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	2187-21	26/10/2021	1	1	1	0	0	0%	A INICIAR
CAPITAL	LA RECOLETA	FELICIA VERA MACIEL	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	2187-21	26/10/2021	1	1	1	0	0	0%	A INICIAR
CAPITAL	LA ENCARNACION	NANCY LIBRADA ALFONSO CACERES	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	2586-21	08/12/2021	1	1	1	0	0	0%	A INICIAR
CAPITAL	LA ENCARNACION	JOSE SAUL MORA VALDEZ	TRAZO S.R.L.	AMA	JUNIO 2019	2657-21	29/12/2021	1	1	1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	Ana Teresa Garcia Garcia	ING. ALICIA GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1128-20	27/07/2020	82	1	24	5	288	100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	Christian Fernando Gamara Riveros	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1128-20	27/07/2020	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	Egdoardo Maximino Sanchez Martinez	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1128-20	27/07/2020	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	Cristina Carballo Fernandez	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1128-20	27/07/2020	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	Carlos Osmar Boggio Valdez	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1128-20	27/07/2020	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	Alicia Gomez Franco	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1270-20	11/06/2020	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	Ponfiria Aguilera De Uribeita	NOVA INGENIERIA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	24/09/2020	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	Myriam Beatriz Neuman Acosta	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1564-20	07/10/2020	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	Bianca Celina Cardozo Godoy	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1564-20	07/10/2020	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	Taofilo Marecos Benitez	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1557-20	08/10/2020	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	Arnaldo Andres Lopez Spelt	NOVA INGENIERIA	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	Francisca Teresa Ramirez De Casal	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	Clara Graciela Ibarra Escobar	COTEP	AMA	JUNIO 2019	1798-20	14/12/2020	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	Leticia Mabel Paredes Bonaedilla	COTEP	AMA	JUNIO 2019	1798-20	14/12/2020	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	Lorenzo Brítez Lopez	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1798-20	14/12/2020	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	Glidia Ramona Arguello	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1798-20	14/12/2020	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	Rosa Lorena Campuzano Diaz	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1798-20	14/12/2020	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	Leonor Benitez Filaitas	CONTACTCONSULT	AMA	JUNIO 2019	1798-20	14/12/2020	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	TERESITA CANO	ING. BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	085-2021	26/01/2021	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	CEFERINO FERNANDEZ	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	085-2021	29/01/2021	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA

Lic. Miriam de Aguirre
Directora General de Asistencia Técnica

Lic. Roberto Fort Moya Fujikatsu
Directora General de Adm. y Finanzas

Lic. Carlos Alberto Rodríguez de los Angeles Azab
Asesor
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVU

ACTIVIDAD 9: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDA (AMA)

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE Y APELLIDO	ATC	PROYECTO	LLAMADO	RES. N°	FECHA RES.	META SIAF INICIAL 2021	META SIAF INCLUIR 2021	A INICIAR	EJECUCION EN	CULMINADA	ANULADAS	%AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2021	ESTADO DE LAS OBRAS
CENTRAL	CAPIATA	SONIA SARAVIA DE OLMEDO	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	085-2021	25/01/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	JUAN ALBERTO MONTIEL CACERES	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	085-2021	25/01/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	EFIGENIO CACERES MEZA	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	085-2021	25/01/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	ARMINDA MARTINEZ DENIS	ING. BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	086-2021	25/01/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	ANA LIZ NUÑEZ OJEDA	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	086-2021	25/01/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	PERICLES JESUS LACORTA ALTEMBURGER	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	086-2021	25/01/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	BASILIO DEMETRIO LOCAQUIS MARIN	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	086-2021	25/01/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	FABIAN ANTONIO RAMIREZ GOMEZ	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	086-2021	25/01/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	RODOLFO SOSA ROTELA	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	086-2021	25/01/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	VALENTINA CANO RIVAROLA	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	087-2021	25/01/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	IRMA MENDEZ CRISTALDO	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	087-2021	25/01/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	HUMBERTO ANTONIO ORTIZ GALEANO	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	088-2021	25/01/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	ELISA VICTORIA BAEZ ORTIZ	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	089-2021	25/01/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	DERLIS OSMAR SOSA PAREDES	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	089-2021	25/01/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	ELIODIA ZUNILDA GOMEZ	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	140-2021	03/02/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	LILIAN CELESTE FLORENTIN SOSA	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	594-21	14/04/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	OPTACIANO FLECHA TORRES	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	595-21	14/04/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	ALBERTA RIQUELME DE GARCIA	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	595-21	14/04/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	CLAUDIA PATRICIA GOMEZ SALDIVAR	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	595-21	14/04/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	JUAN GABRIEL BENITEZ	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	595-21	14/04/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	MARIO CLAVER IRALA ERBEN	CONSULTORA SG	AMA	JUNIO 2019	689-21	27/04/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	FRANCISCO NOGUERA DOMINGUEZ	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	689-21	27/04/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	RICARDO FABIAN VERA MARTINEZ	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	689-21	27/04/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	CATALINA GALEANO	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	689-21	27/04/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	NERY JULIAN TOLEDO GONZALEZ	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	689-21	27/04/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	DE LOS SANTOS GAMARRA CENTURION	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	689-21	27/04/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	SADI JAQUELINE AGUILERA CACERES	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	689-21	27/04/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	DERLIS FABIAN CAÑETE LOPEZ	COTEP	AMA	JUNIO 2019	670-21	27/04/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	OSCAR AMADO RODRIGUEZ	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1259-21	23/07/2021	1		1		0		80%	EN EJECUCION
CENTRAL	CAPIATA	María Elena Leguizamón M.	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	671-21	27/04/2021	1		1		0		80%	EN EJECUCION
CENTRAL	CAPIATA	MARIA VICENTA FERNANDEZ NUÑEZ	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	685-20	16/08/2020	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	OSCAR ANIBAL MEZA OCAMPOS	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1091-21	02/07/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	DERLIS RAMON BOGADO JARA/ ALBA MIRANDA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1195-21	16/07/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	GREGORIO OJEDA NUÑEZ	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1195-21	16/07/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	GUILLERMINA CAÑETE FRANCO	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1195-21	16/07/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	MARTA DEL ROSARIO PERALTA MOLINA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1195-21	16/07/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	OSVALDO RUBEN FIGUEROA CUBA	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1195-21	16/07/2021	1			1	0		80%	EN EJECUCION
CENTRAL	CAPIATA	NORMA OTILIA MELGAREJO SANABRIA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1210-21	19/07/2021	1			1	0		100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPIATA	ATILIO PORTILLO SERVIN	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1585-21	25/08/2021	1		1		0		0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	HORACIO NUÑEZ	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1585-21	25/08/2021	1		1		0		0%	EN EJECUCION
CENTRAL	CAPIATA	FRANCISCO MELGAREJO GIMENEZ	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2200-21	27/10/2021	1		1		0		0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	MARCELINA LOPEZ NAVARRO	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2200-21	27/10/2021	1		1		0		0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	ALBERTO RAMON VILLAMAYOR	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2200-21	27/10/2021	1		1		0		0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	ISAURA PAOLA GAMARRA SALINAS	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2200-21	27/10/2021	1		1		0		0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	VIVIANA LORENZA FONCECA GAWARRA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2200-21	27/10/2021	1		1		0		0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	GUSTAVO ROLON BRITZ	ARQ. RUTH IRALA	AMA	JUNIO 2019	2200-21	28/10/2021	1			1	0		80%	EN EJECUCION
CENTRAL	CAPIATA	JUAN MANUEL ZAMPHIROPOLOS RECALDE	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2283-21	04/11/2021	1		1		0		0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	ISAAC PABLINO RAMIREZ SALIN	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2598-21	03/12/2021	1		1		0		0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA		ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2598-21	03/12/2021	1		1		0		0%	A INICIAR



Lio. Miriam Rodríguez de Aquino

 Dirección Gral. Planificación Estratégica

 MUVH

 Dirección General de Adm. y Finanzas

 MUVH

 6. Cambio Cultural y Gestión Organizacional

 Ministerio

 de Urbanismo, Vivienda y

 MUVH


ACTIVIDAD 9: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA (AMA)														
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE Y APELLIDO	ATC	PROYECTO	LLAMADO	RES. N°	FECHA RES.	META SIAF INICIAL 2021	META SIAF A INCLUIR 2021	A INICIAR EN EJECUCIÓN	CULMINADA EN EJECUCIÓN	ANULADAS	%AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2021	ESTADO DE LAS OBRAS
CENTRAL	CAPIATA	DIEGO ANDRES ROMERO ARIAS	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2698-21	03/12/2021	1	1	1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	FLAMINIO ZARZA CABALLERO	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2736-21	14/12/2021	1	1	1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	SANTA TEONILA BENITEZ DE GARAY	ING. BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	2736-21	14/12/2021	1	1	1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	RUBEN DARIO OCAMPOS ACOSTA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2736-21	14/12/2021	1	1	1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	VIRGINIA GAMARRA LOPEZ	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2736-21	14/12/2021	1	1	1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	RAMONA GONZALEZ ALEGRE	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2736-21	14/12/2021	1	1	1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	FABIO GREGORIO ACOSTA CHAPARRO	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2736-21	14/12/2021	1	1	1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	NILDA ESTELA MEDINA ROJAS	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1	1	1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	MONICA NAVARRO SOSA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1	1	1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	CELESTE CONCEPCION CACERES	LAS CUMBRES S.A.	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1	1	1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	AURELIANO GONZALEZ SOSA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1	1	1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	ANA MARIA FERNANDEZ BRITZ	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2856-21	29/12/2021	1	1	1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	APARICIO GAMARRA GIMENEZ	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2857-21	29/12/2021	1	1	1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	SALUSTIANA GARCIA SOLIAN	COTEP	AMA	JUNIO 2019	2857-21	29/12/2021	1	1	1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	JOSE MIGUEL AVALOS BARRIOS	ARG. RUTH L. IRALA	AMA	JUNIO 2019	2857-21	29/12/2021	1	1	1	0	0	0%	A INICIAR
FERNANDO DE LA MORA								19	1	8	2	10	0	
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	Tukasa Facundo Hashimoto Itochita	FERREHOGAR	AMA	JUNIO 2019	1653-19	11/11/2019	1	1	1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	Isabel Ramoa de Olivella	ING. BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/07/2020	1	1	1	0	0	100%	CULMINADA
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	Luisa Mariana Galeno De Florentin	ARG. RUTH IRALA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	24/09/2020	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	Bianca Ysabel Benitez De Gonzalez	NUOVA INGENIERIA	AMA	JUNIO 2019	1564-20	07/10/2020	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	JORGE GONZALEZ GONZALEZ	ARG. RUTH IRALA	AMA	JUNIO 2019	1833-20	24/12/2020	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	GESAR COEFFIER VILLALBA	ARG. RUTH IRALA	AMA	JUNIO 2019	087-2021	25/01/2021	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	ALFREDO RAMON KISAMA MARECOS	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	140-2021	03/02/2021	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	ELENA FELISA LOPEZ DE AMARILLA	ING. BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	688-21	27/04/2021	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	ELISA SOSA VDA DE ESTIGARRIBIA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	702-21	03/05/2021	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	VICTORINA CACERES MOREL	CONSULTORA SG S.R.L.	AMA	JUNIO 2019	702-21	03/05/2021	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	MARtha HAYDEE CARTASSO DE CAÑETE	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1081-21	02/07/2021	1	1	1	0	0	80%	EN EJECUCION
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	ESPERANZA FERREIRA LOPEZ	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1081-21	02/07/2021	1	1	1	0	0	80%	EN EJECUCION
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	FELICITA IGNACIA ACUÑA VDA. DE ESTIGARRIBIA	CONTA CONSULT	AMA	JUNIO 2019	1081-21	02/07/2021	1	1	1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	BLANCA STELLA GABINA ALLEGRETI GONZALEZ	FERREHOGAR S.A.	AMA	JUNIO 2019	1454-21	16/08/2021	1	1	1	0	0	100%	CULMINADA
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	MARIA ELVA GIMENEZ	ARG. RUTH IRALA	AMA	JUNIO 2019	1585-21	25/09/2021	1	1	1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	MARIA GRACIELA MORALES DE GAONA	LAS CUMBRES S.A.	AMA	JUNIO 2019	2197-21	28/10/2021	1	1	1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	LUIS ALBERTO RIVERO GIMENEZ	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2736-21	14/12/2021	1	1	1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	PATRICIO COLMAN	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	2736-21	14/12/2021	1	1	1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	MIRTHA ELIZABETH MARTINEZ DE AMARILLA	Ing. Hernán Gimenez	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1	1	1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	MARCO ANTONIO MORALES LOPEZ	Ing. Hernán Gimenez	AMA	JUNIO 2019	2856-21	29/12/2021	1	1	1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	MARCO ANTONIO MORALES LOPEZ	ARG. RUTH L. IRALA	AMA	JUNIO 2019	2857-21	29/12/2021	1	1	1	0	0	0%	A INICIAR
LAMBARE								21	0	5	2	13	0	
CENTRAL	LAMBARE	ROCIO ANGELICA RESE GODOY	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	089-2021	25/01/2021	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	LAMBARE	ANIBAL EDUARDO URIBE INSAURRALDE	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	594-21	14/04/2021	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	LAMBARE	APOLONIO ARCE	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	594-21	14/04/2021	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	LAMBARE	TEODORO GONZALEZ PAEZ	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	594-21	14/04/2021	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	LAMBARE	OSCAR ATILIO RAMOS CANTERO	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	669-21	27/04/2021	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	LAMBARE	CEFERINA RAMONA PEÑA MORENO	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	669-21	27/04/2021	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	LAMBARE	AIDA LUCIA FLECHA BENITEZ	ARG. FRANCISCO BAEZ	AMA	JUNIO 2019	669-21	27/04/2021	1	1	1	1	1	100%	EN EJECUCION
CENTRAL	LAMBARE	PROTO JACINTO JACQUET HAEDO	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	669-21	27/04/2021	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	LAMBARE	CARLOS AMARILLA MOREL	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	670-21	27/04/2021	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	LAMBARE	EUGENIO OSVALDO ESPINOLA BENITEZ	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	670-21	27/04/2021	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	LAMBARE	SUSANA FRANCO MARECOS	ARG. FRANCISCO BAEZ	AMA	JUNIO 2019	670-21	27/04/2021	1	1	1	1	1	100%	CULMINADA

Lic. Miriam A. Navarro de Aquino
 Dirección Gral. Planificación Estratégica
 MIVAF

Lic. Carlos Allicado Ferrer
 Ministerio de Vivienda y Hábitat
 MIVAF

Lic. José Luis Viqueza Fujisaku
 Dirección General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 G. U. V. H.

ACTIVIDAD 9: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA (AMA)														
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE Y APELLIDO	ATC	PROYECTO	LLAMADO	RES. N°	FECHA RES.	META SIAF INICIAL 2021	META SIAF A INICIAR 2021	EJECUCION EN	CULMINADA	ANULADAS	%AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2021	ESTADO DE LAS OBRAS
CENTRAL	LUQUE	Vilma Franco Rudo	ING. BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/07/2020	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	Bianca Noelia Ramirez Sierra	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/07/2020	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	Elena Infran de Pereira	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/07/2020	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	Bianca Alicia Favon de Ayala	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/07/2020	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	Felicia Concepcion Fritos de Cortesi	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/07/2020	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	Maria de Angeles Amarilla Lopez	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1129-20	27/07/2020	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	Luis Alberto Benitez Benitez	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1342-20	20/09/2020	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	Nestor Avello	CONTACONSULT	AMA	JUNIO 2019	1627-20	24/09/2020	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	Idilio Gonzalez Gimenez	CONTACONSULT	AMA	JUNIO 2019	1627-20	24/09/2020	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	Yennifer Maria Florenciñez	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1627-20	24/09/2020	1	1		0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	Ercos Penayo Frete	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1627-20	24/09/2020	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	Rodolfo Vilanayor Roa	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1594-20	07/10/2020	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	Mertha Dolores Acosta Cuevas	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1627-20	08/10/2020	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	Daniel Benitez Perez	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1627-20	08/10/2020	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	Alicides Rodan Vazquez	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1627-20	08/10/2020	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	Derlis Ignacio Avalos Aponte	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1657-20	08/10/2020	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	Victoria Espindola	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1644-20	18/10/2020	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	Jhonatan Ismael Quintana Carrasco	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1644-20	18/10/2020	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	Idalino Ramon Ramirez Jimenez	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1643-20	18/10/2020	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	Nicasia Deljilar Garcia Nuñez	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1643-20	18/10/2020	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	Juan Angel Filotas Arqueño	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1643-20	18/10/2020	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	Maria Beatriz Sanchez Castro	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	Derlis Alberto Valenzuela Barrios	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	Asterio Leguizamón Chavez	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	SERGIO GUSTAVO ORTIGOZA CABRERA	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	085-2021	25/01/2021	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	ZUNILDA HERMOSILLA VDA. DE ZARATE	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	087-2021	25/01/2021	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	HUGO DANIEL VILLA DENIS	ARQ. FRANCISCO BAEZ	AMA	JUNIO 2019	087-2021	25/01/2021	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	MARTINA ISABEL ROA DE CAÑETE	ING. BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	088-2021	25/01/2021	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	ABELINA MENDOZA DE LEGUIZAMON	HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	088-2021	25/01/2021	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	FLORENCIA ORTIZ GOMEZ	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	088-2021	25/01/2021	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	MARIA ISABEL MARTINEZ DE RAMIREZ	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	089-2021	25/01/2021	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	LUIS FRANCISCO TURITICH ALMEIDA	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	089-2021	25/01/2021	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	BLANCA SERAFINA BENITEZ	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	089-2021	25/01/2021	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	NANCY GRACIELA AGUERO DE AYALA	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	140-2021	03/02/2021	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	PABELA SOLEDAD FLECHA BALBUENA	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	140-2021	03/02/2021	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	NORA LILIAN FRANCO BENITEZ	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	594-21	14/04/2021	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	EDWIN ARIEL PASMOR SAMANIEGO	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	670-21	27/04/2021	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	BUENAVENTURA ZELAYA COLMAN	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	670-21	27/04/2021	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	MARIA TOMASA BENITEZ	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	670-21	27/04/2021	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	CARMEN ELIZABETH VILLA DE VARGAS	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	671-21	27/04/2021	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	TEODORA AMARILLA	CONTACONSULT	AMA	JUNIO 2019	671-21	27/04/2021	1	1		0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	SEQUINDA BAZZANO	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	671-21	27/04/2021	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	ALBERTO MANUEL SANTACRUZ GALEANO	ARQ. FRANCISCO BAEZ	AMA	JUNIO 2019	671-21	27/04/2021	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	RODOLFO SEPULVEDA ESCUVEL	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	702-21	03/05/2021	1			0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	COSME DAMIAN MARTINEZ OLMEDO	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	702-21	03/05/2021	1			0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	BERNARDO JARA AYALA	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	702-21	03/05/2021	1			0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	HUGO VICTOR VIVEROS	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1091-21	02/07/2021	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	IRIS LORENA CUBILLA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1091-21	02/07/2021	1			1		100%	CULMINADA



Lito Milton La Nave

 Director General

Lic. Carlos Alvarado

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

U.U.V.A.

U.U.V.H.

ACTIVIDAD 9: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA (AMA)

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE Y APELLIDO	ATC	PROYECTO	LLAMADO	RES. N°	FECHA RES.	META SIAF INICIAL 2021	META SIAF A INCLUIR 2021	A INICIAR	EN EJECUCION	CULMINADA	ANULADAS	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2021	ESTADO DE LAS OBRAS
CENTRAL	LUQUE	ANGELINA QUINTANA DE FERNANDEZ	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1210-21	19/07/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	EMIGDIO ULISES BURGOS BAEZ	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1210-21	19/07/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	JUANA PAREDES	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1210-21	19/07/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	LAURA BEATRIZ ACOSTA COCCO	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1210-21	19/07/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	PETRONA ZUNILDA ESCOBAR BARRIOS	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1210-21	19/07/2021	1				1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	ELIZABETH LUISA IBARRA ROMERO	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1253-21	23/07/2021	1			1	0		80%	EN EJECUCION
CENTRAL	LUQUE	HIPOLITO CACERES ARCE	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1253-21	23/07/2021	1			1	0		80%	EN EJECUCION
CENTRAL	LUQUE	MAZARIA FLORENCIAÑEZ FERREIRA	CONTA CONSULT	AMA	JUNIO 2019	1253-21	23/07/2021	1			1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	PATRICIA SIMBRON DUARTE	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1253-21	23/07/2021	1			1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	HILARIA AYALA DE SANCHEZ	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1448-21	13/08/2021	1			1	0		80%	EN EJECUCION
CENTRAL	LUQUE	FATIMA LETICIA GAUTO	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1448-21	13/08/2021	1			1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	BASILIO ANTONIO CUEVAS INSFRAN	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1448-21	13/08/2021	1			1	1		80%	EN EJECUCION
CENTRAL	LUQUE	ROSA AGUSTIN ROMAN BARRIOS	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1448-21	13/08/2021	1			1	0		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	JOSE CONCEPCION SOLIS	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1448-21	13/08/2021	1			1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	ELDA LUCIA VERA	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1448-21	13/08/2021	1			1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	JORGE ELUSEO JACQUET ZORRILLA	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1448-21	13/08/2021	1			1	0		80%	EN EJECUCION
CENTRAL	LUQUE	PETRONA ROJAS DE CAZAL	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1448-21	13/08/2021	1			1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	STHELLA MARY GONZALEZ PARIS	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1454-21	16/08/2021	1			1	0		80%	EN EJECUCION
CENTRAL	LUQUE	Maria Cristhina Mendoza Ojario	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	24/09/2020	1			1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	ISIDORA TRINIDAD BAREIRO	CONTA CONSULT	AMA	JUNIO 2019	1585-21	25/08/2021	1			1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	BLANCA LILA SANABRIA JARA	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1585-21	25/08/2021	1			1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	SANDRA NOEMI MIÑO FRANCO	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1794-21	14/09/2021	1			1	0		80%	EN EJECUCION
CENTRAL	LUQUE	VICTOR OSVALDO GOMEZ INSFRAN	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1794-21	14/09/2021	1			1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	IRMA BEATRIZ BASUALDO CASCO	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1794-21	14/09/2021	1			1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	DIOSNEL DE JESUS GENEZ MASCAREÑO	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2189-21	25/10/2021	1			1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	NANCY ESTHER LOPEZ VELAZQUEZ	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	2187-21	26/10/2021	1			1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	MIGUEL ANGEL SANABRIA IREPA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2200-21	27/10/2021	1			1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	ESTEBAN ADRIAN SANTACRUZ GALEANO	CONTA CONSULT	AMA	JUNIO 2019	2283-21	04/11/2021	1			1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	RAMON ADRIAN BOGADO	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2283-21	04/11/2021	1			1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	ZACARIAS AMARILLA MEDINA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2293-21	04/11/2021	1			1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	VICTORIA ELIZABETH GOMEZ BAEZ	CONTA CONSULT	AMA	JUNIO 2019	2340-21	11/11/2021	1			1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ BALMAGEDA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2340-21	11/11/2021	1			1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	MARIA LUZ GARRIDO COLMAN	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2598-21	03/12/2021	1			1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	ABEL LOPEZ OLMEDO	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	2598-21	03/12/2021	1			1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	ANDREA ROMINA OLMEDO CASTILLO	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2598-21	03/12/2021	1			1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	MARIA ESTELA ORJUE DE PEREIRA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2598-21	03/12/2021	1			1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	BLANCA AZUCENA RUIZ BARRETO	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2598-21	03/12/2021	1			1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	FELICIA TORALES CANDIA	ING. BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	2598-21	03/12/2021	1			1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	ALDO PATRICIO LETZCANO CARBALLO	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	2598-21	03/12/2021	1			1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	ELODIA ARECO	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	2598-21	03/12/2021	1			1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	SACHA VIOLETA ORTIZ SALCEDO	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	2598-21	03/12/2021	1			1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	BERNARDITA AYALA MARTINEZ	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2598-21	03/12/2021	1			1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	ANGELA BALCAZAR VDA. DE NUÑEZ	ING. BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	2736-21	14/12/2021	1			1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	PATRICIA DESIREE GAMARRA BAEZ	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1			1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	VIVIANA MARIA RAMIREZ TORALES	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1			1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	MIGUEL ANGEL RUIZ DIAZ ORTIZ	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1			1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	LORENA GISELLE CAÑETE GONZALEZ	Ing. Hernán Giménez	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1			1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	GLADYS GRISELDA ESPINOLA ALONSO	Ing. Hernán Giménez	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1			1	0		0%	A INICIAR

16. Carlos Alvarado Flores
 Ministro
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
 MUVH

Ing. Miriam L. Navarro de Aquino
 Directora General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH

Ing. David Raúl Koshiya Fujikatsu
 Director General
 Dirección General de Asesoría Técnica
 MUVH

ACTIVIDAD 09: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA (AMA)

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE Y APELLIDO	ATC	PROYECTO	LLAMADO	RES. N°	FECHA RES.	META SIAF INICIAL 2021	META SIAF A INCLUIR 2021	A INICIAR EN	EJECUCIÓN EN	CULMINADA	ANULADA	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2021	ESTADO DE LAS OBRAS
CENTRAL	LUQUE	HILARIO RAMON FERREIRA SILGUERO		Ing. Hernán Gimenez	AMA	2858-21	28/12/2021	1		1	0	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	OSVALDO TRINIDAD BAREIRO		CONTACONSULT	AMA	2858-21	28/12/2021	1		1	0	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	JUAN CARLOS FLORES CUEVAS		Ing. Hernán Gimenez	AMA	2857-21	28/12/2021	1		1	0	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	ROBERTO LEDESMA FARIÑA		Ing. Hernán Gimenez	AMA	2857-21	28/12/2021	1		1	0	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	YESSICA FABIOLA ISABEL RAMIREZ NUÑEZ		ASOCIACION TEKOVERA	AMA	2857-21	28/12/2021	1		1	0	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	BIAS EMILIO MORA JIMENEZ		ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AMA	2857-21	28/12/2021	1		1	0	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	NORMA ANTONIA OTAZO ALVARENGA		ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AMA	2857-21	28/12/2021	1		1	0	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	DANIEL RODRIGUEZ GOMEZ		ARQUITECTONICA	AMA	2857-21	28/12/2021	1		1	0	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	MIRTA FLAVIA ARMOA GIWENEZ		ARQ. RUTH L. IRALA	AMA	2857-21	28/12/2021	1		1	1	0		0%	A INICIAR
MARIANO ROQUE ALONSO								13		5	1	8	0		
CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	Flavia Carolina Gonzalez Gonzalez		ARQ. RUTH IRALA	AMA	1143-20	29/07/2020	1		1	1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	Leonida Alvarez		ING. JOSE DOMINGUEZ	AMA	1270-20	11/08/2020	1		1	1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	Jorge Gustavo Rojas Villasani		ARQUITECTONICA	AMA	1644-20	16/10/2020	1		1	1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	Ignacio Martinez		ARQUITECTONICA	AMA	1644-20	16/10/2020	1		1	1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	Cesar Catalino Reinoso Bilsuela		ARQUITECTONICA	AMA	1644-20	16/10/2020	1		1	1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	ANGELA MARIDE LOPEZ DE FERREIRA		ARQUITECTONICA	AMA	1644-20	16/10/2020	1		1	1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	ELVIS EGBERT SIGFRIDO ARANDA CESPEDES		TEKOVERA	AMA	595-21	14/04/2021	1		1	0	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	GLORIA LIZA BRITZ FERREIRA		COTEP	AMA	1091-21	02/07/2021	1		1	0	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	LUIS GILBERTO OLMEDO NUÑEZ		ARQUITECTONICA	AMA	1454-21	16/08/2021	1		1	1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	WILLIAN BENIGNO OVIEDO BENITEZ		TEKOVERA	AMA	1585-21	25/08/2021	1		1	0	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	ROCIO RAQUEL ESCURRA RODRIGUEZ		COTEP	AMA	2340-21	11/11/2021	1		1	0	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	NIMIA CLARA RECALDE VDA. DE YEGROS		LAS CUMBRES	AMA	2598-21	03/12/2021	1		1	0	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	MIRYAN GRACIELA BORJA DE FERREIRA		ASOCIACION TEKOVERA	AMA	2858-21	28/12/2021	1		1	0	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	ELENA AYELEN RODAS PUJHETA		TRAZO S.R.L.	AMA	2887-21	28/12/2021	1		1	0	0		0%	A INICIAR
NEMBY								81		22	4	65	1		
CENTRAL	NEMBY	Emeteria Romero de Caballero		LAS CUMBRES	AMA	1938-19	08/11/2019	0		0	0	0		0%	ANULADO
CENTRAL	NEMBY	Inocencia E. Centurion de Aguilar		ING. SILVIO FARIÑA	AMA	354-20	15/04/2020	1		1	1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	Ana Pontillo Ramirez		ING. ALICIA GIWENEZ	AMA	1129-20	27/07/2020	1		1	1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	Melody Yanina Sanchez Gonzalez		ING. ALICIA GIWENEZ	AMA	1129-20	27/07/2020	1		1	1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	Miriam Ramona Martinez de Escobar		ING. ALICIA GIWENEZ	AMA	1129-20	27/07/2020	1		1	1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	Melario Solar Ruiz Diaz		CONTACONSULT	AMA	1270-20	11/08/2020	1		1	1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	Isabel Irma Flores Rolón		CONTACONSULT	AMA	1270-20	11/08/2020	1		1	1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	Julio Ramon Acosta Ayala		CONTACONSULT	AMA	1270-20	11/08/2020	1		1	1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	Zulma Beatriz Sanchez de Leon		ING. SILVIO FARIÑA	AMA	1342-20	20/08/2020	1		1	1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	Carina Paiva de Presentado		ING. SILVIO FARIÑA	AMA	1342-20	20/08/2020	1		1	1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	Hugo Aldas Franco Cabrera		ARQ. H. CAÑETE	AMA	1527-20	24/06/2020	1		1	1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	Sergio Raul Sanchez Gonzalez		ING. SILVIO FARIÑA	AMA	1527-20	24/06/2020	1		1	1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	Jorge Manuel Recalde Espinola		ING. SILVIO FARIÑA	AMA	1527-20	24/06/2020	1		1	1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	Julio Cesar Arroyo Perez		ING. SILVIO FARIÑA	AMA	1527-20	24/06/2020	1		1	1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	Santiago Lobo Franco		SG SRL CONSULTORA	AMA	1527-20	24/06/2020	1		1	1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	Miguelo Marecos Chavez		ARQ. H. CAÑETE	AMA	1564-20	07/10/2020	1		1	1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	Mirha Estela Ramirez Rodríguez		ING. SILVIO FARIÑA	AMA	1564-20	07/10/2020	1		1	1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	Juvencio Gonzalez Roman		ING. SILVIO FARIÑA	AMA	1564-20	07/10/2020	1		1	1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	Lilia Rosa Ortiz		ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	1564-20	07/10/2020	1		1	1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	Adelis Neir Espinola Aquino		ING. SILVIO FARIÑA	AMA	1567-20	08/10/2020	1		1	1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	Maximo Miledes Melgarejo Staple		ING. SILVIO FARIÑA	AMA	1567-20	08/10/2020	1		1	0	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	De Los Angeles Aguilera De Espinola		CONTACONSULT	AMA	1644-20	16/10/2020	1		1	1	1		100%	CULMINADA

Lic. Miriam Rodríguez de Aquino
 Dirección General de Asesoría Técnica y Estadística

Lic. Ericka Patricia Kashiya Fujikatsu
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 T. UVH

Lic. Carlos Alberto...
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

ACTIVIDAD 9: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA (AMVA)																
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE Y APELLIDO	ATC	PROYECTO	LLAMADO	RES. N°	FECHA RES.	META SIAF INICIAL 2021	META SIAF A INCLUIR 2021	INICIAR	EN EJECUCION	CULMINADA	ANULADAS	%AVANCE DE OBRAS	AL 31/12/2021	ESTADO DE LAS OBRAS
CENTRAL	NEMBY	Eusebia Aguilera De Santacruz	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	Miria Elizabeth Arezari	CONSULTORA SG	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	Elena Martínez De Merelles	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	Juato Jose Vera Ortiz	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	Julia Mermin	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	Hugo Javier Cabral Quiñonez	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	Maura Veloso De Jimenez	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	Cynthia Carolina Prieto Alvarez	COTEP	AMA	JUNIO 2019	1776-20	10/12/2020	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	Sofia Teresa Garcia Aquino	COTEP	AMA	JUNIO 2019	1776-20	10/12/2020	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	MIGUELA SANABRIA SANABRIA	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1833-20	24/12/2020	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	ANDINA HISMELDA PAEZ ZARATE	CONSULTORA SG	AMA	JUNIO 2019	1833-20	24/12/2020	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	BENIGNA PASTORA LARA VDA DE PORTILLO	SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1833-20	24/12/2020	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	OLGA CRISPINA MONTORFANO DE MENDIOLA	SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1833-20	24/12/2020	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	LIZ GABRIELA AGUAYO SILVA	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1833-20	24/12/2020	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	ANSELMA SOSA GALEANO	CONSULTORA SG	AMA	JUNIO 2019	1833-20	24/12/2020	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	OLGA BEATRIZ HERMOSILLA	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1833-20	24/12/2020	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	NILBA LOPEZ GALEANO	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1833-20	24/12/2020	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	CRISTINO ECHEVERRIA BENITEZ	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1833-20	24/12/2020	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	CLOTILDE BRITZ BAEZ	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	065-2021	25/01/2021	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	BERNARDA BEATRIZ BOVEDA DE GARCETE	SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	085-2021	25/01/2021	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	FRANCISCA ELIZABETH ESPINOLA NUÑEZ	SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	085-2021	25/01/2021	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	CRISMILDA JARA	CONSULTORA SG	AMA	JUNIO 2019	085-2021	25/01/2021	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	JUAN ANGEL FERNANDEZ DUARTE	COTEP	AMA	JUNIO 2019	594-21	14/04/2021	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	OLGA ROLON DURE	SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	594-21	14/04/2021	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	MARIA DIGNA DESPEDIOS DE PEREZ	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	594-21	14/04/2021	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	OLGA SOTO QUENCA	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	594-21	14/04/2021	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	RAFAELA PASTORE DE SALINAS	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	594-21	14/04/2021	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	BERNARDINO LEON	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	594-21	14/04/2021	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	JASON DANIEL PAE CARMONA	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	594-21	14/04/2021	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	JOSEFINA FRANCOU ALONSO	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	595-21	14/04/2021	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	MILBA ADRIANA SENA DE GARCIA	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	595-21	14/04/2021	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	ELENA DUARTE DE FERREIRA	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	595-21	14/04/2021	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	DELIA EDELINA ARAUJO RUIZ DIAZ	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	699-21	27/04/2021	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	JUAN RAMON MARIN VILLA	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	699-21	27/04/2021	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	ROCIO CATALINA CHAVEZ GONZALEZ	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	699-21	27/04/2021	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	YOLANDA NOEMI OVIEDO DE MIRANIDA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1195-21	18/07/2021	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	SEVERIANO RAMON PARRA VERA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1195-21	18/07/2021	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	ESTEBAN ARECO	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1210-21	19/07/2021	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	CRISTINA SOLEDAD SANCHEZ TROCHE	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1210-21	19/07/2021	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	MARIA GLORIA SUGASTI	LAS CUMBRES S.A	AMA	JUNIO 2019	1253-21	23/07/2021	1				0		0%		A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	LUCIA DUARTE VDA. DE AGUILERA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1454-21	16/08/2021	1				0		0%		A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	ANA MARICEL TROCHE RODRIGUEZ	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1585-21	25/08/2021	1				0		80%		EN EJECUCION
CENTRAL	NEMBY	CATALINA SANTACRUZ SANABRIA	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1585-21	25/08/2021	1				0		0%		EN EJECUCION
CENTRAL	NEMBY	DOMINGA BEATRIZ DELCANTO FARINA	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1585-21	25/08/2021	1				0		0%		EN EJECUCION
CENTRAL	NEMBY	CARMEN PABEL OVIEDO DE VERA	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1585-21	25/08/2021	1				0		0%		EN EJECUCION
CENTRAL	NEMBY	HUGO CESAR ROMAN GARCIA	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1094-21	02/07/2021	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	MARIEL NOEMI SILVA DE FRETES	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1094-21	02/07/2021	1				1		100%		CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	CARMEN VERA DE AGUILERA	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1094-21	02/07/2021	1				1		100%		CULMINADA

Lic. Mirian A. Navarro de Aquino
 Dirección Gral. Planificación Estratégica
 MUVH

Lic. Mirian A. Navarro de Aquino
 Directora General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH

Lic. Mirian A. Navarro de Aquino
 Directora General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH

Lic. Mirian A. Navarro de Aquino
 Directora General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH

ACTIVIDAD 9: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDA (AMA)

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE Y APELLIDO	ATC	PROYECTO	LLAMADO	RES. N°	FECHA RES.	META SIAF INICIAL 2021	META SIAF A INCLUIR 2021	EN A INICIAR	EN CULMINADA	ANULADAS	% AVANCE DE OBRAS	ESTADO DE LAS OBRAS
CENTRAL	NEMBY	SONIA ELIZABETH BENITEZ TORRES	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1094-21	02/07/2021	1		1	0		80%	EN EJECUCION
CENTRAL	NEMBY	ANGELICA FRANCO IBARROLA	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1094-21	02/07/2021	1			1		100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	FELIX MEDINA ALONSO	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	2197-21	26/10/2021	1		1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	SIXTO MEDINA FRAGUEDA	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	2197-21	26/10/2021	1		1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	IGNACIA GOMEZ DE ROJAS	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2197-21	26/10/2021	1		1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	NANCY CONCEPCION OVELAR	LAS CUMBRES S.A.	AMA	JUNIO 2019	2197-21	26/10/2021	1		1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	MILCIADES LUIS VALDEZ GAMARRA	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2453-21	18/11/2021	1		1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	DIGNA EVARISTA MARECO VIDA DE CRISTALDO	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2453-21	18/11/2021	1		1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	GLADIS CONCEPCION GUERREROS	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2453-21	18/11/2021	1		1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	VIVIANA BENITEZ	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2453-21	18/11/2021	1		1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	ROSA DEL CARMEN GAMARRA SALINAS	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2453-21	18/11/2021	1		1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	MILCIADES EDUARDO REY BUENO	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2453-21	18/11/2021	1		1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	SILVIA STEFANI SAMUDIO RODAS	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	2898-21	03/12/2021	1		1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	SONIA ESTELA SENA DE AGÜERO	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	2598-21	03/12/2021	1		1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	DILMA TERESA ESQUIVEL DE AQUINO	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	2796-21	14/12/2021	1		1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	NELZON GUSTAVO LESMO	Ing. Hernán Gimenez	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1		1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	MARIA LUCILA SAMUDIO	TRAZO S.R.L.	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1		1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	ATILANA ARANDA ALEGRE	AMA	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1		1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	ALFREDO VALENZUELA AYALA	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1		1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	NIMIA SALINAS DE TRINIDAD	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1		1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	NILSA MABEL ROJAS GOMEZ	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1		1	0		0%	A INICIAR
SAN ANTONIO														
CENTRAL	SAN ANTONIO	Andrés Alberto Mirreles Lopez	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1270-20	11/08/2020	31	0	11	0	20	0	
CENTRAL	SAN ANTONIO	Nicolasa Ortiz De Concha	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1827-20	24/09/2020	1		1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN ANTONIO	Fabio Ramon Ramos Marín	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1527-20	24/09/2020	1		1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN ANTONIO	Tania Marina Duarte Gomez	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1594-20	07/10/2020	1		1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN ANTONIO	Rosa Ysabel Gonzalez De Coronel	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1584-20	07/10/2020	1		1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN ANTONIO	Santiago Ramon Abad Ruiz Diaz	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1557-20	09/10/2020	1		1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN ANTONIO	Mariana Bareiro Adrion	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1557-20	09/10/2020	1		1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN ANTONIO	Milcades Ocampos Jondich	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1644-20	18/10/2020	1		1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN ANTONIO	Gabriel Alexis Casanueva Arua	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1643-20	18/10/2020	1		1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN ANTONIO	Graciela Bertrio De Rojas	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1643-20	18/10/2020	1		1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN ANTONIO	Beatriz Lalva Vda De Gonzalez	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1643-20	18/10/2020	1		1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN ANTONIO	Gregoria Esther Martinez Benitez	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1643-20	18/10/2020	1		1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN ANTONIO	Valentino Rejala Martinez	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1		1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN ANTONIO	Gerarda Isabel Ibarra De Dominguez	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1		1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN ANTONIO	PAOLA CAROLINA ALMADA ACUÑA	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	689-21	27/04/2021	1		1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN ANTONIO	CATALINA ANTONIA CABRERA CACERES	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	689-21	27/04/2021	1		1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN ANTONIO	CHRISTIAN MARTIN BOGADO MARTINEZ	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	689-21	27/04/2021	1		1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN ANTONIO	ANGELA ROSA BRITZ DE TOLEDO	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1454-21	16/08/2021	1		1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN ANTONIO	Alfredo Luis Taboada Barcovich	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	390-20	30/04/2020	1		1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN ANTONIO	NINEFA DIANA ARANDA	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1034-21	02/07/2021	1		1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN ANTONIO	Antonio Delvalle	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1034-21	02/07/2021	1		1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN ANTONIO	GUSTAVO ADOLFO VALIENTE ORTIZ	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1584-20	07/10/2020	1		1	1		100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN ANTONIO	ARNALDO RENE CABRERA MEDINA	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2197-21	26/10/2021	1		1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN ANTONIO	SONIA ALBERTA ORTIZ DE PANA	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2197-21	26/10/2021	1		1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN ANTONIO	MARCIA FRAJE WILLEWANN	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2200-21	27/10/2021	1		1	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN ANTONIO	CESAR DUARTE DUARTE	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2453-21	18/11/2021	1		1	0		0%	A INICIAR

Dr. Carlos Alvarado Carrero
Ministro
Ministerio de Urbanismo y Obras Públicas

Lic. Miriam L. Navarro de Aquino
Directora General
Dirección General de Agua y Finanzas
MUVH

Lic. Miriam L. Navarro de Aquino
Directora General
Dirección General de Planificación Estratégica
MUVH

ACTIVIDAD 9: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDA (AMA)

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE Y APELLIDO	ATC	PROYECTO	LLAMADO	RES. N°	FECHA RES.	META SIAF INICIAL 2021	META SIAF A INCLUIR 2021	A INICIAR EN EJECUCION	CULMINADA	ANULADAS	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2021	ESTADO DE LAS OBRAS
CENTRAL	SAN ANTONIO	ROSELY DA SILVA		ARQ. MARCOS LOPEZ	JUNIO 2019	2453-21	18/11/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN ANTONIO	BERNARDINA DECENA ORTIZ VDA. DE MARTINEZ		ARQ. MARCOS LOPEZ	JUNIO 2019	2455-21	18/11/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN ANTONIO	ISIDRO JIMENEZ BENITEZ		ING. SILVIO FARIÑA	JUNIO 2019	2736-21	14/12/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN ANTONIO	APOLONIA BARRETO CAÑETE		TRAZO S.R.L.	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN ANTONIO	RAFAEL BENITEZ MERELES		ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
SAN LORENZO								67	2	30	5	34	0	
CENTRAL	SAN LORENZO	Maria Graciela Escobar de Penayo		ARQ. OLGA BUTLEROV	JUNIO 2019	695-20	18/08/2020	1		1	1	0	80%	EN EJECUCION
CENTRAL	SAN LORENZO	Ludiana Acosta de Lopez		ING. JOSE DOMINGUEZ	JUNIO 2019	1143-20	29/07/2020	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	Carlos Humberto Ortiz Rodriguez		CONTACONSULT	JUNIO 2019	1143-20	29/07/2020	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	Enrique David Fariña Cabral		CONTACONSULT	JUNIO 2019	1143-20	29/07/2020	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	Ilda Caballero Jara		CONTACONSULT	JUNIO 2019	1143-20	29/07/2020	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	Diego Lorenzo Rodriguez Centurion		ING. BRENDA CENTURION	JUNIO 2019	1143-20	29/07/2020	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	Estanislao Ramon Gayoso Ortiz		ING. BRENDA CENTURION	JUNIO 2019	1270-20	11/08/2020	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	Patricia Irene Melgarejo Cristaldo		TEKOVERA	JUNIO 2019	1342-20	20/08/2020	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	Maximo Roman Aguilera		ARQ. LOURDES LEGAL	JUNIO 2019	1527-20	24/09/2020	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	Modesto Silva Machado		ARQ. LOURDES LEGAL	JUNIO 2019	1584-20	07/10/2020	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	Maria Esther Ruiz Candia		NOUVA INGENIERIA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	Patricia Antonia Lozano Reinoso		TEKOVERA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	Carmen Elena Rojas De Ledezma		ARQ. LOURDES LEGAL	JUNIO 2019	1766-20	14/12/2020	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	Natalia Gaselle Ibarrola Pineda		ING. SILVIO FARIÑA	JUNIO 2019	1766-20	14/12/2020	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	Maria Estela Melgarejo		ING. BRENDA CENTURION	JUNIO 2019	1766-20	10/12/2020	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	Eudilio Robustiano Benitez Peraila		ING. BRENDA CENTURION	JUNIO 2019	1776-20	10/12/2020	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	BRUTH DAHIANA DEJESUS SARAYVA TORRES		ING. BRENDA CENTURION	JUNIO 2019	085-2021	25/01/2021	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	ANDRES MIERS GAMECHO		CONTACONSULT	JUNIO 2019	085-2021	25/01/2021	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	ZACARIAS LOPEZ ASCONA		CONTACONSULT	JUNIO 2019	086-2021	25/01/2021	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	SANDRA ELIZABETH LEIVA DE CANO		CONTACONSULT	JUNIO 2019	086-2021	25/01/2021	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	JESUS DELFIN COLMAN DOMINGUEZ		ARQ. RUTH IRALA	JUNIO 2019	088-2021	25/01/2021	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	JUAN GREGORIO VERA AGUIÑO		TEKOVERA	JUNIO 2019	088-2021	25/01/2021	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	GLORIA DIVINA ALCORTA ALTEMBUERGUER		ARQ. RUTH IRALA	JUNIO 2019	088-2021	25/01/2021	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	ESMELDA MORINIGO GAYOSO		ARQ. HUMBERTO CAÑETE	JUNIO 2019	088-2021	25/01/2021	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	JUANA CARRERA BARRETO		ARQ. HUMBERTO CAÑETE	JUNIO 2019	087-2021	25/01/2021	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	MARIA FIDELINA ALVARENGA DE CABRERA		ARQ. HUMBERTO CAÑETE	JUNIO 2019	087-2021	25/01/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	JOSE ENRIQUE GONZALEZ SAMUDIO		ARQ. HUMBERTO CAÑETE	JUNIO 2019	087-2021	25/01/2021	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	FAUSTINO RAMON CENTURION CARBALLO		TEKOVERA	JUNIO 2019	088-2021	25/01/2021	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	DANIELA ZARZA		LAS CUMBRES	JUNIO 2019	088-2021	25/01/2021	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	GERONIMO ORTEGA GONZALEZ		COTEP	JUNIO 2019	595-21	14/04/2021	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	MARTIN ESPINOLA MENDOZA		COTEP	JUNIO 2019	595-21	14/04/2021	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	DORALICIA GARAY BARRIOS		TEKOVERA	JUNIO 2019	595-21	14/04/2021	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	VIDAL MORENO DUARTE		ARQ. HUMBERTO CAÑETE	JUNIO 2019	669-21	27/04/2021	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	MAURA LETICIA GONZALEZ		CONSULTORA SG	JUNIO 2019	670-21	27/04/2021	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	HECTOR LUIS BENITEZ SANCHEZ		ASOCIACION TEKOVERA	JUNIO 2019	1454-21	16/08/2021	1		1	0	0	80%	EN EJECUCION
CENTRAL	SAN LORENZO	MAGDALENA RIOS DE PERALTA		ARQ. RUTH IRALA	JUNIO 2019	1454-21	16/08/2021	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	MARIA DEL ROSARIO LEGUIZAMON		ASOCIACION TEKOVERA	JUNIO 2019	1195-21	16/07/2021	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	SOMIA BEATRIZ JARA INFERRAN		ASOCIACION TEKOVERA	JUNIO 2019	1195-21	16/07/2021	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	CORNELIO VERA MEZA		ARQ. MARGOS LOPEZ	JUNIO 2019	1585-21	25/08/2021	1		1	0	0	80%	EN EJECUCION
CENTRAL	SAN LORENZO	MARIA DIGMA RAMIREZ VDA. DE BOGARIN		FERREHOGAR S.A.	JUNIO 2019	1585-21	25/08/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	JUANA BAUTISTA MEDINA AGUERO		ASOCIACION TEKOVERA	JUNIO 2019	2189-21	25/10/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	FRANCISCO JAVIER ALONSO FARIÑA		ASOCIACION TEKOVERA	JUNIO 2019	2189-21	25/10/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR

Lic. Miriam Rodríguez
 Dirección Gral. Planificación Estratégica
 L. U. V. H.

Ing. Carlos Alberto...
 Ministerio de Urbanismo y Vivienda
 MUVH

ACTIVIDAD 9: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDA (AMA)

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE Y APELLIDO	ATC	PROYECTO	LLAMADO	RES. N°	FECHA RES.	META SIAF INICIAL 2021	META SIAF A INCLUIR 2021	A INICIAR EN EJECUCION	CULMINADA EN EJECUCION	ANULADAS	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2021	ESTADO DE LAS OBRAS
CENTRAL	SAN LORENZO	ANUNCIA ROMERO VDA. DE MORENO	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2197-21	26/10/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	ELIGIO SANTA CRUZ CABALLERO	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	2197-21	26/10/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	CRECENCIO MARTINEZ ORTEGA	FERREHOGAR	AMA	JUNIO 2019	2197-21	26/10/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	CARLOS ENRIQUE BENITEZ ACOSTA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2200-21	27/10/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	ALBERTO RAUL BARRETO	ARQ. RUTH IRALA	AMA	JUNIO 2019	2200-21	27/10/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	JOSE AFRODICO GONZALEZ ROLON	ARQ. RUTH IRALA	AMA	JUNIO 2019	2200-21	27/10/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	ALBA JUSTINA PEREIRA VILLASBOA	ARQ. RUTH IRALA	AMA	JUNIO 2019	2200-21	27/10/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	CRISTINA ARACELI FLEYTAS	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2340-21	11/11/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	MARTINA MARIA DEL CARMEN OTAZO TORALES	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2340-21	11/11/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	ZOLA FLOR DE SANABRIA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2340-21	11/11/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	AURA ROMINA VALLEJOS MARTINEZ	ARQ. RUTH IRALA	AMA	JUNIO 2019	2340-21	11/11/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	ALEXANDER JACQUET MARTINELLI	ARQ. RUTH IRALA	AMA	JUNIO 2019	2599-21	03/12/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	ISOLINA LEDESMA DE BAYERA	ARQ. RUTH IRALA	AMA	JUNIO 2019	2598-21	03/12/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	MARTA ELIZABETH CABALLERO ALEGRE	ING. BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	2599-21	03/12/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	MARIA STELA VAZQUEZ DE BAEZ	ING. BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	2599-21	03/12/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	RAUL DARIO CRISTALDO BRITIZ	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	2698-21	03/12/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	JOSE DOMINGO IRALA ARGUELLO	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2736-21	14/12/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	MARIA CRISTINA AQUINO DE DIAZ	ARQ. RUTH L. IRALA	AMA	JUNIO 2019	2824-12	27/12/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	EDGAR ROLANDO COROS RODAS	LAS CUMBRES S.A.	AMA	JUNIO 2019	2824-12	27/12/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	LEONARDO JAVIER JARA LEGUIZAMON	LAS CUMBRES S.A.	AMA	JUNIO 2019	2824-12	27/12/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	NOELIA JAZMIN FERREIRA FARINA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2824-12	27/12/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	ESTANISLAO ANTONIO ZARZA GONZALEZ	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2824-12	27/12/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	ELSA DEL ROSARIO ROJAS DE MENDOZA	ARQ. RUTH L. IRALA	AMA	JUNIO 2019	2855-21	29/12/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	EVANGELISTA BARRETO DE RIVAS	ARQ. RUTH L. IRALA	AMA	JUNIO 2019	2857-21	29/12/2021	1	0	1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	ANDRES ALBERTO ESQUIVEL FLORES	ARQ. RUTH L. IRALA	AMA	JUNIO 2019	2857-21	29/12/2021	1	0	1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	RAMON GUILLERMO CORVALAN GONZALEZ	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2857-21	29/12/2021	1	1	1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	PRIMITIVA LOPEZ VDA DE GONZALEZ	ARQ. RUTH L. IRALA	AMA	JUNIO 2019	2857-21	29/12/2021	1	1	1	0	0	0%	A INICIAR
VILLA ELISA								23	0	11	1	14	0	
CENTRAL	VILLA ELISA	Luis Ferrnando Agüero Villalba	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	VILLA ELISA	ZENEDA ELISA BENITEZ GALEANO	CONTACONSULT	AMA	JUNIO 2019	087-2021	25/01/2021	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	VILLA ELISA	LAURA GUILLERMINA SALINAS LOPEZ	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	088-2021	25/01/2021	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	VILLA ELISA	ELVA VILLALBA DE OZORIO	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	088-2021	25/01/2021	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	VILLA ELISA	MARIA CRISTINA PRIETO RANONI	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	088-2021	25/01/2021	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	VILLA ELISA	SECUNDINA NUÑEZ DE ARZAMENDIA	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	140-2021	03/02/2021	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	VILLA ELISA	DANIELA BAEZ	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	140-2021	03/02/2021	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	VILLA ELISA	EMILIANO SAMUDIO RAMIREZ	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	584-21	14/04/2021	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	VILLA ELISA	LOURDES LILIANA BENITEZ ALCARAZ	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	702-21	03/05/2021	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	VILLA ELISA	CARLOS ALBERTO CHAVEZ FERREIRA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1195-21	18/07/2021	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	VILLA ELISA	Reinerio Santibañez Gonzalez	ARQ. RUTH IRALA	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1		1	1	1	100%	CULMINADA
CENTRAL	VILLA ELISA	TORIBIA ORTEGA DE ALDAMA	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2168-21	25/10/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	VILLA ELISA	DIANA RAFAELA AGUAYO ALMADA	ARQ. FRANCISCO BAEZ	AMA	JUNIO 2019	1784-21	14/09/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	VILLA ELISA	DARIO ANTONIO BENITEZ FRANCO	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2197-21	28/10/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	VILLA ELISA	TEODORA AGUAYO DE CAMPUZANO	ARQ. FRANCISCO BAEZ	AMA	JUNIO 2019	2197-21	14/09/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	VILLA ELISA	EDGAR RODAS MONTIEL	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2200-21	27/10/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	VILLA ELISA	ANGELINA RIVEROS	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2200-21	27/10/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	VILLA ELISA	AMADA GONZALEZ DE PESTANA	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2200-21	27/10/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	VILLA ELISA	MARIA ISABEL BENITEZ DE TROCHE	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2200-21	27/10/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR
CENTRAL	VILLA ELISA	CELIA ROMAN DE RIOS	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	2200-21	27/10/2021	1		1	0	0	0%	A INICIAR



 Lic. Miriam Rodríguez de Aquino

 Dirección General de Planificación Estratégica

 MUVH



 Lic. Miriam Rodríguez de Aquino

 Dirección General de Planificación Estratégica


 MUVH



 Lic. Miriam Rodríguez de Aquino

 Dirección General de Planificación Estratégica

 MUVH



 Lic. Miriam Rodríguez de Aquino

 Dirección General de Planificación Estratégica

 MUVH



 Lic. Miriam Rodríguez de Aquino

 Dirección General de Planificación Estratégica

 MUVH

ACTIVIDAD 9: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDA (AMA)

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE Y APELLIDO	ATC	PROYECTO	LLAMADO	RES. N°	FECHA RES.	META SIAF INICIAL 2021	META SIAF A INCLUIR 2021	A INICIAR	EN EJECUCION	CULMINADA	ANULADAS	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2021	ESTADO DE LAS OBRAS
CENTRAL	VILLA ELISA	PANFILA FERREIRA MAMBREANI	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	2293-21	04/11/2021	1		1		0		0%	A INICIAR
CENTRAL	VILLA ELISA	LIZ KARINA FRANCO ORTEGA	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1		1		0		0%	A INICIAR
CENTRAL	VILLA ELISA	MARIA CEVERIANA VAZQUEZ	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1		1		0		0%	A INICIAR
TOTAL															
								500	13	163	28	301	1		

RESUMEN META SIAF INICIAL 2021 al 31/12/2021	
A INICIAR	171
EN EJECUCION	28
CULMINADA	301
TOTAL	500

RESUMEN META A INCLUIR 2021 al 31/12/2021	
A INICIAR	12
ANULADAS	1
TOTAL	13


Lic. Miryam L. Navarrete de Aquino
 Dirección Gral. Planificación Estratégica
 MUVH


Lic. Yessy Ely Karyna Pujalsu
 Dirección General de Finanzas
 MUVH


Lic. Carolina Herrera
 (Ministro)
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
 MUVH



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

TAVAPY REHOHENDA
OGAVAPO HA TEKOMA
URBANIISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT

PROYECTO 8 - CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITACIONALES EN AREAS RURALES DEL PY (SEMBRANDO OPORTUNIDADES)										
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	ASENTAMIENTO	N° DE LICITACIÓN	META SIAF INICIAL 2021	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	RESCINDIDA	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2021	ESTADO DE LA OBRA AL 31/12/2021
1 - CONCEPCIÓN					230	230	0	0		
1 - CONCEPCIÓN	Pegasus S.A.	Sgto. José Félix López	Norte Pyahu - Terminación	LPN 03/18	77	77			99,40%	EN EJECUCION
1 - CONCEPCIÓN	Estructura S.R.L.	Azotey	Kuruzú de Hierro - terminación	LPN 03/18	153	153			95,00%	EN EJECUCION
6 - CAAZAPÁ					99	0	0	99		
6 - CAAZAPÁ	A adjudicar	Moisés Bertoni	Ma. Auxiliadora - Terminación	LPN 06/20	99			99	81,75%	RESCINDIDA
13 - AMAMBAY					45	0	45	0		
13 - AMAMBAY	Yatyta SA	Bella Vista	Nueva Esperanza	LPN 01/15	45		45		100,00%	CULMINADA
14 - CANINDEYÚ					83	83	0	0		
14 - CANINDEYÚ	Pegasus S.A. Empresa Constructora	Villa Ygatimi	Marqueti (Ko'e Porá)- Obra Nueva	LPN 11/18	83	83			98,14%	EN EJECUCION
TOTAL PROYECTO					457	313	45	99		

RESUMEN META 2021 AL 31/12/2021	
EN EJECUCIÓN	313
CULMINADA	45
RESCINDIDA	99
TOTAL	457

M. Navarro

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH

[Signature]
Lic. Jesús Hoy Ko'ya Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

[Signature]
Lic. Carlos Alfredo Reyes de los Angeles (Mab)
Ministro
Intendencia de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



TAVAPY REMOHENDA,
OGAVAPO HA TEKHOHA
Membresía
URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Proyecto: 7 CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY (CHE TAPY-I)

DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	PROYECTO/ ASENTAMIENTO	LLAMADO	META SIAF INICIAL 2021	PCD	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	% DE AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2021	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 31/12/2021
4 - GUAIRA				140	6	0	140		
ACCIONA SA	PASO YOBAI	COMUNIDAD DE PLANCHADA	LPN 7/19	140	6		140	100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL				100	5	100	0		
COSORCIO LEVY GAMARRA	LUQUE	ASENTAMIENTO PAZ DEL CHACO	LPN 02/2021	100	5	100		51,07%	EN EJECUCIÓN
15 - PRESIDENTE HAYES				300	0	0	300		
BITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	PUERTO PINASCO	COMUNIDAD INDIGENEA LAS FLORES	LPN 6/19	37			37	100,00%	CULMINADA
BITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	PUERTO PINASCO	COMUNIDAD INDIGENEA XAMOK KASEK	LPN 6/19	78			78	100,00%	CULMINADA
CONSORCIO LEVY - GAMARRA	VILLA HAYES	COMUNIDAD INDIGENEA MATXAWAYA	LPN 7/19	185			185	100,00%	CULMINADA
TOTAL VIVIENDAS				540	11	100	440		

RESUMEN META SIAF INICIAL AL 31/12/2021	
EN EJECUCIÓN	100
CULMINADA	440
TOTAL	540

Lic. Miriam L. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH

Lic. J. Carlos Raúl Moya Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Ministro
MUVH
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



TAVAPY' REHOIENDA,
OGA'APPO' HA TEKONA
Ministerio de Urbanismo,
Vivienda y Hábitat
GOBIERNO NACIONAL

ACTIVIDAD: 5 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS											
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA EMPRESA	LLAMADO	META SIAF MODIFICADO 2021	META SIAF A INCLUIR ANOS FUTUROS	PARALIZADA	RESCINDIDA	EN PROYECTO	% DE AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2021	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 31/12/2021
1- CONCEPCION					0	-40	0	0	40		
1- CONCEPCION	HORQUETA	TERMINACIÓN DE 40 VIV. HORQUETA	A LICITAR			-40			40	0,00%	EN PROYECTO
2- SAN PEDRO					50	30	50	30	0		
2- SAN PEDRO	25 DE DICIEMBRE	25 DE DICIEMBRE	TRAZOS S.R.L.	002/10		30		30		62,17%	RESCINDIDA
2- SAN PEDRO	GENERAL RESQUIN	TERMINACIÓN DE 30 VIVIENDAS - GENERAL RESQUIN	ING. FERNANDO MORENO	003/19	30		30			24,88%	PARALIZADA
2- SAN PEDRO	GENERAL RESQUIN	TERMINACIÓN DE 20 VIVIENDAS - NARANJITO	ING. FERNANDO MORENO	003/19	20		20			27,86%	PARALIZADA
3- CORDILLERA					0	20	0	20	0		
3- CORDILLERA	SAN BERNARDINO	TERM. 20 VIVIENDAS EN SAN MIGUEL - SAN BERNARDINO	ESTRUCTURA INGENIERIA S.A	014/17		20		20		0,00%	RESCINDIDA
9- PARAGUARI					0	50	50	0	0		
9- PARAGUARI	MBUYAPEY	MBUYAPEY	ARQ. PATINIA SERVIN	018/12		50	50			0,00%	PARALIZADA
11- CENTRAL					0	147	0	75	72		
11- CENTRAL	CAPIATA	TIERRA PROMETIDA - CAPIATA	ARQ. RAMÓN GAONA	024/12		63		63		1,69%	RESCINDIDA
11- CENTRAL	LIMPIO	TERM 12 VIVIENDAS - LA HERMOSA - LIMPIO	ESTRUCTURA INGENIERIA S.A	014/17		12		12		0,00%	RESCINDIDA
11- CENTRAL	VILLA ELISA	DEPARTAMENTOS - COMPLEJO HABITACIONAL VILLA ELISA (ANTENA 2)	A LICITAR			72			72	0,00%	EN PROYECTO
11- CENTRAL	VILLA ELISA	INFRAESTRUCTURA - COMPLEJO HABITACIONAL VILLA ELISA (ANTENA 2)	A LICITAR							0,00%	EN PROYECTO

Lic. Miriam Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH

Lic. José María Martínez Canas
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

G. Carlos Díaz Rodríguez
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



TAVAPY NIBOHONDA,
OGAVO MA TEKOHIA
URBANSHO,
VIVIENDA Y HABITAT

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

ACTIVIDAD: 5 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS											
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA EMPRESA	LLAMADO	META SIAF MODIFICADO 2021	META SIAF A INCLUIR AÑOS FUTUROS	PARALIZADA	RESCINDIDA	EN PROYECTO	% DE AVANCE 31/12/2021	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 31/12/2021
12 - NEEMBUCÚ					32	35	35	0	32		
12 - NEEMBUCÚ	HUMAITA	TERMINACIÓN DE 32 VIVIENDAS HUMAITA	A LICITAR		32				32	0,00%	EN PROYECTO
12 - NEEMBUCÚ	SAN JUAN BAUTISTA DE NEEMBUCÚ	SAN JUAN BAUTISTA	V&R CONSTRUCCIONES	01/1/2		35	35			4,22%	PARALIZADA
13 - AMAMBAY					0	50	50	0	0		
13 - AMAMBAY	PEDRO JUAN CABALLERO	TERMINACIÓN DE 50 VIVIENDAS - PEDRO JUAN CABALLERO	ARQ. CELSO MORENO	003/19		50	50			18,82%	PARALIZADA
TOTAL					82	372	385	125	144		

EN PROYECTO	32
PARALIZADA	50
TOTAL	82

PARALIZADA	135
EN PROYECTO	112
RESCINDIDA	125
TOTAL	372

Mirvan L. Navarro de Aquino

Lic. Mirvan L. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH

[Signature]
Lic. Fátima Fajardo Fajardo
Directora General
Dirección General de Asesoría y Finanzas
MUVH

[Signature]
Lic. Fátima Fajardo Fajardo
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



ACTIVIDAD 4: FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA (FOHAVIS)												
DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	ACT	INICIADO A-TIPO	NO BIETA	A FICHA	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	RESERVA	PARALIZADA	AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2023	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/2023
0- CAPITAL				1	0	1	0	0	0	0		
CAPITAL	ASUNCION	RAUL SECUNDINO OCHO ROMAN Y CLAUDIA ELIZABETH AQUINO RODA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
CAPITAL	SANTISIMA TRINIDAD	BASILICIA GONZALEZ ROMERO	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
CAPITAL	RECOLETA	AURELIA ANGELICA RAMONA CARRERA DE FLORENTIN		1		1					0,00%	A INICIAR
1- CONCEPCION				304	113	321	185	18	50	0		
1- CONCEPCION	SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA SAN YANHEL	GURSE	60					00		1,70%	RESERVA
1- CONCEPCION	SAN ALFREDO	COMISION PRO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	FUDEN DARIO RAMIREZ - VERONICA CIEBA			1					0,00%	ANULADA
1- CONCEPCION	SAN ALFREDO	COMISION PRO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	FUDEN DARIO RAMIREZ - VERONICA CIEBA			1					0,00%	ANULADA
1- CONCEPCION	ARIQUITO	ASOCIACION COMUNITARIA CAMPESINA DEL ASENTAMIENTO ARIQUITO (ACCA-A)	HIDROCONTROL S.A.			2					0,00%	ANULADA
1- CONCEPCION	SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ	COMISION VEINAL SANTA ANA	TOPOGRAFO OSCAR FELIPE BARDOA	33				33			100,00%	CULMINADA
1- CONCEPCION	MORQUELA	COMISION VEINAL DEL TERRITORIO SOCIAL MARIA ADELICIA	CP MIRIAM DIANA SOGA	25				25			100,00%	CULMINADA
1- CONCEPCION	CONCEPCION	COMISION DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO SAN LUIS DE LA LOCALIDAD DE AQUINO CUE	CD/CP S.A.	64			64				55,61%	EN EJECUCION
1- CONCEPCION	BELEN	COMISION PRO TECHO DE LA LOCALIDAD DE NIÑO SALVADOR	AMANDA AMERICA LEDEZMA VDA DE REISINGER /CP CONSTRUCCIONES DE CESAR DANIEL ECHAGUE	42			42				50,00%	EN EJECUCION
1- CONCEPCION	BELEN	COMISION PRO TECHO DE LA LOCALIDAD DE NIÑO SALVADOR	AMANDA AMERICA LEDEZMA VDA DE REISINGER /CP CONSTRUCCIONES DE CESAR DANIEL ECHAGUE	2		2					0,00%	A INICIAR
1- CONCEPCION	SAN LAZARO	COMISION PRO-VIVIENDA DE POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE WILLEM	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA ECHAGUE	80			80				3,10%	EN EJECUCION
1- CONCEPCION	BELEN	ASOCIACION SAN ROSQUE	DRUMA ANAMI TRIVERO RIVEROS		24	34					0,00%	A INICIAR
1- CONCEPCION	AZOTEY	COMISION VEINAL NUEVA FORTUNA	EMPRENDIMIENTOS GUARANÍ S.A.		70	70					0,00%	A INICIAR
1- CONCEPCION	NEY YATU	COMISION DE LA JUNTA COMUNAL DE SAN ROSQUE, DEL DISTRITO DE "YATU"	BERNARDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA MOESS		59	59					0,00%	A INICIAR
1- CONCEPCION	MORQUELA	COMISION DE LA JUNTA VEINAL DE LA COMUNIDAD HIGUERA RINAS SAN JOSE OSBERO	BERNARDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA MOESS		03	03					0,00%	A INICIAR
1- CONCEPCION	ARIQUITO	COMISION PRO - VIVIENDA DE LA COLONIA VIEGO DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD DEL ASENTAMIENTO NUCLEO 4	MARCOS JAVIER TURRICH JACQUEF		47	47					0,00%	A INICIAR
1- CONCEPCION	MIRITITO	COMISION PRO - VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO NUCLEO 6	"TAGA" DE JUAN ENRIQUE HOLON GRAY		00	60					0,00%	A INICIAR
1- CONCEPCION	BELEN	COMISION VEINAL PASO URUNDIY	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA ECHAGUE		77	77					0,00%	A INICIAR
1- CONCEPCION	BELEN	COMISION VEINAL SANTO ROSQUE 15	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA ECHAGUE		99	99					0,00%	A INICIAR
2- SAN PEDRO				1.053	244	799	439	232	0	0		
2- SAN PEDRO	NUEVA GERMANIA	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA LA GERMANIA	ENFERMERA VERGARA /EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	2		2					0,00%	A INICIAR
2- SAN PEDRO	GUAYATÍ	PROYECTO DE VIVIENDAS DEDICADO POR AYUDA MUTUA DE USUARIOS "CENTRO ECO-URBANISTICO LIMITADA"	ENFERMERA VERGARA /EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	6		6					0,00%	A INICIAR
2- SAN PEDRO	SAN PEDRO DEL RECLAMANDIYU	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN PEDRO POTY BOSE URBANA	ING. SERVID FABRA MARTINEZ			4					0,00%	ANULADA
2- SAN PEDRO	GENERAL ELIZABARD AQUINO	COMISION PRO TECHO DEL BARRIO SAN JUAN	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA GERRANDEZ / CIME	16			16				93,71%	EN EJECUCION
2- SAN PEDRO	SAN ESTANISLAO	COMISION PRO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD SAN VALENTIN	ROMA IMPORT - EXPORT S.A. /S. EMPRESA DE SERVICIOS LUISAN CELESTE SOGA	70			70				64,80%	EN EJECUCION
2- SAN PEDRO	SANTA ROSA DEL AGUASAY	COMISION DE FOMENTO DESARROLLO PRO - VIVIENDA DE LA COLONIA TAVA GUARANI	CONSULTORA MOESS DE FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN	40				40			100,00%	CULMINADA
2- SAN PEDRO	GENERAL FRANCISCO I. PECORINI	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA DE LA COLONIA NAWAMITO	LIC. MARIA MERCEDES UNRUIQUEZ REANDA	40				40			100,00%	CULMINADA
2- SAN PEDRO	SAN VICENTE PANCHOLO	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE SAN VICENTE	DIOSHEL MIRANDA NOLAN / CIME	79			79				7,70%	EN EJECUCION
2- SAN PEDRO	SAN ESTANISLAO	COMISION VEINAL DE TIERRA Y COOPERACION DESARROLLO COMUNITARIO ASENTAMIENTO LAS CARMELITAS	CEDES HABITAT	02				02			100,00%	CULMINADA
2- SAN PEDRO	SAN ESTANISLAO	COMISION VEINAL DE TIERRA Y COOPERACION DESARROLLO COMUNITARIO ASENTAMIENTO LAS CARMELITAS	CEDES HABITAT	2				2			100,00%	CULMINADA
2- SAN PEDRO	SANTA ROSA DEL AGUASAY	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL BASE CONCEPTO DEL ASENTAMIENTO PEDRO GIMENEZ	OSMAR SALGADO VERA GARABAYA	85				85			80,00%	EN EJECUCION
2- SAN PEDRO	TACUATI	COMUNIDAD INDIGENA KŪ RUGUA	FUNDACION ATLANTICA			1					0,00%	ANULADO

Lic. Miriam A. Navarro de Aquino
Dirección General de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Inés Inés Moya Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Augusto Pérez de los Angeles Huan
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META RECIBIDA A 2021	NO META	A RECOR	EN EJECUCION	CUMPLIDA	RESOLVIDA	PARALIZADA	AVANCE DE OBRAS AL 15/11/2021	ESTADO DE OBRAS AL 15/11/2021
2 - SAN PEDRO	TACUATI	COMUNIDAD INDIGENA NU RUGUA	FUNDACION ATLANTICA	1				1			100.00%	CUMPLIDA
2 - SAN PEDRO	TACUATI	COMUNIDAD INDIGENA MEPA AMPERE, AGENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO BU RUGUA	FUNDACION ATLANTICA	71				71			100.00%	CUMPLIDA
2 - SAN PEDRO	CHORE	COMISION CENTRAL DEL BARRIO EL PORTAL	CONTACTOSUL	56			56				75.00%	EN EJECUCION
2 - SAN PEDRO	SANTA ROSA DEL AGUAYAY	COMISION SIN TEGHO RENACER DE LA LOCALIDAD DESAN MIGUEL	CONSULTORA NDESS DE FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN	35			35				82.86%	EN EJECUCION
2 - SAN PEDRO	SANTA ROSA DEL AGUAYAY	LA ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL ASENTAMIENTO REFUGIO COCOTE	CONSULTORA NDESS DE FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN	69			69				87.28%	EN EJECUCION
2 - SAN PEDRO	Guayaybi	Comision Pro - Construcción de Vivienda	"M Y D CONSULTORIA" DE DENIS GABRIEL MOREL CACERES	34			34				67.62%	EN EJECUCION
2 - SAN PEDRO	Guayaybi	Comision Pro - Construcción de Vivienda	"M Y D CONSULTORIA" DE DENIS GABRIEL MOREL CACERES	1							0.00%	ANULADO
2 - SAN PEDRO	San Pedro del Yacuamanduyi	COMISION PRO-VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE MARIA AUXILIADORA DE CORREA RUGUA	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA NDESS	83			83				45.32%	EN EJECUCION
2 - SAN PEDRO	San Estanislao	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO SAN RAMON	CONSULTORA & SERVICIOS S.R.L	70			70				52.04%	EN EJECUCION
2 - SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguayay	Comision Pro - Vivienda de la Colonia Cocote	GRUPO CONSTRUCCIONES DE GRISLEN BRITIZ BRITEZ	88			88				51.39%	EN EJECUCION
2 - SAN PEDRO	Capibary	COMISION CHE ROSAGA DEL BARRIO PRIMAVERA	AGC CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO AREL CABRAL	18			18				52.08%	EN EJECUCION
2 - SAN PEDRO	Capibary	COMISION CENTRAL DE VIVIENDA DEL TERRITORIO SOCIAL ANTONIO ALMADA	AGC CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO AREL CABRAL	18			18				30.00%	EN EJECUCION
2 - SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguayay	Comision Pro - Construcción de Vivienda de la Comunidad Cereza Yeta	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA NDESS	30			30				54.42%	EN EJECUCION
2 - SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguayay	Comision Pro - Construcción de Vivienda Senawist censi de la Comunidad Nueva Esperanza	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA NDESS	28			28				37.32%	EN EJECUCION
2 - SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguayay	Comision Vecinal de la Calle San Antonio de la Localidad de Loma Putu	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA NDESS	42			42				45.20%	EN EJECUCION
2 - SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguayay	Comision Pro - Construcción de Vivienda del Asentamiento San Jorge ex Barco	FUNDACION ATLANTICA	35	35						0.00%	A INICIAR
2 - SAN PEDRO	San Estanislao	COMISION VECINAL SAN CAYETANO DEL ASENTAMIENTO SAN CAYETANO - 7 ACUARA	OSCAR FELIPE BARBOZA	45	45						0.00%	A INICIAR
2 - SAN PEDRO	Capibary	COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CALLE PRIMAVERA DE ARA PYAKU	CONSULTORA S & G S.R.L	44	44						0.00%	A INICIAR
2 - SAN PEDRO	San Pedro del Yacuamanduyi	COMISION VECINAL Y FOMENTO DEL ASENTAMIENTO VIRGEN DE FATIMA DE LA COMUNIDAD DE FONDO RUGUA	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	20	20						0.00%	A INICIAR
2 - SAN PEDRO	Rosario	COMUNIDAD INDIGENA DE "BAGUA LOGE LACH-EG", ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO YIKUKUY	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACION COMUNITARIA	58	58						0.00%	A INICIAR
2 - SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguayay	LA COMISION VECINAL PRO-DESARROLLO TRES ESTRELLAS SIN TEGHO DEL BARRIO SAN FRANCISCO, SAN RAMON, MARIA AUXILIADORA DEL ASENTAMIENTO PEDRO GIMENEZ	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA NDESS	80	80						0.00%	A INICIAR
2 - SAN PEDRO	Lima	LUIS MUCADES CABAÑAS GONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	1						0.00%	A INICIAR
				240	0	15	88	148	0	0		
3 - CORDOBLERA	CANAUPE	COMISION VECINAL SIN TEGHO Y SIN TEGHO SIGRADA FAMILIA DEL BARRIO LOMA GUATU DE LA CIUDAD DE CANAUPE	GLAS ISABEL VERA ESPINOZA (BYSS)	10		10					0.00%	A INICIAR
3 - CORDOBLERA	EUSEBIO AYALA	COMITE DE ADRIQUITORES LOMA TUPU DEL ASENTAMIENTO LOMA TUPU	RAUL CESAR SPIRIBONET SANCHEZ	19				19			100.00%	CUMPLIDA
3 - CORDOBLERA	ISA PUCU	COMISION VECINAL "SANTA ISABEL"	HORCOCONTROL S.A.	60				60			100.00%	CUMPLIDA
3 - CORDOBLERA	YOMATI	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO MUÑA ATY	CP. MYRAN DIANA SOGA	30				30			100.00%	CUMPLIDA
3 - CORDOBLERA	EMBOSCADA	COMISION PRO VIVIENDA DEL DISTRITO DE EMBOSCADA	ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	24			24				75.00%	EN EJECUCION
3 - CORDOBLERA	EMBOSCADA	COMISION PRO VIVIENDA DEL DISTRITO DE EMBOSCADA	ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	24			24				50.00%	EN EJECUCION
3 - CORDOBLERA	ATYRA	COMISION VECINAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SAN ROCHE DE LA COMPAÑIA SAN VICENTE DE LA CIUDAD DE ATYRA	MARCOS JAVIER TUMBIDO JACOMET	25				25			100.00%	CUMPLIDA
3 - CORDOBLERA	JUAN DE MENA	Comisión Asesora de Fomento y Desarrollo "Nueva Esperanza" (ASOFODEM)	MARIA CELIA ACOSTA RIDG	36			36				47.17%	EN EJECUCION
3 - CORDOBLERA	San Bernardino	IGNACIO LOYOLA FRUTOS BRITEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	1		1					0.00%	A INICIAR
3 - CORDOBLERA	Caobaybi	ORFEN VILLADA DE SPITAL	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	1		1					0.00%	A INICIAR
3 - CORDOBLERA	Canaupe	MARIA CONCEPCION PAEZ GUERRONZ	COMPRA NUEVA O USADA PCD	1		1					0.00%	A INICIAR
				149	141	178	118	0	8	11		
4 - GUAYARA	PSGO YOBAY	COMISION FOMENTO Y DESARROLLO NUEVA ALBORADA	GUESE	31						31	63.52%	PARALIZADA
4 - GUAYARA	GRAL. EUGENIO A. GABRY	COMISION PRO VIVIENDA DE GRAL. EUGENIO A. GABRY	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACION COMUNITARIA (SARCO)	69			69				85.64%	EN EJECUCION

Lic. Mirian E. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MLUVH

Lic. Isabel Erika Moriya Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MLUVH

Lic. Carlos Alberto Torres
Ministerio de Urbanismo y Vivienda
MLUVH

DEPARTAMENTO	DETERMINADO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META APROBADO A 30/03	NO META	A PUNTO #	EN EJECUCION	CULMINADA	REVISADA	PARALEJADA	AVANZOS DE OBRAS AL 31/12/2021	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/2021
4 - GUAYRA	GRAL. EUGENIO A. GARAY	COMISION PRO VIVIENDA DE GRAL. EUGENIO A. GARAY	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACION (COMUNIDAD SATOC)	2			2				87,18%	EN EJECUCION
4 - GUAYRA	INDEPENDENCIA	COMISION VEON AL SANTA CECILIA	CEDES/HABITAT	47			47				86,91%	EN EJECUCION
4 - GUAYRA	INDEPENDENCIA	COMISION VEON AL SANTA CECILIA	CEDES/HABITAT		3						0,00%	ANULADA
4 - GUAYRA	PASO YOBAI	Comisión Pro Serenidad de la Localidad de San Mateo	ABD. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ		42	42					0,00%	A PUNTO
4 - GUAYRA	INDEPENDENCIA	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO SANTO DOMINGO	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACION		63	63					0,00%	A PUNTO
4 - GUAYRA	INDEPENDENCIA	COMISION RANDE FOGANA	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACION		33	33					0,00%	A PUNTO
5 - CAAGUAYU				1.285	417	678	193	162	0	78		
5 - CAAGUAYU	CORDONEL OVIEDO	TERRITORIO SOCIAL SAN JORGE DE LA LOCALIDAD DE SAN JORGE	ABD. YORDISON NATALIA OJEDA CASTELL	2		2					0,00%	A PUNTO
5 - CAAGUAYU	MARISCAL FRANCISCO SOLANO JOPEZ	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NEIRA	ABD. CRISTIAN CESAR TURIBINI AYALA /TALA	38				38			0,00%	PARALEJADA
5 - CAAGUAYU	MARISCAL FRANCISCO SOLANO JOPEZ	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NEIRA	ABD. CRISTIAN CESAR TURIBINI AYALA /TALA	4		4					0,00%	A PUNTO
5 - CAAGUAYU	CORDONEL OVIEDO	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL LAS MERCEDES # DEL BARRIO COSTA ALEGRE	CP. OMAR SALVADOR VERA GAMARRA	3		3					0,00%	A PUNTO
5 - CAAGUAYU	CARAYAO	COMISION VECINAL CALLE # MEL	TOPOGATO OSCAR FELIPE BARBEZA	39				39			100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAYU	CARAYAO	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL DEL ASENTAMIENTO 3 DE MAYO DE LA COLONIA TENIENTE MORALES	ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ	37				37			100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAYU	VACUERIA	COMISION "TWO EN DEFENSA DE LO NUESTRO", DE LA COMUNIDAD DE PIRA VERA	ABD. MARIA CELIA ACOSTA RIOS	61				61			100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAYU	NUOVA TOLDO	COMUNIDAD INDIGENA ANA-CHIRPA, COLONIA TERONA PORA (PASO CADEJA)	LIC. MARIA MERCEDES ERICQUEZ ARANDA	38				38			100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAYU	CORDONEL OVIEDO	COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA BLAS GARAY	II Y F. INGENIERIA DE TANINBA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO	41				41			100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAYU	CORDONEL OVIEDO	COMISION VECINAL DE DESARROLLO Y FOMENTO FRACCION 24 DE JULIO II	AM CONSULTORA DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	33				33			100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAYU	CORDONEL OVIEDO	COMISION VECINAL DE DESARROLLO Y FOMENTO FRACCION 24 DE JULIO II	AM CONSULTORA DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	6				6			100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAYU	CORDONEL OVIEDO	COMISION VECINAL DE DESARROLLO Y FOMENTO FRACCION 24 DE JULIO II	AM CONSULTORA DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	1				1			100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAYU	SANTA ROSA DEL MENTUY	COMISION VECINAL SAN MIGUEL	ABD. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	8				8			100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAYU	REPATRIACION	COMISION SACRAMENTA FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE AL LINEA OCHOCERO	ABD. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	24				24			100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAYU	R# 3 CORRALES	COMISION PRO OGA PORA DE CAPULITA	CRISTEN CONSTRUCCIONES	47				47			100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAYU	CORDONEL OVIEDO	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL UNIVERSITARIO	FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	63			63				96,97%	EN EJECUCION
5 - CAAGUAYU	CORDONEL OVIEDO	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL CANTANO DEL BARRIO LAS MERCEDES	ABD. MARIA CELIA ACOSTA RIOS	34				34			100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAYU	CORDONEL OVIEDO	COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL 20 DE JULIO	AM CONSULTORA DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	22			22				73,50%	EN EJECUCION
5 - CAAGUAYU	CORDONEL OVIEDO	COMISION VECINAL SAN BLAS "A"	AM CONSULTORA DE JESSICA NATALIA GONZALEZ		9						0,00%	ANULADA
5 - CAAGUAYU	SANTA ROSA DEL MENTUY	COMISION PRO - DESARROLLO	ABD. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	43			43				51,10%	EN EJECUCION
5 - CAAGUAYU	REPATRIACION	COMITE DE MUJERES PRODUCTORAS PIONERAS DE LA COLONIA CULADILLO	AM CONSULTORA DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	4			4				51,80%	EN EJECUCION
5 - CAAGUAYU	REPATRIACION	COMITE DE MUJERES PRODUCTORAS PIONERAS DE LA COLONIA CULADILLO	AM CONSULTORA DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	64			64				51,50%	EN EJECUCION
5 - CAAGUAYU	REPATRIACION	ASOCIACION DE PRODUCTORES EL TRIUNFO DE LA COLONIA EL TRIUNFO	AGO CONSULTORA INTEGRAL DEL ABD. FEDERICO ANIEL CABRAL	55			55				50,90%	EN EJECUCION
5 - CAAGUAYU	Caaguazú	Comisión Maria Auxiliadora del barrio Constitución	FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	15			15				0,00%	EN EJECUCION
5 - CAAGUAYU	Caaguazú	Comisión Maria Auxiliadora del barrio Constitución	FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	40			40				48,81%	EN EJECUCION
5 - CAAGUAYU	R# 3 Corrales	Comisión Vedral de Fomento y Desarrollo de la Calle # Tacuary	SILVIO FARIÑA MARTINEZ	55			55				52,47%	EN EJECUCION
5 - CAAGUAYU	Caaguazú	Comisión Directiva del Territorio Vito Landín calle San Miguel	JOSE LUIS DOGADO MADRUGA	21			21				50,10%	EN EJECUCION
5 - CAAGUAYU	Oriz Oviedo	Comisión Central del Territorio Social San Luis del Barrio San Luis	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOSO	60			60				52,64%	EN EJECUCION
5 - CAAGUAYU	R# 3 Corrales	COMISION PRO VIVIENDA DE FOMENTO Y DESARROLLO DE CAPULITA	ELIAS EMANUEL VERA ESPINOLA (B#19)	37			37				45,13%	EN EJECUCION
5 - CAAGUAYU	Oriz Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL LAGUNA PENITA	JOSE LUIS DOGADO MADRUGA	33			33				48,83%	EN EJECUCION

Lic. Mirian L. Trujillo de Aquino
 Dirección Gral. Planificación Estratégica
 MUVH

Lic. Daniel Est. Konya Fujikatsu
 Directora General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH

Dr. Carlos Rodríguez Cordero
 Ministro
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
 MUVH

DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	N.C.	MESES PROMEDIADOS A 2021	RENTA	A Pagar	EN EJECUCIÓN	COMIENZO	RESCISIÓN	PARALIZADA	AVANZO DE OBRAS AL 31/12/2021	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/2021
5 - CAAGUAZU	Caaguazú	Comisión Pro Construcción de Viviendas del Barrio Construcción de la Colonia Walter Iriondo en la Ciudad de Caaguazú.	C.P. OSMAR SALVADOR VIRA SAMBRA	55			55				56,37%	EN EJECUCIÓN
5 - CAAGUAZU	Chel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN BLAS "B" DE LA COLONIA ELAS GARAY CALLE 2	"B" Y "F INGENIERIA" DE YANIRMA ZUMARRA NOTARIO GALEANO	27			27				53,97%	EN EJECUCIÓN
5 - CAAGUAZU	Chel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL JUAN LATIN 2 DEL BARRIO SAN LUIS	ARL. FELIX ALFREDO MARTINEZ LOPEZ	25		25					0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	Chel. Oviedo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO PRO VIVIENDA CLARA GUARA I DE LA ECIDADAD DE NGUAPEY	INGLASO AJMADA MARTINEZ DE CONSULTORA. A&S	29		29					0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	Chel. Oviedo	Comisión Central del Territorio Social La Fortuna II del Barrio Guella	ARL. SAIHAN MARIA FORRERA VILLAZQUEZ	17		17					0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	Chel. Oviedo	Comisión Central del Territorio Social 12 de Junio del Barrio 12 de Junio.	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	65		65					0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	Ytu	Comunidad Indígena YPAOI perteneciente a la Etnia Mbya-guaraní	CESARINA BARRITO DE ENCIÑO	78		78					0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	Rd. 3 Comites	Comisión de Fomento y Desarrollo Urbano Calle 8 Tacuary	SILVIO FAJANA MARTINEZ	59		59					0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	Juan Fulgencio Esquivel	COMUNIDAD INDIGENA "NUEVA ESPERANZA" PERTENECIENTE A LA ETNIA MBYA GUARANÍ	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOSO	57		57					0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	San Joaquin	Comunidad Indígena "Cerro Morón", perteneciente a la perteneciente a la etnia Mbya-guaraní	MIRIAM MEDRANO ENRIQUEZ ARANDA	28		28					0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	Chel. Oviedo	Comisión Central del Territorio Social Forquiza II del Barrio Las Mercedes	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	27		27					0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	Mcal. Francisco Solano López	COMUNIDAD INDIGENA MBYA GUARANÍ "KAIY POTY ROMERO KUI"	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	60		60					0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	Repartición	Comunidad Indígena "Ka Iyary" de la etnia Mbya Guaraní	MARIA SOFIA FERREIRA VELAZQUEZ	37		37					0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	Chel. Oviedo	COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO SANTA ROSA DE LA COLONIA ELAS GARAY	"B" Y "F INGENIERIA" DE YANIRMA ZUMARRA NOTARIO GALEANO	39		39					0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	Chel. Oviedo	COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO SANTA ROSA DE LA COLONIA ELAS GARAY	"B" Y "F INGENIERIA" DE YANIRMA ZUMARRA NOTARIO GALEANO	3		3					0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	Chel. Oviedo	COMUNIDAD INDIGENA SAN ISIDRO - ARROYO GUASU PERTENECIENTE A LA ETNIA MBYA GUARANÍ	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOSO	20		20					0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	Chel. Oviedo	COMUNIDAD INDIGENA SAN ISIDRO - ARROYO GUASU PERTENECIENTE A LA ETNIA MBYA GUARANÍ	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOSO	22		22					0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	Caaguazú	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL JUAN LATIN 2 DEL BARRIO SAN LUIS	ARL. FELIX ALFREDO MARTINEZ LOPEZ	24		24					0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	Caaguazú	COMISION VECINAL CENTRAL DEL "TERRITORIO SOCIAL 39 DE NOVIEMBRE" - BARRIO FLOREDA	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	80		80					0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	Chel. Oviedo	CARMEN LOHAGUE DE BENITEZ Y HERIBERTO BENITEZ FARRA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1				1			100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO	AIDA ROLON DE RIOS Y DANIEL RIOS AYVALD	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	1				1			100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	San Joaquin	DANIEL PARRTE BARTEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1		1					0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	Chel. Oviedo	NANCY ROEM PORTILLO ORTIZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1			1				55,00%	EN EJECUCIÓN
5 - CAAGUAZU	Chel. Oviedo	GIORGIO LOPEZ CENTURION Y CANDIDA AVALES DE LOPEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1				1			100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	Caaguazú	NELSON BENITEZ CARDOSO Y VICTORIA CARDOSO DE BENITEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1		1					0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	Chel. Oviedo	NILDA CAROLINA ZARACHO ROJAS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1		1					0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	Chel. Oviedo	BLANCA LILIAN SALCEDO DE GIMÉNEZ Y BENJAMIN GIMÉNEZ LÓPEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	Chel. Oviedo	MARCELA BAZÁN Y FIDENCIO DANIEL PORTILLO BENITEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1				1			100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	Chel. Oviedo	ROSA AMELIA LÓPEZ PERERA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1				1			100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	Chel. Oviedo	ALBERTO ANASTASIO BARRIENTOS RODAS Y PABLA ELVIRA RODAS DE BARRIENTOS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1				1			100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	Chel. Oviedo	HORACIO CENTURION HOFF	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1				1			100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	Chel. Oviedo	PATRICIA ROEM PORTILLO DE ARZAMENDIA Y NESTOR ARZAMENDIA MARTINEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1				1			100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO	ESMELDIA VARELA PÉREZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1				1			100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO	TEODORA LIZ ESPERDIZ RAMIREZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1				1			100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO	SANDRA CORONEL CRISTAL DO	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1				1			100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO	RAMONA MARTINEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1				1			100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO	EUGENIA RAQUEL MEDINA AVANOS	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1				1			100,00%	CULMINADA

Lic. Marian J. Navarro de Aquino
Dirección General de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Iratxe Eñe Moriya Fujikatsu
Directora General
Institución General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Perdomo
Ministerio de Urbanismo y Vivienda
MUVH

DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	PIEZA INDICADA A 1/01	NO META	A PROGR	EN EJECUCION	CULMINADA	RECHUZADA	PARECIDA	AVANZO DE OBRAS AL 31/12/2013	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/2013
5- CAZAZU	CORDON EL OVEDO	MARIA MADALENA CORDON VDA. DE AMARELLA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
5- CAZAZU	Cord. Ovedo	CHRISTIAN JOEL MARTINEZ RIOS	COMPRA NUEVA O USADA PCD	1		1					0,00%	A INICIAR
5- CAZAZU	Cord. Ovedo	ANSELMA CAZAL VDA. DE MARECO	COMPRA NUEVA O USADA PCD	1		1					0,00%	A INICIAR
5- CAZAZU	Cord. Ovedo	FABIOLA CONCEPCION BENITEZ y JULIO CESAR BARRETO DUARTE	COMPRA NUEVA O USADA PCD	1		1					0,00%	A INICIAR
6- CAZAZU				147	146	239	206	44	6	0		
6- CAZAZU	TUTI	COMISION DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA	ASOCIACION NUEVO AMARILLO (AVO. MIGUEL ANGEL PATIÑO CHAVEZ COME	43			43				85,47%	EN EJECUCION
6- CAZAZU	ASBI	COMUNIDAD INDIGENA "YKUA POBA CAMPO AZUL" PERTENECIENTE A LA ETNIA MBYA GUAYANE	COOP. - COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE	34				34			100,00%	CULMINADA
6- CAZAZU	CAZAZU	COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL LOMA CLAYEL	OSARINA BARRETO DE ENCOZO	32				32			100,00%	CULMINADA
6- CAZAZU	BUENA VISTA	COMISION DIRECTIVA DE LA JUNTA COMUNAL DE VECINOS DE LA COLONIA YEROMA	CONSULTORA AAS DE LIC. NOLASCO ALMADA MARTINEZ	50			50				62,85%	EN EJECUCION
6- CAZAZU	Cazazup	Comisión Directiva del Territorio Social Asentamiento Don Roque Sarabbi	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	70			70				55,54%	EN EJECUCION
6- CAZAZU	3 de Mayo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA SAN ANTONIO	FERNANDO JAVIER DIAZ HALLORPOLIN DE CONSULTORA INDESSIS	45			45				54,77%	EN EJECUCION
6- CAZAZU	3 de Mayo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO SANTA RITA DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA	FERNANDO JAVIER DIAZ HALLORPOLIN DE CONSULTORA INDESSIS	39		39					0,00%	A INICIAR
6- CAZAZU	Asbi	Comisión Pro Vivienda de la localidad de Emigenero	ASOCIACION TERQUEVERA		66	66					0,00%	A INICIAR
6- CAZAZU	San Juan Nepomuceno	Comisión del Asentamiento Manduara Tapya	CONSULTORA S.G. S.R.L.		38	38					0,00%	A INICIAR
6- CAZAZU	Cazazup	COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL ASENTAMIENTO DON ROQUE SARABBI, DE LA COMPAÑIA COLONIA RIACHUELO	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	54		54					0,00%	A INICIAR
6- CAZAZU	Asbi	COMISION PRO VIVIENDA CAMPO AZUL	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA		42	42					0,00%	A INICIAR
7- ITAPUA				320	310	248	238	208	8	0		
7- ITAPUA	TOMAS ROMERO PEREIRA	COMISION AD-HOC PRO VIVIENDA DEL BARRIO SAN BLAS	ABOG. VERONICA NATALIA OIEDA CASTELLI	25		25					0,00%	A INICIAR
7- ITAPUA	SAN RAFAEL DEL PARANA	ASOCIACION CAMPESINA DE LA COLONIA LIBERTAD	CONSULTORA DGV DE DODANY GUSTAVO VOIGRA	4		4					0,00%	A INICIAR
7- ITAPUA	SAN PEDRO DEL PARANA	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO TANA POBA	LIC. ENRIQUE JIMMY AYALA EDRAURE		3						0,00%	ANULADA
7- ITAPUA	SAN PEDRO DEL PARANA	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO KJARANY RESF	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A.)		1						0,00%	ANULADA
7- ITAPUA	TATYAT	ASOCIACION CAMPESINA EL TRINIDAD DEL ASENTAMIENTO SAN CAYSTANO DE LA COLONIA BONANZA	COOPERATIVAS "COOPERATIVA DE TRABAJO DE ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS LIMITADA"	50				50			100,00%	CULMINADA
7- ITAPUA	EDELIA	COMISION PRO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA COLONIA ABA POTY	ABO. CECILIA TOMASA FRETES DE SOSA	54				54			100,00%	CULMINADA
7- ITAPUA	TRINIDAD	COMISION PRO - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	COOPERATIVAS/COM CONSULTORES & ASOCIADOS	58				58			100,00%	CULMINADA
7- ITAPUA	TOMAS ROMERO PEREIRA	COMISION VECINAL DEL BARRIO TERKO PORANE, REXAVO	R.E. CONSULTORIA DE EDGAR RIL ESCOBAR AL	36				36			100,00%	CULMINADA
7- ITAPUA	San Rafael del Parana	COMISION TECHO PARA TODOS	ARQUITECTONICA S.R.L.	44			44				48,24%	EN EJECUCION
7- ITAPUA	Rosario Pety	Comisión Pro Vivienda San Buenaventura	CONSULTORA S.G. S.R.L.	36			36				69,51%	EN EJECUCION
7- ITAPUA	Encarnación	Gestión de Afectados y Derivados de Entidad (Inacional) Empresa de Encarnación (ENAD)	"UNIDAD DE SERVIDO AGRICOLA GANADERA" (U.S.A.G)	51			51				54,11%	EN EJECUCION
7- ITAPUA	Alto Vera	Comisión Pro - Vivienda de la localidad de San Roque González de Santa Cruz	REG. SARAH MARIA FERRERA VELAZQUEZ	73			73				36,77%	EN EJECUCION
7- ITAPUA	San Pedro del Parana	Comisión Pro Vivienda de la Compañía San Antonio Casco	JULIO CESAR SPRIDONOFF SANCHEZ	65			65				47,00%	EN EJECUCION
7- ITAPUA	Itapua Pety	Comisión de Desarrollo y Fomento de Itapua Km. 76	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	96		96					0,00%	A INICIAR
7- ITAPUA	Carlos A. Lopez	COMISION DE FOMENTO, DESARROLLO Y BIENESTAR RURAL DEL ASNTAMIENTO GUARAPAY	DODANY GUSTAVO VOIGRA DE CONSULTORA DGV	50		50					0,00%	A INICIAR
7- ITAPUA	Alto Vera	COMISION PRO VIVIENDA	ARQUITECTONICA S.R.L.	60		60					0,00%	A INICIAR
7- ITAPUA	Alto Vera	EUSEBO MOREL y TOMASA BARERO DE MOREL	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1		1					0,00%	A INICIAR
7- ITAPUA	SAN PEDRO DEL PARANA	IGNADA DELVALLE VDA. DE ACUÑA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
7- ITAPUA	Encarnación	MABEL AMASTACIA ROMERO DE CARDOSO Y RAFAEL NERI CARO OZO BOGADO	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	1		1					0,00%	A INICIAR
7- ITAPUA	SAN JOSÉ Y TAMAY	JULIO HENRI CARDOZO	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1				1			100,00%	CULMINADA

Lic. Mirian A. Yegorov de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Mabel Emilia Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Kovero de la Cruz
Ministerio
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	TIT.	VECA REGISTRADO A 2021	NO INICI	A INICIAR	EN EJECUCION	CULMINADA	RESERVA	PARALIZADA	AVANZES DE OBRAS AL 31/12/2021	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/2021
7-ITAPUA	CAMBIRETA	ANSELMO FLORES	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
7-ITAPUA	Alto Vera	LADISLAO ALFONZO MIRANDA Y NATIVIDAD ZOTIHO DE ALFONZO		1		1					0,00%	A INICIAR
7-ITAPUA	Alto Vera	CRISTOBAL RUIZ DIAZ - JUANA ACUSTINA FRANCO		1		1					0,00%	A INICIAR
7-ITAPUA	Gral. Artigas	ISMAEL BENITEZ ZARZA Y DELCIA MAGDALENA GENTURION GARCIA		1		1					0,00%	A INICIAR
7-ITAPUA	Gral. Artigas	MARTA MABEL BRITIZ ORTIZOZA DE GONZALEZ Y LUIS ALBERTO GONZALEZ DOMINGUEZ		1		1					0,00%	A INICIAR
7-ITAPUA	Gral. Artigas	MARTA ROMERO GUERRERO		1		1					0,00%	A INICIAR
7-ITAPUA	Gral. Artigas	VILDA MARIA PANA BARRETO		1		1					0,00%	A INICIAR
7-ITAPUA	Gral. Artigas	RAMON EVELIO RODRIGUEZ BAREIRO Y MARIA GLORIA VERA MONTEGGIA		1		1					0,00%	A INICIAR
7-ITAPUA	Gral. Artigas	AURORA ROMERO GUERRERO		1		1					0,00%	A INICIAR
7-ITAPUA	Gral. Artigas	MARISEL PAREDES ROMERO		1		1					0,00%	A INICIAR
7-ITAPUA	Gral. Artigas	GRACIELA PRADO RIVEROS		1		1					0,00%	A INICIAR
8 - MISIONES				14	17	17	2	14	0	0		
8- MISIONES	AYOLAS	COMISION DIVINO NIÑO JESUS 1,2 Y 3	CESARINA BARRETO DE ENCISO	1				1			100,00%	CULMINADA
8- MISIONES	SANTA MARIA DE FE	COMISION GRUPO ORGANIZADO SANTA MARIA DE FE	CESARINA BARRETO DE ENCISO	50				50			100,00%	CULMINADA
8- MISIONES	AYOLAS	COMISION DIVINO NIÑO JESUS 1-2-3	CESARINA BARRETO DE ENCISO	43				43			100,00%	CULMINADA
8- MISIONES	SAN IGNACIO	COMISION DIRECTIVA PRO - VIVIENDA DEL ASNTAMIENTO MARTIN ROLOCH	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE		57	57					0,00%	A INICIAR
8- MISIONES	SAN MIGUEL	DIEGO RAÚL FRETES CORREA Y INOCENCIA ELISA PERALTA DOMINGUEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1			1				49,86%	EN EJECUCION
8- MISIONES	SAN MIGUEL	JUAN DARCLOME BENITEZ FRUTOS Y SILVINA LOPEZ ENCINA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1			1				45,00%	EN EJECUCION
9 - PARAGUARI				199	0	18	28	108	0	63		
9- PARAGUARI	QUINDY	COMISION VECINAL CURUCU	EMPRENDEMIENTOS RINCOLIBURDOS	15						13	0,00%	PARALIZADA
9- PARAGUARI	NEBUVAPEY	COMISION DIRECTIVA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO LIZ Y FRANCISCO	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA / TACA	47						47	36,46%	PARALIZADA
9- PARAGUARI	NEBUVAPEY	COMISION DIRECTIVA PRO VIVIENDA COLONIAS UNIDAS DE NEBUVAPEY	EDON. AMANDA AMERICA LEDEZMA VDA DE RESINGER	27				27			100,00%	CULMINADA
9- PARAGUARI	PARAGUARI	COMISION VECINAL VYA RENDA ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO DE PARAGUARI	AGS CONSULTORA INTEGRAL DEL. ABOG. FEDERICO CABRAL MORINIGO	1		1					0,00%	A INICIAR
9- PARAGUARI	CARAPIGUA	COMISION CIUDADANA PARA LA VIVIENDA	EQUIPO TECNICO RC DE RICARDO CARDOSO FERNANDEZ	41				41			100,00%	CULMINADA
9- PARAGUARI	PIRAYU	COMISION PRO VIVIENDA PIAYU 2a ETAPA	CONSTRUCCION TECNICA PARAGUARI (COTEP S.A.)	34				34			100,00%	CULMINADA
9- PARAGUARI	ACAHAY	COMITE DE MUJERES TEGOPRAVERCAYO DE LA COMPAÑIA CERRO IZE	ASOCIACION TEGOME SERVICIO DE ACCION SOCIAL	19				19			100,00%	CULMINADA
9- PARAGUARI	ACAHAY	COMISION ACAHAY NUESTRO HOGAR	ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ	51				51			100,00%	CULMINADA
9- PARAGUARI	TEGUAYRY-MI	COMISION VECINAL TAMPI PIAYU REAYO	ALDO CESAR SPRINDORFF SANCHEZ	34				34			100,00%	CULMINADA
9- PARAGUARI	ESCOBAR	COMISION VECINAL COLONIA FRANCIA QUE DE LA COMPAÑIA QUADU - CUA	ING. ALDO CESAR SPRINDORFF SANCHEZ	28			28				86,93%	EN EJECUCION
9- PARAGUARI	ORAMPÉGA	COMISION CIUDADANA PARA LA VIVIENDA	EQUIPO TECNICO HC DE MURCIANA GAETIE	11		11					0,00%	A INICIAR
9- PARAGUARI	ORAMPÉGA	ANIBAL GONZALEZ MOREL Y EVELIA MARIA LIZ SANTI AGRILIZ ORTIZOZA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1				1			100,00%	CULMINADA
9- PARAGUARI	CARACUPI	LIDER MARCELINO PEDRO VIALBA JENNA HIGNA OLMEDO FLORES	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	1				1			100,00%	CULMINADA
9- PARAGUARI	YAGUIRON	ALDO RAMULO CHAVEZ DUE	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
10 - ALTO PARANA				689	112	189	161	42	0	6		
10- ALTO PARANA	PRESIDENTE FRANCO	COMISION PRO VECINAL MONDAY SUR	FUNDACION GETYESA	70		70					0,00%	A INICIAR
10- ALTO PARANA	ITAPRY	LA COMISION SENAYTAD DE LA COLONIA SANTA ELIDA	AGS CONSULTORA INTEGRAL DEL. ABOG. FEDERICO CABRAL MORINIGO	1		1					0,00%	A INICIAR
10- ALTO PARANA	PRESIDENTE FRANCO	COMISION PRO- HEMOSAJAMIENTO DEL ASNTAMIENTO ELEN	ING. AUCY DANIANA GIMENEZ SGA	1		1					0,00%	A INICIAR
10- ALTO PARANA	MSARACAYU	COMUNIDAD INDIGENA HINTO A NUNO, PERTENECIENTE A LA PARCALDADA IVA C 8876	CODES - COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE	54			54				65,34%	EN EJECUCION

Lic. Miriam L. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Fabiana Marija Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Dr. Carlos Alberto Ferrero Chaves (UAB. UAM)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADOS	SAT	PIESA MODIFICADA 2021	NO META	A INICIAR	EN EJECUCION	CONCLUIDA	RESERVA	PARALIZADA	AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2021	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/2021
10 - ALTO PARANA	HERNANDARIAS	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MUDIR FORTUNA	CONSTRUCTORA TECNICA PANAGAMA (COTEPSA)	66			66				67,50%	EN EJECUCION
10 - ALTO PARANA	BUENA	COMISION DE DESARROLLO DE LA COMPANIA JERUSALEM	AM CONSULTORIA DE ASISIA NATALIA GONZALEZ	1				1			100,00%	CULMINADA
10 - ALTO PARANA	RAJUNDAY	COMISION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE PUERTO PAJAMAMBU	HEROCONTROL S.A.	42			42				99,50%	EN EJECUCION
10 - ALTO PARANA	RAJUNDAY	COMISION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE PUERTO PAJAMAMBU	HEROCONTROL S.A.	1		1					0,00%	A INICIAR
10 - ALTO PARANA	MINGA GUAZU	COMISION VECINAL del Km. 23 MONDAY ASENTAMIENTO BUENA VISTA	C.P. OSMIR SALVADOR VERA G.	41				41			100,00%	CULMINADA
10 - ALTO PARANA	PAKRY	COMUNIDAD INDIGENA ANA-GUARANI YRYVAIA YOLA DE ARRIVO GUAZU	LIC. WALTER GOMEZ DE LA FUENTE ROMERO	54			54				64,45%	EN EJECUCION
10 - ALTO PARANA	HERNANDARIAS	COMISION PRO VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO AMANECER II	CESARINA BARRITO DE ENCISO	18			18				99,50%	EN EJECUCION
10 - ALTO PARANA	HERNANDARIAS	COMISION PRO VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO AMANECER A	CESARINA BARRITO DE ENCISO	19			19				84,66%	EN EJECUCION
10 - ALTO PARANA	JUAN E. OLEARY	COMISION VECINAL SAN MIGUEL DE DESARROLLO ED' E BRY	MY D CONSULTORIA	74			74				69,56%	EN EJECUCION
10 - ALTO PARANA	MINGA GUAZU	COMISION VECINAL DEL KM 32 MONDAY	EVI CONDUCTORES Y ASOCIADOS	80			80				52,65%	EN EJECUCION
10 - ALTO PARANA	Mbaracayu	COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PUERTO INICIO	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	66			66				56,49%	EN EJECUCION
10 - ALTO PARANA	Mbaracayu	COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PUERTO INICIO	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	4		4					0,00%	A INICIAR
10 - ALTO PARANA	Juan E. O'Leary	Comisión Desarrollo y Fomento, del Barrio Tacuara Sur	"M Y D CONSULTORIA" DE DENIS GABRIEL MORSEL CACERES	23			23				60,20%	EN EJECUCION
10 - ALTO PARANA	San Cristobal	COMUNIDAD INDIGENA MBYA APYTERE ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO "KAYA JOYAT"	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	65			65				45,16%	EN EJECUCION
10 - ALTO PARANA	Hernandarias	Comunidad Indígena Pva - Guarani de Akaray - ml.	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA		90	90					0,00%	A INICIAR
10 - ALTO PARANA	Minga Flora	COMISION DE DESARROLLO Y FOMENTO DE LA COLONIA SAN JORGE	MARA SOFIA FERRERA VELAZQUEZ		22	22					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL				1103	224	100	775	714	68	0		
11 - CENTRAL	CAPATÁ	COMISION FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE	FUNDACION OETIYKA / AMPARA AMERICA LEZEMA VDA DE REZENGA	21		21					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	CAPATÁ	COMISION FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE	FUNDACION OETIYKA / AMPARA AMERICA LEZEMA VDA DE REZENGA	21		21					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL GUELLIMINA DURE	OETIYKA ASOC. VERONICA NATALIA OIEDA OSTELU	26		26					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	ITALUJA	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO DEL GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA	MILAN PABLO STEWAR BOND	1		1					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	SAN ANTONIO	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO DENOMINADO "MIRIA AURILLACIONA 2"	UNIDAD DE SERVIDO AGRICOLA GANADERA (U.S.A.G)	1		1					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO COMA	CONSULTORA ABS DE LIC. NOUSCO AMARIA MARTINEZ	1		1					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL SANTA CATARINA	ARQUITECTONICA S.R.L.	2		2					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	YPAÑE	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL PORVEN II	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ	37					37		60,07%	RESERVA
11 - CENTRAL	YPAÑE	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL PORVEN II	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ	2					2		0,00%	RESERVA
11 - CENTRAL	AREGUÁ	COMISION VECINAL SANTA ROSA	BLAS OMAEL VERA ESPINOLA (BINES)	53				53			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	AREGUÁ	COMISION VECINAL SANTA ROSA	BLAS OMAEL VERA ESPINOLA (BINES)	1							0,00%	ANULADA
11 - CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL FOMENTO TERRITORIO SOCIAL GUAYABITY	LIC. MARÍA MERCEDES ENRIQUETA ARANDA	28				28			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	LIMPO	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO SANTA LEBRADA	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA EDUARI	47				47			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINA MISERICORDIA	XYZ INGENIERIA DE AUGUSTO JAVIER BORGOGNON CALO	54			54				97,17%	EN EJECUCION
11 - CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINA MISERICORDIA	XYZ INGENIERIA DE AUGUSTO JAVIER BORGOGNON CALO	2			2				0,00%	EN EJECUCION
11 - CENTRAL	LIMPO	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO EL PROGRESO	FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	44				44			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	LAMBAE	COMISION VECINAL ARA POTY II DEL BARRIO SAN SIZO	ASOCIACION TONOVERA	39				39			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	LAMBAE	COMISION VECINAL ARA POTY II DEL BARRIO SAN SIZO	ASOCIACION TONOVERA	1							0,00%	ANULADA
11 - CENTRAL	LAMBAE	COMISION ASENTAMIENTO VILLA ANGELICA	ASOCIACION TONOVERA	26				26			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	SNV LORENZO	COMISION VECINAL DE FOMENTO RELENTA GUERRA DE LA UNION	CP CONSTRUCCIONES DE CESAR DANIEL PERALTA ECHAGUE	58			58				98,46%	EN EJECUCION
11 - CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL DIVINO NIÑO JESUS	LIC. MARÍA MERCEDES ENRIQUETA ARANDA / JOSE LUIS BOGADO	74				74			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	COMUNIDAD INDIGENA MAMA DE MARIANO ROQUE ALONSO	C.P. MIRIAN DIVINA SOSA	28				28			100,00%	CULMINADA

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
 Dirección Gral. Planificación Estratégica
 MUVH

Lic. Enri Fujikatsu
 Directora General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH

Lic. Carlos Alberto Perdomo
 Ministro
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
 MUVH

DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZACIONAL	ENT	META ASIGNADA A 2023	NO META	A HACER	EN EJECUCION	CUMPLIDA	RECLUIDA	PARALIZADA	AVANCE DE OBRA AL 31/12/2023	ESTADO DE OBRA AL 31/12/2023
11 - CENTRAL	VILLA ELISA	COMISION VECINAL TERRITORIO SOCIAL RENACER	WILIAN PAOLO STEWART BONZI	41				41			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	BUENA ITALIA	COMISION "SAN EXPEDITO" DEL ASENTAMIENTO YPOA Y RENACER	CRISTIAN AREALUO / TATA DE JUAN ENRIQUE NOLIN	13				13			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	SAN ANTONIO	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO DENOMINADO TRES FRONTERAS	ASOCIACION TEKOVERA	22				22			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	LIMPO	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO NIÑO JESUS	HIROCONTROL S.A.	20			20				90,50%	EN EJECUCION
11 - CENTRAL	ITALGUA	COMISION VECINAL SPIRITA DE LA COMPAÑIA ITALGUA GUAZU	IMANVEST S.R.L.	15				15			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	ITALGUA	COMISION DIRECTIVA VECINAL DE FOMENTO SANTA LUCIA DE LA COMPAÑIA RUPO	IMANVEST S.R.L.	37				37			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	YPACARAI	COMISION VECINAL VICTORIA I	ACG Consultoria Integral	22			22				87,35%	EN EJECUCION
11 - CENTRAL	YPACARAI	COMISION VECINAL VICTORIA I	ACG Consultoria Integral		2						0,00%	ANULADA
11 - CENTRAL	YPACARAI	COMISION VECINAL VICTORIA I	ACG Consultoria Integral	1			1				35,22%	EN EJECUCION
11 - CENTRAL	YPACARAI	COMISION VECINAL SAN MIGUEL DEL ASENTAMIENTO LA VICTORIA II	ACG Consultoria Integral	30			30				92,99%	EN EJECUCION
11 - CENTRAL	YPACARAI	COMISION VECINAL SAN MIGUEL DEL ASENTAMIENTO LA VICTORIA II		3		3					0,00%	ANULADA
11 - CENTRAL	AREGUA	COMISION VECINAL DE FOMENTO SAN LORENZO	MYRIAN DIANA SOSA	35				35			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	SAN ANTONIO	COMISION VECINAL DENOMINADA "MARIA ALBA LAZARINA"	WILLIAM PAOLO STEWART BONZI	12				12			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	CARIATÁ	ORGANIZACION DESARROLLO COMUNITARIO COMUNIDAD EL PROGRESO	CONSULTORA SO S.R.L.	31				31			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	VILLA ELISA	COMISION VECINAL TERRITORIO SOCIAL 11 DE SEPTIEMBRE	ASOCIACION TEKOVERA	18				18			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	REMBY	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN PEDRO SILOE	RE CONSULTORIA DE EDGAR RICHAR ESCOBAR AQUINO	25				25			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	REMBY	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN PEDRO SILOE	RE CONSULTORIA DE EDGAR RICHAR ESCOBAR AQUINO		1						0,00%	ANULADA
11 - CENTRAL	VILleta	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL DON BOSCO	ACG CONSULTORIA INTEGRAL DEL ING. FREDERICO ABELARRA MORINIGO	59				59			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	VILleta	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL DON BOSCO	ACG CONSULTORIA INTEGRAL		1						0,00%	ANULADA
11 - CENTRAL	REMBY	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL "PORVENIR"	MARCOS JAVIER TURITCH JACQUET	33				33			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	REMBY	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL "PORVENIR"	MARCOS JAVIER TURITCH JACQUET		1						0,00%	ANULADA
11 - CENTRAL	Limpio	COMISION VECINAL PRO VIVIENDA DEL TERRITORIO SOCIAL EL BOSQUE RESTAURADOR II	MARCOS JAVIER TURITCH JACQUET	27				27			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	Limpio	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO LA HERMOSA	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAJUI	33			33				71,88%	EN EJECUCION
11 - CENTRAL	Limpio	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINO NIÑO JESUS	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAJUI	8			8				79,68%	EN EJECUCION
11 - CENTRAL	Limpio	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO EL BOSQUE RESTAURADOR I	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA ECHAGUE	39			39				57,44%	EN EJECUCION
11 - CENTRAL	Luzio	COMUNIDAD INDIGENA "TARUMANDYMI" PERTENECIENTE AL PUEBLO MBYA GUARANÍ	"OSM" DE VICTOR GERARDO MENDOZA BENTEZ	39			39				51,45%	EN EJECUCION
11 - CENTRAL	Ypao	Comisión Vecinal Comandante Urda del Cerro Virgen de Caacupé	ASOCIACION TEKOVERA	42			42				54,31%	EN EJECUCION
11 - CENTRAL	Capiata	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO SAN CAYETANO	"RE CONSULTORIA" DE EDGAR RICHAR ESCOBAR AQUINO	61			61				74,50%	EN EJECUCION
11 - CENTRAL	Capiata	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO SAN CAYETANO	"RE CONSULTORIA" DE EDGAR RICHAR ESCOBAR AQUINO	1			1				0,00%	EN EJECUCION
11 - CENTRAL	Capiata	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO DIVINA MISERICORDIA	ARG. SARAH MARIA FERRERA VELAZQUEZ	21			21				85,22%	EN EJECUCION
11 - CENTRAL	Limpio	"COMISION VECINAL SAN FRANCISCO" (RENOVADA), del Territorio Social San Francisco de la Urbanización Caba Aca	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	40			40				50,85%	EN EJECUCION
11 - CENTRAL	Limpio	Comisión Vecinal Acentamiento San Juan (Renovada)	HIROCONTROL S.A.	40			40				4,46%	EN EJECUCION
11 - CENTRAL	Luzio	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL "INDEPENDENCIA II"	JOSE LUIS BOGADO MADRUGA	40			40				51,06%	EN EJECUCION
11 - CENTRAL	Remby	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL "DIVINA MISERICORDIA"	ARG. SARAH MARIA FERRERA VELAZQUEZ	25			25				51,77%	EN EJECUCION
11 - CENTRAL	Ita	COMISION VECINAL FOMENTO URBANO SAN JUAN DEL ASENTAMIENTO JESUS MISERICORDIOSO DE LA COMPAÑIA ABEIRO	WILLIAM PAOLO STEWART BONZI	43			43				50,77%	EN EJECUCION
11 - CENTRAL	Ypao	Comisión Vecinal "DEL TERRITORIO SOCIAL SAN DIEGO"	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA NOESIS	45			45				50,10%	EN EJECUCION
11 - CENTRAL	Aregua	COMISION VECINAL DE FOMENTO "TAY POTY II" DEL TERRITORIO SOCIAL TAY POTY II (EX BELLEN) DE COMPAÑIA CAACUPEM - AREGUA	"RE CONSULTORIA" DE EDGAR RICHAR ESCOBAR AQUINO	18			18				50,57%	EN EJECUCION
11 - CENTRAL	Ypao	COMISION VECINAL PRO VIVIENDA DEL BARRIO 6 DEL DICIEMBRE	ARG. CECILIA TOMASA FRETES LOPEZ	33			33				45,64%	EN EJECUCION
11 - CENTRAL	Villeta	COMISION VECINAL "19 DE MARZO" DEL TERRITORIO SOCIAL 19 DE MARZO DEL DISTRITO DE VILleta	CONTACONSULT DE JORGE RENE ANDRIOTTI VILTOZ	35			35				0,82%	EN EJECUCION

Lic. Miriam de Aquino
 Dirección Gral. Planificación Estratégica
 MUVH

Lic. María Fátima Fujikatsu
 Directora General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH

Lic. Carlos Alberto Pérez
 Ministro
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
 MUVH

DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SIT.	META MODIFICADA 2023	NO META	A HACER	EN EJECUCION	CUMPLIDA	RESQUIDA	PARALIZADA	AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2023	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/2023
11-CENTRAL	Ypone	Comisión Vecinal de la Fracción La Paraguaya	CONSULTORA S.G. S.R.L.	18		18					0,00%	A INICIAR
11-CENTRAL	J. Augusto Salazar	Comisión Directiva Asentamiento Puerta del Cielo	CONSULTORA S.G. S.R.L.	6		6					0,00%	A INICIAR
11-CENTRAL	Capatza	Comisión de Fomento Urbano Provienda Asentamiento Nueva Esperanza, EP Territorio Social Nueva Esperanza, C.H.U.	G.P. MYRIAN DIANA SOSA	26		26					0,00%	A INICIAR
11-CENTRAL	Lambaré	COMISIÓN VECINAL DENOMINADA "UNIFICADA AMISTAD ARA POTY SEP"	MARA SOFIA FERRERA VELAZQUEZ		49	49					0,00%	A INICIAR
11-CENTRAL	Aregua	REESTRUCTURACION DE LA COMISION VECINAL DE FOMENTO "NUEVA ESPERANZA I" DEL TERRITORIO SOCIAL NUEVA ESPERANZA I DE LA COMPAÑIA COSTA ELENTAS-AREGUA	G.P. MYRIAN DIANA SOSA		27	27					0,00%	A INICIAR
11-CENTRAL	Nemby	COMISION VECINAL DE FOMENTO "LA COMGUSTA" DEL BARRIO LA LOMITA	"R.E CONSULTORIA" DE EDGAR RICHAR ESCOBAR ACHUNO		52	52					0,00%	A INICIAR
11-CENTRAL	Itaugua	COMISION VECINAL "ROSA MISTICA" DE LA COMPAÑIA MBOCCAYATY DEL SUR	ABG. SARAH MARIA FERRERA VELAZQUEZ		36	36					0,00%	A INICIAR
11-CENTRAL	Lambaré	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO PROVIENDA KOE KYAHU	MARA SOFIA FERRERA VELAZQUEZ		11	11					0,00%	A INICIAR
11-CENTRAL	Capatza	COMISION DE FOMENTO URBANO PROVIENDA ASIENTAMIENTO EL TRUÑO, 8º SAN ANTONIO, C.H.U. 1ª ALDANA CAÑADA	ASOCIACION TEKOVERA		24	24					0,00%	A INICIAR
11-CENTRAL	Villa Elisa	NOELIA RALA LOVERA Y BLAS RAMON SALINAS	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
11-CENTRAL	Fernando de la Mora	NESTOR ZARATE LOVERA y LIZ MAUEL CAREAGA PAREDES	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	1		1					0,00%	A INICIAR
11-CENTRAL	Mariano Roque Alonso	BERGIO DANIEL FERNANDEZ y MIRTHA PABOLA CHERETTI MERELLES	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1		1					0,00%	A INICIAR
11-CENTRAL	Limpio	BLANCA MARGARITA DIAZ CÁDIZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1			1				0,00%	EN EJECUCION
11-CENTRAL	Capatza	SUSANA MENDOZ DE BRITZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1				1			100,00%	CUMPLIDA
11-CENTRAL	San Antonio	SONIA RAQUEL LIMOUSIN RIVAS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1		1					0,00%	A INICIAR
11-CENTRAL	Capatza	EVER HUGO LEON OSORIO y CLARA GRISIELA SANCHEZ DE LEON	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1			1				45,00%	EN EJECUCION
11-CENTRAL	Capatza	RENALDO DAVID FERRERA REYES y LLIAN LORENA WALDONADO ARGUELLO	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	1		1					0,00%	A INICIAR
11-CENTRAL	Ypone	JULIO CESAR SAMANEGO HERMOSILLA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	1		1					0,00%	A INICIAR
11-CENTRAL	Liquipe	DESLIA CUVILLA FERNANDEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1		1					0,00%	A INICIAR
11-CENTRAL	Aregua	VIRGLIO QUINRY BELOTTO BENITEZ y MIRIANA SALDANÑA INSFRÁN	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1				1			100,00%	CUMPLIDA
11-CENTRAL	Liquipe	ESTANISLAO TRIGO ROMERO y REINERIO ALMIRON VERA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1			1				64,77%	EN EJECUCION
11-CENTRAL	Capatza	RENFA CABAÑA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	1		1					0,00%	A INICIAR
11-CENTRAL	Capatza	MATILDE MAGDALENA VERA y ARACÓN ROMÁN Y FEDERICO DÍAZ MOREL	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	1		1					0,00%	A INICIAR
11-CENTRAL	Capatza	MARTA LUCILA ACOSTA DE BAREIRO Y ISMAEL BAREIRO LOPEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	1		1					0,00%	A INICIAR
11-CENTRAL	Capatza	MIRTA ELADIA ACOSTA NUÑEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	1		1					0,00%	A INICIAR
11-CENTRAL	San Antonio	MIRTHA ELIZABETH GONZALEZ ORTIZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	1		1					0,00%	A INICIAR
11-CENTRAL	San Lorenzo	CARLOS ALBERTO MONTIL ROJAS y YESSICA MARTINEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	1		1					0,00%	A INICIAR
11-CENTRAL	Aregua	ELVID RAFAEL VALIENTE VILLAMAYOR	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1			1				92,35%	EN EJECUCION
11-CENTRAL	Villa Elisa	DIONISIA VILLALBA ACOSTA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1				1			100,00%	CUMPLIDA
11-CENTRAL	Capatza	FRISCOLO GONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
11-CENTRAL	Capatza	JULIANA RIOS ROJAS	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
11-CENTRAL	Aregua	SONIA MARICEL CRISTALDO MARECO	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
11-CENTRAL	Aregua	VILMA ESTELA AMARILLA VERA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1				1			100,00%	CUMPLIDA
11-CENTRAL	Capatza	ARMINDA CORONEL RECALDE	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1				1			100,00%	CUMPLIDA
11-CENTRAL	Capatza	EVER ISMAEL VONSTREBER y MYRIAM SEBASTIANA ESPINOLA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1				1			100,00%	CUMPLIDA
11-CENTRAL	Limpio	GLORIA FATIMA AYALA ROJAS DE AMARILLA y BLAS ANTONIO AMARILLA GOMEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1				1			100,00%	CUMPLIDA
11-CENTRAL	Capatza	EUGENIO MEDINA OLMEDO	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
11-CENTRAL	Villa Elisa	ALBA EVANGELINA RECALDE CACERES	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1			1				0,00%	EN EJECUCION
11-CENTRAL	Guarambo	MIGUEL ANGEL LOPEZ Y MARIA EABEL LOPEZ SOSA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR

Lic. Miriam Naderro de Aquino
 Dirección General de Planificación Estratégica
 MUVH

Lic. Eusebio Eñi Koshiya Fujikatsu
 Directora General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH

Lic. Carlos Alberto Román de los Angeles Juan
 Ministro
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
 MUVH

DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAF	META INDICADOR 1 (2021)	NO META	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CUMPLIDA	RECHUZA	PARALIZADA	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2021	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/2021
11 - CENTRAL	Lince	BERNARDA MARTÍNEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1				1			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	Luque	CYNTHIA LORENA FLEITAS FALCÓN	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1				1			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	Copelata	ADA RAQUEL VILLANUEVA GALEANO Y JORGE GALEANO DIAZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1		1					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	Copelata	HILARIO GALEANO VELAZQUI Y MARGARITA CARIZA DE GALEANO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1				1			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	Remby	ISMAEL GUERRERO E SIDRA RAMONA AGUIERO DE GUERRERO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1			1				45,00%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	Ypané	OSCAR JUSTINIANO MARTÍNEZ OTAZU	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1			1				45,00%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	Remby	SIXTA EMANUELA ROJAS VDA DE CANTERO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1				1			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	San Lorenzo	GABRIELA CONCEPCION ROQUELME BRASA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1			1				45,00%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	Ypacarai	RUTH MARELA DUARTE RODRIGUEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1			1				0,00%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	Aregua	TOMAS GALEANO GARCETE Y GUADALUPE MONTOYA NARVAEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1				1			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	San Lorenzo	REOS EVANGELINA MORENO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1				1			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	Remby	FLORENCIO AREVALO FARIÑA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1			1				45,00%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	Lince	ANA MARIA TORRES DE COLLANTE	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1				1			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	San Lorenzo	MARIA EUGENIA BENITEZ AÑAZCO Y BERNARDINO AÑAZCO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1		1					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	Marano Roque Alonso	CHRISTIAN GABRIEL MEDINA PORTILLO Y PATRICIA BELEN GOMEZ MARECOS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1			1				0,00%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	Remby	TERESA AREVALOS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1				1			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	Villa Rica	ARNALDO SANTO ESCOBAR Y AMALIA ILLA DE SANTO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1		1					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	Copelata	ROLANDO HEBERIA RODRIGUEZ Y PRISMELIA ESPINOSA CHAVEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1				1			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	Ypané	IVAN ABEL PERERA VILLANUEVA Y CECILIA ELIZABETH OLIVERA LOPEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1				1			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	Ypané	DOMINGO PANCRACIO CANTERO OVEDO Y NINA GARCIA DE CANTERO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1				1			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	Cadaleta	JUAN CARLOS QUIROZ CENTURION Y OLIVIA LIDIA MONCELOS DE QUIROZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1				1			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	Lince	ALFREDO JUAN CANZA SANCHEZ Y MARIA BELEN AYALA RODRIGUEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	Copelata	SINDOLFO RAFAEL MELGAREJO GARCIA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	Itaugua	AUCIA ELIZABETH AQUINO GONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	Lince	AZUCENA RUIZ DIAZ DE ROJAS	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	Luque	SONIA CELESTE ORTIZ RAMIREZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1		1					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	Itaugua	ANGEL BENICIO CACINA AGUIERO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1		1					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	Puerto de la Mare	RAFAEL EDUARDO FRANCO ALEGRE Y MARIA TERESA AVERO DE FRANCO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1			1				0,00%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	Copelata	BARBARA MACAREMA VERA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	1		1					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	Lince	CLAUDIS INFRAN	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1			1				49,95%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	Lince	EDGAR FARIÑA FERNANDEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	1				1			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	Luque	MARIA DUARTE AYALA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	1		1					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	Cadaleta	KATIA ROSSANA ORTIZ GONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	1		1					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	J. Augusto Saldivar	SONIA SABEL GONZALEZ QUINTANA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1			1				0,00%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	Villa Rica	GRACIELA DIAMORDO SIDA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1			1				45,00%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	Luque	CATALINA ESPINOSA DE SERVIAN Y HEBIAN FIDEL SERVIAN LEVA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	Remby	ZULEIDA CONCEPCION VILLARITA DE BARRIOS Y ANTONIO BARRIOS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1				1			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	Copelata	LUISA RAMONA VERA BENITEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	1				1			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	Luque	JORGE LUIS VILLASOR LARREA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	1				1			100,00%	CULMINADA

Lic. Miriam B. Mendoza de Aquino
Dirección General de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Isabel Emilia Mujica Fujikatsu
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Perera Pinedo (MAB) (CAM)
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

DISTRITO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META INDICADORA A SES	NO META	A INICIAR	EN EJECUCION	CLASIFICADA	RESCINDIDA	PARALIZADA	AVANZAR DE OBRAS AL 31/12/2011	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/2011
11 - CENTRAL	Villeta	MARCELO RAMON ALDRETE Y AIDA MARIA LUGO	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	1		1					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	Luzuri	VICTOR EDUARDO FLEITAS BRITZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1		1					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	Luzuri	MARIA TERESA ALARCON BARRETO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1				1			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	Nueva Italia	LEIDA ROSANA CÁCERES CANOIA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	Nazque	SONIA ZUNILDA CERRALLO VOJA DE SANAGRUZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	San Antonio	CELECA ANTONIA GODOY TALAVERA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	1				1			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	Luzuri	MARIA NOELIA TREGOINSFRAN	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1		1					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	Nazque	SALVA GUZMÁN ROMERO MORIMICO	COMPRA DE VIVIENDA PCD	1		1					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	Ito	JUANITA ROZO MARCOS	COMPRA NUEVA O USADA PCD	1		1					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	Sembuy	ARTEMIA BENITEZ DOMINGUEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1			1				45,00%	EN EJECUCION
11 - CENTRAL	Luzuri	MARIA CASILDA LEGUIZAMON	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1				1			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	Cajaluta	MARA AGUSTINA SANTA CRUZ SAMUJO Y MEY GUSTAVO SAMUJO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO		1	1					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	Cajaluta	DAVID EUGENIO MEDINA GONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	1				1			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	Tyapari	OSCAR AMBAL BRITZ Y EMELDORA PERERA DE BRITZ		1		1					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	Cajaluta	ANANDA ADEGAL DE LLAMAS VERA Y JUAN MATAÍ FERNANDEZ BARRIOS	COMPRA NUEVA O USADA PCD		1	1					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	Ito	SILVANA MAJEL INFERRÁN PALADIO	COMPRA NUEVA O USADA PCD		1	1					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	Cajaluta	TOTILO YELALBA BONITZ Y MARYA RECALDE ALMEIDA	COMPRA NUEVA O USADA PCD		1	1					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	Cajaluta	GLORIA ZUNILDA PEREZ Y CESAR ANTONIO MONGES BAZ	COMPRA NUEVA O USADA PCD		1	1					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	Luzuri	NORMA NICASA SOSA M ELGARAYO	COMPRA NUEVA O USADA PCD		1	1					0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	Luzuri	LEIDA OLGINIA MACEL	COMPRA NUEVA O USADA PCD		1	1					0,00%	A INICIAR
12 - REMBUZU				130	0	0	150	00	0	0		
12 - REMBUZU	PLAR	COMISION VECINAL PRO VIVIENDA YDROBO - PLAR	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A.)	00				00			100,00%	CULMINADA
12 - REMBUZU	PLAR	COMISION VECINAL PRO VIVIENDA I	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAZURI	150			150				77,33%	EN EJECUCION
13 - AMAMBAY				477	132	104	130	0	12	47		
13 - AMAMBAY	CAPTAN BADO	COMUNIDAD INDIGENA AYU CURRANI "PAGO HISTORIA"	LIC. LUIS ALBERTO RUBIA FERNANDEZ	28			28				90,90%	EN EJECUCION
13 - AMAMBAY	PEDRO JUAN CABALLERO	COMUNIDAD INDIGENA PAI TAVYTERA "ITAGUAYU"	CONSULTORIA DON DE DODANY GUSTAVO VOUGA	47					47		98,09%	PARALIZADA
13 - AMAMBAY	BELLA VISTA	COMUNIDAD INDIGENA CERRO AERANGUE DE LA ESTERNA PAI TAVYTERA	JOSE MARIA YELALBA BARRITO	72					72		49,00%	RESCINDIDA
13 - AMAMBAY	CAPTAN BADO	COMUNIDAD INDIGENA PAI TAVYTERA LASUELA VEREDA	ING. AIDA DAMIANA GIMENEZ SOSA	73			73				74,14%	EN EJECUCION
13 - AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	COMUNIDAD INDIGENA PAI TAVYTERA, ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO PISTRY	CONSULTORIA INTEGRAL DEL MERCOSUR - CIME	43			43				6,83%	EN EJECUCION
13 - AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	COMUNIDAD INDIGENA PAI TAVYTERA, ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO PISTRY	CONSULTORIA INTEGRAL DEL MERCOSUR - CIME	1		1					0,00%	A INICIAR
13 - AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	COMUNIDAD INDIGENA PAI TAVYTERA "PANAME", ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO CUMBRE	CONSULTORIA INTEGRAL DEL MERCOSUR - CIME	20			20				9,51%	EN EJECUCION
13 - AMAMBAY	Karapari	COMITE VECINAL Y DE PRODUCCION AGRICOLA SAN ANDRES	LIC. WALTER GOMEZ DE LA FUENTE ROMERO	54			54				48,50%	EN EJECUCION
13 - AMAMBAY	Captan Bado	COMUNIDAD INDIGENA PAI TAVYTERA "MIBE MIRANSATU"	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA ECHAZUR	50		50					0,00%	A INICIAR
13 - AMAMBAY	Karapari	COMISION PRO-CASA	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA ECHAZUR	79			79				6,35%	EN EJECUCION
13 - AMAMBAY	Karapari	COMISION PRO-CASA	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA ECHAZUR	1		1					0,00%	A INICIAR
13 - AMAMBAY	Zarja Pira	COMISION DIRECTIVA PRO VIVIENDA DE LA COLONIA YAMBE ANEXO 205 SAN MIGUEL	LIC. WALTER GOMEZ DE LA FUENTE ROMERO	34		34					0,00%	A INICIAR
13 - AMAMBAY	Bella Vista	COMUNIDAD INDIGENA PAI TAVYTERA DE CERRO AERANGUE	ING. AIDA DAMIANA GIMENEZ SOSA	51		51					0,00%	A INICIAR
13 - AMAMBAY	Captan Bado	COMISION VECINAL NUEVO HORIZONTE DE LA COLONIA AGUARA VEVE	EMPRESARIOS CURRANI S.A.	47		47					0,00%	A INICIAR

Lic. Miriam A. Navarro de Aquino
 Dirección Gral. Planificación Estratégica
 MUVH
 Lic. Isabel Emilia Molina Fujikatsu
 Directora General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH

Lic. Carlos Alberto Perera de Currañi
 Ministro
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
 MUVH

DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	REPO. MODIFICAD A 2011	NO META	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	RECHUDOS	PARALIZADA	AVANCE DE OBRAS AL 31/03/2011	ESTADO DE OBRAS AL 31/03/2011
14 - CANINDEYU												
14 - CANINDEYU	VILLA CURUGUATY	COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI DE LA COLONIA FORTUNA	CODES - COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE	3						3	78,35%	PARALIZADA
14 - CANINDEYU	VILLA CURUGUATY	COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI DE LA COLONIA FORTUNA	CODES - COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE	31			11				61,30%	EN EJECUCIÓN
14 - CANINDEYU	YASY CAÏY	COMISION PROYECTO DE LA COLONIA SAN JUAN EX ACEPTAR SEPTIMA LINEA 2DA FASE	CODES - COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE	25			21				20,45%	EN EJECUCIÓN
14 - CANINDEYU	YASY CAÏY	COMUNIDAD INDIGENA "SANTA MORTI JOHNNY", PERTENECIENTE A LA ETNIA MIVA GUARANI	EQUIPO TECNICO RC DE RICARDO CARDOZO FERNANDEZ	1		1					0,00%	A INICIAR
14 - CANINDEYU	VILLA YGATIMI	COMUNIDAD INDIGENA AVA-GUARANI DE LA COLONIA TAMARA-MI	ACS CONSULTORIA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO CABRAL MORINIGO	45				45			100,00%	CULMINADA
14 - CANINDEYU	VILLA CURUGUATY	COMISION DE DESARROLLO DE LA COLONIA ANALJO OJC	TOPOGRAFO OSCAR FELPE BARBOZA	84				84			100,00%	CULMINADA
14 - CANINDEYU	Ypararobana	COMUNIDAD INDIGENA DE "SAN JUAN"	ACS CONSULTORIA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ANEL CABRAL	47			47				64,50%	EN EJECUCIÓN
14 - CANINDEYU	Villa Curuguaty	Comisión Pro Vivienda de la Colonia Santa Rosa ML	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	73			73				100,00%	EN EJECUCIÓN
14 - CANINDEYU	Villa Curuguaty	COMISION GRUPO ORGANIZADO OTC ROGARANI DE: SARIO SAN IGIDIO LAGO ESTE	COMAPO TECNICO "RC" DE MARICIANA GARTE MORA DE CARDOZO	35			35				0,00%	EN EJECUCIÓN
14 - CANINDEYU	Villa Curuguaty	Comisión Pro Desarrollo de la Colonia Paso Real	CONSULTORIA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA "TAP"	65	65						0,00%	A INICIAR
14 - CANINDEYU	Yty Pyty	Comisión de Fomento y Desarrollo de la Localidad de: Br-10 Que Guaya Kella	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	93		93					0,00%	A INICIAR
14 - CANINDEYU	Ypararobana	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL DEL DISTRITO LAUREL	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	80	80						0,00%	A INICIAR
14 - CANINDEYU	Yty Pyty	COMUNIDAD INDIGENA AVA-GUARANI DE CAMPO AGUATE	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLOQUIN DE CONSULTORIA INMOBILIARIA	57	57						0,00%	A INICIAR
14 - CANINDEYU	Villa Ygatimi	COMUNIDAD INDIGENA AVA-GUARANI DE LA COLONIA TAMARA-MI	ACS CONSULTORIA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ANEL CABRAL	40	40						0,00%	A INICIAR
14 - CANINDEYU	La Paloma	COMISION PRO VIVIENDA	ABO. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	89	89						0,00%	A INICIAR
15 - PRESIDENTE HAYES												
15 - PRESIDENTE HAYES	TE 1º MANUEL IBARRA FERNANDEZ	COMUNIDAD INDIGENA COXAMTOLOAGUAS	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	58	58						0,00%	ANULADA
15 - PRESIDENTE HAYES	TE 1º MANUEL IBARRA FERNANDEZ	COMUNIDAD INDIGENA COLONIA ARMONIA	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	2		2					0,00%	A INICIAR
15 - PRESIDENTE HAYES	TE 1º MANUEL IBARRA FERNANDEZ	COMUNIDAD INDIGENA COLONIA ARMONIA	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	58						58	77,27%	PARALIZADA
15 - PRESIDENTE HAYES	VILLA HAYES	COMISION VECON AL DEL ASENTAMIENTO MUGLO RURAL SAN JORGE	CONTRACONSULT DE JORGE RENE ANDRINETTE MALTOS	43		43					0,00%	A INICIAR
15 - PRESIDENTE HAYES	VILLA HAYES	COMUNIDAD INDIGENA LA HERENCIA DE SOMBRERO PIEL ALDEA PALO BLANCO	LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	3		3					0,00%	A INICIAR
15 - PRESIDENTE HAYES	BENJAMIN ACEVAL	COMUNIDAD INDIGENA TOBA QOM RIO VERDE (RM-49)	ABOG. HUMBERTO YNALDI CABRAL, JOSE MARIA MILALDA	60					60		0,00%	RECONSIDERA
15 - PRESIDENTE HAYES	BENJAMIN ACEVAL	COMISION VECONAL DEL ASENTAMIENTO SAN JOSE	LIC. LMS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ	24				24			100,00%	CULMINADA
15 - PRESIDENTE HAYES	TE 1º MANUEL IBARRA FERNANDEZ	COMUNIDAD INDIGENA LA ESPERANZA, PERTENECIENTE AL PUEBLO SANAPANA	EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO - CHRISTIAN MANUEL AGUIO	1		1					0,00%	A INICIAR
15 - PRESIDENTE HAYES	TE 1º MANUEL IBARRA FERNANDEZ	"COMUNIDAD INDIGENA EL ESTIBO" - ALDEA KAYAWITA	CODES - COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE / NODIVA INGENIERIA S.A.	1		1					0,00%	ANULADA
15 - PRESIDENTE HAYES	VILLA HAYES	COMISION VECONAL SAN TELMO NUEVA ESPERANZA	ACS CONSULTORIA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO CABRAL MORINIGO	34				34			100,00%	CULMINADA
15 - PRESIDENTE HAYES	VILLA HAYES	COMUNIDAD INDIGENA SAMOHAYAMAXA DE LA ETNIA CHIKET	CONSULTORIA INMOBILIARIA DE FERNANDO JAVIER DIAZ MALLOQUIN	50				50			100,00%	CULMINADA
15 - PRESIDENTE HAYES	VILLA HAYES	COMUNIDAD INDIGENA SAMOHAYAMAXA DE LA ETNIA CHIKET	CONSULTORIA INMOBILIARIA DE FERNANDO JAVIER DIAZ MALLOQUIN	1				1			100,00%	CULMINADA
15 - PRESIDENTE HAYES	Benjamin Aceval	COMUNIDAD INDIGENA "QOQMI RAYAMAXA", PERTENECIENTE A LA PARCALIDAD TOBA QOM (SAN FRANCISCO DE ASIS)	FUNDACION ATLANTICA	50			50				50,00%	EN EJECUCIÓN
15 - PRESIDENTE HAYES	Villa Hayes	COMISION VECONAL ASENTAMIENTO SALADILLO	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	15			15				45,55%	EN EJECUCIÓN
15 - PRESIDENTE HAYES	Puerto Pinasco	COMUNIDAD INDIGENA "SAN CARLOS" DE LA ETNIA ANGAITÉ	SILVIO FARRA MARTINEZ	55	55						0,00%	A INICIAR
15 - PRESIDENTE HAYES	Benjamin Aceval	QOQMI RAYAMAXA	"QOQMI" DE VICTOR GERARDO MENDOZA BRAYTEZ	53	53						0,00%	A INICIAR
15 - PRESIDENTE HAYES	Benjamin Aceval	CECILA NINIA AYALA DUARTE	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1				1			100,00%	CULMINADA
15 - PRESIDENTE HAYES	Villa Hayes	FATIMA MARLENE AGUIO LEON	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1			1				45,00%	EN EJECUCIÓN
15 - PRESIDENTE HAYES	Villa Hayes	ROBERTO CASTILLO BENITEZ Y MARIA CRISTINA FERRERA SAEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
15 - PRESIDENTE HAYES	Benjamin Aceval	LUIS DEMETRIO MORA MADANA	COMPRA NUEVA O USADA PCD	1		1					0,00%	A INICIAR
16 - BOQUERON												
16 - BOQUERON	LOMA PLATA	COMUNIDAD INDIGENA NIVALE UNIDA DEL LUGAR DE YOMINAO PALSE SANGA	CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CODES/HABITAT)	67			67				100,00%	CULMINADA

Lic. Milton L. Navarro de Aquino
 Dirección General de Planificación Estratégica
 MUVH

Lic. Estelita María Fujikatsu
 Directora General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH

Lic. Carlos Amador...
 Ministro
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
 MUVH

DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META INDICADA A-2023	NO META	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	RESCINDIDA	PARALIZADA	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2023	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/2023
16 - BOQUERÓN	MCAL. J. FELIX ESTIGARRIBIA	COMISION PRO VIVIENDA DE MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA	ASOCIACION KANDREKOMA	50			50				71,27%	EN EJECUCION
16 - BOQUERÓN	MCAL. J. FELIX ESTIGARRIBIA	COMUNIDAD INDIGENA "CAMPO ALEGRE" PERTENECIENTE A LA ETNA NIVACLE	OSCAR FELIPE BARROZA	102			102				77,88%	EN EJECUCION
16 - BOQUERÓN	MCAL. J. FELIX ESTIGARRIBIA	COMUNIDAD INDIGENA "CAMPO ALEGRE" PERTENECIENTE A LA ETNA NIVACLE	OSCAR FELIPE BARROZA	1			1				83,81%	EN EJECUCION
16 - BOQUERÓN	Loma Plata	COMUNIDAD INDIGENA NIVACLE UNIDA DEL LUGAR DENOMINADO VALVE SANGA	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	11				11			100,00%	CULMINADA
16 - BOQUERÓN	LOMA PLATA	COMUNIDAD INDIGENA NIVACLE UNIDA DEL LUGAR DENOMINADO VALVE SANGA	CEDES / HABITAT	85				85			100,00%	CULMINADA
16 - BOQUERÓN	MCAL. J. FELIX ESTIGARRIBIA	COMUNIDAD INDIGENA "JOTICHA", DE LA ETNA NIVACLE, ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO CAMPO LISA	REG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	98			98				50,51%	EN EJECUCION
16 - BOQUERÓN	MCAL. J. FELIX ESTIGARRIBIA	COMUNIDAD INDIGENA "DAMASCO - LAGUNA NEGRA"	INVEST SULL	2		2					0,00%	A INICIAR
16 - BOQUERÓN	MCAL. J. FELIX ESTIGARRIBIA	COMUNIDAD INDIGENA "DAMASCO - LAGUNA NEGRA"	INVEST SULL	90			90				50,10%	EN EJECUCION
17 - ALTO PARAGUAY				100	0	100	0	0	0	0		
17 - ALTO PARAGUAY	BIHA NEGRA	COMUNIDAD INDIGENA CHAMACOCO DE PUERTO DIANA	TOPOGRAFIA OSCAR FELIPE BARROZA	15		15					0,00%	A INICIAR
17 - ALTO PARAGUAY	BIHA NEGRA	COMUNIDAD INDIGENA CHAMACOCO DE PUERTO DIANA	TOPOGRAFIA OSCAR FELIPE BARROZA	85		85					0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL				15	0	15	0	0	0	0		
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	MIRIAN ROMANA LÓPEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	1		1					0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	MARCELO DAVID COBURU OLEIRO Y TANIA MARÍA GERALDINE GONZÁLEZ DE GONZÁLEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	ESTELA ALEJOS BERNAL	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	RAMÓN SEGOVIA CORDOBLÉ Y ROSSANA BEATRIZ SALINAS	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	DIANA LORENA RUFFINELLI GAMARRA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	IGUESTELA GÉNOVA GAYLÁN	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	CÉSAR TEÓFILO ROMERO	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	MARÍA ANA ROMÁN MARÍN Y TERESIO ABALDO PERALTA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	RUTH ESTER ARDÚCELLO Y NELSON DAVID AVALOS ROMÁN	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	CLOTILDE BIQUELME GINES	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	PEDRO ANASTASIO BARRÓN OLMEDO Y FELICIA RYS ROSA DE BARRÓN	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	ELSA ROSSANA MOSTERIO LAMITRO	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	MANOY UPELUBA MARTÍNEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	DELMA IBÁÑEZ MARTÍNEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	CONCEPCION TORRES	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	IPPYAMA OJUNA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	EULIA FRANCISCA TOMERO	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	PATRICIA NANCY GARAY DE BARBOSA Y JUAN HERIBERTO BARBOSA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		1					0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	CELIA ELIZABETH OURE COLMAN		1		1					0,00%	A INICIAR
TOTAL				8.766	2.248	8.410	4.696	2.628	240	237		

META MOVILIZACIÓN AL 31/12/2023 SAT	
A INICIAR	965
EN EJECUCIÓN	4.696
CULMINADA	2.628
RESCINDIDA	240
PARALIZADA	237
TOTAL	8.766

RESUMEN TO META AL 31/12/2023 SAT	
A INICIAR	2.655
TOTAL	2.655

M. P. Luis
 LIC. MARIO L. PEDROSO DE AQUINO
 Dirección Gral. Planificación Estratégica
 MUVH

[Firma]
 Lic. María Emilia Morúa Fujikatsu
 Dirección General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH

[Firma]
 Lic. Carlos Alberto Pérez de Urquiza
 Ministro
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
 MUVH



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

TAVAPY REHONDENDA,
OGA'APY HA TEROHIA
Y HAKY'Y HAKY'Y
URBANSIKHO,
VIVIENDA Y HABITAT

ACTIVIDAD 3: PROGRAMA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA EMPRESA	LLAMADO	META SIAF MODIFICADO 2021	META SIAF INCLUIR AÑOS FUTUROS	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	PARALIZADA	RESCINDIDA	EN PROYECTO	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2021	ESTADO DE LA OBRA AL 31/12/2021
5 - CAAGUAZÚ					0	25	0	0	0	0	0	25		
05 CAAGUAZU		TERMINACIÓN JOVYVI	A LICITAR			25						25	0,00%	EN PROYECTO
10 - ALTO PARANA					0	12	0	0	12	0	0	0		
10 ALTO PARANA		TERMINACIÓN ARROYO GUAZU	ARQUITECTÓNICA S.R.L.	004/19		12			12				100,00%	CULMINADA
15 - PRESIDENTE HAYES					60	194	60	0	0	0	30	164		
15 PTE. HAYES	Benjamin Aceval	TERMINACIÓN SAN FRANCISCO - BENJAMIN ACEVAL	ING. JUAN NERI GAMARRA	003/21	30		30						0,00%	A INICIAR
15 PTE. HAYES	Villa Hayes	TERMINACIÓN NOVOCITAS	A LICITAR			20						20	0,00%	EN PROYECTO
15 PTE. HAYES	Puerto Pinasco	TERMINACIÓN 6 DE MARZO - LA PATRIA	A LICITAR			18						18	0,00%	EN PROYECTO
15 PTE. HAYES	Villa Hayes	TERMINACIÓN CAMPO LARGO	A LICITAR			20						20	0,00%	EN PROYECTO
15 PTE. HAYES	Villa Hayes	TERMINACIÓN LA ESPERANZA	A LICITAR			66						66	0,00%	EN PROYECTO
15 PTE. HAYES	Villa Hayes	TERMINACIÓN QUEMKUJET	JL Y COMPAÑIA S.A.	003/21	30		30						0,00%	A INICIAR
15 PTE. HAYES	Villa Hayes	TERMINACIÓN TERRENAL	A LICITAR			28						28	0,00%	EN PROYECTO
15 PTE. HAYES	Tte. Esteban Martinez	FISCHAT - SAN LEONARDO	LEPO INGENIERIA	011/11		30					30		0,00%	RESCINDIDA
15 PTE. HAYES	Tte. Esteban Martinez	TERMINACIÓN CACIQUE SAPO 2° ETAPA	A LICITAR			12						12	0,00%	EN PROYECTO
17 - ALTO PARAGUAY					0	66	0	0	0	0	0	66		
17 ALTO PARAGUAY	Bahia Negra	TERMINACIÓN PUERTO DIANA	A LICITAR			20						20	0,00%	EN PROYECTO
17 ALTO PARAGUAY	Bahia Negra	TERMINACIÓN PUERTO HELENA	A LICITAR			10						10	0,00%	EN PROYECTO

Miriam L. Navarro de Aquino
Lic. Miriam L. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MUVH

Esteban Martínez
Lic. Esteban Martínez
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

[Signature]
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

ACTIVIDAD 3: PROGRAMA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS														
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA EMPRESA	LLAMADO	META SIAF MODIFICADO 2021	META SIAF A INCLUIR ANOS FUTUROS	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	PARALIZADA	RESCINDIDA	EN PROYECTO	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2021	ESTADO DE LA OBRA AL 31/12/2021
	Bahia Negra	TERMINACIÓN PUERTO CABALLO	A LICITAR			16						16	0,00%	EN PROYECTO
	Fuerte Olimpo	TERMINACIÓN SANTA TERESITA - FTE. OLIMPO	A LICITAR			20						20	0,00%	EN PROYECTO
TOTAL						60	297	60	0	0	30	255		

RESUMEN META SIAF INICIAL 2021 MODIFICADO AL 31/12/2021	
A INICIAR	60
TOTAL	60

RESUMEN META SIAF A INCLUIR ANOS FUTUROS AL 31/12/2021	
CULMINADA	12
EN PROYECTO	255
RESCINDIDA	30
TOTAL	297

M. Aquino

Lic. Miriam L. Navarro de Aquino
Dirección Gral. Planificación Estratégica
MTC/PH

[Signature]
Lic. Carlos Nicolás Fariña Orosco (MTC/CAMIS)
Departamento de Urbanismo, Vivienda y Habitat

[Signature]
Lic. María Fuyikatsui
Dirección General de Adm. y Finanzas



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
TETÁ REKUÍ
GOBIERNO NACIONAL

ACTIVIDAD : 2 PRÉSTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS										
DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	PROGRAMA	META MODIFICADA 2021	META A INCLUIR 2021	CULMINADA	PARALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2021	ESTADO DE LA OBRA AL 31/12/2021
1 - SAN PEDRO			0	40	0	0	40	0		
Coop. 8 DE MARZO LTDA.	SAN PEDRO DEL YCUANADIYU	FONCOOP		40			40		0%	ANULADA
3 - CORDILLERA			23	0	0	0	0	23		
27 DE ABRIL	CAACUPÉ	FONCOOP	23					23	0%	EN PROYECTO
11 - CENTRAL			75	125	75	0	125	0		
Coop. OGA REKA LTDA.	ÑEMBY	FONCOOP		40			40		0%	ANULADA
Coop. TOLEDO CAÑADA II	J. A. SALDIVAR	FONCOOP		40			40		0%	ANULADA
Coop. Tava Rary Ltda. (COVITAVA II)	LIMPIO	FONCOOP	35					35	100,00%	CULMINADA
Coop. Nuestra Señora de Lujan	YPANE	FONCOOP	40					40	100,00%	CULMINADA
Cooperativa Kaaru Porá	LUQUE	CRÉDITO HIPOTECARIO		20			20		0%	ANULADA
Coop. 8 de Marzo LTDA.	LUQUE	CRÉDITO HIPOTECARIO		25			25		0%	ANULADA
12 - ÑEEMBUCU			0	20	0	20	0	0		
Coop. Desmochados	PILAR	FONCOOP		20			20		30,81%	PARALIZADA
99 - ALCANCE NACIONAL			0	65	0	0	15	50		
SIFRASNAVITAT	ALCANCE NACIONAL	CRÉDITO HIPOTECARIO		12				12	0,00%	EN PROYECTO
Cooperativa Yoayu	ALCANCE NACIONAL	CRÉDITO HIPOTECARIO		15			15		0,00%	ANULADA
NUEVOS PROYECTOS	ALCANCE NACIONAL	CRÉDITO HIPOTECARIO		38				38	0,00%	EN PROYECTO
TOTAL			98	250	75	20	180	73		

RESUMEN META A INCLUIR AL 31/12/2021	
PARALIZADA	20
ANULADA	180
EN PROYECTO	50
TOTAL	250

RESUMEN META MODIFICADA AL 31/12/2021	
EN PROYECTO	23
CULMINADA	75
TOTAL	98

[Signature]
 Lic. Tetá Rekuí Fujikatsu
 Directora General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Hábitat

[Signature]
 Lic. Miriam L. Navarro de Aquino
 Dirección Gral. Planificación Estratégica
 MUVH



TETAREKUAI
GOBIERNO NACIONAL

ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS												
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA EMPRESA	FECHA DE INICIO	METAS ANUALES 2021	METAS A LA FECHA DE INICIO	CUMPLIDA	PARALIZADA	RESCINDIDA	EN PROYECTO	% DE AVANCE DE OBRAS 31/12/2021	ESTADO DE LA OBRA VI 31/12/2021
2 - SAN PEDRO					0	44	0	44	0	0	0,00%	PARALIZADA
2 - SAN PEDRO	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU		CIVILPAR INGENIERIA	01/11		44		44			0,00%	PARALIZADA
4 - GUABIA					100	0	0	0	50	50	88,81%	RESCINDIDA
4 - GUABIA	ITURBE	AGROMAQ BRUJOS Y MAQUINAS		09/11	50				50		88,81%	RESCINDIDA
4 - GUABIA	MARIANO ROQUE ALONSO	TRANSACCION DE 50 VIVIENDAS TROCHE	ALECTAR		50				50		0,00%	EN PROYECTO
5 - CAAGUAZU					0	84	0	60	24	0		
5 - CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO	CALLE HOVY 2 (CONELOVIEDO)	N.A.M. CONSTRUCCIONES	01/11		60		60			55,86%	PARALIZADA
5 - CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO	3 BLOQUES DE 8 DEPARTAMENTOS	CONSTRUCTORA LA FORTALEZA	08/14	24				24		26,67%	RESCINDIDA
10 - ALTO PAGO					0	150	0	0	130	0		
10 - ALTO PAGO	CUIDAD DELESTE	CUIDAD DELESTE - km 10 AGADY	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	09/11		150			150		85,33%	RESCINDIDA
11 - CENTRAL					98	254	11	84	68	186		
11 - CENTRAL	LIMPIO	BLOQUE 1 DE 8 DEPARTAMENTOS	ARQ. HUGO A. SANABRIA CANTERO	04/12		8			8		0,00%	RESCINDIDA
11 - CENTRAL	LIMPIO	BLOQUE 2 DE 8 DEPARTAMENTOS - LIMPIO	MULTIOBRA S.R.L.	07/12		8			8		0,00%	RESCINDIDA
11 - CENTRAL	LUQUE	DEPARTAMENTOS EN YRAVA - BLOQUE DE 12	EN PROYECTO			12			12		0,00%	EN PROYECTO
11 - CENTRAL	LUQUE	BLOQUE DE 12 DEPARTAMENTOS EN CASADA GABAY - LUQUE	EN PROYECTO			12			12		0,00%	EN PROYECTO
11 - CENTRAL	LUQUE	DEPARTAMENTOS EN MAKAGI - LUQUE	EN PROYECTO			9			9		0,00%	EN PROYECTO
11 - CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	TERMINACION DE 3 TORRES DE 31 DPTOS - COMPLEJO MELA	EN PROYECTO			93			93		0,00%	EN PROYECTO
11 - CENTRAL	CARAYÁ	2 BLOQUES DE 12 DEPARTAMENTOS	YATTA SA	09/16	24			24			71,99%	PARALIZADA
11 - CENTRAL	ITA	ITA CAAGUAZU II - ITA	CA INGENIERIA S.A.			22			22		56,00%	RESCINDIDA
11 - CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	BARRO PORTOINO - MR ALONSO	CONSTRUCTORA TECNICA PAGOYVA S.R.L. - CODESERI	01/11		60		60			17,11%	PARALIZADA
11 - CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	CONSTR. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL BARRIO DEFENSORES DEL CONDUNTO HABITACIONAL MARIANO ROQUE ALONSO	CONSORCIO DEFENSORES DEL CHACO - CONDUNTO HABITACIONAL MARIANO ROQUE ALONSO	09/19							67,04%	EN EJECUCION
11 - CENTRAL	LIMPIO	BARRIO DE LA YRAVA YRAVA - BARRIO DEL PENSER	ALECTAR		60					60	0,00%	EN PROYECTO

Mariano
Lic. Marian L. Marín de Amparán
Presidente del Comité de Vigilancia

[Signature]
Lic. Roberto María Fujita
Directora General
Dirección General de Adm. y Finanzas
I. U. V. H.

[Signature]
Lic. Carlos Bustos
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
I. U. V. H.



TE TÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO	UNIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA EMPRESA	FECHA FIN	MEFASIA (MEL) 2021	MEFASIA (MEL) 2020	CULMINADA	PARALIZADA	RESCINDIDA	EN PROYECTO	% DE AVANCE DE OBRAS 31/12/2021	ESTADO DE LA OBRA AL 31/12/2021
11 - CENTRAL	LUQUE	TERM. DE 14 DEPARTAMENTOS - EDIF. CELSA SREIARATI	ING. JULIO ANTONIO GALLANO MORAN	01/12	14		14				100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	MADRANO ROQUE ALONSO	DUPLIX - B' PORTOFINO - R.R. ALONSO	ING. ENRIQUE PABISI	01/11		30			30		37,00%	RESCINDIDA
TOTAL												
					80	80	53	14	18	32	31%	

ESTADO	CANTIDAD
PARALIZADA	21
RESCINDIDA	50
CULMINADA	14
EN PROYECTO	192
TOTAL	287

ESTADO	CANTIDAD
PARALIZADA	164
RESCINDIDA	242
EN PROYECTO	126
TOTAL	532

Profesora

Lic. Miriam L. Navarro de Aquino
 Dirección Gral. Planificación Estratégica
 MUVH

Roberto Echeverría Fujikatsu
 Dirección General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH

Ministero
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
 MUVH

Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS
Clase: 2 Programa: 1 Actividad: 1

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 1073 - Porcentaje de viviendas concluidas por el muvh hasta el año t Periodicidad: ANUAL	2021	2021	57.894	96.546	50.301	60	86,88	100,56
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 1074 - Familias en situación de pobreza, extrema pobreza y nivel medio beneficiadas con viviendas en el año t Periodicidad: ANUAL	2021	2021	3.341	3.341	1.997	100	59,77	200,69

Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS
Clase: 2 Programa: 1 Actividad: 2

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 1073 - Porcentaje de viviendas concluidas por el muvh hasta el año t Periodicidad: ANUAL	2021	2021	57.894	96.546	50.301	60	86,88	100,56
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 1074 - Familias en situación de pobreza, extrema pobreza y nivel medio beneficiadas con viviendas en el año t Periodicidad: ANUAL	2021	2021	3.341	3.341	1.997	100	59,77	200,69

Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS
Clase: 2 Programa: 1 Actividad: 3

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 1073 - Porcentaje de viviendas concluidas por el muvh hasta el año t	2021	2021	57.894	96.546	50.301	60	86,88	100,56

Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS
Clase: 2 **Programa:** 1 **Actividad:** 3

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
<u>Periodicidad:</u> ANUAL								
<u>Tipo Ind.:</u> DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA	2021	2021	3.341	3.341	1.997	100	59,77	200,69
1074 - Familias en situación de pobreza, extrema pobreza y nivel medio beneficiadas con viviendas en el año t								
<u>Periodicidad:</u> ANUAL								

Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS
Clase: 2 **Programa:** 1 **Actividad:** 4

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
<u>Periodicidad:</u> ANUAL								
<u>Tipo Ind.:</u> DESEMPEÑO - PROCESO - EFICACIA	2021	2021	5.860	5.860	7.614	100	129,93	171,77
1072 - Porcentaje de subsidios adjudicados en el año t (fonavis)								
<u>Periodicidad:</u> ANUAL								
<u>Tipo Ind.:</u> DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA	2021	2021	57.894	96.546	50.301	60	86,88	100,56
1073 - Porcentaje de viviendas concluidas por el muvh hasta el año t								
<u>Periodicidad:</u> ANUAL								
<u>Tipo Ind.:</u> DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA	2021	2021	3.341	3.341	1.997	100	59,77	200,69
1074 - Familias en situación de pobreza, extrema pobreza y nivel medio beneficiadas con viviendas en el año t								
<u>Periodicidad:</u> ANUAL								

Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS
Clase: 2 **Programa:** 1 **Actividad:** 5

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
<u>Periodicidad:</u> ANUAL								
<u>Tipo Ind.:</u> DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA	2021	2021	57.894	96.546	50.301	60	86,88	100,56
1073 - Porcentaje de viviendas concluidas por el muvh hasta el año t								
<u>Periodicidad:</u> ANUAL								

Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
 Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS
 Clase: 2 Programa: 1 Actividad: 5

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 1074 - Familias en situación de pobreza, extrema pobreza y nivel medio beneficiadas con viviendas en el año t Periodicidad: ANUAL	2021	2021	3.341	3.341	1.997	100	59,77	200,69

Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
 Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS
 Clase: 2 Programa: 1 Actividad: 13

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - PROCESO - EFICACIA 1072 - Porcentaje de subsidios adjudicados en el año t (fonavis) Periodicidad: ANUAL	2021	2021	5.860	5.860	7.614	100	129,93	171,77

Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
 Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS
 Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 7

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 1073 - Porcentaje de viviendas concluidas por el muvh hasta el año t Periodicidad: ANUAL	2021	2021	57.694	96.546	50.301	60	86,88	100,56
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 1074 - Familias en situación de pobreza, extrema pobreza y nivel medio beneficiadas con viviendas en el año t Periodicidad: ANUAL	2021	2021	3.341	3.341	1.997	100	59,77	200,69

Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
 Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS
 Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 8

Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS
Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 8

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
<u>Tipo Ind.:</u> DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 1073 - Porcentaje de viviendas concluidas por el muvh hasta el año t <u>Periodicidad:</u> ANUAL	2021	2021	57.894	96.546	50.301	60	86,88	100,56
<u>Tipo Ind.:</u> DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 1074 - Familias en situación de pobreza, extrema pobreza y nivel medio beneficiadas con viviendas en el año t <u>Periodicidad:</u> ANUAL	2021	2021	3.341	3.341	1.997	100	59,77	200,69

Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS
Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 10

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
<u>Tipo Ind.:</u> DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 1073 - Porcentaje de viviendas concluidas por el muvh hasta el año t <u>Periodicidad:</u> ANUAL	2021	2021	57.894	96.546	50.301	60	86,88	100,56
<u>Tipo Ind.:</u> DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 1074 - Familias en situación de pobreza, extrema pobreza y nivel medio beneficiadas con viviendas en el año t <u>Periodicidad:</u> ANUAL	2021	2021	3.341	3.341	1.997	100	59,77	200,69

Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS
Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 12

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
<u>Tipo Ind.:</u> DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 1073 - Porcentaje de viviendas concluidas por el muvh hasta el año t	2021	2021	57.894	96.546	50.301	60	86,88	100,56

Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
 Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS
 Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 12

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
Periodicidad: ANUAL Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 1074 - Familias en situación de pobreza, extrema pobreza y nivel medio beneficiadas con viviendas en el año t Periodicidad: ANUAL	2021	2021	3.341	3.341	1.987	100	59,77	200,69

Nivel: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 19 MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
Clase Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proy./Act.: 1 GESTION ADMINISTRATIVA

N°	Denominación	Metas				Datos al Mes 12 del Año 2021			Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Anual	Ejecución Acumulada	%		
1	GESTION ADMINISTRATIVA	ADM	0	69	0,00	70.423.321.481	48.234.078.488	68,49	Total Proyecto/Actividad 70.423.321.481 48.234.078.488 68,49		

Proy./Act.: 2 CAPACITACIONES A MUNICIPIOS

Resultado Inmediato: GOBIERNOS MUNICIPALES CON PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL O PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE AUMENTADOS

N°	Denominación	Metas				Datos al Mes 12 del Año 2021			Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Anual	Ejecución Acumulada	%		
1	CAPACITACIONES A MUNICIPIOS	CAPACITAC	6	0	0,00	712.242.879	0	0,00	Total Proyecto/Actividad 712.242.879 0 0,00		

Clase Prog.: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS

Programa: 1 SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS

Proy./Act.: 1 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Metas				Datos al Mes 12 del Año 2021			Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Anual	Ejecución Acumulada	%		
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS	VIVIENDAS	280	14	5,00	54.192.435.547	17.305.494.605	31,93	Total Proyecto/Actividad 54.192.435.547 17.305.494.605 31,93		

Proy./Act.: 2 PRESTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS 54.192.436.647 17.305.494.606 31,93

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS	CREDITOS	98	75	76,53	15.703.072.398	0	0,00
		Total Proyecto/Actividad				15.703.072.398	0	0,00

Proy./Act.: 3 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS	VIVIENDAS	60	12	20,00	5.664.211.842	1.188.723.966	20,99
		Total Proyecto/Actividad				5.664.211.842	1.188.723.966	20,99

Proy./Act.: 4 SUBSIDIO HABITACIONAL

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	SUBSIDIO HABITACIONAL	SUBSIDIO	8.766	2.628	29,98	549.861.290.044	499.160.239.988	90,78
		Total Proyecto/Actividad				549.861.290.044	499.160.239.988	90,78

Proy./Act.: 5 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Metas				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS	VIVIENDAS	82	0	0,00	11.128.394.326	2.938.533.727	26,41
Total Proyecto/Actividad						11.128.394.326	2.938.533.727	26,41

Proy./Act.: 7 CONSTRUCCION DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Metas				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	540	440	81,48	29.165.800.000	4.576.251.874	15,69
Total Proyecto/Actividad						29.166.800.000	4.576.251.874	15,69

Proy./Act.: 8 CONSTRUCCION DE 5800 SOLUCIONES HABITAC. EN AREAS RURALES PY

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Metas				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	457	45	9,85	8.096.100.482	1.696.379.861	20,95
Total Proyecto/Actividad						8.096.100.482	1.696.379.861	20,95

Proy./Act.: 9 MEJORAMIENTO DE LAS CONDIC. DE HABITAB. DE CHACARITA ALTA

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Resultado Inmediato:

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas			Ejecución Financiera			
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	MEJORAMIENTO DE BARRIO	M2	20.650	3.950	19,13	19.297.927.210	16.706.814.532	86,57
Total Proyecto/Actividad						19.297.927.210	16.706.814.532	86,57

Proy./Act.: 10 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDAS DEL AMA

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas			Ejecución Financiera			
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	VIVIENDAS	500	301	60,20	45.601.714.092	44.320.407.983	97,19
Total Proyecto/Actividad						45.601.714.092	44.320.407.983	97,19

Proy./Act.: 11 CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL B° SAN BLÁS-M.R. ALONSO

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas			Ejecución Financiera			
		Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	AVANCE DE OBRAS	%	91	0	0,00	59.024.323.319	39.903.472.640	67,61
Total Proyecto/Actividad						59.024.323.319	39.903.472.640	67,61

Proy./Act.: 12 CONSTRUCCIÓN DE 1000 SOLUCIONES HABITACIONALES PARA PUEBLOS

Resultado Inmediato: FIAS DE COMUNIDADES INDIGENAS EN SITUACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES.

MES: 12

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	VIVIENDAS	325	0	0,00	60.268.638.967	14.897.070.843	24,72

Total Proyecto/Actividad 60.268.638.967 14.897.070.843 24,72

Proy./Act.: 13 MI VIVIENDA

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MI VIVIENDA	SUBSIDIO	270	1	0,37	13.916.251.455	13.916.251.455	100,00

Total Proyecto/Actividad 13.916.251.455 13.916.251.455 100,00

Total Entidad 943.055.724.042 704.842.719.959 74,74