



TAVAPY NEMOHENDA,  
OGA'APÓ HA TEKOKA,  
MIMPOMOMY,  
VIVIENDA Y HABITAT

GOBIERNO NACIONAL

Avances 2021

Nombre del Programa / Proyecto: SAN BLAS

Fecha/Hora: 02/10/21 13:13:35

FORMULARIO:

P02

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Licitación	8) Resolución de adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2021	11) META SIAF A INCLUIR 2021	PED	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	VIVIENDA S EN PROYECTO INICIAR	14) A PARALIZADAS	15) RESCINDIDAS	16) ANULADAS	17) AVANCO DEL PROYECTO	18) ESTADADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NRO DE LICITACIÓN		
	Zona	X																					Y	
11	21 K	363235.09E	7407697.26	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Complejo Habitacional "San Blas", Localidad de Mariano Roque Alonso, Dpto. Central	Consortio Itay	08/19	262	3/6/20	600	0	30	0	600	0	0	0	0	0	0	54,42% En Ejecución	26/09/2021	08/19
											600	0	30	0	600	0	0	0	0	0				

Arq. Stella Maris Moreno  
UNE CHE TAPYI  
MUVH

ING. ROBERT MORINIG  
UNE CHE TAPYI  
MUVH

Arq. Mario Vacchetta B.  
Coordinador Gral.  
UNE CHE TAPYI  
MUVH

Dicks G  
04/10/2021  
10:54  
DAPC.