



TAVAPY NEMOHENDA,
OGA'APY HA TEKOKHA,
Mba'ekohaguá
URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Avances 2021

Nombre del Programa / Proyecto: SAN BLAS

FORMULARIO: P02

PERIODO: DICIEMBRE 2021

Fecha/Hora: 27 / 12 / 2021

1) COD. DPTO.	2) Ubicación		3) DEPARTAM. ENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT. O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Mno. de Llanado o Liciteo	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SANEAMIENTO 2021	11) META S.M.A. INCLUIR 2021	FCD	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CUMPLIDAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	VIVIENDA ASIENT. PROYECTO INICIAR	14) A PARALL. ZONAS	15) RESC. DIDAS	16) RESC. ANULAS	17) E% DEL PROYECTO CTO	18) AVANC. E% DEL PROYECTO CTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) MRO DE LICITACION		
	Zona	X																						Y	
11	21 K	363235.09E	7407897.26	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Complejo Habitacional "San Blas", Localidad de Alonso, Dpto. Central	Consortio Itey	08/19	262	3/6/20	600	0	30	0	800	0	0	0	0	0	0	67.36%	En Ejecución	25/10/2021	08/19
											600	0	30	0	600	0	0	0	0	0					

[Handwritten signature]

DAVID MEZA
TUANIT, ESTADÍSTICA
UNE CHE TAPYI

Dice G.
03/01/22

[Handwritten signature]
Mariano Yacoheta B.
Coordinador Genl.
UNE CHE TAPYI
MUVH

[Handwritten signature]
Mariano Yacoheta B.
Coordinador Genl.
UNE CHE TAPYI
MUVH