



TAVAPY REPOHENDA
OGAADO HA TEKHA
MORAL
URBANISMO,
VIVENDA Y HABITAT

■ TETÁREKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE CHACARITA - SEGUNDO SEMESTRE 2021

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONTRATISTA	PROYECTO	RES. N°	FECHAS:	Mejoramiento Chacarita Alta					ESTADO DE OBRAS AL 31/12/2021	CUMULADAS 2020	CUMULADAS 2021	AÑOS
							META SIAF 2021	NO META	EN PROYECTO	ADICIONAR	EN EJECUCION	CUMULADAS AL 31/12/2021			
0-CAPITAL															
CAPITAL	ASUNCION	OBRAS DE CONTENCIÓN DE LOS CAUCES ANTEQUERA Y TACUARY - BARRIO RICARDO BRUGADA	CONSORCIO SAN RAFAEL CHACARITA ALTA		1137	28/7/2020	0	3950				100,00%	3950		
CAPITAL	ASUNCION	OBRAS DE CONTENCIÓN DE LOS CAUCES ANTEQUERA Y TACUARY - BARRIO RICARDO BRUGADA	CONSORCIO SAN RAFAEL CHACARITA ALTA		1137	28/7/2020	7.700	0				100,00%	7.700		2020
CAPITAL	ASUNCION	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONTENCIÓN DE LOS CAUCES ANTEQUERA Y TACUARY - BARRIO RICARDO BRUGADA	CONSORCIO SAN RAFAEL CHACARITA ALTA		2236	29/10/2021	0	1.463			1.463	94,00%			
CAPITAL	ASUNCION	OBRAS DE URBANISMO Y DE INFRAESTRUCTURA URBANA SOSTENIBLE EN EL BARRIO CHACARITA ALTA/LA CATEDRAL- BARRIO RICARDO BRUGADA	A DEFINIR.				12.500		12.500		0	0,00%			2021
CAPITAL	ASUNCION	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOSTENIBLES - BARRIO RICARDO BRUGADA	A DEFINIR				450		450		0	0,00%			2021
							20.500	5.413	12.950		1.463	11.550			

Ing. Edgar A. Galarza J.
Encargado de Despacho
Dirección de Componente II
UNE-BID / MUVH

M. Gloria Falcón
Directora General
MUVH