TETÃ REKUÁI

Paraguái tetãyguára mba'e

Rendición de cuentas

Ciudadanía

Resultados

BAGP

Transparencia

Información Pública

Rendición de cuentas

Resultados

BAGP

Ciudadanía

Transparencia

Información Pública



Balance Anual de Gestión Pública 2019

BAGP Rendición de cuentas

Compromisos Institucionales

PpR
Presupuesto por Resultados

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Balance Anual de Gestión Pública

Diciembre de 2018

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durana
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Contenido

PRESENTACIÓN 4
I CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD 9
I.1 Rol Estratégico de la Entidad 9
I.2 Análisis del Contexto del Sector donde interviene la Entidad 11
II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 12
II.1 Logros alcanzados por la Entidad 12
Cooperaciones Internacionales 13
Bañado Norte 13
Cooperación Triangular MUVH - MINVU – GIZ – AGCI 14
Capacitación: Diseñar Planes estratégicos para el área de Viviendas 14
Proyecto Bañado Sur de Asunción 14
Capitán Bozzano 16
Política Nacional de la Vivienda y el Hábitat 16
Reducción del déficit cualitativo habitacional - Mejoramiento del Barrio de Chacarita Alta y Área Metropolitana de Asunción 16
Proyectos Urbanos 17
II.2 Recursos Humanos 21
II.3 Principales Indicadores de la Entidad 21
Préstamos para Viviendas 22
Viviendas Económicas 24
Pueblos Originarios 26
FONAVIS – Fondo Nacional de la Vivienda Social 29
Construcción de Viviendas Sociales en Municipios de Py. (Vy'a Renda) 38
II.4 Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2018. 45
III DESAFÍOS FUTUROS 46

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durana
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

PRESENTACIÓN

En fecha 10 de setiembre de 2018 se aprueba la Ley N° 6152 que crea el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, en adelante el Ministerio identificado con las siglas (MUVH), como entidad técnica e instancia rectora, normativa, estratégica y de gestión especializada, para la elaboración, diseño, dirección, supervisión, coordinación, ejecución, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas habitacionales, urbanísticas y del hábitat de la República del Paraguay, así como programas, proyectos, planes y actividades.

La mencionada Ley expresa que el MUVH, tendrá los siguientes objetivos:

a) Diseñar, elaborar, gestionar, implementar y supervisar la Política Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (PN-UVH), en adhesión a los deberes, derechos y garantías contenidos en la Constitución en la Constitución Nacional en el Titulo II, Capitulo VIII, sección I, Artículo 100 y Leyes concordantes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República, atendiendo el sector habitacional y su correspondiente infraestructura de servicios básicos, ambientales, viales y correspondiente infraestructura de servicios básico, ambientales, viales y transportes, con énfasis especial en las acciones que permitan el acceso universal a la vivienda digna a través de programas, proyectos y planes que favorezcan especialmente a las familias de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad, en el marco de las políticas socio económicas del gobierno nacional, con el fin de disminuir el déficit habitacional.

b) La Política Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (PN-UVH) deberá establecer un ordenamiento urbanístico y habitacional a corto, mediano y largo plazo; y en función a ésta, se deberá diseñar e implementar los programas, proyectos y planes de viviendas y hábitat urbanos, suburbanos, y rurales de diferentes tipologías con la inclusión de la infraestructura básica requerida para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, que favorezcan preferentemente a las familias de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad.

c) La Política Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (PN-UVH) será aprobada por Decreto del Poder Ejecutivo.

El MUVH sustituye y amplía las funciones de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT), que hasta setiembre de 2018 se constituía en la instancia creada por Ley N° 3.909/10 para establecer, regir e implementar la Política Habitacional del país, coordinando los procesos con los actores relacionados al sector, posibilitando el acceso a la vivienda y hábitat dignos y priorizando a las familias de escasos recursos.

La SENAVITAT ha ejecutado durante los primeros meses del 2018, varios programas y proyectos dirigidos hasta ahora, fundamentalmente a la reducción del déficit cuantitativo, el cual representa el 12.38% del déficit habitacional del país de acuerdo al Censo 2012.

Asimismo, la Institución ha hecho esfuerzos por institucionalizar mecanismos de gestión que transciendan la mirada unidimensional que define a la vivienda como elemento físico aislado, impulsando soluciones habitacionales con un enfoque inclusivo, como factor determinante para el desarrollo de las personas, las familias y las comunidades, y que insertas en un contexto ciudad promueven la cohesión e integración social.

El MUVH cierra el año 2018 con más de 2512 subsidios entregados en menos de 100 días de gobierno para 17 departamentos. Los subsidios habitacionales mencionados, proveídos por el Fondo Nacional de Subsidio a la Vivienda Social (FONAVIS) a través del programa que lo ejecuta, permitirán concretar las primeras viviendas de la administración actual.

Otro de los Programas a resaltar es el de "Che Tapyi" que se lleva adelante con fondos recibidos de la República de China-Taiwán que son desembolsados previa rendición de cuenta, desde un abordaje integral, que contempla la construcción de viviendas sociales e infraestructura básica dirigidos a familias que viven en situación de pobreza y pobreza extrema carentes de vivienda que permita mejorar la condiciones de vida de los habitantes con la provisión de viviendas, puestos de salud, centros comunitarios, servicios de energía, agua potable y mejoramiento de escuelas. Así también se cuenta con el Programa "Sembrando Oportunidades" que permite la atención a territorios vulnerables en el ámbito rural, terrenos del INDERT con mejoras tipológicas y constructivas importantes.

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durana
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Por otra parte, se suman los avances en la gestión urbanística y habitacional de los proyectos estratégicos a concretarse para zonas como la de los Bañados Norte y Sur de Asunción, con el Instituto Coreano de Investigación de Asentamientos Humanos-KRIHS así como en el complejo habitacional de Mariano Roque Alonso y el Mejoramiento de la Chacarita Alta mediante un crédito del BID.

CUADRO RESUMEN DE CONVENIOS Y ACTAS FIRMADOS EN EL AÑO 2018

N°	INSTITUCIONES	FECHA VIGENCIA	OBJETIVO
1	Acta de Negociación entre SENAVITAT y KOICA	2018 AL 2020	Proyecto Plan Maestro para el Desarrollo del Bañado Sur
2	ACTA DE RECEPCION DEL 2DO. DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 2017		PROYECTO CHE TAPÝI
3	ACTA DE TRASPASO DE MEJORAS DE LOCALES ESCOLARES		PROYECTO CHE TAPÝI
4	ACTA DE TRASPASO DE CONSULTORIOS AMBULATORIOS		PROYECTO CHE TAPÝI
5	Contrato de Usufructo entre SENAVITAT-MUNICIPALIDAD DE PILAR	Hasta 31/Dic./2018	Contrato de Usufructo de local de la Munic. de Pilar para el funcionamiento de la Agencia Regional de Pilar
6	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SENAVITAT Y LA SECRETARIA NACIONAL DE LA JUVENTUD (SNJ).	Hasta el 31/Dic./2018	La cooperación mutua en el ámbito de sus competencias, tendientes al desarrollo de programas y proyectos que buscan la participación activa de jóvenes profesionales en programas de formación en liderazgo, participación cívica y voluntariado
7	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SENAVITAT Y LA SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (SNNA). Acuerdo Especifico I	3 Años	Tiene por objeto establecer las bases y condiciones de cooperación y asistencia recíproca entre las partes, para el desarrollo e implementación de planes, programas, proyectos y actividades considerados estratégicos por el Gobierno Nacional u orientados a actividades de interés común dentro del ámbito de su competencia y conforme al marco legal que las rige, en función al Proyecto San Francisco
8	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN SENAVITAT-DGEEC	2 Años	Tiene por objeto establecer las bases y condiciones de cooperación y asistencia recíproca entre las partes, para el desarrollo e implementación de planes, programas, proyectos y actividades orientados a actividades de interés común dentro del ámbito de su competencia y conforme al marco legal que las rige.
9	ACUERDO ESPECIFICO I AL	2 Años	Tiene por finalidad establecer las bases y condiciones sobre las que la SENAVITAT y la DGEEC, desarrollarán acciones tendientes a realizar

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durana
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN SENAVITAT-DGEEC		la ENCUESTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDAS, que servirá para la generación de datos a fin de evaluar las políticas habitacionales implementadas en el país
10	CONVENIO MARCO DE COOPERAC. SENAVITAT-MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS	5 Años	Tiene por finalidad establecer las bases y condiciones de cooperación y asistencia recíproca, sobre las que la SENAVITAT y la MUNICIPALIDAD, desarrollaran acciones tendientes a implementar Proyectos Habitacionales, así como actividades, programas y proyectos, orientados a actividades de interés común, aportando a tales efectos los recursos humanos, técnicos y financieros, imprimiendo la celeridad requerida a las gestiones administrativas propias del ámbito de competencia de cada una de las celebrantes
11	CONVENIO DE COOPERACION SENAVITAT-INSTITUTO DESARROLLO	31/12/2018	Tiene por finalidad establecer las bases y condiciones sobre las que la SENAVITAT y el INTITUTO DESARROLLO, articularán acciones tendientes a implementar un sistema básico, pero escalable, para la integración de datos y seguimiento de las estrategias implementadas en la SENAVITAT
12	CONVENIO MARCO DE COOPERAC. SENAVITAT-FUND. PYA.-FUND. MOISES BERTONI	3 Años	Tiene por objeto establecer las bases y condiciones que desarrollarán en conjunto la SENAVITAT, Fundación Moisés Bertoni y Fundación Paraguaya, para coordinar acciones a fin de promover e implementar programas que contribuyan a mejorar la calidad de vida y el desarrollo integral de los residentes del Barrio San Francisco
13	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCION AL SENAVITAT-BNF	3 Años	Tiene por objeto establecer las bases y condiciones de cooperación y asistencia recíproca, sobre las cuales la SENAVITAT y el BANCO NACIONAL DE FOMENTO, desarrollarán actividades para el financiamiento del mejoramiento de viviendas y del hábitat de beneficiarios de la SENAVITAT
14	ACUERDO ESPECIFICO N° 1 AL CONVENIO MARCO ENTRE SENAVITAT Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS	3 Años	Tiene por finalidad establecer las bases y condiciones de cooperación y asistencia recíproca, sobre las que la SENAVITAT y la MUNICIPALIDAD, desarrollarán acciones tendientes a ejecutar el Proyecto denominado "San José de los Arroyos 2030: Ciudad Sustentable", para la construcción de viviendas, equipamiento comunitario, infraestructura y servicios básicos en el municipio de San José de los Arroyos, aportando a tal efecto los recursos humanos, técnicos y financieros, según disponibilidad presupuestaria
15	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE SENAVITAT Y FUTBOL MÁS PARAGUAY	31/Dic/2018	Tiene por objeto establecer las bases y condiciones que desarrollarán en conjunto la SENAVITAT y la Asociación FÚTBOL MÁS PARAGUAY, para coordinar acciones a fin de promover e implementar programas socio-deportivos y educativos que contribuyan a mejorar la calidad de vida y el desarrollo integral de los residentes del Barrio San Francisco.
16	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE SENAVITAT Y JOBS S.R.L.	2 Años	Tiene por objeto establecer las bases y condiciones que desarrollarán en conjunto la SENAVITAT y JOBS S.R.L., para coordinar acciones a fin de promover e implementar programas de capacitación laboral que contribuyan a mejorar la calidad de vida y el desarrollo integral de los beneficiario del Proyecto Habitacional San Francisco.
17	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCION AL ENTRE LA SENAVITAT Y EL	3 Años	Tiene por objeto establecer las bases y condiciones de cooperación y asistencia entre la SENAVITAT y el MINISTERIO DE JUSTICIA, para el desarrollo e implementación de planes, programas, proyectos y actividades de interés común, dentro del ámbito de su competencia y conforme al marco legal que las rige.

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

	MINISTERIO DE JUSTICIA		
18	ACUERDO ESPECIFICO I ENTRE LA SENAVITAT Y EL MINISTERIO DE JUSTICIA	2 Años	Tiene por finalidad establecer las bases y condiciones las que la SENAVITAT y el MINISTERIO DE JUSTICIA, desarrollarán acciones tendientes a implementar el Programa Nacional de "Casas de Justicia", en el Proyecto Habitacional San Francisco
19	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA (SENAVITAT) Y LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y COMERCIALES EN PARAGUAY (AIESEC PARAGUAY).	1 Año	Tiene por objeto establecer las bases y condiciones de cooperación y asistencia entre la SENAVITAT y AIESEC PARAGUAY, para el desarrollo e implementación de planes, programas, proyectos y actividades de interés común, dentro del ámbito de su competencia y conforme al marco legal que las rige.
20	ACUERDO ESPECIFICO I ENTRE LA SENAVITAT Y LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y COMERCIALES EN PARAGUAY (AIESEC PARAGUAY).	6 Meses	Tiene por finalidad establecer las bases y condiciones, sobre las que la SENAVITAT y AIESEC PARAGUAY, desarrollarán acciones tendientes a implementar programas de intercambio intercultural a cargo de AIESEC en el proyecto habitacional "San Francisco"
21	CONVENIO MARCO DE COOP. SENAVITAT-LAS TACUARAS Y ACUERDO ESPECIFICO I	2 Años	Tiene por objeto establecer las bases y condiciones de cooperación y asistencia, sobre las cuales la SENAVITAT y la empresa LAS TACUARAS S.A., coordinarán acciones a fin de promover e implementar planes, programas, proyectos y actividades de interés común que contribuyan a mejorar la calidad de vida y el desarrollo integral de los beneficiarios del Proyecto Habitacional San Francisco.
22	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE LA SENAVITAT Y COPACO S.A	2 Años	Provisión de Servicios de comunicación de datos
23	ADENDA N° 1 ENTRE LA SENAVITAT Y PETROPAR	1 Año 6 Meses	Provisión de combustible
24	ADENDA A LA CARTA DE COMPROMISO FIRMADA ENTRE LA COMUNIDAD DEL BARRIO CERRITO "CARA A CARA", EL	Hasta el 30 de junio 2018	Solución Proyecto Habitacional Cerrito

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durana
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábita

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

	MOPC, MCA Y LA SENAVITAT		
25	CONVENIO ENTRE LA SENADIS, TELETÓN Y EL MUVH	1 Año	25 soluciones habitacionales para personas con discapacidad de teletón
26	CONVENIO DE COOP. ENTRE EL MUVH Y EL MINISTERIO DE JUSTICIA	3 Años	500 soluciones habitacionales para funcionarios del MJ
27	CONVENIO DE COOP. ENTRE EL MUVH Y EL CONSEJO DE GOBERNADORES	2 Años	Cooperación y asistencia recíproca para el desarrollo de actividades, programas y proyectos
28	CONEVENIO DE COOP. ENTREL EL MUVH Y LA GOBERNACION DE CONCEPCIÓN	2 Años	Cooperación y asistencia recíproca para el desarrollo de actividades, programas y proyectos en los distritos de Dpto. de Concepción
29	CONVENIO ESP. ENTREL EL MUVH Y EL MEC	5 Años	500 soluciones habitacionales para funcionarios del MEC
30	CONVENIO DE COOP. ENTRE EL MUVH Y LA FUNDACIÓN GUARANÍ	1 Año	Cooperación y asistencia recíproca para el desarrollo de actividades, programas y proyectos en común.
31	CONVENIO DE COOP. ENTRE EL MUVH Y TECHO PARAGUAY	2 AÑOS	Coordinar acciones a fin de promover e implementar actividades y proyectos específicos orientados a potenciar el desarrollo comunitario y a formar jóvenes voluntarios, en el marco de los fines institucionales de las Partes.

Fuente: Dirección de Cooperación, Dirección General de Planificación.

Estos convenios permitirán a las Instituciones del sector público y privado llegar a los diferentes territorios a ser intervenidos de una manera articulada para la provisión de soluciones habitacionales en hábitats adecuados.

Es importante resaltar además que los programas, proyectos y acciones que han sido impulsados se enmarcan a su vez en los objetivos establecidos en las Políticas Públicas del Gobierno Nacional y los diferentes compromisos internacionales asumidos por el país, en especial el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 que busca "Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles." Así, las acciones del MUVH contribuyen en particular al logro del objetivo estratégico, contemplado en los lineamientos del "Plan Nacional de Desarrollo 2030 (PND)" Eje 1.- Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social, sub objetivo 1.4. Hábitat Adecuado y Sostenible. Contribuye además con el Eje 2: Crecimiento económico inclusivo.

Asimismo, es importante mencionar que las acciones que han sido impulsadas desde el MUVH así como las previstas en el Master Plan 2018-2023 están enmarcadas en los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Hábitat y Vivienda del Paraguay – PLANHAVI.

Este Informe presenta en resumidas cuentas los principales logros alcanzados en el año 2018 desde el MUVH (anterior SENAVITAT), en el marco de los procesos de transparencia y rendición de cuentas impulsados por el Gobierno Nacional, además de reflejar los avances de gestión en las diferentes líneas de acción impulsadas durante el ejercicio fiscal mencionado, al tiempo de ratificar el firme compromiso de construir un país inclusivo y más

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durana
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

equitativo para todos en su carácter de rector en políticas públicas habitacionales, urbanísticas y del hábitat de la República del Paraguay.

I CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

I.1 Rol Estratégico de la Entidad

El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) tiene entre sus funciones y atribuciones las sgtes atribuciones.

1. Ejercer la dirección, administración, supervisión y control del Ministerio, tomando las decisiones que estime necesarias para la buena gestión del mismo.
2. Elaborar y ejecutar los programas, proyectos, planes y políticas generales del Ministerio.
3. Ejercer la representación legal del Ministerio, pudiendo igualmente otorgar poderes generales y especiales para actuaciones judiciales y administrativas.
4. Velar por el cumplimiento de las normas aplicables al Ministerio y adoptar las medidas necesarias para asegurar su normal funcionamiento.
5. Asumir la representación como máxima y exclusiva autoridad en cuestiones de políticas y acciones de ordenamiento urbanístico, habitacional, del hábitat y su infraestructura tanto urbana como rural, respetando la competencia en la materia de los gobiernos locales.
6. Elaborar el anteproyecto del presupuesto general del Ministerio y someterlo órgano ministerial competente en los plazos legales previstos y acompañar su estudio hasta su aprobación final, y ponerlo luego en ejecución conforme con la planificación anual.
7. Integrar el consejo de Ministros con voz y voto, informar al mismo de la marcha de sus actividades, coordinar las mismas con los demás ministerios, aplicar las decisiones que surjan del mismo.
8. Ejecutar las decisiones del Presidente de la República, relativas a la esfera de su competencia.
9. Dirigir las actividades del Ministerio e impartir las instrucciones correspondientes.
10. Ejercer la potestad reglamentaria en los términos previstos en esta Ley y el decreto reglamentario. Aprobar el reglamento interno y el manual operativo.
11. Organizar la estructura del Ministerio y modificarla sin que el ejercicio de esta facultad signifique modificar la estructura de la misma establecida en esta Ley y su Decreto Reglamentario.
12. Aceptar donaciones, legados y recursos provenientes de cooperación técnica nacional e internacional, conforme a las disposiciones legales pertinentes para la consecución de los objetivos del Ministerio.
13. Nombrar, renovar, trasladar y comisionar a los funcionarios administrativos del Ministerio, de conformidad con lo establecido en la legislación respectiva.
14. Solicitar el nombramiento y remoción de los viceministros, Directores Generales y Directores del Ministro, de conformidad a esta Ley.
15. Administrar los fondos previstos en el Presupuesto General de la Nación y demás recursos establecidos en ésta Ley, ejerciendo la función de ordenador de gastos.

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durana
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábit
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

El MUVH tendrá las siguientes competencias:

a) Coordinar y ejecutar las estrategias, priorizar los planes y velar por la gestión desarrollada por las dependencias, áreas o unidades bajo su responsabilidad.

b) Diseñar, ejecutar y supervisar la implementación de programas específicos en base a características especiales, para sectores de la población en situación de pobreza y extrema pobreza y vulnerabilidad.

c) Reglamentar, ejecutar, coordinar y evaluar la implementación de los sistemas de subsidios a ser otorgados, redescontar los créditos complementarios concedidos dentro del sistema, aplicar las multas y sanciones a los beneficiarios, instituciones de intermediación financiera y demás sujetos intervinientes dentro del sistema, conforme a los convenios, decretos y reglamentos que la Institución dicte.

d) Reglamentar, ejecutar, coordinar y evaluar la implementación de los sistemas de ayuda mutua desarrollados por los beneficiarios con la colaboración y asesoramiento de las cooperativas, organizaciones sociales, gremios y otros.

e) Promover y coordinar la utilización de los fondos del Fondo Nacional de la Vivienda Social (FONAVIS) previstos en los Artículos 4° y 5° de la Ley N° 3637/79 "QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA SOCIAL – FONAVIS" y otros fondos creados para el cumplimiento de sus fines.

f) Promover, coordinar, fiscalizar o supervisar y evaluar la implementación de los proyectos encarados por cualquier entidad o institución pública que realice actividades relacionadas con los objetivos del Ministerio, de tal forma que se adecuen a la política del sector.

g) Promover, coordinar, supervisar y evaluar las acciones realizadas por organizaciones civiles, en el marco de la política de ordenamiento urbanístico habitacional implementada por el gobierno nacional en función a la política del Estado paraguayo.

h) Velar, ejecutar y supervisar las obras de saneamiento urbano protegiendo el medio ambiente en el marco de la implementación de sus planes y programas.

i) Implementar programas de subsidios directos y promover el redescuento de hipotecas con la banca pública y privada instituida en el marco del financiamiento de compra, construcción y mejoramiento de viviendas.

j) Implementar programas de créditos hipotecarios a través de cooperativas, mutuales, asociaciones, sindicatos y otros; excluyendo así a todo crédito a ser otorgado que sea de carácter personal o individual.

k) Propiciar programas que estimules la participación de la sociedad civil.

l) Incentivar la participación de las comunidades sobre la base de programas de desarrollo social sostenibles.

m) Asesorar y prestar asistencia técnica a entidades estatales, privadas, organizaciones civiles, gobiernos departamentales y municipales, a solicitud de los mismos; así como también promover y coordinar con ellos las iniciativas que guarden relación con los fines de esta Ley.

n) Diseñar e implementar estrategias en los planes y programas, a fin de dar respuesta a las necesidades habitacionales de compatriotas con características especiales, como los paraguayos residentes en el extranjero, repatriados, población indígena respetando las garantías constitucionales y legislación vigente, y otros en coordinación con las instituciones u organizaciones correspondientes.

ñ) Diseñar e implementar un sistema para la adquisición de inmuebles urbanizados, para beneficios de los estratos de bajos ingresos, utilizando los instrumentos jurídicos y urbanísticos adecuados.

o) Implementar un sistema de regularización de los inmuebles de los asentamientos espontáneos en áreas urbanas, que hayan sido adquiridos por el Estado por compras de inmuebles o Leyes de expropiación, impulsando y viabilizando su contrato, urbanización e integración a la ciudad, así como la actualización periódica de los registros de inmuebles de propiedad pública y privada.

p) Implementar un sistema para la adquisición de inmuebles urbanizados para beneficios de los estratos de ingresos medios, conforme a las normas jurídicas preexistentes.

q) Ejercer la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 5638/16 "FOMENTO DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO".

r) Ejercer la Autoridad de Administración de los fondos destinados al sector habitacional, así como los previstos en la Ley N° 2329/03 "QUE ESTABLECE EL MARCO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDAS Y EL FONDO PARA VIVIENDAS COOPERATIVAS" y de la Ley N° 3637/09 "QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA SOCIAL – FONAVIS".

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durana
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

s) Implementar estrategias de supervisión y fiscalización en la ejecución de los proyectos ejecutados en el marco de los programas y planes del Ministerio.

t) Ejercer las demás competencias que le confiere la presente Ley, las que fuesen establecidas por las Leyes especiales y las establecidas en los Reglamentos del Poder ejecutivos.

Es importante destacar que el MUVH se constituye como entidad técnica e instancia rectora responsable de cooperar con los Gobiernos locales en materia de urbanismo.

I.2 Análisis del Contexto del Sector donde interviene la Entidad

En el Paraguay los problemas relacionados al hábitat y la vivienda son manifestaciones de un sistema amplio que trasciende el ámbito habitacional, donde una de las causas más significativa representa la pobreza que según la Encuesta Permanente de Hogares 2017 de la DGEEC, alcanza a un total de 1.809.053 personas que representan el 26.4% de la Población, sumada a la desconexión entre las políticas de gobierno central con la de los gobiernos locales.

Por otra parte, la reducida o casi escasa planificación territorial da lugar a un crecimiento urbano desordenado, con inserciones espontáneas en las afueras de las ciudades y terrenos comunales. Es de mencionar que en este mes de Julio 2018 la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), presentó la "Guía para la Elaboración de los Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial- POUT", que tiene el objetivo de facilitar a los municipios el proceso de elaboración de sus respectivos planes, para adecuarse a las exigencias de la Ley 3966/2010, en el que se establece la obligatoriedad de contar con ellos, así como con Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) a escala distrital en todo el país. Esta guía ofrece una metodología para la elaboración de los Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT) de los municipios, además de conceptos globales vinculados a dicha temática.

Otro aspecto deficitario relacionado al hábitat es la falta de acceso de la Población a los servicios básicos de infraestructura y equipamientos, a los que se suman problemas vinculados como las situaciones de riesgo y vulnerabilidad física y ambiental de asentamientos precarios.

En base a los datos censales del 2012, la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo (DGEEC), da cuenta de la existencia de un déficit habitacional (cualitativo y cuantitativo) en Paraguay de 780.073 soluciones habitacionales. El déficit correspondiente a la demanda de Nuevas Viviendas (déficit cuantitativo) es de 96.546 viviendas y la correspondiente al Déficit Cualitativo representa un total de 683.527 Viviendas, donde el 97,2% presenta demanda de mejoramiento de viviendas.

El MUVH, tiene el desafío de fortalecer el rol de rector de la política habitacional y urbanística, actuando como articulador de esfuerzos entre todas las instituciones.

Además, se prosiguieron con los trabajos de coordinación en territorio con el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), y el Instituto Nacional del Indígena (INDI). Así mismo con la ANDE, ESSAP, SENASA, MADES, entre otras, cuyas competencias institucionales se encuentran directa e indirectamente relacionadas a la cadena de producción de hábitats adecuados.

Respecto a la mayoría de las gobernaciones y municipios, si bien tienen un rol preponderante en la problemática habitacional, los mismos no disponen de una estructura mínima indispensable, ni recursos técnicos, humanos y administrativos para llevar adelante las acciones que demanda la población, en términos de planificación territorial para un hábitat adecuado.

Actores del ámbito privado (empresas vinculadas a la construcción de viviendas y materiales, cooperativas etc.) y la sociedad civil, son otros agentes que participan en la cadena de producción de viviendas.

Identificación de la Población Beneficiaria de la Entidad

Datos de la Población del Sector			
Indicador	Población Potencial (1)	Población Objetivo (2)	Beneficiario Efectivo (3)
Soluciones Habitacionales a través del Subsidio Habitacional Directo, Créditos Hipotecarios	260.584	52.032	21.736

(1) Estimación en base al Déficit Habitacional 2012 DGEEC, menos intervenciones Senavitat 2013-2018. Luego multiplicado por 4 personas.
(2) Valor estimado de personas planificadas atender en el Presupuesto 2019.
(3) Este resultado se obtiene al mes 12 del año 2018 y en base a datos del SIAF.

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Identificación de la Población Beneficiaria de la Entidad por Programas

POBLACIÓN							
Principales Programas/Subprogramas	Denominación	Población Objeto			Beneficiario Efectivo		
		Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total
Créditos Hipotecarios	Créditos	366	366	732	52	52	104
Viviendas Económicas	Viviendas	330	330	660	48	48	96
Subsidio Directos - FONAVIS	Subsidios	15.030	15.030	30.060	6.894	6.894	13.788
Mercosur Roga	Viviendas	370	370	740	-	-	-
Pueblos Originarios	Viviendas	242	242	484	118	118	236
Const.Viviendas Sociales en Municipios del Py	Viviendas	924	924	1.848	140	140	280
Const. 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	Viviendas	3.228	3.228	6.456	1.404	1.404	2.808
Const. 5800 Soluc. Habitac. en Areas Rurales del Py	Viviendas	5.526	5.526	11.052	2.212	2.212	4.424
TOTAL PRESUPUESTO PUBLICO INSTITUCIONAL		26.016	26.016	52.032	10.868	10.868	21.736

II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

II.1 Logros alcanzados por la Entidad

Hemos cerrado el año con 5.434 viviendas terminadas y una ejecución presupuestaria de gastos del 63% que equivale a una inversión de Gs. 69.560.139.847 millones. Además contamos con aproximadamente 6.000 mil viviendas en ejecución de las cuales más de 700 viviendas cuentas con más del 90% de avances en las obras, se tiene previsto su culminación para fines de marzo 2019 y con más de 2.700 viviendas a iniciar para el ejercicio fiscal 2019.

Hemos llegado con viviendas sociales a los 17 departamentos del país, destinadas a familias en pobreza y pobreza extrema, con una priorización en los asentamientos urbanos y colonias rurales, llegando a las zonas más alejados del país y a comunidades indígenas.

El MUVH ha centrado sus intervenciones en todos los distritos de Central, Departamento con mayor índice de déficit habitacional a través del programa FONAVIS. Además hemos llegado a colonias históricamente postergadas como Araujo Cué, Arroyito, Ex ACEPAR, Huber Duré, Jaguareté Forest, Kamba Rembe, Kurusú de Hierro, Sidepar 7000, Tacuati, Toro Pirú, entre otros. La construcción de viviendas en estas colonias supone una dinamización de las economías a través de la inclusión laboral de los beneficiarios en toda la cadena constructiva de viviendas.

Para la consecución de los resultados alcanzados, el Ministerio promovió fuertemente el desarrollo organizacional, la operatividad bajo la gestión por resultados, la optimización de los recursos asignados y la articulación con otras instituciones públicas a través de convenios firmados en sus diferentes niveles para el logro de objetivos.

La Institución ha logrado sustancialmente aumentar sus ingresos en el mes de diciembre, 3.146 beneficiarios, correspondientes a créditos otorgados, representando Gs. 4.037.401.765 cobrados, que generan ingresos a la Institución. Asimismo se ha realizado un importante esfuerzo en el control y ejecución de pólizas relacionadas a la construcción.

Hemos mejorado sustancialmente la calidad de las viviendas sociales, a través de un control constante de las obras realizadas, asegurando de esta manera la calidad del beneficio que el MUVH otorga y la correcta ejecución de los recursos asignados por contrato.

En el marco de la Cooperaciones Internacionales se elaboró la Metodología para la Intervención Socio-Territorial (MIST) en asentamientos precarios de sectores ribereños y un sistema informático de Gestión de Proyectos Habitacionales con Informes Gerenciales que estarían conectados directamente al Sistema de Planificación por Resultados para la rendición en tiempo real.

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Uno de los temas de mayor relevancia refiere a la mirada a otros sectores económicos con la reactivación del Complejo Habitacional Mariano Roque Alonso que forma parte de la nueva Política Habitacional y Urbanística del Paraguay, desarrollando soluciones habitacionales integrales dirigidas a familias de ingresos medios.

Cantidad de Viviendas Terminadas por

Programas financiados por el Presupuesto General de la Nación

Principales Programas/Subprogramas	Denominación	Viviendas terminadas
Créditos Hipotecarios	Créditos	26
Viviendas Económicas	Viviendas	24
Subsidio p/Vivienda Social - FONAVIS	Subsidios	3.447
Construcción de Viviendas en Asentamientos Indigenas - Pueblos Originarios	Viviendas	59
Vy'a Renda: Const.Viviendas Sociales en Municipios del Py	Viviendas	70
Che Tapyi: Const. 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	Viviendas	702
Sembrando Oportunidades: Const. 5800 Soluc. Habitac. en Areas Rurales del Py	Viviendas	1.106
Mercosur Roga - Focem	Viviendas	-
TOTAL PGN 2018		**5.434**

Cooperaciones Internacionales

Bañado Norte

El MUVH y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), llevaron adelante el "Concurso Internacional de Ideas y Anteproyecto de Diseño Urbano para el Bañado Norte de la Ciudad de Asunción", en el marco del Plan Maestro de la Franja Costera Norte, con el apoyo de la Municipalidad de Asunción (MCA) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Este Concurso, contempló la elaboración de una propuesta de anteproyecto de diseño urbano, que incluya el diseño de los espacios urbanos, que apunten a la vinculación del área con el resto de la ciudad y propicie la interconexión entre la ciudad y el río, teniendo como base los principios y directrices del Máster Plan de la Franja Costera Norte.

Los participantes, quienes formaron equipos multidisciplinarios, elaboraron una propuesta de anteproyecto de diseño urbano, emplazada en un área de 514 hectáreas, que incluyera el diseño de los espacios urbanos que la vinculen con el resto de la ciudad y que se muestra en el gráfico.

En fecha 22 de Febrero de 2018 se realizó la premiación del concurso, financiada por el CAF, con U$D 70.000 al equipo que obtuvo el primer puesto; U$D 10.000 al que obtuvo el segundo lugar y U$D 5.000 al tercero.

Cooperantes: CAF (Concurso de anteproyecto culminado y desarrollo de proyecto a confirmar)

Financiación: Gobierno de China Taiwán

Monto de la Cooperación de China Taiwán: U$D 66.000.000.

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durana
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Cooperación Triangular MUVH - MINVU – GIZ – AGCI

En esta Cooperación Triangular, gestionada por el Ministerio de Urbanismo de Vivienda y Hábitat con ayuda externa facilitada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile (MINVU), la agencia de Cooperación Alemana (GIZ) y la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI), un total de 35 funcionarios de diversas instituciones accedieron al diplomado en "Gestión Social" en intervenciones territoriales, de las cuales 24 funcionarios representaron a nuestra Institución logrando de esta manera aplicar una metodología de intervención socio territorial en zonas ribereñas. Este proyecto busca generar un modelo de intervención socio-territorial para asentamientos precarios en sectores ribereños de nuestra ciudad capital, en el que se impulsó la creación del "Manual de Modelo de Gestión Social de Intervenciones Territoriales", que ya está siendo utilizado en los programas sociales del MUVH.

El objetivo del mismo es el de propiciar un espacio de incorporación y fortalecimiento de metodologías, mecanismos y experiencias de gestión socio territorial, que permitan nivelar criterios de intervención. Este Diplomado contempló 4 módulos teórico práctico de 22 horas académicas cada uno, 12 horas presenciales y 10 horas de ejercicio práctico entre módulos.

Capacitación: Diseñar Planes estratégicos para el área de Viviendas

Una delegación de técnicos y profesionales de distintas áreas del MUVH, participó de un curso con la finalidad de diseñar planes estratégicos para el área de viviendas, invitados por la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) de Chile. Formaron parte de un adiestramiento denominado "Metodologías participativas para el buen vivir", diseñado por Arteduca y GIZ.

Paralelamente a esta actividad se mantuvieron reuniones de trabajo con directivos del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo de Chile (MINVU), Carlos Marambiu, Camila Bastos y Paula Mujica con el objetivo de intercambiar ideas sobre Planificación Habitacional.

Proyecto Bañado Sur de Asunción

El Gobierno de Corea contribuyó con su experiencia al desarrollo urbano y residencial del Paraguay, a través de la empresa Korea Land and Housing Corporation (LH), aportando capital humano experto en desarrollo urbano a los trabajos encarados por la Ministerio en el marco del Proyecto Franja Costera Sur, con la presencia de representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para la elaboración de un plan urbanístico en el Bañado Sur. En dicho marco se concretaron 5 visitas de expertos de la empresa coreana conformado por un equipo de 8 integrantes que desarrollaron reuniones interinstitucionales a fin de recoger los insumos necesarios para la elaboración del Plan Maestro.

La empresa Korea Land and Housing Corporation (LH) contrató un equipo de especialistas en urbanismo, infraestructura, hidrología y factibilidad de proyectos para el diseño del Plan. En la última visita de los técnicos coreanos que han entregado el Informe final la cual tendrá el detalle y la memoria descriptiva del Plan con los siguientes componentes:

1) Análisis de condiciones de desarrollo
2) Estructura del proyecto
3) Plan de desarrollo para la zona de relocalización
4) Estudio de factibilidad

Considerando la necesidad de contar con un Plan Maestro Detallado del Bañado Sur de Asunción, el MUVH realizó un pedido formal de cooperación a la Agencia Coreana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (KOICA) a través de los canales correspondientes (STP, Cancillería, Embajada de Corea, KOICA).

La petición contempla un Plan Maestro a nivel de detalle superior en cuanto a zonas destinadas a viviendas de distintas características, espacios públicos y verdes, comercios, vías de comunicación y permeabilidad, intervenciones medioambientales, entre otros, que pudiera servir para una implementación casi inmediata del proyecto. Además, se contempló la formulación de

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

un Plan de Implementación, así como la creación de un Programa de Intercambio de Conocimientos entre el MUVH e instituciones de contrapartida de Corea, con diversos ángulos de especialización.

El Acta de Negociación para la citada Cooperación fue suscrita entre el MUVH y KOICA con vigencia hasta julio de 2020.

Aspecto Social – Franca Costera Sur
Usando de base la sistematización de la aplicación piloto de la metodología de intervención socio-territorial en asentamientos precarios –MIST, se está trabajando en la elaboración del Plan de Gestión Social Franca Costera Sur y Costanera Norte para marcar delineamientos.

El proyecto Franca Costera Sur involucra a varios actores como son el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Itaipú Binacional, Municipalidad de Asunción (MCA), Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Secretaría Técnica de Planificación (STP), Asamblea Permanente Unidos por la Franca (APUF).

Institución Responsable	Tarea	Monto
MOPC Licitación LPI, ID 336.727 – Adenda N° 9. Superficie 65.6 Ha. – Fase I	Relleno Hidráulico 65 HA. Para viviendas.	160 mm USD.
	7,9 Km. Avda. Costanera	
MOPC – BID	1.500 viviendas.	100 mm USD
	Relleno Hidráulico 35 HA.	
ITAIPÚ	Relleno Hidráulico 12 HA.	100 mm USD.

Avances a la fecha

- Elaboración de los Acuerdos Específicos entre el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat con la Municipalidad de la Ciudad de Asunción para solicitar la transferencia de los terrenos restantes en el marco del Proyecto Franja Costera Sur. Se sugiere que la transferencia final de los terrenos en cuestión se realice por parte según Zona de intervención, siendo:
  1.- Zona de intervención Complejo Habitacional Capitán Bozzano-Itaipú. Superficie 12 Ha. – Fase I.

  2.- Zona de intervención Relleno Fase 01 Complejo Habitacional en el Barrio Tacumbú – MOPC Licitación LPI, ID 336.727 – Adenda N° 9. Superficie 65.6 Ha. – Fase I.

  3.- Zona de intervención Zona 3 – ITAIPÚ, Superficie 29 Ha. según Acta de Intención de Cooperación Conjunta entre el Gobierno Nacional, representado por las siguientes Instituciones: El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la Entidad Binacional Itaipú, el MUVH, la Municipalidad de Asunción y la Asamblea Permanente Unidos por la Franja – Tacumbú.

  4.- Zona de intervención Relleno Fase 02-MOPC. Superficie 42.4 Ha.

  5.- Zona de intervención terreno restante comprendido entre la Avda. Costanera y el Río Paraguay. Superficie 44.2 ha.

  6.- Zona de intervención terreno restante parte del Barrio Santa Ana. Superficie 61.8 Ha.

- Reunión de los equipos sociales interinstitucionales para la presentación de los avances de las diferentes instituciones involucradas en el proyecto Franja Costera en las cuestiones relacionadas al abordaje social de las familias afectadas. Relevamiento del terreno perteneciente a FEPASA, para trabajar en la propuesta de Residencia Temporal.

Cooperante: Gobierno de Corea del Sur (Anteproyecto y desarrollo de proyecto ejecutivo en proceso)
Financiación: Préstamo del BID
Monto del préstamo: U$D 100.000.000.
Situación actual: Proyecto no reconocido por la MCA.

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durana
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Capitán Bozzano

En administraciones anteriores de la SENAVITAT (actualmente Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat – MUVH) en convenio con la Municipalidad de Asunción, se propone y diseña un proyecto habitacional de nombre "Capitán Bozzano" que constaba en sus inicios con una superficie total de 2.5 Ha. El proyecto original ha sido modificado siendo el actual responsable del diseño, la administración y ejecución de obras la ITAIPÚ Binacional.

Política Nacional de la Vivienda y el Hábitat

Se encuentra actualmente en proceso de ajuste la Política Nacional de la Vivienda y el Hábitat (PNVH), que ha de convertirse en herramienta para impulsar en mayor grado la articulación entre los diferentes niveles de gobierno, sector privado y sociedad civil, en pos de un Paraguay más inclusivo, próspero, resiliente y equitativo.

El mismo fue redactado en el seno del Comité Nacional de Hábitat – CNH, creado por Decreto N° 6043/16, y tiene entre sus funciones "dar seguimiento a la implementación de la Nueva Agenda Urbana- NAU, aprobada en Hábitat III" y "participar en la elaboración de informes nacionales y documentos oficiales con respecto a las acciones para la implementación del ODS 11 y la NAU". EL CNH está conformado por 67 instituciones y se encuentran representados organismos del Estado, asociaciones de profesionales, organizaciones civiles, universidades y representantes del Poder Legislativo.

La PNVH se basa en las disposiciones establecidas por la Constitución Nacional, tratados y acuerdos internacionales ratificados por Paraguay y en lineamientos propuestos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS N° 11 y en los de la Nueva Agenda Urbana (NAU).

El documento propone 3 ejes: 1. Gobernanza e Institucionalidad, 2. Planificación y Diseño, y 3. Económico-Financiero y en cada uno de ellos se han determinado a su vez Objetivos Estratégicos y Objetivos Específicos Estratégicos, previéndose también los pasos para su implementación así como el monitoreo y evaluación pertinente.

Para el desarrollo del trabajo mencionado se contó con el apoyo de Cities Alliance, cooperación internacional que fue posible debido a la activa participación del MUVH (Ex SENAVITAT), que ha tenido desde el 2015 en espacios internacionales, destacándose especialmente la actuación en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible - Hábitat III, donde se estableció una Nueva Agenda Urbana-NAU para los próximos 20 años. Todo ello en línea con el tercer eje del Plan Nacional de Desarrollo 2030 del Paraguay: "Inserción de Paraguay en el mundo".

Reducción del déficit cualitativo habitacional - Mejoramiento del Barrio de Chacarita Alta y Área Metropolitana de Asunción

Gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se pudo desarrollar este programa que da respuestas al déficit cualitativo habitacional con el crédito de USD 30 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) donde USD 14 millones serán destinados al Mejoramiento del Barrio de Chacarita Alta, otros USD 14 millones irán al Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de Viviendas en el Área Metropolitana de Asunción, mientras que el remanente serán utilizados para la implementación de un nuevo Sistema Informático de Gestión de Proyectos Habitacionales para acompañar al proceso de fortalecimiento institucional del MUVH.

COMPONENTE I: "Mejoramiento y Ampliación de Viviendas en el Área Metropolitana de Asunción"

- Actividades Destacadas.

1. Firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Banco Nacional de Fomento y el MUVH para su colaboración como Institución Financiera en la implementación del proyecto.
2. Rediseño del producto, su ciclo y sus herramientas trabajando con actores clave, otras dependencias y consultores externos. Análisis de inquietudes e incorporación de sugerencias.

- Actividades de Interés Público.

1. Reuniones colaborativas con empresas potenciales de Asistencia Técnica Constructiva (ATC)
2. Presentación del proyecto a Instituciones Financieras (IF) con el fin de obtener su contribución para la implementación del proyecto.

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durana
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábit:
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

COMPONENTE II: "Mejoramiento Integral del Barrio La Chacarita Alta"

Actividades Destacadas.

1. Verificación in situ de proyecto ejecutivo de contención de cauces Antequera y Tacuary:
   - Socialización de la solución de ingeniería propuesta por el estudio de cauces con todos los involucrados directos.
   - Verificación in situ y consolidación de los legajos de familias afectadas por la obra de contención de los Cauces Antequera y Tacuary; su afectación, situación real de riesgo, criterios reglamentarios y documentales del proyecto y hoja de rutas para la ejecución de la obra de contención y las obras colaterales de afectación de viviendas.
2. Gestión de suelos para procesos de reubicaciones.
   - Gestión de suelos para reubicaciones temporales por obra o riesgo y de las reubicaciones definitivas decantadas de la solución de ingeniería para la contención del cauce Antequera y Tacuary.
   - Proyecto de residencias temporales livianas en suelo a ceder y gestiones de transferencia de suelo de otras instituciones.
3. Gestión para la contratación de consultoría de Evaluación de impacto ambiental del proyecto urbanístico.
   - Proceso de contratación bajo las políticas de adquisiciones del BID a fin de obtener una de evaluación de impacto ambiental del proyecto general en sus componentes; Contención de cauces, parque lineal, jerarquización de sistema vial, equipamientos públicos, redes de servicio básicos, ambientales y de movilidad sustentable.
4. Análisis y procesamiento de datos provistos en los estudios de base en matriz única:
   - Se unifica la base de datos completa recogida en los estudios de base para manejo inmediato en la gestión de regularización de la tenencia, afectación por obras y datos sociales.



Actividades de Interés Público.

1. Terminación de los estudios de base del proyecto y su polígono de intervención:
   - Situación Social: Censo socioeconómico y actualizaciones de composición familiar y movimientos de migración.
   - Situación Física: Relevamiento planialtimétrico de lotes, edificaciones y espacios públicos. Caracterización de materialidad de las viviendas.
   - Situación Dominial: Compilado de documentación respecto a la tenencia de tierras de las familias.
   - Estudio específico de cauce y proyecto ejecutivo de contención: Compilado de Estudios geotécnicos, hidrológicos, topográficos, análisis legal e informe ambiental sobre solución de ingeniería a nivel de proyecto ejecutivo para la contención de los cauces Antequera y Tacuary.
2. Activación urbana de la comunidad del sector pocito de la Chacarita Alta:
   - Actividad socio cultural y mejoramiento del sector pocito con alta participación comunitaria dentro del marco de activaciones urbanas encaradas por el proyecto a fin de incentivar la identidad comunitaria e iniciativa organizativa de los grupos sociales del barrio.
3. Puesta en funcionamiento de mesas interinstitucionales con MCA, MOPC, ESSAP, entre otros, claves para el avance del proyecto.

Proyectos Urbanos

En cuanto al crédito de $30 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Proyecto de Mejoramiento Integral del Barrio Chacharita Alta busca mejorar la calidad de vida de los pobladores del Barrio chacharita Alta en Asunción, promoviendo la inclusión social, la identidad barrial y la sostenibilidad barrial. A través de este proyecto se busca dar una solución completa que resuelva todos los aspectos del entorno urbano que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS MUVH

PROYECTO	OBJETIVO / META (Familias beneficiadas)	HITOS / ACCIONES	FECHA	DIFICULTAD	COMENTARIOS
1. Bañado Norte	1.1. Construcción de 2000 soluciones habitacionales. 1.2. Solución definitiva problema de las crecidas. 1.3. Mejoramiento de la calidad urbana.	a) Financiamiento	abr-2019	Media	Confirmado, China Taiwán, USD 67.000.000 Aprobación del Parlamento
		b) Terreno	mar-2019	Alta	Ley Nacional de Franja de Dominio Hídrico. Compromiso político del intendente de Asunción.
		c) Proyecto	mar-2019	Alta	Falta definición del proyecto por problema político del intendente de Asunción
		d) Obras	nov-2022	Alta	Incierto
2. Bañado Sur	2.1. Construcción de 3000 soluciones habitacionales. 2.2. Solución definitiva problema de las crecidas. 2.3. Mejoramiento de la calidad urbana.	a) Financiamiento	abr-2019	Media	Confirmado, préstamo BID, 100.000.000 USD Aprobación del Parlamento
		b) Terreno	mar-2019	Alta	Ley Nacional de Franja de Dominio Hídrico. Compromiso político del intendente de Asunción.
		c) Proyecto	mar-2019	Alta	Falta definición del proyecto por problema político del intendente de Asunción
		d) Obras	nov-2022	Alta	Incierto
3. Parque Caballero	3.1. Mejoramiento de la calidad de vida urbana directo (100.000 familias) e indirecto (126.000 familias del AMA). 3.2. Fortalecimiento del circuito turístico del centro histórico. 3.3. Recuperación de áreas verdes de Asunción.	a) Financiamiento	mar-2019	Baja	Confirmado, Itaipú
		b) Terreno	feb-2019	Baja	Convenio Itaipú-MUVH-MCA
		c) Proyecto	abr-2019	Baja	Llamar a concurso
		d) Obras	may-2020	Baja	Inicio de obras 2019

RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS MUVH

PROYECTO	OBJETIVO / META (Familias beneficiadas)	HITOS / ACCIONES	FECHA	DIFICULTAD	COMENTARIOS
4. Chacarita Alta	4.1. 250 viviendas. 4.2. 800 familias beneficiadas en forma directa. 4.3. Revitalización del tejido urbano del casco histórico de Asunción.	a) Financiamiento	Realizado	Baja	Crédito concedido por el BID, USD 14.000.000
		b) Terreno	mar-2019	Media	Definir relocalización de viviendas afectadas.
		c) Proyecto	abr-2019	Media	En proceso
		d) Obras	mar-2021	Media	Inicio de obras 2019
5. Tren de cercanía	5.1. Construcción de 260 viviendas para relocalizar a familias ubicadas en la franja de dominio del proyecto.	a) Financiamiento	mar-2019	Alta	No definido
		b) Terreno	feb-2019	Alta	No definido
		c) Proyecto	mar-2019	Alta	A nivel de anteproyecto
		d) Obras	jul-2020	Alta	Inicio de obras 2019
6. Mariano Roque Alonso (ODESUR)	6.1. 1500 viviendas para clase media. 6.2. Mejoramiento de la calidad urbana.	a) Financiamiento	mar-2019	Alta	No definido
		b) Terreno	Realizado	Alta	Definido
		c) Proyecto	feb-2019	Alta	En proceso, a nivel de proyecto ejecutivo
		d) Obras	dic-2021	Alta	Inicio de obras 2019

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durana
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Primer Complejo de Departamentos para Clase Media Mariano Roque Alonso

La reactivación del Complejo Habitacional Mariano Roque Alonso es un proyecto que pretende dar soluciones habitacionales integrales disponibilizando suelo urbano con infraestructura pública con espacios verdes, conexión de servicios básicos, áreas comerciales y generación de empleo local dirigido a la clase media.

El objetivo del proyectos es la de estructurar el modelo de negocios/gestión y los incentivos necesarios que permita el desarrollo soluciones habitacionales de distintas tipologías, dirigidas a la clase media que hoy no encuentran ofertas habitacionales en el mercado, con cuotas accesibles y acordes a su capacidad de pago.

Avances a la fecha:

- Conclusión, verificación final y remisión a la U.O.C. de carpeta técnica, especificaciones técnicas, planos, cronogramas y cómputo métrico para llamado a licitación de reparación y rehabilitación de 3 torres del Proyecto Mariano Roque Alonso.
- Inicio de gestiones y coordinación con MOPC de nuevo planteamiento de reubicación de Proyecto ODESUR en el Complejo M.R.A.
- Seguimiento de proceso de inscripción de parcelamiento de terreno.
- Se mantuvo una reunión con la ESSAP para la provisión de agua y alcantarillado, además se mantuvo una reunión de trabajo con el Dpto. de Distribución de la ANDE para coordinar procedimiento para la cobertura de servicios de Energía Eléctrica para el Proyecto de M.R.A.
- Se realizó correcciones y ajustes a la carpeta técnica, especificaciones técnicas, planos, cronogramas y cómputo métrico, para llamado a licitación de reparación y rehabilitación de 3 Torres del Proyecto Mariano Roque Alonso, a la fecha hemos recibimos la primera entrega final de Reparación y Terminación de 3 Torres de Departamentos del Complejo Habitacional Mariano Roque Alonso.
- Seguimiento de Proceso de Inscripción de Parcelamiento de Terreno (Escribanía Mayor de Gobierno). Informa Dirección Gral Jurídica (Esc. Karla Ocampos).
- Seguimiento Tema Consulta ESSAP de provisión de agua y alcantarillado para emprendimiento. (Ing. Ana Zarza de la ESSAP).
- Preparación Carpeta Técnica para llamado a rehabilitación y refuerzo estructural.
- Gestiones y reunión con Director Técnico de CIALPA (consultora contratada por ITAIPU).
- Consultas y Coordinación de estrategia con la U.O.C.

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Proyecto Hípico – Nueva Esperanza

El proyecto nace para proveer soluciones habitacionales a 832 familias damnificadas de la zona metropolitana, entre las cuales se encuentran las del Refugio del RC4 ubicadas en Zeballos Cué y las familias asentadas de manera provisoria en el Club Hípico.

PROYECTO
VISTA GENERAL DE LA PRIMERA ETAPA – MANZAZA COMERCIAL Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

Se tiene como objetivo principal del proyecto el proveer 832 soluciones habitacionales dignas, en un entorno de habitabilidad adecuada con infraestructura que incluya los servicios básicos y equipamientos comunitarios necesarios, a familias vulnerables descritas anteriormente.

Se inició el trabajo social y acompañamiento con las familias, realizando reconocimiento e identificación de la población meta. (Familias damnificadas de 7 barrios del Bañado Norte-Trinidad).

El área de implantación del proyecto se encuentra en la ciudad de Mariano Roque Alonso, barrio San Jorge. Se accede al sitio desde Asunción por la Ruta Transchaco con dirección al Norte hasta la Avda. Eusebio Ayala, por la cual se continua aproximadamente unos 1.500 m hasta llegar a la calle Juan León Mallorquín que conecta con la zona del proyecto ubicado entre las coordenadas UTM 21 J 443790.00 m E; 7210121.00 m S.

El área de influencia directa es aquella sobre la cual se pueden dar los impactos directos de las acciones de una obra o actividad, por lo cual está definida por los límites del área del proyecto correspondiente. El proyecto será desarrollado en 2 etapas, en una superficie total de 13 ha. La delimitación del terreno se puede observar en la figura 2, en color amarillo. Además, la planta de tratamiento de efluentes a ejecutarse en el predio servirá también al complejo habitacional de Mariano Roque Alonso, lo que se ha tenido en cuenta en el dimensionamiento de la planta.

MUVH:

- Responsable del diseño de anteproyecto de la propuesta habitacional.
- Responsable de la fiscalización y seguimiento de la elaboración de la propuesta del proyecto ejecutivo.
- Responsable por la preparación de pliegos, licitación y adjudicación de la construcción del proyecto ejecutivo.
- Responsable de determinar y velar por la implementación del mecanismo de fiscalización de obras.
- Responsable del seguimiento social de familias y el proceso de evaluación de postulaciones y adjudicación de beneficiarios.

Responsable de la formulación e implementación de un plan de desarrollo social para el proyecto Nueva Esperanza, basado en el modelo implementado en el Barrio San Francisco.

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

II.2 Recursos Humanos

Composición de Recursos Humanos			
Descripción	**Femenino (a+b+c)**	**Masculino (a+b+c)**	**Total (a+b+c)**
Total Recursos Humanos Activos (a+b)	**376**	**344**	**720**
Recursos Humanos Activos Nombrados (a)	167	179	346
Recursos Humanos Contratados (b)	198	143	341
Recursos Humanos Comisionados (C)	11	22	33
Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados que posean Título Universitario)	245	140	385
Recursos Humanos Profesionales (Comisionados que poseen Título Universitario)	6	12	18
Personal en Cargos Gerenciales (a partir de Jefe de Departamento)	131	78	209

La entidad cuenta con 720 Recursos Humanos Activos Nombrados, contratados y comisionados de este total 346 corresponde a Recursos Humanos nombrados y 341 corresponde a Contratados y 33 son comisionados, de las cuales el 55.97% son Recursos Humanos que poseen título Universitario.

En este periodo hemos apostado por la capacitación y profesionalización de los funcionarios nombrados y contratados de la institución fortaleciendo en estos años el capital humano a través de la capacitación interna logrando de esta manera una mayor proporción de profesionales idóneos para cada puesto de trabajo.

II.3 Principales Indicadores de la Entidad

ANEXO I

Principales Actividades y Resultados Obtenidos por Estructura Presupuestaria

Tipo de Presupuesto 1

Programa 1 "Programa de Administración"

El Programa tiene como objetivo lograr el buen funcionamiento de la Institución, brindando el aporte necesario a través de la Gestiones Administrativas eficientes, en apoyo a las directivas emanadas por el Ministro, orientadas a la concreción de metas y objetivos generales.

- Uso de tecnología de monitoreo satelital – GPS en el MUPH. Registro de velocidad en ruta, que contribuye a reforzar el uso razonable de combustible y controlar el uso oficial exclusivo.
- Revisiones de pecio de combustible para ajustes, manteniendo austeridad en la compra de cupos de combustible.
- Realización de concursos de méritos para incorporación de personal calificado a la institución.
- Uso eficiente de recursos: transporte, optimización de uso de vehículos. Implementación de Tarjetas de carga PETROPAR.
- Alquiler de un local para Playa de Vehículos.
- Contrato de Mantenimiento con Provisión de Repuestos con la empresa Taller Integral.
- Adquisición de Cubiertas.

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

El MUVH tiene como principales programas/proyectos prioritarios:

- Préstamos para viviendas otorgados (FONCOOP – Créditos Hipotecarios)
- Viviendas Económicas
- Construcción en Asentamientos Indígenas (Pueblos Originarios)
- Subsidio Habitacional para Compra de Viviendas (Fonavis)
- Construcción de viviendas sociales en municipios del Paraguay (Vy'a renda)
- Mercosur Roga (Focem)
- Construcción de 4.500 soluciones habitacionales en el Paraguay (Che Tapyi)
- Construcción de 5.800 soluciones habitacionales en áreas rurales Py (Sembrando Oportunidades)

Situación de las obras encaradas por la Institución

Tipo de Presupuesto 2

Programa 1 "Soluciones Habitacionales".

Sub Programa 1 "Soluciones Habitacionales

Préstamos para Viviendas

Créditos hipotecarios a través de cooperativas, mutuales, asociaciones sindicatos y otros excluyendo así a todo crédito a ser otorgado que sea de carácter personal o individual.

En este periodo, a través de este programa se han terminado 26 Viviendas.

Avances a la fecha

- Se han impulsado jornadas de trabajos a fin de revisar el Marco Legal 2329/02 vigente en torno al Foncoop y sus posibles ajustes. Se cuenta con 30 (treinta) propuestas de re adjudicación de viviendas rematadas, correspondiente en el Barrio La Esperanza, en el marco de la Resolución N° 901-18, por la cual se aprueba condiciones generales para la Readjudicación de las 38 (treinta y ocho), Viviendas recuperadas en el Juicio caratulado: "Visión Banco S.A.E.C.A c/cooperativa Multiactiva Ñapua Hagua Ltda., que representaría un total de ingreso a la Institución de Gs. 2.364.208.164 (dos mil trescientos sesenta y cuatro millones doscientos ocho mil ciento sesenta y cuatro). Las 8 (ocho) viviendas restantes quedan sujetas a dictámenes jurídicos posteriores por diversas situaciones.
- Se realizó una reunión por el equipo del área FONCOOP y de forma conjunta con los directivos de la comisión vecinal, en el local del salón comunitario del barrio la Esperanza distrito de Capiatá con los beneficiarios de la Ex cooperativa Ñapua Hagua, para tratar temas referentes a la re adjudicación en el marco de la Resolución N° 901 donde se aprueba las condiciones generales para la re adjudicación de las 38 viviendas.
- Se realizaron gestiones para autorización de verificación ocupacional para la re adjudicación de 38 viviendas ubicadas en el Barrio La Esperanza del Distrito de Capiatá.
- Se participó de una reunión con los beneficiarios de la cooperativa Kuarahy Resé en carácter de Mediadores dentro del conflicto interno de los mismos, y al mismo tiempo comunicaron el estado de cuenta de los mismos mencionando que la cooperativa está al día con sus obligaciones, pero de la misma manera explicaron el tema del seguro y se pidió a los beneficiarios a cumplir con sus obligaciones.

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durana
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

		PROGRAMA PRESTAMOS PARA VIVIENDAS COOPERATIVAS - 2018									
DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	METAS 2018								% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2018	ESTADO DE LA OBRA AL 31/12/2018
		SIAF INICIAL	SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	PARALIZADA	ANULADA	RESCINDIDA		
5 - CAAGUAZU		37	0	0	37	0	0	0	0		
COOPAFIOL LTDA.	CNEL. OVIEDO	37			37					50,01%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL		146	153	120	0	26	75	40	38		
Coop. 8 DE MARZO LTDA.	LUQUE	26				26				100%	CULMINADA
Coop. Ña Pua Hagua	ITAUGUA		38						38	0%	RESCINDIDA
Coop. del Pueblo LTDA.	J. A. SALDIVAR		40					40		0%	ANULADA
Coop. OGA REKA LTDA.	ÑEMBY		40	40						0%	A INICIAR
Coop. TCAÑADA II	CAPIATA	40		40						0%	A INICIAR
Coop. Tava Rory Ltda. (COVITAVA II)	LIMPIO		35				35			46,64%	PARALIZADA
Coop. Nuestra Señora de Lujan	YPANE	40					40			76,96%	PARALIZADA
Coop. 8 DE MARZO LTDA.	LUQUE / ITAPUAMI	40		40						0,00%	A INICIAR
12 - ÑEEMBUCU		0	20	0	0	0	20	0	0		
Coop. Desmochados	PILAR		20,00				20			38,95%	PARALIZADA
TOTAL		183	173	120	37	26	95	40	38		

RESUMEN META 2018 SIAF A INICIAR	
A INICIAR	80
EN EJECUCIÓN	37
CULMINADA	26
PARALIZADA	40
TOTAL	183

RESUMEN META SIAF A INCLUIR	
A INICIAR	40
PARALIZADA	55
RESCINDIDA	38
ANULADA	40
TOTAL	173

Créditos hipotecarios a través de cooperativas, mutuales, asociaciones sindicatos y otros excluyendo así a todo crédito a ser otorgado que sea de carácter personal o individual.
El programa cuenta con 37 viviendas en ejecución con 50% de avances en las obras cuya culminación se tiene previsto para el siguiente Semestre de 2019, además cuenta con 120 proyectos a iniciar en el periodo mencionado.

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durana
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábit
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Viviendas Económicas

El programa Viviendas Económicas tiene como objetivo reducir el déficit habitacional de las familias de nivel de ingresos medio, otorgando facilidad en el acceso a la casa propia a través de tasas de interés por debajo de las del mercado, a plazos cómodos y cuotas fijas y accesibles.

El programa está dirigido a núcleos familiares de ingresos entre 1,5 y 5 Unidades de Salarios Mínimos (ingresos familiares) y compuestas las siguientes formas: madre/padre soltera/o, divorciada/o, viuda/o, padres casados o concubinos con hijos o sin hijos, hijos sostén.

Construcción de Viviendas y Departamentos: Las viviendas construidas para este segmento económico son de tipología UBH+2, consistente en una vivienda básica habitacional con dos dormitorios; Tipo Dúplex, consistente en viviendas unifamiliares con dos dormitorios y también la construcción de Departamentos, viviendas construidas en edificios, bloques de departamentos con dos o tres dormitorios.

Avances a la fecha:

- 18 propuestas de Readjudicaciones de viviendas, en diferentes proyectos habitacionales, en todo el territorio del País, en el marco de la Resolución N° 2988/16, Res. N° 134/18 ampliación de la misma, que establece los lineamientos para la re adjudicación de Viviendas Económicas, que representan un total de ingreso a la Institución de Gs. 1.604.513.821 (mil seiscientos cuatro millones quinientos trece mil ochocientos veinte y uno).
- 7 propuestas con evaluaciones económicas para Adjudicación de viviendas, en los proyectos de Villarrica, en el marco de la Resolución 519/16, Reglamento de Viviendas Económicas, que representan un Ingreso a la Institución de Gs. 534.469.516.(quinientos treinta y cuatro millones cuatrocientos sesenta y nueve mil quinientos diez y seis).
- Se ha realizado la Evaluación Económica de postulantes del Proyecto de Villarrica

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

BALANCE ANUAL DE GESTION PUBLICA - BAGP

PROGRAMA VIVIENDAS ECONOMICAS											
DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	LLAMADO	META 2018							% DE AVANCE DE OBRAS 31/12/2018	ESTADO DE LA OBRA AL 31/12/2018
			META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	PARALIZADA	RESCINDIDA	EN LICITACIÓN		
2 - SAN PEDRO			0	44	0	0	44	0	0		
CIVIALPAR INGENIERIA	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ	019/11		44			44			0,00%	PARALIZADA
4 -GUAIRÁ			0	100	0	0	50	50	0		
AGROMAQ INSUMOS Y MAQUINAS	ITURBE	003/11		50			50			88,81%	PARALIZADA
LM CONSTRUCCIONES	MAURICIO JOSÉ TROCHE	003/11		50				50		20,44%	RESCINDIDA
5 - CAAGUAZÚ			24	60	0	0	84	0	0		
M & M CONSTRUCCIONES	CORONEL OVIEDO	019/11		60			60			55,86%	PARALIZADA
CONSTRUCTORA LA FORTALEZA	CORONEL OVIEDO	009/14	24				24			26,49%	PARALIZADA
7 - ITAPÚA			24	0	0	24	0	0	0		
ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS	ENCARNACIÓN	012/17	24			24				100,00%	CULMINADA
10 - ALTO PARANÁ			0	150	0		0	150	0		
CONSTRUCTORA EL PROGRESO	CIUDAD DEL ESTE	003/11		150				150		65,00%	RESCINDIDA
11 - CENTRAL			117	226	0	0	152	98	93		
HUGO A. SANABRIA L.	LIMPIO	014/12		8				8		0,00%	RESCINDIDA
MULTIOBRA S.R.L.	LIMPIO	017/12		8			8			0,00%	PARALIZADA
MULTIOBRA S.R.L.	LUQUE	009/14		24				24		0,00%	RESCINDIDA
YATYTA SA	CAPIATÁ	007/16	24				24			37,95%	PARALIZADA
C3 INGENIERIA S.A.	ITÁ	004/10		22				22		56,00%	RESCINDIDA
CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA S.R.L. - COTEP S.R.L.	MARIANO ROQUE ALONSO	019/11		60			60			17,13%	PARALIZADA
CONSORCIO PC	LIMPIO	019/11		60			60			59,95%	PARALIZADA
ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORAN	LUQUE	013/12		14				14		37,00%	RESCINDIDA
ING. ENRIQUE PARISI	MARIANO ROQUE ALONSO	014/11		30				30		37,00%	RESCINDIDA
NUEVO PROYECTO	MARIANO ROQUE ALONSO		93						93	0,00%	EN LICITACIÓN
12 - ÑEEMBUCÚ			0	82	0	0	0	82	0		
TECNOSUR INGENIERIA SRL	PILAR	003/11		50				50		12,98%	RESCINDIDA
TECNOSUR INGENIERIA SRL	ALBERDI	003/11		32				32		0,95%	RESCINDIDA
SUMA TOTAL			165	662	0	24	330	380	93		

RESUMEN META 2018 SIAF INICIAL	
EN EJECUCIÓN	0
CULMINADA	24
PARALIZADA	48
EN LICITACIÓN	93
TOTAL	165

RESUMEN META 2018 SIAF A INCLUIR	
PARALIZADA	282
RESCINDIDA	380
TOTAL	662

- Culminación de 24 viviendas planificadas como Meta del periodo con Acta de Recepción Definitiva de fecha 17/12/18, este proyecto cuenta con varios proyectos paralizados y rescindidos en el periodo.
- Dentro de las Metas SIAF a incluir se cuenta con proyectos rescindidos o paralizados que de acuerdo al Informe fiscal se tiene los siguientes informes:
- Limpio, CONSORCIO PC con 60 viviendas paralizadas: El avance físico de la obra conforme al informe del fiscal es de 59,95% y el avance certificado es de 59,51%. Pendiente de Convenio Modificatorio para reactivar la obra o rescindir el contrato.
- Luque, ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORAN con 14 viviendas Rescindidas, Resolución de Rescisión de Contrato N° 1980 de fecha 14 de agosto del 2018. En proceso de advenimiento para rectificar resolución 1980 y continuar con la obra con el mismo contratista.
- M.R.A., ING. ENRIQUE PARISI con 30 viviendas Rescindidas Resolución de Rescisión de Contrato N° 1383 de fecha 30 de julio del 2014.
- Según informe de cuenta final de fecha 30/10/17 presentado por la Arq. Diana Lamas el avance de obra es de 37%.

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Pueblos Originarios

El Proyecto tiene como propósito, la construcción de viviendas en las comunidades de Pueblos Originarios, de tal forma mejorar las condiciones de vida y el hábitat de sus habitantes.

Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas: Las Tipologías de Viviendas construidas, son del tipo Oga 'í y Culata Jobai, cubriendo un área de 43 m2, más Letrina Sanitaria, paredes de ladrillos huecos a la vista, techo de estructura metálica (chapas galvanizadas con sobretecho de paja) y cielo raso de madera terciada, piso de cerámica nacional, puertas y ventanas metálicas de chapa doblada, instalación eléctrica y tanque de agua para 1.000 litros.

Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas, en los llamados a Terminación de Viviendas Paralizadas, se introdujeron mejoras en el diseño y en las terminaciones: se eliminó el sobre techo de paja, revoque exterior con hidrófugo, pintura exterior, cerramientos en chapas de las Letrinas Sanitarias (antes de tablones de madera). Los nombres de las Tipologías de Pueblos Originarios no cambiaron de nombre hasta la fecha, conservándose las nominaciones: Oga'í de 57.00 m² y Culata Jovai. De 43.00 m².

El MUVH mediante un convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Instituto Nacional del Indígena (INDI), busca establecer un mecanismo de cooperación entre ambas instituciones para desarrollar y coordinar acciones con miras a promover y garantizar la incorporación efectiva de políticas públicas para los pueblos indígenas tendientes a mejorar las condiciones de vida de las mismas mediante el acceso a la vivienda.

Se así un proceso administrativo de traspaso del Programa Pueblos Originarios, financiado por fondos del Tesoro Nacional, al Programa de Subsidio Directo, financiado por el Fondo Nacional de la Vivienda Social (FONAVIS). Este proceso implica que las familias indígenas ya no tendrán que esperar el resultado de licitaciones para la construcción de sus viviendas, y por otro lado, se inicia un proceso de mayor participación en la selección de las tipologías de acuerdo a la cosmovisión de cada etnia en particular.

Avances a la fecha
Culminación de los trámites pertinentes para la prosecución de las obras Proyecto Redención en el Departamento de Concepción y Proyecto San Joaquín en el Departamento de Caaguazú - Ing. Juan Arar Casola – LPN N° 19-17.

Para este periodo se tiene previsto proseguir con la obra de 20 viviendas del Proyecto Redención en el Departamento de Concepción - Ing. Juan Arar Casola – LPN N° 19-17, hasta su culminación; y además la obra de 42 Viviendas del Proyecto San Joaquín en el Departamento de Caaguazú - Ing. Juan Arar Casola – LPN N° 19-17. Elaborar un plan de ejecución presupuestaria de las obras del Programa Pueblos Originarios de los próximos llamado a Licitación para el Año 2019.

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

BALANCE ANUAL DE GESTION PUBLICA - BAGP

PROGRAMA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS 2018

DEPARTAMENTO	EMPRESA/DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	LLAMADO	METAS 2018						% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2018	ESTADO DE LA OBRA AL 31/12/2018
				META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	PARALIZADA	RESCINDIDA		
1 -CONCEPCIÓN				20	20	20	0	0	20		
01 CONCEPCION	ING. JUAN ARAR CASOLA	Concepción	019/17	20		20				44,41%	En ejecución
01 CONCEPCION	AVANCE CONSULTORA S.R.L.	Yby Yau	015/12		20				20	54,92%	Rescindida
2 - SAN PEDRO				0	36	0	0	0	36		
02 SAN PEDRO	JR CONSTRUCTORA	San Pedro del Ycuamandiyu	003/11		36				36	40,02%	Rescindida
5 - CAAGUAZÚ				42	96	42	0	0	96		
05 CAAGUAZU	CONSORCIO PRO HOGAR	Dr. J. Eulogio Estigarribia	003/11		11				11	47,35%	Rescindida
05 CAAGUAZU	CONSORCIO PRO HOGAR	Yasy Kañy	003/11		20				20	42,50%	Rescindida
05 CAAGUAZU	CONSORCIO PRO HOGAR	Curuguaty	003/11		18				18	30,41%	Rescindida
05 CAAGUAZU	CONSORCIO PRO HOGAR	San Joaquin	003/11		10				10	56,52%	Rescindida
05 CAAGUAZU	ELEMEC S.R.L.	Dr. J. Eulogio Estigarribia	011/11		12				12	55,00%	Rescindida
05 CAAGUAZU	VIGA CONSTRUCCIONES	Caaguazu	009/12		25				25	2,78%	Rescindida
05 CAAGUAZU	ING. JUAN ARAR CASOLA	San Joaquin	019/17	42		42				41,85%	En ejecución
6 - CAAZAPÁ				0	50	0	0	0	50		
06 CAAZAPA	CONSORCIO PRO HOGAR	San Joaquin	003/11		18				18	14,35%	Rescindida
06 CAAZAPA	CONSORCIO PRO HOGAR	Abai	003/11		18				18	36,72%	Rescindida
06 CAAZAPA	ELEMEC S.R.L.	Caazapá	011/11		14				14	33,52%	Rescindida
10 - ALTO PARANÁ				0	85	0	0	0	85		
10 ALTO PARANA	S.I.P. Servicios Integrales en Proyectos	Minga Pora	011/11		20				20	6,58%	Rescindida
10 ALTO PARANA	S.I.P. Servicios Integrales en Proyectos	Yguazu	011/11		25				25	12,30%	Rescindida
10 ALTO PARANA	S.I.P. Servicios Integrales en Proyectos	Mbaracayu	011/11		20				20	11,10%	Rescindida
10 ALTO PARANA	S.I.P. Servicios Integrales en Proyectos	Presidente Franco	011/11		20				20	20,00%	Rescindida
11 - CENTRAL				0	65	0	0	0	65		
11 CENTRAL	MARGEN CONSTRUCCIONES S.A.	Mariano Roque Alonso	022/12		65				65	0,00%	Rescindida
14 - CANINDEYÚ				32	24	0	32	0	24		
14 CANINDEYU	DECO SRL	Villa Ygatimi	010/15	32			32			100,00%	Culminada
14 CANINDEYU	ELEMEC S.R.L.	Curuguaty	011/11		17				17	31,48%	Rescindida
14 CANINDEYU	ELEMEC S.R.L.	Corpus Christi	011/11		7				7	34,24%	Rescindida
15 - PRESIDENTE HAYES				27	387	0	27	0	387		
15 PTE. HAYES	CONSORCIO PRO HOGAR	Puerto Pinasco	003/11		10				10	18,63%	Rescindida
15 PTE. HAYES	CONSORCIO PRO HOGAR	Puerto Pinasco	003/11		10				10	16,72%	Rescindida
15 PTE. HAYES	CONSORCIO PRO HOGAR	Puerto Pinasco	003/11		10				10	37,48%	Rescindida
15 PTE. HAYES	CONSORCIO PRO HOGAR	Puerto Pinasco	003/11		10				10	50,21%	Rescindida
15 PTE. HAYES	CONSORCIO PRO HOGAR	Puerto Pinasco	003/11		15				15	24,52%	Rescindida
15 PTE. HAYES	CONSORCIO PRO HOGAR	Puerto Pinasco	003/11		15				15	67,75%	Rescindida
15 PTE. HAYES	CONSORCIO PRO HOGAR	Puerto Pinasco	003/11		15				15	32,67%	Rescindida
15 PTE. HAYES	CONSORCIO PRO HOGAR	Puerto Pinasco	003/11		20				20	63,69%	Rescindida
15 PTE. HAYES	CONSORCIO PRO HOGAR	Puerto Pinasco	003/11		20				20	26,29%	Rescindida
15 PTE. HAYES	CONSORCIO PRO HOGAR	Puerto Pinasco	003/11		20				20	50,00%	Rescindida
15 PTE. HAYES	CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO JESUS	Benjamin Aceval	005/12		30				30	9,00%	Rescindida
15 PTE. HAYES	CONSORCIO GRAL. MORINIGO	Benjamin Aceval	011/11	27			27			100,00%	Culminada
15 PTE. HAYES	LEPO INGENIERÍA	Puerto Pinasco	011/11		18				18	0,00%	Rescindida
15 PTE. HAYES	LEPO INGENIERÍA	Villa Hayes	011/11		20				20	12,71%	Rescindida
15 PTE. HAYES	LEPO INGENIERÍA	Villa Hayes	011/11		20				20	76,16%	Rescindida

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

15 PTE. HAYES	LEPO INGENIERÍA	Villa Hayes	011/11		28				28	8,43%	Rescindida
15 PTE. HAYES	LEPO INGENIERÍA	Tte. Esteban Martinez	011/11		30				30	0,00%	Rescindida
15 PTE. HAYES	LEPO INGENIERÍA	Villa Hayes	011/11		30				30	54,77%	Rescindida
	LEPO INGENIERÍA	Villa Hayes	011/11		66				66	0,00%	Rescindida
16 - BOQUERÓN				0	62	0	0	62	0		
16 BOQUERON	JR CONSTRUCTORA	Mariscal Estigarribia	003/11		20			20		82,04%	Rescindida
16 BOQUERON	JR CONSTRUCTORA	Tte.1º Manuel Irala Fernandez	003/11		30			30		82,08%	Rescindida
16 BOQUERON	JR CONSTRUCTORA	Tte. Esteban Martinez	003/11		12			12		26,63%	Rescindida
17 - ALTO PARAGUAY				0	66	0	0	66	0		
17 ALTO PARAGUAY	JR CONSTRUCTORA	Bahia Negra	003/11		20			20		6,00%	Rescindida
17 ALTO PARAGUAY	JR CONSTRUCTORA	Bahia Negra	003/11		10			10		0,00%	Rescindida
17 ALTO PARAGUAY	JR CONSTRUCTORA	Bahia Negra	003/11		16			16		0,00%	Rescindida
17 ALTO PARAGUAY	LUCIO GERMAN CABAÑAS BARRIOS	Fuerte Olimpo	011/11		20			20		0,00%	Paralizada
TOTAL				121	891	62	59	128	763		

RESUMEN META SIAF INICIAL 2018		RESUMEN META SIAF A INCLUIR 2018	
EN EJECUCIÓN	62	PARALIZADA	128
CULMINADA	59	RESCINDIDA	763
TOTAL	121	TOTAL	891

Dentro de las Metas SIAF a incluir se cuenta con proyectos rescindidos o paralizados que de acuerdo al Informe fiscal se tiene los sgtes informes:

- Concepción, AVANCE CONSULTORA S.R.L. 20 viviendas rescindidas: Resolución de Rescisión de Contrato N° 1716-18. Según informe de cuenta final cuenta con un 54,92%.
- San Pedro, JR CONSTRUCTORA: Resolución de Rescisión de Contrato N° 1550 de fecha 6/07/18. Según informe de cuenta final cuenta con un 40,02%.
- Caaguazú, CONSORCIO PRO HOGAR con 11 viviendas rescindidas: Resolución de Rescisión de Contrato N° 2307 de fecha 26/10/16. Según el informe presentado por la Arq. Estela González el avance de obra es de 47,35% de fecha 11/04/18. Corresponde a la Comunidad Nueva Esperanza.
- Caaguazú, CONSORCIO PRO HOGAR, con 20 viviendas rescindidas: Resolución de Rescisión de Contrato N° 2307 de fecha 26/10/16. Según el informe presentado por la Arq. Estela González y Arq. Diana Lamas el avance de obra es de 42,50 % de fecha 11/04/18. Corresponde a la Comunidad Miri Poty Alikakue (Zona Sidelpar).
- Caaguazú, CONSORCIO PRO HOGAR con 18 viviendas rescindidas: Resolución de Rescisión de Contrato N° 2307 de fecha 26/10/16. Según el informe presentado por la Arq. Marina López y Arq. Diana Lamas el avance de obra es de 30,41 % de fecha 18/04/18. Corresponde a la Comunidad Paso Real.
- Caaguazú, CONSORCIO PRO HOGAR con 10 viviendas rescindidas: Resolución de Rescisión de Contrato N° 2307 de fecha 26/10/16. Según el informe presentado por la Arq. Estela González y Arq. Diana Lamas el avance de obra es de 56,52 % de fecha 11/04/18. Corresponde a la Comunidad San Martin.
- Caazapá, CONSORCIO PRO HOGAR con 18 viviendas Rescindidas: Resolución de Rescisión de Contrato N° 2307 de fecha 26 de octubre de 2016. Según el informe presentado por la Arq. Estela González y Arq. Diana Lamas el avance de obra es de 14,35% de fecha 10/04/18. Corresponde a la Comunidad Tekoha Pora Campito.

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durana
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

- Caazapá, CONSORCIO PRO HOGAR con 18 viviendas Rescindidas: Resolución de Rescisión de Contrato N° 2307 de fecha 26 de octubre de 2016. Según el informe presentado por la Arq. Estela González y Arq. Diana Lamas el avance de obra es de 36,72% de fecha 22/12/16. Corresponde a la Comunidad Tekojoja Pyahu Cesina.
- Caazapá, ELEMEC S.R.L. con 14 viviendas rescindidas: Resolución de Rescisión de Contrato N° 1986 de fecha 14/08/2018. Según el informe de cuenta final presentado por la Arq. Juan Clemotte y el Arq. Edgar Diaz de Bedoya el avance de obra es de 33,52% de fecha 20/11/18. Corresponde a la Comunidad Tekoha Pyahu Cesina.
- Alto Paraná, S.I.P. Servicios Integrales en Proyectos, con 20 viviendas rescindidas: Resolución de Rescisión de Contrato N°2524 de fecha 21/11/12. Según el informe presentado por la Arq. Estela González el avance de obra es de 6,58% de fecha 19/10/16. Corresponde a la Comunidad Arroyo Guazú.
- Alto Paraná, S.I.P. Servicios Integrales en Proyectos con 25 viviendas rescindidas: Resolución de Rescisión de Contrato N°2524 de fecha 21/11/12.Según el informe presentado por la Arq. Estela González el avance de obra es de 12,30% de fecha 19/10/16. Corresponde a la Comunidad Remanso Toro.
- Alto Paraná, S.I.P. Servicios Integrales en Proyectos, con 20 viviendas rescindidas: Resolución de Rescisión de Contrato N°2524 de fecha 21/11/12. Según el informe presentado por la Arq. Estela González el avance de obra es de 11,10% de fecha 18/10/16. Corresponde a la Comunidad Asent. Kirito.
- Canindeyú, ELEMEC S.R.L. 17 viviendas rescindidas: Resolución de Rescisión de Contrato N°1987 de fecha 14/08/18. Según el informe de cuenta final presentado por la Arq. Chansin, Ing. Aguayo y el Arq. Carlos Paiva el avance de obra es de 31,48% de fecha 28/11/18. Corresponde a la Comunidad Koe Pyahu Carro Kue.
- Canindeyú, ELEMEC S.R.L. con 7 viviendas rescindidas: Resolución de Rescisión de Contrato N°1987 de fecha 14/08/18. Según el informe de cuenta final presentado por la Arq. Chansin, Ing. Aguayo y el Arq. Carlos Paiva el avance de obra es de 34,24% de fecha 28/11/18. Corresponde a la Comunidad Britez Cue.
- Boquerón, JR CONSTRUCTORA con 12 viviendas Rescindidas: Resolución de Rescisión de Contrato N° 1550 de fecha 6/07/18. Según el informe de cuenta final presentado por la Arq. Estela González y la Arq. Diana Lamas el avance de obra es de 26,63% de fecha 10/10/18. Corresponde a la Comunidad CASIQUE SAPO.

FONAVIS – Fondo Nacional de la Vivienda Social

Programa destinado a cubrir las necesidades de Viviendas de los estratos socioeconómicos, que no tienen condiciones para el acceso a crédito de mercado para la vivienda.

Subsidio de Vivienda Social: Recursos destinados para subsidiar compra o construcción de Vivienda Social, dirigido a estratos socio-económicos que necesitan de la intervención especial del estado para el acceso a la vivienda. El financiamiento de la solución habitacional contempla tres componentes: El Subsidio (otorgado por el Estado Paraguayo), el Ahorro (aporte del beneficiario) y el Crédito Complementario (solo en caso de ser necesario) de una entidad financiera adherida al Programa.

En los casos de construcción de viviendas a beneficiarios del subsidio, en la modalidad de grupos organizados, se requiere de la participación los Servicios de Asistencia Técnica (SAT), acreditados por el MUVH, quienes trabajan como nexos entre los beneficiarios del SVS (organizados en grupos) y las empresas constructoras, también habilitadas por el MUVH, para la construcción y posterior entrega de las viviendas a los beneficiarios finales.

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durana
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

BALANCE ANUAL DE GESTION PUBLICA - BAGP

PROGRAMA: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL (FONAVIS) 2018

DEPARTAMENTO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	DISTRITO	LLAMADO	META INICIAL	META A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	EN PROCESO	RESCINDIDA	PARALIZADA	ANULADA	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2018	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/2018
1 - CONCEPCION					418	351	93	270	272	0	0	128	0		
1 - CONCEPCION	NUEVA FORTUNA III FASE	SATOC	AZOTEY	5/16	45				45					100,00%	CULMINADA
1 - CONCEPCION	COMISION VECINAL DE LA LOCALIDAD DE CURUPAYTY LOMA 5TA FASE	CONSULTORA NOESIS	HORQUETA	1/17	56				56					100,00%	CULMINADA
1 - CONCEPCION	COMISIÓN SIN TECHO DEL PROGRAMA ÑOÑONDIVEPA	CONSULTORA NOESIS	HORQUETA	2/17	58				58					100,00%	CULMINADA
1 - CONCEPCION	COMISIÓN VECINAL DE LA COLONIA SANTA MOROTÍ	CONSULTORA NOESIS	AZOTEY	3/17	94				94					100,00%	CULMINADA
1 - CONCEPCION	COMISIÓN VECINAL DE LA COLONIA SANTA MOROTÍ	CONSULTORA NOESIS	AZOTEY	3/17	3				3					100,00%	CULMINADA
1 - CONCEPCION	JUNTA COMUNAL DE VECINOS DE LA LOCALIDAD DE LA COLONIA JORGE SEBASTIAN MIRANDA	CONSULTORA NOESIS	PASO BARRETO	3/17	36				36					100,00%	CULMINADA
1 - CONCEPCION	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA SAN RAFAEL	GUESE	SARGENTO JOSÉ FÉLIX LÓPEZ	3/17		60						60		0,00%	PARALIZADA
1 - CONCEPCION	COMISIÓN VECINAL DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS	BLAS ISMAEL VERA ESPÍNOLA	BELÉN	4/17	13							13		10,00%	PARALIZADA
1 - CONCEPCION	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE PASO TRUNDE'Y	BLAS ISMAEL VERA ESPÍNOLA	BELÉN	4/17	55							55		6,00%	PARALIZADA
1 - CONCEPCION	JUNTA COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CURU ULU ÑU	CONSULTORA NOESIS	CONCEPCIÓN	1/18	78			78						62,07%	EN EJECUCIÓN
1 - CONCEPCION	COMISION NUEVO BARRIO DE PASO BARRETO	CONSULTORA NOESIS	PASO BARRETO	2/18		198		198						1,28%	EN EJECUCIÓN
1 - CONCEPCION	COMISION VECINAL SANTA ROSA	ACS CONSULTORA INTEGRAL	BELÉN	4/18		32	32							0,00%	A INICIAR
1 - CONCEPCION	COMISIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	RUBÉN DARIO RAMIREZ SOSA	SAN ALFREDO	4/18		61	61							0,00%	A INICIAR
2 - SAN PEDRO					571	544	185	494	436	0	0	0	0		
2 - SAN PEDRO	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA LA GERMANINA	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	NUEVA GERMANIA	1/15	105				105					100,00%	CULMINADA
2 - SAN PEDRO	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA LA GERMANINA	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	NUEVA GERMANIA	1/15	2		2							0,00%	A INICIAR
2 - SAN PEDRO	PROYECTO DE VIVIENDAS DENOMINADAS POR AYUDA MUTUA DE USUARIOS "CENTRO ECO-URBANISTICO LIMITADA"	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	GUAYAIBI	1/15	70			70						88,70%	EN EJECUCIÓN
2 - SAN PEDRO	PROYECTO DE VIVIENDAS DENOMINADO POR AYUDA MUTUA DE USUARIOS "CENTRO ECO-URBANISTICO LIMITADA"	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	GUAYAIBI	1/15	5		5							0,00%	A INICIAR
2 - SAN PEDRO	COM. VECINAL COLONIA 6 DE ENERO PLANTA 2 2DA FASE	CONSULTORA NOESIS	TACUATI	2/16	1				1					100,00%	CULMINADA
2 - SAN PEDRO	JAGUARETE FOREST ORO PIRU I	ABOG. HUMBERTO VALDES CABRAL	GUAYAIBI	5/16	133				133					100,00%	CULMINADA
2 - SAN PEDRO	JAGUARETE FOREST ORO PIRU I	ABOG. HUMBERTO VALDES CABRAL	GUAYAIBI	5/16	2		2							0,00%	A INICIAR
2 - SAN PEDRO	COMISION PRO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA POR SENAVITAT DEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL DEL NORTE	CONSULTORA NOESIS	SANTA ROSA DEL AGUARAY	3/17	34				34					100,00%	CULMINADA
2 - SAN PEDRO	COMISIÓN PRO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE AGUERITO	TEKOVE SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL	SANTA ROSA DEL AGUARAY	2/17	50				50					100,00%	CULMINADA
2 - SAN PEDRO	COMISIÓN PRO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE AGUERITO	TEKOVE SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL	SANTA ROSA DEL AGUARAY	2/17	1				1					100,00%	CULMINADA
2 - SAN PEDRO	COMISIÓN VECINAL SAN MIGUEL	CONSULTORA NOESIS	GUAYAIBI	2/17	95				95					100,00%	CULMINADA
2 - SAN PEDRO	COMISIÓN SIN TECHO DEL BARRIO SANTA ANA	ASOCIACIÓN SATOC	San Pedro DEL YCUAMANDIYÚ	4/17	19				19					100,00%	CULMINADA
2 - SAN PEDRO	COMUNIDAD INDIGENA NARANJITO RIO VERDE	CEDES/HABITAT	SANTA ROSA DEL AGUARAY	1/18	54			54						79,29%	EN EJECUCIÓN
2 - SAN PEDRO	COMUNIDAD INDIGENA NARANJITO RIO VERDE	CEDES/HABITAT	SANTA ROSA DEL AGUARAY	1/18	1			1						79,29%	EN EJECUCIÓN
2 - SAN PEDRO	COMISION PRO VIVIENDA SAN VICENTE PACHOLO	CONSULTORA NOESIS	SAN VICENTE PANCHOLO	2/18		152		152						1,63%	EN EJECUCIÓN
2 - SAN PEDRO	COMISION PRO VIVIENDA SAN VICENTE PACHOLO	CONSULTORA NOESIS	SAN VICENTE PANCHOLO	2/18		2	2							0,00%	A INICIAR
2 - SAN PEDRO	COMISIÓN PRO VIVIENDA KO'E'TI PYAHU DE LA COLONIA ESTRELLITA	ABG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS	SAN VICENTE PANCHOLO	2/18		37		37						0,41%	EN EJECUCIÓN
2 - SAN PEDRO	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN PEDRO POTY BASE URBANA	ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ	SAN PEDRO DE YCUAMANDIYU	2/18		120		120						0,13%	EN EJECUCIÓN
2 - SAN PEDRO	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN PEDRO POTY BASE URBANA	ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ	SAN PEDRO DE YCUAMANDIYU	2/18		4	4							0,00%	A INICIAR
2 - SAN PEDRO	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA NARANJATIY ASENTAMIENTO PABLO IBAÑEZ	ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	2/18		60		60						2,31%	EN EJECUCIÓN
2 - SAN PEDRO	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA NARANJATIY ASENTAMIENTO PABLO IBAÑEZ	ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	2/18		2	2							0,00%	A INICIAR
2 - SAN PEDRO	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO PRO SENAVITAT COLONIA LUZ BELLA	CEDES HABITAT	GUAYAIBI	3/18		25	25							0,00%	A INICIAR
2 - SAN PEDRO	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA LA GERMANINA	LIC. MARÍA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	NUEVA GERMANIA	4/18		44	44							0,00%	A INICIAR
2 - SAN PEDRO	COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL DOS DE ORO DE LA CALLE VIRGEN DE FATIMA	ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL MORINIGO - ACS CONSULTORA INTEGRAL	CAPIIBARY	4/18		13	13							0,00%	A INICIAR
2 - SAN PEDRO	COMISION DIRECTIVA PRO DESARROLLO Y FOMENTO	CONSULTORA NOESIS	GUAJAIBI	4/18		34	34							0,00%	A INICIAR
2 - SAN PEDRO	COMISION VECINAL SAN MIGUEL	CONSULTORA NOESIS	GUAJAIBI	3/18		50	50								
3 - CORDILLERA					298	47	102	113	106	0	24	0	0		
3 - CORDILLERA	COMISIÓN VECINAL SIN TIERRA Y SIN TECHO SAGRADA FAMILIA DEL BARRIO LOMA GUAZU DE LA CIUDAD DE CAACUPE	BLAS ISMAEL VERA ESPÍNOLA	CAACUPE	7/15	38				38					100,00%	CULMINADA
3 - CORDILLERA	COMISIÓN VECINAL SIN TIERRA Y SIN TECHO SAGRADA FAMILIA DEL BARRIO LOMA GUAZU DE LA CIUDAD DE CAACUPE	BLAS ISMAEL VERA ESPÍNOLA	CAACUPE	7/15	10		10							0,00%	A INICIAR
3 - CORDILLERA	COMISIÓN VECINAL LA ESPERANZA DEL BARRIO SAN CAYETANO	ACS CONSULTORA INTEGRAL	EMBOSCADA	1/14	38				38					100,00%	CULMINADA
3 - CORDILLERA	COMISIÓN VECINAL LA ESPERANZA DEL BO. SAN CAYETANO	ACS CONSULTORA INTEGRAL	EMBOSCADA	1/14	1		1							0,00%	A INICIAR
3 - CORDILLERA	COMISIÓN DEL NÚCLEO HABITACIONAL LA CANDELARIA	ABOG. CRISTIAN CÉSAR TURRINI AYALA	ATYRA	2/17	24						24			50,00%	RESCINDIDA
3 - CORDILLERA	COMISIÓN DE DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO CORONILLO DE LA COMPAÑÍA ISLA GUAZU	ARQ. MARTHA CLAUDELINA POISSÓN	TOBATÍ	3/17	25				25					100,00%	CULMINADA
3 - CORDILLERA	COMISIÓN DE DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO CORONILLO DE LA COMPAÑÍA ISLA GUAZU	ARQ. MARTHA CLAUDELINA POISSÓN	TOBATÍ	3/17	2			2						53,06%	EN EJECUCIÓN
3 - CORDILLERA	COMISIÓN PRO VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO VILLA CURITA DE LA 2DA CIA ISLA TOBAY	CEDES HABITAT	EMBOSCADA	4/17	24			24						76,20%	EN EJECUCIÓN
3 - CORDILLERA	COMISIÓN DEL ASENTAMIENTO SANTA ROSA DE LIMA	CESARINA BARRETO DE ENCISO	ITACURUBI DE LA CORDILLERA	4/17	5				5					100,00%	CULMINADA
3 - CORDILLERA	COMISION DIRECTIVA DEL COMPLEJO HABITACIONAL SAN FRANCISCO	BLAS ISMAEL VERA ESPÍNOLA	ARROYOS Y ESTEROS	1/18	44		44							0,00%	A INICIAR
3 - CORDILLERA	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO ING. AGRO. GUIDO ALMADA I	ABOG. MARIA CELIA ACOSTA	JUAN DE MENA	1/18	87			87						45,62%	EN EJECUCIÓN
3 - CORDILLERA	COMISION SAGRADA FAMILIA DE LA COMPAÑÍA YACAREY	ASOCIACION TEKOVERA	PIRIBEBUY	4/18		34	34							0,00%	A INICIAR
3 - CORDILLERA	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LOMA HOVY	ABOG MARIA CELIA ACOSTA	JUAN DE MENA	4/18		33	33							0,00%	A INICIAR
4 - GUAIRA					529	40	2	528	17	0	0	22	0		
4 - GUAIRA	COMISIÓN PRO VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO TUYUTIMI 2	MIRIAM BRITOS DE CABRERA	VILLARRICA	2/17	22							22		44,42%	PARALIZADA
4 - GUAIRA	COMISIÓN FORTALECIMIENTO COMUNITARIO MARIA AUXILIADORA "PROYECTO VIVIENDA SENAVITAT"	ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ	PASO YOBAI	3/17	78			78						93,53%	EN EJECUCIÓN
4 - GUAIRA	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EX CERVOCUA	SILVIO FARIÑA MARTINEZ	PASO YOBAI	3/17	69			69						47,07%	EN EJECUCIÓN
4 - GUAIRA	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EX CERVOCUA	SILVIO FARIÑA MARTINEZ	PASO YOBAI	3/17	1			1						47,07%	EN EJECUCIÓN
4 - GUAIRA	COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO SAN RAFAEL TROTSA 1ª LINEA	SILVIO FARIÑA MARTINEZ	COLONIA INDEPENDENCIA	3/17	101			101						85,43%	EN EJECUCIÓN
4 - GUAIRA	COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO SAN RAFAEL TROTSA 1ª LINEA	SILVIO FARIÑA MARTINEZ	COLONIA INDEPENDENCIA	3/17	2			2						85,43%	EN EJECUCIÓN
4 - GUAIRA	COMUNIDAD INDIGENA "YVYTYTIMI-VIESA KUE"	CEDES/HABITAT	COLONIA INDEPENDENCIA	4/17	57			57						66,10%	EN EJECUCIÓN
4 - GUAIRA	COMUNIDAD YVYTY MIRI	CEDES/HABITAT	COLONIA INDEPENDENCIA	4/17	17				17					100,00%	CULMINADA
4 - GUAIRA	COMUNIDAD INDIGENA "YVYTY CORÁ" DEL PUEBLO MBYA GUARANI	CEDES/HABITAT	COLONIA INDEPENDENCIA	4/17	20			20						45,43%	EN EJECUCIÓN

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Ministerio de URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

Paraguay de la gente

BALANCE ANUAL DE GESTION PUBLICA - BAGP

4 - GUAIRA	COMUNIDAD INDIGENA "YVYTY KORÁ" DEL PUEBLO MBYA GUARANI.	CEDES / HABITAT	COLONIA INDEPENDENCIA	4/17	2			2						45,43%	EN EJECUCIÓN
4 - GUAIRA	COMISIÓN FOMENTO Y DESARROLLO NUEVA ALBORADA	GUEESE	PASO YOBAI	5/17	31			31						45,17%	EN EJECUCIÓN
4 - GUAIRA	COMUNIDAD INDIGENA MBYA GUARANI "NARANJITO", "ISLA HU", "SANTA TERESA", "ARROYO HU"	ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ	PASO YOBAI	1/18	97			97						50,15%	EN EJECUCIÓN
4 - GUAIRA	COMUNIDAD INDIGENA MBYA GUARANI "NARANJITO", "ISLA HU", "SANTA TERESA", "ARROYO HU"	ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ	PASO YOBAI	1/18	2		2							0,00%	A INICIAR
4 - GUAIRA	COMISION LA ESPERANZA	SERVICIO AGRARIO DE TECNOOGIA Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA - SATOC	VILLARICA	1/18	50			50						48,92%	EN EJECUCIÓN
4 - GUAIRA	COMISION ASENTAMIENTO FAMILIAR	SERVICIO AGRARIO DE TECNODGIA Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA - SATOC	VILLARICA	2/18		40		40						2,27%	EN EJECUCIÓN
5 - CAAGUAZU					**476**	**220**	**118**	**239**	**177**	**0**	**124**	**38**	**0**		
5 - CAAGUAZU	OGA PORA GYUPE	CESARINA BARRETO DE ENCISO	CAAGUAZÚ	1/12	3		3							0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	COMISION PRO-CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIRGEN DEL ROSARIO	LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ	YHU	1/14	35				35					100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL NUEVA ESPERANZA I	ABOG. VERÓNICA OJEDA	CORONEL OVIEDO	1/14	1		1							0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL VILLA JARDIN DE LA CALLE SAN MIGUEL	ABOG. VERÓNICA OJEDA	CAAGUAZÚ	1/14	1		1							0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	TERRITORIO SOCIAL SAN JORGE	ABOG. VERÓNICA OJEDA	CORONEL OVIEDO	1/14	2		2							0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	COMISIÓN DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO 24 DE JULIO	CONSULTORA IGNACIO RAMÓN OCAMPOS	CORONEL OVIEDO	1/13	74			74						87,78%	EN EJECUCIÓN
5 - CAAGUAZU	COMISIÓN DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO 24 DE JULIO	CONSULTORA IGNACIO RAMÓN OCAMPOS	CORONEL OVIEDO	1/13	5		5							0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	COMUNIDAD INDIGENA PUNTA PORA	LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ	JUAN MANUEL FRUTOS	2/12		10			10					100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	COMISION CONSEJO DE DESARROLLO COMUNITARIO - ASENTAMIENTO SANTIAGO LUIS FRANCO	MARIA CELIA ACOSTA	SIMON BOLIVAR	1/16	1		1							0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	COMISIÓN VECINAL NUEVA LONDRES	NATANAEL CADOGAN	NUEVA LONDRES	2/13	70						70			73,78%	RESCINDIDA
5 - CAAGUAZU	COMISIÓN DIRECTIVA LA GLORIA I - SEGUNDA FASE	RIGOBERTO GONZALEZ	CORONEL OVIEDO	1/13	31				31					100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	COMISIÓN DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL SAN ROQUE GONZÁLEZ	JOSE MARIA VILLALBA BARRETO	CORONEL OVIEDO	2/17	26				26					100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	COMISIÓN DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL SAN ROQUE GONZÁLEZ	JOSE MARIA VILLALBA BARRETO	CORONEL OVIEDO	2/17	1				1					100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	COMISIÓN DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL SAN ROQUE GONZÁLEZ	JOSE MARIA VILLALBA BARRETO	CORONEL OVIEDO	2/17	1			1						48,61%	EN EJECUCIÓN
5 - CAAGUAZU	TERRITORIO SOCIAL VIRGEN DEL CARMEN	VERONICA OJEDA	CORONEL OVIEDO	2/17	24				24					100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	TERRITORIO SOCIAL VIRGEN DEL CARMEN	VERONICA OJEDA	CORONEL OVIEDO	2/17	3		3							0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	COMISIÓN DE COOPERATIVA DE VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE SIDEPAR 3000	COOPERATES	YHU	2/17	51			51						49,57%	EN EJECUCIÓN
5 - CAAGUAZU	COMISIÓN DE COOPERATIVA DE VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE SIDEPAR 3000	COOPERATES	YHU	2/17	1			1						49,57%	EN EJECUCIÓN
5 - CAAGUAZU	TERRITORIO SOCIAL 25 DE DICIEMBRE	MIRIAN BRITOS DE CABRERA	CORONEL OVIEDO	3/17	54						54			43,77%	RESCINDIDA
5 - CAAGUAZU	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NIDIA	ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA	MCAL. FRANCISCO S. LÓPEZ	3/17	38							38		8,20%	PARALIZADA
5 - CAAGUAZU	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NIDIA	ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA	MCAL. FRANCISCO S. LÓPEZ	3/17	4		4							0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	SAN JORGE	MA. MERCEDES ENRIQUEZ	CORONEL OVIEDO	5/12	3				3					100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL SOL NACIENTE I	ABOG. MARIA CELIA ACOSTA	CORONEL OVIEDO	1/18	4				4					100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	ASENTAMIENTO SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ	NATANAEL CADOGAN	CORONEL OVIEDO	2/12	43				43					100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	ASENTAMIENTO SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ	JOSE MARIA VILLALBA BARRETO	CORONEL OVIEDO	2/12		2	2							0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	COMISIÓN CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL SANTA ISABEL	ABG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS	CAAGUAZÚ	2/18		9		9						18,00%	EN EJECUCIÓN
5 - CAAGUAZU	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO	CONSULTORA NOESIS	REPATRIACIÓN	2/18		50		50						0,00%	EN EJECUCIÓN
5 - CAAGUAZU	COMISION DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN LUIS II DE LA COLONIA ARROYO HONDO 1 Y III	DODANY GUSTAVO VOUGA	SIMON BOLIVAR	2/18		53		53						0,00%	EN EJECUCIÓN
5 - CAAGUAZU	COMISION PRO VIVIENDA DEL TERRITORIO SOCIAL LAS MERCEDES II	GLADYS ESTER FRANCO CARDOZO	CORONEL OVIEDO	4/18		13	13							0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL MBOCAJATY I	U.S.A.G. -ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA - AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE	CAAGUAZÚ	4/18		14	14							0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN RAFAEL	GLADYS ESTER FRANCO CARDOZO	CORONEL OVIEDO	4/18		26	26							0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	COMISION CENTRAL TERRITORIO SOCIAL LAS MERCEDES II DEL BARRIO COSTA ALEGRE	OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	CORONEL OVIEDO	4/18		23	23							0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	COMISIÓN CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL JUAN LATÍN DEL BARRIO SAN LUIS	BADESO	CORONEL OVIEDO	4/18		20	20							0,00%	A INICIAR
6 - CAAZAPÁ					**248**	**131**	**132**	**82**	**122**	**0**	**43**	**0**	**0**		
6 - CAAZAPÁ	COMISIÓN ASENTAMIENTO 11 DE MAYO	FREDDY DIOSNEL ROLON	SAN JUAN NEPOMUCENO	3/15	1		1							0,00%	A INICIAR
6 - CAAZAPÁ	COMISION DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA	ASOCIACION NUEVO AMANECER	YUTY	3/16	43						43			12,11%	RESCINDIDO
6 - CAAZAPÁ	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SANTA RITA	CONSULTORA NOESIS	3 DE MAYO	3/16	1				1					100,00%	CULMINADA
6 - CAAZAPÁ	COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ASENTAMIENTO 1° DE MARZO	ABOG. HUMBERTO VALOIS CABRAL	TAVA-I	3/16	71				71					100,00%	CULMINADA
6 - CAAZAPÁ	COMUNIDAD INDIGENA YPETIMI	CODES	ABAI	1/17	27				27					100,00%	CULMINADA
6 - CAAZAPÁ	COMISIÓN DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO SAN RAFAEL	CESARINA BARRETO DE ENCISO	Caazapá	1/17	5				5					100,00%	CULMINADA
6 - CAAZAPÁ	COMISIÓN DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL PADRE ADOLFO ZARACHO	CESARINA BARRETO DE ENCISO	Caazapá	1/17	4				4					100,00%	CULMINADA
6 - CAAZAPÁ	COMISIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO	LIC. NOLASCO ALMADA CONSULTORA A&S	YUTY	2/17	14				14					100,00%	CULMINADA
6 - CAAZAPÁ	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE MANDU'ARA DE LA COLONIA TAPYTA	ABOG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS	SAN JUAN NEPOMUCENO	3/17	52			52						87,04%	EN EJECUCIÓN
6 - CAAZAPÁ	COMISIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO DENOMINADO MARIA AUXILIADORA DE LA COLONIA MARÍA AUXILIADORA	ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA	BUENA VISTA	3/17	30			30						44,48%	EN EJECUCIÓN
6 - CAAZAPÁ	COMISION DE DESARROLLO RURAL DE LA COLONIA SANTA ROSA DE LIMA	VERONICA OJEDA CASTELLI	YUTY	4/18		11	11							0,00%	A INICIAR
6 - CAAZAPÁ	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO UNION SANJUANINA	FREDDY DIOSNEL ROLON	SAN JUAN DE NEPOMUCENO	4/18		41	41							0,00%	A INICIAR
6 - CAAZAPÁ	TAVA PORA	JOSE MARIA VILLALBA BARRETO	TAVA'I	4/18		79	79							0,00%	A INICIAR
7 - ITAPUA					**413**	**230**	**258**	**280**	**59**	**0**	**46**	**0**	**0**		
7 - ITAPUA	COMISIÓN AD-HOC PRO VIVENDA DEL BARRIO SAN BLAS DEL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA	ABOG. VERÓNICA OJEDA	TOMAS ROMERO PEREIRA	7/15	25		25							0,00%	A INICIAR
7 - ITAPUA	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PIRAPEY KM. 75, ASENTAMIENTO SANTA LIBRADA	ABOG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS	EDELIRA	3/17	42			42						91,24%	EN EJECUCIÓN
7 - ITAPUA	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PIRAPEY KM. 75, ASENTAMIENTO SANTA LIBRADA	ABOG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS	EDELIRA	3/17	1			1						65,60%	EN EJECUCIÓN
7 - ITAPUA	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO 13 DE JUNIO	ABOG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS	EDELIRA	3/17	87			87						60,64%	EN EJECUCIÓN
7 - ITAPUA	COMISIÓN PRO VIVIENDA RURAL DE LA COMPAÑÍA SAN AGUSTÍN, ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA	EMPRESA UNIPERSONAL CONSULTORA NOESIS	SAN PEDRO DEL PARANÁ	3/17	59				59					100,00%	CULMINADA
7 - ITAPUA	ASOCIACION CAMPESINA DE LA COLONIA LIBERTAD	CONSULTORA DGV	SAN RAFAEL DEL PARANÁ	3/17	22			22						68,00%	EN EJECUCIÓN
7 - ITAPUA	ASOCIACION CAMPESINA DE LA COLONIA LIBERTAD	CONSULTORA DGV	SAN RAFAEL DEL PARANÁ	3/17	4			4						68,00%	EN EJECUCIÓN

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durana
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Ministerio de URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

Paraguay de la gente

BALANCE ANUAL DE GESTION PUBLICA - BAGP

7 - ITAPUA	COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO TAVA PORA	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	SAN PEDRO DEL PARANÁ	5/17	46						46			27,00%	RESCINDIDA
7 - ITAPUA	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO TAVA PORA	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	SAN PEDRO DEL PARANÁ	5/17	3		3							0,00%	A INICIAR
7 - ITAPUA	COMISION PRO VIVIENDA ASENTAMIENTO PRIMAVERA DE LA COLONIA 7 DE AGOSTO KM 14	ABOG. MARIA CELIA ACOSTA	CARLOS ANTONIO LÓPEZ	1/18	45			45						51,00%	EN EJECUCIÓN
7 - ITAPUA	COMISION VECINAL (AD-HOC) DEL BARRIO NUEVO AMANECER II	ASOC. TEKOVERA	CAMBYRETA	1/18	34			34						8,85%	EN EJECUCIÓN
7 - ITAPUA	COMUNIDAD INDIGENA MBYA DE TEKOHA GUASU YUKERI	VERONICA OJEDA CASTELLI	ALTO VERA	1/18	45			45						49,02%	EN EJECUCIÓN
7 - ITAPUA	COMISON DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO 15 DE MAYO	COTEP. S.A	SAN PEDRO DEL PARANA	3/18		11	11							0,00%	A INICIAR
7 - ITAPUA	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO KUARAHY RESE	COTEP. S.A	SAN PEDRO DEL PARANA	3/18		35	35							0,00%	A INICIAR
7 - ITAPUA	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO 1° DE MAYO	VERONICA OJEDA CASTELLI	TOMAS ROMERO PEREIRA	3/18		45	45							0,00%	A INICIAR
7 - ITAPUA	COMISION VECINAL DE LA LOCALIDAD DEL ASENTAMIENTO VY´A RAITY	COTEP. S.A	ALTO VERA	4/18		18	18							0,00%	A INICIAR
7 - ITAPUA	COMISION PRO VIVIENDA PROYECTO SIN HABITAD	ABOG. VERÓNICA OJEDA	GENERAL ARTIGAS	4/18		17	17							0,00%	A INICIAR
7 - ITAPUA	ASOCIACION CAMPESINOS EL TRIUNDO DEL ASENTAMIENTO SAN CAYETANO	COOPERATES "COOPERATIVA DE TRABAJO DE ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS LIMITADA"	YATYTAY	4/18		59	59							0,00%	A INICIAR
7 - ITAPUA	COMISION VECINAL DE LA LOCALIDAD DE CAPITAN MEZA PUERTO	U.S.A.G. -ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA - AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE	CAPITAN MEZA	4/18		45	45							0,00%	A INICIAR
8 - MISIONES					**1**	**35**	**35**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**		
8 - MISIONES	COMISION DE MADRES UNIDAS SAN BLAS	CESARINA BARRETO DE ENCISO	SAN IGNACIO	2/16	1				1					100,00%	CULMINADA
8 - MISIONES	COMISION CHE ROGARA RA	CESARINA BARRETO DE ENCISO	SAN MIGUEL	3/18		35	35							0,00%	A INICIAR
9 - PARAGUARÍ					**204**	**91**	**80**	**2**	**153**	**0**	**47**	**13**	**0**		
9 - PARAGUARÍ	COMISION VECINAL VYA RENDA DE LA COMPAÑÍA ÑUATI	ASOCIACIÓN TEKOVERA	PARAGUARÍ	1/14		4	4							0,00%	A INICIAR
9 - PARAGUARÍ	COMISIÓN DIRECTIVA DEL CONDOMINIO LUNA PARK	DIOSNEL MIRANDA ROLÓN	YBYCUI	6/15	38				38					100,00%	CULMINADA
9 - PARAGUARÍ	COMISIÓN DIRECTIVA DEL CONDOMINIO LUNA PARK	DIOSNEL MIRANDA ROLÓN	YBYCUI	6/15	1				1					100,00%	CULMINADA
9 - PARAGUARÍ	COMISION DIRECTIVA DEL CONDOMINIO LUNA PARK	DIOSNEL MIRANDA ROLÓN	YBYCUI	6/15	1		1							0,00%	A INICIAR
9 - PARAGUARÍ	COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO	ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA	MBUYAPEY	6/15	2			2						74,40%	EN EJECUCIÓN
9 - PARAGUARÍ	COMISIÓN DIRECTIVA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO LIZ Y FRANCISCO	ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA	MBUYAPEY	4/16	47						47			54,64%	RESCINDIDA
9 - PARAGUARÍ	COMISIÓN DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO 1° DE MAYO	WILLAM PABLO STEWART BONZI	YAGUARÓN	5/16	48				48					100,00%	CULMINADA
9 - PARAGUARÍ	COMISIÓN DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO 1° DE MAYO	WILLAM PABLO STEWART BONZI	YAGUARÓN	5/16	1				1					100,00%	CULMINADA
9 - PARAGUARÍ	COMISION VECINAL VY ARENDA ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO	ASOCIACIÓN TEKOVERA	PARAGUARI	1/17	65				65					100,00%	CULMINADA
9 - PARAGUARÍ	COMISIÓN VECINAL VY ARENDA ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO	ASOCIACIÓN TEKOVERA	PARAGUARI	1/17	1		1							0,00%	A INICIAR
9 - PARAGUARÍ	COMISION VECINAL CURUCAU	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	QUIINDY			13						13		0,00%	PARALIZADA
9 - PARAGUARÍ	COMISION DIRECTIVA ASENTAMIENTO 1° DE MAYO	ACG CONSULTORA INTEGRAL	YAGUARON	3/18		74	74								
10 - ALTO PARANÁ					**524**	**76**	**156**	**218**	**226**	**0**	**0**	**0**	**0**		
10 - ALTO PARANÁ	COMISION PRO VECINAL MONDAY SUR	FUNDACIÓN OJETYEKA	PRESIDENTE FRANCO	1/14	70		70							0,00%	A INICIAR
10 - ALTO PARANÁ	COMUNIDAD INDIGENA KIRITO NUEVO	CODES	MBARACAYU	4/16	92				92					100,00%	CULMINADA
10 - ALTO PARANÁ	COMUNIDAD INDIGENA KIRITO NUEVO	CODES	MBARACAYU	4/16	5				5					100,00%	CULMINADA
10 - ALTO PARANÁ	COMISION DE FOMENTO DE LA COLONIA NUEVA FORTUNA - 2DA. LINEA	ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA	HERNANDARIAS	5/16	68				68					100,00%	CULMINADA
10 - ALTO PARANÁ	COMISION DE FOMENTO DE LA COLONIA NUEVA FORTUNA - 2DA. LINEA	ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA	HERNANDARIAS	5/16	3		3							0,00%	A INICIAR
10 - ALTO PARANÁ	COMISION VECINAL DESARROLLO INTERNO ASENTAMIENTO R.I. SUR	LUIS ALBERTO RUBIRA	JUAN E. O'LEARY	5/16	3			3						51,23%	EN EJECUCIÓN
10 - ALTO PARANÁ	COMUNIDAD AVA GUARANÍ DE AKARAY-MI	CODES	HERNANDARIAS	1/17	61				61					100,00%	CULMINADA
10 - ALTO PARANÁ	COMUNIDAD AVA GUARANÍ DE AKARAY-MI	CODES	HERNANDARIAS	1/17	1		1							0,00%	A INICIAR
10 - ALTO PARANÁ	COMISIÓN MATRIZ DEL BARRIO SAN ISIDRO "FRACCIÓN LIBERTAD A Y B"	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	PRESIDENTE FRANCO	1/17	33			33						84,34%	EN EJECUCIÓN
10 - ALTO PARANÁ	COMISIÓN MATRIZ DEL BARRIO SAN ISIDRO "FRACCIÓN LIBERTAD A Y B"	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	PRESIDENTE FRANCO	1/17	1		1							0,00%	A INICIAR
10 - ALTO PARANÁ	COMISION VECINAL Y DESARROLLO DE LA COLONIA TORYVETE	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	HERNANDARIAS	3/17	51			51						63,87%	EN EJECUCIÓN
10 - ALTO PARANÁ	COMISION VECINAL Y DESARROLLO DE LA COLONIA TORYVETE	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	HERNANDARIAS	3/17	1		1							0,00%	A INICIAR
10 - ALTO PARANÁ	LA COMISION SENAVITAD DE LA COLONIA SANTA LUCIA.	ACG CONSULTORIA INTEGRAL	ITAKYRY	3/17	97			97						79,52%	EN EJECUCIÓN
10 - ALTO PARANÁ	LA COMISION SENAVITAD DE LA COLONIA SANTA LUCIA.	ACG CONSULTORIA INTEGRAL	ITAKYRY	3/17	4		4							0,00%	A INICIAR
10 - ALTO PARANÁ	COMISION PRO- HERMOSEAMIENTO DEL ASENTAMIENTO EDEN	ING. ALICIA DAMIANA GIMÉNEZ SOSA	PRESIDENTE FRANCO	5/17	34			34						57,73%	EN EJECUCIÓN
10 - ALTO PARANÁ	COMUNIDAD INDIGENA KIRITO NUEVO, PERTENCIENTE A LA PARCIALIDAD AVA CHIRIPA	CODES - COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE	MBARACAYU	3/18		54	54							0,00%	A INICIAR
10 - ALTO PARANÁ	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL RENACER DEL KM 7 1/2 MONDAY	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	PRESIDENTE FRANCO	4/18		22	22							0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL					**1.420**	**497**	**571**	**313**	**729**	**0**	**104**	**0**	**0**		
11 - CENTRAL	COMISIÓN VECINAL PRO-VIVIENDA - VIVIENDA VECINOS UNIDOS	ASOCIACIÓN TEKOVERA	J. AUGUSTO SALDIVAR	1/14	38			38						56,50%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	COMISIÓN VECINAL PRO-VIVIENDA - VIVIENDA VECINOS UNIDOS	ASOCIACIÓN TEKOVERA	J. AUGUSTO SALDIVAR	1/14	6			6						56,50%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	COMISIÓN VECINAL LOS GANSOS - PROYECTO "SUEÑOS Y ESPERANZAS 1"	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	SAN LORENZO	2/13	40				40					100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	COMISIÓN VECINAL LOS GANSOS - PROYECTO "SUEÑOS Y ESPERANZAS 1"	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	SAN LORENZO	2/13	2		2							0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	COMISIÓN FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE 1° ETAPA	FUNDACIÓN OJETYEKA	CAPIATÁ	1/14	21		21							0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	COMISION FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE 2° ETAPA	FUNDACIÓN OJETYEKA	CAPIATÁ	1/14	21		21							0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO SALADITO RINCON I	ECON. AMANDA LEDEZMA VDA. DE REISINGER	LIMPIO	3/15	15				15					100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO SALADITO RINCON I	ECON. AMANDA LEDEZMA VDA. DE REISINGER	LIMPIO	3/15	13		13							0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	COMISIÓN VECINAL GUILLERMINA DURE	VERONICA OJEDA	LUQUE	7/15	60				60					100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	COMISIÓN VECINAL GUILLERMINA DURE	VERONICA OJEDA	LUQUE	7/15	50				50					100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	COMISIÓN VECINAL GUILLERMINA DURE	VERONICA OJEDA	LUQUE	7/15	26		26							0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	COMISIÓN VECINAL GUILLERMINA DURE	VERONICA OJEDA	LUQUE	7/15	4				4					100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	COMISION VECNAL ASOCIACION DE VECINOS DEL ASENTAMIENTO SAN JOSE	DIANA RAQUEL ARECO VERA	LAMBARÉ	1/16	18						18			92,45%	RESCINDIDA
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL FORTALEZA	ASOCIACIÓN TEKOVERA	YPANÉ	1/16	4		4							0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO DR. GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA	WILLAM PABLO STEWART BONZI	ITAUGUA	3/16	1		1							0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL SOL NACIENTE II	ASOCIACIÓN TEKOVERA	VILLETA	3/16	2		2							0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO NUEVO HORIZONTE II	ARQ. CECILIA TOMASA FRETES DE SOSA	LIMPIO	3/16	1		1							0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL LA PIEDAD	FUNDACIÓN FAMILIA DE NAZARETH	LUQUE	4/16	40				40					100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL DE FOMENTO POR UNA SONRISA	CONSULTORIA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA - CONATEM	LUQUE	4/16	34				34					100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL VILLA POLICIAL	GUSTAVO MEZA RIVET	J. AUGUSTO SALDIVAR	5/16	47						47			15,87%	RESCINDIDA
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO SOL NACIENTE I	ASOCIACION TEKOVERA	VILLETA	1/17	9				9					100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO SOL NACIENTE II	ASOCIACION TEKOVERA	VILLETA	1/17	11				11					100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO SOL NACIENTE II	ASOCIACION TEKOVERA	VILLETA	1/17	1		1							0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL TERRITORIO SOCIAL RENACER III DE LA COMPAÑÍA COSTA ALTA	MIRIAN DIANA SOSA	ARECUÁ	1/17	16				16					100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL PRO VIVIENDA ASENTAMIENTO CARMEN SOLER	GUSTAVO HERIBERTO MIZA RIVET	LIMPIO	1/17	30				30					100,00%	CULMINADA

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Ministerio de URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

Paraguay de la gente

BALANCE ANUAL DE GESTION PUBLICA - BAGP

11 - CENTRAL	COMISIÓN DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA	ARQ. REBECA ZELAYA	CAPIATÁ	1/17	32				32					100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL VY'A RENDA	ASOCIACION BASE PARA EL DESARROLLO SOCIAL (BADESO)	AREGUÁ	2/17	28				28					100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	COMISIÓN VECINAL PRO VIVIENDA SAN JORGE	ASOCIACION TEKOVERA	CAPIATÁ	2/17	6				6					100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL PRO VIVIENDA SAN JORGE	ASOCIACION TEKOVERA	CAPIATÁ	2/17	1		1							0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	COMISIÓN VECINAL PRO - VIVIENDA 22 DE OCTUBRE ASENTAMEINTO TAPYIRÁ	ARQ. MIGUEL ANGEL PATIÑO CHAVEZ	J. AUGUSTO SALDIVAR	2/17	15			15						89,40%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL DE "MUJERES VIRTUOSAS"	CONTACONSULT	LUQUE	2/17	13				13					100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL "LA FAMILIA"	UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA (U.S.A.G)	MARIANO ROQUE ALONSO	2/17	14				14					100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL DE FOMENTO ASENTAMIENTO NUESTRA SEÑORA	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	SAN LORENZO	2/17	39							39		86,89%	RESCINDIDA
11 - CENTRAL	COMISIÓN VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL 30 DE JULIO DE LA COMPAÑIA PASO DE ORO	ASOCIACION TEKOVERA	YPANÉ	2/17	38				38					100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO FORTALEZA 1,2.	ASOCIACION TEKOVERA	YPANÉ	3/17	12				12					100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	COMISIÓN VECINAL "VILLA DEL MAESTRO I"	CONTADORA PUBLICA MYRIAN DIANA SOSA	AREGUÁ	3/17	6				6					100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	COMISIÓN VECINAL "VILLA DEL MAESTRO I"	CONTADORA PUBLICA MYRIAN DIANA SOSA	AREGUÁ	3/17	1		1							0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	COMISION DE FOMENTO URBANO KO'E PUAHU.	ARQ. REBECA ZELAYA GONZALEZ	CAPIATÁ	3/17	31				31					100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	COMISION DE FOMENTO URBANO NUEVA ESPERANZA	ARQ. REBECA ZELAYA GONZALEZ	CAPIATÁ	3/17	11				11					100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	COMISION DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINO NIÑO JESUS.	CONTADORA PUBLICA MYRIAN DIANA SOSA	CAPIATÁ	3/17	34				34					100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	COMISION DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO EL PROGRESO	ARQ. REBECA ZELAYA GONZALEZ	CAPIATÁ	3/17	42				42					100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	COMISION DE FOMENTO URBANO EL TRIUNFO	ARQ. REBECA ZELAYA GONZALEZ	CAPIATA	3/17	34				34					100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	COMISION DE FOMENTO URBANO LA ESPERANZA.	CONSULTORA S.G S.R.L.	CAPIATÁ	3/17	24				24					100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	COMISION DE FOMENTO URBANO LA ESPERANZA.	CONSULTORA S.G S.R.L.	CAPIATÁ	3/17	1				1					100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	COMISIÓN DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA.	CONSULTORA S.G S.R.L.	CAPIATÁ	3/17	17				17					100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	COMISIÓN DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA.	CONSULTORA S.G S.R.L.	CAPIATÁ	3/17	1				1					100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO CORÁ.	CONSULTORA A&S	LUQUE	3/17	28			28						90,00%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO "TERRITORIO SOCIAL INDEPENDENCIA I".	ARQ. REBECA ZELAYA GONZALEZ	LUQUE	3/17	20				20					100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	COMISIÓN DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO SAN CAYETANO	CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT)	CAPIATÁ	4/17	64			64						83,00%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	COMISION DE DAMAS DE VILLA ROSITA II.	CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT)	AREGUÁ	4/17	15			15						73,03%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	COMISION DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA	CONSULTORA S.G S.R.L.	CAPIATÁ	4/17	56			56						96,48%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	COMISION DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA	CONSULTORA S.G S.R.L.	CAPIATÁ	4/17	1			1						96,48%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	COMISIÓN VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL SOL NACIENTE III	CONTACONSUL	VILLETA	4/17	47			47						45,05%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	COMISIÓN VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL SOL NACIENTE III	CONTACONSUL	VILLETA	4/17	3			3						80,28%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO DENOMINADO "MARÍA AUXILIADORA 2".	UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA (U.S.A.G)	SAN ANTONIO	4/17	3			3						22,39%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO DENOMINADO "MARÍA AUXILIADORA 2".	UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA (U.S.A.G)	SAN ANTONIO	4/17	1			1						22,39%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO CORÁ	CONSULTORA A&S	LUQUE	5/17	9			9						90,94%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO CORÁ	CONSULTORA A&S	LUQUE	5/17	1		1							0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL PRO VIVIENDA 22 DE OCTUBRE DEL ASENTAMIENTO TAPYIRA	ARQ. MIGUEL PATIÑO	J.A.SALDIVAR	1/18	4			4						22,08%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	COMISIÓN DE FOMENTO URBANO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 5829/2017 DEL ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA	CESARINA BARRETO DE ENCISO	CAPIATÁ	1/18	56				56					100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO SAN NICODEMO	CONSULTORA SG SRL	J.A.SALDIVAR	1/18	16			16						49,78%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL DE FOMENTO SAN CAYETANO	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	LUQUE	1/18	54			54						53,79%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL DE FOMENTO POJOAJU	CESARINA BARRETO DE ENCISO	LIMPIO	1/18	10			10						77,72%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL DE FOMENTO ÑANDE ROGARA	TEKOVERÁ	AREGUÁ	1/18	12			12						58,15%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	COMISION DE FOMENTO URBANO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY N° 5829-17 ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA	MYRIAN DIANA SOSA	CAPIATÁ	1/18	69			69						46,54%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL SANTA CATALINA	ARQUITECTÓNICA	LUQUE	1/18	14			14						98,58%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL SANTA CATALINA	ARQUITECTÓNICA	LUQUE	1/18	2		2							0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	COMISION DE FOMENTO URBANO DIVINA MISERICORDIA	COTEP. S.A	CAPIATA	1/18	9			9						46,31%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL 8 DE DICIEMBRE	ASOCIACION TEKOVERA	VILLETA	1/18	16			16						64,70%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL PRO ACTIVIDAD SAN MARTIN	CESARINA BARRETO DE ENCISO	LUQUE	2/18		23		23						9,95%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	COMISION DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL HABITACIONAL PRIMAVERA	CONSULTORA A & S LIC. NOLASCO ALMADA MARTINEZ	LUQUE	2/18		75	75							0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL EL PROGRSO	TEKOVERA	J.A.SALDIVAR	3/18		20	20							0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL KO'E PYAHU	TEKOVERA	LAMBARE	3/18		10	10							0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL 2 DE NOVIEMBRE	ECON. AMANDA LEDEZMA VDA. DE REISINGER	LUQUE	3/18		68	68							0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL PORVENIR II	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ	YPANE	3/18		39	39							0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA	CONSULTORA S.G. S.R.L.	CAPIATA	4/18		21	21							0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL SOL NACIENTE 1	ASOCIACION TEKOVERA	VILLETA	4/18		7	7							0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL DIVINO NIÑO JESUS	MYRIAN DIANA SOSA	LIMPIO	4/18		32	32							0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	ORGANIZACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO - COMUNIDAD EL PROGRESO	RUBEN DARIO CORONEL	CAPIATA	4/18		10	10							0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL SOL NACIENTE II	ASOCIACION TEKOVERA	VILLETA	4/18		55	55							0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL LA PIEDAD	BADESO	LUQUE	4/18		41	41							0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	COMISIÓN VECINAL PRO VIVIENDA CARMEN SOLER	VERONICA OJEDA	LIMPIO	4/18		28	28							0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL 2 DE NOVIEMBRE	ECON. AMANDA LEDEZMA VDA. DE REISINGER	LUQUE	4/18		68	68							0,00%	A INICIAR
13 - AMAMBAY					88	97	97	88	0	0	0	0	0		
13 - AMAMBAY	COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI "PASO HISTORIA"	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ	CAPITÁN BADO	4/17	28			28						45,00%	EN EJECUCIÓN
13 - AMAMBAY	COMUNIDAD INDIGENA Y-ASORY/PIRITY	ARQ. MIGUEL ANGEL PATIÑO	PEDRO JUAN CABALLERO	1/18	13			13						20,04%	EN EJECUCIÓN
13 - AMAMBAY	COMUNIDAD INDIGENA PAI TAVYTERA " ITAGUAZU"	CONSULTORA DGV	PEDRO JUAN CABALLERO	1/18	47			47						8,28%	EN EJECUCIÓN
13 - AMAMBAY	COMUNIDAD INDIGENA CERRO AKANGUE DE LA ETNIA PAI TAVYTERA	JOSE MARIA VILLALBA BARRETO	BELLA VISTA	4/18		72	72							0,00%	A INICIAR
13 - AMAMBAY	COMUNIDAD INDIGENA ITAYPAVUSU PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD PAÍ-TAVYTERA	CONATEM	ZANJA PYTA	4/18		25	25							0,00%	A INICIAR
14 - CANINDEYÚ					538	44	50	180	352	0	0	0	0		
14 - CANINDEYÚ	COMUNIDAD INDIGENA ARROYO PORA	OSCAR FELIPE BARBOZA	YBYRAROBANA	4/16	16				16					100,00%	CULMINADA
14 - CANINDEYÚ	COMUNIDAD INDIGENA AVA CHIRIPA DE CERRO CAMPI	OSCAR FELIPE BARBOZA	YBYRAROBANA	5/16	25				25					100,00%	CULMINADA
14 - CANINDEYÚ	COMUNIDAD INDIGENA AVA CHIRIPA DE CERRO CAMPI	OSCAR FELIPE BARBOZA	YBYRAROBANA	5/16	3		3							0,00%	A INICIAR
14 - CANINDEYÚ	COMUNIDAD INDIGENA CHUPA POU	LIC. MA. MERCEDES ENRIQUEZ	VILLA YGATYMI	5/16	88			88						100,00%	CULMINADA
14 - CANINDEYÚ	COMUNIDAD INDIGENA CHUPA POU	LIC. MA. MERCEDES ENRIQUEZ	VILLA YGATYMI	5/16	2		2							0,00%	EN EJECUCIÓN

Arq. Dany
Ministr
Ministerio de Urbanismo
MUVH

Econ. Manuel López Cañ
Direc. Gral. de Administración y Finar
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Ministerio de URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

Paraguay de la gente

BALANCE ANUAL DE GESTION PUBLICA - BAGP

14 - CANINDEYÚ	COMUNIDAD INDIGENA KUETUVY-KO'ETI	CODES	YBY PYTA	5/16	57				57					100,00%	CULMINADA
14 - CANINDEYÚ	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LAUREL NUEVA ESPERANZA	LIC. MA. MERCEDES ENRIQUEZ	NUEVA ESPERANZA	1/12	60				60					100,00%	CULMINADA
14 - CANINDEYÚ	COMUNIDAD INDÍGENA AVA GUARANÍ DE LA COLONIA FORTUNA	CODES "COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	CURUGUATY	2/17	77				77					100,00%	CULMINADA
14 - CANINDEYÚ	COMUNIDAD INDÍGENA AVA GUARANÍ DE LA COLONIA FORTUNA	CODES "COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	CURUGUATY	2/17	3		3							0,00%	A INICIAR
14 - CANINDEYÚ	COMISION PRO VIVIENDA DE LA COLONIA SAN JUAN EX ACEPAR SEPTIMA LINEA	CODES "COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	YASY KAÑY	3/17	41			41						66,18%	EN EJECUCIÓN
14 - CANINDEYÚ	COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI "NUEVA ESPERANZA"	CODES "COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	CURUGUATY	1/17	29				29					100,00%	CULMINADA
14 - CANINDEYÚ	COMUNIDAD INDIGENA GUARANI-CHIRIPA DE MBOJAGUA.	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	VILLA YGATYMI	3/17	93			93						46,79%	EN EJECUCIÓN
14 - CANINDEYÚ	COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI DE LA COLONIA FORTUNA FASE 6	CODES	CURUGUATY	1/18	11			11						45,55%	EN EJECUCION
14 - CANINDEYÚ	COMISION PRO VIVIENDA DE LA COLONIA SAN JUAN EX ACEPAR SEPTIMA LINEA	CODES	YASY CAÑY	1/18	21			21						21,24%	EN EJECUCIÓN
14 - CANINDEYÚ	COMUNIDAD INDIGENA Y'AKAJU DE LA ETNIA AVA GUARANI	OSCAR FELIPE BARBOZA	CURUGUATY	1/18	12			12						85,22%	EN EJECUCIÓN
14 - CANINDEYÚ	COMISON VECINAL 8 DE DICIEMBRE DE KM 5	CEDES / HÁBITAT	SALTO DE GUAIRA	3/18		44	44							0,00%	A INICIAR
15 - PRESIDENTE HAYES					1.245	248	176	648	496	0	58	115	0		
15 - PRESIDENTE HAYES	COMUNIDAD INDIGENA FISTCHAT - SAN LEONARDO	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA	VILLA HAYES	3/14	45			45						88,74%	EN EJECUCIÓN
15 - PRESIDENTE HAYES	COMUNIDAD INDIGENA FISTCHAT - SAN LEONARDO	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA	VILLA HAYES	3/14	4			4						88,74%	EN EJECUCIÓN
15 - PRESIDENTE HAYES	COMUNIDAD INDIGENA CONAMOTOLOLAG	WILLAM PABLO STEWART BONZI	TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ	4/16	52						52			44,68%	RESCINDIDA
15 - PRESIDENTE HAYES	COMUNIDAD INDIGENA CONAMOTOLOLAG	WILLAM PABLO STEWART BONZI	TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ	4/16	6						6			0,00%	RESCINDIDA
15 - PRESIDENTE HAYES	COMUNIDAD INDIGENA ANGAITE NEPOKEN	ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ	PUERTO PINASCO	4/16	6				6					100,00%	CULMINADA
15 - PRESIDENTE HAYES	COMUNIDAD INDIGENA ANGAITE NEPOKEN	ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ	PUERTO PINASCO	4/16	44				44					100,00%	CULMINADA
15 - PRESIDENTE HAYES	COMUNIDAD INDIGENA COLONIA ARMONIA	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ	4/16	58							58		76,98%	PARALIZADA
15 - PRESIDENTE HAYES	COMUNIDAD INDIGENA COLONIA ARMONIA	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ	4/16	2		2							0,00%	A INICIAR
15 - PRESIDENTE HAYES	COMUNIDAD INDIGENA ENGLET YAN'YKYAHA - ESPINILLO	ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ	VILLA HAYES	5/16	45				45					100,00%	CULMINADA
15 - PRESIDENTE HAYES	COMUNIDAD INDIGENA TOBA QOM SAN FRANCISCO DE ASIS	CONSULTORA NOESIS	BENJAMÍN ACEVAL	5/16	1				1					100,00%	CULMINADA
15 - PRESIDENTE HAYES	COMISION VECINAL KYRE'Y ASENTAMIENTO SAN ROQUE	CEDES / HÁBITAT	VILLA HAYES	1/17	94				94					100,00%	CULMINADA
15 - PRESIDENTE HAYES	COMUNIDAD INDÍGENA LENGUA JERUSALÉN	ARQUITECTONICA S.R.L.	POZO COLORADO	1/17	57				57					100,00%	CULMINADA
15 - PRESIDENTE HAYES	COMUNIDAD INDÍGENA LENGUA JERUSALÉN	ARQUITECTONICA S.R.L.	POZO COLORADO	1/17	1		1							0,00%	A INICIAR
15 - PRESIDENTE HAYES	COMUNIDAD INDÍGENA POZO AMARILLO	CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT)	TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ	2/17	103				103					100,00%	CULMINADA
15 - PRESIDENTE HAYES	COMUNIDAD INDÍGENA POZO AMARILLO	CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT)	TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ	2/17	7				7					100,00%	CULMINADA
15 - PRESIDENTE HAYES	COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO NÚCLEO RURAL SAN JORGE	CONTACONSULT	VILLA HAYES	2/17	43		43							0,00%	A INICIAR
15 - PRESIDENTE HAYES	COMUNIDAD INDÍGENA SAWHOYAMAXA	CONSULTORA NOESIS	VILLA HAYES	3/17	139				139					100,00%	CULMINADA
15 - PRESIDENTE HAYES	COMUNIDAD INDÍGENA SAWHOYAMAXA	CONSULTORA NOESIS	VILLA HAYES	3/17	2		2							0,00%	A INICIAR
15 - PRESIDENTE HAYES	COMUNIDAD INDÍGENA LA HERENCIA EX SOMBRERO PIRÍ- ALDEA PALO BLANCO	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	VILLA HAYES	3/17	132			132						62,35%	EN EJECUCIÓN
15 - PRESIDENTE HAYES	COMUNIDAD INDÍGENA LA HERENCIA EX SOMBRERO PIRÍ- ALDEA PALO BLANCO	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	VILLA HAYES	3/17	3		3							0,00%	A INICIAR
15 - PRESIDENTE HAYES	COMUNIDAD INDIGENA "CAMPO LARGO".	CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT)	TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ	3/17	100			100						81,78%	EN EJECUCIÓN
15 - PRESIDENTE HAYES	COMUNIDAD INDIGENA "CAMPO LARGO".	CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT)	TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ	3/17	1			1						81,78%	EN EJECUCIÓN
15 - PRESIDENTE HAYES	COMUNIDAD INDIGENA "COLONIA ARMONIA"	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ	4/17	57							57		20,77%	PARALIZADA
15 - PRESIDENTE HAYES	COMUNIDAD INDIGENA DE EL ESTRIBO - ALDEA SANTA FE	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ	4/17	61			61						20,00%	EN EJECUCIÓN
15 - PRESIDENTE HAYES	COMUNIDAD INDÍGENA DE EL ESTRIBO ALDEA DOS PALMAS	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ	4/17	89			89						47,73%	EN EJECUCIÓN
15 - PRESIDENTE HAYES	COMUNIDAD INDIGENA TOBA QOM RIO VERDE KM. 49	ABOG. HUMBERTO VALOIS CABRAL	BENJAMÍN ACEVAL	1/18	69			69						53,08%	EN EJECUCIÓN
15 - PRESIDENTE HAYES	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO SAN JOSE	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ	BENJAMÍN ACEVAL	1/18	24			24						43,23%	EN EJECUCIÓN
15 - PRESIDENTE HAYES	COMUNIDAD INDIGENA NUEVA PROMESA SANAPANA	CONSULTORA NOESIS	TTE 1° MANUEL IRALA FERNANDEZ	2/18		123		123						1,00%	EN EJECUCIÓN
15 - PRESIDENTE HAYES	COMUNIDAD INDIGENA FISTCHAT - SAN LEONARDO	OSCAR FELIPE BARBOZA	TENIENTE ESTEBAN MARTINEZ	3/18		40	40							0,00%	A INICIAR
15 - PRESIDENTE HAYES	COMUNIDAD INDIGENA LA ESPERANZA	EMPRENDIMIENTO INMBOLIARIOS - CRISTHIAN MANUEL ARAUJO	TENIENTE 1° ESTEBAN MARTINEZ	4/18		85	85								
16 - BOQUERÓN					274	31	31	93	181	0	0	0	0		
16 - BOQUERÓN	COMUNIDAD INDIGENA YACACUASH	ABOG. HUMBERTO VALOIS CABRAL	MCAL. ESTIGARRIBIA	4/16	40				40					100,00%	CULMINADA
16 - BOQUERÓN	COMUNIDAD INDIGENA NIVACLÉ UNIDA – YALVE SANGA.	CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT)	LOMA PLATA	2/17	89				89					100,00%	CULMINADA
16 - BOQUERÓN	COMUNIDAD INDIGENA NIVACLÉ UNIDA – YALVE SANGA.	CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT)	LOMA PLATA	2/17	6				6					100,00%	CULMINADA
16 - BOQUERÓN	COMUNIDAD INDIGENA AYOREO CAMPO LORO	ARQUITECTONICA S.R.L.	FILADELFIA	2/17	70			70						92,05%	EN EJECUCIÓN
16 - BOQUERÓN	COMUNIDAD INDIGENA AYOREO CAMPO LORO	ARQUITECTONICA S.R.L.	FILADELFIA	2/17	23			23						92,05%	EN EJECUCIÓN
16 - BOQUERÓN	COMUNIDAD INDIGENA "YALVE SANGA" ETNIA LENGUA	CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT)	LOMA PLATA	3/17	44				44					100,00%	CULMINADA
16 - BOQUERÓN	COMUNIDAD INDIGENA "YALVE SANGA" ETNIA LENGUA	CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT)	LOMA PLATA	3/17	2				2					100,00%	CULMINADA
16 - BOQUERÓN	COMUNIDAD LAGUNA GRANDE TIMOTEO	IMARVEST S.R.L.	MCAL. ESTIGARRIBIA	3/18		31	31							0,00%	A INICIAR
17 - ALTO PARAGUAY					111	0	4	54	53	0	0	0	0		
17 - ALTO PARAGUAY	COMUNIDAD INDIGENA MASKOY BOQUERON CUE	PANAMERICANA EMPRENDIMIENTOS S.A.	PUERTO CASADO	2/15	8				8					100,00%	CULMINADA
17 - ALTO PARAGUAY	COMUNIDAD INDIGENA MASKOY DE RIACHO MOSQUITO	PANAMERICANA EMPRENDIMIENTOS S.A.	LA VICTORIA	2/15	45				45					100,00%	CULMINADA
17 - ALTO PARAGUAY	COMUNIDAD INDIGENA MASKOY DE RIACHO MOSQUITO	PANAMERICANA EMPRENDIMIENTOS S.A.	LA VICTORIA	2/15	1		1							0,00%	A INICIAR
17 - ALTO PARAGUAY	COMUNIDAD INDÍGENA CHAMACOCO DE PUERTO DIANA	OSCAR FELIPE BARBOZA	BAHIA NEGRA	3/17	54			54						47,00%	EN EJECUCIÓN
17 - ALTO PARAGUAY	COMUNIDAD INDÍGENA CHAMACOCO DE PUERTO DIANA	OSCAR FELIPE BARBOZA	BAHIA NEGRA	3/17	3		3							0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL					157	50	21	33	67	83	0	0	0		
99 - ALCANCE NACIONAL	MIRIAN LETICIA OSORIO PAIVA	COMPRA D+539:856E VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL	2/12	1				1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	NESTOR ZARATE LOVERA	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL	2/12	1					1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	REINALDO DAVID FERREIRA REYES	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL	1/14	1					1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	MARTINA VERA SERVIN	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	3/16	1			1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	ISIDRO LOPEZ CENTURION Y CANDIDA AVALOS DE LOPEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	3/16	1		1							0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	NELSON BENITEZ CARDOZO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	3/16	1		1							0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	HILDA CRICELDA RECALDE	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	3/16	1				1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	NIDIA ISABEL FRANCO ARBO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	3/16	1			1						0,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	ELVIO RAFAEL VALIENTE VILLAMAYOR	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	3/16	1		1							0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	DIONISIA VILLALBA ACOSTA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	3/16	1		1							0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	MARCELINO CONCEPCION LEGUIZAMON PORTILLO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	3/16	1			1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	CELSA ELIZABETH DURE COLMAN	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	4/16	1		1							0,00%	A INICIAR

Arq. Dai... Mi...
Ministerio de Urban...

Econ. Manuel López C...
Direc. Gral. de Administración y F...
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Ministerio de URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

Paraguay de la gente

BALANCE ANUAL DE GESTION PUBLICA - BAGP

99 - ALCANCE NACIONAL	DIONISIA VILLALBA ACOSTA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	3/16	1		1								0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	MARCELINO CONCEPCION LEGUIZAMON PORTILLO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	3/16	1			1							45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	CELSA ELIZABETH DUARE COLMAN	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	4/16	1		1								0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	ESMILCE RAQUEL FRANCO COLMAN	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	4/16	1			1							45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	MIGUELINA MAIDANA VALDEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	4/16	1				1						100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	JOSE DOLORES ALVAREZ INSFRAN y SINDIA LORENA CABALLERO LOPEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	4/16	1			1							45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	ARMINDA CORONEL RECALDE	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	4/16	1		1								0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	RICARDO RAMON PASTOR MOLINA y OLGA ELIZABETH BRUNAGA ALVARENGA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	4/16	1				1						100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	VILMA ESTELA AMARILLA VERA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	4/16	1					1					0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	PRISCILO GONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	4/16	1					1					0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	RAUL SECUNDINO COBO ROMAN y CLAUDIA ELIZABETH AQUINO RODA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	4/16	1					1					0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	PEDRO ANASTACIIO BARUOH OLMEDO y FELICIA IRIS PESOA DE BARUOH	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	4/16	1					1					0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	TEODOLINA LOPEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	4/16	1					1					0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	PAULINA CORONEL FLORES	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	4/16	1						1				100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	CARMEN MARIA AUXILIADORA IBARROLA GONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	4/16	1					1					0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	MIRTA LILIAN BENITEZ GODOY	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	4/16	1					1					0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	JUANA RIOS ROJAS	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	4/16	1						1				100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	SONIA MARICEL CRISTALDO MARECO	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	4/16	1					1					0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	COMPRA DE VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PER	ALCANCE NACIONAL	4/15	15					15					0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	LEIDY LUISANA CACERES	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	4/15	1						1				100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	ADA GRACIELA VERA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	4/15	1						1				100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	1/16	11					11					0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	VICTORIANO SECUNDINO RAMIREZ ORTIZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	1/16	1					1					0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	GLORIA BEATRIZ BENITEZ DE ZULIAN y RUBEN ANGEL ZULIAN CARBONE	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	1/16	1						1				100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	CARMEN ROMINA CÁCERES DE TORRES	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	5/16	1				1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	MATILDE ENCISO MARTÍNEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	5/16	1				1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	GLORIA FÁTIMA AYALA DE AMARILLA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	5/16	1				1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	EVER ISMAEL VONSTREDER	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	5/16	1		1								0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	MIGUEL ÁNGEL AYALA GONZÁLEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	5/16	1				1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	ELSA ROSSANA MOSTEIRO LARATRO	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	5/16	1					1					0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	NANCI URSULINA MARTÍNEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	5/16	1					1					0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	ILDA RAMONA FRANCO DE MENDEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	5/16	1						1				100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	DELMA IBAÑEZ MARTÍNEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	5/16	1					1					0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	CARMEN GRACIELA CABRAL	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	5/16	1						1				100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	VIRGINIA AYALA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/13	1				1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	JOHANA ALICE GADINA CARDOZO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	2/13	1				1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	LIDIA RUPERTA FERNANDEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/12	1				1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	MARIA BEATRIZ LEIVA GUERRERO	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	1/17	1					1					0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	CONCEPCION TORRES	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	1/17	1					1					0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	ROSA CRISTALDO	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	1/17	1					1					0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	EUGENIO MEDINA OLMEDO	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	1/17	1					1					0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	JULIA SANTA GAVILAN CAÑETE	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	1/17	1					1					0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	EPIFANIA OZUNA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	1/17	1					1					0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	MARIA ELIGIA MIÑO GODOY	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/17	1					1					0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	ALBA EVANGELINA RECALDE CACERES	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/17	1				1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	JORGE LUIS CORONEL GAMARRA	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL	2/12	1		1								0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	MIRIAN MERCEDES MARTINEZ	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL	2/12	1					1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	RAUL SALUSTIANO MORALES	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/13	1					1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	CINTHIA CAROLINA RODRIGUEZ MEDINA	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL	2/12	1						1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	CARMEN ECHAGUE DE BEINTEZ y HERIBERTO BENITEZ FARIÑA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/14	1					1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	SIRLEY ROMINA VILLALBA SEGOVIA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/14	1				1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	MARIA RUFINA RAMIREZ GONZALEZ y NORBERTO BARRIOS MARTINEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/14	1					1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	LIDIA PENAYO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/11	1				1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	MARIA AEJANDRA DORIA ARGAÑA y ENRIQUE RAFAEL SEGOVIA BONET	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/14	1				1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	FÉLIX RAMÓN VERA CANDIA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/14	1					1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	EVER HUGO LEON OZORIO y CLARA GRISELDA SANCHEZ DE LEON	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/12	1				1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	CYNTHIA LORENA FLEITAS FALCÓN	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/12	1				1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	MARIAM LORENA BAEZ DE VILLALBA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	1/14	1				1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	CÁNDIDO JAVIER PRESENTADO AGUAYO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/14	1					1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	ABUNDIO CASTOR AGÜERO BAEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	1/14	1				1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	IRENE CAROLINA FELIU VARGAS	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	1/14	1					1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	LUIS RAMÓN UVEDA KULMAN	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/14	1					1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	MARÍA FRANCISCA JARA SÁNCHEZ	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL	1/14	1				1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	CARLOS ALBERTO GENES ZÁRATE	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL	1/14	1					1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	TEODORA BENÍTEZ CABRAL	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL	1/14	1					1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	JESSICA LORRAINE AYALA RODRÍGUEZ	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL	1/14	1					1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	JUAN CARLOS CORREA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/14	1					1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	CARMEN DORA MIRANDA	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL	1/14	1				1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	SILVIO OSMAR MARTINEZ	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL	1/14	1					1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	MARIO ALBERTO MONTIEL IRALA	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL	1/14	1					1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	ZULMA CHAPARRO ENCISO DE SANTOS	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL	1/14	1					1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	DARIO ESPÍNOLA SCRIBANO	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL	1/13	1					1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	MIGUEL ANGEL YEGROS PERALTA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/13	1					1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	JUAN EMILIO SOTTO VILLASBOA	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL	2/12	1					1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	JUSTINA DUARTE NÚÑEZ	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL	2/13	1					1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	CINTHIA CANDICE CAÑETE MEDINA	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL	1/13	1					1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	RAUL MONTIEL ADDOR	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/12	1					1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	DERLIS JAVIER COLMAN	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL	1/13	1					1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	MIGUEL ANGEL LÓPEZ Y MARIA ISABEL LÓPEZ SOSA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	2/17	1					1					0,00%	EN PROCESO

Arq. Dany Du
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y
MUVH

Econ. Manuel López Cañ
Direc. Gral. de Administración y Fina
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Ministerio de URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

Paraguay de la gente

BALANCE ANUAL DE GESTION PUBLICA - BAGP

99 - ALCANCE NACIONAL	ZULMA FRANCISCA ROMERO	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	2/17	1					1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	PATRICIA NANCY GARAY DE BARÚA Y JUAN HERIBERTO BARÚA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	2/17	1					1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	BERNARDA MARTÍNEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	2/17	1					1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	MARÍA LIDIA ORTIGOZA DÍAZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	2/17	1					1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	HILARIO GALEANO VELAZTIQUI y MARGARITA CAÑIZA DE GALEANO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/12	1			1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	LUZ BELINDA MOLINAS COMET	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL	1/14	1				1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	CLAUDIA CAROLINA SERVIAN	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL	1/14	1				1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	SARA BEATRÍZ LÓPEZ	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL	1/14	1				1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	PEDRO FARIÑA GONZÁLEZ	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL	1/14	1				1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	LILIAN GRACIELA MOREL MALLADA	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL	1/14	1				1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	TOMASA RAMONA LIZZA VDA DE LATORRE	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/14	1			1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	LILIAN BEATRIZ DUARTE VILLABA	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL	1/14	1				1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	EVELYN DEL CARMEN FRETES PRIETO Y JOEL ANGEL LÓPEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/14	1			1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	LABRIANO GONZÁLEZ Y FRANCISCA LATORRE DE SANABRIA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/14	1			1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	GUIDO HERNÁN AGUILAR LÓPEZ	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL	1/14	1				1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	SUSANA MÉNDEZ DE BRÍTEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/13	1		1							0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	ADA RAQUEL VILLANUEVA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	3/17	1					1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	JOSEFINA FIGUEREDO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	3/17	1				1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	CECILIA NIMIA AYALA DUARTE	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	3/17	1					1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	SINTIA RAQUEL MORA GIMÉNEZ Y SAUL DUARTE MERCADO	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	3/17	1					1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	BLANCA LILIAN SALCEDO DE GIMÉNEZ Y BENJAMÍN GIMÉNEZ LÓPEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	3/17	1					1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	NILDA CAROLINA ZARACHO ROJAS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	3/17	1					1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	DOMINGO MORA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	3/17	1			1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	VALERIA CRISTINA VELÁZQUEZ TORRES	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	5/17	1					1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	DEL PILAR IBAÑEZ ESQUIVEL	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	5/17	1					1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	DOMINGO PANGRAZIO CANTERO OVIEDO Y NIMIA GARCIA DE CANTERO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/18	1		1							0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	ISMAEL CANTERO E ISIDRA RAMONA AGÜERO DE GUERRERO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/18	1			1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	MARIZZA BAZÁN FIDENCIO DANIEL PORTILLO BENITEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/18	1			1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	GABRIELA CONCEPCION RIQUELME BRASA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/18		1		1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	REGIS EVANGELINA MORENO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/18		1	1							0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	OSCAR JUSTINIANO MARTINEZ OTAZU	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/18		1		1						0,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	SIXTA EMANUELA ROJAS VDA DE CANTERO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/18		1		1						0,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	TOMAS GALEANO GARCETE	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/18		1	1							0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	FLORENCIO AREVALO FARIÑA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/18		1	1							0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	ANA MARIA TORRES DE COLLANTE	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/18		1	1							0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	CHRISTIAN GABRIEL MEDINA PORTILLO Y PATRICIA BELEN GOMEZ MARECOS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/18		1	1							0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	MARIA EUGENIA BENITEZ AÑAZCO Y BERNARDINO AÑAZCO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/18		1	1							0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	SANTA AMALIA GONZALEZ VERA Y MARIO CARLOS ROMÁN AQUINO	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	ALCANCE NACIONAL	1/14	1				1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	WILMA JESSICA VALIENTE FUNES	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	ALCANCE NACIONAL	1/14	1				1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	VIVIANA ELIZABET ORTELLADO y RUBEN DARIO GIMÉNEZ ROLON	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	ALCANCE NACIONAL	1/14	1				1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	GLADYS ESTER CORONEL SIMBROM	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	ALCANCE NACIONAL	1/14	1				1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	NORMA ESTER PATIÑO ROTELA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	ALCANCE NACIONAL	1/14	1				1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	LOURDES GIMENEZ RECALDE	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	ALCANCE NACIONAL	1/14	1				1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	JORGE SINFORIANO ZARZA GONZALEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/14	1			1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	ROBERTO AMARILLA y CELMIRA BEATRIZ PAUZIER DOMINGUEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	4/15	1				1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	CARLOS OSMAR NUÑIZ BORDON	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	ALCANCE NACIONAL	1/11	1				1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	NIMIA JOSEFA VARGAS DE MELGAREJO Y PABLO MELGAREJO BRITEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	4/15	1				1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	ELVA BRIZUELA CARDOZO	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	ALCANCE NACIONAL	1/14	1				1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	PATRICIA MARLENE ESCOBAR	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	ALCANCE NACIONAL	1/14	1				1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	DIMIA PERALTA CANDIA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	ALCANCE NACIONAL	1/14	1				1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	LUZ ROSANA ROMERO SANCHEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	ALCANCE NACIONAL	1/14	1				1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	MIRIAN DE JESUS FRANCO MEZA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	ALCANCE NACIONAL	1/14	1				1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	RUTH MARIELA DUARTE RODRIGUEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/18		1	1							0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	SONIA RAQUEL LIMOUSIN RIVAS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/13		1	1							0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	LILIANA BEATRIZ GONZALEZ MONGELOS	COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA	ALCANCE NACIONAL	2/12		1			1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	TERESA CONCEPCIÓN MACIEL DE GALEANO	COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA	ALCANCE NACIONAL	2/12		1				1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	MARIA SANTA MILESI	COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA	ALCANCE NACIONAL	2/12		1			1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	DINA DE LOS ANGELES BALCAZAR TORRES	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	2/12		1			1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	WENDY DENISSE VALDEZ GONZÁLEZ	COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA	ALCANCE NACIONAL	2/12		1			1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	BLANCA MARGARITA DIAZ CÁCERES	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/13		1	1							0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	AARON RICHAR PEÑA VERTE Y LIZ KARINA ALICER CIBILS ALMIRON	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	2/18		1				1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	ROSA AMELIA LOPEZ PEREIRA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	2/18		1				1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	ARNALDO SANTO ESCOBAR Y AMALIA ILLA DE SANTO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	2/18		1				1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	ROLANDO HEREBIA RODRIGUEZ Y PRISMELIA ESPINOZA CHAVEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	2/18		1				1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	DIONISIA VILLALBA ACOSTA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	2/18		1				1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	AUDBERTO ANASTACIO BARRIENTOS RODAS Y PABLA ELVIRA RODAS DE BARRIENTOS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	2/18		1				1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	FATIMA MARLENE AGÜERO LEON	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	2/18		1				1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	IVAN ARIEL PEREIRA VILLANUEVA Y CECILIA ELIZABETH DAURELLE LOPEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	2/18		1				1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	DOMINGO PANGRACIO CANTERO OVIEDO Y NIMIA GARCIA DE CANTERO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	2/18		1				1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	TEODORA ROJAS	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	ALCANCE NACIONAL	1/14		1			1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	TERESA AREVALOS	EDIFICACIÓN EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1/14		1	1							0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	NICOLAS ARSADI MENDEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	ALCANCE NACIONAL	1/14	1				1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	RAMONA CORONEL MARTINEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	ALCANCE NACIONAL	1/14	1				1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	NORMA BEATRIZ ROMERO INSFRAN	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	ALCANCE NACIONAL	1/14		1			1					100,00%	CULMINADA

Arq. Dany Duarte
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Econ. Manuel López Cabrera
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

99 - ALCANCE NACIONAL	JULIO CESAR SAMANIEGO HERMOSILLA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	ALCANCE NACIONAL	1/14		1	1							0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	ALFREDO JUAN CAÑIZA SANCHEZ Y MARIA BELEN AYALA RODRIGUEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	3/18		1				1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	ROBERTO ALMEIDA CAÑETE	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	3/18		1				1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	CLARA ROSANA TORALES ESCOBAR	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	3/18		1				1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	EDELMIRA MADDE MEDINA DE INSFRAN Y JACINTO NERY INSFRAN DAVALOS	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	3/18		1				1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	ROBERTO CASTILLO BENITEZ Y MARIA CRISTINA FERREIRA BAEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	3/18		1				1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	WILSON FABIAN RODRIGUEZ VERA y BLANCA ESTELA MERELES GARCIA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	3/18		1				1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	LIMPIA CONCEPCIÓN MORENO VELAZQUEZ y JOSE SEBASTIAN MARIN	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	3/18		1				1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	MARIA ALBANA FRUTOS FLORENTIN y OSCAR DARIO CANO NUÑEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	3/18		1				1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	PATRICIA NOEMI PORTILLO DE ARZAMENDIA Y NESTOR ARZAMENDIA MARTINEZ	EDIFICACIÓN EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	3/18		1				1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	HORACIO CENTURION HOPF	EDIFICACIÓN EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	3/18		1				1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	FATIMA NOEMI GALLANO MARTINEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	3/18		1				1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	TORIBIA DOMINGUEZ GONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	3/18		1				1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	MARINO RODAS CORONEL Y NANCY GRACIELA GONZALEZ GIMENEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	3/18		1				1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	MARIANA BELEN SANTANDER FRETES Y VICTOR DANILO PAREDES	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	ALCANCE NACIONAL	3/18		1				1				0,00%	EN PROCESO
99 - ALCANCE NACIONAL	CARLOS OSMAR NUÑEZ BORDON	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	ALCANCE NACIONAL	1/11		1			1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	AGUSTIN RESQUIN CACERES	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	ALCANCE NACIONAL	1/13		1			1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	RAMON EVER VELAZQUEZ SANTACRUZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	ALCANCE NACIONAL	2/13		1			1					100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	SINDULFO RAFAEL MELGAREJO GARCIA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	4/18		1	1							0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	MIGUELA ROMERO FRANCO	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	4/18		1	1							0,00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	CYNTHIA NOELIA IBARRA PEÑA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	4/18		1	1							0,00%	A INICIAR
TOTAL					7.515	2.732	2.111	3.841	3.407	83	446	316	0		

RESUMEN META AL 31/12/2018 SIAF INICIAL	
A INICIAR	366
EN EJECUCIÓN	2.973
CULMINADA	3.428
EN PROCESO	59
PARALIZADA	243
RESCINDIDA	446
TOTAL	7.515

RESUMEN META AL 31/12/2018 - SIAF A INCLUIR	
A INICIAR	1.748
EN EJECUCIÓN	868
CULMINADA	19
EN PROCESO	24
PARALIZADA	73
TOTAL	2.732

Este programa culminó 3428 viviendas tanto para grupos organizados como subsidios individuales (compra de viviendas y lote propio). El mismo cuenta con aproximadamente 3000 viviendas que se encuentran en ejecución de las cuales, 691 cuentan con más del 90% de avances en las obras. Se tiene previsto su culminación en los primeros meses de periodo 2019, así también este programa cuenta con 2000 viviendas a ser iniciadas a inicios del año.

Avances a la fecha:

- Se ha presentado el proyecto de modificaciones del reglamento de Programas Habitacionales y del Reglamento del FONAVIS de modo a dar mayor celebridad a los procesos de desembolsos a grupos organizados aprobada exitosamente mediante la Resolución N° 332 de fecha 2 /11 /18 permite aumentar el cupo de cantidades de viviendas a construir a las constructora.
- Se ha realizado calificación Definitiva de 8 Proyectos, totalizando 311 Soluciones Habitacionales, correspondientes a la modalidad de Conjuntos Habitacionales para Grupos Organizados.
- Calificación Provisional de 51 Proyectos, totalizando 1.857 Soluciones Habitacionales modalidad de Conjunto Habitacionales Grupos Organizados.
- Calificación Definitiva de 40 Soluciones Habitacionales, Modalidad Individuales.
- Calificación Provisional de 16 Soluciones Habitacionales Modalidad Individuales de Lote Propio y Compra de Vivienda.
- En el marco de los trabajos que se viene realizando en la Dirección de Subsidios para Grupos Organizados son las sgtes :
  - Evaluación de Carpetas Técnicas G.O. de 15 proyectos totalizando 544 viviendas.
  - Proceso de 1er. Desembolso de 58 proyectos totalizando 2.067 viviendas.
  - Proceso de 2° Desembolso de 26 proyectos totalizando 976 viviendas.
  - Proceso de devolución de retención de 27 proyectos de Grupos Organizados, totalizando 840 viviendas.

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

- Trámites administrativos para desembolsos: solicitud de desafectación presupuestaria, listado de proyectos para respaldo de solicitud de disponibilidad presupuestaria para el Tercer y Cuarto Llamado 2018, solicitud de Plan de Caja.
- Adjudicación, emisión y entrega de 528 SVS - Tercer Llamado 2018: 514 SVS Modalidad Grupos Organizados y 14 SVS Modalidad Individuales. Cierre del Tercer Llamado 2018
- Apertura del Cuarto Llamado 2018.
- Contamos con una herramienta el Índice de Focalización que permite la visualización de varios indicadores en un mismo territorio, dando lugar a la identificación de zonas con necesidad de atención prioritaria. Esta herramienta ya fue utilizado para la planificación presupuestaria para el Ejercicio 2018, así como también en la planificación para el 2019.

- Subsidios Habitacionales emitidos durante el Ejercicio Fiscal 2018 - FONAVIS			
Modalidad	**Cant. Subsidios**	**Familias Beneficiarias**	**Monto en Gs. (*)**
Compra de vivienda	17	17	**1.256.387.674**
Construcción en Lote Propio	20	20	**1.199.575.544**
Grupos Organizados/otros	3.538	3.538	**245.211.571.296**
	3.575	**3.575**	**247.667.534.514**

Construcción de Viviendas Sociales en Municipios de Py. (Vy'a Renda)

El Programa está destinado a paliar el déficit habitacional existente y satisfacer la demanda de familias en situación de pobreza que viven en condiciones precarias y no pueden acceder a créditos para vivienda de entidades privadas de mercado.

Construcción de Viviendas: La tipología de vivienda utilizada para este proyecto, consiste en Unidad Básica Habitacional con un dormitorio (UBH+1) y los mismos se construyen por toda la geografía del Paraguay.

Este programa ha avanzado en una nueva reglamentación del Programa Vy´a renda, que luego de varias reuniones ha quedado concluido y tiene entre sus objetivos contribuir al mejoramiento de barrios por medio de la provisión de infraestructura, red vial, servicios básicos, equipamientos comunitarios a los proyectos desarrollados que se darán a través de este Programa en el marco del Mejoramiento del Hábitat. Este Programa se convierte en una mirada integradora en el que se verán ya no solo temas de vivienda, sino temas del Hábitat que corresponden a temas de Infraestructura que permitan una vida más digna a nuestros conciudadanos.

Avances a la fecha

Se volvió a lanzar el llamado a LPN para la Terminación de 17 viviendas e Infraestructura básica en Tierra Prometida – Capiatá, además se viene preparando los llamados a Licitación Pública para Terminación de viviendas 40 viviendas en Horqueta – Obra rescindida por Resolución N° 2085 del 25/09/2017 con un avance del 70,00%.

El Programa Vy'a Renda cuenta con cierre administrativo del contrato de obra a varios proyectos: 20 Viviendas del Proyecto Sueño y Esperanza en el Departamento Central - Ing. Alejandro Perez Heras LPN N° 020-17 - Acta de Recepción Definitiva de fecha 15-11-18; 57 viviendas del Proyecto Santa Rosa del Mbutuy en el Dpto. de Caaguazú – DECO – LPN N° 006-16 - Acta de Recepción Definitiva de fecha 27-07-18; 50 viviendas del Proyecto San Carlos del Apa en el Dpto. de Concepción – Ing. Ángel Ramón Sienra Zavala – LVE N° 041-12 - Acta de Recepción Definitiva de fecha 20-11-18; 50 viviendas del Proyecto Mayor Otaño en el Dpto. de Itapuá – Ing. Juan Arar Casola – LPN N° 003-15 - Acta de Recepción Definitiva de fecha 15-11-

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durana
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

18; 25 viviendas del Proyecto Santiago en el Dpto. de Misiones – Ing. Julio Galiano – LPN N° 024-12 - Acta de Recepción Definitiva de fecha 20-09-18.

PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS DEL PY. (VY'A RENDA)														
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DE LA EMPRESA	LLAMADO	METAS 2018								% DE AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2018	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 31/12/2018
				META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	PARALIZADA	EN LICITACION	RESCINDIDA		
PRODUCTO 611 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS													
0 - ASUNCION				0	101	0	0	0	0	0	101		
0 - CAPITAL	LA ENCARNACIÓN	CONSORCIO YHAGUY (VIV. PAREADAS 2D)	006/14		101						101	0,00%	RESCINDIDA
0 - CAPITAL	LA ENCARNACIÓN	ARQ. ANA LUCI PORRO (REFULADO)	006/14								0	54,42%	RESCINDIDA
1 - CONCEPCION				90	0	0	0	50	0	0	40		
1- CONCEPCIÓN	SAN CARLOS DEL APA	ING. RAMON SIENRA ZAVALA	C.E.	50				50				100,00%	CULMINADA
1- CONCEPCIÓN	HORQUETA	TERMINACIÓN DE VIVIENDAS		40							40	57,34%	EN LICITACIÓN
2 - SAN PEDRO				0	80	0	0	0	50		30		
2- San Pedro	25 DE DICIEMBRE	TRAZOS S.R.L.	02/10		30				30			62,17%	PARALIZADA
2- San Pedro	GENERAL RESQUIN	HUGO PATIÑO	18/11		30						30	47,00%	RESCINDIDA
2- San Pedro	NARANJITO	3G CONSTRUCCIONES	18/11		20				20			44,35%	PARALIZADA
3 - CORDILLERA				20	0	20	0	0	0		0		
3- CORDILLERA	SAN BERNARDINO	ESTRUCTURA INGENIERÍA S.A	014/17	20		20						0,00%	A INICIAR
4 - GUAIRÁ				0	40	0	0	0	0	0	40		
4 - GUAIRÁ	ITAPE	VARELA CONSTRUCCIONES	002/12		40						40	56,18%	RESCINDIDA
5 - CAAGUAZÚ				0	5	0	0	0	0	0	5		
5- CAAGUAZÚ	STA. ROSA DEL MBUTUY	OSBEN S.R.L.	020/11		4						4	45,73%	RESCINDIDA
5- CAAGUAZÚ	STA. ROSA DEL MBUTUY	DECO SRL.	006/16		1						1	0,00%	RESCINDIDA
7- ITAPÚA	MAYOR OTAÑO	ING. JUAN ARAR CASOLA	003/15									100,00%	CULMINADA
8 - MISIONES				0	41	0	0	0	0	0	41		
8- MISIONES	VILLA FLORIDA	ELECTROMECANICA DOLDAN	011/12		41						41	18,71%	RESCINDIDA
9 - PARAGUARI				0	50	50	0	0	0	0	0		
9- PARAGUARÍ	MBUYAPEY	FATIMA SERVIN	018/12		50	50						0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL				352	117	12	17	20	0	320	100		
11- CENTRAL	SAN ANTONIO	CONSTRUCCIONES TAI	002/12		20						20	66,92%	RESCINDIDA
11- CENTRAL	CAPIATA	ARQ. RAMON GADNA	024/12		80						80	2,94%	RESCINDIDA
11- CENTRAL	CAPIATA	UBALDO BRÍTEZ - UB CONSTRUCCIONES	002/18		17		17					60,00%	EN EJECUCIÓN
11- CENTRAL	LIMPIO	ESTRUCTURA INGENIERÍA S.A	014/17	12		12						0,00%	A INICIAR
11- CENTRAL	CAPIATA	ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS	20/17	20				20				100,00%	CULMINADA
11- CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	A LICITAR		320						320		0,00%	EN LICITACIÓN
12 - ÑEEMBUCÚ				0	92	0	0	0	67	0	25		
12- ÑEEMBUCÚ	HUMAITA	V & R	007/11		32				32			85,57%	PARALIZADA
12- ÑEEMBUCÚ	VILLALBIN	VEK	013/11		25						25	59,66%	RESCINDIDA
12- ÑEEMBUCÚ	SAN JUAN ÑEEMBUCU	V&R CONSTRUCCIONES	011/12		35				35			4,22%	PARALIZADA
13 - AMAMBAY				0	50	0	0	0	0	0	50		
13 - AMAMBAY	PEDRO JUAN CABALLERO	MULTIOBRA S.R.L.	018/12		50						50	46,00%	RESCINDIDA
TOTAL				462	576	82	17	70	117	320	432		

RESUMEN META 2018 -SIAF INICIAL	
A INICIAR	32
EN EJECUCIÓN	0
CULMINADA	70
EN LICITACIÓN	320
RESCINDIDA	40
TOTAL	462

RESUMEN META 2018 SIAF A INCLUIR	
A INICIAR	50
EN EJECUCIÓN	17
PARALIZADA	117
RESCINDIDA	392
TOTAL	576

El Programa de Vy´a renda culminó en este periodo 70 viviendas, la misma cuenta con proyectos en ejecución y a iniciar en el periodo 2019. En fecha 20/11/18 se tiene el Acta de Recepción Definitiva de las 50 viviendas y las 20 viviendas el 15/11/18.

- Capital, Arq. Ana Luci Porro (REFULADO) con 101 viviendas rescindidas: Resolución de Rescisión de Contrato N° 955 de fecha 16 de mayo del 2017. Según el informe presentado por la Ing. Lilian Solalinde el avance de obra es de 54,42% de fecha 15/04/16.

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

- Concepción, 40 viviendas en licitación: El contrato se encuentra rescindido con la Empresa Radeco. Según informe de cuenta final presentado por la Arq. Diana Lamas el avance de obra es de 57,34% de fecha 14/11/18. El proceso de licitación está supeditado a la transferencia del terreno a favor del MUVH.
- San Pedro, TRAZOS S.R.L. con 30 viviendas paralizadas: Según informe del Dpto. de Certificación, certifico hasta 62,17%.
- San Pedro, HUGO PATIÑO, con 30 viviendas rescindidas: Resolución de Rescisión de Contrato N° 527 de fecha 29 de noviembre del 2018. Según el informe presentado por la Arq. Estela González el avance de obra es de 47% de fecha 21/04/16.
- Guaira, VARELA CONSTRUCCIONES con 40 viviendas rescindidas: Resolución de Rescisión de Contrato N° 1811 de fecha 31 de julio del 2018. Según el informe de cuenta final presentado por el Arq. Juan Clemotte el avance de obra es de 56,18% de fecha 10/12/18.
- Ñeembucú, V&R CONSTRUCCIONES con 35 viviendas paralizadas: Según el informe presentado por la Arq. Graciela Paredes el avance de obra es de 4,22% de fecha 05/02/16.
- Amambay, MULTIOBRA S.R.L. con 50 viviendas rescindidas: Resolución de Rescisión de Contrato N° 518 de fecha 28 de noviembre del 2018. Según el informe de cuenta final presentado por el Arq. Juan Clemotte y el Arq. Edgar Díaz de Bedoya el avance de obra es de 46% de fecha 07/01/19.

Tipo de Presupuesto 3

Mercosur Roga

Proyecto de construcción de viviendas con infraestructura básica, equipamiento comunitario y áreas recreativas. Proyecto financiado con los recursos del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) y su correspondiente contrapartida local (ayuda estatal), proveniente del Ministerio de Hacienda, para la construcción de Viviendas unifamiliares de Interés Social a favor de familias de escasos recursos y en extrema pobreza, principalmente en zonas fronterizas. Los asentamientos y comunidades beneficiarias son definidos por el MUVH.
Construcción de Viviendas: La tipología de las viviendas del Programa MERCOSUR ROGA incluyen una Unidad Básica Habitacional con dos dormitorios (UBH+2), consistente en viviendas unifamiliares, construidas en lotes individuales.

Avances a la fecha:

- En fecha 4 de setiembre se dio reinicio de obras y presencia de la Empresa en zona de obras.
- Se suscribió el Convenio Modificatorio de Obras N° 2 con la Empresa Constructora M&T S.A y se da reinicio de obras en el mes de setiembre de las 185 viviendas (tecnología tradicional) c/infraestructura básica, equipamiento comunitario (Centro Comunitario y Puesto de Salud) y equipamiento de áreas verdes en fecha 27 de agosto.
- En el mes de octubre se realizó la Asamblea General con 185 postulantes preseleccionados al Subsidio Habitacional e inicio de la Segunda Etapa del trabajo social. Inicio de las jornadas de información y capacitación de la comunidad.

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábit:

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Proyecto: 2 MERCOSUR ROGA - Segundo Semestre 2018						
DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	LLAMADO	METAS 2018		% DE AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2018	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 31/12/2018
			META SIAF INICIAL	PARALIZADA		
7 - ITAPÚA						
M & T S.A.	Encarnación	001/11	185	185	36,98%	EN EJECUCIÓN
TOTAL GENERAL			185	185		

Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Paraguay" (Che Tapyi)

El Proyecto Che Tapýi es una inversión social, dirigida y administrada por el Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH), para satisfacer las demandas de las familias que habitan en zonas urbanas y suburbanas más necesitadas.

Los recursos del SHD, no podrán ser destinados a la adquisición de terreno, razón por la cual los postulantes deberán realizar las gestiones para la transferencia de los inmuebles, sean estos de propiedad de persona física o entidad privada, Organismos y Entidades del Estado, Entidades que integran la Administración Central o Entidades descentralizadas, Gobiernos Departamentales y Municipales de la República. El objetivo del Proyecto es la de contribuir a la disminución del déficit habitacional de las familias que se encuentran en el segmento de la población de pobreza y extrema pobreza.

La Tipología de Viviendas de las 4.500 Soluciones Habitacionales previstas para este Proyecto, 3.500 corresponden las tipologías de UBH + 2D estándar (Unidad Básica Habitacional más dos dormitorios, estándar) y UBH + 2D inclusiva (Unidad Básica Habitacional más dos dormitorios, inclusiva); y las restantes 1.000 Soluciones Habitacionales corresponden a la tipología ER+3D (Espacio Reunitivo más 3 dormitorios).

La Población Beneficiaria del Proyecto Che Tapyi va dirigida a familias que se encuentran dentro de la linea de pobreza, extrema pobreza o en situación de vulnerabilidad, preferentemente a jefas de hogar y con necesidad de vivienda.

La ejecución del Proyecto se puede generar en los Territorios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) o Comunidades Indígenas y Terrenos municipales/ Departamentales.

Las Metas:

- Otorgar 4.500 Soluciones Habitacionales con Infraestructura Básica, Centro Comunitario, Consultorio Ambulatorio, ampliación o mejoramiento del local escolar, como también las áreas recreativas.
- Fortalecer a la comunidad mediante un Plan de Desarrollo Social
- Realizar alianzas estratégicas con otras instituciones del Estado, con el fin de lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de la población beneficiada.
- Generar puestos de trabajo mediante la contratación de mano de obra local.

Para el logro de sus fines el Proyecto Che Tapyi cuenta con una donación financiera de la República de Chica (Taiwán), consistente en USD 71.000.000.

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durana
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Avances a la fecha

- A principios de febrero se da inicio de obra en el Proyecto Nuevo Amanecer y Fulgencio Yegros de Limpio – etapa 2017 – 82 viviendas cuyo Monto del contrato es de Gs.5.049.183.484
- En el mes de abril se da la apertura de ofertas de la Licitación Nacional Publica N° 02/18 "Construcción de 338 viviendas más infraestructura" y Licitación Nacional Publica N° 03/18 "Construcción de 294 viviendas más infraestructura" así como también se ha realizado la firma del Acta de Recepción Definitiva del Proyecto "Oñondivepa" de la localidad de Guarambare, Dpto. Central – Etapa 2016.
- En el mes de mayo se realizó la firma del Acta de Recepción del 2° Desembolso de la Donación de China Taiwán – Etapa 2017 – Monto: US$ 3.920.000 y firma del Acta de Recepción Definitiva del Proyecto "San Marcos" de la localidad de Horqueta, Dpto. Concepción – Etapa 2016 – 130 viv. - Monto de contrato: Gs. 9.432.933.939, así como la adjudicación de Empresas Constructoras - Licitación Nacional Publica N° 02/18.

Proyecto: 7 CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY (CHE TAPY-I)			METAS 2018					% DE AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2018	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 31/12/2018
DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	LLAMADO	SIAF INICIAL	SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA		
PRODUCTO 611 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS									
1 - CONCEPCION			184	0	66	118	0		
INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.	YBY YAU	LPN 1/18	184		66	118		27,92%	EN EJECUCIÓN
2 - SAN Pedro			85	0	0	0	85		
ANTONIO CABRERA	SAN ESTANISLAO	LPN 1/17	85				85	100,00%	CULMINADA
7 - ITAPÚA			100	0	0	100	0		
CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA SRL	CARLOS ANTONIO LOPEZ	LPN 5/16	100			100		98,65%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL			812	2	0	427	387		
CONSORCIO JMJD	ITÁ	LPN 1/17	65				65	100,00%	CULMINADA
INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS	LUQUE	LPN 1/17	190				190	100,00%	CULMINADA
INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS	LUQUE	LPN 1/17		2			2	100,00%	CULMINADA
MM INGENIERIA	LIMPIO	LPN 1/17	130				130	99,50%	CULMINADA
MARIO IBARROLA	LIMPIO	LPN 4/17	82			82		98,72%	EN EJECUCIÓN
INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS	ITÁ	LPN 1/18	100			100		55,02%	EN EJECUCIÓN
CONSORCIO LEVY-GAMARRA	ITÁ	LPN 1/18	110			110		64,04%	EN EJECUCIÓN
ARQUITECTONICA S.R.L.	ITAGUA	LPN 1/18	135			135		58,96%	EN EJECUCIÓN
14 - CANINDEYÚ			230	0	0	0	230		
JUAN AGUSTÍN CANATA	SALTO DEL GUAIRÁ	LPN 1/17	130				130	100,00%	CULMINADA
INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS	YPEHU	LPN 1/17	100				100	100,00%	CULMINADA
15 - PRESIDENTE HAYES			203	0	0	203	0		
INGEMANT	PUERTO PINASCO	LPN 1/17	100			100		62,21%	EN EJECUCIÓN
RITTER CONSTRUCCIONES	PUERTO PINASCO	LPN 4/16	103			103		60,63%	EN EJECUCIÓN
TOTAL VIVIENDAS			1.614	2	66	848	702		

RESUMEN SIAF INICIAL 2018	
A INICIAR	66
EN EJECUCIÓN	848
CULMINADA	700
TOTAL	1.614

RESUMEN SIAF A INCLUIR 2018	
CULMINADA	2
TOTAL	2

El Proyecto Che Tapyi culminó 702 viviendas en el periodo, 848 viviendas se encuentran en ejecución con altos porcentajes de avances en las obras.

Construcción de 5.800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales" (Sembrando Oportunidades)

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durano
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábi

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

"Sembrando Oportunidades" es el programa nacional que integra acciones de las instituciones públicas integrantes del Gabinete Social articuladas a su vez con los gobiernos sub-nacionales para trabajar por el cumplimiento de los derechos de las familias y comunidades más vulnerables del país.

Impulsa la construcción para el mejoramiento de la calidad de vida de la población en asentamientos urbanos, conectadas a los servicios sociales y generación de empleo para mano de obra local.

Nuestro trabajo se enmarca en el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema que integra las acciones/programas/proyectos de las instituciones públicas integrantes del Gabinete Social articuladas a su vez con los gobiernos sub-nacionales para trabajar por el cumplimiento de los derechos de las familias y comunidades más vulnerables del país. Desde el MUVH contribuimos a la ejecución del mencionado Plan, con la construcción de 5.800 viviendas en territorios regularizados por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).

Respuesta rápida y de calidad en zonas remotas

Las comunidades intervenidas, en su gran mayoría, se encuentran en sitios alejados e inaccesibles, con falta de caminos de todo tiempo y puentes de resistencia para el paso de camiones que proveen materiales.

Estas dificultades pueden extender los plazos de construcción al doble de lo esperado, por ende las empresas constructoras, adjudicadas vía licitación pública, deben presentar además de su cronograma de avance de obra, buena capacidad de organización y logística para emprender el trabajo, formando frentes de ejecución con mano de obra local y punteros que dirijan el grupo de trabajo, aparte de tener por asentamiento un profesional residente de obra. Así también la ubicación para el obrador y depósito de materiales debe ser estratégica.

Este contexto genera la necesidad de identificar mecanismos de construcción que permitan la combinación de materiales tradicionales y prefabricados. La tecnología prefabricada ha contribuido a que se acorten los plazos de ejecución, ha mejorado y estandarizado la calidad de la obra en sitios donde no se encuentra mano de obra calificada, y el transporte de materiales se ha visto facilitado por su peso liviano. La mayoría de las obras construidas con material prefabricado, fueron construidas con Termopanel, pero ya se encuentra habilitada también la tecnología de Isopanel., La tipología de la vivienda a construir fue mejorada a lo largo de la implementación del Programa, en base a las experiencias de los beneficiarios. Hoy las viviendas tienen un diseño amplio adecuado al emplazamiento rural, 44,50 m2.

Avances a la fecha

- En el mes de noviembre se inició el proceso de las verificaciones ocupacionales, actividad de cierre del proceso de intervención de la Coordinación Social en los asentamientos beneficiados por el Programa Sembrando Oportunidades, se lograron 423 visitas en 4 asentamientos.
- Se ha logrado la sistematización de datos de beneficiarios correspondientes a 73 asentamientos intervenidos de la meta 5800 y la ampliación de la meta siendo un total de 6.769 beneficiaros.
- Acompañamiento Social al equipo de Técnico para inicio de Obra, reunión con referente de la empresa y la comunidad de los Asentamientos Nueva Esperanza/Santa Ana, Distrito Bella Vista Norte, Departamento Amambay al igual que el Asentamiento Jamaica, Distrito La Paloma del Espíritu Santo, Departamento de Canindeyú.
- Se entregaron 1.226 certificados de subsidios habitacional directo. Se sistematizaron datos correspondientes a 73 asentamientos intervenidos por el programa, los cuales arrojaron los sgtes resultados: 6.724 viviendas, 27.466 personas beneficiadas de las cuales 14.187 son varones y 13.279 son mujeres (11.174 niños, 2.247 adolescentes, 12.925 adultos, 1.120 adultos mayores); familias monoparentales 200 padres solteros y 760 madres solteras, 107 discapacitados sicosocial o sensorial.

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábit-

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

BALANCE ANUAL DE GESTION PUBLICA - BAGP

PROYECTO 8 - CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITACIONALES EN AREAS RURALES DEL PY (SEMBRANDO OPORTUNIADES)														
DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	ASENTAMIENTOS	LLAMADO	META SIAF INICIAL	META 2018								% AVANCE DE OBRAS	ESTADO DE LA OBRA AL 31/12/2018
				2018	META A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCION	PARALIZADA	EN PROYECTO	RESCINDIDAS	ANULADAS	CULMINADA		
PRODUCTO 611 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS														
1 - CONCEPCIÓN				323	0	230	0	0	0	0	0	93		
Consorcio Villa Serrana II	Horqueta	Arroyito II - Terminacion	LPN 2/16	93								93	100,00%	TERMINADA
PEASUS S.A	Sgto. José Felix López	Norte Pyahu - Terminacion	LPN 03/18	77		77							0,00%	A INICIAR
Ing. Felipe Barboza	Azotey	Kurúzú de Hierro - Terminacion	LPN 03/18	153		153							0,00%	A INICIAR
2 - SAN PEDRO				477	0	0	145	0	40	0	19	273		
Arquitectonica S.R.L	Guayaibi	Toro Piru II	LPN 01/17	33								33	100,00%	CULMINADA
Ing. Manuel Román	Chore	La Niña	LPN 4/16	59								59	100,00%	CULMINADA
Ing. Manuel Román	Capiibary	Ara Pyahu	LPN 4/16	78			78						93,65%	EN EJECUCION
NOESIS	Santa Rosa del Aguaray	Jaguarete Forest 4	LPN 02/17	58			0					58	100,00%	CULMINADA
NOESIS	Santa Rosa del Aguaray	Tava Guarani	LPN 02/17	62								62	100,00%	CULMINADA
UB Construcciones	Lima	Paso Tuna 1 - Terminacion		61								61	100,00%	CULMINADA
	Lima	Paso Tuna 2 - Obra nueva	LPN 11/18	40					40				0,00%	EN PROCESO DE EVALUACION DE OFERTA
	Lima	Paso Tuna 3 - Obra nueva		19							19		0,00%	ANULADA
Pegasus S.A	San Estanislao	Hachita - Terminacion		67			67						93,21%	EN EJECUCION
3 - CORDILLERA				149	0	0	97	0	0	0	0	52		
Lantana S.A	Juan de Mena	Nueva Esperanza	LPN 16/17	97			97						52,37%	EN EJECUCION
Puntal de Luis Bóveda	Arroyo y Esteros	Cañada Dominguez	LPN 6/17	52								52	100,00%	CULMINADA
4 - GUAIRÁ				65	0	0	0	0	0	0	0	65		
RG Ingenieria y Servicios	Paso Yobai	Silvera Cue - Terminacion	LPN 2/16	65			0					65	100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZÚ				85	0	0	57	0	0	0	0	28		
Ing. Ramón Salvioni	Yhú	Maria Cristina	LPN 4/16	28								28	100,00%	CULMINADA
RG Ingenieria y Servicios	Tembiapora	Guahory	LPN 16/17	57			57						45,71%	EN EJECUCION
6 - CAAZAPÁ				263	0	64	135	0	0	6	0	58		
Edifica Constructora	Bertoni	Ma. Auxiliadora - Terminacion	LPN 2/16	99			99						81,75%	EN EJECUCION
2G S.R.L.	Abai	Emiliano Re	LPN 4/16	58								58	100,00%	CULMINADA
Construcciones Rivas SA	Abai	Sta. Teresa	LPN 17/17	36			36						75,59%	EN EJECUCION
Barcom S.A.	Abai	Ma. Auxiliadora	LPN 18/17	70		64	0			6			0,00%	A INICIAR
7 - ITAPUA				231	0	0	110	0	0	0	0	121		
Ingenieria Aplicada S.A	Carlos A. Lopez	Palmital	LPN 6/17	121								121	100,00%	CULMINADA
Construcciones Rivas SA	ALTO VERA	Libertad del Sur	LPN 17/17	110			110		0				72,35%	EN EJECUCION
8 - MISIONES				40	0	0	0	0	0	0	0	40		
RG Ingenieria y Servicios	Santa Rosa	Ka'atygue	LPN 2/16	40								40	100,00%	CULMINADA
10 - ALTO PARANÁ				367	0	0	105	0	0	0	0	262		
Constructora Alpe S.A.	San Cristobal	1° de Mayo	LPN 2/16	80								80	100,00%	CULMINADA
Arquitectonica S.R.L	Minga Pora	Vy'a Renda (Limo'y)	LPN 01/17	77								77	100,00%	CULMINADA
Tecnoedil SA	Itakyry	Chino Kue	LPN 6/17	105			105						89,88%	EN EJECUCION
Vial Sur	Itakyry	Chino Kue	LPN 16/17	105								105	100,00%	CULMINADA
13 - AMAMBAY				159	0	0	0	45	0	0	0	114		
Yatyta SA	Bella Vista	Nueva Esperanza	LVE 1/15	45				45					44,08%	PARALIZADA
Constructora Eco SA	Karapai	Karapái	LPN 4/16	114								114	100,00%	CULMINADA
14 - CANINDEYÚ				604	0	0	467	0	83	39	15	0		
Deco	Ypehu	Ara vera	LPN 6/17	132			132						86,13%	EN EJECUCION
Vial Sur	Jasy Kañy	Mandu'ara	LPN 18/17	81			81						89,55%	EN EJECUCION
Lantana S.A	La Paloma	Jamaica	LPN 18/17	100			61			39			21,42%	EN EJECUCION
Ing. Hernán Giménez	Villa Ygatymi	Marqueti 1 - Terminacion	LPN 1/18	93			93						98,63%	EN EJECUCION
	Villa Ygatymi	Marqueti 2- Obra Nueva	LPN 11/18	83					83				0,00%	EN PROCESO DE EVALUACION DE OFERTA
	Villa Ygatymi	Marqueti 3 - Obra Nueva		15							15		0,00%	ANULADA
Ing. Ramón Salvioni	Curuguaty	Maracana - Terminacion	LPN 1/18	100			100						79,12%	EN EJECUCION
TOTAL VIVIENDAS				2763	0	294	1116	45	123	45	34	1106		

RESUMEN SIAF INICIAL 2018	
CULMINADAS	1106
META A INCLUIR	0
A INICIAR	294
EN EJECUCION	1116
PARALIZADA	45
EN PROYECTO	123
ANULADAS *	34
RESCINDIDAS	45
TOTAL	2763

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

En el 2018, el Proyecto Sembrando Oportunidades logró la culminación 1106 viviendas que fueron entregadas a sus beneficiarios en los Departamentos de: Concepción, San pedro, Cordillera, Guaira, Caaguazú, Caazapá, Itapuá, Misiones, Alto Paraná y Amambay.

Así también cuenta con 1.116 proyectos en ejecución con altos porcentajes de avances en las obras y 294 a iniciar en los primeros meses del año 2019. Además se previó la ampliación de la Meta de 5800 soluciones habitacionales con unas 900 viviendas más aproximadamente, cuya culminación se tiene previsto en el ejercicio fiscal 2019.

Las intensas lluvias y sus consecuencias imposibilitan el acceso a los asentamientos. Algunos proyectos se encuentran con falta de pago del anticipo para el inicio de las obras.

Se solicitó la rescisión de contrato para algunas obras por poco avance de la Empresa. El proyecto de San Pedro, Capiíbary cuenta con 93.65% de las obras pero falta de definición de lista del INDERT. San Estanislao - Asentamiento Hachita cuenta con certificado del 100% presentado, pero faltaría la verificación para dar como culminada la obra. Mismo caso con el Asentamiento Chino Cue, donde faltaría la verificación para dar como culminada la obra, cuenta con 89.86% de avances.

PROGRAMAS FINANCIADOS A TRAVÉS DE PROYECTOS ESPECIALES

Entidades Binacional YACYRETA

Existen otras acciones habitacionales que el MUVH gerencia en el marco de convenios especificos de cooperación con las Entidades Binacionales. Estas entidades financian la construcción de viviendas, y el MUVH gerencia los aspectos tecnicos constructivos, ambientales y sociales de cada obra. Han sido culminadas en el marco del convenio con YACYRETA 110 viviendas.

II.4 Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2018.

[1/]Desafios Declarados BAGP 2018			Logros al Cierre 2018		
Productos Estratégicos a ser entregados	Unidad de Medida	[2/]Meta planificada	[3/]Meta modificada	Absoluto	Relativo %
Préstamos para Vivienda	Créditos	183	183	26	14,21%
Construcción de Viviendas	Viviendas	165	165	24	14,55%
Construc. de Viv. en Asent Indígenas	Viviendas	121	121	59	48,76%
Subsidio Habitacional	Subsdios	7.515	7.515	3.447	45,87%
Construcción de Viviendas	Viviendas	462	462	70	15,15%
Construcción de Viviendas	Viviendas	185	185	0	0,00%
Construcción de Viviendas	Viviendas	1.614	1.614	702	43,49%
Construcción de Viviendas	Viviendas	2.763	2.763	1.106	40,03%
TOTALES		**13.008**	**13.008**	**5.434**	**20,89%**

A lo largo del año se tuvieron importantes logros, pero también se presentaron dificultades que están fundamentalmente relacionadas a:

- Problemas legales para la reactivación de obras iniciadas en ejercicios anteriores.
- Adjudicación de viviendas construidas en zona de baja demanda en administraciones anteriores.
- Escasa mano de obra capacitada en las comunidades al servicio de los Servicios de Asistencia Técnica
- Mejoras de procedimientos para atención a comunidades rurales con alta movilidad y problemas con la regularización tenencia de tierra.
- Infraestructura vial para llegar a zonas remotas.
- Marco legal que permita inversión integral en comunidades.

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

III DESAFÍOS FUTUROS

El Desafío del MUVH es que más paraguayos y paraguayas duerman bajo un techo seguro en todos los distritos del País. Según proyecciones y dependiendo de los condicionantes económicos, se pretende ir avanzando en la Reducción de la brecha del Déficit Habitacional Cuantitativo, así como avanzar en trabajos coordinados con otras instituciones que permitan ir reduciendo el Déficit Habitacional Cualitativo que está alrededor de 800.000 viviendas.

Otros de los Desafíos consisten en fortalecerse como Entidad Rectora de la Política Habitacional, Urbanísticas y del Hábitat de la República del Paraguay y actuar como articuladora de esfuerzos entre todas las instituciones públicas con respecto a proyectos de viviendas y Desarrollo Urbano.

También se pretende continuar con Proyectos Innovadores que tengan una mirada integradora, equitativa y participativa, en el que no se mira a la vivienda como una unidad de vivienda más, sino como parte de un contexto en el que se respeta la Identidad de los ciudadanos que requieren soluciones urgentes atendiendo el rápido y desordenado crecimiento de las ciudades.

Todo esto no se podría llevar a cabo sin hacer partícipe al Sector Privado, en el que se lleven adelante Proyectos que permita que ciudadanos de diferentes clases sociales, puedan acceder a una vivienda digna.

Se tiene prevista la Meta para el año 2019 asciende a 8.668 viviendas dependiendo del Plan Financiero.

Desafíos Futuros			
Productos Estratégicos a ser entregados	**Programa/Proyecto**	**Unidad de Medida**	**Meta planificada**
Préstamos para Viviendas Otorgados	Créditos Hipotecarios	Crédito	261
Viviendas Construídas	Viviendas Económicas	Vivienda	578
Construcción de Viviendas	Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas	Vivienda	601
Susidio Habitacional para Compra de Viviendas	FONAVIS	Subsidio	3.490
Viviendas Construídas	Construcción de Viviendas Sociales en Municipios del Paraguay	Vivienda	321
Viviendas Construídas	Mercosur Roga	Vivienda	185
Viviendas Construídas	Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en Municipios del Paraguay	Vivienda	732
Viviendas Construídas	Construcción de 5800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales	Vivienda	1.480
Obras de Reconversión Urbanas Construídas	Mejoramiento de las Condiciones de Hábitat de Chacarita Alta	M2.	20
Viviendas Mejoradas	Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA	Vivienda	1.000
TOTAL			**8.668**

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2018 - Segundo Semestre Nombre del Proyecto: Fondo Nacional de Vivienda Social (FONAVIS)								
N°	Departamento	Distrito	Vivienda					
			A Iniciar	En ejecución	Culminada	En proceso	Rescindida	Paralizada
1	Concepción	Yby Yaú						
		Azotey			142			
		Horqueta			94			
		Paso Barreto		198	36			
		Sargento José Félix López						60
		Belén	32					68
		Concepción		78				
		San Alfredo	61					
2	San Pedro	Guayaibí	118	70	226			
		Santa Rosa del Aguaray		55	85			
		Tacuatí			1			
		San Pedro de Ycuamandiyú	6	180	19			
		Nueva Germania	46		105			
		San Vicente Pancholo	2	189				
		Capiibary	13					
3	Cordillera	Tobatí		2	25			
		Emboscada	1	24	38			
		Caacupé	10		38			
		Atyrá					24	
		Itacurubí de la Cordillera			5			
		Arroyos y Esteros	44					
		Juan de Mena	33	87				
		Piribebuy	14					
4	Guairá	Villarrica		90				22
		Paso Yobai	2	276				
		Colonia Independencia		162	17			
5	Caaguazú	Coronel Oviedo	95	75	132		54	
		Caaguazú	18	9				
		Simón Bolivar	1	53				
		Nueva Londrés					70	
		Yhú		52	35			
		Mariscal Francisco S. López	4					38
		Juan Manuel Frutos			10			
		Repatriación		50				
6	Caazapá	San Juan Nepomuceno	42	52				
		Tava-i	79		71			
		Abaí			27			
		3 de mayo			1			
		Buena Vista		30				
		Yuty	11		14		43	
		Caazapá			9			
7	Itapúa	Tomás Romero Pereira	70					
		Alto Verá	18	45				
		San Pedro del Paraná	49				46	
		Edelira		130				
		San Rafael del Paraná		26	59			
		Carlos Antonio López		45				
		Cambyretá		34				
		General Artigas	17					
		Yatayty	59					
		Capitán Meza	45					
8	Misiones	San Ignacio			1			
		San Miguel	35					
9	Paraguarí	Paraguarí	5		65			
		Mbuyapey		2			47	
		Ybycuí	1		39			
		Yaguarón	74		49			
		Quindy						13
10	Alto Paraná	Presidente Franco	93	67				
		Hernandarias	5	51	129			
		Itakyry	4	97				
		Mbaracayú	54		97			
		Juan E. O'Leary		3				

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durana
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2018 - Segundo Semestre Nombre del Proyecto: Fondo Nacional de Vivienda Social (FONAVIS)								
N°	Departamento	Distrito	Vivienda					
			A Iniciar	En ejecución	Culminada	En proceso	Rescindida	Paralizada
11	Central	Mariano Roque Alonso			14			
		Itauguá	1					
		San Antonio		4				
		Villeta	65	66	20			
		Areguá	1	27	50			
		Ypané	43		50			
		Limpio	74	10	45			
		J.Augusto Saldivar	20	79			47	
		Capiatá	74	199	289			
		Luque	281	128	221			
		San Lorenzo	2		40		39	
		Lambaré	10				18	
13	Amambay	Capitán Bado		28				
		Pedro Juan Caballero		60				
		Bella Vista	72					
		Zanja Pyta	25					
14	Canindeyú	Yasy Kañy		62				
		Curuguaty	3	23	106			
		Ybyrarobana	3		41			
		Villa Ygatymi		95	88			
		Nueva Esperanza			60			
		Yvy Pyta			57			
		Salto del Guairá	44					
15	Presidente Hayes	Villa Hayes	48	181	278			
		Tte 1° Manuel Irala Fenandez	2	374	110		58	115
		Puerto Pinasco			50			
		Benjamín Aceval		93	1			
		Pozo Colorado	1		57			
		Tte. Esteban Martinez	125					
16	Boquerón	Mcal. Estigarribia	31		40			
		Loma Plata			141			
		Filadelfia		93				
17	Alto Paraguay	Puerto Casado			8			
		La Victoria	1		45			
		Bahía Negra	3	54				
99	Alcance Nacional		21	33	67	83		
TOTALES			2.111	3.841	3.447	83	446	316

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2018 - Segundo Semestre Nombre del Sub Programa: Viviendas Económicas								
N°	Departamento	Distrito	Vivienda					
			A iniciar	En ejecución	Culminada	Paralizada	Rescindida	En Licitación
2	San Pedro	San Pedro del Ycuamandiyú				44		
4	Guairá	Iturbe				50		
		M.J. Troche					50	
5	Caaguazú	Coronel Oviedo				84		
7	Itapúa	Encarnación			24			
10	Alto Paraná	Ciudad del Este					150	
11	Central	Mariano Roque Alonso				60	30	93
		Itá					22	
		Capiatá				24		
		Luque					38	

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Dany Duran
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábi
MUVH

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2018 - Segundo Semestre Nombre del Proyecto: Préstamos para viviendas Cooperativas								
N°	Departamento	Distrito	Vivienda					
			A iniciar	En ejecución	Culminada	Paralizada	Rescindida	Anulada
5	Caaguazú	Coronel Oviedo		37				
11	Central	Capiatá	40					
		Luque	40		26			
		Limpio				35		
		Itaugua					38	
		J. Augusto Saldivar						40
		Ñemby	40					
		Ypane				40		
12	Ñeembucú	Pilar				20		
TOTALES			120	37	26	95	38	40

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2018 - Segundo Semestre Nombre del Proyecto: Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas							
Nº	Departamento	Distrito	Vivienda				
			A iniciar	En ejecución	Culminada	Paralizada	Rescindida
1	Concepción	Concepción		20			
		Yby yaú					20
2	San Pedro	San Pedro del Ycuamandiyú					36
5	Caaguazú	Dr. J.Eulogio Estigarribia					23
		Yacy Kañy					20
		Curuguaty					18
		San Joaquín		42			10
		Caaguazú					25
6	Caazapá	San Joaquín					18
		Abaí					18
		Caazapá					14
10	Alto Paraná	Minga Porá					20
		Yguazú					25
		Mbaracayú					20
		Presidente Franco					20
11	Central	Mariano Roque Alonso					65
14	Canindeyú	Villa Ygatimi			32		
		Curuguaty					17
		Corpus Christi					7
15	Presidente Hayes	Puerto Pinasco					163
		Benjamín Aceval			27		30
		Villa Hayes					164
		Tte. Esteban Martinez					30
16	Boquerón	Mcal. Estigarribia				20	
		Tte. Esteban Martínez				12	
		Tte. 1° Manuel Irala Fernández				30	
17	Alto Paraguay	Bahia Negra				46	
		Fuerte Olimpo				20	
TOTALES			0	62	59	128	763

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Dany Durana
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2018 - Segundo Semestre

Nombre del Proyecto: Construcción de Viviendas Sociales en Municipios del Py - Vy'a Rendá

N°	Departamento	Distrito	Vivienda					
			A iniciar	En ejecución	Culminada	Paralizada	Rescindida	En Licitación
0	Capital	La Encarnación					101	
1	Concepción	San Carlos del Apa			50			
		Horqueta					40	
2	San Pedro	25 de Diciembre				30		
		General Resquín					30	
		Naranjito				20		
3	Cordillera	San Bernardino	20					
4	Guairá	Itapé					40	
5	Caaguazú	Santa Rosa del Mbutuy					5	
8	Misiones	Villa Florida					41	
9	Paraguarí	Mbuyapey	50					
11	Central	San Antonio					20	
		Capiatá		17	20		80	
		Limpio	12					
		Mariano Roque Alonso						320
12	Ñeembucú	Humaitá				32		
		Villalbín					25	
		San Juan del Ñeembucú				35		
13	Amambay	Pedro Juan Caballero					50	
TOTALES			**82**	**17**	**70**	**117**	**432**	**320**

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Dany Durana
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2018 - Segundo Semestre Nombre del Proyecto: Mercosur Roga							
N°	Departamento	Distrito	Vivienda				
			A iniciar	En ejecución	Culminada	Paralizada	Rescindida
7	Itapúa	Encarnación		185			
TOTALES			0	185	0	0	0

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Dany Durana
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2018 - Segundo Semestre Nombre del Proyecto: Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py (Che Tapy'i)								
N°	Departamento	Distrito	Vivienda					
			A iniciar	En ejecución	Culminada	Paralizada	Rescindida	A licitar
1	Concepción	Yby Yau	66	118				
2	San Pedro	San Estanislao			85			
7	Itapúa	Carlos Antonio López		100				
11	Central	Itá		210	65			
		Luque			192			
		Limpio		82	130			
		Itauguá		135				
14	Canindeyú	Salto del Guairá			130			
		Ypehú			100			
15	Presidente Hayes	Puerto Pinasco		203				
TOTALES			66	848	702	0	0	0

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2018 - Segundo Semestre Nombre del Proyecto: Construcción de 5800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales del Py (Sembrando Oportunidades)									
N°	Departamento	Distrito	Vivienda						
			A Iniciar	En ejecución	Culminada	Paralizada	Rescindida	En proyecto	Anulada
1	Concepción	Sargento José Félix López	77						
		Azotey	153						
		Horqueta			93				
2	San Pedro	Guayaibí			33				
		Santa Rosa de Lima			61			40	19
		Santa Rosa del Aguaray			120				
		San Estanislao		67					
		Choré			59				
		Capiíbary		78					
3	Cordillera	Juan de Mena		97					
		Arroyos y Esteros			52				
4	Guairá	Paso Yobai			65				
5	Caaguazú	Yhú			28				
		Tembiaporá		57					
6	Caazapá	Moisés Bertoni		99					
		Abaí	64	36	58		6		
7	Itapúa	Carlos A. López			121				
		Alto Verá		110					
8	Misiones	Santa Rosa			40				
10	Alto Paraná	Minga Porá			77				
		San Cristobal			80				
		Itakyry		105	105				
13	Amambay	Bella Vista				45			
		Karapai			114				
14	Canindeyú	Yasy Kañy		81					
		Curuguaty		100					
		Villa Ygatymi		93				83	15
		Ypehú		132					
		La Paloma		61			39		
TOTALES			294	1.116	1.106	45	45	123	34

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Dany Durana
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Desafíos Futuros			
Productos Estratégicos a ser entregados	**Programa/Proyecto**	**Unidad de Medida**	**Meta planificada**
Préstamos para Viviendas Otorgados	Créditos Hipotecarios	Crédito	261
Viviendas Construídas	Viviendas Económicas	Vivienda	578
Construcción de Viviendas	Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas	Vivienda	601
Susidio Habitacional para Compra de Viviendas	FONAVIS	Subsidio	3.490
Viviendas Construídas	Construcción de Viviendas Sociales en Municipios del Paraguay	Vivienda	321
Viviendas Construídas	Mercosur Roga	Vivienda	185
Viviendas Construídas	Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en Municipios del Paraguay	Vivienda	732
Viviendas Construídas	Construcción de 5800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales	Vivienda	1.480
Obras de Reconversión Urbanas Construídas	Mejoramiento de las Condiciones de Hábitat de Chacarita Alta	M2.	20
Viviendas Mejoradas	Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA	Vivienda	1.000
TOTAL			**8.668**

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Subsidios Habitacionales adjudicados durante el Ejercicio Fiscal 2018 - FONAVIS			
Modalidad	**Cat. Subsidios**	**Familias Beneficiarias**	**Monto en Gs. (*)**
Compra de vivienda	17	17	1.256.387.674
Construcción en Lote Propio	20	20	1.199.575.544
Otros (Grupos Organizados)	3538	3538	245.211.571.296
Total	**3.575**	**3.575**	**247.667.534.514**

(*) Monto destinado al subsidio por modalidad

Mencionar periodo de adjudicación si fuera diferente al año 2018

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2018

MES: 12

Nivel: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 23 SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT
Tipo: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Programa: 1 ADMINISTRACION GENERAL
SubProg.: 0 *
Proyecto: 0 *
Resultado: GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y EFICAZ DE RECURSOS Y BIENES PÚBLICOS.

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2018						
		Metas de Producción				Ejecución Financiera		
	Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1213	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR PÚBLICO	%	100	72	72,00	70.462.131.758	50.103.613.773	71,11
					Total Proyecto	70.462.131.758	50.103.613.773	71,11

Tipo: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 1 HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE
SubProg.: 1 SOLUCIONES HABITACIONALES
Proyecto: 0 *
Resultado: FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA ACCEDEN A VIVIENDAS DIGNAS
FAMILIAS DE NIVEL MEDIO ACCEDEN A VIVIENDAS DIGNAS

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2018						
		Metas de Producción				Ejecución Financiera		
	Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
456	PRÉSTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS	CREDITOS	183	26	14,21	4.492.265.513	1.773.591.500	39,48
611	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	VIVIENDAS	165	24	14,55	15.165.139.637	11.177.557.596	73,71
612	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDÍGENAS	VIVIENDAS	121	59	48,76	4.050.523.239	3.249.297.400	80,22
					Total Proyecto	23.707.928.389	16.200.446.496	68,33

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durand
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

SubProg.: 2 FONAVIS

Proyecto: 0 *

Resultado: ACCESO A VIVIENDAS DIGNAS PARA FAMILIAS PREFERENTEMENTE EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA.

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2018						
		Metas de Producción				Ejecución Financiera		
	Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
249	SUBSIDIO HABITACIONAL PARA COMPRA DE VIVIENDAS	SUBSIDIOS	7.515	3.447	45,87	318.491.117.736	239.893.082.362	75,32
					Total Proyecto	318.491.117.736	239.893.082.362	75,32

SubProg.: 3 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS DEL PY

Proyecto: 0 *

Resultado: FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA ACCEDEN A VIVIENDAS DIGNAS

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2018						
		Metas de Producción				Ejecución Financiera		
	Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
611	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	VIVIENDAS	462	70	15,15	8.498.721.355	6.169.814.835	72,60
					Total Proyecto	8.498.721.355	6.169.814.835	72,60

Tipo: 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Programa: 1 HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

SubProg.: 0 *

Proyecto: 2 SP MERCOSUR ROGA

Resultado: FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA ACCEDEN A VIVIENDAS DIGNAS

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durana
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2018						
		Metas de Producción				Ejecución Financiera		
	Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
611	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	VIVIENDAS	185	0	0,00	9.726.942.004	2.451.633.335	25,20
					Total Proyecto	9.726.942.004	2.451.633.335	25,20

Proyecto: 7 CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY

Resultado: FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA ACCEDEN A VIVIENDAS DIGNAS

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2018						
		Metas de Producción				Ejecución Financiera		
	Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
611	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	VIVIENDAS	1.614	702	43,49	88.912.802.313	60.344.270.308	67,87
					Total Proyecto	88.912.802.313	60.344.270.308	67,87

Proyecto: 8 CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITAC. EN AREAS RURALES PY

Resultado: FAMILIAS EN ÁREAS RURALES EN TERRENOS DEL INDERT ACCEDEN A VIVIENDAS DIGNAS.

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2018						
		Metas de Producción				Ejecución Financiera		
	Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
611	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	VIVIENDAS	2.763	1.106	40,03	119.369.405.529	62.858.426.113	52,66
					Total Proyecto	119.369.405.529	62.858.426.113	52,66

Proyecto: 9 MEJORAMIENTO DE LAS CONDIC. DE HABITAB. DE CHACARITA ALTA

Resultado: FAMILIAS DEL BARRIO CHACARITA ALTA MEJORAN SU CONDICIÓN DE HABITABILIDAD.

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durana
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2018						
		Metas de Producción				Ejecución Financiera		
	Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1360	OBRAS DE RECONVERSIÓN URBANA CONSTRUIDAS	M2	500	0	0,00	14.032.454.472	10.096.899.892	71,95
					Total Proyecto	14.032.454.472	10.096.899.892	71,95

Proyecto: 10 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDAS DEL AMA

Resultado: FAMILIAS DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN MEJORAN SU CONDICIÓN HABITACIONAL.

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2018						
		Metas de Producción				Ejecución Financiera		
	Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1316	VIVIENDAS MEJORADAS	VIVIENDAS	1.000	0	0,00	8.698.024.488	5.194.933.116	59,73
					Total Proyecto	8.698.024.488	5.194.933.116	59,73

Proyecto: 11 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL HÁBITAT DE 2480 HOGARES

Resultado: ESTUDIO DE 20 PROYECTOS DE INVERSIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ, ITAPÚA, CENTRAL, MISIONES Y PDTE. HAYES REALIZADOS.

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2018						
		Metas de Producción				Ejecución Financiera		
	Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
701	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	INFORMES	3	0	0,00	2.000.000.000	0	0,00
					Total Proyecto	2.000.000.000	0	0,00

Tipo: 4 PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

Programa: 1 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durana
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

SubProg.: 0 *

Proyecto: 0 *

Resultado: COMPROMISOS FINANCIEROS CUMPLIDOS EN TIEMPO Y FORMA

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2018						
		Metas de Producción				Ejecución Financiera		
	Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1125	PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	%	100	0	0,00	5.889.022	0	0,00
				Total Proyecto		**5.889.022**	**0**	**0,00**
				Total Entidad		**663.905.417.066**	**453.313.120.230**	**68,28**

Econ. Manuel López Cañete
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Arq. Dany Durana
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificación
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH