A1:AM6C5A1:AM10A1:AMA1:AM14

Ministerio de URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Avances CP 2021

Nombre del Programa / Proyecto: SEMBRANDO OPORTUNIDADES

FORMULARIO P02 — **P02 - Fecha/Hora: 30/11/21 -**

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN			3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2021	11) META SIAF A INCLUIR 2021	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	VIVIENDAS EN PROYECTO	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NRO DE LICITACIÓN	22) OBSERVACIONES	23) MONTO DE LA INVERSION	28) BENEFICIARIOS								
																												28.1) SEXO							
	Zona	X	Y																							P.O.	PCD	MADRE SOLTERA	PADRE SOLTERO	TERCERA EDAD	HIJO	HIJA	H	M
1	21 k	538094	7412324	Concepción	Azotey	Kuruzú de Hierro	Estructuras S.R.L.	03/18	2082	12/3/19	153	0	0	153	0	0	0	0	0	80%	En Ejecución	13/09/2021	03/18	Certificado de obra N°07. Pendiente la firma de un Convenio por mayores cantidades y su tiempo de ejecución. Estructuras S.R.L. solicitó por Exp. 15256-21 del 28/10/21 la recpción de las viviendas concluidas. La UNE S.O. solicitó a la DGT la verificación de las obras, que aún no se concretó por la demanda de Fiscales y vehículo. Aún no se sucribe el convenio.	2.430.230.819	0	0	15	7	36	107	97	117	1
1	21 J	515808	7526785	Concepción	Sgto. Jose Felix Lopez	Norte Pyahu	Pegasus S.A.	03/18	673	12/14/18	77	0	0	77	0	0	0	0	0	99,40%	En ejecución por acuerdo entre el MUVH y Aeguradora del Este	13/12/2019	03/18	Rescindido por Resolución N° 254 de fecha 26-02-2021. En la cuenta final el real avance de obra es 62,90%. Por acuerdo entre el MUVH y Aseguradora del Este, la aseguradora se ha comprometido en la terminación de la obra con un plazo de 60 días calendario contados a partir del acta de inicio el 04-10-21- Por disponibilidad de Fiscales se prevee la ecepción para el 22/12/21	3.413.422.322	0	0	3	2	23	65	55	73	1
6	21 J	532228,77	7087907,6	Caazapá	Dr. Moises S. Bertoni	María Auxiliadora	Edifica Constructora S.A.	LPN 02/16	2487	11/15/16	99	0	0	0	0	0	0	99	0	81,75%	Rescindido		LPN 02/16	Contrato rescindido por Resolución N°573 de fecha 02/04/19. Rescisión ratificada mediante Resolución N° 1.031 de fecha 12/06/19. El avance según certificación alcanzó el 81,75 %. Se llamo a LPN 06/20 para la terminación de las obras y por Resolución N° 1170-21 fue cancelada la LPN 06/20.	4.743.999.010	0	1	11	3	27	73	70	80	6
13	21 H	545.591	7.530.470	Amambay	Bella Vista	Nueva Esperanza/ Santa Ana.	Yatyta S.A.	01/15	1412	7/21/15	45	0	45	0	0	0	0	0	0	100%	Culminado	24/06/2020	01/15	Certificado N° 20. La obra se encuentra culminada en los 4 asentamientos con recepción definitiva.	3.012.100.394	0	0	2	1	24	17	14	36	13
14	21 J	623400	7338584	Canindeyú	Villa Ygatimi	Marqueti - Obra Nueva	Pegasus S.A.	LPN 11/18	1016	6/10/19	83	0	0	83	0	0	0	0	0	98,14%	En ejecución por acuerdo entre el MUVH y Aeguradora del Este	13/12/2019	LPN 11/18	Rescindido por Resolución N° 254 de fecha 26-02-2021. El avance constatado en obra según la cuenta final es de 75,88 %. Por acuerdo entre el MUVH y Aseguradora del Este, la aseguradora se ha comprometido en la terminación de la obra con un plazo de 30 días calendario contados a partir del acta de inicio el 04-10-21. Se solicitó a la DGT la verificación de la obra por parte de sus Fiscales, quienes elevaron informe por Exp. N° 16880-21 del 22/11/21encontraron las obras con resalvas y sin concluir. La recepción definbitiva tuvo que realizarse el 02/11/21, pero fue postergada al 15/12/21.	4.943.906.523	0	0	0	3	34	54	51	77	14
											457	0	45	313	0	0	0	99	0														

Prof. Arq. MARIA MERCEDES FLORENTIN
Dirección
UNE Sembrando Oportunidades
MUVH