Ministerio de URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

FORMULARIO: P02

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Avances 2022

Nombre del Programa / Proyecto: CHE TAPYI

Fecha/Hora: 07/04/22 08:57:50

1) COD DPTO.	2) UBICACIÓN			3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) RAZ O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Licitación o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META MAX ANUAL 2022	11) META MAX A INCLUIR 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESCINDIDAS	18) ANULADAS	19) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	22) NRO DE LICITACIÓN	23) OBSERVACIONES	24) MONTO DE LA INVERSIÓN	25) PRIMER DESEMBOLSO	26) SEGUNDO DESEMBOLSO	27) FONDO DE REPARO	28) % AVANCE FINANCIERO
	Zona	X	Y																										
11	21 J	452346 86E	7206318 81	CENTRAL	Luque	Asentamiento "Paz del Chaco"	CONSORCIO LEVY GAMARRA	02/21	1324	8/4/21	100	0	0	100	0	0	0	0	0	90,62%	En Ejecución	31/03/2022	02/21	Acta de inicio con fecha 28/06/2021	7801131265	0	0	0	0,00%
											100	0	0	100	0	0	0	0	0										

Arq. Mario Vacchetta B
Coordinador Gral.
UNE CHE TAPYI
MUVH

P/A
DAVID MEZA
UNE CHE TAPYI

Arq. Carlos Darío Ruiz Díaz
Coord. Técnica
UNE - CHE TAPYI

12/04/2022
15:15