1) DEPARTAMENTO	10) META SIAF INICIAL 2022	11) META SIAF A INCLUIR 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESCINDIDAS	18) ANULADAS
CAPITAL	0	3	0	0	0	3	0	0	0
CONCEPCION	697	60	0	518	0	179	0	60	0
SAN PEDRO	1.022	89	280	820	0	11	0	0	0
CORDILLERA	84	13	48	36	0	13	0	0	0
GUAIRA	256	31	118	138	0	0	31	0	0
CAAGUAZU	1.241	70	177	1.020	0	76	38	0	0
CAAZAPA	426	1	120	305	0	1	0	0	1
ITAPUA	475	43	80	403	0	35	0	0	0
MISIONES	59	0	0	58	0	1	0	0	0
PARAGUARI	39	62	28	11	0	2	60	0	0
ALTO PARANA	674	76	158	516	0	72	0	0	4
CENTRAL	1.000	187	356	670	0	121	0	39	1
ÑEEMBUCU	150	0	0	150	0	0	0	0	0
AMAMBAY	460	149	101	387	0	2	47	72	0
CANINDEYU	611	4	35	579	0	1	0	0	0
PTE. HAYES	159	193	17	158	0	49	58	69	1
BOQUERON	341	2	103	240	0	0	0	0	0
ALTO PARAGUAY	100	0	0	100	0	0	0	0	0
ALCANCE NACIONAL	0	19	0	0	0	19	0	0	0
TOTAL	**7.794**	**1.002**	**1.621**	**6.109**	**0**	**585**	**234**	**240**	**7**

Arq. Diego Chamorro
Director Interino
Unidad de Créditos Complementarios
FONAVIS - MUVH

Arq. Héctor Villagra S.
Dirección General del FONAVIS
MUVH

Avances 2022

Nombre del Programa / Proyecto: FONAVIS

Fecha/Hora: 04/05/22 08:26:21

FORMULARIO: P02

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN			3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolcuión de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2022	11) META SIAF A INCLUIR 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓ	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESCINDIDAS	18) ANULADAS	19) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	22) NRO DE LICITACIÓN	23) OBSERVACIONES	24) MONTO DE LA INVERSION	25) PRIMER DESEMBOLSO	26) SEGUNDO DESEMBOLSO	27) FONDO DE REPARO	28) % AVANCE FINANCIERO	29.1) BENEFICIARIOS POR SEXO						29.2) B…	
	Zona	X	Y																											HOMBRES	MUJERES	JEFA DE HOGAR	JEFE DE HOGAR	MADRES SOLTERAS	PADRES SOLTERAS	0-4 AÑOS	5-13 AÑOS
0				CAPITAL	Asunción	AURELIA ANGELICA RAMONA CABRERA DE FLORENTIN	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	02/2013	1625	24/07/13	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		02/2013		51.670.509	0	0	0	0,00%								
0				CAPITAL	Asunción	RAUL SECUNDINO COBO ROMAN y CLAUDIA ELIZABETH AQUINO RODA	COMPRA DE VIVIENDA	04/2016	2439	11/11/16	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		04/2016		61.288.248	0	0	0	0,00%								
0				CAPITAL	Asunción	BASILICIA GONZALEZ ROMERO	COMPRA DE VIVIENDA	01/2020	402	05/05/20	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		01/2020		70.000.000	0	0	0	0,00%								
											0	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**																		
1	21 K	529558	7492146	CONCEPCION	Sgto. Jose Felix Lopez	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA SAN RAFAEL	GUARDIA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD (GUEESE S.A.)	03/2017	2910	15/11/17	0	60	0	0	0	0	0	60	0	1,79%	Rescindido	28/05/2019	03/2017	En fecha 21/03/2022 se subscribe Acuerdo con la Aseguradora ALFA S.A. por el cual se compromete a la conclusión de la 1ra etapa (45%) en un plazo de 90 días a computarse desde la firma del Acta de Inicio	4.155.811.028	1.749.815.170	0	0	42,11%	50	50	21	37	0	0	0	0
1	21 J	461583	7412975	CONCEPCION	Concepcion	COMISION DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO SAN LUIS DE LA LOCALIDAD DE AQUINO CUE	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A.)	03/2020	1682	23/10/20	64	0	0	64	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	30/03/2022	03/2020	Segundo Desembolso pagado en fecha 29/10/2021	4.648.065.329	2.515.031.422	2.133.033.907	0	100,00%	17	43	18	4	10	3	6	17
1	21 J	484785	7411692	CONCEPCION	Belen	COMISION PRO TECHO DE LA LOCALIDAD DE NIÑO SALVADOR	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	01/2021	483	30/03/21	42	0	0	42	0	0	0	0	0	92,45%	En Ejecución	06/04/2022	01/2021	Por memo DONL JE 93-22 se conceden días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 16/02/2022, incluyendo los días concedidos con anterioridad	3.499.349.700	1.749.674.850	1.749.674.850	0	100,00%	63	89	30	14	11	0	5	28
1	21 J	484780	7411692	CONCEPCION	Belen	COMISION PRO TECHO DE LA LOCALIDAD DE NIÑO SALVADOR	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	01/2021	483	30/03/21	2	0	0	2	0	0	0	0	0	94,20%	En Ejecución	06/04/2022	01/2021	Primer Desembolso pagado en fecha 04/11/2021	166.635.700	83.317.850	0	0	50,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
1	21 J	402245	7548596	CONCEPCION	San Lazaro	COMISION PRO-VIVIENDA DE POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE VALLEMI	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	02/2021	1166	14/07/21	80	0	0	80	0	0	0	0	0	44,76%	En Ejecución	28/04/2022	02/2021	Por memo DONL JE 244-21 se conceden 35 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 27/03/2022	6.089.596.968	3.044.798.484	0	0	50,00%	68	131	73	7	53	4	25	67
1	21 J	473596	7404916	CONCEPCION	Belen	Asociación San Roque	DALMA ARAMI TRIVERO RIVEROS	03/2021	2303	05/11/21	34	0	0	34	0	0	0	0	0	58,66%	En Ejecución	10/04/2022	03/2021	Por memo DONL JE 124-22 se conceden 9 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 10/06/2022	2.586.584.000	1.293.292.000	1.293.292.000	0	100,00%	33	53	24	10	10	2	6	19
1	21 J	538096	7411634	CONCEPCION	Azotey	Comisión Vecinal de Nueva Fortuna	EMPRENDIMIENTOS GUARANI S.A.	04/2021	2435	18/11/21	70	0	0	70	0	0	0	0	0	50,79%	En Ejecución	20/04/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	6.089.600.856	3.044.800.428	3.044.800.428	0	100,00%	82	94	49	21	25	4	20	41
1	21 J	544290	7466830	CONCEPCION	Yby Yau	Comision de la junta comunal de San Roque, del Distrito de Yby Yau	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE	04/2021	2614	07/12/21	59	0	0	59	0	0	0	0	0	50,01%	En Ejecución	28/04/2022	04/2021	Inicio de obra en fecha 11/02/2022 con un plazo de 180 días hasta el 09/08/2022	5.132.658.091	2.566.329.045	0	0	50,00%	73	95	37	22	11	0	14	38
1	21 J	533204	7428470	CONCEPCION	Arroyito	Comisión Pro - Vivienda de la Colonia Virgen del Camino de la Comunidad del Asentamiento Núcleo 4	MARCOS JAVIER TURITICH JACQUET	04/2021	2696	10/12/21	46	0	0	46	0	0	0	0	0	5,94%	En Ejecución	06/04/2022	04/2021	Inicio de obra en fecha 22/03/2022 con un plazo de 165 días hasta el 02/09/2022	4.001.731.360	2.000.865.680	0	0	50,00%	77	81	27	20	9	3	15	38
1	21 J	530224	7423844	CONCEPCION	Arroyito	Comisión Pro - Vivienda del Asentamiento Núcleo 6	"TAKA" DE JUAN ENRIQUE ROLON GARAY	04/2021	2697	10/12/21	58	0	0	58	0	0	0	0	0	6,99%	En Ejecución	06/04/2022	04/2021	Inicio de obra en fecha 02/03/2022 con un plazo de 180 días hasta el 28/08/2022	5.045.661.280	2.522.830.640	0	0	50,00%	91	91	9	50	7	0	10	39
1	21 J	473967	7409121	CONCEPCION	Belen	Comisión Vecinal Paso Urunde'y	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	04/2021	2698	10/12/21	77	0	0	0	0	77	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2021	Primer desembolso obligado pendiente de transferencia	6.698.550.320	3.349.275.160	0	0	50,00%	80	112	49	28	28	2	13	47
1	21 J	471429	7406729	CONCEPCION	Belen	Comisión Vecinal Santo Rey Km 16	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	04/2021	2699	10/12/21	99	0	0	0	0	99	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2021	Primer desembolso pagado en fecha 23/03/2022	8.612.421.840	4.306.210.920	0	0	50,00%	73	138	84	14	50	6	20	46
1	21 K	464625	7434407	CONCEPCION	Horqueta	Comisión de la junta vecinal de la comunidad Jhugua Rivas San José Obrero	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE	04/2021	2693	10/12/21	63	0	0	63	0	0	0	0	0	3,09%	En Ejecución	08/04/2022	04/2021	Primer desembolso pagado en fecha 08/03/2022	5.480.641.495	2.740.320.748	0	0	50,00%	106	99	45	18	10	2	5	47
1	21 J	530224	7423844	CONCEPCION	Arroyito	Comisión Pro - Vivienda del Asentamiento Núcleo 6	"TAKA" DE JUAN ENRIQUE ROLON GARAY	04/2021	2697	10/12/21	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2021	Solicitud de 1er desembolso en proceso: 2 beneficiarios de nivel 4 regularizados según Resolución N° 2697 de fecha 10/12/2021. N° 107-22 del 31/01/22 y N° 044-22 del 10/01/2022	173.988.320	86.994.160	0	0	50,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
1	21 J	533204	7428470	CONCEPCION	Arroyito	Comisión Pro - Vivienda de la Colonia Virgen del Camino de la Comunidad del Asentamiento Núcleo 4	MARCOS JAVIER TURITICH JACQUET	04/2021	2696	10/12/21	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2021	Se solicitó la reimpresión del SVS el Sr. Leonardi Cristaldo Sánchez por abandono de hogar	86.994.160	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
											697	**60**	**0**	**518**	**0**	**179**	**0**	**60**	**0**																		
2	21 K	582800	7317297	SAN PEDRO	Nueva Germania	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA LA GERMANINA	SRA. EUGENIA VERGARA VILLALBA	01/2015	434	25/03/15	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2015	El SAT comunicó la renuncia de 2 beneficiarios y solicitó la sustitución por expedientes 8086-15 y 8089-15	135.272.365	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
2	21 J	582681	7317297	SAN PEDRO	Guayaybi	PROYECTO DE VIVIENDAS DENOMINADO POR AYUDA MUTUA DE USUARIOS CENTRO ECO-URBANISTICO LIMITADA	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	01/2015	809	06/05/15	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2015	Los recibos contables con codificaciones TI01215SVS0000844/864/870, fueron remitidos con posterioridad, debido a que por expediente 13005-15 del 12/05/15 el S.A.T. presenta nota por falta de regularización de firmas	380.897.015	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
2	21 J	509405	7296295	SAN PEDRO	Gral. Elizardo Aquino	COMISION PRO-TECHO DEL BARRIO SAN JUAN.	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNÁNDEZ	01/2019	728	24/04/19	16	0	0	16	0	0	0	0	0	91,17%	En Ejecución	25/04/2022	01/2019	Por memo DONL JE 48-22 se conceden 18 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 09/02/2022	1.119.591.443	574.456.206	537.178.931	0	99,29%	19	29	7	9	4	0	2	7
2	21 J	586708	7254329	SAN PEDRO	San Estanislao	COMISION PRO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD SAN VALENTIN	ROMA IMPORT - EXPORT SOCIEDAD ANONIMA	04/2019	1861	28/10/19	70	0	0	70	0	0	0	0	0	81,31%	En Ejecución	29/03/2022	04/2019	El SAT LS Empresa de Servicios remite respuesta a la Nota N DGJN N° 34-22 justificando el retraso de obra y solicita una reconsideración de 62 días de prórroga	5.409.922.833	2.938.442.297	2.471.480.536	0	100,00%	5	13	3	3	0	0	1	3
2	21 J	582057	7349373	SAN PEDRO	San Vicente Pancholo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE SAN VICENTE	DIOSNEL MIRANDA ROLON	01/2020	337	30/03/20	79	0	0	79	0	0	0	0	0	14,90%	En Ejecución	14/03/2022	01/2020	Por memo DONL JE 83-22 se conceden 19 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 126/05/2022, incluyendo los 10 días concedidos con anterioridad	6.267.476.576	3.446.861.421	2.820.615.155	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
2	21 J	568921	7358979	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguaray	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL BASE CORORO'I DEL ASENTAMIENTO PEDRO GIMENEZ	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	01/2021	412	24/03/21	86	0	86	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	07/04/2022	01/2021	Por memo DONL JE 89-22 se conceden 4 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 24/01/2022	7.165.784.450	3.582.892.225	3.582.892.225	0	100,00%	129	127	35	51	17	7	6	46
2	21 J	544600	7324851	SAN PEDRO	Chore	COMISION CENTRAL DEL BARRIO EL PORTAL	CONTACONSULT DE JORGE RENE ANDRIOTTI MILTOS	02/2021	773	21/05/21	56	0	56	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	07/03/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Graciela Ortiz de fecha 07/03/2022	4.082.247.933	2.041.123.967	2.041.123.966	0	100,00%	72	85	49	7	21	3	5	39
2	21 J	547183	7366298	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguaray	COMISION SIN TECHO RENACER DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE	02/2021	788	21/05/21	35	0	35	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	02/02/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 02/02/2022	2.551.883.835	1.275.941.917	1.275.941.918	0	100,00%	43	63	29	6	9	0	6	30
2	21 J	593276	7368351	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguaray	"LA ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO FELIPE OSORIO"	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE	02/2021	790	21/05/21	69	0	69	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	22/02/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Graciela Ortiz de fecha 22/02/2022	5.740.476.618	2.870.238.309	2.870.238.309	0	100,00%	101	147	44	25	14	0	25	67
2				SAN PEDRO	Lima	LUIS MILCIADES CABAÑAS GONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA	02/2021	1150	12/07/21	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2021		82.650.000	0	0	0	0,00%								
2	21 J	575942	7325463	SAN PEDRO	Guayaybi	Comisión Pro - Construcción de Vivienda	"M Y D CONSULTORIA" DE DENIS GABRIEL MOREL	02/2021	1206	16/07/21	34	0	34	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/03/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor Ing. Cirilo Aguayo de fecha 01/03/2022	2.957.806.592	1.478.903.296	1.478.903.296	0	100,00%	52	46	13	21	4	2	12	20
2	21 J	499111	7352707	SAN PEDRO	San Pedro del Ycuamandiyu	COMISION PRO-VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE MARIA AUXILIADORA DE CORREA RUGUA	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE	02/2021	1289	28/07/21	83	0	0	83	0	0	0	0	0	71,41%	En Ejecución	15/03/2022	02/2021	Por Memo UNCC 016-2022 se aprueba la propuesta presentada por el SAT con respecto a ajustes en el cimiento de tres viviendas, sin que represente sobrecostos para el Ministerio.	7.220.526.382	3.610.263.191	3.610.263.191	0	100,00%	90	114	48	35	23	2	4	38
2	21 J	563750	7265116	SAN PEDRO	San Estanislao	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO SAN RAMON	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.	02/2021	1337	04/08/21	70	0	0	70	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	23/03/2022	02/2021	Por memo DONL JE 119-22 se conceden 22 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 16/04/2022	5.328.392.300	2.664.196.150	2.664.196.150	0	100,00%	70	119	64	6	25	4	20	41
2	21 J	553107	7372090	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguaray	Comisión Pro - Vivienda de la Colonia Cororo'i.	CRISLEN CONSTRUCCIONES DE CRISLEN BRITEZ BRITEZ	02/2021	1384	06/08/21	88	0	0	88	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	28/04/2022	02/2021	Por Memo UNCC 042-2022 se aprueba el cambio del tipo de aberturas solicitado por el SAT a pedido del Grupo Organizado sin que represente sobrecostos para el Ministerio	7.655.342.622	3.827.671.311	3.827.671.311	0	100,00%	122	140	44	44	17	2	15	72
2	21 J	600391	7265386	SAN PEDRO	Capiibary	COMISION CENTRAL DE VIVIENDA DEL TERRITORIO SOCIAL ANTONIO ALMADA	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL	02/2021	1492	17/08/21	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2021	el SAT solicitó el cambio de titularidad de 1 beneficiarios, por tanto se procedió al descuento correspondiente por 1 beneficiario ILUMINADA DIAZ C.I. N° 2.596.773	80.469.730	643.757.838	0	0	800,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
2	21 J	600391	7265386	SAN PEDRO	Capiibary	COMISION CENTRAL DE VIVIENDA DEL TERRITORIO SOCIAL ANTONIO ALMADA	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL	02/2021	1492	17/08/21	15	0	0	15	0	0	0	0	0	79,37%	En Ejecución	30/03/2022	02/2021	Por Memo UNCC 066-2022 se aprueba el cambio del sistema de desagüe cloacal, reemplazando la zanja de infiltración por pozo filtrante, sin que represente sobrecostos al MUVH	1.207.045.946	643.757.838	563.288.107	0	100,00%	20	33	14	2	4	0	5	14
2	21 J	598961	7263348	SAN PEDRO	Capiibary	COMISION CHE ROGARA DEL BARRIO PRIMAVERA	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL	02/2021	1491	17/08/21	18	0	0	18	0	0	0	0	0	95,59%	En Ejecución	30/03/2022	02/2021	Por memo DONL JE 104-22 se conceden 33 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 31/03/2022, incluyendo los 34 días concedidos anteriormente	1.448.455.134	724.227.567	724.227.567	0	100,00%	30	37	17	1	6	1	10	20
2	21 J	550762	7375196	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguaray	Comisión Pro - Construcción de Vivienda de la Comunidad Camba Ycua.	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE	02/2021	1543	20/08/21	30	0	0	30	0	0	0	0	0	85,16%	En Ejecución	31/03/2022	02/2021	Por memo DONL JE 67-22 se conceden 21 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 05/04/2022, incluyendo los 33 días concedidos con anterioridad (20+13)	2.609.829.346	1.304.914.674	1.304.914.672	0	100,00%	25	51	24	6	16	1	4	16
2	21 J	564388	7366704	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguaray	Comisión Pro - Construcción de Viviendas Senavitat Fonabi de la Comunidad Nueva Esperanza	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE	02/2021	1545	20/08/21	28	0	0	28	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	27/04/2022	02/2021	Por memo DONL JE 50-22 se conceden 18 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 01/04/2022, incluido los 32 días de prórroga otorgados con anterioridad	2.435.840.576	1.217.920.288	1.217.920.288	0	100,00%	38	57	15	13	9	1	6	26
2	21 J	550616	7367667	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguaray	Comisión Vecinal de la Calle San Antonio de la Localidad de Loma Pucu.	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE	02/2021	1546	20/08/21	42	0	0	42	0	0	0	0	0	74,31%	En Ejecución	17/03/2022	02/2021	Por memo DONL JE 68-22 se conceden 19 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 02/05/2022, incluyendo los 32 días concedidos con anterioridad (20+12)	3.653.761.084	1.826.880.542	1.826.880.542	0	100,00%	47	81	27	15	11	1	8	34
2	21 J	557326	7368343	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguaray	Comisión Pro - Construcción de Vivienda del Asentamiento San Jorge ex Bonzi.	FUNDACION ATLANTICA	04/2021	2438	18/11/21	35	0	0	35	0	0	0	0	0	78,15%	En Ejecución	27/04/2022	04/2021	Solicitud de 2do Desembolso en proceso	3.044.800.904	1.522.400.452	0	0	50,00%	42	51	20	15	8	1	9	18
2	21 J	560876	7271429	SAN PEDRO	San Estanislao	Comisión Vecinal San Cayetano, del Asentamiento San Cayetano - Tacuara	OSCAR FELIPE BARBOZA	04/2021	2587	03/12/21	45	0	0	45	0	0	0	0	0	55,27%	En Ejecución	25/04/2022	04/2021	Inicio de obra en fecha 04/02/2022 con un plazo de 140 días hasta el 23/06/2022	3.425.398.954	1.712.699.477	0	0	50,00%	59	82	34	11	13	3	18	35
2	21 J	592749	7279772	SAN PEDRO	Capiibary	Comisión Vecinal de Fomento y Desarrollo de la Calle Primavera de Ara Pyahu	CONSULTORA S.G S.R.L.	04/2021	2588	03/12/21	44	0	0	44	0	0	0	0	0	50,11%	En Ejecución	22/03/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	3.768.787.300	1.884.393.650	1.884.393.650	0	100,00%	82	82	17	27	5	4	7	41
2	21 J	523809	7365152	SAN PEDRO	San Pedro del Ycuamandiyu	Comisión Vecinal y Fomento del Asentamiento Virgen de Fátima de la Comunidad de Fondo Rugua	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO	04/2021	2589	03/12/21	20	0	0	20	0	0	0	0	0	45,25%	En Ejecución	30/03/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	1.739.883.200	869.941.600	869.941.600	0	100,00%	32	30	1	19	1	3	2	16
2	21 J	571437	7362283	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguaray	La comision Vecinal Pro-Desarrollo Tres Estrella sin techo del Barrio San Francisco, San Ramon, Maria Auxiliadora del Asentamiento Pedro	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE	04/2021	2615	07/12/21	0	80	0	80	0	0	0	0	0	55,78%	En Ejecución	26/04/2022	04/2021	Inicio de obra en fecha 11/02/2022 con un plazo de 210 días hasta el 08/09/2022	6.959.544.504	3.479.772.252	0	0	50,00%	101	125	56	24	33	0	10	62
2	21 J	493083	7309258	SAN PEDRO	Rosario	Comunidad Indígena de "Bagia Ga Loge Lacheg", asentada en el lugar denominado Yrukuy	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y	04/2021	2649	10/12/21	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2021	Solicitud de 1er desembolso en proceso	76.120.002	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
2	21 J	493083	7309258	SAN PEDRO	Rosario	Comunidad Indígena de "Bagia Ga Loge Lacheg", asentada en el lugar denominado Yrukuy	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y	04/2021	2649	10/12/21	67	0	0	57	0	0	0	0	0	6,76%	En Ejecución	06/04/2022	04/2021	Por Resolución N° 59 del 12/01/2022 se rectifica parcialmente la Resolución N° 2649 del 10/12/2021 - reimpresión de 1 svs	4.338.840.222	2.169.420.110	0	0	50,00%	101	96	24	33	7	2	12	72
											1.022	**89**	**280**	**820**	**0**	**11**	**0**	**0**	**0**																		
3				CORDILLERA	San Bernardino	IGNACIO LOYOLA FRUTOS BENITEZ	COMPRA DE VIVIENDA	04/2015	2182	13/10/15	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		04/2015		74.651.266	0	0	0	0,00%								
3				CORDILLERA	Caacupé	CARMEN VILLALBA DE SPITAL	COMPRA DE VIVIENDA	04/2015	2182	13/10/15	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		04/2015		69.313.900	0	0	0	0,00%								
3	21 J	486135	7195145	CORDILLERA	Caacupe	Comisión Vecinal Sin Tierra y Sin Techo Sagrada Familia	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVES)	07/2015	2948	26/12/15	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0,00%	A Iniciar	14/12/2018	07/2015	Complemento 10/97. 87 viviendas culminadas en el 2018	615.346.412	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
3	21 J	467978	7220242	CORDILLERA	Emboscada	COMISION PRO VIVIENDA DEL DISTRITO DE EMBOSCADA	ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	02/2021	789	21/05/21	24	0	24	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	25/02/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor Arq. Julio Colombino de fecha 25/02/2022	1.749.880.331	874.940.165	874.940.166	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
3				CORDILLERA	Caacupe	MARIA CONCEPCION PAEZ QUIÑONEZ	COMPRA DE VIVIENDA	02/2021	1161	12/07/21	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2021		83.327.862	0	0	0	0,00%								
3	21 J	467978	7220242	CORDILLERA	Emboscada	COMISION PRO VIVIENDA DEL DISTRITO DE EMBOSCADA	ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	02/2021	789	21/05/21	24	0	24	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	25/02/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor Arq. Julio Colombino de fecha 25/02/2022	1.749.880.330	874.940.165	874.940.165	0	100,00%	44	88	47	1	33	1	20	38
3	21 J	536909	7234233	CORDILLERA	Juan de Mena	Comisión Asociación de Fomento y Desarrollo "Nueva Esperanza" (ASOFODENE)	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	02/2021	1278	26/07/21	36	0	0	36	0	0	0	0	0	85,01%	En Ejecución	09/03/2022	02/2021	Por memo DONL JE 85-22 se conceden 19 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 31/03/2022, incluyendo los 16 días concedidos con anterioridad	3.089.485.544	1.544.742.772	1.544.742.771	0	100,00%	60	62	12	24	5	1	7	27
											84	**13**	**48**	**36**	**0**	**13**	**0**	**0**	**0**																		
4	21 J	615929	7152033	GUAIRA	Paso Yobai	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO NUEVA ALBORADA	GUARDIA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD (GUEESE S.A.)	05/2017	3129	29/12/17	0	31	0	0	0	0	31	0	0	63,52%	Paralizado	11/06/2019	05/2017	Por Expediente N° 6070-21 el SAT solicita orden para continuar la obra	2.147.169.031	943.652.044	1.203.516.987	0	100,00%	29	27	3	27	0	0	0	0
4	21 J	582409	7125286	GUAIRA	Gral. Eugenio A. Garay	COMISION PRO VIVIENDA DE GRAL. EUGENIO A. GARAY - GUAIRA	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y	01/2021	416	24/03/21	2	0	2	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	19/01/2022	01/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 19/01/2022	145.823.790	72.911.895	72.911.895	0	100,00%	65	121	59	12	37	1	26	42
4	21 J	582409	7125286	GUAIRA	Gral. Eugenio A. Garay	COMISION PRO VIVIENDA DE GRAL. EUGENIO A. GARAY - GUAIRA	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y	01/2021	416	24/03/21	69	0	69	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	21/02/2022	01/2021	Por memo DONL JE 11-22 se conceden 12 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 21/01/2022 incluyendo los 39 días de prorroga concedidos con anterioridad	5.030.920.731	2.515.460.366	2.515.460.365	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
4	21 J	583939	7147455	GUAIRA	Independencia	COMISION FOMENTO Y DESARROLLLO - SANTA CECILIA	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO	02/2021	810	25/05/21	47	0	47	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	14/03/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Mabel Gonzalez de fecha 14/03/2022	3.916.380.985	2.162.342.267	1.754.038.718	0	100,00%	46	68	25	22	6	3	8	21
4	21 J	622146	7155782	GUAIRA	Paso Yobai	Comisión Pro Senavitat de la Localidad de San Marcos	ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	04/2021	2442	18/11/21	42	0	0	42	0	0	0	0	0	53,50%	En Ejecución	16/03/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	3.652.908.784	1.826.454.392	1.826.454.392	0	100,00%	54	73	26	16	17	3	10	35
4	21 J	585871	7150193	GUAIRA	Independencia	Comisión Fomento y Desarrollo Santo Domingo.	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y	04/2021	2523	25/11/21	63	0	0	63	0	0	0	0	0	14,37%	En Ejecución	07/04/2022	04/2021	Inicio de obra en fecha 09/02/2022 con un plazo de 195 días hasta el 22/08/2022	5.480.641.297	2.740.320.648	0	0	50,00%	86	93	44	19	20	3	9	39
4	21 J	583903	7147350	GUAIRA	Independencia	Comision Ñande Rogara	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y	04/2021	2625	07/12/21	33	0	0	33	0	0	0	0	0	26,73%	En Ejecución	07/04/2022	04/2021	Inicio de obras en fecha 12/02/2022 con un plazo de 150 días hasta el 11/07/2022	2.870.812.108	1.435.406.054	0	0	50,00%	36	49	22	11	16	8	9	25
											256	**31**	**118**	**138**	**0**	**0**	**31**	**0**	**0**																		
5	21 J	553314	7184373	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	TERRITORIO SOCIAL SAN JORGE DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	VERÓNICA NATALIA OJEDA CASTELLI	01/2014	925	17/06/14	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2014	Por expediente N° 23002-14 del 04/08/2014 el SAT informa la exclusión de 2 beneficiarios (Resolución N° 2633-14 de autorización de pago de desembolsos por 24 viviendas)	113.675.108	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5				CAAGUAZU	San Joaquín	DANIEL IRIARTE BRITEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2014	1186	11/07/14	0	1	1	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado		01/2014		63.601.392	28.620.626	0	0	45,00%								
5				CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	NANCY NOEMI PORTILLO ORTIZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2014	1186	11/07/14	1	0	0	1	0	0	0	0	0	55,00%	En Ejecución		01/2014		58.294.473	26.232.513	32.061.960	0	100,00%								
5				CAAGUAZU	Caaguazu	NELSON BENITEZ CARDOZO Y VICTORIA CARDOZO DE BENITEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	03/2016	1893	01/09/16	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		03/2016		55.798.250	0	0	0	0,00%								
5				CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	NILDA CAROLINA ZARACHO ROJAS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	03/2017	2190	09/10/17	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		03/2017		56.106.230	0	0	0	0,00%								
5				CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	BLANCA LILIAN SALCEDO DE GIMÉNEZ Y BENJAMÍN GIMÉNEZ LÓPEZ	COMPRA DE VIVIENDA	03/2017	2795	01/12/17	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		03/2017		77.562.674	0	0	0	0,00%								
5	21 J	686184	7218020	CAAGUAZU	Mcal. Francisco Solano Lopez	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NIDIA	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	03/2017	2857	11/12/17	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0,00%	A Iniciar		03/2017	El SAT solicita exclusión de 4 beneficiarios: 1 por fallecimiento y 3 por ausentarse en el día de la entrega de subsidios (MDCRI 655-17)	265.347.782	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5	21 J	686184	7218020	CAAGUAZU	Mcal. Francisco Solano Lopez	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NIDIA	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	03/2017	2857	11/12/17	0	38	0	0	0	0	38	0	0	8,36%	Paralizado	24/01/2019	03/2017	Resolución de Rescisión N° 029 del 04/01/2019 - 38 viviendas iniciadas con 8,36% de avance y 4 viviendas no iniciadas	2.520.803.930	1.043.013.944	0	0	41,38%	53	56	19	23	5	4	0	19
5	21 J	553786	7185900	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Central del Territorio Social Las Mercedes II del barrio Costa Alegre.	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	04/2018	784	21/12/18	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2018	Por expediente N° 5614-19 el SAT comunica la exclusión de 3 beneficiarios por motivo de abandono de la comunidad	198.845.469	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5				CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	MARIA MADGALENA CORONEL VDA. DE AMARILLA	COMPRA DE VIVIENDA	01/2021	430	24/03/21	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2021		66.500.000	0	0	0	0,00%								
5	21 J	553638	7184009	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL UNIVERSITARIO	FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	01/2021	419	24/03/21	63	0	63	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	19/01/2022	01/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 19/01/2022	4.449.468.350	2.224.734.175	2.224.734.175	0	100,00%	71	109	50	13	19	5	12	58

Arq. Diego Chamorro
Director Interino
Unidad de Créditos Complementarios
FONAVIS - MUVH

Arq. Héctor Villagra S.
Dirección General del FONAVIS
MUVH

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN Zona	X	Y	3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2022	11) META SIAF A INCLUIR 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESCINDIDAS	18) ANULADAS	19) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	22) NRO DE LICITACIÓN	23) OBSERVACIONES	24) MONTO DE LA INVERSIÓN	25) PRIMER DESEMBOLSO	26) SEGUNDO DESEMBOLSO	27) FONDO DE REPARO	28) % AVANCE FINANCIERO	29.1) BENEFICIARIOS POR SEXO: HOMBRES	MUJERES	JEFA DE HOGAR	JEFE DE HOGAR	MADRES SOLTERAS	PADRES SOLTEROS	29.2) B…: 0-4 AÑOS	5-13 AÑOS
5	21 J	558304	7188392	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL 20 DE JULIO	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	02/2021	814	25/05/21	22	0	22	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	19/01/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 19/01/2022	1.558.104.718	779.052.359	779.052.359	0	100,00%	23	42	10	12	3	0	2	18
5	21 J	566677	7240671	CAAGUAZU	Santa Rosa del Mbutuy	COMISION "PRO-DESARROLLO"	ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	02/2021	890	16/06/21	43	0	0	43	0	0	0	0	0	85,65%	En Ejecución	17/02/2022	02/2021	Por memo DONL JE 002-22 se conceden 15 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 24/01/2022	3.583.096.724	1.791.548.363	1.791.548.361	0	100,00%	49	62	15	28	4	3	2	19
5	21 J	636380	7174083	CAAGUAZU	Repatriación	COMITE DE MUJERES PRODUCTORAS PIONERAS DE LA COLONIA CULANTRILLO	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	02/2021	983	18/06/21	64	0	0	64	0	0	0	0	0	58,15%	En Ejecución	20/01/2022	02/2021	Por Memo UNCC 029-2022 se solicita que la propuesta de cambios ingresados por la Constructora sean solicitados por el SAT	5.332.983.512	2.682.439.673	2.666.491.756	0	100,30%	86	73	37	31	3	1	4	19
5	21 J	636400	7174100	CAAGUAZU	Repatriación	COMITE DE MUJERES PRODUCTORAS PIONERAS DE LA COLONIA CULANTRILLO	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	02/2021	983	18/06/21	4	0	0	4	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	03/03/2022	02/2021	En etapa de culminación de obras	333.311.469	166.655.735	166.655.734	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5	21 J	618318	7160689	CAAGUAZU	Repatriación	ASOCIACION DE PRODUCTORES EL TRIUNFO DE LA COLONIA EL TRIUNFO	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL	02/2021	1102	02/07/21	55	0	0	55	0	0	0	0	0	78,45%	En Ejecución	08/03/2022	02/2021	Por memo DONL JE 30-22 se conceden 3 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 30/03/2022, incluido los 23 días concedidos con anterioridad	5.023.054.293	2.511.527.147	2.511.527.146	0	100,00%	82	84	17	38	0	0	2	29
5	21 J	595462	7181928	CAAGUAZU	Caaguazu	Comisión María Auxiliadora del barrio Constitución	FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	02/2021	1145	09/07/21	0	15	0	0	0	15	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2021	Anulación de 15 SVS por renuncia de los beneficiarios en proceso	1.304.912.400	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5	21 J	595462	7181928	CAAGUAZU	Caaguazu	Comisión María Auxiliadora del barrio Constitución	FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	02/2021	1145	09/07/21	40	0	40	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	24/03/2022	02/2021	Por memo DONL JE 236-21 se conceden 21 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 03/04/2021	3.479.766.400	2.392.339.400	1.087.427.000	0	100,00%	69	78	34	21	7	2	7	28
5	21 J	573419	7193961	CAAGUAZU	R.I. 3 Corrales	Comisión Vecinal de Fomento y Desarrollo de la Calle 8 Tacuary	SILVIO FARIÑA MARTINEZ	02/2021	1162	13/07/21	55	0	0	55	0	0	0	0	0	65,01%	En Ejecución	10/03/2022	02/2021	Por Memo UNCC 022-2022 se aprueba el cambio del tipo de piso solicitado por el SAT a pedido del Grupo Organizado	4.783.214.912	2.391.607.456	2.391.607.455	0	100,00%	63	79	44	11	11	1	6	24
5	21 J	548724	7365106	CAAGUAZU	Caaguazu	Comisión Directiva del Territorio Villa Jardín calle San Miguel	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	02/2021	1362	05/08/21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	24/03/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor Arq. Silvio Vazquez de fecha 24/03/2022	1.598.517.690	799.258.845	799.258.845	0	100,00%	32	31	11	10	3	0	4	14
5				CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	CHRISTIAN JOEL MARTINEZ RIOS	COMPRA DE VIVIENDA	02/2021	1380	06/08/21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado		02/2021		83.327.882	83.327.882	0	0	100,00%								
5				CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	ANSELMA CAZAL VDA. DE MARECO	COMPRA DE VIVIENDA	02/2021	1381	06/08/21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado		02/2021		83.327.882	0	0	0	0,00%								
5				CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	FABIOLA CONCEPCION BENITEZ y JULIO CESAR BARRETO DUARTE	COMPRA DE VIVIENDA	02/2021	1382	06/08/21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado		02/2021		83.327.882	83.327.882	0	0	100,00%								
5	21 J	552996	7184125	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Central del Territorio Social San Luis del Barrio San Luis	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOZO	02/2021	1387	06/08/21	60	0	0	60	0	0	0	0	0	67,59%	En Ejecución	09/03/2022	02/2021	Por memo DONL JE 114-22 se conceden 5 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 12/04/2022, incluyendo los 42 días concedidos con anterioridad	4.546.386.405	2.273.193.202	2.273.193.203	0	100,00%	66	87	43	17	14	0	14	38
5	21 J	566988	7191438	CAAGUAZU	R.I. 3 Corrales	COMISION PRO VIVIENDA DE FOMENTO Y DESARROLLO DE CAPILLITA	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVES)	02/2021	1504	16/08/21	37	0	0	37	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	05/04/2022	02/2021	Por memo DONL JE 91-22 se conceden 7 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 21/03/2022, incluyendo los 8 días concedidos con anterioridad	3.218.783.920	1.609.391.960	1.609.391.960	0	100,00%	34	41	21	16	9	1	6	7
5	21 J	555056	7186525	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL LAGUNA PERALTA	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	02/2021	1502	19/08/21	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2021	Solicitud de cambio de titularidad de 4 beneficiarios	304.387.600	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5	21 J	555056	7186525	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL LAGUNA PERALTA	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	02/2021	1502	19/08/21	29	0	0	29	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	24/03/2022	02/2021	Por memo DONL JE 45-22 se conceden 31 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 15/03/2022	2.206.810.100	1.255.598.850	951.211.250	0	100,00%	28	47	20	13	12	4	2	20
5	21 J	595595	7181818	CAAGUAZU	Caaguazu	Comisión Pro Construcción de Viviendas del Barrio Constitución de la Colonia Walter Insfrán de la Ciudad de Caaguazú.	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	02/2021	1536	20/08/21	55	0	0	55	0	0	0	0	0	72,71%	En Ejecución	07/03/2022	02/2021	Solicitud de 2do Desembolso en proceso	4.784.124.741	2.392.062.371	2.392.062.370	0	100,00%	72	85	40	15	10	0	8	36
5	21 J	573501	7176036	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN BLAS "B" DE LA COLONIA BLAS GARAY CALLE 2	"N Y F INGENIERIA" DE YANNINA ZUMAHIA NOTARIO	02/2021	1552	20/08/21	27	0	27	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	24/03/2022	02/2021	Por memo DONL JE 186-21 se conceden 13 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 16/02/2022	2.054.898.450	1.027.449.225	1.027.449.225	0	100,00%	27	38	19	8	8	1	4	18
5	21 J	552766	7184441	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL JUAN LATIN 2 DEL BARRIO SAN LUIS	ARQ. FELIX ALFREDO MARTINEZ LOPEZ	03/2021	1772	10/09/21	25	0	0	25	0	0	0	0	0	52,73%	En Ejecución	16/02/2022	03/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	2.011.579.987	1.005.789.994	1.005.789.993	0	100,00%	71	81	40	9	7	3	8	45
5	21 J	554635	7170902	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO PRO VIVIENDA KUÑA GUAPA II DE LA LOCALIDAD DE AGUAPETY	NOLASCO ALMADA MARTINEZ DE CONSULTORA A&S	03/2021	2091	13/10/21	20	0	0	20	0	0	0	0	0	57,46%	En Ejecución	16/02/2022	03/2021	Por Memo UNCC 045-2022 se aprueba el cambio del tipo de piso y zócalo solicitado por el SAT a pedido del Grupo Organizado sin que represente sobrecostos para el Ministerio	1.736.790.000	868.395.000	868.395.000	0	100,00%	18	30	16	4	5	0	1	9
5	21 J	551979	7182404	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Central del Territorio Social La Fortuna II del Barrio Guelita	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	03/2021	2375	12/11/21	17	0	0	17	0	0	0	0	0	75,71%	En Ejecución	05/04/2022	03/2021	Inicio de Obras en fecha 13/01/2022 con un plazo de 120 días hasta el 12/05/2022	1.294.038.130	647.019.065	647.019.065	0	100,00%	19	27	11	9	9	4	3	16
5	21 J	627027	7250988	CAAGUAZU	Yhu	Comunidad Indígena YPACHI perteneciente a la Etnia Mby'a-apy-teré	CESARINA BARRETO DE ENCISO	04/2021	2437	18/11/21	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00%	A Iniciar	04/01/2022	04/2021	Solicitud de 1er desembolso en proceso	151.934.857	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5	21 J	573419	7193961	CAAGUAZU	R.I. 3 Corrales	Comisión de Fomento y Desarrollo Urbano Calle 8	SILVIO FARIÑA MARTINEZ	04/2021	2439	18/11/21	59	0	0	59	0	0	0	0	0	51,87%	En Ejecución	09/03/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	5.122.018.288	2.561.009.143	2.561.009.145	0	100,00%	63	94	45	14	16	3	7	42
5	21 J	557696	7184427	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Central del Territorio Social 12 de Junio del Barrio 12 de Junio.	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	04/2021	2436	18/11/21	65	0	0	65	0	0	0	0	0	52,85%	En Ejecución	21/03/2022	04/2021	Solicitud de 2do Desembolso en proceso	4.947.634.246	2.473.817.124	2.473.817.122	0	100,00%	60	95	51	14	20	2	3	40
5	21 J	627027	7250988	CAAGUAZU	Yhu	Comunidad Indígena YPACHI perteneciente a la Etnia Mby'a-apy-teré	CESARINA BARRETO DE ENCISO	04/2021	2437	18/11/21	76	0	0	76	0	0	0	0	0	24,67%	En Ejecución	08/04/2022	04/2021	Inicio de Obras en fecha 03/01/2022 con un plazo de 210 días hasta el 31/07/2022	5.773.524.580	2.886.762.290	0	0	50,00%	94	105	47	30	30	11	12	73
5	21 J	643286	7183572	CAAGUAZU	Juan Eulogio Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "NUEVA ESPERANZA" PERTENECIENTE A LA ETNIA MBYA GUARANI	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOZO	04/2021	2530	25/11/21	57	0	0	57	0	0	0	0	0	16,45%	En Ejecución	07/04/2022	04/2021	Por memo DONL JE 117-22 se conceden 10 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 23/08/2022	4.338.714.600	2.169.357.300	0	0	50,00%	76	98	29	28	17	1	18	62
5	21 J	585487	7233925	CAAGUAZU	San Joaquin	Comunidad Indígena "Cerro Morotî", perteneciente a la parcialidad ACHE - GUAYAKI	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	04/2021	2544	26/11/21	28	0	0	28	0	0	0	0	0	45,14%	En Ejecución	30/03/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	2.126.368.822	1.063.184.411	1.063.184.411	0	100,00%	37	44	18	10	12	2	8	26
5	21 J	556728	7187240	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Central del Territorio Social Fortaleza II del Barrio Las Mercedes	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	04/2021	2545	26/11/21	27	0	0	27	0	0	0	0	0	47,40%	En Ejecución	28/04/2022	04/2021	Primer desembolso pagado en fecha 03/02/2022	2.050.427.078	1.025.213.539	0	0	50,00%	28	50	21	9	8	2	5	20
5	21 J	678161	7293542	CAAGUAZU	Mcal. Francisco Solano Lopez	COMUNIDAD INDIGENA MBYA GUARANI "KA'AY POTY ROMERO KUE"	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO	04/2021	2546	26/11/21	60	0	0	60	0	0	0	0	0	55,43%	En Ejecución	24/03/2022	04/2021	Solicitud de 2do Desembolso en proceso	4.567.193.400	2.283.596.700	2.283.596.700	0	100,00%	111	111	42	18	16	2	24	75
5	21 J	630465	7161437	CAAGUAZU	Repatriación	Comunidad Indígena " Ka'aymi " de la etnia Mbya Guaraní	MARA SOFIA FERREIRA VELAZQUEZ	04/2021	2547	26/11/21	37	0	0	37	0	0	0	0	0	14,26%	En Ejecución	05/04/2022	04/2021	Inicio de obra en fecha 11/02/2022 con un plazo de 150 días hasta el 10/07/2022	2.816.435.930	1.408.217.965	0	0	50,00%	40	49	21	16	15	3	4	31
5	21 J	573090	7171201	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Vecinal de Fomento y Desarrollo Santa Rosa de la Colonia Blas Garay	"N Y F INGENIERIA" DE YANNINA ZUMAHIA NOTARIO	04/2021	2590	03/12/21	39	0	0	39	0	0	0	0	0	50,60%	En Ejecución	19/04/2022	04/2021	Inicio de obra en fecha 10/02/2022 con un plazo de 140 días hasta el 29/06/2022	3.392.690.730	1.696.345.365	0	0	50,00%	48	47	15	26	4	0	3	14
5	21 J	573100	7171200	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Vecinal de Fomento y Desarrollo Santa Rosa de la Colonia Blas Garay	"N Y F INGENIERIA" DE YANNINA ZUMAHIA NOTARIO	04/2021	2590	03/12/21	3	0	0	3	0	0	0	0	0	50,90%	En Ejecución	19/04/2022	04/2021	Solicitud de 1er Desembolso en proceso	260.976.210	130.488.105	0	0	50,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5	21 J	577657	7182349	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMUNIDAD INDIGENA "SAN ISIDRO - ARROYO GUASU", PERTENECIENTE AL PUEBLO MBYA GUARANI	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOZO	04/2021	2616	07/12/21	22	0	0	0	0	22	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2021	Solicitud de 1er desembolso en proceso	1.674.591.600	837.295.800	0	0	50,00%	43	66	26	16	22	10	12	35
5	21 J	577660	7182350	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMUNIDAD INDIGENA "SAN ISIDRO - ARROYO GUASU", PERTENECIENTE AL PUEBLO MBYA GUARANI	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOZO	04/2021	2616	07/12/21	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2021	Solicitud de 1er desembolso en proceso	1.522.356.000	761.178.000	0	0	50,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5	21 J	553000	7184190	CAAGUAZU	Caaguazu	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL JUAN LATIN 2 DEL BARRIO SAN LUIS	ARQ. FELIX ALFREDO MARTINEZ LOPEZ	04/2021	2653	10/12/21	24	0	0	24	0	0	0	0	0	22,10%	En Ejecución	18/04/2022	04/2021	Inicio de obra en fecha 10/02/2022 con un plazo de 120 días hasta el 09/06/2022	1.931.057.974	965.528.987	0	0	50,00%	71	81	40	9	7	3	8	45
5	21 J	599413	7180242	CAAGUAZU	Caaguazu	Comisión Vecinal Central del "Territorio Social 1° de Noviembre" - Barrio Florida	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	04/2021	2585	13/12/21	80	0	0	80	0	0	0	0	0	50,13%	En Ejecución	19/04/2022	04/2021	Inicio de Obras en fecha 02/02/2022 con un plazo de 170 días hasta el 21/07/2022	6.088.120.676	3.044.060.338	0	0	50,00%	114	136	66	13	23	4	22	65
											1.241	**70**	**177**	**1.020**	**0**	**76**	**38**	**0**	**0**																		
6	21 J	567124	7045923	CAAZAPA	Yuty	COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE LIMA	ASOCIACION NUEVO AMANECER	03/2016	1972	18/09/16	43	0	0	43	0	0	0	0	0	88,00%	En Ejecución	17/03/2022	03/2016	Por memo DONL JE 115-22 se rechaza el pedido de prórroga por pedido extemporáneo	2.980.419.676	1.901.065.032	1.079.354.644	0	100,00%	46	61	18	23	6	1	0	10
6	21 J	689949	7095083	CAAZAPA	Buena Vista	COMISION DIRECTIVA DE LA JUNTA COMUNAL DE VECINOS DE LA COLONIA YEROVIA	NOLASCO ALMADA MARTINEZ DE CONSULTORA A&S	02/2021	871	04/06/21	50	0	50	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	06/04/2022	02/2021	Por memo DONL JE 04-22 se conceden 32 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 18/02/2021	4.164.325.000	2.082.162.500	2.082.162.500	0	100,00%	71	83	24	26	12	0	9	35
6	21 J	563855	7099980	CAAZAPA	Caazapa	Comisión Directiva del Territorio Social Asentamiento Don Roque Sarabbi.	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	02/2021	1238	22/07/21	70	0	70	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	21/03/2022	02/2021	Solicitud de 2do Desembolso en proceso	6.328.246.000	2.664.123.000	2.664.123.000	0	100,00%	96	114	59	11	16	2	15	50
6	21 J	590729	7070893	CAAZAPA	3 de Mayo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA SAN ANTONIO	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE	02/2021	1535	20/08/21	45	0	0	45	0	0	0	0	0	90,19%	En Ejecución	08/04/2022	02/2021	Segundo desembolso pagado en fecha 13/12/2021	3.914.739.317	1.957.369.659	1.957.369.658	0	100,00%	61	67	19	26	6	1	7	35
6	21 J	594231	7079696	CAAZAPA	3 de Mayo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO SANTA RITA DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE	04/2021	2543	16/11/21	18	0	0	18	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución	25/03/2022	04/2021	Inicio de obras en fecha 25/03/2022 con un plazo de 120 días hasta el 22/07/2022	1.565.897.590	782.948.795	0	0	50,00%	18	31	7	12	5	2	1	9
6				CAAZAPA	3 de Mayo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO SANTA RITA DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE	04/2021	2543	16/11/21	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,00%	Anulado		04/2021	Por Resolución N° 2879 del 30/12/2021 se modifica parcialmente la lista de beneficiario, se excluye a una beneficiaria	82.415.662	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
6	21 J	622244	7128021	CAAZAPA	Abai	Comisión Pro Vivienda de la localidad de Emilianore	ASOCIACION TEKOVERA	04/2021	2433	18/11/21	65	0	0	65	0	0	0	0	0	47,74%	En Ejecución	17/03/2022	04/2021	Solicitud de 2do Desembolso en proceso	5.651.360.000	2.825.680.000	2.825.680.000	0	100,00%	84	87	11	54	2	2	2	29
6	21 J	619801	7101644	CAAZAPA	San Juan Nepomuceno	Comisión del Asentamiento Manduara Tapyta.	CONSULTORA S.G S.R.L.	04/2021	2443	18/11/21	38	0	0	38	0	0	0	0	0	63,18%	En Ejecución	05/04/2022	04/2021	Segundo Desembolso pagado en fecha 17/03/2022	3.254.861.759	1.627.430.879	1.627.430.880	0	100,00%	59	60	11	27	4	2	9	20
6	21 J	563159	7100558	CAAZAPA	Caazapa	COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL ASENTAMIENTO DON ROQUE SARUBBI. DE LA COMPAÑIA COLONIA RIACHUELO	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	04/2021	2445	18/11/21	54	0	0	54	0	0	0	0	0	50,50%	En Ejecución	22/04/2022	04/2021	Inicio de Obras en fecha 03/01/2022 con un plazo de 150 días hasta el 01/06/2022	4.110.361.200	2.055.180.600	0	0	50,00%	61	80	41	13	28	4	15	38
6	21 J	622244	7128021	CAAZAPA	Abai	Comisión Pro Vivienda de la localidad de Emilianore	ASOCIACION TEKOVERA	04/2021	2433	18/11/21	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2021	El SAT solicita el cambio de un beneficiario por fallecimiento de Sra. Viviana Barrera Vda. de Benitez	86.944.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
6	21 J	627978	7152473	CAAZAPA	Abai	Comisión Pro Vivienda Campo Azul de la Localidad de Campo Azul, del Distrito de Abai	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	04/2021	2708	13/12/21	42	0	0	42	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución	10/03/2022	04/2021	Primer desembolso pagado en fecha 24/02/2022	3.653.184.150	1.826.592.075	0	0	50,00%	66	60	7	35	0	2	3	25
											426	**1**	**120**	**305**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**																		
7				ITAPUA	Alto Vera	EUSEBIO MOREL y TOMASA BAREIRO DE MOREL	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2012	440	02/04/12	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2012	Expediente de primer desembolso 362-21	63.601.392	28.620.626	0	0	45,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
7				ITAPUA	Alto Vera	LADISLAO ALFONZO MIRANDA y NATIVIDAD ZOTELO DE ALFONZO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2012	440	02/04/12	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2012		63.601.392	28.620.626	0	0	45,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
7				ITAPUA	Alto Vera	CRISTOBAL RUIZ DIAZ PEÑA y JUANA AGUSTINA FRANCO DE RUIZ DIAZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2012	440	02/04/12	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2012		63.601.392	28.620.626	0	0	45,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
7				ITAPUA	Gral Artigas	ISMAEL BENÍTEZ ZARZA y DELCIA MAGDALENA CENTURIÓN GARCÍA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2012	440	02/04/12	0	1	0	1	0	0	0	0	0	58,63%	En Ejecución		01/2012		66.500.727	29.925.327	0	0	45,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
7				ITAPUA	Gral Artigas	MARTA MABEL BRITEZ ORTIGOZA DE GONZALEZ Y LUIS ALBERTO GONZALEZ DOMINGUEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2012	440	02/04/12	0	1	0	1	0	0	0	0	0	69,53%	En Ejecución		01/2012		66.500.727	29.925.327	0	0	45,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
7				ITAPUA	Gral Artigas	MARTA ROMERO GUERREÑO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2012	440	02/04/12	0	1	0	1	0	0	0	0	0	53,10%	En Ejecución		01/2012		66.500.727	29.925.327	0	0	45,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
7				ITAPUA	Gral Artigas	VILDA MARÍA PAIVA BARRETO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2012	440	02/04/12	0	1	0	1	0	0	0	0	0	66,12%	En Ejecución		01/2012		66.500.727	29.925.327	0	0	45,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
7				ITAPUA	Gral Artigas	RAMON EVELIO RODRIGUEZ BAREIRO Y MARIA GLORIA VERA MONTEGGIA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2012	440	02/04/12	0	1	0	1	0	0	0	0	0	57,82%	En Ejecución		01/2012		66.500.727	29.925.327	0	0	45,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
7				ITAPUA	Gral Artigas	AURORA ROMERO GUERREÑO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2012	440	02/04/12	0	1	0	1	0	0	0	0	0	52,71%	En Ejecución		01/2012		66.500.727	29.925.327	0	0	45,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
7				ITAPUA	Gral Artigas	MARISEL PAREDES ROMERO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2012	440	02/04/12	0	1	0	1	0	0	0	0	0	57,09%	En Ejecución		01/2012		66.500.727	29.925.327	0	0	45,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
7				ITAPUA	Gral Artigas	GRACIELA PRADO RIVEROS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2012	440	02/04/12	0	1	0	1	0	0	0	0	0	60,59%	En Ejecución		01/2012		66.500.727	29.925.327	0	0	45,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
7	21 J	671929	7062030	ITAPUA	Tomás Romero Pereira	Comisión Ad-Hoc Pro-Vivienda del Barrio San Blas, del distrito de Tomás Romero Pereira.	VERÓNICA NATALIA OJEDA CASTELLI	07/2015	2949	26/12/15	0	25	0	0	0	25	0	0	0	0,00%	A Iniciar		07/2015	Con Calificacion Provisional	1.386.180.886	0	0	0	0,00%	17	22	17	7	0	0	0	0
7	21 J	706285	7054600	ITAPUA	San Rafael del Paraná	ASOCIACION CAMPESINA DE LA COLONIA LIBERTAD.	DODANY GUSTAVO VOUGA DE CONSULTORA DGV	03/2017	2601	16/11/17	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0,00%	A Iniciar		03/2017	No iniciaron los trabajos en 4 viviendas afectadas por problemas de dominio, se remitió consulta a la DGSH por memo MDSFC 68/18 del 27/09/2018. Se descontó el monto correspondiente al 1er desembolso de 4 viv en el	284.691.480	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
7				ITAPUA	San Pedro del Paraná	YGNACIA DELVALLE VDA. DE ACUÑA	COMPRA DE VIVIENDA	01/2019	649	10/04/19	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2019		80.277.356	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
7				ITAPUA	Encarnación	MABEL ANASTASIA ROMERO DE CARDOZO Y RAFAEL NERI CARDOZO BOGADO	COMPRA DE VIVIENDA	03/2019	1710	30/09/19	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		03/2019		68.681.733	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
7				ITAPUA	Cambyretá	ANSELMO FLORES	COMPRA DE VIVIENDA	01/2021	431	24/03/21	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2021		76.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
7	21 J	678480	7069788	ITAPUA	San Rafael del Paraná	COMISION TECHO PARA TODOS	ARQUITECTONICA S.R.L.	02/2021	1107	05/07/21	44	0	44	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	30/03/2022	02/2021	Por memo DONL JE 232-21 se conceden 16 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 26/03/2022, incluido los 31 días de prórrogas concedidos con anterioridad	3.783.602.240	1.891.801.120	1.891.801.120	0	100,00%	83	94	26	18	10	0	12	51
7	21 J	658139	7055577	ITAPUA	Itapúa Poty	Comisión Pro Vivienda San Buenaventura	CONSULTORA S.G S.R.L.	02/2021	1155	12/07/21	36	0	36	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	10/02/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 10/02/2022	3.126.222.000	1.563.111.000	1.563.111.000	0	100,00%	52	63	16	20	7	0	7	22
7	21 J	611180	6981143	ITAPUA	Encarnación	Comisión de Afectados y Derivados de Entidad Binacional Yasyretá de Encarnación (CADD)	"UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA"	02/2021	1205	16/07/21	51	0	0	51	0	0	0	0	0	98,47%	En Ejecución	29/03/2022	02/2021	Por memo DONL JE 111-22 se conceden 27 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 12/04/2022, incluyendo los 45 días concedidos con anterioridad (21+17+7)	3.877.024.718	1.938.512.359	1.938.512.359	0	100,00%	56	73	36	15	14	3	11	28
7	21 J	612401	7048007	ITAPUA	Alto Vera	Comisión Pro - Vivienda de la Localidad de San Roque González de Santa Cruz	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	02/2021	1386	06/08/21	73	0	0	73	0	0	0	0	0	77,07%	En Ejecución	07/04/2022	02/2021	Por memo DONL JE 96-22 se conceden 29 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 28/06/2022, incluyendo los 26 días concedidos con anterioridad	6.350.573.680	3.175.286.840	3.175.286.840	0	100,00%	112	110	11	62	6	2	16	50
7	21 J	603860	7046988	ITAPUA	San Pedro del Paraná	Comisión Pro Vivienda de la Compañía San Antonio Guazú	JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	02/2021	1445	12/08/21	26	0	0	26	0	0	0	0	0	81,61%	En Ejecución	21/04/2022	02/2021	Por Memo UNCC 019-2022 se aprueban los cambios solicitado por el SAT: cambio de piso, puertas interiores, terminación de fachada, sistema de zanjas de infiltración, eliminación disyuntor diferencial en tablero eléctrico, sin	2.261.851.956	1.130.925.978	1.130.925.978	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
7	21 J	603860	7046988	ITAPUA	San Pedro del Paraná	Comisión Pro Vivienda de la Compañía San Antonio Guazú	JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	02/2021	1445	12/08/21	39	0	0	39	0	0	0	0	0	81,61%	En Ejecución	21/04/2022	02/2021	Por memo DONL JE 243-21 se conceden 60 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 24/06/2022 incluyendo los 15 días de prórroga concedidos con anterioridad	3.392.777.934	1.696.388.967	1.696.388.967	0	100,00%	70	99	44	21	14	1	3	36
7	21 J	646167	7069930	ITAPUA	Itapúa Poty	Comisión de Desarrollo y Fomento de Katupyry Km. 70	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	04/2021	2441	18/11/21	96	0	0	96	0	0	0	0	0	26,56%	En Ejecución	24/03/2022	04/2021	Por Memo UNCC 061-2022 se aprueba el cambio de pisos y zócalos solicitados por el SAT a pedido del GO sin que represente sobrecostos para el MUVH	8.223.253.073	4.111.626.536	0	0	50,00%	131	152	46	50	17	0	19	54
7	21 J	613836	7044566	ITAPUA	Alto Vera	COMISION PRO VIVIENDA	ARQUITECTONICA S.R.L.	04/2021	2532	25/11/21	52	0	0	52	0	0	0	0	0	8,90%	En Ejecución	01/04/2022	04/2021	Primer desembolso pagado en fecha 07/02/2022	4.521.115.985	2.260.557.992	0	0	50,00%	85	104	26	34	13	1	14	37
7	21 J	616658	7041595	ITAPUA	Alto Vera	COMISION PRO VIVIENDA	ARQUITECTONICA S.R.L.	04/2021	2532	25/11/21	8	0	0	8	0	0	0	0	0	8,90%	En Ejecución	01/04/2022	04/2021	Primer desembolso pagado en fecha 07/02/2022	695.556.304	347.778.152	0	0	50,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
7	21 J	706558	7066866	ITAPUA	Carlos A. López	COMISION DE FOMENTO, DESARROLLO Y BIENESTAR RURAL DEL ASENTAMIENTO GUARAPAY	DODANY GUSTAVO VOUGA DE CONSULTORA DGV	04/2021	2531	25/11/21	50	0	0	50	0	0	0	0	0	52,52%	En Ejecución	26/04/2022	04/2021	Solicitud de 1er Desembolso en proceso	4.348.767.500	2.174.383.750	2.174.383.750	0	100,00%	64	77	33	17	9	2	5	26
											475	**43**	**80**	**403**	**0**	**35**	**0**	**0**	**0**																		
8				MISIONES	San Miguel	DIEGO RAÚL FRETES CORREA y INOCENCIA ELISA PERALTA DOMINGUEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2014	1190	11/07/14	1	0	0	1	0	0	0	0	0	49,86%	En Ejecución		01/2014	Segundo desembolso pagado en fecha 19/02/2020 - AP 212	60.837.116	27.376.702	33.460.414	0	100,00%								
8				MISIONES	San Miguel	JUAN BARTOLOME BENÍTEZ FRUTOS y SILVINA LOPEZ ENCINA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2014	1190	11/07/14	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución		01/2014	Segundo desembolso pagado en fecha 16/04/2020 - AP 638	60.837.116	27.376.702	33.460.414	0	100,00%								
8	21 J	496944	7011671	MISIONES	San Ignacio	Comisión Directiva Pro - Vivienda del Asentamiento Martín Rolón	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO	04/2021	2586	03/12/21	56	0	0	56	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución	17/03/2022	04/2021	Inicio de obras en fecha 17/03/2022 con un plazo de 180 días hasta el 12/09/2022	4.871.672.960	2.435.836.480	0	0	50,00%	81	104	38	18	17	1	14	47
8	21 J	496944	7011671	MISIONES	San Ignacio	Comisión Directiva Pro - Vivienda del Asentamiento Martín Rolón	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO	04/2021	2586	03/12/21	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2021	Solicitud de 1er desembolso en proceso	86.994.160	43.497.080	0	0	50,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
											59	**0**	**0**	**58**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**																		

Arq. Diego Chamorro
Director Interino
Unidad de Créditos Complementarios
FONAVIS - MUVH

Arq. Héctor Villagra S.
Dirección General del FONAVIS
MUVH

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN			3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2022	11) META SIAF A INCLUIR 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESCINDIDAS	18) ANULADAS	19) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	22) NRO DE LICITACIÓN	23) OBSERVACIONES	24) MONTO DE LA INVERSION	25) PRIMER DESEMBOLSO	26) SEGUNDO DESEMBOLSO	27) FONDO DE REPARO	28) % AVANCE FINANCIERO	29.1) BENEFICIARIOS POR SEXO						29.2) B	
	Zona	X	Y																											HOMBRES	MUJERES	JEFA DE HOGAR	JEFE DE HOGAR	MADRES SOLTERAS	PADRES SOLTERAS	0-4 AÑOS	5-13 AÑOS
9	21 J	483759	7116154	PARAGUARI	Quiindy	COMISION VECINAL CURUCAU	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	01/2011	1280	24/12/10	0	13	0	0	0	0	13	0	0	52,00%	Paralizado		01/2011	Proyecto COMISION VECINAL CURUCAU pendiente de documentos para continuar con el proceso de pago del 2do Desembolso	610.067.606	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
9	21 J	523660	7101870	PARAGUARI	Mbuyapey	COMISIÓN DIRECTIVA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO LIZ Y FRANCISCO.	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	04/2016	2378	04/11/16	0	47	0	0	0	0	47	0	0	86,49%	Paralizado	08/11/2021	04/2016	Reinicio de obra pendiente del desembolso de los fondos comprometidos en el Acuerdo suscripto en fecha 15/01/2020 con el SAT TAKA	3.257.761.181	1.345.969.751	1.911.791.430	0	100,00%	40	39	15	32	0	0	0	0
9	21 J	484311	7165863	PARAGUARI	Paraguari	COMISION VECINAL VY'A RENDA ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO DE PARAGUARI	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL	01/2020	269	10/03/20	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2020	Por Expediente N° 4176-20 el SAT informa que la beneficiaria Cinthia Raquel Paredes Aguayo y su cónyuge no han firmado el certificado de SVS por encontrarse fuera del país	72.911.882	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
9				PARAGUARI	Yaguarón	ALDO RANULFO CHAVEZ DURÉ	COMPRA DE VIVIENDA	01/2021	620	19/04/21	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2021		73.684.540	0	0	0	0,00%								
9	21 J	498944	7153875	PARAGUARI	Escobar	COMISION VECINAL COLONIA FRANCIA CUE DE LA COMPAÑIA GUAZU - CUA	JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	02/2021	777	21/05/21	28	0	28	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	14/01/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 14/01/2022	2.333.180.696	1.166.590.348	1.166.590.348	0	100,00%	27	42	12	16	8	3	2	16
9	21 J	457147	7152038	PARAGUARI	Carapegua	Comisión Ciudadana para la Vivienda	EQUIPO TECNICO "RC" DE MARCIANA GAETTE VDA. DE	04/2021	2525	25/11/21	11	0	0	11	0	0	0	0	0	39,49%	En Ejecución	08/04/2022	04/2021	Inicio de obras en fecha 11/02/2022 con plazo de 110 días hasta el 31/05/2022	836.197.166	418.098.583	0	0	50,00%	0	1	1	0	0	0	0	0
											39	**62**	**28**	**11**	**0**	**2**	**60**	**0**	**0**																		
10	21 J	732275	7169738	ALTO PARANA	Presidente Franco	COMISIÓN PRO VECINAL MONDAY SUR	FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN COMUNITARIA POR LA	01/2014	751	23/05/14	0	70	0	0	0	70	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2014	Subsidios emitidos. NO CALIFICADO (Sin Desembolsos)	4.851.986.300	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
10	21 J	699195	7282308	ALTO PARANA	Itakyry	LA COMISION SENAVITAD DE LA COLONIA SANTA LUCIA.	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL	03/2017	2663	21/11/17	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		03/2017	Complemento 01/37 viviendas	73.182.489	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
10	21 J	739200	7169389	ALTO PARANA	Presidente Franco	COMISIÓN PRO HERMOSEAMIENTO DEL ASENTAMIENTO "EDÉN"	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	05/2017	3125	29/12/17	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		05/2017	Por Resolución N° 501 del 18/03/2019 se aprueba la reestructuración del proyecto en 33 + 1 viviendas	63.576.782	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
10	21 K	718255	7224674	ALTO PARANA	Mbaracayu	Comunidad Indígena "KIRITO NUEVO".	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	03/2018	324	01/09/18	54	0	0	54	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	30/03/2022	03/2018	En fecha 26/10/2021 se firma el Acta de Inicio con la Aseguradora LA CONSOLIDADA con un plazo de 90 días hasta el 23/01/2021 en el marco de la reactivación del contrato rescindido con el SAT CODES	3.551.242.500	1.477.092.165	2.074.150.335	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
10	21 J	705060	7206287	ALTO PARANA	Hernandarias	Comisión de Fomento y Desarrollo de la Colonia Nueva Fortuna Segunda Línea.	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A.)	02/2019	1370	08/08/19	66	0	0	66	0	0	0	0	0	83,49%	En Ejecución	29/04/2022	02/2019	Plazo vencido en fecha 27/03/2021 incluido los 152 días de prorroga. Por Exp 15078-21 el SAT solicita consideración por problemas con la Constructora	5.499.213.410	2.964.028.401	2.535.185.009	0	100,00%	72	136	29	30	9	4	11	50
10	21 J	732044	7124567	ALTO PARANA	Ñacunday	COMISION DE "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE PUERTO PARANAMBU"	HIDROCONTROL S.A.	05/2019	2030	26/11/19	42	0	42	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	12/01/2022	05/2019	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 12/01/2022	3.499.758.675	1.921.277.702	1.578.480.973	0	100,00%	72	81	34	8	16	4	16	42
10	21 J	732044	7124567	ALTO PARANA	Ñacunday	COMISION DE "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE PUERTO PARANAMBU"	HIDROCONTROL S.A.	05/2019	2030	26/11/19	1	0	1	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	12/01/2022	05/2019	Solicitud de 1er y 2do Desembolso en proceso	83.327.587	41.663.794	41.663.793	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
10	21 J	703324	7275027	ALTO PARANA	Itakyry	COMUNIDAD INDIGENA AVA - GUARANI YRYVAJA YGUA DE ARROYO GUAZU	LIC. WALTER GOMEZ DE LA FUENTE ROMERO	01/2021	421	24/03/21	54	0	0	54	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	29/03/2022	01/2021	Por memo DONL JE 73-22 se conceden 35 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 12/03/2022, incluyendo los 56 días concedidos con anterioridad	3.937.222.674	1.968.611.337	1.968.611.337	0	100,00%	101	118	30	24	15	2	8	77
10	21 J	665909	7185604	ALTO PARANA	Juan E. O'Leary	COMISION VECINAL SAN MIGUEL DE DESARROLLO KO'E RORY	"M Y D CONSULTORIA" DE DENIS GABRIEL MOREL	02/2021	776	21/05/21	74	0	74	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	03/03/2022	02/2021	Por memo DONL JE 37-22 se conceden 5 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 13/02/2022, incluido los 12 días concedidos con anterioridad	6.166.263.268	3.083.131.634	3.083.131.634	0	100,00%	104	121	34	40	19	1	4	57
10	21 J	734499	7189367	ALTO PARANA	Hernandarias	COMISION PRO VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO AMANECER A	CESARINA BARRETO DE ENCISO	02/2021	774	21/05/21	19	0	0	19	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	03/03/2022	02/2021	Por Memorando M-DONL JE 185/21 se otorgan 22 días de prórroga, el vencimiento del plazo de ejecución pasa al 08/12/2021 teniendo en cuenta los 18 días de prorroga concedidos anteriormente	1.385.180.898	692.590.449	692.590.449	0	100,00%	15	38	18	1	12	0	3	20
10	21 J	734499	7189367	ALTO PARANA	Hernandarias	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO AMANECER B	CESARINA BARRETO DE ENCISO	02/2021	772	21/05/21	18	0	18	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/01/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 13/01/2022	1.312.276.640	656.138.320	656.138.320	0	100,00%	12	42	18	0	2	0	9	11
10	21 J	709065	7166191	ALTO PARANA	Minga Guazu	COMISION VECINAL DEL KM. 32 MONDAY DISTRITO DE MINGA GUAZU	CVI CONSULTORES & ASOCIADOS	02/2021	890	08/06/21	80	0	0	80	0	0	0	0	0	84,01%	En Ejecución	02/03/2022	02/2021	Por Memo DONL JE 97-2021 se otorgan en total 15 días de prórroga, el vencimiento del plazo de ejecución pasa al 10/04/2022, teniendo en cuenta los 40 días concedidos con anterioridad	6.662.010.934	3.331.005.467	3.331.005.467	0	100,00%	128	137	48	32	22	2	26	68
10	21 J	753901	7242310	ALTO PARANA	Mbaracayu	COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PUERTO INDIO	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	02/2021	1106	05/07/21	66	0	0	66	0	0	0	0	0	89,27%	En Ejecución	21/04/2022	02/2021	Por memo DONL JE 100-22 se conceden 50 días de prórroga; desde la fecha de suspensión del SAT hasta el pago del 2do desembolso, la fecha de finalización del plazo de elecución pasa al 03/05/2022	5.740.949.690	2.870.474.845	2.870.474.845	0	100,00%	84	92	31	37	11	3	4	35
10	21 J	753901	7242310	ALTO PARANA	Mbaracayu	COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PUERTO INDIO	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	02/2021	1106	05/07/21	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0,00%	Anulado		02/2021	El proyecto fue calificado para 70 beneficiarios de nivel 4. El SAT solicita la anulación por fallecimiento de los beneficiarios Sr. Celso Vera Vera con C.I.N° 1.962.618; Sr. José Aguilera con C.I.N° 1.634.443; Sr. Gervacio	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
10	21 J	663748	7180983	ALTO PARANA	Juan E. O'Leary	Comisión Desarrollo y Fomento, del Barrio Tacuaro Sur.	"M Y D CONSULTORIA" DE DENIS GABRIEL MOREL	02/2021	1233	21/07/21	23	0	23	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	10/03/2022	02/2021	Por memo DONL JE 006-22 se conceden 12 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 09/02/2022 incluyendo los 10 días concedidos con anterioridad	2.000.865.680	1.000.432.840	1.000.432.840	0	100,00%	33	29	10	13	0	0	0	9
10	21 J	668981	7161562	ALTO PARANA	San Cristobal	COMUNIDAD INDIGENA MBYA APYTERE ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO "KA'A JOVAI"	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	02/2021	1551	20/08/21	40	0	0	40	0	0	0	0	0	82,56%	En Ejecución	10/03/2022	02/2021	Segundo Desembolso pagado en fecha 21/12/2021, se mantiene el plazo de ejecución al 13/04/2022	3.042.875.726	1.521.437.863	1.521.437.863	0	100,00%	55	81	37	28	20	5	12	23
10	21 J	668981	7161562	ALTO PARANA	San Cristobal	COMUNIDAD INDIGENA MBYA APYTERE ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO "KA'A JOVAI"	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	02/2021	1551	20/08/21	25	0	0	25	0	0	0	0	0	82,56%	En Ejecución	10/03/2022	02/2021		1.901.797.329	950.898.665	950.898.664	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
10	21 J	713661	7203975	ALTO PARANA	Hernandarias	Comunidad Indígena Avá - Guaraní de Akaray - mI.	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	04/2021	2434	18/11/21	70	0	0	70	0	0	0	0	0	49,21%	En Ejecución	22/03/2022	04/2021	2do desembolso pagado en fecha 24/03/2022	5.325.032.520	2.662.516.260	2.662.516.260	0	100,00%	61	120	74	16	51	2	19	44
10	21 J	713661	7203975	ALTO PARANA	Hernandarias	Comunidad Indígena Avá - Guaraní de Akaray - mI.	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	04/2021	2434	18/11/21	20	0	0	20	0	0	0	0	0	49,21%	En Ejecución	22/03/2022	04/2021	2do desembolso pagado en fecha 24/03/2022	1.521.437.864	760.718.932	760.718.932	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
10	21 J	733255	7248336	ALTO PARANA	Minga Pora	Comision de Desarrollo y Fomento de la Colonia San Jorge	MARA SOFIA FERREIRA VELAZQUEZ	04/2021	2650	10/12/21	22	0	0	22	0	0	0	0	0	14,74%	En Ejecución	20/04/2022	04/2021	Primer desembolso pagado en fecha 02/02/2022	1.913.871.520	956.935.760	0	0	50,00%	29	37	5	17	1	1	4	16
											674	**76**	**158**	**516**	**0**	**72**	**0**	**0**	**4**																		
11				CENTRAL	Villa Elisa	NOELIA IRALA LOVERA Y BLAS RAMON SALINAS	COMPRA DE VIVIENDA	02/2012	577	24/04/12	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		02/2012	Rectificado s/ Res. N° 1372 del 06-07-17 cambio de nivel otorgado del 3 al 2	64.433.830	0	0	0	0,00%								
11				CENTRAL	Luque	NILDA GABRIELA GONZALEZ COLMAN y CESAR LUIS ROMERO BRIZUELA	COMPRA DE VIVIENDA	02/2012	577	24/04/12	0	1	1	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado		02/2012	Resolución de pago N° 708/2022 - Egreso 8613/8614 del 29/04/2022	70.048.728	70.048.728	0	0	100,00%								
11				CENTRAL	Fernando de la Mora	NESTOR ZARATE LOVERA y LIZ MAVEL CAREAGA PAREDES	COMPRA DE VIVIENDA	02/2012	1637	05/09/12	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		02/2012	Subsidio vencido en fecha 21/11/2014	54.390.010	0	0	0	0,00%								
11				CENTRAL	Limpio	BLANCA MARGARITA DIAZ CÁCERES	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2013	734	01/04/13	1	0	0	1	0	0	0	0	0	49,00%	En Ejecución		01/2013	Pago de 2do desembolso y ajuste en fecha 26/11/2021 - AP 2837 y 2839	63.601.392	28.620.626	34.980.766	11.930.883	100,00%								
11				CENTRAL	Capiatá	FELICIANO GOMEZ MEDINA	COMPRA DE VIVIENDA	01/2013	739	01/04/13	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		01/2013		63.012.816	0	0	0	0,00%								
11				CENTRAL	Mariano Roque Alonso	SERGIO DANIEL FERNÁNDEZ y MIRTHA FABIOLA CHERETTI MERELES	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2013	743	01/04/13	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución		01/2013	Reimpresion por cambio de construtora,segunda Rectificacion segun Resol. N° 2279 de fecha 03/11/2021. Primer Desembolso pagado en fecha 31/01/2022 AP 84	58.294.473	0	0	0	0,00%								
11				CENTRAL	San Antonio	SONIA RAQUEL LIMOUSIN RIVAS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2013	755	03/04/13	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		01/2013	Se Archiva Copia del SVS en el Biblioratos FNDO 020-13. Rectificado por Res. N° 2431 del 26-10-17, reimpresión para nuevo endoso.	58.290.247	0	0	0	0,00%								
11				CENTRAL	Capiatá	EVER HUGO LEON OZORIO y CLARA GRISELDA SANCHEZ DE LEON	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2012	123	27/01/14	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución		01/2012	Primer desembolso pagado en fecha 04/10/2017 - AP 2422	56.106.320	25.247.844	30.858.476	0	100,00%								
11				CENTRAL	Capiata	REINALDO DAVID FERREIRA REYES y LILIAN LORENA MALDONADO ARGUELLO	COMPRA DE VIVIENDA	01/2014	746	23/05/14	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		01/2014		52.853.500	0	0	0	0,00%								
11				CENTRAL	Ypane	JULIO CESAR SAMANIEGO HERMOSILLA	COMPRA DE VIVIENDA	01/2014	746	23/05/14	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		01/2014	8va prorroga otorgada por Resolución N° 444-20 vigente por 6 meses	74.651.266	0	0	0	0,00%								
11				CENTRAL	Luque	IRENE ROJAS RODRIGUEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2014	747	23/05/14	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		01/2014		56.050.000	0	0	0	0,00%								
11				CENTRAL	Luque	CESILIA CUVILLA FERNÁNDEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2014	747	23/05/14	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		01/2014	Octava Prórroga s/ Res. N° 210 del 18-02-21 vigencia hasta el 18-08-21.	56.837.554	0	0	0	0,00%								
11	21 J	452317	7187181	CENTRAL	Capiata	COMISIÓN DE FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE	FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN COMUNITARIA POR LA	01/2014	749	23/05/14	0	21	0	0	0	21	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2014	Servicio de Asistencia Técnica INHABILITADO	0	0	0	0	0,00%	8	16	12	6	0	0	0	0
11	21 J	452320	7187190	CENTRAL	Capiata	COMISIÓN DE FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE	FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN COMUNITARIA POR LA	01/2014	750	23/05/14	0	21	0	0	0	21	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2014	Servicio de Asistencia Técnica inhabilitado	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
11				CENTRAL	Ñemby	ARTEMIA BENITEZ DOMINGUEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2014	1188	11/07/14	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución		01/2014	Segundo desembolso pagado en fecha 18/02/2021 - AP 152	63.601.392	28.620.626	34.980.766	0	100,00%								
11				CENTRAL	Luque	ESTANISLAA TRIGO ROMERO y REINERIO ALMIRÓN VERA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2014	1188	11/07/14	1	0	0	1	0	0	0	0	0	64,77%	En Ejecución		01/2014	Segundo desembolso pagado en fecha 27/08/2021 - AP 1937	62.094.735	23.442.631	28.652.104	0	100,00%								
11				CENTRAL	Capiata	MARIA AGUSTINA SANTA CRUZ SAMUDIO Y NERY GUSTAVO SAMUDIO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2014	1188	11/07/14	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución		01/2014	Primer desembolso pagado en fecha 23/12/2021 - AP 3259	62.611.675	28.175.254	0	0	45,00%								
11				CENTRAL	Capiatá	NINFA CABAÑA	COMPRA DE VIVIENDA	04/2015	2182	13/10/15	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		04/2015		59.500.000	0	0	0	0,00%								
11				CENTRAL	Capiatá	MATILDE MAGDALENA VERA Y ARAGÓN ROMÁN Y FEDERICO DIAZ MOREL	COMPRA DE VIVIENDA	04/2015	2182	13/10/15	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		04/2015	Dado de baja s/ nota SNVH/NDGSH N° 150/18 (2da. prórroga denegada)	69.314.090	0	0	0	0,00%								
11				CENTRAL	Capiatá	MARTA LUCILA ACOSTA DE BAREIRO Y ISMAEL BAREIRO LOPEZ	COMPRA DE VIVIENDA	04/2015	2182	13/10/15	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		04/2015		74.651.266	0	0	0	0,00%								
11				CENTRAL	Capiatá	MIRTA ELADIA ACOSTA NUÑEZ	COMPRA DE VIVIENDA	04/2015	2182	13/10/15	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		04/2015		66.500.000	0	0	0	0,00%								
11				CENTRAL	San Antonio	MIRTHA ELIZABETH GONZALEZ ORTIZ	COMPRA DE VIVIENDA	04/2015	2182	13/10/15	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		04/2015		66.500.000	0	0	0	0,00%								
11				CENTRAL	San Lorenzo	CARLOS ALBERTO MONTIEL ROJAS Y YESSICA MARTINEZ	COMPRA DE VIVIENDA	04/2015	2182	13/10/15	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		04/2015		69.314.090	0	0	0	0,00%								
11	21 J	452816	7200499	CENTRAL	Luque	Comisión Vecinal Guillermina Duré (complemento 2)	VERÓNICA NATALIA OJEDA CASTELLI	07/2015	2904	21/12/15	0	26	0	0	0	26	0	0	0	0,00%	A Iniciar		07/2015	Complemento 26/190 viviendas. 50 viviendas culminadas en el 2017 y 114 viviendas culminadas en el 2018	1.778.159.181	0	0	0	17,84%	0	0	0	0	0	0	0	0
11	21 J	466275	7193146	CENTRAL	Itaugua	COMISIÓN VECINAL ASENTAMIENTO DR. GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	03/2016	1856	26/08/16	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		03/2016	Presupuesto desafectado s/ DICH 087-2022	56.171.794	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
11				CENTRAL	Aregua	ELVIO RAFAEL VALIENTE VILLAMAYOR	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	03/2016	2056	27/09/16	1	0	0	1	0	0	0	0	0	52,35%	En Ejecución		03/2016	Segundo desembolso pagado en fecha 29/12/2020 - AP 2653	51.820.528	23.319.238	28.501.290	0	100,00%								
11				CENTRAL	Capiata	PRISCILO GONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA	04/2016	2439	11/11/16	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		04/2016		61.288.248	0	0	0	0,00%								
11				CENTRAL	Capiatá	JUANA RIOS ROJAS	COMPRA DE VIVIENDA	04/2016	2439	11/11/16	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		04/2016	Solicitud de 7ma prorroga Exp 15986-21	69.314.090	0	0	0	0,00%								
11				CENTRAL	Areguá	SONIA MARICEL CRISTALDO MARECO	COMPRA DE VIVIENDA	04/2016	2439	11/11/16	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		04/2016	Solicitud de 6ta prorroga Exp 7317-21	69.314.090	0	0	0	0,00%								
11				CENTRAL	Villa Elisa	ALBA EVANGELINA RECALDE CACERES	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2017	1361	05/07/17	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		01/2017	Solicitud de 3ra prorroga Exp 11939-21	61.214.036	0	0	0	0,00%								
11				CENTRAL	Guarambaré	MIGUEL ANGEL LÓPEZ Y MARIA ISABEL LÒPEZ SOSA	COMPRA DE VIVIENDA	02/2017	1946	12/09/17	0	1	1	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado		02/2017	Desembolso pagado en fecha 07/01/2022 - AP 3562	80.750.000	0	0	0	0,00%								
11				CENTRAL	Capiata	ADA RAQUEL VILLANUEVA GALEANO y JORGE GALEANO DIAZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	03/2017	2882	13/12/17	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		03/2017		36.932.136	0	0	0	0,00%								
11				CENTRAL	San Antonio	Comisión Vecinal del Asentamiento denominado "Maria Auxiliadora 2".	"UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA"	04/2017	2996	21/12/17	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2017	Vivienda excluida por problemas de implantación	62.228.505	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
11	21 J	452400	7209662	CENTRAL	Luque	Comisión Vecinal de Fomento Territorio Social Cerro Corá.	NOLASCO ALMADA MARTINEZ DE CONSULTORA A&S	05/2017	3139	29/12/17	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,00%	Anulado		05/2017	Por Resolución N°170 del 07/02/2022 se modifica parcialmente el anexo de la Resolución N° 3139 del 29/12/2017, se excluye y se anula el svs otorgado a la Sra. Ruth Patricia Fernandez CI 5.555.224	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
11				CENTRAL	Ñemby	ISMAEL GUERRERO E ISIDRA RAMONA AGÜERO DE GUERRERO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2018	898	24/04/18	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución		01/2018	Segudo desembolso pagado en fecha 19/06/2019 - AP 1602	63.194.238	28.437.407	34.756.831	0	100,00%								
11				CENTRAL	Ypane	OSCAR JUSTINIANO MARTINEZ OTAZU	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2018	902	25/04/18	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución		01/2018	Segudo desembolso pagado en fecha 13/06/2019 - AP 1573	63.194.238	28.437.407	34.756.831	0	100,00%								
11				CENTRAL	San Lorenzo	GABRIELA CONCEPCION RIQUELME BRASA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2018	911	25/04/18	1	0	1	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado		01/2018	Culmindo por la Constructora Ing. Jorge Melgrejo - CCD 14/01/2022	63.589.970	28.615.487	34.974.483	0	100,00%								
11				CENTRAL	Ypacaraí	RUTH MARIELA DUARTE RODRIGUEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2018	913	25/04/18	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		01/2018	Primer desembolso pagado en fecha 28/02/2020 - AP 367	51.936.640	23.371.488	0	0	45,00%								
11				CENTRAL	Ñemby	FLORENCIO AREVALO FARIÑA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2018	933	26/04/18	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución		01/2018	Solicitud de 2da prorroga Exp 3713-21	58.115.540	26.151.993	31.963.547	0	100,00%								
11	21 J	452825	7210322	CENTRAL	Luque	Comisión Vecinal de Fomento Territorio Social Santa Catalina.	ARQUITECTONICA S.R.L.	01/2018	981	04/05/18	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2018	Por Resolución N° 1773 del 14/10/2019 se reestructura el proyecto en 2 fases: 14 viviendas y 2 viviendas	122.193.775	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
11				CENTRAL	San Lorenzo	MARIA EUGENIA BENITEZ AÑAZCO Y BERNARDINO AÑAZCO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2018	1157	29/05/18	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		01/2018		56.075.355	0	0	0	0,00%								
11				CENTRAL	Mariano Roque Alonso	CHRISTIAN GABRIEL MEDINA PORTILLO Y PATRICIA BELEN GOMEZ MARECOS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2018	1168	30/05/18	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución		01/2018	Segundo desembolso pagado en fecha 09/07/2021 - AP 1412	56.773.500	25.548.075	31.225.425	0	100,00%								
11				CENTRAL	Villa Elisa	ARNALDO SANTO ESCOBAR Y AMALIA ILLA DE SANTO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	02/2018	96	28/09/18	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		02/2018		55.730.850	0	0	0	0,00%								
11				CENTRAL	Limpio	ALFREDO JUAN CAÑIZA SANCHEZ Y MARIA BELEN AYALA RODRIGUEZ	COMPRA DE VIVIENDA	03/2018	304	31/10/18	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		03/2018		82.650.000	82.650.000	0	0	100,00%								
11	21 J	452770	7184400	CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal del Territorio Social Porvenir II.	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNÁNDEZ	03/2018	348	06/11/18	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0,00%	Rescindido		03/2018	El SAT presenta nota por el cual solicita la reconsideración de nivel para la Sra. Fidencia Alba con C.I.N° 1.930.892 y Cambio de titularidad del Sr. Arnulfo Riveros con C.I.N° 2.411.841	122.346.883	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
11	21 J	452770	7184600	CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal del Territorio Social Porvenir II.	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNÁNDEZ	03/2018	348	06/11/18	0	37	0	0	0	0	0	37	0	60,67%	Rescindido	28/01/2020	03/2018	Por Resolución N° 1346/2020 se aprueba el cambio de SAT a favor de CIME en reemplazo del SAT LIC. LUIS RUBIRA	2.432.220.108	1.079.687.017	1.352.533.091	0	100,00%	19	30	25	10	0	0	0	0
11				CENTRAL	Capiata	SINDULFO RAFAEL MELGAREJO GARCIA	COMPRA DE VIVIENDA	04/2018	858	28/12/18	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		04/2018		76.000.000	0	0	0	0,00%								
11				CENTRAL	Itaugua	ALICIA ELIZABETH AQUINO GONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA	01/2019	586	03/04/19	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2019		77.520.000	0	0	0	0,00%								
11				CENTRAL	Limpio	AZUCENA RUIZ DIAZ DE ROJAS	COMPRA DE VIVIENDA	01/2019	591	04/04/19	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2019		79.800.000	0	0	0	0,00%								
11				CENTRAL	Luque	SONIA CELESTE ORTIZ RAMIREZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2019	758	30/04/19	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2019		63.601.392	0	0	0	0,00%								
11				CENTRAL	Itaugua	ANGEL BENICIO GAONA AGÜERO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	01/2014	841	16/05/19	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		01/2014		63.601.392	0	0	0	0,00%								
11				CENTRAL	Fernando de la Mora	RAFAEL EDUARDO FRANCO ALEGRE Y MARIA TERESA AVEIRO DE FRANCO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	02/2019	1396	14/08/19	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución		02/2019	Primer desembolso pagado en fecha 11/06/2020 - AP 1197	63.601.392	28.620.626	0	0	45,00%								
11				CENTRAL	Capiata	BARBARA MACARENA VERA	COMPRA DE VIVIENDA	02/2019	1408	16/08/19	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		02/2019		80.750.000	0	0	0	0,00%								
11				CENTRAL	Limpio	GLADIS INSFRAN	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	02/2019	1412	19/08/19	1	0	0	1	0	0	0	0	0	49,95%	En Ejecución		02/2019	Segundo desemboldo pagado en fecha 01/12/2020 - AP 2353	65.827.432	29.622.344	36.205.088	0	100,00%								
11				CENTRAL	Luque	MARIA DUARTE AYALA	COMPRA DE VIVIENDA	02/2019	1425	20/08/19	0	1	1	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado		02/2019	Certificado de Calificación Definitiva de fecha 20/08/2019	58.100.000	0	0	0	0,00%								

Arq. Diego Chamorro
Director Interino
Unidad de Créditos Complementarios
FONAVIS - MUVH

Arq. Héctor Villagra S
Dirección General del FONAVIS
MUVH

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN Zona	X	Y	3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2022	11) META SIAF A INCLUIR 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESCINDIDAS	18) ANULADAS	19) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	22) NRO DE LICITACIÓN	23) OBSERVACIONES	24) MONTO DE LA INVERSION	25) PRIMER DESEMBOLSO	26) SEGUNDO DESEMBOLSO	27) FONDO DE REPARO	28) % AVANCE FINANCIERO	29.1) BENEFICIARIOS POR SEXO: HOMBRES	MUJERES	JEFA DE HOGAR	JEFE DE HOGAR	MADRES SOLTERAS	PADRES SOLTERAS	29.2) 0-4 AÑOS	5-13 AÑOS
11				CENTRAL	Capiata	KATIA ROSSANA ORTIZ GONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA	03/2019	1702	27/09/19	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		03/2019		68.581.733	0	0	0	0,00%								
11				CENTRAL	J. Augusto Saldivar	SONIA ISABEL GONZALEZ QUINTANA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	03/2019	1717	30/09/19	1	0	0	1	0	0	0	0	0	53,95%	En Ejecución		03/2019	Segundo Desembolso pagado en fecha 25/11/2021 - AP 2780	65.827.432	29.622.344	36.205.088	0	100,00%								
11				CENTRAL	Villa Elisa	GRACIELA CHAMORRO SOSA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	03/2019	1718	30/09/19	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución		03/2019	Segundo Desembolso pagado en fecha 26/04/2021 - AP 684	65.827.432	29.622.344	36.205.088	0	100,00%								
11				CENTRAL	Luque	CATALINA ESPINOZA DE SERVIAN Y FABIAN FIDEL SERVIAN LEIVA	COMPRA DE VIVIENDA	04/2019	1873	30/10/19	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		04/2019		79.800.000	0	0	0	0,00%								
11				CENTRAL	Villeta	MARCELO RAMON ALDERETE Y AIDA MARIA LUGO	COMPRA DE VIVIENDA	01/2020	279	11/03/20	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		01/2020		76.950.000	0	0	0	0,00%								
11	21 J	456588	7210400	CENTRAL	Luque	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINA MISERICORDIA	XYZ INGENIERIA SOCIEDAD SIMPLE	01/2020	324	20/03/20	2	0	0	2	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	25/02/2022	01/2020	Primer Desembolso pagado en fecha 13/07/2021	165.640.168	79.541.950	65.238.677	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
11	21 J	456588	7210400	CENTRAL	Luque	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINA MISERICORDIA	XYZ INGENIERIA SOCIEDAD SIMPLE	01/2020	324	20/03/20	54	0	0	54	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	25/02/2022	01/2020	En fecha 11/10/2021 con acompañamiento policial se ordenó el inicio de 6 viviendas no iniciadas por un conflicto con el vecino	4.472.284.543	2.147.632.642	1.761.449.692	0	100,00%	32	86	45	8	30	1	12	26
11				CENTRAL	Luque	VICTOR EDUARDO FLEITAS BRITEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	02/2020	905	13/07/20	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		02/2020		68.317.758	30.742.991	37.574.767	0	100,00%								
11	21 J	446988	7193973	CENTRAL	San Lorenzo	COMISION VECINAL DE FOMENTO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	02/2020	1083	22/07/20	58	0	0	58	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	06/04/2022	02/2020	Plazo vencido en fecha 14/05/2021 incluido los 58 días de prórroga	4.228.887.473	2.290.335.622	1.938.551.851	0	100,00%	59	117	44	13	18	0	14	38
11	21 j	453486	7201262	CENTRAL	Limpio	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO NIÑO JESUS	HIDROCONTROL S.A.	03/2020	1667	21/10/20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	02/02/2022	03/2020	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 02/02/2022	1.458.149.585	801.057.107	657.092.478	0	100,00%	1	0	0	1	0	0	0	0
11	21 J	471322	7191398	CENTRAL	Ypacarai	COMISION VECINAL SAN MIGUEL DEL ASENTAMIENTO LA VICTORIA II	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL	03/2020	1822	22/12/20	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00%	A Iniciar		03/2020	Solicitud de anulación de 3 svs Nivel 3 por renuncia al proyecto por parte de los beneficiarios	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
11	21 J	471280	7191460	CENTRAL	Ypacarai	ASENTAMIENTO VICTORIA I	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL	03/2020	1823	22/12/20	1	0	0	1	0	0	0	0	0	15,22%	En Ejecución	10/05/2021	03/2020	Solicitud de 1er desembolso en proceso	77.356.063	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
11	21 J	471322	7191398	CENTRAL	Ypacarai	COMISION VECINAL SAN MIGUEL DEL ASENTAMIENTO LA VICTORIA II	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL	03/2020	1822	22/12/20	39	0	39	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	14/01/2022	03/2020	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 14/01/2022	3.004.718.877	1.742.770.217	1.261.948.660	0	100,00%	50	67	34	8	12	2	7	27
11	21 J	471280	7191455	CENTRAL	Ypacarai	ASENTAMIENTO VICTORIA I	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL	03/2020	1823	22/12/20	22	0	22	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	14/01/2022	03/2020	En fecha 19/10/2021 se remite al SAT nota de reiteración de pedido de presentación de compensación por diferencia en la planilla de presupuesto por errores aritméticos en 3 rubros.	1.701.833.391	1.005.975.439	701.047.852	0	100,30%	26	38	18	5	9	3	3	20
11				CENTRAL	Nueva Italia	LIDIA ROSANA CÁCERES CANDIA	COMPRA DE VIVIENDA	01/2021	423	24/03/21	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2021	Solicitud de desembolso en proceso - Exp. 663-22	83.315.000	83.315.000	0	0	100,00%								
11				CENTRAL	Itaugua	SONIA ZUNILDA CABALLERO VDA. DE SANTACRUZ	COMPRA DE VIVIENDA	01/2021	424	24/03/21	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2021		46.007.212	0	0	0	0,00%								
11	21 J	452304	7212262	CENTRAL	Limpio	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO LA HERMOSA	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	02/2021	1098	02/07/21	33	0	0	33	0	0	0	0	0	95,46%	En Ejecución	22/04/2022	02/2021	Por Memo UNCC 046-2022 se aprueba la propuesta de desagüe cloacal reemplazando la zanja de infiltración por pozos ciegos de poca profundidad. CONDICIONADO a las consideraciones establecidas en el dictamen técnico	2.511.887.400	1.255.943.700	1.255.943.700	0	100,00%	38	53	24	9	16	2	4	26
11	21 J	452304	7212262	CENTRAL	Limpio	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINO NIÑO JESUS	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	02/2021	1099	02/07/21	8	0	0	8	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	22/04/2022	02/2021	Por memo DONL JE 014-22 se conceden 9 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 21/01/2022 incluyendo los 25 días de prorroga concedidos con anterioridad	596.918.830	298.459.415	298.459.415	0	100,00%	5	6	6	2	0	0	0	0
11	21 J	451725	7212476	CENTRAL	Limpio	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO EL BOSQUE RESTAURADOR I	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	02/2021	1096	02/07/21	39	0	0	39	0	0	0	0	0	82,05%	En Ejecución	18/04/2022	02/2021	Por Memo UNCC 059-2021 se aprueban las modificaciones del proyecto, en base al pedido del GO: a) Modificación de la fachada frontal (eliminación de la viga frontal y la mampostería superior en el hall de acceso)	2.968.679.011	1.484.339.506	1.484.339.505	0	100,00%	51	67	33	6	12	3	13	33
11	21 J	458313	7210866	CENTRAL	Luque	COMUNIDAD INDIGENA "TARUMANDYMI", PERTENECIENTE AL PUEBLO MBYA GUARANI	"GSM" DE VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ	02/2021	1141	08/07/21	39	0	39	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	25/02/2022	02/2021	Por Memo UNCC 040-22 se aprueba el cambio del tipo de fundación de dados de H°A° y vigas de fundación de H°A° en reemplazo del cimiento de Piedra Bruta y la mampostería de nivelación armada solicitado por el SAT	3.138.319.458	1.569.159.729	1.569.159.729	0	100,00%	48	66	26	13	22	6	12	45
11				CENTRAL	Luque	MARIA NOELIA TRIGO INSFRAN	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	02/2021	1142	09/07/21	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución		02/2021	Primer desembolso pagado en fecha 23/11/2021 - AP 2781	56.101.346	25.245.606	0	0	45,00%								
11	21 J	450501	7181040	CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal Comunidad Unida del Barrio Virgen de Caacupé	ASOCIACION TEKOVERA	02/2021	1147	09/07/21	42	0	42	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	19/04/2022	02/2021	Por memo DONL JE 49-22 se conceden 7 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 17/02/2022, incluido los 14 días de prórroga otorgados con anterioridad	3.190.803.000	1.595.401.500	1.595.401.500	0	100,00%	61	77	34	8	3	2	7	36
11	21 J	452975	7187532	CENTRAL	Capiata	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO SAN CAYETANO	"R.E.CONSULTORIA" DE EDGAR RICHAR ESCOBAR	02/2021	1208	16/07/21	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución		02/2021	Solicitud de cambio de modalidad solicitado por e beneficiario Daniel Ortigoza	76.119.890	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
11	21 J	452975	7187532	CENTRAL	Capiata	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO SAN CAYETANO	"R.E.CONSULTORIA" DE EDGAR RICHAR ESCOBAR	02/2021	1208	16/07/21	61	0	0	61	0	0	0	0	0	98,40%	En Ejecución	03/03/2022	02/2021	Por memo DONL JE 16-22 se conceden 21 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 09/03/2022	4.643.313.290	2.359.716.590	2.283.596.700	0	100,00%	92	98	51	11	10	3	11	38
11	21 J	451989	7191006	CENTRAL	Capiata	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO DIVINA MISERICORDIA	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	02/2021	1207	16/07/21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/01/2022	02/2021	Por memo DONL JE 237-21 se conceden 15 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 11/01/2022	1.598.517.690	799.258.845	799.258.845	0	100,00%	17	23	16	5	1	1	0	4
11				CENTRAL	Itaugua	SILVIA ELIZABETH ROMERO MORINIGO	COMPRA DE VIVIENDA	02/2021	1320	02/08/21	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2021		83.315.000	0	0	0	0,00%								
11	21 J	450037	7216725	CENTRAL	Limpio	"COMISION VECINAL SAN FRANCISCO" (RENOVADA), del Territorio Social San Francisco de la Urbanización Costa Azúl.	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO	02/2021	1323	04/08/21	40	0	40	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	08/04/2022	02/2021	Por memo DONL JE 88-22 se conceden 8 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 28/02/2022, incluyendo los 20 días concedidos con anterioridad	3.044.795.600	1.522.397.800	1.522.397.800	0	100,00%	44	62	33	7	4	1	4	28
11	21 J	449128	7219239	CENTRAL	Limpio	Comisión Vecinal Asentamiento San Juan (Renovada).	HIDROCONTROL S.A.	02/2021	1452	05/08/21	40	0	0	40	0	0	0	0	0	37,91%	En Ejecución	18/04/2022	02/2021	Por Memo UNCC 010-2022 se aprueba la propuesta presentada por la Empresa Constructora ALPE S.A. para el refuerzo del cimiento de piedra bruta aprobado originalmente, en 27 viviendas observadas por la Supervisión de	3.032.381.418	1.516.190.709	0	0	50,00%	42	69	30	10	15	1	9	32
11				CENTRAL	Ita	JUANA ROCIO MARECOS	COMPRA DE VIVIENDA	02/2021	1476	16/08/21	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2021		79.800.000	0	0	0	0,00%								
11	21 J	446913	7190491	CENTRAL	Ñemby	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL "DIVINA MISERICORDIA"	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	02/2021	1523	19/08/21	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	Culminado		02/2021	Solicitud de sustitución de un beneficiario por renuncia (16263-21)	76.119.890	38.059.945	38.059.945	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
11	21 J	458129	7208842	CENTRAL	Luque	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL "INDEPENDENCIA II"	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	02/2021	1524	19/08/21	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2021	Solicitud de sustitución de beneficiarios	241.144.200	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
11	21 J	458129	7208842	CENTRAL	Luque	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL "INDEPENDENCIA II"	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	02/2021	1524	19/08/21	37	0	37	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	21/03/2022	02/2021	Por memo DONL JE 46-22 se conceden 44 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 23/03/2022	2.974.111.800	1.607.628.000	1.366.483.800	0	100,00%	45	80	35	5	21	0	14	36
11	21 J	446913	7190491	CENTRAL	Ñemby	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL "DIVINA MISERICORDIA"	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	02/2021	1523	19/08/21	24	0	24	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	04/03/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 13/01/2022	1.826.877.360	951.498.625	875.378.735	0	100,00%	32	44	21	3	7	1	5	23
11	21 J	458640	7202218	CENTRAL	Aregua	COMISION VECINAL DE FOMENTO "TAJY POTY II" DEL TERRITORIO SOCIAL TAJY POTY II (EX BELEN I) DE COMPAÑIA CAACUPEMI -	"R.E.CONSULTORIA" DE EDGAR RICHAR ESCOBAR	02/2021	1548	20/08/21	2	0	2	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	24/03/2022	02/2021	Solicitud de 1er desembolso en proceso	152.239.780	76.119.890	0	0	50,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
11	21 J	461504	7183529	CENTRAL	Ita	COMISION VECINAL FOMENTO URBANO SAN BLAS DEL ASENTAMIENTO JESUS MISERICORDIOSO DE LA COMPAÑIA	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	02/2021	1550	20/08/21	43	0	43	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	24/01/2022	02/2021	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 24/01/2022	3.266.774.500	1.633.387.250	1.633.387.250	0	100,00%	13	37	36	7	0	0	0	0
11	21 J	449146	7185383	CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal "DEL TERRITORIO SOCIAL SAN DIEGO".	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE	02/2021	1544	20/08/21	45	0	0	45	0	0	0	0	0	83,66%	En Ejecución	10/03/2022	02/2021	Por memo DONL JE 111-22 se conceden 17 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 09/04/2022, incluyendo los 37 días concedidos con anterioridad (16+08+13)	3.425.396.367	1.712.698.183	1.712.698.184	0	100,00%	71	84	38	7	16	2	6	54
11	21 J	458640	7202218	CENTRAL	Aregua	COMISION VECINAL DE FOMENTO "TAJY POTY II" DEL TERRITORIO SOCIAL TAJY POTY II (EX BELEN I) DE COMPAÑIA CAACUPEMI -	"R.E.CONSULTORIA" DE EDGAR RICHAR ESCOBAR	02/2021	1548	20/08/21	16	0	16	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	24/03/2022	02/2021	Por memo DONL JE 94-22 se conceden 81 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 23/04/2022, incluyendo los 7 días concedidos con anterioridad	1.217.918.240	685.079.010	532.839.230	0	100,00%	22	34	16	2	8	1	4	16
11	21 J	451387	7180468	CENTRAL	Ypane	COMISION VECINAL PRO VIVIENDA DEL BARRIO 8 DE DICIEMBRE	ARQ. CECILIA TOMASA FRETES LOPEZ	03/2021	1776	10/09/21	33	0	0	33	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	18/04/2022	03/2021	Por memo DONL JE 31-22 se conceden 20 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 31/03/2022	2.655.428.005	1.327.714.002	1.327.714.003	0	100,00%	46	56	25	8	10	2	3	29
11	21 J	447110	7177651	CENTRAL	Villeta	COMISION VECINAL "19 DE MARZO" DEL TERRITORIO SOCIAL 19 DE MARZO DEL DISTRITO DE VILLETA	CONTACONSULT DE JORGE RENE ANDRIOTTI MILTOS	03/2021	1995	30/09/21	35	0	0	35	0	0	0	0	0	50,04%	En Ejecución	09/03/2022	03/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	2.661.213.825	1.330.606.913	1.330.606.912	0	100,00%	51	65	31	4	14	2	14	34
11				CENTRAL	Ypane	OSCAR ANIBAL BRITEZ Y EMELCIRA PEREIRA DE BRITEZ	COMPRA DE VIVIENDA	03/2021	2087	12/10/21	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución		03/2021	Primer desembolso pagado en fecha 26/01/2021 - AP 75	68.328.863	30.747.989	0	0	45,00%								
11	21 J	452352	7183144	CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal de la Fracción La Paraguaya	CONSULTORA S.G S.R.L.	03/2021	2316	10/11/21	18	0	0	18	0	0	0	0	0	72,59%	En Ejecución	01/04/2022	03/2021	Inicio de Obras en fecha 03/01/2022 con un plazo de 110 días hasta el 22/04/2022	1.368.239.400	684.119.700	684.119.700	0	100,00%	22	35	12	6	9	1	9	18
11	21 J	458050	71866640	CENTRAL	J. Augusto Saldivar	Comisión Directiva Asentamiento Puerta del Cielo.	CONSULTORA S.G S.R.L.	04/2021	2446	18/11/21	6	0	6	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	28/04/2022	04/2021		455.829.000	227.914.500	227.914.500	0	100,00%	11	10	3	3	0	1	1	10
11	21 J	452600	7186735	CENTRAL	Capiata	Comisión de Fomento Urbano Provivienda Asentamiento Nueva Esperanza. B° Territorio Social Nueva Esperanza. Cñia7°	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	04/2021	2524	25/11/21	26	0	0	26	0	0	0	0	0	54,99%	En Ejecución	09/04/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	1.978.519.400	989.259.700	989.259.700	0	100,00%	44	53	22	4	9	2	7	28
11	21 J	438918	7194922	CENTRAL	Lambare	Comisión Vecinal denominada "Unificada Amistad ARA POTY 1B"	MARA SOFIA FERREIRA VELAZQUEZ	04/2021	2603	03/12/21	49	0	0	49	0	0	0	0	0	15,46%	En Ejecución	02/04/2022	04/2021	En fecha 14/03/2022 se convocó a una reunión con el GO en el sitio de obras, en la cual participaron representantes del FONAVIS, DGTE, Unidad de Transparencia, SAT y Constructora	3.939.200.650	1.969.600.325	0	0	50,00%	69	91	46	3	20	2	13	46
11	21 J	451822	7187067	CENTRAL	Aregua	Reestructuracion de la Comision Vecinal de Fomento "Nueva Esperanza I" del territorio Social Nueva Esperanza I de la Compañia Costa Fleytas-	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	04/2021	2624	07/12/21	0	27	0	27	0	0	0	0	0	52,93%	En Ejecución	09/04/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	2.054.616.300	1.027.308.150	1.027.308.150	0	100,00%	48	37	20	7	5	1	3	22
11				CENTRAL	Capiata	AMANDA ABIGAIL DE LLAMAS VERA Y JUAN MATÍAS FERNANDEZ BURGOS	COMPRA DE VIVIENDA	04/2021	2644	10/12/21	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2021		81.890.000	0	0	0	0,00%								
11	21 J	438838	7195138	CENTRAL	Capiata	Comisión Vecinal de Fomento Urbano Provivienda Ko'e Pyahú	MARA SOFIA FERREIRA VELAZQUEZ	04/2021	2700	10/12/21	11	0	0	11	0	0	0	0	0	34,02%	En Ejecución	27/04/2022	04/2021	Solicitud de 1er desembolso en proceso	837.318.790	418.659.395	0	0	50,00%	11	14	7	4	2	2	4	6
11	21 J	448068	7191269	CENTRAL	Ñemby	Comisión Vecinal de Fomento "La Conquista" del Barrio La Lomita	"R.E.CONSULTORIA" DE EDGAR RICHAR ESCOBAR	04/2021	2694	10/12/21	52	0	0	52	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución	25/03/2022	04/2021	Solicitud de 1er desembolso en proceso	3.958.234.280	1.979.117.140	0	0	50,00%	48	88	34	18	19	1	12	33
11	21 J	462971	7190866	CENTRAL	Itaugua	Comisión Vecinal "Rosa Mística" de la Compañía Mbocayaty del Sur	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	04/2021	2695	10/12/21	36	0	0	36	0	0	0	0	0	51,86%	En Ejecución	27/04/2022	04/2021	Solicitud de 1er desembolso en proceso	2.740.316.040	1.370.158.020	0	0	50,00%	51	67	34	2	15	1	18	37
11				CENTRAL	Limpio	LIDIA EUGENIA MACIEL	COMPRA DE VIVIENDA	04/2021	2702	13/12/21	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2021		64.400.000	0	0	0	0,00%								
11				CENTRAL	Capiata	TEOFILO VILLALBA BENITEZ Y MARTA RECALDE ALMEIDA	COMPRA DE VIVIENDA	04/2021	2711	13/12/21	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2021		83.058.500	0	0	0	0,00%								
11				CENTRAL	Capiata	GLORIA ZUNILDA PEREZ Y CESAR ANTONIO MONGES BAEZ	COMPRA DE VIVIENDA	04/2021	2712	13/12/21	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2021		73.500.000	0	0	0	0,00%								
11	21 J	458337	7189628	CENTRAL	Capiata	Comisión de Fomento Urbano Provivienda Asentamiento El Triunfo, B° San Antonio.Cnia 15° Aldana Cañada	ASOCIACION TEKOVERA	04/2021	2710	13/12/21	24	0	0	24	0	0	0	0	0	46,30%	En Ejecución	01/04/2022	04/2021	Solicitud de 1er desembolso en proceso	1.825.824.000	912.912.000	0	0	50,00%	21	40	21	3	14	1	4	21
11				CENTRAL	Itá	SILVANA MABEL INSFRÁN PALACIO	COMPRA DE VIVIENDA	04/2021	2724	14/12/21	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2021		79.325.000	0	0	0	0,00%								
11				CENTRAL	Limpio	NORMA NICASIA SOSA MELGAREJO	COMPRA DE VIVIENDA	04/2021	2725	14/12/21	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2021		80.750.000	0	0	0	0,00%								
											1.000	**187**	**356**	**670**	**0**	**121**	**0**	**39**	**1**																		
12	21 J	375127	7030073	ÑEEMBUCU	Pilar	COMISION VECINAL PRO VIVIENDA I	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	05/2019	356	16/04/20	150	0	0	150	0	0	0	0	0	96,28%	En Ejecución	16/03/2022	05/2019	Por Memo UNCC 136-2021 se aprueba el el ajuste de la estructura de techo del lavadero solicitados por el SAT, sin que represente sobrecostos para el Ministerio	11.789.016.806	5.478.790.471	5.410.226.335	0	100,00%	100	257	133	8	104	0	58	98
											150	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																		
13	21 J	625515	7387621	AMAMBAY	Capitan Bado	Comunidad Indígena Ava Guaraní "Paso Historia".	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNÁNDEZ	04/2017	2991	21/12/17	0	28	28	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	21/01/2022	04/2017	Todos los rubros se encuentran 100% culminados, salvo la Alimentación del TG con un avance del 92% según Supervisión	1.685.598.474	717.383.528	968.214.946	0	100,00%	24	26	4	24	0	0	0	1
13	21 J	586228	7493029	AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	Comunidad Indígena Paí Tavytera "Itaguazú".	DODANY GUSTAVO VOUGA DE CONSULTORA DGV	01/2018	676	27/03/18	0	47	0	0	0	0	47	0	0	98,05%	Paralizado	12/02/2021	01/2018	No registra movimiento desde el mes de diciembre/2020. Pendiente de terminación de trabajos: pintura, letrina, desagüe cloacal, agua cte. limpieza final.	2.989.336.961	1.303.466.630	1.685.870.331	0	100,00%	44	50	19	19	6	1	2	16
13	21 J	570191	7515943	AMAMBAY	Bella Vista	Comunidad Indígena Cerro Akangué de la Etnia Paí Tavyterá.	JOSE MARIA VILLALBA BARRETO	04/2018	742	19/12/18	0	72	0	0	0	0	0	72	0	40,00%	Rescindido	23/09/2021	04/2018	Resolución de Rescisión N° 1323 del 18/08/2020	4.739.107.257	2.577.416.215	0	0	54,39%	2	2	1	1	0	0	0	0
13	21 J	636969	7428669	AMAMBAY	Capitan Bado	COMUNIDAD INDIGENA "PAI_TAVYTERA JASUKA_VENDA	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	02/2021	786	21/05/21	73	0	73	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	24/02/2022	02/2021	2do Desembolso pagado en fecha 15/10/2021 (Plazo restante 105 días hasta el 28/01/2022)	5.320.308.138	2.660.154.069	2.660.154.069	0	100,00%	83	112	58	15	23	0	21	61
13	21 J	612701	7501102	AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	COMUNIDAD INDIGENA PAI-TAVYTERA, ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO PYSYRY	CONSULTORIA INTEGRAL DEL MERCOSUR - CIME	02/2021	1539	20/08/21	43	0	0	43	0	0	0	0	0	15,36%	En Ejecución	08/03/2022	02/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	3.273.159.764	1.636.579.882	0	0	50,00%	48	61	28	16	13	1	9	25
13	21 J	612701	7501102	AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	COMUNIDAD INDIGENA PAI-TAVYTERA "PANAMBI", ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO CUMBRE	CONSULTORIA INTEGRAL DEL MERCOSUR - CIME	02/2021	1540	20/08/21	29	0	0	29	0	0	0	0	0	53,78%	En Ejecución	07/03/2022	02/2021	Por memo DONL JE 75-22 se conceden 34 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 17/05/2022, incluyendo los 47 días concedidos con anterioridad	2.207.479.841	1.103.739.920	1.103.739.921	0	100,00%	37	45	18	11	11	3	18	17
13	21 J	603452	7389859	AMAMBAY	Karapai	COMITE VECINAL Y DE PRODUCCION AGRICOLA SAN ANDRES	LIC. WALTER GOMEZ DE LA FUENTE ROMERO	02/2021	1553	20/08/21	45	0	0	45	0	0	0	0	0	87,01%	En Ejecución	31/03/2022	02/2021	Solicitud de 1er desembolso en proceso	3.914.744.040	1.957.372.020	1.957.372.020	0	100,00%	54	68	24	30	5	2	4	21
13	21 J	612701	7501102	AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	COMUNIDAD INDIGENA PAI-TAVYTERA, ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO PYSYRY	CONSULTORIA INTEGRAL DEL MERCOSUR - CIME	02/2021	1539	20/08/21	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2021	Por Resolución N° 2079 del 12/10/2021 se excluye a una beneficiaria por fallecimiento y se autoriza la adjudicación y reimpresión a favor de la Sra. Luisa Zarate	76.119.995	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
13	21 J	603452	7389859	AMAMBAY	Karapai	COMITE VECINAL Y DE PRODUCCION AGRICOLA SAN ANDRES	LIC. WALTER GOMEZ DE LA FUENTE ROMERO	02/2021	1553	20/08/21	9	0	0	9	0	0	0	0	0	85,18%	En Ejecución	31/03/2022	02/2021		782.948.808	391.474.404	391.474.404	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
13	21 J	618525	7440548	AMAMBAY	Capitan Bado	COMUNIDAD INDIGENA PAI-TAVYTERA "MBAE MARANGATU"	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	03/2021	1774	10/09/21	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución	12/01/2022	03/2021	Por memo UNCC 035-22 se aprueba del cambio del tipo de techo sin que represente sobrecostos para el Ministerio	3.806.000.404	1.903.000.202	0	0	50,00%	44	78	45	5	32	1	10	39
13	21 J	603387	7389753	AMAMBAY	Karapai	COMISION PRO-CASA	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	03/2021	1775	10/09/21	79	0	0	79	0	0	0	0	0	25,64%	En Ejecución	01/04/2022	03/2021	Inicio de Obra en fecha 17/11/2021 con un plazo de 210 días hasta el 14/06/2022	6.872.548.712	3.436.274.356	0	0	50,00%	89	130	66	14	35	2	10	65
13	21 J	603387	7389753	AMAMBAY	Karapai	COMISION PRO-CASA	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	03/2021	1775	10/09/21	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	17/11/2021	03/2021	Solicitud de 1er desembolso en proceso	86.994.287	43.497.143	0	0	50,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
13	21 J	628564	7128021	AMAMBAY	Zanja Pyta	Comisión Directiva Pro Vivienda de la Colonia Yambue anexo 205 San Miguel	LIC. WALTER GOMEZ DE LA FUENTE ROMERO	04/2021	2602	03/12/21	34	0	0	34	0	0	0	0	0	55,14%	En Ejecución	28/04/2022	04/2021	Solicitud de 1er Desembolso en proceso	2.957.806.592	1.478.903.296	0	0	50,00%	39	58	28	6	15	1	5	32
13	21 J	572718	7514003	AMAMBAY	Bella Vista	Comunidad Indígena Paí - Tavyterá de Cerro Akangue	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	04/2021	2604	03/12/21	51	0	0	51	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución	10/02/2022	04/2021	Inicio de obra en fecha 10/02/2022 con un plazo de 180 días hasta el 08/08/2022	3.880.112.630	1.940.056.315	0	0	50,00%	53	71	37	14	14	3	9	25
13	21 J	624970	7391253	AMAMBAY	Capitan Bado	Comisión Vecinal Nuevo Horizonte de la Colonia Aguara Veve	EMPRENDIMIENTOS GUARANI S.A.	04/2021	2709	13/12/21	47	0	0	47	0	0	0	0	0	1,96%	En Ejecución	07/04/2022	04/2021	Solicitud de 1er desembolso en proceso	4.088.725.520	2.044.362.760	0	0	50,00%	54	73	37	10	12	1	10	28
											460	**149**	**101**	**387**	**0**	**2**	**47**	**72**	**0**																		
14	21 K	630013	7298662	CANINDEYU	Villa Curuguaty	Comunidad Indígena Ava Guaraní de la Colonia Fortuna.	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	02/2017	1984	15/09/17	0	3	3	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	22/04/2022	02/2017	En etapa de culminación	174.207.364	73.487.557	100.719.807	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
14	21 J	630077	7298649	CANINDEYU	Villa Curuguaty	Comunidad Indígena Ava Guaraní de la Colonia Fortuna (FASE6)	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	01/2018	1100	25/05/18	11	0	11	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	22/04/2022	01/2018	En fecha 22/10/2021 se firma el Acta de Inicio con la Aseguradora LA CONSOLIDADA con un plazo de 90 días hasta el 19/01/2021 en el marco de la reactivación del contrato rescindido con el SAT CODES	649.989.036	269.716.199	380.272.837	0	100,00%	4	10	7	4	0	0	0	0
14	21 J	619772	7268847	CANINDEYU	Yasy Cañy	Comisión Pro Vivienda de la Colonia San Juan Ex Acepar Séptima Línea (2da fase).	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	01/2018	1367	20/06/18	21	0	21	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	22/04/2022	01/2018	En fecha 22/10/2021 se firma el Acta de Inicio con la Aseguradora LA CONSOLIDADA con un plazo de 90 días hasta el 19/01/2021 en el marco de la reactivación del contrato rescindido con el SAT CODES	1.480.100.830	609.523.076	870.577.754	0	100,00%	18	20	8	13	0	0	0	0
14	21 J	606203	7291174	CANINDEYU	Yasy Cañy	COMUNIDAD INDIGENA "SANJA MOROTI (JOYVY)", PERTENECIENTE A LA ETNIA MBYA GUARANI.	EQUIPO TECNICO "RC" DE MARCIANA GAETTE VDA. DE	01/2019	491	15/03/19	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2019	Complemento 01/22 viviendas	70.237.842	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
14	21 J	684802	7318895	CANINDEYU	Ybyrarobana	COMUNIDAD INDIGENA DE "SAN JUAN"	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL	02/2021	1101	02/07/21	47	0	0	47	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	21/04/2022	02/2021	Por memo DONL JE 106-22 se conceden 13 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 19/03/2022, incluyendo los 22 días concedidos anteriormente	3.577.640.724	1.788.820.362	1.788.820.362	0	100,00%	59	68	17	30	14	7	5	45
14	21 J	630734	7270358	CANINDEYU	Villa Curuguaty	Comisión Pro Vivienda de la Colonia Santa Rosa MI.	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	02/2021	1237	22/07/21	73	0	0	73	0	0	0	0	0	71,36%	En Ejecución	21/04/2022	02/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	6.350.573.680	3.175.286.840	3.175.286.840	0	100,00%	93	107	28	45	10	3	15	39
14	21 J	635724	7290919	CANINDEYU	Villa Curuguaty	COMISION GRUPO ORGANIZADO ORE ROGARAMI DEL BARRIO SAN ISIDRO LADO ESTE	EQUIPO TECNICO "RC" DE MARCIANA GAETTE VDA. DE	03/2021	1773	10/09/21	35	0	0	35	0	0	0	0	0	55,59%	En Ejecución	22/04/2022	03/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	2.659.076.565	1.329.538.282	1.329.538.283	0	100,00%	17	54	33	2	29	2	2	28
14	21 J	639885	7312566	CANINDEYU	Villa Curuguaty	Comisión Pro Desarrollo de la Colonia Paso Real	CONSULTORA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA	03/2021	2374	12/11/21	65	0	0	65	0	0	0	0	0	61,78%	En Ejecución	29/03/2022	03/2021	Inicio de Obras en fecha 13/01/2022 con un plazo de 195 días hasta el 26/07/2022	5.654.077.000	2.827.038.500	2.827.038.500	0	100,00%	105	108	23	42	13	1	15	35

Arq. Diego Chamorro
Director Interino
Unidad de Créditos Complementarios
FONAVIS - MUVH

Arq. Héctor Villagra S
Dirección General del FONAVIS
MUVH

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN			3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2022	11) META SIAF A INCLUIR 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓ	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESCINDIDAS	18) ANULADAS	19) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	22) NRO DE LICITACIÓN	23) OBSERVACIONES	24) MONTO DE LA INVERSIÓN	25) PRIMER DESEMBOLSO	26) SEGUNDO DESEMBOLSO	27) FONDO DE REPARO	28) % AVANCE FINANCIERO	29.1) BENEFICIARIOS POR SEXO						29.2) B	
	Zona	X	Y																											HOMBRES	MUJERES	JEFA DE HOGAR	JEFE DE HOGAR	MADRES SOLTERAS	PADRES SOLTERAS	0-4 AÑOS	5-11 AÑOS
14	21 J	675550	7311317	CANINDEYU	Yby Pyta	Comisión de Fomento y Desarrollo de la Localidad de Britez Cue Guyra Keha	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	04/2021	2440	18/11/21	21	0	0	21	0	0	0	0	0	50,81%	En Ejecución	22/03/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	1.825.824.000	912.912.000	912.912.000	0	100,00%	109	163	75	18	54	6	4	96
14	21 J	675550	7311317	CANINDEYU	Yby Pyta	Comisión de Fomento y Desarrollo de la Localidad de Britez Cue Guyra Keha	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	04/2021	2440	18/11/21	46	0	0	46	0	0	0	0	0	50,81%	En Ejecución	22/03/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	3.999.424.000	1.999.712.000	1.999.712.000	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
14	21 J	675550	7311317	CANINDEYU	Yby Pyta	Comisión de Fomento y Desarrollo de la Localidad de Britez Cue Guyra Keha	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	04/2021	2440	18/11/21	26	0	0	26	0	0	0	0	0	50,81%	En Ejecución	22/03/2022	04/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	2.260.544.000	1.130.272.000	1.130.272.000	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
14	21 J	706812	7281914	CANINDEYU	Laurel	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL DEL DISTRITO LAUREL	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	04/2021	2579	01/12/21	80	0	0	80	0	0	0	0	0	16,65%	En Ejecución	22/03/2022	04/2021	Inicio de obra en fecha 10/02/2022 con un plazo de 210 días hasta el 07/09/2022	6.959.532.800	3.479.766.400	0	0	50,00%	85	124	58	22	38	6	18	60
14	21 J	654260	7298874	CANINDEYU	Yby Pyta	Comunidad Indigena Ava-Guarani de Campo Aguaé	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE	04/2021	2651	10/12/21	57	0	0	57	0	0	0	0	0	12,13%	En Ejecución	22/03/2022	04/2021	Solicitud de 1er desembolso en proceso	4.338.840.639	2.169.420.320	0	0	50,00%	61	88	39	18	32	11	14	59
14	21 J	632693	7333375	CANINDEYU	Villa Ygatimi	Comunidad Indigena Ava-Guarani de la Colonia Itanara-mi	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL	04/2021	2652	10/12/21	40	0	0	40	0	0	0	0	0	10,64%	En Ejecución	19/04/2022	04/2021	Solicitud de 1er desembolso en proceso	3.044.800.616	1.522.400.308	0	0	50,00%	33	52	29	11	22	4	11	22
14	21 J	742717	7326508	CANINDEYU	La Paloma	Comisión Pro Vivienda I	ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	04/2021	2701	10/12/21	89	0	0	89	0	0	0	0	0	19,19%	En Ejecución	20/04/2022	04/2021	Inicio de obra en fecha 09/02/2022 con un plazo de 210 días hasta el 06/09/2022	7.741.152.686	3.870.576.343	0	0	50,00%	66	158	85	2	70	1	42	65
											611	4	35	579	0	1	0	0	0																		
15	21 K	241990	7466164	PTE. HAYES	Tte.1º Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA COLONIA ARMONIA	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	04/2016	2470	15/11/16	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2016	Complemento 02/60 viviendas.	109.510.339	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
15	21 K	241974	7466164	PTE. HAYES	Tte.1º Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA COLONIA ARMONIA	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	04/2016	2470	15/11/16	0	58	0	0	0	0	58	0	0	77,27%	Paralizado	11/11/2020	04/2016	Por Resolución N° 665 del 26/04/2021 se autoriza al SAT NUOVA INGENIERÍA S.A. a prestar servicios en reemplazo del SAT EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	3.175.799.827	0	1.747.131.023	0	55,01%	57	59	9	51	0	0	0	0
15	21 J	444929	7219120	PTE. HAYES	Villa Hayes	Comisión Vecinal del Asentamiento Núcleo Rural San Jorge.	CONTACONSULT DE JORGE RENE ANDRIOTTI MILTOS	02/2017	2004	19/09/17	0	43	0	0	0	43	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2017	Pendiente de pago del 1er Desembolso	3.243.946.306	0	0	0	0,00%	7	40	37	6	0	0	0	0
15	21 J	276034	7429966	PTE. HAYES	Villa Hayes	Comunidad Indigena La Herencia Ex Sombrero Pirí-Aldea Palo Blanco	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	03/2017	2913	14/12/17	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0,00%	A Iniciar		03/2017	Solicitud de cambio de titularidad de tres Certificados del SVS por fallecimiento del cónyuge	189.041.766	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
15	21 J	444861	7239210	PTE. HAYES	Benjamin Aceval	Comunidad Indigena Toba Qom Rio Verde Km. 49.	ABOG. HUMBERTO VALOIS CABRAL	01/2018	566	16/03/18	0	69	0	0	0	0	0	69	0	99,40%	Rescindido	22/02/2022	01/2018	Se aprueba el cambio solicitado por el SAT sin que represente sobrecostos para el MUVH (cambio de línea eléctrica subterránea por aérea)	4.388.476.330	0	0	0	0,00%	27	65	46	22	0	0	0	0
15				PTE. HAYES	Villa Hayes	FATIMA MARLENE AGÜERO LEON	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	02/2018	100	28/09/18	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución		02/2018	Primer desembolso pagado en fecha 24/07/2019 - AP 2041	58.294.473	26.232.513	0	0	45,00%								
15				PTE. HAYES	Villa Hayes	ROBERTO CASTILLO BENITEZ Y MARIA CRISTINA FERREIRA BAEZ	COMPRA DE VIVIENDA	03/2018	309	31/10/18	0	1	1	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado		03/2018	Exclusión de María Cristina Ferreira Báez (CIP N° 2.284.506) Anulado por Exclusión s/ Res. N° 1215 del 16-06-17 y derogado por la Res. Nro. 650 del 10/04/19. Nueva fecha de Vallidez 11-09-2020	83.327.882	83.327.882	0	0	100,00%								
15	21 K	234590	7487622	PTE. HAYES	Tte.1º Manuel Irala Fernandez	Comunidad Indigena La Esperanza perteneciente a la Etnia Sanapaná.	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	04/2018	705	18/12/18	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	Anulado		04/2018	Anulado por Resolución N° 445 del 07/03/2022	65.826.356	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
16				PTE. HAYES	Benjamin Aceval	ELADIO DEMETRIO MORA MAIDANA	COMPRA DE VIVIENDA	02/2021	1268	26/07/21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado		02/2021	Desembolso pagado en fecha 05/01/2022 - AP 3558	83.327.882	83.327.882	0	0	100,00%								
15	21 J	444683	7227176	PTE. HAYES	Villa Hayes	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO SALADILLO	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO	02/2021	1554	20/08/21	0	15	15	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	28/03/2022	02/2021	Por memo DONL JE 62-22 se conceden 8 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 20/03/2022, incluyendo los 25 días concedidos con anterioridad	1.141.798.350	570.899.175	570.899.175	0	100,00%	19	28	13	2	6	1	3	15
15	21 J	443786	7239148	PTE. HAYES	Benjamin Aceval	COMUNIDAD INDIGENA "QOQMI ÑAYAJNAGTA", PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD TOBA QOM (SAN FRANCISCO DE ASIS)	FUNDACION ATLANTICA	02/2021	1542	20/08/21	50	0	0	50	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	25/04/2022	02/2021	Solicitud de 2do Desembolso en proceso	3.806.001.031	1.903.000.516	1.903.000.515	0	100,00%	65	67	20	30	10	1	8	19
15	21 K	409912	7477308	PTE. HAYES	Puerto Pinasco	COMUNIDAD INDIGENA "SAN CARLOS" DE LA ETNIA ANGAITE	SILVIO FARIÑA MARTINEZ	04/2021	2444	18/11/21	55	0	0	55	0	0	0	0	0	71,89%	En Ejecución	28/04/2022	04/2021	Solicitud de 2do Desembolso en proceso	4.114.706.404	2.057.353.202	2.057.353.202	0	100,00%	50	101	30	25	27	1	12	45
15	21 J	444387	7240705	PTE. HAYES	Benjamin Aceval	Qoqmi Ñayajnacta	"GSM" DE VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ	04/2021	2648	10/12/21	52	0	0	52	0	0	0	0	0	10,21%	En Ejecución	25/04/2022	04/2021	Solicitud de 1er desembolso en proceso	3.956.241.073	1.979.120.537	0	0	50,00%	61	80	43	10	18	0	5	38
16	21 J	444387	7240705	PTE. HAYES	Benjamin Aceval	Qoqmi Ñayajnacta	"GSM" DE VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ	04/2021	2648	10/12/21	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2021		76.120.021	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
											159	193	17	158	0	49	58	69	1																		
16	20 K	748460	7564410	BOQUERON	Mariscal J. Felix Estigarribia	COMISION PRO VIVIENDA DE MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA	ASOCIACION ÑANDEREKOHA	01/2021	415	24/03/21	50	0	0	50	0	0	0	0	0	81,36%	En Ejecución	29/03/2022	01/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso	3.537.369.000	1.768.684.500	1.768.684.500	0	100,00%	45	132	40	10	25	3	29	58
16	20 K	794347	7471760	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "CAMPO ALEGRE", PERTENECIENTE A LA ETNIA NIVACLE	OSCAR FELIPE BARBOZA	02/2021	775	21/05/21	1	0	1	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	30/03/2022	02/2021	Solicitud de 2do Desembolso en proceso	72.911.819	36.455.910	36.455.909	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
16	20 K	794347	7471760	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "CAMPO ALEGRE", PERTENECIENTE A LA ETNIA NIVACLE	OSCAR FELIPE BARBOZA	02/2021	775	21/05/21	102	0	102	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	30/03/2022	02/2021	Por memo DONL JE 47-22 se conceden 10 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 22/04/2022, incluido los 40 días de prórroga otorgados con anterioridad	7.437.005.474	3.718.502.737	3.718.502.737	0	100,00%	109	122	17	86	4	2	11	24
16	20 K	744683	7515192	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "JOTOICHA", DE LA ETNIA NIVACLE, ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO CAMPO LOA	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	02/2021	1173	14/07/21	98	0	0	98	0	0	0	0	0	86,56%	En Ejecución	29/03/2022	02/2021	Por Memo UNOC 091-2022 se aprueba el cambio del tipo de ventana, especificamente eliminar la colocación de vidrio y reemplazar por hojas metálicas ciegas	7.459.749.220	3.729.874.610	3.729.874.610	0	100,00%	95	136	46	52	8	1	13	32
16	20 K	763419	7535587	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "DAMASCO - LAGUNA NEGRA"	IMARVEST S.R.L.	02/2021	1541	20/08/21	90	0	0	90	0	0	0	0	0	93,41%	En Ejecución	31/03/2022	02/2021	Segundo Desembolso pagado en fecha 16/12/2021, se mantiene el plazo de ejecución al 24/05/2022	6.617.727.293	3.408.863.647	3.408.863.646	0	100,00%	95	105	35	57	12	0	10	23
16	21 J	763419	7535587	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "DAMASCO - LAGUNA NEGRA"	IMARVEST S.R.L.	02/2021	1541	20/08/21	0	2	0	2	0	0	0	0	0	95,56%	En Ejecución	31/03/2022	02/2021	Solicitud de 1er Desembolso en proceso	151.505.051	75.752.526	0	0	50,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
											341	2	103	240	0	0	0	0	0																		
17	21 K	378129	7759695	ALTO PARAGUAY	Bahia Negra	COMUNIDAD INDIGENA CHAMACOCO DE PTO. DIANA	OSCAR FELIPE BARBOZA	03/2021	2235	29/10/21	15	0	0	15	0	0	0	0	0	54,79%	En Ejecución	28/04/2022	03/2021	Por memo DONL JE 51-22 se conceden 20 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 21/09/2022	1.141.799.823	570.899.911	0	0	50,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
17	21 K	378129	7759695	ALTO PARAGUAY	Bahia Negra	COMUNIDAD INDIGENA CHAMACOCO DE PTO. DIANA	OSCAR FELIPE BARBOZA	03/2021	2235	29/10/21	85	0	0	85	0	0	0	0	0	54,79%	En Ejecución	26/04/2022	03/2021	Inicio de Obras en fecha 05/01/2022 con un plazo de 240 días hasta el 01/09/2022	6.470.199.000	3.235.099.500	0	0	50,00%	105	140	65	35	39	6	17	60
											100	0	0	100	0	0	0	0	0																		
99				ALCANCE NACIONAL		MIRIAM ROXANA LOPEZ	COMPRA DE VIVIENDA	04/2015	2182	13/10/15	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		04/2015						0,00%								
99				ALCANCE NACIONAL		MARCELO DAVID GOIBURÚ CALERO y TANIA MARÍA GERALDINE GONZÁLEZ DE GOIBURÚ	COMPRA DE VIVIENDA	01/2016	602	29/03/16	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		01/2016	Dado de baja s/ nota SNVH/NDGSH Nº 052/18 del 8/06/18, 2da. prórroga denegada					0,00%								
99				ALCANCE NACIONAL		ESTELA ALEGRE BERNAL	COMPRA DE VIVIENDA	01/2016	602	29/03/16	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		01/2016	Procesado y Archivado según DIDI 1788-19. Nota denegada MUVH/NDGF 877/19					0,00%								
99				ALCANCE NACIONAL		RAMÓN SEGOVIA CORONEL y ROSSANA BEATRÍZ SALINAS	COMPRA DE VIVIENDA	01/2016	602	29/03/16	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		01/2016						0,00%								
99				ALCANCE NACIONAL		DIANA LORENA RUFFINELLI GAMARRA	COMPRA DE VIVIENDA	01/2016	602	29/03/16	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		01/2016						0,00%								
99				ALCANCE NACIONAL		IDA ESTELA ESPÍNOLA GAVILÁN	COMPRA DE VIVIENDA	01/2016	602	29/03/16	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		01/2016						0,00%								
99				ALCANCE NACIONAL		CÉSAR TEÓFILO ROMERO	COMPRA DE VIVIENDA	01/2016	602	29/03/16	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		01/2016						0,00%								
99				ALCANCE NACIONAL		MARÍA ANA ROMÁN MARÍN y TERESIO ARAÚJO PERALTA	COMPRA DE VIVIENDA	01/2016	602	29/03/16	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		01/2016						0,00%								
99				ALCANCE NACIONAL		RUTH ESTER ARGÜELLO y NELSON DAVID ÁVALOS ROMÁN	COMPRA DE VIVIENDA	01/2016	602	29/03/16	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		01/2016						0,00%								
99				ALCANCE NACIONAL		CLOTILDE RIQUELME GENES	COMPRA DE VIVIENDA	01/2016	602	29/03/16	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		01/2016						0,00%								
99				ALCANCE NACIONAL		CELSA ELIZABETH DURE COLMAN	COMPRA DE VIVIENDA	04/206	2436	11/11/16	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		04/206		41.757.702				0,00%								
99				ALCANCE NACIONAL		PEDRO ANASTACIO BARIJOH OLMEDO y FELICIA IRIS PESOA DE BARIJOH	COMPRA DE VIVIENDA	04/2016	2439	11/11/16	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		04/2016		61.288.248	0	0	0	0,00%								
99				ALCANCE NACIONAL		ELSA ROSSANA MOSTEIRO LARATRO	COMPRA DE VIVIENDA	05/2016	2955	27/12/16	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		05/2016		66.007.435	0	0	0	0,00%								
99				ALCANCE NACIONAL		NANCI URSULINA MARTÍNEZ	COMPRA DE VIVIENDA	05/2016	2955	27/12/16	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		05/2016		74.651.266	0	0	0	0,00%								
99				ALCANCE NACIONAL		DELMA IBAÑEZ MARTÍNEZ	COMPRA DE VIVIENDA	05/2016	2955	27/12/16	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		05/2016		74.651.266	0	0	0	0,00%								
99				ALCANCE NACIONAL		CONCEPCION TORRES	COMPRA DE VIVIENDA	01/2017	1166	09/06/17	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		01/2017		74.651.266	0	0	0	0,00%								
99				ALCANCE NACIONAL		EPIFANIA OZUNA	COMPRA DE VIVIENDA	01/2017	1166	09/06/17	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		01/2017		74.651.266	0	0	0	0,00%								
99				ALCANCE NACIONAL		ZULMA FRANCISCA ROMERO	COMPRA DE VIVIENDA	02/2017	1947	12/09/17	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		02/2017		66.948.834	0	0	0	0,00%								
99				ALCANCE NACIONAL		PATRICIA NANCY GARAY DE BARÚA Y JUAN HERIBERTO BARÚA	COMPRA DE VIVIENDA	02/2017	1948	12/09/17	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar		02/2017		68.681.733	0	0	0	0,00%								
											0	19	0	0	0	19	0	0	0																		

Arq. Diego Chamorro
Director Interino
Unidad de Créditos Complementarios
FONAVIS - MUVH

Arq. Héctor Villagra
Dirección General del FONAVIS
MUVH