Ministerio de URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Avances a Julio 2022

Nombre del Programa / Proyecto: 1000 Viviendas para Pueblos Originarios

FORMULARIO: P02

Fecha/Hora: 03/08/22 13:30:34

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN			3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2022	11) META SIAF A INCLUIR 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	19) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	23) OBSERVACIONES	24) MONTO DE LA INVERSIÓN	25) PRIMER DESEMBOLSO	26) SEGUNDO DESEMBOLSO	27) FONDO DE REPARO	28) % AVANCE FINANCIERO
	Zona	X	Y																				
14	21J	670.098	7.307.873	CANINDEYU	Yby Pyta	COMUNIDAD INDIGENA YRYAPU	Ing. Mario Ibarrola	04/20	589	4/14/21	46	0	46	0	100,00%	Culminado	31/03/2022	Con Entrega Definitiva finiquitada. Monto de contrato modificado por Resolución N°2742 del 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 03/2021 del 28/12/2021	3101020066	584401689	0	0	18,85%
14	21J	668.304	7.307.313	CANINDEYU	Yby Pyta	COMUNIDAD INDIGENA 12 DE JUNIO	Ing. Mario Ibarrola	04/20	589	4/14/21	28	0	28	0	100,00%	Culminado	31/03/2022	Con Entrega Definitiva finiquitada. Monto de contrato modificado por Resolución N°2742 del 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 03/2021 del 28/12/2021	2.094.764.234	397.160.128	0	0	18,96%
14	21J	669.638	7.308.649	CANINDEYU	Yby Pyta	COMUNIDAD INDIGENA MYTUY ARAGUAYU	Ing. Alejandro Pérez Heras	04/20	589	4/14/21	6	0	6	0	100,00%	Culminado	30/06/2022	Con entrega Definitiva en curso. Informe de resalvas en proceso. Monto del Contrato modificado por resolución N° 2746 de fecha 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 04/2021 de fecha 28/12/2021	410.849.808	77.646.622	0	0	18,90%
14	21J	672.743	7.307.242	CANINDEYU	Yby Pyta	COMUNIDAD INDIGENA KARUPERAMI	Ing. Alejandro Pérez Heras	04/20	589		16	0	16	0	100,00%	Culminado	30/06/2022	Con entrega Definitiva en curso. Informe de resalvas en proceso. Monto del Contrato modificado por resolución N° 2746 de fecha 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 04/2021 de fecha 28/12/2021	1.089.755.738	205.888.908	0	0	18,89%
14	21J	657.792	7.309.904	CANINDEYU	Yby Pyta	COMUNIDAD INDIGENA TAKUA POTY	Ing. Alejandro Pérez Heras	04/20	0	4/14/21	19	0	19	0	100,00%	Culminado	30/06/2022	Con entrega Definitiva en curso. Informe de resalvas en proceso. Monto del Contrato modificado por resolución N° 2746 de fecha 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 04/2021 de fecha 28/12/2021	1.549.427.545	295.561.599	0	0	19,08%
14	21j	682.924	7.318.097	CANINDEYU	Yby Pyta	COMUNIDAD INDIGENA TEKOHA POTY PYAHU	Ing. Alejandro Pérez Heras	04/20	589	4/14/21	45	0	45	0	100,00%	Culminado	30/06/2022	Con entrega Definitiva en curso. Informe de resalvas en proceso. Monto del Contrato modificado por resolución N° 2746 de fecha 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 04/2021 de fecha 28/12/2021	3.130.916.018	592.258.154	0	0	18,92%
15	21K	203.879	7.986.978	PTE. HAYES	Tte.1º Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA 12 DE JUNIO	Ritter Construcciones S.R.L	04/20	589	4/14/21	70	0	70	0	100,00%	Culminado	30/07/2022	Con recepción provisoria, en proceso de recepción definitiva.	4.653.149.944	930.629.989	0	0	20,00%
15	21K	207.790	7.460.329	PTE. HAYES	Tte.1º Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA MARTILLO	Ritter Construcciones S.R.L	04/20	589	4/14/21	20	0	20	0	100,00%	Culminado	30/07/2022	Con recepción provisoria, en proceso de recepción definitiva.	1.243.504.900	248.700.980	0	0	20,00%
15	21K	202.886	7.460.420	PTE. HAYES	Tte.1º Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA CARANDILLA 10 LEGUAS	Alfa & Omega	04/20	589		40	0	0	40	24,00%	En Ejecución	30/05/2022	Con Rescisión de Contrato solicitado por UNE Che Tapyi a DGJN. Avance Porcentual Sujeto a Modificación, con visitas pendientes a zonas de obra para verificaciones finales.	2.514.828.300	502.965.660	0	0	20,00%
15	21K	243.985	7.460.026	PTE. HAYES	Tte.1º Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA PARA TODO'I	Alfa & Omega	04/20	589	4/14/21	35	0	0	35	24,00%	En Ejecución	30/05/2022	Con Rescisión de Contrato solicitado por UNE Che Tapyi a DGJN. Avance Porcentual Sujeto a Modificación, con visitas pendientes a zonas de obra para verificaciones finales.	2.524.710.672	504.942.134	0	0	20,00%
15				PTE. HAYES	Puerto Pinasco	COMUNIDAD INDIGENA SARIA - LOTE 1 (PO 545 VIV.)			0		0	43	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	3.815.452.001	0	0	0	0,00%
15				PTE. HAYES	Tte.1º Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA ANACONDA - LOTE 1 (PO 545 VIV.)			0		0	80	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	6.624.310.931	0	0	0	0,00%
16				BOQUERON	Filadelfia	COMUNIDAD INDIGENA SAN MARTIN - LOTE 2 (PO 545 viv.)			0		0	40	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	3.267.579.915	0	0	0	0,00%
16				BOQUERON	Filadelfia	COMUNIDAD INDIGENA JESUDI - LOTE 2 (PO 545 VIV.)			0		0	20	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	1.636.977.475	0	0	0	0,00%
16				BOQUERON	Filadelfia	COMUNIDAD INDIGENA EBETOGUE - LOTE 2 (PO 545 VIV.)			0		0	62	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	5.358.149.325	0	0	0	0,00%
16				BOQUERON	Filadelfia	COMUNIDAD INDIGENA SANTO DOMINGO - LOTE 2 (PO 545 VIV.)			0		0	45	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	3.764.381.603	0	0	0	0,00%
16				BOQUERON	Mariscal J. Felix Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA WANDA MANJUI, MISION STA. ROSA - LOTE 3 (PO 545 VIV.)			0		0	100	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	8.564.570.117	0	0	0	0,00%
16				BOQUERON	Mariscal J. Felix Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA ALDEA NIVACLE - LOTE 4 (PO 545 VIV.)			0		0	28	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	2.290.420.161	0	0	0	0,00%
16				BOQUERON	Mariscal J. Felix Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA ALDEA MANJUI - LOTE 4 (PO 545 VIV.)			0		0	34	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	2.779.600.895	0	0	0	0,00%
16				BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA ALDEA GUARANI OCCIDENTAL - LOTE 4 (PO 545 VIV.)			0		0	28	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	2.587.326.846	0	0	0	0,00%
17				ALTO PARAGUAY	Fuerte Olimpo	COMUNIDAD INDIGENA PUERTO MARIA ELENA - LOTE 5 (PO 545 VIV.)			0		0	65	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	5.711.015.833	0	0	0	0,00%
											325	545	250	75									

Coordinación Técnica
UNE Che Tapyi

Carlos Darío Ruiz Díaz
Coord. Técnica
UNE - CHE TAPYI

Preparado por:

Lic. Marta Peralta

03/08/22

Coordinación General
UNE Che Tapyi

Lic. Carlos Alfredo Alias Guerrero
Coordinador General
UNE CHE TAPYI