Ministerio de URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO: P02

Avances 2022

Nombre del Programa / Proyecto: 1000 Viviendas para Pueblos Originarios

Fecha/Hora: 04/10/22 17:39:59

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN			3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2022	11) META SIAF A INCLUIR 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESCINDIDAS	18) ANULADAS	19) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	23) OBSERVACIONES	24) MONTO DE LA INVERSION	25) PRIMER DESEMBOLSO	26) % AVANCE FINANCIERO	28.1) BENEFICIARIOS POR SEXO						28.2) BENEFICIARIOS POR RANGO DE EDAD						29.3) ÉTNICIA	29.4) DISCAPACIDAD
	Zona	X	Y																								HOMBRES	MUJERES	JEFA DE HOGAR	JEFE DE HOGAR	MADRES SOLTERAS	PADRES SOLTERAS	0-4 AÑOS	5-13 AÑOS	14-17 AÑOS	18-29 AÑOS	30 - 59 AÑOS	60 Y + AÑOS	PUEBLO	BENEFICIARIOS PCD
14	21J	670.098	7.307.873	CANINDEYU	Yby Pyta	COMUNIDAD INDIGENA YRYAPU	Ing. Mario Ibarrola	04/20	589	4/14/21	46	0	46	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	31/03/2022	Con Entrega Definitiva finiquitada. Monto de contrato modificado por Resolución N°2742 del 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 03/2021 del 28/12/2021	3101020066	584401669	18,85%	47	50	25	8	5	0	8	23	8	24	25	9	0	0
14	21J	668.304	7.307.313	CANINDEYU	Yby Pyta	COMUNIDAD INDIGENA 12 DE JUNIO	Ing. Mario Ibarrola	04/20	589	4/14/21	28	0	28	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	31/03/2022	Con Entrega Definitiva finiquitada. Monto de contrato modificado por Resolución N°2742 del 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 03/2021 del 28/12/2021	2.094.764.234	397.160.128	18,96%	36	50	24	4	7	0	11	26	6	18	22	3	0	0
14	21J	669.638	7.308.649	CANINDEYU	Yby Pyta	COMUNIDAD INDIGENA MYTUY ARAGUAYU	Ing. Alejandro Pérez Heras	04/20	589	4/14/21	6	0	6	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	30/06/2022	Con entrega Definitiva en curso. Informe de resalvas en proceso. Monto del Contrato modificado por resolución N° 2746 de fecha 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 04/2021 de fecha 28/12/2021	410.849.808	77.646.622	18,90%	8	12	4	2	1	1	0	7	5	4	4	0	0	0
14	21J	672.743	7.307.242	CANINDEYU	Yby Pyta	COMUNIDAD INDIGENA KARUPERAMI	Ing. Alejandro Pérez Heras	04/20	589		16	0	16	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	30/06/2022	Con entrega Definitiva en curso. Informe de resalvas en proceso. Monto del Contrato modificado por resolución N° 2746 de fecha 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 04/2021 de fecha 28/12/2021	1.089.755.738	205.888.908	18,89%	19	24	12	4	3	1	4	8	3	11	14	3	0	0
14	21J	657.792	7.309.904	CANINDEYU	Yby Pyta	COMUNIDAD INDIGENA TAKUA POTY	Ing. Alejandro Pérez Heras	04/20	0	4/14/21	19	0	19	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	30/06/2022	Con entrega Definitiva en curso. Informe de resalvas en proceso. Monto del Contrato modificado por resolución N° 2746 de fecha 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 04/2021 de fecha 28/12/2021	1.549.427.545	295.561.599	19,08%	21	35	10	7	3	1	4	16	7	12	15	2	0	0
14	21j	682.924	7.318.097	CANINDEYU	Yby Pyta	COMUNIDAD INDIGENA TEKOHA POTY PYAHU	Ing. Alejandro Pérez Heras	04/20	589	4/14/21	45	0	45	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	30/06/2022	Con entrega Definitiva en curso. Informe de resalvas en proceso. Monto del Contrato modificado por resolución N° 2746 de fecha 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 04/2021 de fecha 28/12/2021	3.130.916.018	592.258.154	18,92%	62	71	32	13	14	6	17	36	10	34	29	7	0	0
15	21K	203.879	7.986.978	PTE. HAYES	Tte.1° Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA 12 DE JUNIO	Ritter Construcciones S.R.L	04/20	589	4/14/21	70	0	70	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	30/07/2022	Con recepción provisoria, en proceso de recepción definitiva.	4.653.149.944	930.629.989	20,00%	147	133	57	13	4	2	5	65	28	59	92	33	0	0
15	21K	207.790	7.460.329	PTE. HAYES	Tte.1° Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA MARTILLO	Ritter Construcciones S.R.L	04/20	589	4/14/21	20	0	20	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	30/07/2022	Con recepción provisoria, en proceso de recepción definitiva.	1.243.504.900	248.700.980	20,00%	32	43	14	6	1	1	4	23	1	17	21	9	0	0
15	21K	202.888	7.460.420	PTE. HAYES	Tte.1° Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA CARANDILLA 10 LEGUAS	ALFA & OMEGA / ASEGURADORA TAJY	04/20	589		40	0	0	40	0	0	0	0	0	23,15%	En Ejecución	28/08/2022	En proceso de ejecución de obra por parte de la Aseguradora Tajy.	2.514.828.300	502.965.660	20,00%	51	49	20	12	7	1	9	19	9	32	23	8	0	0
15	21K	243.985	7.460.026	PTE. HAYES	Tte.1° Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA PARA TODO`I	ALFA & OMEGA / ASEGURADORA TAJY	04/20	589	4/14/21	35	0	0	35	0	0	0	0	0	23,15%	En Ejecución	28/08/2022	En proceso de ejecución de obras por parte de la Aseguradora Tajy	2.524.710.672	504.942.134	20,00%	49	65	26	6	9	1	8	23	14	23	33	13	0	0
15				PTE. HAYES	Puerto Pinasco	COMUNIDAD INDIGENA SARIA - LOTE 1 (PO 545 VIV.)			0		0	43	0	0	43	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	3.815.452.001	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15				PTE. HAYES	Tte.1° Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA ANACONDA - LOTE 1 (PO 545 VIV.)			0		0	80	0	0	80	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	6.824.310.931	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	21S	195985	7576267	BOQUERON	Filadelfia	COMUNIDAD INDIGENA SAN MARTIN - LOTE 2 (PO 545 viv.)	CONSORCIO LEVY GAMARRA	LPN 01/22	0		0	40	0	0	40	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Adjudicación Resolución No. 1606/22, para firma de contrato	3.267.579.915	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	21S	198119	7578678, 1	BOQUERON	Filadelfia	COMUNIDAD INDIGENA JESUDI - LOTE 2 (PO 545 VIV.)	CONSORCIO LEVY GAMARRA	LPN 01/22	0		0	20	0	0	20	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Adjudicación Resolución No. 1606/22, para firma de contrato	1.636.977.475	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	21S	204921	7548808, 9	BOQUERON	Filadelfia	COMUNIDAD INDIGENA EBETOGUE - LOTE 2 (PO 545 VIV.)	CONSORCIO LEVY GAMARRA	LPN 01/22	0		0	82	0	0	82	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Adjudicación Resolución No. 1606/22, para firma de contrato	5.358.149.325	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	21S	195478	7574226, 8	BOQUERON	Filadelfia	COMUNIDAD INDIGENA SANTO DOMINGO - LOTE 2 (PO 545 VIV.)	CONSORCIO LEVY GAMARRA	LPN 01/22	0		0	45	0	0	45	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Adjudicación Resolución No. 1606/22, para firma de contrato	3.764.381.603	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16				BOQUERON	Mariscal J. Felix Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA WANDA MANJUI, MISION STA. ROSA - LOTE 3 (PO 545 VIV.)			0		0	100	0	0	100	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	8.564.570.117	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	20S	572779,5	7519644, 7	BOQUERON	Mariscal J. Felix Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA ALDEA NIVACLE - LOTE 4 (PO 545 VIV.)	ING. MARIO IBARROLA	LPN 01/22	0		0	28	0	0	28	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Adjudicación Resolución No. 1606/22, para firma de contrato	2.290.420.161	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	20S	572779,1	7519555, 5	BOQUERON	Mariscal J. Felix Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA ALDEA MANJUI - LOTE 4 (PO 545 VIV.)	ING. MARIO IBARROLA	LPN 01/22	0		0	34	0	0	34	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Adjudicación Resolución No. 1606/22, para firma de contrato	2.779.600.895	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	20S	573427,4	7519891, 9	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA ALDEA GUARANI OCCIDENTAL - LOTE 4 (PO 545 VIV.)	ING. MARIO IBARROLA	LPN 01/22	0		0	28	0	0	28	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Adjudicación Resolución No. 1606/22, para firma de contrato	2.587.326.846	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17				ALTO PARAGUAY	Fuerte Olimpo	COMUNIDAD INDIGENA PUERTO MARIA ELENA - LOTE 5 (PO 545 VIV.)			0		0	65	0	0	65	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	5.711.015.833	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											325	545	250	75	545	0	0	0	0																				

Lic. Elisa M. Miranda
Coordinadora Social
UNE - CHE TAPYI

Arq. Carlos Darío Ruiz Díaz
Coord. Técnica
UNE - CHE TAPYI

Lic. Carlos Alfredo Arias Guerrero
Coordinador General
UNE CHE TAPYI

Diego G
06/10/22