TAVAPY ÑEMOHENDA, OGA'APO HA TEKOHA
Viceministerio
Ministerio de URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

MISION: Somos la institución rectora de las políticas públicas de vivienda, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

Avances 2022

Nombre del Programa / Proyecto: Pueblos Originarios

Fecha/Hora: 27/09/22 08:46:46

FORMULARIO: P02

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN			3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2022	11) META SIAF A INCLUIR AÑOS FUTUROS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESCINDIDAS	18) ANULADAS	19) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	22) NRO DE LICITACIÓN	23) OBSERVACIONES
	Zona	X	Y																					
5	21J	599996	7191194	CAAGUAZU	Caaguazu	Terminación Joyvi-Caaguazu	A licitar		0		0	25	0	0	25	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto			
15	20 K	746611	7390295	PTE. HAYES	Tte. Esteban Martinez	Terminación Cacique Sapo	A Licitar		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto			Por Exp. N° 8.501-22 miembros de la Comunidad Cacique Sapo solicitan la Construcción de 12 viviendas nuevas, en el cual hacen mencion que dicha Comunidad corresponde al Dpto. de Boquerón distrito Mcal. Jose Felix Estigarribia.
15	21 J	443236	7239505	PTE. HAYES	Benjamin Aceval	Terminación San Francisco - Benjamin Aceval	ING. JUAN NERI GAMARRA	003/21	2518	24/11/2021	30	0	30	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	20/07/2022	003/21	En fecha 29/08/2022 se emitio el ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA.-
15	21 K	206960	7393980	PTE. HAYES	Villa Hayes	Terminación Novoctas	A Licitar		0		0	20	0	0	20	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto			
15	21 K	353274	7473919	PTE. HAYES	Puerto Pinasco	Terminación 6 de marzo - La Patria	A Licitar		0		0	18	0	0	18	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto			
15	21 K	198890	7473784	PTE. HAYES	Villa Hayes	Terminación Campo Largo	A Licitar		0		0	20	0	0	20	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto			
15	21 K	325161	7346836	PTE. HAYES	Villa Hayes	Terminación La Esperanza	A Licitar		0		0	66	0	0	66	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto			
15	21 J	435808	7213497	PTE. HAYES	Villa Hayes	Terminación Quemkuket	JL Y COMPAÑÍA S.A.	003/21	2518	24/11/2021	30	0	0	30	0	0	0	0	0	99,60%	En Ejecución	13/09/2022	003/21	
15	21 K	241544	7454243	PTE. HAYES	Villa Hayes	Terminación Terrenal	A Licitar		0		0	28	0	0	28	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto			
15	20 k	727587	7368895	PTE. HAYES	Tte. Esteban Martinez	Fishat - San Leonardo	Lepo	011/11	2239	16/11/2011	0	30	0	0	0	0	0	30	0	0,00%	Rescindido		011/11	
16	20 K	746611	7390295	BOQUERON	Mariscal J. Felix Estigarribia	Construcción de 12 viviendas tipo Culata Jovai + Letrina Sanitaria - Comunidad Cacique Sapo	A Licitar		0		12	0	0	0	12	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto			Por Exp. N° 8.501-22 miembros de la Comunidad Cacique Sapo solicitan la Construcción de 12 viviendas nuevas, en el cual hacen mencion que dicha Comunidad corresponde al Dpto. de Boquerón distrito Mcal. Jose Felix Estigarribia.
17	21 K	377113	7773095	ALTO PARAGUAY	Bahia Negra	Terminación Puerto Caballo	A Licitar		0		0	16	0	0	16	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto			
17	21 K	378545	7758976	ALTO PARAGUAY	Bahia Negra	Terminación Puerto Diana	A Licitar		0		0	20	0	0	20	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto			
17	21 K	384143	7752436	ALTO PARAGUAY	Bahia Negra	Terminación Puerto Helena	A Licitar		0		0	10	0	0	10	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto			
17	21k	409330	7670976	ALTO PARAGUAY	Fuerte Olimpo	Santa Teresita - Fte. Olimpo	A Licitar		0		0	20	0	0	20	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto			
											72	**273**	**30**	**30**	**255**	**0**	**0**	**30**	**0**					

FIRMAS .....

DIRECTOR/A GENERAL

Arq. Ana Aguilera de Galeano
Dirección General Técnica
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Diego G.
30/09/22

.....

Arq. Daniel L. Emery
Director de Ejecución y Control
de Obras Licitadas
MUVH

.....

Ing. M. Gabriela Torres Torres
Jefa Int. Dpto. de Documentaciones
de Obras Licitadas
M.U.V.H.