TAVAPY ÑEMOHENDA, OGA'APO HA TEKOHA
Mitapyrandáva Mbyrovaidá:
URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

MISIÓN: Somos la institución rectora de las políticas públicas de vivienda, urbanismo y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

Avances 2022

Nombre del Programa / Proyecto: Viviendas Económicas

Fecha/Hora: 27/09/22 09:28:17

FORMULARIO: P02

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN			3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2022	11) META SIAF A INCLUIR AÑOS FUTUROS	PCD	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESCINDIDAS	18) ANULADAS	19) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	22) NRO DE LICITACIÓN	23) OBSERVACIONES
	Zona	X	Y																						
2	21 J	493420	7337591	SAN PEDRO	San Pedro del Ycuamandyju	San Pedro del Ycuamandyju	CIVIALPAR INGENIERIA	019-11	2263	1/11/2012	0	44	0	0	0	0	0	44	0	0	0,00%	Paralizado		019-11	
4	21 J	573082	7167528	GUAIRA	Mauricio Jose Troche	Terminación Troche	A Licitar		0		0	50	2	0	0	50	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto			
4	21J	551394	7116837	GUAIRA	Iturbe	Iturbe	AGROMAQ INSUMOS Y MAQUINAS	003/11	1463	3/8/2011	0	50	2	0	0	0	0	0	50	0	88,81%	Rescindido		003/11	
5	21J	558756	7183695	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Calle Hovy 2 - Cnel Oviedo	M Y M CONSTRUCCIONES	019/11	692	18/5/2012	0	60	0	0	0	0	0	60	0	0	55,86%	Paralizado	12/07/2018	019/11	
5	21 J	555050	7186393	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	3 Bloques de 8 Departamentos - Cnel Oviedo	CONSTRUCTORA FORTALEZA	009/14	2509	17/12/2014	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	26,49%	Rescindido	14/10/2020	009/14	Resolución de Rescisión de Contrato N° 226 de fecha 23 de febrero del 2021.
10	21J	731511	7180390	ALTO PARANA	Ciudad del Este	Ciudad del Este - km 10 Acaray	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	003/11	1463	3/8/2011	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	65,32%	Rescindido	06/05/2014	003/11	
11				CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Dúplex UBH+2D	A Licitar		0		4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto			En proceso de llamado.
11	21 J	458541	7195604	CENTRAL	Capiata	2 Bloques de 12 Departamentos - Capiatá	YATYTA S.A.	007/16	2866	21/12/2016	24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	66,60%	Rescindido	23/05/2022	007/16	Por Resolución N °2306 de fecha 26-09-2022 se ratifica en todos sus terminos la Resolución N° 1809 del 11 de agosto de 2022 "POR LA CUAL SE RESCINDE EL CONTRATO N° 063/16 DEL 28 DE DICEIMBRE DE 2016 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA YATYTA S.A. EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 07/16 CONSTRUCCIÓN DE DEPARTAMENTOS CON OFERTA DE TERRENO E INFRAESTRUCTURA BÁSICA ID N° 318.412, CONVOCADO POR EL MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT (MUVH)".
11	21 J	445725	7209729	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Terminación de 3 torres de 31 departamentos - Complejo MRA	A Licitar		0		0	93	0	0	0	93	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto			
11	21J	461984	7183482	CENTRAL	Ita	Ita - B° Caaguazú	C3 INGENIERIA S.A.	004/10	0		0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	56,00%	Rescindido	20/05/2013	004/10	
11	21J	446586	7215046	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Duplex M.R. Alonso (Barrio Portofino)	ING ENRIQUE PARISI	014/11	2665	27/12/2011	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	37,00%	Rescindido	30/10/2017	014/11	
11	21J	446608	7215115	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Barrio Portofino - M.R. Alonso	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA S.R.L. - COTEP S.R.L.	019/11	658	7/5/2012	0	60	0	0	0	0	0	60	0	0	17,13%	Paralizado	03/02/2014	019/11	
11	21 J	451453	7215047	CENTRAL	Limpio	Bloque de 8 departamentos - Limpio	MULTIOBRA S.R.L.	017/12	2615	26/11/2012	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	0,00%	Rescindido		017/12	
11	21 J			CENTRAL	Limpio	Bloque de 8 departamentos - Limpio	ARQ. HUGO ALCIDES SANABRIA CANTERO	014/12	2737	5/12/2012	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	0,00%	Rescindido		014/12	
11	21J	450817	7220793	CENTRAL	Limpio	Barrio Villa Rosa María - Rincón del Peñón - Limpio	A Licitar		0		0	60	3	0	0	60	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto			
11	21 J	445725	7209729	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Construcción de Infraestructura y Equipamiento del Barrio Defensores del Chaco – Conjunto Habitacional Mariano Roque Alonso	CONSORCIO DEFENSORES DEL CHACO	001-19	1270	19/7/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,97%	En Ejecución	16/9/2022	001-19	
11	21 J	451770	7206115	CENTRAL	Luque	Bloque de 12 departamentos en Yka'a - Luque	A Licitar		0		12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto			En proceso de evaluación de oferta, para adjudicación del contrato.
11	21 J	453808	7207255	CENTRAL	Luque	Bloque de 12 departamentos en Cañada Garay - Luque	A Licitar		0		0	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto			
11	21 J	451182	7202978	CENTRAL	Luque	Bloque de 9 departamentos en Maka'i - Luque	A Licitar		0		0	9	0	0	0	9	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto			
12	21 J	371668	7025758	ÑEEMBUCU	Pilar	Terminación Pilar	A Licitar		0		0	50	2	0	0	50	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto			
12	21 J	387068	7102462	ÑEEMBUCU	Alberdi	Terminación Alberdi	A Licitar		0		0	32	1	0	0	32	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto			
19				ASUNCION	Asuncion	Grupo Habitacional Aeropuerto - Torre de P. Baja + 4 Pisos	A Licitar		0		0	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto			
											40	774	10	0	0	334	0	164	316	0					

Obs.: Las cantidad de viviendas de los PCD ya están incluidos en la columna de Meta Siaf A Incluir Años Futuros.

FIRMAS .....
DIRECTOR/A GENERAL

Arq. Ana Ayala de Galeano
Dirección Gral. Técnica
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat

Diego G
30/09/22

Arq. Daniel L. Emery
Director de Ejecución y Control
de Obras Licitadas
MUVH

Ing. M. Gabriela Torres Torres
Jefa Int. Dpto. de Documentaciones
de Obras Licitadas
M.U.V.H.