TAVAPY ÑEMOHENDA, OGA'APO HA TEKOHA
Mopyenda
Ministerio de URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

MISIÓN: Somos la institución rectora de las políticas públicas de vivienda, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay

Avances 2022

Nombre del Programa / Proyecto: Viviendas Económicas

Fecha/Hora: 01/11/22 09:26:56

FORMULARIO: P02

1. ID	2. UBICACIÓN			3. AREA GEOGRÁFICA		IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						META			AVANCE DE META										
COD. DPTO.	Zona	X	Y	3.3 DEPARTAMENTO	3.4 DISTRITO	4. NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	6. EMPRESA CONSTRUCTORA	7. PROGRAMA/PROYECTO	9. NRO. DE LLAMADO O LICITACIÓN	10. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	11. FECHA DE RES. DE ADJUDICACIÓN	12. META SIAF INICIAL 2022	13. META SIAF A INCLUIR AÑOS FUTUROS	PCD	15. CANTIDAD DE VIVIENDAS A INICIAR	16. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	17. CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	18. CANTIDAD DE VIVIENDAS RESCINDIDAS	19. CANTIDAD DE VIVIENDAS PARALIZADAS	20. CANTIDAD DE VIVIENDAS ANULADAS	21. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN PROYECTO	22. % AVANCE DEL PROYECTO	23. ESTADO DE LAS OBRAS	24. FECHA DE INFORME	26. OBSERVACIONES
2	21 J	493420	7337591	SAN PEDRO	San Pedro del Ycuamandyju	San Pedro del Ycuamandyju	CIVIALPAR INGENIERIA	Viviendas Económicas	019-11	2.263	1/11/2012	0	44	0	0	0	0	0	44	0	0	0,00%	Paralizado		
4	21 J	573082	7167528	GUAIRA	Mauricio Jose Troche	Terminación Troche	A Licitar	Viviendas Económicas		0		0	50	2	0	0	0	0	0	0	50	0,00%	En Proyecto		
4	21J	551394	7116837	GUAIRA	Iturbe	Iturbe	AGROMAQ INSUMOS Y MAQUINAS	Viviendas Económicas	003/11	1.463	3/8/2011	0	50	2	0	0	0	50	0	0	0	88,81%	Rescindido		
5	21J	558756	7183695	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Calle Hovy 2 - Cnel Oviedo	M Y M CONSTRUCCIONES	Viviendas Económicas	019/11	692	18/5/2012	0	60	0	0	0	0	0	60	0	0	55,86%	Paralizado	12/07/2018	
5	21 J	555050	7186393	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	3 Bloques de 8 Departamentos - Cnel Oviedo	CONSTRUCTORA FORTALEZA	Viviendas Económicas	009/14	2.509	17/12/2014	0	24	0	0	0	0	24	0	0	0	26,49%	Rescindido	14/10/2020	Resolución de Rescisión de Contrato N° 226 de fecha 23 de febrero del 2021.
10	21J	731511	7180390	ALTO PARANA	Ciudad del Este	Ciudad del Este - km 10 Acaray	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	Viviendas Económicas	003/11	1.463	3/8/2011	0	150	0	0	0	0	150	0	0	0	65,32%	Rescindido	06/05/2014	
11				CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Dúplex UBH+2D	A Licitar	Viviendas Económicas		0		4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00%	En Proyecto		En proceso de evaluación de oferta, para adjudicación del contrato.
11	21 J	458541	7195604	CENTRAL	Capiatá	2 Bloques de 12 Departamentos - Capiatá	YATYTA S.A.	Viviendas Económicas	007/16	2.866	21/12/2016	24	0	0	0	0	0	24	0	0	0	66,60%	Rescindido	23/05/2022	Por Resolución N° 1809 de fecha 11-08-2022 se rescinde Contrato con la Empresa YATYTA S.A. Por Resolución N °2306 de fecha 26-09-2022 se ratifica en todos sus terminos la Resolución N° 1809 del 11 de agosto de 2022 "POR LA CUAL SE RESCINDE EL CONTRATO N° 063/16 DEL 26 DE DICEIMBRE DE 2016 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA YATYTA S.A. EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 07/16 CONSTRUCCIÓN DE DEPARTAMENTOS CON OFERTA DE TERRENO E INFRAESTRUCTURA BÁSICA ID N° 318.412, CONVOCADO POR EL MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT (MUVH)".
11	21 J	445725	7209729	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Terminación de 3 torres de 31 departamentos - Complejo MRA	A Licitar	Viviendas Económicas		0		0	93	0	0	0	0	0	0	0	93	0,00%	En Proyecto		
11	21j	461984	7183482	CENTRAL	Ita	Ita - B° Caaguazú	C3 INGENIERIA S.A.	Viviendas Económicas	004/10	0		0	22	0	0	0	0	22	0	0	0	56,00%	Rescindido	20/05/2013	
11	21J	446586	7215046	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Duplex M.R. Alonso (Barrio Portofino)	ING ENRIQUE PARISI	Viviendas Económicas	014/11	2.665	27/12/2011	0	30	0	0	0	0	30	0	0	0	37,00%	Rescindido	30/10/2017	
11	21J	446608	7215115	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Barrio Portofino - M.R. Alonso	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA S.R.L. - COTEP	Viviendas Económicas	019/11	658	7/5/2012	0	60	0	0	0	0	0	60	0	0	17,13%	Paralizado	03/02/2014	
11	21 J	451453	7215047	CENTRAL	Limpio	Bloque de 8 departamentos - Limpio	MULTIOBRA S.R.L.	Viviendas Económicas	017/12	2.615	26/11/2012	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0,00%	Rescindido		
11	21 J			CENTRAL	Limpio	Bloque de 8 departamentos - Limpio	ARQ. HUGO ALCIDES SANABRIA CANTERO	Viviendas Económicas	014/12	2.737	5/12/2012	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0,00%	Rescindido		
11	21J	450817	7220793	CENTRAL	Limpio	Barrio Villa Rosa María - Rincón del Peñón - Limpio	A Licitar	Viviendas Económicas		0		0	60	3	0	0	0	0	0	0	60	0,00%	En Proyecto		
11	21 J	445725	7209729	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Construcción de Infraestructura y Equipamiento del Barrio Defensores del Chaco – Conjunto Habitacional Mariano Roque Alonso	CONSORCIO DEFENSORES DEL CHACO	Viviendas Económicas	001-19	1.270	19/7/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,15%	En Ejecución	07/10/2022	
11	21 J	451770	7206115	CENTRAL	Luque	Bloque de 12 departamentos en Yka'a - Luque	A Licitar	Viviendas Económicas		0		12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00%	En Proyecto		Por Resolución N° 2530 de fecha 20 de octubre de 2022 SE DECLARA DESIERTO EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2022 "CONSTRUCCIÓN DE 12 DEPARTAMENTOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA - PROYECTO LUQUE 2" - ID N° 410.802 PLURIANUAL, CONVOCADO POR EL MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HABITAT (MUVH)
11	21 J	453808	7207255	CENTRAL	Luque	Bloque de 12 departamentos en Cañada Garay - Luque	A Licitar	Viviendas Económicas		0		0	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00%	En Proyecto		
11	21 J	451182	7202978	CENTRAL	Luque	Bloque de 9 departamentos en Maka'i - Luque	A Licitar	Viviendas Económicas		0		0	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00%	En Proyecto		
12	21 J	371668	7025758	ÑEEMBUCU	Pilar	Terminación Pilar	A Licitar	Viviendas Económicas		0		0	50	2	0	0	0	0	0	0	50	0,00%	En Proyecto		
12	21 J	387068	7102462	ÑEEMBUCU	Alberdi	Terminación Alberdi	A Licitar	Viviendas Económicas		0		0	32	1	0	0	0	0	0	0	32	0,00%	En Proyecto		
19				ASUNCION	Asuncion	Grupo Habitacional Aeropuerto - Torre de P. Baja + 4 Pisos	A Licitar	Viviendas Económicas		0		0	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00%	En Proyecto		
												40	774	10	0	0	0	316	164	0	334				

Obs.: Las cantidad de viviendas de los PCD ya están incluidos en la columna de Meta Siaf A Incluir Años Futuros.

FIRMAS

DIRECTOR/A GENERAL

Arq. Ana Ayala de Galeano
Dirección Gral. Técnica
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Arq. Daniel L. Emery
Director de Ejecución y Control de Obras Licitadas
MUVH

DG
02/11/22

Ing. N. Gabriela Torres Torres
Jefa Int. Dpto. de Documentaciones de Obras Licitadas
M.U.V.H.