Ministerio de URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Avances 2022

Nombre del Programa / Proyecto: FONAVIS

Fecha/Hora: 02/12/22 08:00:02

1) DEPARTAMENTO	12. META SIAF INICIAL 2022	13. META SIAF A INCLUIR 2022	15. CANTIDAD DE VIVIENDAS A INICIAR	16. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	17. CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	18. CANTIDAD DE VIVIENDAS RESCINDIDAS	19. CANTIDAD DE VIVIENDAS PARALIZADAS	20. CANTIDAD DE VIVIENDAS ANULADAS	21. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN PROYECTO
CAPITAL	0	3	2	0	1	0	0	0	0
CONCEPCION	697	326	266	498	259	0	0	0	0
SAN PEDRO	1.022	587	149	661	799	0	0	0	0
CORDILLERA	84	97	86	0	85	0	0	10	0
GUAIRA	256	202	171	0	256	0	31	0	0
CAAGUAZU	1.241	686	334	475	1.062	0	38	18	0
CAAZAPA	426	172	0	320	274	0	0	4	0
ITAPUA	475	412	192	312	379	0	0	4	0
MISIONES	59	39	39	2	57	0	0	0	0
PARAGUARI	39	63	1	11	29	0	60	1	0
ALTO PARANA	674	304	169	196	608	0	0	5	0
CENTRAL	1.000	334	171	321	799	39	0	4	0
ÑEEMBUCU	150	0	0	150	0	0	0	0	0
AMAMBAY	460	212	64	177	312	72	47	0	0
CANINDEYU	611	267	68	550	260	0	0	0	0
PTE. HAYES	159	281	137	1	174	69	58	1	0
BOQUERON	341	401	0	398	343	0	0	1	0
ALTO PARAGUAY	100	0	0	0	100	0	0	0	0
ALCANCE NACIONAL	0	19	19	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**7.794**	**4.405**	**1.868**	**4.072**	**5.797**	**180**	**234**	**48**	**0**

Arq. Diego Chamorro
Director Interino
Unidad de Créditos Complementarios
FONAVIS - MUVH

Arq. Héctor Villagra S.
Dirección General del FONAVIS
MUVH

DICG 9
12/12/22
11:00

Ministerio de URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Avances 2022

Nombre del Programa / Proyecto: FONAVIS

Fecha/Hora: 02/12/22 08:00:02

1) DEPARTAMENTO	HOMBRES	MUJERES	JEFE DE HOGAR	JEFA DE HOGAR	MADRES SOLTERAS	PADRES SOLTEROS	0-4 AÑOS	5-13 AÑOS	14-17 AÑOS	18-29 AÑOS	30 - 59 AÑOS	60 Y + AÑOS	PUEBLO	BENEFICIARIOS PCD
CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION	1.176	1.540	324	690	304	32	193	619	267	441	989	206	0	1
SAN PEDRO	1.912	2.327	567	879	366	55	259	1.013	481	632	1.496	357	444	4
CORDILLERA	203	264	55	96	57	5	43	122	52	76	153	21	0	0
GUAIRA	522	704	147	309	149	26	96	286	124	135	474	111	0	2
CAAGUAZU	2.390	2.925	707	1.219	464	111	337	1.357	467	762	1.839	553	1.160	3
CAAZAPA	810	893	284	309	126	35	110	404	172	230	610	176	436	1
ITAPUA	1.171	1.348	416	443	176	23	158	559	281	312	923	286	177	0
MISIONES	117	164	22	73	45	5	26	80	30	49	89	7	0	0
PARAGUARI	67	82	48	28	8	3	2	16	8	14	90	19	0	0
ALTO PARANA	1.075	1.437	345	546	256	40	160	646	264	401	829	213	812	0
CENTRAL	1.378	1.961	245	955	363	52	244	859	387	376	1.288	186	114	0
ÑEEMBUCU	100	257	8	133	104	0	58	98	25	66	99	11	0	1
AMAMBAY	666	878	194	399	190	17	112	388	127	295	516	106	780	0
CANINDEYU	973	1.359	309	562	384	63	174	640	235	395	734	154	436	1
PTE. HAYES	359	543	157	275	91	4	39	149	51	165	386	112	631	0
BOQUERON	846	1.086	386	347	154	10	139	369	137	360	767	161	1.350	0
ALTO PARAGUAY	105	140	35	65	39	6	17	60	15	51	69	33	245	0
ALCANCE NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**13.870**	**17.908**	**4.249**	**7.328**	**3.276**	**487**	**2.167**	**7.665**	**3.123**	**4.760**	**11.351**	**2.712**	**6.585**	**13**

Arq. Diego Chamorro
Director Interino
Unidad de Créditos Complementarios
FONAVIS - MUVH

Arq. Héctor Villagra S.
Dirección General del FONAVIS
MUVH

Avances 2022

Nombre del Programa / Proyecto: FONAVIS

FORMU

Fecha/Hora: 02/12/22 08:00:02

1. ID	3. AREA GEOGRÁFICA				IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO								META		AVANCE DE META											VALOR DEL CONTRATO/ CALIFICACION PROVISIONAL DEL PROYECTO			AVANCE FINANCIERO			
COD. DPTO.	3.1 URBANO	3.2 RURAL	3.3 DEPARTAMENTO	3.4 DISTRITO	4. NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	5. SAT /ATC	6. EMPRESA CONSTRUCTORA	7. PROGRAMA /PROYECTO	8. C.I BENEFICIARIO SUBSIDIO INDIVIDUAL	9. NRO. DE LLAMADO O LICITACIÓN	10. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	11. FECHA DE RES. DE ADJUDICACIÓN	12. META SIAF INICIAL 2022	13. META SIAF A INCLUIR 2022	15. CANTIDAD DE VIVIENDAS A INICIAR	16. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	17. CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	18. CANTIDAD DE VIVIENDAS RESCINDIDAS	19. CANTIDAD DE VIVIENDAS PARALIZADAS	20. CANTIDAD DE VIVIENDAS ANULADAS	21. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN PROYECTO	22. % AVANCE DEL PROYECTO	23. ESTADO DE LAS OBRAS	24. FECHA DE INFORME	25. OBSERVACIONES	26. MONTO TOTAL DEL SVS/INSTITUCIÓN	27. APORTE BENEFICIARIO	28. COSTO TOTAL DEL PROYECTO	29. MONTO OBLIGADO EN EL MES	30. MONTO ACUMULADO DEL PAGO	31. FECHA DE PAGO	32. % AVANCE FINANCIERO
0	URBANA		CAPITAL	Asunción	AURELIA ANGELICA RAMONA CABRERA DE FLORENTIN	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	LAS CUMBRES	FONAVIS	208.127	02/2013	1525	24/07/13	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			51.670.509	2.719.501	54.390.010				0,00
0	URBANA		CAPITAL	Asunción	RAUL SECUNDINO COBO ROMAN y CLAUDIA ELIZABETH AQUINO RODA	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	2.642.421	04/2016	2439	11/11/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			61.288.248	26.266.392	87.554.640				0,00
0	URBANA		CAPITAL	Asunción	BASILICIA GONZALEZ ROMERO	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	3.373.777	01/2020	402	05/05/20	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado		Expediente de desembolso N° 89387-19 - AP 3091-22 (Resolución N° 1150 de fecha 12/07/2021)	70.000.000	30.000.000	100.000.000				0,00
													0	3	2	0	1	0	0	0	0											
1		RURAL	CONCEPCION	Sgto. Jose Felix Lopez	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA SAN RAFAEL	GUARDIA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD (GUEESE S.A.)	TEC HOGAR	FONAVIS		03/2017	2.910	15/11/17	0	60	0	60	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución	24/11/2022	Reinicio de obra con la Aseguradora ALFA en fecha 12/10/2022 con un plazo de 100 dias hasta el 19/01/2023 para culminar la	4.155.811.028	218.726.896	4.374.537.924	0	0		42,11%
1	URBANA		CONCEPCION	Concepcion	COMISION DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO SAN LUIS DE LA LOCALIDAD DE AQUINO CUE	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A.)	CICLOPE	FONAVIS		03/2020	1.682	23/10/20	64	0	0	0	64	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/06/2022	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor de Obras de fecha 17/05/2022	4.648.065.329	244.635.017	4.892.700.346	0	0		100,00%
1		RURAL	CONCEPCION	Belen	COMISION PRO TECHO DE LA LOCALIDAD DE NIÑO SALVADOR	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	LG EMPRENDIMIENTOS	FONAVIS		01/2021	483	30/03/21	42	0	0	0	42	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/07/2022	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor de fecha 09/06/2022	3.499.349.700	184.176.300	3.683.526.000	0	0		100,00%
1		RURAL	CONCEPCION	Belen	COMISION PRO TECHO DE LA LOCALIDAD DE NIÑO SALVADOR	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	LG EMPRENDIMIENTOS	FONAVIS		01/2021	483	30/03/21	2	0	0	0	2	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/07/2022	Solicitud de 2do desembolso en proceso	166.635.700	8.770.300	175.406.000	0	0		50,00%
1	URBANA		CONCEPCION	San Lazaro	COMISION PRO-VIVIENDA DE POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE VALLEMI	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	CONSTRUCTORA ALPE S.A.	FONAVIS		02/2021	1.166	14/07/21	80	0	0	80	0	0	0	0	0	57,87%	En Ejecución	01/09/2022	Por memo DSFC 281-22 se conceden 117 dias de prórroga conforme al análisis de la DG FONAVIS; la fecha de finalización	6.089.596.968	320.505.104	6.410.102.072	0	0		50,00%
1		RURAL	CONCEPCION	Belen	Asociación San Roque	DALMA ARAMI TRIVERO RIVEROS	SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO	FONAVIS		03/2021	2.303	05/11/21	34	0	0	0	34	0	0	0	0	100,00%	Culminado	12/08/2022	solicitud de calificación definitiva procesada por memorando M DONL ME 629/22 de fecha 11/11/2022.-	2.586.584.000	136.136.000	2.722.720.000	0	0		100,00%
1		RURAL	CONCEPCION	Azotey	Comisión Vecinal de Nueva Fortuna	EMPRENDIMIENTOS GUARANI S.A.	DM INGENIERÍA S.A.	FONAVIS		04/2021	2.435	18/11/21	70	0	0	0	70	0	0	0	0	100,00%	Culminado	08/09/2022	Por memo DONL JE 362-22 se conceden 49 dias de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al	6.089.600.856	320.505.308	6.410.106.164	0	0		100,00%
1		RURAL	CONCEPCION	Yby Yau	Comision de la junta comunal de San Roque, del Distrito de Yby Yau	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA	AD PARAGUAY SA	FONAVIS		04/2021	2.614	07/12/21	59	0	0	59	0	0	0	0	0	98,98%	En Ejecución	23/11/2022	por memorando M DONL AR 619/22 de fecha 7/11/2022, se otorgan 18 (dieciocho) dias de prorroga, desplazando el fin del	5.132.658.091	270.139.900	5.402.797.991	0	0		100,00%
1		RURAL	CONCEPCION	Horqueta	Comisión de la junta vecinal de la comunidad Jhugua Rivas San José Obrero	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA	ECOSERVICE GROUP S.A.	FONAVIS		04/2021	2.693	10/12/21	63	0	0	63	0	0	0	0	0	93,89%	En Ejecución	23/11/2022	Por memo DONL AR 593-22 de fecha 21.10.22, se conceden 31 dias de prórroga; la fecha de finalización del plazo de	5.480.641.495	288.454.815	5.769.096.310	0	0		100,00%
1		RURAL	CONCEPCION	Arroyito	Comisión Pro - Vivienda de la Colonia Virgen del Camino de la Comunidad del Asentamiento Núcleo 4	MARCOS JAVIER TURITICH JACQUET	CONSTRUCCIONES MARCO AURELIO	FONAVIS		04/2021	2.696	10/12/21	46	0	0	0	46	0	0	0	0	100,00%	Culminado	03/11/2022	Segundo desembolso pagado en fecha 10/06/2022	4.001.731.360	210.617.440	4.212.348.800	0	0		100,00%
1		RURAL	CONCEPCION	Arroyito	Comisión Pro - Vivienda de la Colonia Virgen del Camino de la Comunidad del Asentamiento Núcleo 4	MARCOS JAVIER TURITICH JACQUET	CONSTRUCCIONES MARCO AURELIO	FONAVIS		04/2021	2.696	10/12/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado	03/11/2022	Por Resolución N° 802 del 06/04/2022 se rectifica parcialmente el Anexo de la Resolución N° 2696, se excluye a la Sra. Alice	86.994.160	4.578.640	91.572.800	0	0		100,00%
1		RURAL	CONCEPCION	Arroyito	Comisión Pro - Vivienda del Asentamiento Núcleo 6	"TAKA" DE JUAN ENRIQUE ROLON GARAY	COMERCIAL D Y T	FONAVIS		04/2021	2.697	10/12/21	58	0	0	58	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	18/10/2022	Por memo DONL JE 355-22 se conceden 35 dias de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al	5.045.661.280	265.561.120	5.311.222.400	0	0		100,00%
1		RURAL	CONCEPCION	Arroyito	Comisión Pro - Vivienda del Asentamiento Núcleo 6	"TAKA" DE JUAN ENRIQUE ROLON GARAY	COMERCIAL D Y T	FONAVIS		04/2021	2.697	10/12/21	2	0	0	2	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	18/10/2022	Solicitud de 2do desembolso en proceso	173.988.320	9.157.280	183.145.600	0	0		100,00%
1		RURAL	CONCEPCION	Belen	Comisión Vecinal Paso Urunde'y	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	NUOVA INGENIERÍA S.A.	FONAVIS		04/2021	2.698	10/12/21	77	0	0	77	0	0	0	0	0	50,01%	En Ejecución	22/11/2022	por memo DONL AR 560/2022 se conceden 20 dias de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución se	6.698.550.320	352.555.280	7.051.105.600	0	0		50,00%
1		RURAL	CONCEPCION	Belen	Comisión Vecinal Santo Rey Km 16	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	NUOVA INGENIERÍA S.A.	FONAVIS		04/2021	2.699	10/12/21	99	0	0	99	0	0	0	0	0	50,19%	En Ejecución	22/11/2022	por memorando M DONL AR 609/22 se procesa la Solicitud de Segundo Desembolso.-	8.612.421.840	453.285.360	9.065.707.200	0	0		50,00%
1	URBANA		CONCEPCION	Horqueta	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL MARIA AUXILIADORA, BASE V	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	BAVE EMPRENDIMIENTOS	FONAVIS		03/2022	2.509	19/10/22	0	43	43	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			3.871.558.750	203.766.250	4.075.325.000	0	0		49,06%
1		RURAL	CONCEPCION	Horqueta	COMISION DIRECTIVA PRO VIVIENDA CALLE 7´I, DE LA LOCALIDAD DE CALLE 7´I , COLONIA JUAN MANUEL FRUTOS, TOLDO CUE	"TAKA" DE JUAN ENRIQUE ROLON GARAY	AGG	FONAVIS		03/2022	2.512	19/10/22	0	43	43	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			4.185.952.095	220.313.268	4.406.265.363	0	0		50,00%
1		RURAL	CONCEPCION	Sgto. Jose Felix Lopez	COMISION VECINAL SANTA ANA	OSCAR FELIPE BARBOZA	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA (ICSA)	FONAVIS		03/2022	2.551	24/10/22	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			5.814.699.701	306.036.826	6.120.736.527	0	0		50,00%
1		RURAL	CONCEPCION	Concepcion	COMISION DE LA JUNTA COMUNAL DE VECINOS DE LA LOCALIDAD DE CURUZU ÑU DE LA CIUDAD DE PASO HORQUETA	CVI CONSULTORES & ASOCIADOS	CONSTRUCTORA NOESIS	FONAVIS		03/2022	2.573	25/10/22	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			5.840.713.080	307.405.952	6.148.119.032	0	0		0,00%
1		RURAL	CONCEPCION	Belen	PRO - TECHO PEGUAHOMI	SILVIO FARIÑA MARTINEZ	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA (ICSA)	FONAVIS		03/2022	2.574	25/10/22	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			5.840.586.606	307.399.295	6.147.985.901	0	0		0,00%
													697	326	266	498	259	0	0	0	0											
2		RURAL	SAN PEDRO	Nueva Germania	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA LA GERMANINA	SRA. EUGENIA VERGARA VILLALBA		FONAVIS		01/2015	434	25/03/15	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		El SAT comunicó la renuncia de 2 beneficiarios y solicitó la sustitución por expedientes 8086-15 y 8089-15	135.272.365	7.119.598	142.391.963	0	0		0,00%
2		RURAL	SAN PEDRO	Guayaybi	PROYECTO DE VIVIENDAS DENOMINADO POR AYUDA MUTUA DE USUARIOS CENTRO ECO-URBANISTICO LIMITADA	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS		FONAVIS		01/2015	809	06/05/15	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		Los recibos contables con codificaciones TI01215SVS0000844/864/870, fueron remitidos con	380.897.015	20.047.211	400.944.226	0	0		0,00%
2	URBANA		SAN PEDRO	Gral. Elizardo Aquino	COMISION PRO-TECHO DEL BARRIO SAN JUAN.	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNÁNDEZ	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA (ICSA)	FONAVIS		01/2019	728	24/04/19	16	0	0	16	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	23/11/2022	Por Resolución N° 2017 del 02/09/2022 se excluye al Sr. Jorge Mongelós por fallecimiento y se autoriza la reimpresión del SVS	1.119.591.443	58.925.865	1.178.517.308	0	0		99,29%
2	URBANA		SAN PEDRO	San Estanislao	COMISION PRO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD SAN VALENTIN	ROMA IMPORT - EXPORT SOCIEDAD ANONIMA		FONAVIS		04/2019	1.861	28/10/19	70	0	0	70	0	0	0	0	0	93,00%	En Ejecución	14/11/2022	Plazo vencido en fecha 03/01/2022	5.409.922.833	284.732.781	5.694.655.614	0	0		100,00%
2		RURAL	SAN PEDRO	San Vicente Pancholo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE SAN VICENTE	DIOSNEL MIRANDA ROLON		FONAVIS		01/2020	337	30/03/20	79	0	0	79	0	0	0	0	0	15,42%	En Ejecución	21/09/2022	Por memo DONL JE 357-22 se conceden 18 dias de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al	6.267.476.576	329.867.188	6.597.343.764	0	0		100,00%
2		RURAL	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguaray	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL BASE CORORO'I DEL ASENTAMIENTO PEDRO GIMENEZ	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	GLOBAL GRUPO EMPRESARIAL S.A.	FONAVIS		01/2021	412	24/03/21	86	0	0	0	86	0	0	0	0	100,00%	Culminado	07/04/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de la supervisora Arq. Graciela Ortiz de fecha 07/04/2022	7.165.784.450	377.146.550	7.542.931.000	0	0		100,00%
2	URBANA		SAN PEDRO	Chore	COMISION CENTRAL DEL BARRIO EL PORTAL	CONTACONSULT DE JORGE RENE ANDRIOTTI MILTOS	GT GROUP S.A.	FONAVIS		02/2021	773	21/05/21	56	0	0	0	56	0	0	0	0	100,00%	Culminado	07/03/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Graciela Ortiz de fecha 07/03/2022	4.082.247.933	214.855.154	4.297.103.087	0	0		100,00%
2	URBANA		SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguaray	COMISION SIN TECHO RENACER DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA	ING. JORGE MELGAREJO	FONAVIS		02/2021	788	21/05/21	35	0	0	0	35	0	0	0	0	100,00%	Culminado	02/02/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 02/02/2022	2.551.883.835	134.309.675	2.686.193.510	0	0		100,00%
2		RURAL	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguaray	"LA ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO FELIPE OSORIO"	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA	ING. JORGE MELGAREJO	FONAVIS		02/2021	790	21/05/21	69	0	0	0	69	0	0	0	0	100,00%	Culminado	22/02/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Graciela Ortiz de fecha 22/02/2022	5.740.476.618	302.130.348	6.042.606.966	0	0		100,00%
2	URBANA		SAN PEDRO	Lima	LUIS MILCIADES CABAÑAS GONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	3.952.920	02/2021	1150	12/07/21	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado	7/7/2022	Expediente de desembolso N° 50735-22 - AP 1648-22 (Resolución N° 1150 de fecha 12/07/2021)	82.650.000	4.350.000	87.000.000	0	0		100,00%
2		RURAL	SAN PEDRO	Guayaybi	Comisión Pro - Construcción de Vivienda	"M Y D CONSULTORIA" DE DENIS GABRIEL MOREL CACERES	IASA – INGENIERIA APLICADA S.A.	FONAVIS		02/2021	1.206	16/07/21	34	0	0	0	34	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/03/2022	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor Ing. Cirilo Aguayo de fecha 01/03/2022	2.957.806.592	155.674.031	3.113.480.623	0	0		100,00%
2		RURAL	SAN PEDRO	San Pedro del Ycuamandiyu	COMISION PRO-VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE MARIA AUXILIADORA DE CORREA RUGUA	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA	AD PARAGUAY SA	FONAVIS		02/2021	1.289	28/07/21	83	0	0	0	83	0	0	0	0	100,00%	Culminado	11/10/2022	Por Memo UNCC 016-2022 se aprueba la propuesta presentada por el SAT con respecto a ajustes en el cimiento de	7.220.526.382	380.027.704	7.600.554.086	0	0		100,00%
2	URBANA		SAN PEDRO	San Estanislao	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO SAN RAMON	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.	AGG	FONAVIS		02/2021	1.337	04/08/21	70	0	0	0	70	0	0	0	0	100,00%	Culminado	17/05/2022	Viviendas 100% culminadas según informe del supervisor Ing. Cirilo Aguayo de fecha 17/05/2022	5.328.392.300	280.441.700	5.608.834.000	0	0		100,00%
2		RURAL	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguaray	Comisión Pro - Vivienda de la Colonia Cororo'i.	CRISLEN CONSTRUCCIONES DE CRISLEN BRITEZ BRITEZ	PLANETA CONSTRUCCIONES	FONAVIS		02/2021	1.384	06/08/21	88	0	0	0	88	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/07/2022	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor de fecha 29/06/2022	7.655.342.622	402.912.770	8.058.255.392	0	0		100,00%
2	URBANA		SAN PEDRO	Capiibary	COMISION CHE ROGARA DEL BARRIO PRIMAVERA	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA (ICSA)	FONAVIS		02/2021	1.491	17/08/21	18	0	0	0	18	0	0	0	0	100,00%	Culminado	25/05/2022	Viviendas 100% culminadas según informe del supervisor Ing. Cirilo Aguayo de fecha 25/05/2022	1.448.455.134	76.234.481	1.524.689.615	0	0		100,00%
2	URBANA		SAN PEDRO	Capiibary	COMISION CENTRAL DE VIVIENDA DEL TERRITORIO SOCIAL ANTONIO ALMADA	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA (ICSA)	FONAVIS		02/2021	1.492	17/08/21	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		el SAT solicitó el cambio de titularidad de 1 beneficiarios, por tanto se procedió al descuento correspondiente por 1	80.469.730	4.235.249	84.704.979	0	0		0,00%
2	URBANA		SAN PEDRO	Capiibary	COMISION CENTRAL DE VIVIENDA DEL TERRITORIO SOCIAL ANTONIO ALMADA	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA (ICSA)	FONAVIS		02/2021	1.492	17/08/21	15	0	0	0	15	0	0	0	0	100,00%	Culminado	25/05/2022	Viviendas 100% culminadas según informe del supervisor Ing. Cirilo Aguayo de fecha 25/05/2022	1.207.045.945	63.528.734	1.270.574.679	0	0		100,00%
2		RURAL	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguaray	Comisión Pro - Construcción de Vivienda de la Comunidad Camba Ycua.	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA	AD PARAGUAY SA	FONAVIS		02/2021	1.543	20/08/21	30	0	0	0	30	0	0	0	0	100,00%	Culminado	14/07/2022	La solicitud de calificación definitiva y devolución de la retención fue procesada en el Departamento de documentación de obras	2.609.829.346	137.359.439	2.747.188.785	0	0		100,00%
2		RURAL	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguaray	Comisión Pro - Construcción de Viviendas Senavitat Fonabi de la Comunidad Nueva Esperanza	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA	AD PARAGUAY SA	FONAVIS		02/2021	1.545	20/08/21	28	0	0	0	28	0	0	0	0	100,00%	Culminado	25/05/2022	Viviendas 100% culminadas según informe del supervisora Arq. Graciela Ortiz de fecha 25/05/2022	2.435.840.576	128.202.136	2.564.042.712	0	0		100,00%
2		RURAL	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguaray	Comisión Vecinal de la Calle San Antonio de la Localidad de Loma Pucu.	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA	ING. JORGE MELGAREJO	FONAVIS		02/2021	1.546	20/08/21	42	0	0	0	42	0	0	0	0	100,00%	Culminado	14/07/2022	Solicitud de calificación definitiva procesada en el Departamento de documentación de obras no licitadas, dependiente de la	3.653.761.084	192.303.215	3.846.064.299	0	0		100,00%
2		RURAL	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguaray	Comisión Pro - Construcción de Vivienda del Asentamiento San Jorge ex Bonzi.	FUNDACION ATLANTICA	RITTER CONSTRUCCIONES	FONAVIS		04/2021	2.438	18/11/21	35	0	0	0	35	0	0	0	0	100,00%	Culminado	28/07/2022	Solicitud de calificación definitiva y devolución de la retención, procesado por memorando M DONL ME 565/22 de fecha	3.044.800.904	160.252.679	3.205.053.583	0	0		100,00%
2	URBANA		SAN PEDRO	San Estanislao	Comisión Vecinal San Cayetano, del Asentamiento San Cayetano - Tacuara	OSCAR FELIPE BARBOZA	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA (ICSA)	FONAVIS		04/2021	2.587	03/12/21	45	0	0	0	45	0	0	0	0	100,00%	Culminado	26/09/2022	Por Memo UNCC 064-2022 se aprueba el cambio de la terminación del pozo absorbente, sin embargo, para aprobar la	3.425.398.954	180.284.155	3.605.683.109	0	0		100,00%
2		RURAL	SAN PEDRO	Capiibary	Comisión Vecinal de Fomento y Desarrollo de la Calle Primavera de Ara Pyahu	CONSULTORA S.G S.R.L.	CONSULTORÍA MC	FONAVIS		04/2021	2.588	03/12/21	44	0	0	0	44	0	0	0	0	100,00%	Culminado	28/07/2022	Solicitud de calificación definitiva y devolución de la retención respondida en memorando M DONL CB 550/22 de fecha	3.768.787.300	198.357.226	3.967.144.526	0	0		100,00%
2		RURAL	SAN PEDRO	San Pedro del Ycuamandiyu	Comisión Vecinal y Fomento del Asentamiento Virgen de Fátima de la Comunidad de Fondo Rugua	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	ALTEC S.A.	FONAVIS		04/2021	2.589	03/12/21	20	0	0	0	20	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/07/2022	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso	1.739.883.200	91.572.800	1.831.456.000	0	0		100,00%
2		RURAL	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguaray	La comision Vecinal Pro-Desarrollo Tres Estrella sin techo del Barrio San Francisco, San Ramon, Maria Auxiliadora del Asentamiento Pedro Gimenez	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA	ING. JORGE MELGAREJO	FONAVIS		04/2021	2.615	07/12/21	0	80	0	80	0	0	0	0	0	95,12%	En Ejecución	16/11/2022	por memorando M DONL AR 620/22 de fecha 7/11/2022, se otorgan 15 (quince) dias de prorroga, desplazando el fin del	6.959.544.504	366.291.816	7.325.836.320	0	0		100,00%
2		RURAL	SAN PEDRO	Villa del Rosario	Comunidad Indigena de "Bagla Ga Loge Lacheg", asentada en el lugar denominado Yrukuy	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACION	DM INGENIERÍA S.A.	FONAVIS		04/2021	2.649	10/12/21	1	0	0	1	0	0	0	0	0	98,74%	En Ejecución	10/11/2022	Solicitud de 2do desembolso en proceso	76.120.001	4.006.316	80.126.317	0	0		100,00%
2		RURAL	SAN PEDRO	Villa del Rosario	Comunidad Indigena de "Bagla Ga Loge Lacheg", asentada en el lugar denominado Yrukuy	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACION	DM INGENIERÍA S.A.	FONAVIS		04/2021	2.649	10/12/21	57	0	0	57	0	0	0	0	0	98,74%	En Ejecución	10/11/2022	Por memorando M DONL AR 580-22 se conceden 20 dias de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al	4.338.840.225	228.360.012	4.567.200.237	0	0		100,00%
2		RURAL	SAN PEDRO	Gral. Francisco I. Resquin	COMUNIDAD INDIGENA "NARANJITO".	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA (ICSA)	FONAVIS		01/2022	1.378	24/06/22	0	64	0	64	0	0	0	0	0	51,66%	En Ejecución	24/11/2022		5.510.874.591	290.046.031	5.800.920.622	0	0		100,00%
2		RURAL	SAN PEDRO	Capiibary	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO ARA PYAHU DE LA CALLE 14 DE MAYO, DE LA COLONIA ARA PYAHU	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	AGG	FONAVIS		02/2022	1.622	22/07/22	0	1	0	1	0	0	0	0	0	50,97%	En Ejecución	24/11/2022	solicitud de segundo desembolso procesada por memorando M DONL AR 659/22 de fecha 25/11/2022.-	97.347.723	5.123.564	102.471.287	0	0		50,00%
2		RURAL	SAN PEDRO	Capiibary	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO ARA PYAHU DE LA CALLE 14 DE MAYO, DE LA COLONIA ARA PYAHU	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	AGG	FONAVIS		02/2022	1.622	22/07/22	0	94	0	94	0	0	0	0	0	50,97%	En Ejecución	24/11/2022	solicitud de segundo desembolso procesada por memorando M DONL AR 659/22 de fecha 25/11/2022.-	9.150.685.974	481.615.052	9.632.301.026	0	0		50,00%
2		RURAL	SAN PEDRO	Tacuati	LA COMISION PRO SENAVITAT, EN EL LOCAL DE LA COOPERATIVA PY AGUAPY LTDA.	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.	LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ	FONAVIS		02/2022	1.663	27/07/22	0	35	0	35	0	0	0	0	0	45,01%	En Ejecución	21/11/2022	solicitud de segundo desembolso procesada por memorando M DONL AR 669/22 de fecha 30/11/2022.-	3.407.171.421	179.324.812	3.586.496.233	0	0		50,00%
2		RURAL	SAN PEDRO	Nueva Germania	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL EN EL ASENTAMIENTO LA GERMANINA	"SERVICIOS JC", DE GERONIMO VIVEROS MARTINEZ.	LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ	FONAVIS		02/2022	1.668	27/07/22	0	52	0	52	0	0	0	0	0	35,92%	En Ejecución	29/11/2022		5.062.081.713	266.425.353	5.328.507.066	0	0		50,00%
2		RURAL	SAN PEDRO	San Vicente Pancholo	COMITE DE MUJERES MARIA AUXILIADORA	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	AGG	FONAVIS		02/2022	1.729	02/08/22	0	49	0	49	0	0	0	0	0	3,44%	En Ejecución	31/10/2022	Inicio de obras en fecha 05/10/2022 con un plazo de 165 dias hasta el 18/03/2023	4.770.012.482	251.053.288	5.021.065.770	0	0		50,00%
2		RURAL	SAN PEDRO	Gral. Elizardo Aquino	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE PUNTA PORA	CRISLEN CONSTRUCCIONES DE CRISLEN BRITEZ BRITEZ	PLANETA CONSTRUCCIONES	FONAVIS		02/2022	1.756	05/08/22	0	4	0	4	0	0	0	0	0	4,43%	En Ejecución	27/10/2022	Por Resolución se modifica parcialmente la Resolución N°1756 del 05/08/2022, para la exclusión e inclusión de 4 beneficiarios	387.610.717	20.400.564	408.011.281	0	0		50,00%
2		RURAL	SAN PEDRO	Gral. Elizardo Aquino	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE PUNTA PORA	CRISLEN CONSTRUCCIONES DE CRISLEN BRITEZ BRITEZ	PLANETA CONSTRUCCIONES	FONAVIS		02/2022	1.756	05/08/22	0	46	0	46	0	0	0	0	0	45,30%	En Ejecución	28/11/2022	solicitud de segundo desembolso procesada por memorando M DONL AR 664/22 de fecha 29/11/2022.-	4.457.523.245	234.606.487	4.692.129.732	0	0		50,00%
2		RURAL	SAN PEDRO	Liberacion	LA COMISION PRO VIVIENDA DE FOMENTO Y DESARROLLO SANTA CATALINA	ARQ. FELIX ALFREDO MARTINEZ LOPEZ	GLOBAL GRUPO EMPRESARIAL S.A.	FONAVIS		02/2022	1.893	25/08/22	0	13	0	13	0	0	0	0	0	49,25%	En Ejecución	23/11/2022	solicitud de segundo desembolso procesada por memorando M DONL AR 661/22 de fecha 28/11/2022.-	1.264.599.171	66.557.851	1.331.157.022	0	0		50,00%
2		RURAL	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguaray	COMISION PRO VIVIENDA DE LA COLONIA CORORO'I	CRISLEN CONSTRUCCIONES DE CRISLEN BRITEZ BRITEZ	VC COMPAÑÍA DE MANDATOS Y SERVICIOS S.A.	FONAVIS		03/2022	2.518	19/10/22	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			4.867.387.746	256.178.302	5.123.566.048	0	0		50,00%
2		RURAL	SAN PEDRO	San Vicente Pancholo	COMISION DE SEGURIDAD Y DESARROLLO DE SAN JOSE DEL NORTE	ASOCIACION TEKOVERA	CONSULTORÍA MC	FONAVIS		03/2022	2.548	24/10/22	0	69	69	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			6.716.810.175	353.516.325	7.070.326.500	0	0		50,00%
2		RURAL	SAN PEDRO	Yrybucua	COMUNIDAD INDIGENA PALOMITA, PERTENECIENTE A LA ETNIA GUARANI	"FEMAX CONSULTORIA"DEL SEÑOR JUAN ENRIQUE AYALA	AGG	FONAVIS		03/2022	2.663	08/11/22	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			2.044.302.186	107.594.852	2.151.897.038	0	0		0,00%
													1.022	587	149	661	799	0	0	0	0											

Arq. Diego Chamorro
Director Interino
Unidad de Créditos Complementarios
FONAVIS - MUVH

Arq. Héctor Villagra S.
Dirección General del FONAVIS
MUVH

1. ID	3. AREA GEOGRÁFICA				IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO								META		AVANCE DE META											VALOR DEL CONTRATO/ CALIFICACION PROVISIONAL DEL PROYECTO			AVANCE FINANCIERO			
COD. DPTO.	3.1 URBANO	3.2 RURAL	3.3 DEPARTAMENTO	3.4 DISTRITO	4. NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	5. SAT /ATC	6. EMPRESA CONSTRUCTORA	7. PROGRAMA /PROYECTO	8. C.I BENEFICIARIO SUBSIDIO INDIVIDUAL	9. NRO. DE LLAMADO O LICITACIÓN	10. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	11. FECHA DE RES. DE ADJUDICACIÓN	12. META SIAF INICIAL 2022	13. META SIAF A INCLUIR 2022	15. CANTIDAD DE VIVIENDAS A INICIAR	16. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	17. CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	18. CANTIDAD DE VIVIENDAS RESCINDIDAS	19. CANTIDAD DE VIVIENDAS PARALIZADAS	20. CANTIDAD DE VIVIENDAS ANULADAS	21. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN PROYECTO	22. % AVANCE DEL PROYECTO	23. ESTADO DE LAS OBRAS	24. FECHA DE INFORME	25. OBSERVACIONES	26. MONTO TOTAL DEL SVS/INSTITUCIÓN	27. APORTE BENEFICIARIO	28. COSTO TOTAL DEL PROYECTO	29. MONTO OBLIGADO EN EL MES	30. MONTO ACUMULADO DEL PAGO	31. FECHA DE PAGO	32. % AVANCE FINANCIERO
3	URBANA		CORDILLERA	San Bernardino	IGNACIO LOYOLA FRUTOS BENITEZ	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	1.015.029	04/2015	2182	13/10/15	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar		Carpeta Técnica N°25157-16 Resolución N° 198 del 25/01/2018 prorroga de subsidio	69.314.090	3.648.110	72.962.200	0	0		0,00%
3	URBANA		CORDILLERA	Caacupé	CARMEN VILLALBA DE SPITAL y MARTIN IGNACIO SPITAL OBREGON	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	2.855.455	04/2015	2182	13/10/15	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar		Resolución N° 754 del 04/04/2022 prorroga de subsidio	69.313.900	3.648.110	72.962.010	0	0		0,00%
3	URBANA		CORDILLERA	Caacupe	Comisión Vecinal Sin Tierra y Sin Techo Sagrada Familia	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVES)	CICLOPE	FONAVIS		07/2015	2.948	26/12/15	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0,00%	Anulado	14/12/2018	Por Resolución N° 2283 del 22/09/2022 se dejan sin efecto 17 certificados de SVS	0	0	0	0	0		0,00%
3	URBANA		CORDILLERA	Emboscada	COMISION PRO VIVIENDA DEL DISTRITO DE EMBOSCADA	ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	UNIVERSAL WORKS	FONAVIS		02/2021	789	21/05/21	24	0	0	0	24	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/03/2022	informado como culminado en el mes de marzo 2022	1.749.880.330	92.098.964	1.841.979.294	0	0		100,00%
3	URBANA		CORDILLERA	Emboscada	COMISION PRO VIVIENDA DEL DISTRITO DE EMBOSCADA	ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	CONSERPAR	FONAVIS		02/2021	789	21/05/21	24	0	0	0	24	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/03/2022	informado como culminado en el mes de marzo 2022	1.749.880.331	92.098.965	1.841.979.296	0	0		100,00%
3	URBANA		CORDILLERA	Caacupe	MARIA CONCEPCION PAEZ QUIÑONEZ	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	6.091.358	02/2021	1151	12/07/21	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado		Expediente de desembolso N° 3554-22 - AP 1059-22	83.327.882	4.385.678	87.713.560	0	0		100,00%
3		RURAL	CORDILLERA	Juan de Mena	Comisión Asociación de Fomento y Desarrollo "Nueva Esperanza" (ASOFODENE)	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	PYAGRO CONSULTORA DE NICOLAS MENDOZA	FONAVIS		02/2021	1.278	26/07/21	36	0	0	0	36	0	0	0	0	100,00%	Culminado	16/05/2022	Viviendas 100% culminadas según informe del supervisor Arq. Silvio Vazquez de fecha 23/05/2022	3.089.485.544	162.604.502	3.252.090.046	0	0		100,00%
3	URBANA		CORDILLERA	Tobati	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO KUÑA ATY	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	HERMANI S.A.	FONAVIS		03/2022	2.575	25/10/22	0	55	55	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			4.952.576.338	260.661.912	5.213.238.250	0	0		0,00%
3	URBANA		CORDILLERA	Tobati	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COMPAÑIA ISLA GUAZU, DISTRITO DE TOBATI, DEPARTAMENTO DE CORDILLERA	MIRTHA CLAUDELINA POISSON VDA. DE O' DURNIN	ARQ. MARIA MERCEDES GUZMAN (12) + CONSULTORÍA MC (16)	FONAVIS		03/2022	2.609	28/10/22	0	28	28	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			2.725.662.100	143.455.900	2.869.118.000	0	0		0,00%
3	URBANA		CORDILLERA	Tobati	GLADYS PETRONA NUÑEZ ACOSTA	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	1.741.110	03/2022	2840	30/11/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			86.450.000	4.550.000	91.000.000	0	0		0,00%
													84	97	86	0	85	0	0	10	0											
4		RURAL	GUAIRA	Paso Yobai	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO NUEVA ALBORADA	GUARDIA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD (GUEESE S.A.)	IASA	FONAVIS		05/2017	3.129	29/12/17	0	31	0	0	0	0	31	0	0	63,52%	Paralizado	11/06/2019	Por Expediente N° 6070-21 el SAT solicita orden para continuar la obra	2.147.169.031	113.008.896	2.260.177.927	0	0		100,00%
4	URBANA		GUAIRA	Gral. Eugenio A. Garay	COMISION PRO VIVIENDA DE GRAL. EUGENIO A. GARAY - GUAIRA	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACION	DM INGENIERÍA S.A.	FONAVIS		01/2021	416	24/03/21	69	0	0	0	69	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/04/2022	informado como culminado en el mes de marzo 2022	5.030.920.731	264.785.302	5.295.706.033	0	0		100,00%
4	URBANA		GUAIRA	Gral. Eugenio A. Garay	COMISION PRO VIVIENDA DE GRAL. EUGENIO A. GARAY - GUAIRA	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACION	DM INGENIERÍA S.A.	FONAVIS		01/2021	416	24/03/21	2	0	0	0	2	0	0	0	0	100,00%	Culminado	19/01/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 19/01/2022	145.823.790	7.674.936	153.498.726	0	0		100,00%
4		RURAL	GUAIRA	Independencia	COMISION FOMENTO Y DESARROLLLO - SANTA CECILIA	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	ALTEC SA	FONAVIS		02/2021	810	25/05/21	47	0	0	0	47	0	0	0	0	100,00%	Culminado	14/03/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Mabel Gonzalez de fecha 14/03/2022	3.916.380.985	206.125.315	4.122.506.300	0	0		100,00%
4		RURAL	GUAIRA	Paso Yobai	Comisión Pro Senavitat de la Localidad de San Marcos	ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	CONSERPAR	FONAVIS		04/2021	2.442	18/11/21	42	0	0	0	42	0	0	0	0	100,00%	Culminado	11/10/2022	Segundo desembolso pagado en fecha 08/04/2022	3.652.908.784	192.258.357	3.845.167.141	0	0		100,00%
4		RURAL	GUAIRA	Independencia	Comisión Fomento y Desarrollo Santo Domingo.	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACION	RITTER CONSTRUCCIONES	FONAVIS		04/2021	2.523	25/11/21	63	0	0	0	63	0	0	0	0	100,00%	Culminado	27/10/2022	Solicitud de prorroga procesada por memorando M DONL AR 559/2022 de fecha 6/10/2022, se otorgan 11 dias, haciendo un	5.480.641.297	288.454.805	5.769.096.102	0	0		100,00%
4		RURAL	GUAIRA	Independencia	Comision Ñande Rogara	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACION	DM INGENIERÍA S.A.	FONAVIS		04/2021	2.625	07/12/21	33	0	0	0	33	0	0	0	0	100,00%	Culminado	07/09/2022	Por memorando M DONL ME 572/2022 de fecha 12/10/2022 se aprueba la solicitud de Calificación definitiva y devolución de	2.870.812.108	151.095.374	3.021.907.482	0	0		100,00%
4		RURAL	GUAIRA	Independencia	COMISION VECINAL SAN BLAS DE TACUARITA 1 Y 2	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA	AD PARAGUAY S.A.	FONAVIS		03/2022	2.591	26/10/22	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			292.041.581	15.370.609	307.412.190	0	0		0,00%
4		RURAL	GUAIRA	Independencia	COMISION VECINAL SAN BLAS DE TACUARITA 1 Y 2	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA	AD PARAGUAY S.A.	FONAVIS		03/2022	2.591	26/10/22	0	32	32	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			3.115.110.192	163.953.168	3.279.063.360	0	0		0,00%
4		RURAL	GUAIRA	Independencia	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE SAN RAFAEL - YROYSA 1° LINEA	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA	AD PARAGUAY SA	FONAVIS		03/2022	2.592	26/10/22	0	80	80	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			7.787.606.000	409.874.000	8.197.480.000	0	0		0,00%
4	URBANA		GUAIRA	Gral. Eugenio A. Garay	COMISION PRO VIVIENDA GRAL. EUGENIO A. GARAY	EL PALACIO SOCIEDAD ANONIMA	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA (ICSA)	FONAVIS		03/2022	2.608	28/10/22	0	56	56	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			5.042.623.180	265.401.220	5.308.024.400	0	0		0,00%
													256	202	171	0	256	0	31	0	0											
5	URBANA		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	MIRIAN MERCEDES BENÍTEZ	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	2.215.686	02/2012	577	24/04/12	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado			61.288.248	26.266.392	87.554.640		61.288.248		100,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	TERRITORIO SOCIAL SAN JORGE DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	VERÓNICA NATALIA OJEDA CASTELLI		FONAVIS		01/2014	925	17/06/14	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		Por expediente N° 23002-14 del 04/08/2014 el SAT informa la exclusión de 2 beneficiarios (Resolución N° 2633-14 de	113.675.108	2.991.450	116.666.558	0	0		0,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	San Joaquin	DANIEL IRIARTE BRITEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	CONSTRUCCIONES MARCO AURELIO	FONAVIS	1.336.215	01/2014	1188	11/07/14	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado			63.601.392	3.347.442	66.948.834		28.620.626		45,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	NANCY NOEMI PORTILLO ORTIZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	CARDOZO CONSTRUCCIONES	FONAVIS	2.213.242	01/2014	1188	11/07/14	1	0	0	1	0	0	0	0	0	55,00%	En Ejecución			58.294.473	24.983.345	83.277.818		58.294.473		100,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Caaguazu	NELSON BENITEZ CARDOZO Y VICTORIA CARDOZO DE BENITEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	J&R CONSTRUCCIONES	FONAVIS	840.955	03/2016	1893	01/09/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			55.798.250	2.936.750	58.735.000		0		0,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	NILDA CAROLINA ZARACHO ROJAS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO		FONAVIS	3.517.851	03/2017	2190	09/10/17	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			56.106.320	24.045.566	80.151.886		0		0,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	BLANCA LILIAN SALCEDO DE GIMÉNEZ Y BENJAMÍN GIMÉNEZ LÓPEZ	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	3.234.470	03/2017	2795	01/12/17	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar		Según M-DISI N° 079-21 de fecha 19/05/21 de la Dirección de Subsidios Individuales no cuenta con Carpeta Técnica	77.562.674	4.082.246	81.644.920		0		0,00%
5		RURAL	CAAGUAZU	Mcal. Francisco Solano Lopez	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NIDIA	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	ECO S.A.	FONAVIS		03/2017	2.857	11/12/17	0	38	0	0	0	0	38	0	0	8,36%	Paralizado	24/01/2019	Resolución de Rescisión N° 029 del 04/01/2019 - 38 viviendas iniciadas con 8,36% de avance y 4 viviendas no iniciadas	2.520.803.930	132.673.891	2.653.477.821	0	0		41,38%
5		RURAL	CAAGUAZU	Mcal. Francisco Solano Lopez	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NIDIA	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	ECO S.A.	FONAVIS		03/2017	2.857	11/12/17	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		El SAT solicita exclusión de 4 beneficiarios: 1 por fallecimiento y 3 por ausentarse en el dia de la entrega de subsidios (MDCRI	265.347.782	13.965.673	279.313.455	0	0		0,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Central del Territorio Social Las Mercedes II del barrio Costa Alegre.	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	GLOBAL GRUPO EMPRESARIAL S.A.	FONAVIS		04/2018	784	21/12/18	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0,00%	Anulado		Por Resolución N° 2435 del 13/10/2022 se excluyen 3 beneficiarios: Fulgencio Areco, Natalia Benitez y Martin	0	0	0	0	0		0,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	MARIA MADGALENA CORONEL VDA. DE AMARILLA	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	2.666.098	01/2021	430	24/03/21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		Carpeta Técnica N° 14392-20 (Resolución N° 430-2021)	66.500.000	4.100.000	70.600.000		0		0,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL UNIVERSITARIO	FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	CONSTRUCCIONES EB	FONAVIS		01/2021	419	24/03/21	63	0	0	0	63	0	0	0	0	100,00%	Culminado	19/01/2022	Solicitud de calificación definitiva procesada en el Departamento de documentación de obras no licitadas, dependiente de la	4.449.468.350	234.182.545	4.683.650.895	0	0		100,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL 20 DE JULIO	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	CONSTRUCCIONES EB	FONAVIS		02/2021	814	25/05/21	22	0	0	0	22	0	0	0	0	100,00%	Culminado	19/01/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 19/01/2022	1.558.104.718	82.005.512	1.640.110.230	0	0		100,00%
5		RURAL	CAAGUAZU	Santa Rosa del Mbutuy	COMISION "PRO-DESARROLLO"	ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	UNIVERSAL WORKS	FONAVIS		02/2021	960	16/06/21	43	0	0	0	43	0	0	0	0	100,00%	Culminado	14/09/2022	Por memo DONL JE 002-22 se conceden 15 dias de prórroga; la fecha de finalización del plazo de elecución pasa al	3.583.096.724	188.584.038	3.771.680.762	0	0		100,00%
5		RURAL	CAAGUAZU	Repatriacion	COMITE DE MUJERES PRODUCTORAS PIONERAS DE LA COLONIA CULANTRILLO	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	CRISLEN CONSTRUCCIONES	FONAVIS		02/2021	983	18/06/21	64	0	0	0	64	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/06/2022	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso	5.332.983.512	280.683.343	5.613.666.855	0	0		103,12%
5		RURAL	CAAGUAZU	Repatriacion	COMITE DE MUJERES PRODUCTORAS PIONERAS DE LA COLONIA CULANTRILLO	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	CONSTRUCCIONES EB	FONAVIS		02/2021	983	18/06/21	4	0	0	0	4	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/06/2022	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso	333.311.469	17.542.709	350.854.178	0	0		100,00%
5		RURAL	CAAGUAZU	Repatriacion	ASOCIACION DE PRODUCTORES EL TRIUNFO DE LA COLONIA EL TRIUNFO	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	CONSTRUCTORA TÉCNICA PARAGUAYA COTEP	FONAVIS		02/2021	1.102	02/07/21	55	0	0	0	55	0	0	0	0	100,00%	Culminado	26/10/2022	En proceso de recepción de obra	5.023.054.293	264.371.279	5.287.425.572	0	0		100,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Caaguazu	Comisión Maria Auxiliadora del barrio Constitución	FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	AGG	FONAVIS		02/2021	1.145	09/07/21	0	15	0	0	0	0	0	15	0	0,00%	Anulado		Por Resolución N° 1059 del 11/05/2022 se acepta la renuncia de los beneficiarios y se autoriza la rectificación del Certificado	0	0	0	0	0		0,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Caaguazu	Comisión Maria Auxiliadora del barrio Constitución	FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	AGG	FONAVIS		02/2021	1.145	09/07/21	40	0	0	0	40	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/04/2022	Viviendas 100% culminadas según informe del supervisor Arq. Silvio Vazquez en fecha 24/03/2022	3.479.766.400	183.145.600	3.662.912.000	0	0		100,00%
5		RURAL	CAAGUAZU	R.I. 3 Corrales	Comisión Vecinal de Fomento y Desarrollo de la Calle 8 Tacuary	SILVIO FARIÑA MARTINEZ	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA (ICSA)	FONAVIS		02/2021	1.162	13/07/21	55	0	0	0	55	0	0	0	0	100,00%	Culminado	17/08/2022	Por Memo UNCC 022-2022 se aprueba el cambio del tipo de piso solicitado por el SAT a pedido del Grupo Organizado	4.783.214.912	251.748.153	5.034.963.065	0	0		100,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Caaguazu	Comisión Directiva del Territorio Villa Jardin calle San Miguel	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	CONSTRUCTORA TÉCNICA PARAGUAYA COTEP	FONAVIS		02/2021	1.362	05/08/21	21	0	0	0	21	0	0	0	0	100,00%	Culminado	24/03/2022	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor Arq. Silvio Vazquez de fecha 24/03/2022	1.598.517.690	84.132.510	1.682.650.200	0	0		100,00%
5	URBANO		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	CHRISTIAN JOEL MARTINEZ RIOS	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	6.898.360	02/2021	1380	06/08/21	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado		Solicitud de desembolso N°1873-22 - AP 477-22	83.327.882	4.385.678	87.713.560		83.327.882		100,00%
5	URBANO		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	ANSELMA CAZAL VDA. DE MARECO	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	4.904.507	02/2021	1381	06/08/21	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado		Solicitud de desembolso N°4990-22 - AP 786-22	83.327.882	4.385.678	87.713.560		83.327.882		100,00%
5	URBANO		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	FABIOLA CONCEPCION BENITEZ y JULIO CESAR BARRETO DUARTE	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	6.147.714	02/2021	1382	06/08/21	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado		Solicitud de desembolso N°1870-22 - AP 476-22	83.327.882	4.385.678	87.713.560		83.327.882		100,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Central del Territorio Social San Luis del Barrio San Luis	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOZO	CONSTRUCTORA NUEVO HOGAR	FONAVIS		02/2021	1.387	06/08/21	60	0	0	0	60	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/07/2022	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso	4.546.386.405	239.283.495	4.785.669.900	0	0		100,00%
5		RURAL	CAAGUAZU	R.I. 3 Corrales	COMISION PRO VIVIENDA DE FOMENTO Y DESARROLLO DE CAPILLITA	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVES)	AGG	FONAVIS		02/2021	1.504	16/08/21	37	0	0	0	37	0	0	0	0	100,00%	Culminado	03/05/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de la supervisora Arq. Estela Gonzalez de fecha 03/05/2022	3.218.783.920	169.409.680	3.388.193.600	0	0		100,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL LAGUNA PERALTA	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	CONSTRUCTORA RVC	FONAVIS		02/2021	1.502	19/08/21	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		Solicitud de cambio de titularidad de 4 beneficiarios	304.387.600	16.020.400	320.408.000	0	0		0,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL LAGUNA PERALTA	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	CONSTRUCTORA RVC	FONAVIS		02/2021	1.502	19/08/21	29	0	0	0	29	0	0	0	0	100,00%	Culminado	20/05/2022	Viviendas 100% culminadas según informe del supervisor Arq. Silvio Vazquez de fecha 24/05/2022	2.206.810.100	116.147.900	2.322.958.000	0	0		100,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Caaguazu	Comisión Pro Construcción de Viviendas del Barrio Constitución de la Colonia Walter Insfrán de la Ciudad de Caaguazú.	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	NOVAVEG S.A.	FONAVIS		02/2021	1.536	20/08/21	55	0	0	0	55	0	0	0	0	100,00%	Culminado	21/07/2022	Segundo desembolso pagado en fecha 20/01/2022	4.784.124.741	251.796.039	5.035.920.780	0	0		100,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN BLAS "B" DE LA COLONIA BLAS GARAY CALLE 2	"N Y F INGENIERIA" DE YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO	CONSTRUCTORA SAN JOSE	FONAVIS		02/2021	1.552	20/08/21	27	0	0	0	27	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/04/2022	Viviendas 100% culminadas según informe del supervisor Arq. Silvio Vazquez de fecha 24/03/2022	2.054.898.450	108.152.550	2.163.051.000	0	0		100,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL JUAN LATIN 2 DEL BARRIO SAN LUIS	ARQ. FELIX ALFREDO MARTINEZ LOPEZ	ING. MIGUEL ANGEL PARCERISA BOYER	FONAVIS		03/2021	1.772	10/09/21	25	0	0	0	25	0	0	0	0	100,00%	Culminado	20/10/2022	Solicitud de 2do desembolso en proceso	2.011.579.987	105.872.631	2.117.452.618	0	0		100,00%
5		RURAL	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO PRO VIVIENDA KUÑA GUAPA II DE LA LOCALIDAD DE AGUAPETY	NOLASCO ALMADA MARTINEZ DE CONSULTORA A&S	CONSTRUCCIONES MARCO AURELIO	FONAVIS		03/2021	2.091	13/10/21	20	0	0	0	20	0	0	0	0	100,00%	Culminado	29/09/2022	Por Memo UNCC 045-2022 se aprueba el cambio del tipo de piso y zócalo solicitado por el SAT a pedido del Grupo	1.736.790.000	91.410.000	1.828.200.000	0	0		100,00%
5		RURAL	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Central del Territorio Social La Fortuna II del Barrio Guelita	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ	FONAVIS		03/2021	2.375	12/11/21	17	0	0	0	17	0	0	0	0	100,00%	Culminado	18/07/2022	Inicio de Obras en fecha 13/01/2022 con un plazo de 120 dias hasta el 12/05/2022	1.294.038.130	68.107.270	1.362.145.400	0	0		100,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Central del Territorio Social 12 de Junio del Barrio 12 de Junio.	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	JL Y COMPAÑIA S.A.	FONAVIS		04/2021	2.436	18/11/21	65	0	0	0	65	0	0	0	0	100,00%	Culminado	25/07/2022	Solicitud de calificación definitiva y devolución de la retención, procesada por memorando M DONL CB 556/22 de fecha	4.947.634.246	260.401.802	5.208.036.048	0	0		100,00%
5		RURAL	CAAGUAZU	Yhu	Comunidad Indigena YPACHI perteneciente a la Etnia Mby'a-apy-teré	CESARINA BARRETO DE ENCISO	R&C CONSTRUCCIONES DE CARLOS SOTO	FONAVIS		04/2021	2.437	18/11/21	76	0	0	76	0	0	0	0	0	72,08%	En Ejecución	03/11/2022	por memorando M DONL AR 644/22 de fecha 22/11/2022, se otorgan 22 (veintidos) dias de prorroga, desplazando el fin del	5.773.524.580	303.869.715	6.077.394.295	0	0		50,00%
5		RURAL	CAAGUAZU	Yhu	Comunidad Indigena YPACHI perteneciente a la Etnia Mby'a-apy-teré	CESARINA BARRETO DE ENCISO	R&C CONSTRUCCIONES DE CARLOS SOTO	FONAVIS		04/2021	2.437	18/11/21	2	0	0	2	0	0	0	0	0	72,08%	En Ejecución	03/11/2022	por memorando M DONL AR 644/22 de fecha 22/11/2022, se otorgan 22 (veintidos) dias de prorroga, desplazando el fin del	151.934.857	7.996.571	159.931.428	0	0		50,00%
5		RURAL	CAAGUAZU	R.I. 3 Corrales	Comisión de Fomento y Desarrollo Urbano Calle 8	SILVIO FARIÑA MARTINEZ	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA (ICSA)	FONAVIS		04/2021	2.439	18/11/21	59	0	0	59	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	21/10/2022	Solicitud de prorroga procesada por memo M DONL AR 575/2022 de fecha 10/10/2022, por el cual se otorga 9 dias de	5.122.018.288	269.579.910	5.391.598.198	0	0		100,00%
5		RURAL	CAAGUAZU	Juan Eulogio Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "NUEVA ESPERANZA" PERTENECIENTE A LA ETNIA MBYA GUARANI	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOZO	N.R. CONSTRUCTORA	FONAVIS		04/2021	2.530	25/11/21	57	0	0	0	57	0	0	0	0	100,00%	Culminado	14/09/2022	Por memo DONL JE 117-22 se conceden 10 dias de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al	4.338.714.600	228.353.400	4.567.068.000	0	0		100,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Central del Territorio Social Fortaleza II del Barrio Las Mercedes	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	ICCI S.A.	FONAVIS		04/2021	2.545	26/11/21	27	0	0	0	27	0	0	0	0	100,00%	Culminado	14/10/2022	Solicitud de 2do desembolso en proceso	2.050.427.078	107.917.215	2.158.344.293	0	0		50,00%
5		RURAL	CAAGUAZU	San Joaquin	Comunidad Indigena "Cerro Moroti", perteneciente a la parcialidad ACHE - GUAYAKI	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	SER. LIMP. JE. CONSTRUCCIONES	FONAVIS		04/2021	2.544	26/11/21	28	0	0	0	28	0	0	0	0	100,00%	Culminado	09/08/2022	Solicitud de calificación definitiva y devolución de fondo de reparo procesado por memorando M DONL 570/2022 en el	2.126.368.822	111.914.148	2.238.282.970	0	0		100,00%
5		RURAL	CAAGUAZU	Mcal. Francisco Solano Lopez	COMUNIDAD INDIGENA MBYA GUARANI "KA'AY POTY ROMERO KUE"	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	ALTEC SA	FONAVIS		04/2021	2.546	26/11/21	60	0	0	0	60	0	0	0	0	100,00%	Culminado	04/07/2022	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso	4.567.193.400	240.378.600	4.807.572.000	0	0		100,00%
5		RURAL	CAAGUAZU	Repatriacion	Comunidad Indigena " Ka'atymi " de la etnia Mbya Guaraní	MARA SOFIA FERREIRA VELAZQUEZ	CONSTRUCTORA RVC	FONAVIS		04/2021	2.547	26/11/21	37	0	0	0	37	0	0	0	0	100,00%	Culminado	26/10/2022	Solicitud de 2do desembolso en proceso	2.816.435.930	148.233.470	2.964.669.400	0	0		100,00%
5		RURAL	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Vecinal de Fomento y Desarrollo Santa Rosa de la Colonia Blas Garay	"N Y F INGENIERIA" DE YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO	J.S. INGENIERÍA	FONAVIS		04/2021	2.590	03/12/21	39	0	0	0	39	0	0	0	0	100,00%	Culminado	30/09/2022	Por Memorando UNCC 132-2022 se aprueban el cambio del tipo de piso y zócalo, solicitados por el SAT a pedido del GO, sin	3.392.690.730	178.562.670	3.571.253.400	0	0		100,00%
5		RURAL	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Vecinal de Fomento y Desarrollo Santa Rosa de la Colonia Blas Garay	"N Y F INGENIERIA" DE YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO	N.R. CONSTRUCTORA	FONAVIS		04/2021	2.590	03/12/21	3	0	0	0	3	0	0	0	0	100,00%	Culminado	30/09/2022	Segundo desembolso pagado en fecha 12/05/2022	260.976.210	13.735.590	274.711.800	0	0		100,00%
5		RURAL	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMUNIDAD INDIGENA "SAN ISIDRO - ARROYO GUASU", PERTENECIENTE AL PUEBLO MBYA GUARANI	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOZO	TECNO AMBIENTE & ASOCIADOS SA	FONAVIS		04/2021	2.616	07/12/21	20	0	0	20	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	17/11/2022	Solicitud de 2do desembolso en proceso	1.522.356.000	80.124.000	1.602.480.000	0	0		100,00%
5		RURAL	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMUNIDAD INDIGENA "SAN ISIDRO - ARROYO GUASU", PERTENECIENTE AL PUEBLO MBYA GUARANI	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOZO	N.R. CONSTRUCTORA	FONAVIS		04/2021	2.616	07/12/21	22	0	0	22	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	17/11/2022	Solicitud de 2do desembolso en proceso	1.674.591.600	88.136.400	1.762.728.000	0	0		100,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Caaguazu	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL JUAN LATIN 2 DEL BARRIO SAN LUIS	ARQ. FELIX ALFREDO MARTINEZ LOPEZ	GLOBAL GRUPO EMPRESARIAL S.A.	FONAVIS		04/2021	2.653	10/12/21	24	0	0	0	24	0	0	0	0	100,00%	Culminado	10/11/2022	Solicitud de 2do desembolso en proceso	1.931.057.974	101.634.630	2.032.692.604	0	0		100,00%

Arq. Diego Chamorro
Director Interino
Unidad de Créditos Complementarios
FONAVIS - MUVH

Arq. Héctor Villagra S.
Dirección General del FONAVIS
MUVH

1. ID	3. AREA GEOGRÁFICA				IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO								META		AVANCE DE META											VALOR DEL CONTRATO/ CALIFICACION PROVISIONAL DEL PROYECTO			AVANCE FINANCIERO			
COD. DPTO.	3.1 URBANO	3.2 RURAL	3.3 DEPARTAMENTO	3.4 DISTRITO	4. NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	5. SAT /ATC	6. EMPRESA CONSTRUCTORA	7. PROGRAMA /PROYECTO	8. C.I BENEFICIARIO SUBSIDIO INDIVIDUAL	9. NRO. DE LLAMADO O LICITACIÓN	10. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	11. FECHA DE RES. DE ADJUDICACIÓN	12. META SIAF INICIAL 2022	13. META SIAF A INCLUIR 2022	15. CANTIDAD DE VIVIENDAS A INICIAR	16. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	17. CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	18. CANTIDAD DE VIVIENDAS RESCINDIDAS	19. CANTIDAD DE VIVIENDAS PARALIZADAS	20. CANTIDAD DE VIVIENDAS ANULADAS	21. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN PROYECTO	22. % AVANCE DEL PROYECTO	23. ESTADO DE LAS OBRAS	24. FECHA DE INFORME	25. OBSERVACIONES	26. MONTO TOTAL DEL SVS/INSTITUCIÓN	27. APORTE BENEFICIARIO	28. COSTO TOTAL DEL PROYECTO	29. MONTO OBLIGADO EN EL MES	30. MONTO ACUMULADO DEL PAGO	31. FECHA DE PAGO	32. % AVANCE FINANCIERO
5	URBANA		CAAGUAZU	Caaguazu	Comisión Vecinal Central del "Territorio Social 1º de Noviembre" - Barrio Florida	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	AS INGENIERÍA S.A.	FONAVIS		04/2021	2.585	13/12/21	80	0	0	0	80	0	0	0	0	100,00%	Culminado	29/09/2022	solicitud de calificación definitiva procesada por memorando M DONL ME 635/22 de fecha 17/11/2022.-	6.088.120.676	320.427.404	6.408.548.080	0	0		100,00%
5		RURAL	CAAGUAZU	Repatriacion	COMUNIDAD INDIGENA ÑU HOVY, PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD MBYA	CONSULTORA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA	PEREIRA THALMANN S.R.L.	FONAVIS		01/2022	1.131	20/05/22	0	37	0	37	0	0	0	0	0	55,60%	En Ejecución	19/10/2022	Por memorando M DONL AR 597/2022 se autoriza la solicitud de segundo desembolso.	3.233.274.050	170.172.318	3.403.446.368	0	0		100,00%
5		RURAL	CAAGUAZU	Repatriacion	COMUNIDAD INDIGENA MBYA GUARANI "TAKUARO - 3 DE FEBRERO".	CONSULTORA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA	PEREIRA THALMANN S.R.L.	FONAVIS		01/2022	1.132	20/05/22	0	16	0	16	0	0	0	0	0	67,76%	En Ejecución	12/10/2022	Por memorando M DONL AR 603/2022 de fecha 26/10/22 se otorgan 34 (treinta y cuatro) dias, desplazando el fin de plazo a	1.398.172.561	73.588.030	1.471.760.591	0	0		100,00%
5		RURAL	CAAGUAZU	Caaguazu	COMUNIDAD INDIGENA KAMBAY PERTENECIENTE AL PUEBLO MBYA GUARANI	CONSULTORA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA	PEREIRA THALMANN S.R.L.	FONAVIS		01/2022	1.133	20/05/22	0	26	0	26	0	0	0	0	0	62,82%	En Ejecución	13/10/2022	Por memorando M DONL AR 604/2022 de fecha 26/10/22 se otorgan 16 (dieciseis) dias, desplazando el fin de plazo a la	2.272.030.413	119.580.548	2.391.610.961	0	0		100,00%
5		RURAL	CAAGUAZU	Caaguazu	COMUNIDAD INDIGENA KAMBAY PERTENECIENTE AL PUEBLO MBYA GUARANI	CONSULTORA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA	PEREIRA THALMANN S.R.L.	FONAVIS		01/2022	1.133	20/05/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		Por Resolución N° 2122 del 08/09/2022 se rectifica parcialmente el Anexo de la Resolución N° 1133 del	87.385.785	4.599.252	91.985.037	0	0		50,00%
5		RURAL	CAAGUAZU	Juan Eulogio Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA MBY'A - Y'PAU	CONSULTORA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA	PEREIRA THALMANN S.R.L.	FONAVIS		01/2022	1.134	20/05/22	0	58	0	58	0	0	0	0	0	71,36%	En Ejecución	12/10/2022	por memorando M DONL AR 623/22 de fecha 8/11/2022, se otorgan 37 (treinta y siete) dias de prorroga, desplazando el fin	5.068.375.537	266.756.607	5.335.132.144	0	0		100,00%
5		RURAL	CAAGUAZU	Yhu	COMISION DE "FOMENTO Y DESARROLLO" DE LA LOCALIDAD DE COLONIA CAAGUAZU POTY ASENTAMIENTO ZAPATINI - CUE	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	AGG	FONAVIS		01/2022	1.372	24/06/22	0	1	0	1	0	0	0	0	0	67,00%	En Ejecución	02/11/2022		87.385.742	4.599.250	91.984.992	0	0		50,00%
5		RURAL	CAAGUAZU	Yhu	COMISION DE "FOMENTO Y DESARROLLO" DE LA LOCALIDAD DE COLONIA CAAGUAZU POTY ASENTAMIENTO ZAPATINI - CUE	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	AGG	FONAVIS		01/2022	1.372	24/06/22	0	51	0	51	0	0	0	0	0	67,00%	En Ejecución	02/11/2022	Acta de inicio de obra de fecha 5/08/2022, con plazo de 180 dias corridos, siendo la fecha de fin de plazo el 31/01/2023.-	4.456.672.826	234.561.727	4.691.234.553	0	0		100,98%
5		RURAL	CAAGUAZU	R.I. 3 Corrales	COMUNIDAD INDIGENA "TOVATIRY".	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOZO	TECNO AMBIENTE & ASOCIADOS S.A.	FONAVIS		01/2022	1.410	28/06/22	0	15	0	15	0	0	0	0	0	52,36%	En Ejecución	25/10/2022	Solicitud de segundo desembolso procesada por memorando M DONL AR 606/22 de fecha 26/10/22.-	1.285.787.958	67.673.050	1.353.461.008	0	0		100,00%
5	URBANO		CAAGUAZU	Caaguazu	ADALBERTO BERNARDO PRIETO GERDING	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	1.389.872	01/2022	1440	30/06/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			70.281.750	30.120.750	100.402.500		0		0,00%
5	URBANO		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	PATRICIA RAMONA BRITOS SALINAS	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	6.799.586	01/2022	1442	30/06/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		Expediente de pago N° 64038-22	86.994.312	4.578.648	91.572.960		0		0,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	LA COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL VILLA JAZMIN 1 Y 2 DEL BARRIO CAPITAN ROA.	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	CONSTRUCCIONES EB	FONAVIS		01/2022	1.427	30/06/22	0	36	0	36	0	0	0	0	0	50,57%	En Ejecución	25/10/2022	Por memo DONL AR 594-22 de fecha 21/10/22 se conceden 14 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de	2.910.220.681	153.169.509	3.063.390.190	0	0		50,00%
5		RURAL	CAAGUAZU	Yhu	COMUNIDAD INDIGENA "CHIRIPA GUARANI DE KOE POTY"	CESARINA BARRETO DE ENCISO	RC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	FONAVIS		02/2022	1.580	21/07/22	0	21	0	21	0	0	0	0	0	50,21%	En Ejecución	25/11/2022	solicitud de segundo desembolso procesada por memorando M DONL AR 663/22 de fecha 29/11/2022.-	2.044.209.293	107.589.963	2.151.799.256	0	0		50,00%
5		RURAL	CAAGUAZU	Repatriacion	COMITE DE MUJERES PRODUCTORAS "PIONERAS DE CULANTRILLO"	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	2A CONSTRUCTORA Y CONSULTORA	FONAVIS		02/2022	1.665	27/07/22	0	34	0	34	0	0	0	0	0	52,72%	En Ejecución	24/10/2022	por memorando M DONL AR 600/22 se procesa la solicitud de Segundo Desembolso por 34 SVS.-	3.294.886.653	173.415.087	3.468.301.740	0	0		50,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Caaguazu	COMISION PRO - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL BARRIO CONSTITUCION DE LA COLONIA WALTER INSFRAN DE LA CIUDAD DE	ARQ. FELIX ALFREDO MARTINEZ LOPEZ	NOVAVEG S.A.	FONAVIS		03/2022	2.517	19/10/22	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			194.690.150	10.246.850	204.937.000	0	0		0,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Caaguazu	COMISION PRO - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL BARRIO CONSTITUCION DE LA COLONIA WALTER INSFRAN DE LA CIUDAD DE	ARQ. FELIX ALFREDO MARTINEZ LOPEZ	NOVAVEG S.A.	FONAVIS		03/2022	2.517	19/10/22	0	94	94	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			9.150.437.050	481.601.950	9.632.039.000	0	0		50,00%
5		RURAL	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL TAJY POTY DEL BARRIO SAN MIGUEL	ABG. SANDRA MARIELA MARTINEZ SILVERO	CONSULTORÍA MC	FONAVIS		03/2022	2.511	19/10/22	0	22	22	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			1.981.030.535	104.264.765	2.085.295.300	0	0		50,00%
5		RURAL	CAAGUAZU	Caaguazu	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COMPAÑIA BALANZA	FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	AGG	FONAVIS		03/2022	2.516	19/10/22	0	85	85	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			8.274.556.466	435.502.972	8.710.059.438	0	0		50,00%
5		RURAL	CAAGUAZU	Repatriacion	COMISION PRO - VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO JULIANA FLEITAS	ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	RITTER CONSTRUCCIONES	FONAVIS		03/2022	2.550	24/10/22	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			2.530.334.442	133.175.497	2.663.509.939	0	0		50,00%
5		RURAL	CAAGUAZU	Juan Eulogio Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA MBYA GUARANI "KO'E PYAHU - CHANCHERIA KUE"	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOZO	CONSTRUCTORA NUEVO HOGAR	FONAVIS		03/2022	2.582	25/10/22	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			2.412.804.404	126.989.705	2.539.794.109	0	0		0,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN BLAS DE LA COMPAÑIA POTRERO CUE	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	CONSTRUCCIONES EB	FONAVIS		03/2022	2.610	28/10/22	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			807.230.833	42.485.833	849.716.666	0	0		0,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL 8 DE DICIEMBRE DEL BARRIO SAN ISIDRO	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	CONSTRUCCIONES EB	FONAVIS		03/2022	2.656	03/11/22	0	28	28	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			2.520.829.929	132.675.259	2.653.505.188	0	0		0,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL 8 DE DICIEMBRE DEL BARRIO SAN ISIDRO	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	CONSTRUCCIONES EB	FONAVIS		03/2022	2.656	03/11/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			90.029.640	4.738.402	94.768.042	0	0		0,00%
5		RURAL	CAAGUAZU	Santa Rosa del Mbutuy	COMISION PRO VIVIENDA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA CENTRO	"AGRO KUARAHY" DE ARMANDO ARIEL GONZALEZ CACERES	PACHECO CONSTRUCTORA	FONAVIS		03/2022	2.782	23/11/22	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			1.946.890.908	102.467.942	2.049.358.850	0	0		0,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	NOELIA SAMUDIO y AMADO RAMON BRITOS	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	3.575.749	03/2022	2651	03/11/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			109.025.624	5.738.191	114.763.815	0	0		0,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	MARÍA ESTELA RAMOA y ARNALDO JARA GIMENEZ	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	4.237.609	03/2022	2841	30/11/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			109.025.624	5.738.191	114.763.815	0	0		0,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	BEATRIZ BATTE DUARTE	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	4.119.820	03/2022	2652	03/11/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			109.025.624	5.738.191	114.763.815	0	0		0,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	ANGELINA MARIANA GONZALEZ RIOS	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	4.872.214	03/2022	2842	30/11/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			109.025.624	5.738.191	114.763.815	0	0		0,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	TORIBIO MENDOZA GONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	7.187.712	03/2022	2838	30/11/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			109.025.624	5.738.191	114.763.815	0	0		0,00%
													1.241	**686**	**334**	**475**	**1.062**	**0**	**38**	**18**	**0**											
6		RURAL	CAAZAPA	Yuty	COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE LIMA	ASOCIACION NUEVO AMANECER	CONSTRUCTORA MURA S.R.L.	FONAVIS		03/2016	1.972	16/09/16	43	0	0	43	0	0	0	0	0	88,44%	En Ejecución	03/11/2022	Por memo DONL JE 115-22 se rechaza el pedido de prórroga por pedido extemporáneo	2.980.419.676	156.864.194	3.137.283.870	0	0		100,00%
6		RURAL	CAAZAPA	Buena Vista	COMISION DIRECTIVA DE LA JUNTA COMUNAL DE VECINOS DE LA COLONIA YEROVIA	NOLASCO ALMADA MARTINEZ DE CONSULTORA A&S	COTEP S.A.	FONAVIS		02/2021	871	04/06/21	50	0	0	0	50	0	0	0	0	100,00%	Culminado	06/04/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de la supervisora Arq. Diana Lamas de fecha 06/04/2022	4.164.325.000	219.175.000	4.383.500.000	0	0		100,00%
6	URBANA		CAAZAPA	Caazapa	Comisión Directiva del Territorio Social Asentamiento Don Roque Sarabbi.	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	BAVE EMPRENDIMIENTOS	FONAVIS		02/2021	1.238	22/07/21	70	0	0	0	70	0	0	0	0	100,00%	Culminado	21/03/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de la supervisora Arq. Mabel Gonzalez de fecha 21/03/2022	5.328.246.000	280.434.000	5.608.680.000	0	0		100,00%
6		RURAL	CAAZAPA	3 de Mayo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA SAN ANTONIO	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA	AD PARAGUAY SA	FONAVIS		02/2021	1.535	20/08/21	45	0	0	0	45	0	0	0	0	100,00%	Culminado	17/06/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de la supervisora Arq. Mabel Gonzalez de fecha 17/06/2022	3.914.739.317	206.038.911	4.120.778.228	0	0		100,00%
6		RURAL	CAAZAPA	3 de Mayo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO SANTA RITA DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA	AD PARAGUAY SA	FONAVIS		04/2021	2.543	16/11/21	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	Anulado		Por Resolución N° 2879 del 30/12/2021 se modifica parcialmente la lista de beneficiario, se excluye a una	0	0	0	0	0		0,00%
6		RURAL	CAAZAPA	3 de Mayo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO SANTA RITA DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA	AD PARAGUAY SA	FONAVIS		04/2021	2.543	16/11/21	18	0	0	0	18	0	0	0	0	100,00%	Culminado	21/09/2022	Solicitud de 2do desembolso en proceso	1.565.897.590	82.415.662	1.648.313.252	0	0		100,00%
6	URBANA		CAAZAPA	Caazapa	COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL ASENTAMIENTO DON ROQUE SARUBBI, DE LA COMPAÑIA COLONIA RIACHUELO	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	BAVE EMPRENDIMIENTOS	FONAVIS		04/2021	2.445	18/11/21	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	Anulado		Por Resolución N° 2799 del 24/11/2022 se rectifica la calificación provisional y definitiva	0	0	0	0	0		0,00%
6	URBANA		CAAZAPA	Caazapa	COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL ASENTAMIENTO DON ROQUE SARUBBI, DE LA COMPAÑIA COLONIA RIACHUELO	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	BAVE EMPRENDIMIENTOS	FONAVIS		04/2021	2.445	18/11/21	53	0	0	0	53	0	0	0	0	100,00%	Culminado	04/08/2022	Segundo desembolso pagado en fecha 12/05/2022	4.034.243.400	85.383.304	4.119.626.704	0	0		100,00%
6		RURAL	CAAZAPA	Abai	Comisión Pro Vivienda de la localidad de Emilianore	ASOCIACION TEKOVERA	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS		04/2021	2.433	18/11/21	65	0	0	65	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	04/11/2022	Por memo DONL AR 602-22 se conceden 7 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 29/10/2022	5.651.360.000	297.440.000	5.948.800.000	0	0		100,00%
6		RURAL	CAAZAPA	Abai	Comisión Pro Vivienda de la localidad de Emilianore	ASOCIACION TEKOVERA	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS		04/2021	2.433	18/11/21	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	Anulado		Resolución de anulación N° 2117 del 08/09/2022	0	0	0	0	0		0,00%
6		RURAL	CAAZAPA	San Juan Nepomuceno	Comisión del Asentamiento Manduara Tapyta.	CONSULTORA S.G S.R.L.	CONSULTORÍA MC	FONAVIS		04/2021	2.443	18/11/21	38	0	0	0	38	0	0	0	0	100,00%	Culminado	11/08/2022	Solicitud de calificación definitiva y devolución de la retención procesada en memorando M DONL CB 558/2022, en el DONL	3.254.861.759	171.308.514	3.426.170.273	0	0		100,00%
6		RURAL	CAAZAPA	Abai	Comision Pro Vivienda Campo Azul de la Localidad de Campo Azul, del Distrito de Abai	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	RC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	FONAVIS		04/2021	2.708	13/12/21	42	0	0	42	0	0	0	0	0	73,54%	En Ejecución	24/11/2022	por memorando M DONL AR 621/22 de fecha 7/11/2022, se otorgan 15 (quince) dias de prorroga, desplazando el fin del	3.653.184.150	192.272.850	3.845.457.000	0	0		100,00%
6		RURAL	CAAZAPA	San Juan Nepomuceno	COMUNIDAD INDIGENA "TAKUARO"	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	CONSTRUCTORA NUEVO HOGAR	FONAVIS		02/2022	1.636	22/07/22	0	50	0	50	0	0	0	0	0	52,80%	En Ejecución	02/11/2022	solicitud de segundo desembolso procesada por memorando M DONL AR 640/22 de fecha 21/11/2022.-	4.866.238.248	256.117.802	5.122.356.050	0	0		50,00%
6		RURAL	CAAZAPA	3 de Mayo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO, DEL ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - YATAITY	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA	ING. JORGE MELGAREJO	FONAVIS		02/2022	1.695	29/07/22	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	Anulado		Por Resolución N° 2277 del 22/09/2022 se anula el certificado de SVS excluyendo a la Señora Maria Antonia Jara	0	0	0	0	0		0,00%
6		RURAL	CAAZAPA	3 de Mayo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO, DEL ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - YATAITY	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA	ING. JORGE MELGAREJO	FONAVIS		02/2022	1.695	29/07/22	0	28	0	28	0	0	0	0	0	26,65%	En Ejecución	22/11/2022		2.725.666.104	143.456.110	2.869.122.214	0	0		50,00%
6		RURAL	CAAZAPA	Tavai	COMUNIDAD INDIGENA DE "KOKUERE GUASU"	NOELIA IGNACIA GONZALEZ GIMENEZ	AGG	FONAVIS		02/2022	1.730	02/08/22	0	52	0	52	0	0	0	0	0	27,64%	En Ejecución	18/11/2022		5.062.081.603	266.425.347	5.328.506.950	0	0		50,00%
6		RURAL	CAAZAPA	Abai	COMUNIDAD INDIGENA "YPETIMI", PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD MBYA.	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA (ICSA)	FONAVIS		02/2022	1.743	04/08/22	0	40	0	40	0	0	0	0	0	16,81%	En Ejecución	23/11/2022		3.857.612.198	203.032.221	4.060.644.419	0	0		50,00%
													426	**172**	**0**	**320**	**274**	**0**	**0**	**4**	**0**											
7	URBANA		ITAPUA	Alto Vera	EUSEBIO MOREL y TOMASA BAREIRO DE MOREL	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS	1.509.640	01/2012	440	02/04/12	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado		Acta de Recepción de Obra - Solicitud de devoluci´n de fondo de reparo Exp 29541-22	63.601.392	3.347.442	66.948.834		63.601.392		100,00%
7	URBANA		ITAPUA	Alto Vera	LADISLAO ALFONZO MIRANDA y NATIVIDAD ZOTELO DE ALFONZO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS	1.461.164	01/2012	440	02/04/12	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado		Acta de Recepción de Obra de fecha 10/05/2022	63.601.392	3.347.442	66.948.834		28.620.626		45,00%
7	URBANA		ITAPUA	Alto Vera	CRISTOBAL RUIZ DIAZ PEÑA y JUANA AGUSTINA FRANCO DE RUIZ DIAZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS	2.444.071	01/2012	440	02/04/12	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado		Solicitud de Calificación Definitiva y Devolución de Retención - Expediente N°29.544-22	63.601.392	3.347.442	66.948.834		28.620.626		45,00%
7	URBANA		ITAPUA	Gral. Artigas	ISMAEL BENÍTEZ ZARZA y DELCIA MAGDALENA CENTURIÓN GARCÍA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	CONSTRUCTORA DMI	FONAVIS	4.113.401	01/2012	440	02/04/12	0	1	0	1	0	0	0	0	0	58,63%	En Ejecución			66.500.727	3.500.038	70.000.765		29.925.327		45,00%
7	URBANA		ITAPUA	Gral. Artigas	MARTA MABEL BRITEZ ORTIGOZA DE GONZALEZ Y LUIS ALBERTO GONZALEZ DOMINGUEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	CONSTRUCTORA DMI	FONAVIS	4.072.910	01/2012	440	02/04/12	0	1	0	1	0	0	0	0	0	59,53%	En Ejecución			66.500.727	3.500.038	70.000.765		29.925.327		45,00%
7	URBANA		ITAPUA	Gral. Artigas	MARTA ROMERO GUERREÑO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	CONSTRUCTORA DMI	FONAVIS	4.425.125	01/2012	440	02/04/12	0	1	0	1	0	0	0	0	0	53,10%	En Ejecución			66.500.727	3.500.038	70.000.765		29.925.327		45,00%
7	URBANA		ITAPUA	Gral. Artigas	VILDA MARÍA PAIVA BARRETO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	CONSTRUCTORA DMI	FONAVIS	2.587.271	01/2012	440	02/04/12	0	1	0	1	0	0	0	0	0	56,12%	En Ejecución			66.500.727	3.500.038	70.000.765		29.925.327		45,00%
7	URBANA		ITAPUA	Gral. Artigas	RAMÓN EVELIO RODRIGUEZ BAREIRO Y MARIA GLORIA VERA MONTEGGIA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	CONSTRUCTORA DMI	FONAVIS	4.037.549	01/2012	440	02/04/12	0	1	0	1	0	0	0	0	0	57,82%	En Ejecución			66.500.727	3.500.038	70.000.765		29.925.327		45,00%
7	URBANA		ITAPUA	Gral. Artigas	AURORA ROMERO GUERREÑO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	CONSTRUCTORA DMI	FONAVIS	2.594.574	01/2012	440	02/04/12	0	1	0	1	0	0	0	0	0	52,71%	En Ejecución			66.500.727	3.500.038	70.000.765		29.925.327		45,00%
7	URBANA		ITAPUA	Gral. Artigas	MARISEL PAREDES ROMERO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	CONSTRUCTORA DMI	FONAVIS	4.093.635	01/2012	440	02/04/12	0	1	0	1	0	0	0	0	0	57,09%	En Ejecución			66.500.727	3.500.038	70.000.765		29.925.327		45,00%
7	URBANA		ITAPUA	Gral. Artigas	GRACIELA PRADO RIVEROS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	CONSTRUCTORA DMI	FONAVIS	1.622.752	01/2012	440	02/04/12	0	1	0	1	0	0	0	0	0	60,59%	En Ejecución			66.500.727	3.500.038	70.000.765		29.925.327		45,00%
7	URBANA		ITAPUA	Encarnacion	LURDES ISOLDE VOGT y JUAN GIOVANNI PEDOTTI VOGT	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	6043837	02/2012	577	24/04/12	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado		Expediente de pago N° 15309-21 - AP 1425 y 1426	77.562.674	4.082.246	81.644.920		77.562.674		100,00%
7	URBANA		ITAPUA	Tomas Romero Pereira	Comisión Ad-Hoc Pro-Vivienda del Barrio San Blas, del distrito de Tomás Romero Pereira.	VERÓNICA NATALIA OJEDA CASTELLI	GUANSA SPORT ITAPUA S.R.L.	FONAVIS		07/2015	2.949	26/12/15	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		Con Calificacion Provisional	1.386.180.886	594.077.522	1.980.258.408	0	0		0,00%
7		RURAL	ITAPUA	San Rafael del Parana	ASOCIACION CAMPESINA DE LA COLONIA LIBERTAD.	DODANY GUSTAVO VOUGA DE CONSULTORA DGV	CEYSA CONSTRUCCIONES	FONAVIS		03/2017	2.601	15/11/17	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		No iniciaron los trabajos en 4 viviendas afectadas por problemas de dominio, se remitio consulta a la DGSH por memo MDSFC	284.691.480	14.983.762	299.675.242	0	0		0,00%
7	URBANA		ITAPUA	San Pedro del Parana	YGNACIA DELVALLE VDA. DE ACUÑA	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	4.445.632	01/2019	649	10/04/19	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		Carpeta Técnica N° 24782-18 Resolución N° 369-22 de prórroga al subsidio	80.277.356	4.225.124	84.502.480		0		0,00%
7	URBANA		ITAPUA	Encarnacion	MABEL ANASTASIA ROMERO DE CARDOZO Y RAFAEL NERI CARDOZO BOGADO	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	2.479.339	03/2019	1710	30/09/19	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		Carpeta Técnica N° 24106-19 Resolución N° 937-21 de prórroga al subsidio	68.581.733	29.392.171	97.973.904		0		0,00%
7	URBANA		ITAPUA	Cambyreta	ANSELMO FLORES	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	1.428.742	01/2021	431	24/03/21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			76.000.000	4.000.000	80.000.000		0		0,00%
7		RURAL	ITAPUA	San Rafael del Parana	COMISION TECHO PARA TODOS	ARQUITECTONICA S.R.L.	CONSTRUCCIONES ETCHEVERRY	FONAVIS		02/2021	1.107	05/07/21	44	0	0	0	44	0	0	0	0	100,00%	Culminado	30/03/2022	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor Arq. Edgar Diaz de Bedoya de fecha 30/03/2022	3.783.602.240	199.136.960	3.982.739.200	0	0		100,00%
7		RURAL	ITAPUA	Itapua Poty	Comisión Pro Vivienda San Buenaventura	CONSULTORA S.G S.R.L.	LA SERENA COMPANY SRL	FONAVIS		02/2021	1.155	12/07/21	36	0	0	0	36	0	0	0	0	100,00%	Culminado	10/02/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 10/02/2022	3.126.222.000	164.538.000	3.290.760.000	0	0		100,00%
7	URBANA		ITAPUA	Encarnacion	Comisión de Afectados y Derivados de Entidad Binacional Yasyretá de Encarnación (CADD)	"UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA" (U.S.A.G)	CONSTRUCTORA NOESIS DE FERNANDO DÍAZ MALLORQUÍN	FONAVIS		02/2021	1.205	16/07/21	51	0	0	0	51	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/06/2022	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor Arq. Juan Clemotte 30/05/2022	3.877.024.718	204.053.932	4.081.078.650	0	0		100,00%
7		RURAL	ITAPUA	Alto Vera	Comisión Pro - Vivienda de la Localidad de San Roque González de Santa Cruz	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ	FONAVIS		02/2021	1.386	06/08/21	73	0	0	0	73	0	0	0	0	100,00%	Culminado	09/09/2022	Por memo DONL JE 96-22 se conceden 29 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 28/08/2022.	6.350.573.680	334.240.720	6.684.814.400	0	0		100,00%
7		RURAL	ITAPUA	San Pedro del Parana	Comisión Pro Vivienda de la Compañía San Antonio Guazú	JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	CIASIT S.A.	FONAVIS		02/2021	1.445	12/08/21	26	0	0	0	26	0	0	0	0	100,00%	Culminado	14/07/2022	por memo M DONL 574/22 de fecha 13/10/22 se aprueba la solicitud de Calificación definitiva y devolución de la retención.-	2.261.851.956	119.044.848	2.380.896.804	0	0		100,00%
7		RURAL	ITAPUA	San Pedro del Parana	Comisión Pro Vivienda de la Compañía San Antonio Guazú	JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	CONSTRUCTORA NUEVO HOGAR	FONAVIS		02/2021	1.445	12/08/21	35	0	0	0	35	0	0	0	0	100,00%	Culminado	14/07/2022	por memo M DONL 574/22 de fecha 13/10/22 se aprueba la solicitud de Calificación definitiva y devolución de la retención.-	3.044.800.721	160.252.669	3.205.053.390	0	0		111,43%

Arq. Diego Chamorro
Director Interino
Unidad de Créditos Complementarios
FONAVIS - MUVH

Arq. Héctor Villagra S.
Dirección General del FONAVIS
MUVH

1. ID	3. AREA GEOGRÁFICA				IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO								META		AVANCE DE META											VALOR DEL CONTRATO/ CALIFICACION PROVISIONAL DEL PROYECTO			AVANCE FINANCIERO			
COD. DPTO.	3.1 URBANO	3.2 RURAL	3.3 DEPARTAMENTO	3.4 DISTRITO	4. NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	5. SAT /ATC	6. EMPRESA CONSTRUCTORA	7. PROGRAMA /PROYECTO	8. C.I BENEFICIARIO SUBSIDIO INDIVIDUAL	9. NRO. DE LLAMADO O LICITACIÓN	10. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	11. FECHA DE RES. DE ADJUDICACIÓN	12. META SIAF INICIAL 2022	13. META SIAF A INCLUIR 2022	15. CANTIDAD DE VIVIENDAS A INICIAR	16. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	17. CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	18. CANTIDAD DE VIVIENDAS RESCINDIDAS	19. CANTIDAD DE VIVIENDAS PARALIZADAS	20. CANTIDAD DE VIVIENDAS ANULADAS	21. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN PROYECTO	22. % AVANCE DEL PROYECTO	23. ESTADO DE LAS OBRAS	24. FECHA DE INFORME	25. OBSERVACIONES	26. MONTO TOTAL DEL SVS/INSTITUCIÓN	27. APORTE BENEFICIARIO	28. COSTO TOTAL DEL PROYECTO	29. MONTO OBLIGADO EN EL MES	30. MONTO ACUMULADO DEL PAGO	31. FECHA DE PAGO	32. % AVANCE FINANCIERO
7		RURAL	ITAPUA	San Pedro del Parana	Comisión Pro Vivienda de la Compañía San Antonio Guazú	JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	CONSTRUCTORA NUEVO HOGAR	FONAVIS		02/2021	1.445	12/08/21	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0,00%	Anulado		Anulados por Resolución N° 2174 del 13/09/2022	0	0	0	0	0		0,00%
7		RURAL	ITAPUA	Itapua Poty	Comisión de Desarrollo y Fomento de Katupyry Km. 70.	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	AS INGENIERÍA S.A.	FONAVIS		04/2021	2.441	18/11/21	96	0	0	96	0	0	0	0	0	98,46%	En Ejecución	17/11/2022	Por memorando M DONL AR 589/2022 se aprueba la solicitud de prórroga del plazo de ejecución de obras, se otorgan 22 dias	8.223.253.073	432.802.793	8.656.055.866	0	0		100,00%
7	URBANA		ITAPUA	Alto Vera	COMISION PRO VIVIENDA	ARQUITECTONICA S.R.L.	ING. MIGUEL ANGEL PARCERISA BOYER	FONAVIS		04/2021	2.532	25/11/21	52	0	0	0	52	0	0	0	0	100,00%	Culminado	11/10/2022	Solicitud de 2do desembolso en proceso	4.521.115.985	237.953.473	4.759.069.458	0	0		100,00%
7	URBANA		ITAPUA	Alto Vera	COMISION PRO VIVIENDA	ARQUITECTONICA S.R.L.	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.	FONAVIS		04/2021	2.532	25/11/21	8	0	0	0	8	0	0	0	0	100,00%	Culminado	11/10/2022	Solicitud de 2do desembolso en proceso	695.556.304	36.608.224	732.164.528	0	0		100,00%
7		RURAL	ITAPUA	Carlos A. Lopez	COMISION DE FOMENTO, DESARROLLO Y BIENESTAR RURAL, DEL ASENTAMIENTO GUARAPAY	DODANY GUSTAVO VOUGA DE CONSULTORA DGV	N.R. CONSTRUCTORA	FONAVIS		04/2021	2.531	25/11/21	50	0	0	0	50	0	0	0	0	100,00%	Culminado	03/11/2022	Solicitud de 2do desembolso en proceso	4.348.767.500	228.882.500	4.577.650.000	0	0		100,00%
7	URBANA		ITAPUA	Encarnacion	COMISION DE AFECTADOS Y DERIVADOS DE LA ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA DE ENCARNACION (CADD)	"UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA" (U.S.A.G)	CONSTRUCTORA NOESIS	FONAVIS		02/2022	1.633	22/07/22	0	49	0	49	0	0	0	0	0	54,73%	En Ejecución	15/11/2022	solicitud de segundo desembolso procesada por memorando M DONL AR 656/22 de fecha 25/11/2022.-	4.411.776.250	232.198.750	4.643.975.000	0	0		50,00%
7		RURAL	ITAPUA	Edelira	COMISION PRO - CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO 18 DE AGOSTO, DE EDELIRA KM. 70, ZONA BASE.	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	JL Y COMPAÑIA S.A.	FONAVIS		02/2022	1.638	25/07/22	0	54	0	54	0	0	0	0	0	30,02%	En Ejecución	15/11/2022		5.256.062.055	276.634.845	5.532.696.900	0	0		50,00%
7		RURAL	ITAPUA	Edelira	LA COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO 13 DE JUNIO	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	ALTEC SA	FONAVIS		02/2022	1.664	27/07/22	0	28	0	28	0	0	0	0	0	65,98%	En Ejecución	15/11/2022	por memorando M DONL AR 598/22 se procesa la solicitud de Segundo Desembolso por 28 SVS.-	2.725.662.100	143.455.900	2.869.118.000	0	0		50,00%
7		RURAL	ITAPUA	Edelira	LA COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO 13 DE JUNIO	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	ALTEC SA	FONAVIS		02/2022	1.664	27/07/22	0	1	0	1	0	0	0	0	0	65,98%	En Ejecución	15/11/2022	por memorando M DONL AR 598/22 se procesa la solicitud de Segundo Desembolso por 1 SVS.-	97.345.075	5.123.425	102.468.500	0	0		50,00%
7		RURAL	ITAPUA	Carlos A. Lopez	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO, DE LA SENAVITAT DEL ASENTAMIENTO PALMITAL KM 24	MARA SOFIA FERREIRA VELAZQUEZ	AGG	FONAVIS		02/2022	1.667	27/07/22	0	54	0	54	0	0	0	0	0	17,90%	En Ejecución	25/10/2022		5.256.777.049	276.672.476	5.533.449.525	0	0		50,00%
7		RURAL	ITAPUA	Natalio	COMISION PRO-VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE NATALIO, KM 25, 1RA LINEA	CRISLEN CONSTRUCCIONES DE CRISLEN BRITEZ BRITEZ	2A CONSTRUCTORA Y CONSULTORA	FONAVIS		02/2022	1.693	29/07/22	0	1	0	1	0	0	0	0	0	48,59%	En Ejecución	22/11/2022	solicitud de segundo desembolso procesada por memorando M DONL AR 657/22 de fecha 25/11/2022.-	96.902.679	5.100.141	102.002.820	0	0		0,00%
7		RURAL	ITAPUA	Natalio	COMISION PRO-VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE NATALIO, KM 25, 1RA LINEA	CRISLEN CONSTRUCCIONES DE CRISLEN BRITEZ BRITEZ	2A CONSTRUCTORA Y CONSULTORA	FONAVIS		02/2022	1.693	29/07/22	0	21	0	21	0	0	0	0	0	48,59%	En Ejecución	22/11/2022	solicitud de segundo desembolso procesada por memorando M DONL AR 657/22 de fecha 25/11/2022.-	2.034.956.265	107.102.961	2.142.059.226	0	0		50,00%
7	URBANA		ITAPUA	San Pedro del Parana	COMISION PRO VIVIENDA DEL BARRIO GEDEON	EMPRENDIMIENTOS GUARANI S.A.	DM INGENIERÍA S.A.	FONAVIS		03/2022	2.519	19/10/22	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			5.378.597.175	283.084.062	5.661.681.237	0	0		50,00%
7		RURAL	ITAPUA	Itapua Poty	COMISION PRO - VIVIENDA DE ITAPUA POTY	CVI CONSULTORES & ASOCIADOS	ARQ. GUSTAVO AYALA	FONAVIS		03/2022	2.515	19/10/22	0	43	43	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			4.184.783.886	220.251.783	4.405.035.669	0	0		50,00%
7		RURAL	ITAPUA	Alto Vera	COMISION PRO VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO COLONIA AMISTAD	JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	BIMBOLIN S.R.L.	FONAVIS		03/2022	2.668	10/11/22	0	56	56	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			5.451.324.200	286.911.800	5.738.236.000	0	0		0,00%
7	URBANA		ITAPUA	Encarnación	VIVIAN CAROLINA GIMENEZ RAMIREZ	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	5.822.189	03/2022			0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			87.305.000	4.595.000	91.900.000	0	0		0,00%
													475	**412**	**192**	**312**	**379**	**0**	**0**	**4**	**0**											
8	URBANA		MISIONES	San Miguel	DIEGO RAÚL FRETES CORREA y INOCENCIA ELISA PERALTA DOMINGUEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	CVI CONSULTORES Y ASOCIADOS	FONAVIS	2.851.472	01/2014	1190	11/07/14	1	0	0	1	0	0	0	0	0	49,86%	En Ejecución		Segundo desembolso pagado en fecha 19/02/2020 - AP 212	60.837.116	3.201.954	64.039.070		60.837.116		100,00%
8	URBANA		MISIONES	San Miguel	JUAN BARTOLOME BENÍTEZ FRUTOS y SILVINA LOPEZ ENCINA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	CVI CONSULTORES Y ASOCIADOS	FONAVIS	2.137.521	01/2014	1190	11/07/14	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución		Segundo desembolso pagado en fecha 16/04/2020 - AP 638	60.837.116	3.201.954	64.039.070		60.837.116		100,00%
8		RURAL	MISIONES	San Ignacio	Comisión Directiva Pro - Vivienda del Asentamiento Martin Rólon	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	ALTEC S.A.	FONAVIS		04/2021	2.586	03/12/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado	16/09/2022	Solicitud de 1er desembolso en proceso	86.994.160	4.578.640	91.572.800	0	0		100,00%
8		RURAL	MISIONES	San Ignacio	Comisión Directiva Pro - Vivienda del Asentamiento Martin Rólon	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	ALTEC S.A.	FONAVIS		04/2021	2.586	03/12/21	56	0	0	0	56	0	0	0	0	100,00%	Culminado	16/09/2022	Solicitud de 2do desembolso en proceso	4.871.672.960	256.403.840	5.128.076.800	0	0		100,00%
8	URBANA		MISIONES	San Ignacio	Comisión Directiva del Grupo Organizado Rohayhu de las Familias Futuras Beneficiarias del Programa FONAVIS del Ministerio de Urbanismo, Vivienda	CESARINA BARRETO DE ENCISO	R&C CONSTRUCCIONES DE CARLOS SOTO	FONAVIS		03/2022	2.549	24/10/22	0	39	39	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			4.149.951.975	218.418.525	4.368.370.500	0	0		0,00%
													59	**39**	**39**	**2**	**57**	**0**	**0**	**0**	**0**											
9	URBANA		PARAGUARI	Quiindy	COMISION VECINAL CURUCAU	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	CONSTRUCCIONES YBYTURUZU	FONAVIS		01/2011	1.280	24/12/10	0	13	0	0	0	0	13	0	0	52,00%	Paralizado		Proyecto COMISIÓN VECINAL CURUCAU pendiente de documentos para continuar con el proceso de pago del 2do	610.067.606	32.108.821	642.176.427	0	0		0,00%
9		RURAL	PARAGUARI	Mbuyapey	COMISIÓN DIRECTIVA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO LIZ Y FRANCISCO.	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	ARQ. PEDRO ROLON VERA	FONAVIS		04/2016	2.378	04/11/16	0	47	0	0	0	0	47	0	0	86,49%	Paralizado	03/11/2022	Reinicio de obra pendiente del desembolso de los fondos comprometidos en el Acuerdo suscripto en fecha 15/01/2020	3.257.761.181	171.461.115	3.429.222.296	0	0		100,00%
9	URBANA		PARAGUARI	Paraguari	COMISION VECINAL VY'A RENDA ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO DE PARAGUARI	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL		FONAVIS		01/2020	269	10/03/20	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	Anulado		Por Resolución N° 1835 del 22/08/2022 se excluye a la beneficiaria Cinthia Raquel Paredes Aquayo	0	0	0	0	0		0,00%
9	URBANA		PARAGUARI	Yaguarón	ALDO RANULFO CHAVEZ DURÉ	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	3.219.213	01/2021	620	19/04/21	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado		Expediente de pago N° 50710-22 - AP 1734-22	73.684.540	3.878.134	77.562.674		0		100,00%
9		RURAL	PARAGUARI	Escobar	COMISION VECINAL COLONIA FRANCIA CUE DE LA COMPAÑIA GUAZU - CUA	JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	CONSTRUCTORA NUEVO HOGAR	FONAVIS		02/2021	777	21/05/21	28	0	0	0	28	0	0	0	0	100,00%	Culminado	14/01/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 14/01/2022	2.333.180.696	122.798.984	2.455.979.680	0	0		100,00%
9		RURAL	PARAGUARI	Carapegua	Comisión Ciudadana para la Vivienda	EQUIPO TECNICO "RC" DE MARCIANA GAETTE VDA. DE	CONSTRUCTORA DOCA S.A.	FONAVIS		04/2021	2.525	25/11/21	11	0	0	11	0	0	0	0	0	79,26%	En Ejecución	31/10/2022	por memorando M DONL AR 632/22 de fecha 15/11/2022, se otorgan 13 (trece) dias de prorroga, desplazando el fin del plazo	836.197.166	44.010.377	880.207.543	0	0		100,00%
8	URBANA		PARAGUARI	Carapegua	FULGENIO FLOR VEGA	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	877.448	03/2022	2839	30/11/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			77.561.800	4.082.200	81.644.000	0	0		0,00%
													39	**63**	**1**	**11**	**29**	**0**	**60**	**1**	**0**											
10	URBANA		ALTO PARANA	Presidente Franco	COMISIÓN PRO VECINAL MONDAY SUR	FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN COMUNITARIA POR LA INFANCIA	ETAT INGENIERÍA CONST.ETAT INGENIERÍA CONST.	FONAVIS		01/2014	751	23/05/14	0	70	70	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		Subsidios emitidos. NO CALIFICADO (Sin Desembolsos)	4.851.986.300	255.367.698	5.107.353.998	0	0		0,00%
10		RURAL	ALTO PARANA	Itakyry	LA COMISION SENAVITAD DE LA COLONIA SANTA LUCIA.	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	NOVAVEG S.A.	FONAVIS		03/2017	2.663	21/11/17	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		Complemento 01/37 viviendas	73.182.489	3.851.710	77.034.199	0	0		0,00%
10	URBANA		ALTO PARANA	Presidente Franco	COMISIÓN PRO HERMOSEAMIENTO DEL ASENTAMIENTO "EDÉN"	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	TL INGENIERIA	FONAVIS		05/2017	3.125	29/12/17	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		Por Resolución N° 501 del 18/03/2019 se aprueba la reestructuración del proyecto en 33 + 1 viviendas	63.576.782	3.346.147	66.922.929	0	0		0,00%
10		RURAL	ALTO PARANA	Mbaracayu	Comunidad Indigena "KIRITO NUEVO".	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	MONTEROSSO EMPRENDIMIENTOS	FONAVIS		03/2018	324	01/11/18	54	0	0	0	54	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/06/2022	Solicitud de Calificación Definitiva y Devolución de la retención, procesada por memorando M DONL ME 555/22 de fecha	3.551.242.500	186.907.500	3.738.150.000	0	0		100,00%
10		RURAL	ALTO PARANA	Hernandarias	Comisión de Fomento y Desarrollo de la Colonia Nueva Fortuna Segunda Linea.	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A.)	ZARACHO CONSTRUCCIONES	FONAVIS		02/2019	1.370	08/08/19	66	0	0	66	0	0	0	0	0	83,49%	En Ejecución	25/08/2022	Plazo vencido en fecha 27/03/2021 incluido los 152 dias de prorroga. Por Exp 15078-21 el SAT solicita consideración por	5.499.213.410	289.432.285	5.788.645.695	0	0		100,00%
10		RURAL	ALTO PARANA	Ñacunday	COMISION DE "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE PUERTO PARANAMBU"	HIDROCONTROL S.A.		FONAVIS		05/2019	2.030	26/11/19	42	0	0	0	42	0	0	0	0	100,00%	Culminado	12/01/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 12/01/2022	3.499.758.675	184.197.825	3.683.956.500	0	0		100,00%
10		RURAL	ALTO PARANA	Ñacunday	COMISION DE "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE PUERTO PARANAMBU"	HIDROCONTROL S.A.		FONAVIS		05/2019	2.030	26/11/19	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado	12/01/2022	Vivienda 100% culminada complemento 01/43	83.327.587	4.385.663	87.713.250	0	0		100,00%
10		RURAL	ALTO PARANA	Itakyry	COMUNIDAD INDIGENA AVA - GUARANI YRYVAJA YGUA DE ARROYO GUAZU	LIC. WALTER GOMEZ DE LA FUENTE ROMERO	GER.COM INGENIEROS Y ASOCIADOS	FONAVIS		01/2021	421	24/03/21	54	0	0	0	54	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/06/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Estela Gonzalez de fecha 10/05/2022	3.937.222.674	207.222.246	4.144.444.920	0	0		100,00%
10	URBANA		ALTO PARANA	Hernandarias	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO AMANECER B	CESARINA BARRETO DE ENCISO	R&C CONSTRUCCIONES DE CARLOS SOTO	FONAVIS		02/2021	772	21/05/21	18	0	0	0	18	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/01/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 13/01/2022	1.312.276.640	69.067.192	1.381.343.832	0	0		100,00%
10	URBANA		ALTO PARANA	Hernandarias	COMISION PRO VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO AMANECER A	CESARINA BARRETO DE ENCISO	R&C CONSTRUCCIONES DE CARLOS SOTO	FONAVIS		02/2021	774	21/05/21	19	0	0	0	19	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/05/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Estela Gonzalez de fecha 19/04/2022	1.385.180.898	72.904.258	1.458.085.156	0	0		100,00%
10		RURAL	ALTO PARANA	Juan E. O'Leary	COMISION VECINAL SAN MIGUEL DE DESARROLLO KO'E RORY	"M Y D CONSULTORIA" DE DENIS GABRIEL MOREL CACERES	IASA – INGENIERIA APLICADA S.A.	FONAVIS		02/2021	776	21/05/21	74	0	0	0	74	0	0	0	0	100,00%	Culminado	03/03/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Marina López	6.166.263.268	324.540.172	6.490.803.440	0	0		100,00%
10		RURAL	ALTO PARANA	Minga Guazu	COMISION VECINAL DEL KM. 32 MONDAY DISTRITO DE MINGA GUAZU	CVI CONSULTORES & ASOCIADOS	CONSTRUCTORA NOESIS DE FERNANDO DÍAZ MALLORQUÍN	FONAVIS		02/2021	890	08/06/21	80	0	0	0	80	0	0	0	0	100,00%	Culminado	16/07/2022	En proceso de recepción de obra	6.662.010.934	350.632.154	7.012.643.088	0	0		100,00%
10		RURAL	ALTO PARANA	Mbaracayu	COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PUERTO INDIO	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	NOVAVEG S.A.	FONAVIS		02/2021	1.106	05/07/21	66	0	0	0	66	0	0	0	0	100,00%	Culminado	08/08/2022	Por memo DONL JE 100-22 se conceden 50 dias de prórroga; desde la fecha de suspensión del SAT hasta el pago del 2do	5.740.949.690	302.155.246	6.043.104.936	0	0		100,00%
10		RURAL	ALTO PARANA	Mbaracayu	COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PUERTO INDIO	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	NOVAVEG S.A.	FONAVIS		02/2021	1.106	05/07/21	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0,00%	Anulado		El proyecto fue calificado para 70 beneficiarios de nivel 4. El SAT solicita la anulación por fallecimiento de los beneficiarios	0	0	0	0	0		0,00%
10		RURAL	ALTO PARANA	Juan E. O'Leary	Comisión Desarrollo y Fomento, del Barrio Tacuaro Sur.	"M Y D CONSULTORIA" DE DENIS GABRIEL MOREL CACERES	CONSTRUCTORA TÉCNICA PARAGUAYA COTEP	FONAVIS		02/2021	1.233	21/07/21	23	0	0	0	23	0	0	0	0	100,00%	Culminado	10/03/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Estela Gonzalez de fecha 10/03/2022	2.000.865.680	105.308.720	2.106.174.400	0	0		100,00%
10		RURAL	ALTO PARANA	San Cristobal	COMUNIDAD INDIGENA MBYA APYTERE ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO "KA'A JOVAI"	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	ARQ. GUSTAVO AYALA (40)	FONAVIS		02/2021	1.551	20/08/21	40	0	0	0	40	0	0	0	0	100,00%	Culminado	02/07/2022	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso	3.042.875.726	160.151.354	3.203.027.080	0	0		100,00%
10		RURAL	ALTO PARANA	San Cristobal	COMUNIDAD INDIGENA MBYA APYTERE ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO "KA'A JOVAI"	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	CIASIT S.A. (25)	FONAVIS		02/2021	1.551	20/08/21	25	0	0	0	25	0	0	0	0	100,00%	Culminado	02/07/2022	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso	1.901.797.329	100.094.596	2.001.891.925	0	0		100,00%
10		RURAL	ALTO PARANA	Hernandarias	Comunidad Indigena Avá - Guarani de Akaray - mi.	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	CIASIT S.A. (70) / CONSTRUCTORA NUEVO HOGAR (20)	FONAVIS		04/2021	2.434	18/11/21	70	0	0	0	70	0	0	0	0	100,00%	Culminado	27/09/2022	Segundo desembolso pagado en fecha 19/04/2022	5.325.032.520	280.264.869	5.605.297.389	0	0		100,00%
10		RURAL	ALTO PARANA	Hernandarias	Comunidad Indigena Avá - Guarani de Akaray - mi.	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	CIASIT S.A. (70) / CONSTRUCTORA NUEVO HOGAR (20)	FONAVIS		04/2021	2.434	18/11/21	20	0	0	0	20	0	0	0	0	100,00%	Culminado	27/09/2022	Segundo desembolso pagado en fecha 19/04/2022	1.521.437.864	80.075.677	1.601.513.541	0	0		100,00%
10		RURAL	ALTO PARANA	Minga Pora	Comision de Desarrollo y Fomento de la Colonia San Jorge	MARA SOFIA FERREIRA VELAZQUEZ	ICCI S.A.	FONAVIS		04/2021	2.650	10/12/21	22	0	0	0	22	0	0	0	0	100,00%	Culminado	15/10/2022	Por memo DONL JE 330-22 se conceden 8 dias de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 03/08/2022	1.913.871.520	100.730.080	2.014.601.600	0	0		100,00%
10		RURAL	ALTO PARANA	Itakyry	COMUNIDAD INDIGENA "KA'A POTY"	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVES)	ING.OLIVER SEBASTIÁN ORTIZ KIEP	FONAVIS		01/2022	1.426	30/06/22	0	23	0	23	0	0	0	0	0	50,00%	En Ejecución	15/11/2022	solicitud de segundo desembolso procesada por memorando M DONL AR 645/22 de fecha 22/11/2022.-	2.009.825.697	105.780.300	2.115.605.997	0	0		50,00%
10		RURAL	ALTO PARANA	Itakyry	COMUNIDAD INDIGENA "KA'A POTY"	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVES)	ING.OLIVER SEBASTIÁN ORTIZ KIEP	FONAVIS		01/2022	1.426	30/06/22	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	Anulado		Por Resolución N° 2280 del 22/09/2022 se excluye al beneficiario Sr. Felipe Gauto	0	0	0	0	0		0,00%
10		RURAL	ALTO PARANA	Itakyry	COMUNIDAD INDIGENA "YPORA POTY" DE LA ETNIA AVA GUARANI	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVES)	AGG	FONAVIS		02/2022	1.625	22/07/22	0	34	0	34	0	0	0	0	0	0,27%	En Ejecución	11/10/2022		3.308.989.535	174.157.344	3.483.146.879	0	0		50,00%
10		RURAL	ALTO PARANA	Itakyry	COMUNIDAD INDIGENA DE KA'A GUY POTY, PERTENECIENTE A LA ETNIA MBYA APYTERE	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVES)	ING. OLIVER SEBASTIAN ORTIZ KIEP	FONAVIS		02/2022	1.694	29/07/22	0	20	0	20	0	0	0	0	0	15,88%	En Ejecución	16/11/2022		1.946.467.208	102.445.642	2.048.912.850	0	0		50,00%
10	URBANA		ALTO PARANA	Presidente Franco	COMISION PRO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL PARAISO 1 Y 2 DEL BARRIO SANTA INES KM. 6 1/2 MONDAY	SUSANA BOGARIN PEREIRA	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS		02/2022	1.894	25/08/22	0	53	0	53	0	0	0	0	0	46,32%	En Ejecución	15/11/2022	solicitud de segundo desembolso procesada por memorando M DONL AR638/22 de fecha 18/11/2022.-	4.751.093.217	250.057.538	5.001.150.755	0	0		50,00%
10		RURAL	ALTO PARANA	Dr. Juan Leon Mallorquin	COMISION PRO - VIVIENDA PAZ DEL CHACO NORTE KM. 6 BARRIO VIRGEN DE FATIMA	"M Y D CONSULTORIA" DE DENIS GABRIEL MOREL CACERES	IASA – INGENIERIA APLICADA S.A.	FONAVIS		03/2022	2.514	19/10/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			97.347.765	5.123.567	102.471.332	0	0		0,00%
10		RURAL	ALTO PARANA	Dr. Juan Leon Mallorquin	COMISION PRO - VIVIENDA PAZ DEL CHACO NORTE KM. 6 BARRIO VIRGEN DE FATIMA	"M Y D CONSULTORIA" DE DENIS GABRIEL MOREL CACERES	IASA – INGENIERIA APLICADA S.A.	FONAVIS		03/2022	2.514	19/10/22	0	59	59	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			5.743.518.165	302.290.429	6.045.808.594	0	0		50,00%
10		RURAL	ALTO PARANA	Minga Guazu	COMISION DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE AMAS DE CASA DE TEKOPORA	"GSM" DE VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ	FERBA INGENIERÍA	FONAVIS		03/2022	2.685	11/11/22	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			3.601.867.324	189.571.964	3.791.439.288	0	0		0,00%
													674	**304**	**169**	**196**	**608**	**0**	**0**	**5**	**0**											
11	URBANA		CENTRAL	Villa Elisa	NOELIA IRALA LOVERA Y BLAS RAMON SALINAS	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	3.968.745	02/2012	577	24/04/12	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar		Rectificado s/ Res. N° 1372 del 06-07-17 cambio de nivel otorgado del 3 al 2	64.433.830	102.938.256	167.372.086		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Luque	NILDA GABRIELA GONZALEZ COLMAN y CESAR LUIS ROMERO BRIZUELA	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	3.010.831	02/2012	577	24/04/12	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado		Resolución de pago N° 708/2022 - Egreso 8613/8614 del 29/04/2022	70.048.728	3.686.775	73.735.503		70.048.728		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Fernando de la Mora	NESTOR ZARATE LOVERA y LIZ MAVEL CAREAGA PAREDES	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	1.891.102	02/2012	1637	05/09/12	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar		Subsidio vencido en fecha 21/11/2014	54.390.010	81.585.014	135.975.024		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Capiatá	FELICIANO GOMEZ MEDINA	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	7.033.909	01/2013	739	01/04/13	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar		Exp. De pago N° 3574-21	63.012.816	3.316.464	66.329.280		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Limpio	BLANCA MARGARITA DIAZ CÁCERES	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS	1.745.440	01/2013	734	01/04/13	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado		Acta de Recepción de Obra de fecha 05/01/2022	63.601.392	3.347.442	66.948.834		63.601.392		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Mariano Roque Alonso	SERGIO DANIEL FERNÁNDEZ y MIRTHA FABIOLA CHERETTI MERELES	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	PYAGRO CONSULTORA	FONAVIS	4.630.323	01/2013	743	01/04/13	0	1	0	1	0	0	0	0	0	48,04%	En Ejecución		Solicitud de 2do Desembolso Exp N° 7477-22	58.294.473	24.983.345	83.277.818		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	San Antonio	SONIA RAQUEL LIMOUSIN RIVAS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	CONTACONSULT	FONAVIS	3.203.349	01/2013	755	03/04/13	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar		Se Archiva Copia del SVS en el Bibliorato FNDO 020-13. Rectificado por Res. N° 2431 del 26-10-17, reimpresión para	58.290.247		58.290.247		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Capiatá	EVER HUGO LEON OZORIO y CLARA GRISELDA SANCHEZ DE LEON	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	CESARINA BARRETO	FONAVIS	2.010.288	01/2012	123	27/01/14	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución		Primer desembolso pagado en fecha 04/10/2017 - AP 2422	56.106.320	24.045.566	80.151.886		56.106.320		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Capiata	REINALDO DAVID FERREIRA REYES y LILIAN LORENA MALDONADO ARGUELLO	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		01/2014	746	23/05/14	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar		Solicitud de pago Exp N° 26.658-15 por la transferencia del Inmueble individualizado como Finca N° 24.602, Cta. Cte.	52.853.500	22.651.500	75.505.000		0		0,00%

Arq. Diego Chamorro
Director Interino
Unidad de Créditos Complementarios
FONAVIS - MUVH

Arq. Héctor Villagra S.
Dirección General del FONAVIS
MUVH

1. ID	3. AREA GEOGRÁFICA				IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO								META		AVANCE DE META											VALOR DEL CONTRATO/ CALIFICACION PROVISIONAL DEL PROYECTO			AVANCE FINANCIERO			
COD. DPTO.	3.1 URBANO	3.2 RURAL	3.3 DEPARTAMENTO	3.4 DISTRITO	4. NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	5. SAT /ATC	6. EMPRESA CONSTRUCTORA	7. PROGRAMA /PROYECTO	8. C.I BENEFICIARIO SUBSIDIO INDIVIDUAL	9. NRO. DE LLAMADO O LICITACIÓN	10. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	11. FECHA DE RES. DE ADJUDICACIÓN	12. META SIAF INICIAL 2022	13. META SIAF A INCLUIR 2022	15. CANTIDAD DE VIVIENDAS A INICIAR	16. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	17. CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	18. CANTIDAD DE VIVIENDAS RESCINDIDAS	19. CANTIDAD DE VIVIENDAS PARALIZADAS	20. CANTIDAD DE VIVIENDAS ANULADAS	21. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN PROYECTO	22. % AVANCE DEL PROYECTO	23. ESTADO DE LAS OBRAS	24. FECHA DE INFORME	25. OBSERVACIONES	26. MONTO TOTAL DEL SVS/INSTITUCIÓN	27. APORTE BENEFICIARIO	28. COSTO TOTAL DEL PROYECTO	29. MONTO OBLIGADO EN EL MES	30. MONTO ACUMULADO DEL PAGO	31. FECHA DE PAGO	32. % AVANCE FINANCIERO
11	URBANA		CENTRAL	Ypane	JULIO CESAR SAMANIEGO HERMOSILLA	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	363.658	01/2014	746	23/05/14	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar		Carpeta Técnica Exp 25799-16 8va prorroga otorgada por Resolución N° 444-20	74.651.266		74.651.266		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Luque	IRENE ROJAS RODRIGUEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS	2.894.218	01/2014	747	23/05/14	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado		Solicitud de 1er. y 2do. Desembolso más Calificación Definitiva y Devolución de Retención - Exp 1982-22	56.050.000		56.050.000		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Luque	CESILIA CUVILLA FERNÁNDEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO		FONAVIS	1.281.738	01/2014	747	23/05/14	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar		Octava Prórroga s/ Res. N° 210 del 18-02-21 vigencia hasta el 18-08-21.	56.837.554	2.991.450	59.829.004		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Capiata	COMISIÓN DE FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE	FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN COMUNITARIA POR LA INFANCIA		FONAVIS		01/2014	749	23/05/14	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		Servicio de Asistencia Técnica INHABILITADO	0	0	0	0	0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Capiata	COMISIÓN DE FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE	FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN COMUNITARIA POR LA INFANCIA		FONAVIS		01/2014	750	23/05/14	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		Servicio de Asistencia Técnica inhabilitado	0	0	0	0	0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Ñemby	ARTEMIA BENITEZ DOMINGUEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO		FONAVIS		01/2014	1188	11/07/14	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución		Segundo desembolso pagado en fecha 18/02/2021 - AP 152	63.601.392		63.601.392		63.601.392		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Luque	ESTANISLAA TRIGO ROMERO y REINERIO ALMIRÓN VERA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO		FONAVIS		01/2014	1188	11/07/14	1	0	0	1	0	0	0	0	0	64,77%	En Ejecución		Segundo desembolso pagado en fecha 27/08/2021 - AP 1937	52.094.735		52.094.735		52.094.735		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Capiata	MARIA AGUSTINA SANTA CRUZ SAMUDIO Y NERY GUSTAVO SAMUDIO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO		FONAVIS		01/2014	1188	11/07/14	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado	22/3/2022	Acta de Recepción de Obra de fecha 22/03/2022	62.611.675		62.611.675		28.175.254		45,00%
11	URBANA		CENTRAL	Capiatá	NINFA CABAÑA	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		04/2015	2182	13/10/15	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			59.500.000		59.500.000		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Capiatá	MATILDE MAGDALENA VERA Y ARAGÓN ROMÁN Y FEDERICO DIAZ MOREL	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		04/2015	2182	13/10/15	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar		Dado de baja s/ nota SNVH/NDGSH N° 150/18 (2da. prórroga denegada)	69.314.090		69.314.090		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Capiatá	MARTA LUCILA ACOSTA DE BAREIRO Y ISMAEL BAREIRO LOPEZ	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		04/2015	2182	13/10/15	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			74.651.266		74.651.266		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Capiatá	MIRTA ELADIA ACOSTA NUÑEZ	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		04/2015	2182	13/10/15	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			66.500.000		66.500.000		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	San Antonio	MIRTHA ELIZABETH GONZALEZ ORTIZ	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		04/2015	2182	13/10/15	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			66.500.000		66.500.000		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	San Lorenzo	CARLOS ALBERTO MONTIEL ROJAS Y YESSICA MARTINEZ	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		04/2015	2182	13/10/15	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar		Carpeta Técnica N° 54067-19	69.314.090		69.314.090		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Luque	Comisión Vecinal Guillermina Duré (complemento 2)	VERÓNICA NATALIA OJEDA CASTELLI	HERMANI S.A.	FONAVIS		07/2015	2.904	21/12/15	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		Complemento 26/190 viviendas. 50 viviendas culminadas en el 2017 y 114 viviendas culminadas en el 2018	1.778.159.181	94.210.757	1.872.369.938	0	0		17,84%
11	URBANA		CENTRAL	Itaugua	COMISIÓN VECINAL ASENTAMIENTO DR. GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA	WILLIAM PABLO STEWART BONZI		FONAVIS		03/2016	1.856	26/08/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		Presupuesto desafectado s/ DICH 087-2022	56.171.794	2.956.410	59.128.204	0	0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Aregua	ELVIO RAFAEL VALIENTE VILLAMAYOR	EDIFICACION EN LOTE PROPIO		FONAVIS		03/2016	2056	27/09/16	1	0	0	1	0	0	0	0	0	52,35%	En Ejecución		Segundo desembolso pagado en fecha 29/12/2020 - AP 2653	51.820.528		51.820.528		51.820.528		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Capiata	PRISCILO GONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		04/2016	2439	11/11/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar		Carpeta Técnica N° 24331-17	61.288.248		61.288.248		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Capiatá	JUANA RIOS ROJAS	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		04/2016	2439	11/11/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar		Solicitud de 7ma prorroga Exp 15986-21 Carpeta Técnica N° 10534-18	69.314.090		69.314.090		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Areguá	SONIA MARICEL CRISTALDO MARECO	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		04/2016	2439	11/11/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar		Solicitud de 6ta prorroga Exp 7317-21	69.314.090		69.314.090		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Villa Elisa	ALBA EVANGELINA RECALDE CACERES	EDIFICACION EN LOTE PROPIO		FONAVIS		01/2017	1361	05/07/17	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		Solicitud de 3ra prorroga Exp 11939-21	61.214.038		61.214.038		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Guarambaré	MIGUEL ANGEL LÓPEZ Y MARIA ISABEL LÓPEZ SOSA	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		02/2017	1946	12/09/17	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado		Desembolso pagado en fecha 07/01/2022 - AP 3562	80.750.000	4.250.000	85.000.000		0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Capiata	ADA RAQUEL VILLANUEVA GALEANO y JORGE GALEANO DIAZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO		FONAVIS		03/2017	2882	13/12/17	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			36.932.136		36.932.136		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	San Antonio	Comisión Vecinal del Asentamiento denominado "Maria Auxiliadora 2".	"UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA" (U.S.A.G)	CAHE INTEGRAL S.A.	FONAVIS		04/2017	2.996	21/12/17	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		Vivienda excluida por problemas de implantación	62.228.505	3.275.185	65.503.690	0	0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Luque	Comisión Vecinal de Fomento Territorio Social Cerro Corá.	NOLASCO ALMADA MARTINEZ DE CONSULTORA A&S	NOVAGEG S.A. GRUPO EMPRESARIAL	FONAVIS		05/2017	3.139	29/12/17	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	Anulado		Por Resolución N°170 del 07/02/2022 se modifica parcialmente el anexo de la Resolución N° 3139 del 29/12/2017, se excluye y	0	0	0	0	0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Ñemby	ISMAEL GUERRERO E ISIDRA RAMONA AGÜERO DE GUERRERO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO		FONAVIS		01/2018	898	24/04/18	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución		Segudo desembolso pagado en fecha 19/06/2019 - AP 1602	63.194.238		63.194.238		63.194.238		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Ypane	OSCAR JUSTINIANO MARTINEZ OTAZU	EDIFICACION EN LOTE PROPIO		FONAVIS		01/2018	902	25/04/18	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución		Segudo desembolso pagado en fecha 13/06/2019 - AP 1573	63.194.238		63.194.238		63.194.238		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	San Lorenzo	GABRIELA CONCEPCION RIQUELME BRASA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO		FONAVIS		01/2018	911	25/04/18	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado		Culmindo por la Constructora Ing. Jorge Melgrejo - CCD 14/01/2022	63.589.970		63.589.970		63.589.970		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Ypacarai	RUTH MARIELA DUARTE RODRIGUEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO		FONAVIS		01/2018	913	25/04/18	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		Primer desembolso pagado en fecha 28/02/2020 - AP 367	51.936.640		51.936.640		23.371.488		45,00%
11	URBANA		CENTRAL	Ñemby	FLORENCIO AREVALO FARIÑA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO		FONAVIS		01/2018	933	26/04/18	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución		Solicitud de 2da prorroga Exp 3713-21	58.115.540		58.115.540		58.115.540		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Luque	Comisión Vecinal de Fomento Territorio Social Santa Catalina.	ARQUITECTONICA S.R.L.	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.	FONAVIS		01/2018	981	04/05/18	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		Por Resolución N° 1773 del 14/10/2019 se reestructura el proyecto en 2 fases: 14 viviendas y 2 viviendas	122.193.775	6.431.251	128.625.026	0	0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	San Lorenzo	MARIA EUGENIA BENITEZ AÑAZCO Y BERNARDINO AÑAZCO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO		FONAVIS		01/2018	1157	29/05/18	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			56.075.355		56.075.355		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Mariano Roque Alonso	CHRISTIAN GABRIEL MEDINA PORTILLO Y PATRICIA BELEN GOMEZ MARECOS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO		FONAVIS		01/2018	1168	30/05/18	1	0	0	1	0	0	0	0	0	57,30%	En Ejecución		Segundo desembolso pagado en fecha 09/07/2021 - AP 1412	56.773.500		56.773.500		56.773.500		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Villa Elisa	ARNALDO SANTO ESCOBAR Y AMALIA ILLA DE SANTO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO		FONAVIS		02/2018	96	28/09/18	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			55.730.850		55.730.850		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Limpio	ALFREDO JUAN CAÑIZA SANCHEZ Y MARIA BELEN AYALA RODRIGUEZ	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		03/2018	304	31/10/18	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado			82.650.000		82.650.000		82.650.000		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal del Territorio Social Porvenir II.	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNÁNDEZ	INGETEP SRL	FONAVIS		03/2018	348	08/11/18	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0,00%	Rescindido		El SAT presenta nota por el cual solicita la reconsideración de nivel para la Sra. Fidencia Alba con C.I.N° 1.930.892 y Cambio	122.346.883	7.986.323	130.333.206	0	0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal del Territorio Social Porvenir II.	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNÁNDEZ	INGETEP SRL	FONAVIS		03/2018	348	06/11/18	0	37	0	0	0	37	0	0	0	60,67%	Rescindido	28/01/2020	Por Expediente N° 572000-22 la Constructora DMI manifiesta su intensión de ejecutar la obra con el SAT CIME	2.432.220.108	147.746.980	2.579.967.088	0	0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Capiata	SINDULFO RAFAEL MELGAREJO GARCIA	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		04/2018	858	28/12/18	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			76.000.000		76.000.000		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Itaugua	ALICIA ELIZABETH AQUINO GONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		01/2019	586	03/04/19	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			77.520.000		77.520.000		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Limpio	AZUCENA RUIZ DIAZ DE ROJAS	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		01/2019	591	04/04/19	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			79.800.000		79.800.000		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Luque	SONIA CELESTE ORTIZ RAMIREZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO		FONAVIS		01/2019	758	30/04/19	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			63.601.392		63.601.392		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Itaugua	ANGEL BENICIO GAONA AGÜERO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO		FONAVIS		01/2014	841	16/05/19	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			63.601.392		63.601.392		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Fernando de la Mora	RAFAEL EDUARDO FRANCO ALEGRE Y MARIA TERESA AVEIRO DE FRANCO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO		FONAVIS		02/2019	1396	14/08/19	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución		Primer desembolso pagado en fecha 11/06/2020 - AP 1197	63.601.392		63.601.392		28.620.626		45,00%
11	URBANA		CENTRAL	Capiata	BARBARA MACARENA VERA	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		02/2019	1408	16/08/19	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			80.750.000		80.750.000		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Limpio	GLADIS INSFRAN	EDIFICACION EN LOTE PROPIO		FONAVIS		02/2019	1412	19/08/19	1	0	0	1	0	0	0	0	0	49,95%	En Ejecución		Segundo desemboldo pagado en fecha 01/12/2020 - AP 2353	65.827.432		65.827.432		65.827.432		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Luque	MARIA DUARTE AYALA	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		02/2019	1425	20/08/19	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		Con Certificado de Calificación Definitiva de fecha 20/08/2019 en proceso de transferencia de inmueble para solicitud de	58.100.000		58.100.000		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Capiata	KATIA ROSSANA ORTIZ GONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		03/2019	1702	27/09/19	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			68.581.733		68.581.733		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	J. Augusto Saldivar	SONIA ISABEL GONZALEZ QUINTANA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO		FONAVIS		03/2019	1717	30/09/19	1	0	0	1	0	0	0	0	0	53,95%	En Ejecución		Segundo Desembolso pagado en fecha 25/11/2021 - AP 2780	65.827.432		65.827.432		65.827.432		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Villa Elisa	GRACIELA CHAMORRO SOSA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO		FONAVIS		03/2019	1718	30/09/19	1	0	0	1	0	0	0	0	0	49,67%	En Ejecución		Segundo Desembolso pagado en fecha 26/04/2021 - AP 684	65.827.432		65.827.432		65.827.432		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Luque	CATALINA ESPINOZA DE SERVIAN Y FABIAN FIDEL SERVIAN LEIVA	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		04/2019	1873	30/10/19	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			79.800.000		79.800.000		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Villeta	MARCELO RAMON ALDERETE Y AIDA MARIA LUGO	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		01/2020	279	11/03/20	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			76.950.000		76.950.000		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Luque	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINA MISERICORDIA	XYZ INGENIERIA SOCIEDAD SIMPLE		FONAVIS		01/2020	324	20/03/20	54	0	0	54	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	25/02/2022	En proceso de análisis de la propuesta del SAT par ameloramiento de infraestructura urbana	4.472.284.543	235.383.397	4.707.667.940	0	0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Luque	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINA MISERICORDIA	XYZ INGENIERIA SOCIEDAD SIMPLE		FONAVIS		01/2020	324	20/03/20	2	0	0	2	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	25/02/2022	Complemento 02/56 viviendas	165.640.168	8.717.904	174.358.072	0	0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Luque	VICTOR EDUARDO FLEITAS BRITEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO		FONAVIS		02/2020	905	13/07/20	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			68.317.758		68.317.758		68.317.758		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	San Lorenzo	COMISION VECINAL DE FOMENTO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA		FONAVIS		02/2020	1.083	22/07/20	58	0	0	58	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	10/05/2022	En proceso de recepción de obra	4.228.887.473	222.573.025	4.451.460.498	0	0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Limpio	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO NIÑO JESUS	HIDROCONTROL S.A.		FONAVIS		03/2020	1.667	21/10/20	20	0	0	0	20	0	0	0	0	100,00%	Culminado	02/01/2022	Solicitud de calificación definitiva procesada en el Departamento de documentación de obras no licitadas, dependiente de la	1.458.149.585	76.744.715	1.534.894.300	0	0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Ypacarai	COMISION VECINAL SAN MIGUEL DEL ASENTAMIENTO LA VICTORIA II	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	AGG + HIERROS GOMEZ SRL	FONAVIS		03/2020	1.822	22/12/20	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0,00%	Anulado		Por Resolución N° 1488-2022 se anulan los 3 svs Nivel 3	0	0	0	0	0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Ypacarai	COMISION VECINAL SAN MIGUEL DEL ASENTAMIENTO LA VICTORIA II	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	AGG + HIERROS GOMEZ SRL	FONAVIS		03/2020	1.822	22/12/20	39	0	0	0	39	0	0	0	0	100,00%	Culminado	14/01/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 14/01/2022	3.004.718.877	240.018.970	3.244.737.847	0	0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Ypacarai	ASENTAMIENTO VICTORIA I	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	AGG	FONAVIS		03/2020	1.823	22/12/20	22	0	0	0	22	0	0	0	0	100,00%	Culminado	14/03/2022	Informado como culminado en el mes de marzo 2022	1.701.833.391	67.703.437	1.769.536.828	0	0		100,30%
11	URBANA		CENTRAL	Ypacarai	ASENTAMIENTO VICTORIA I	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	AGG	FONAVIS		03/2020	1.823	22/12/20	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/07/2022	Informado como culminado en el mes de julio 2022	77.356.063	3.077.429	80.433.492	0	0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Nueva Italia	LIDIA ROSANA CÁCERES CANDIA	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		01/2021	423	24/03/21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		Solicitud de desembolso en proceso - Exp. 663-22	83.315.000		83.315.000		83.315.000		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Itaugua	SONIA ZUNILDA CABALLERO VDA. DE SANTACRUZ	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		01/2021	424	24/03/21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			48.007.212		48.007.212		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Limpio	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO EL BOSQUE RESTAURADOR I	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	CONSTRUCTORA ALPE S.A.	FONAVIS		02/2021	1.096	02/07/21	39	0	0	0	39	0	0	0	0	100,00%	Culminado	21/07/2022	Por Memo UNCC 059-2021 se aprueban las modificaciones del proyecto, en base al pedido del GO: a) Modificación de la	2.968.679.011	156.246.264	3.124.925.275	0	0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Limpio	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO LA HERMOSA	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	PHI S.A.	FONAVIS		02/2021	1.098	02/07/21	33	0	0	0	33	0	0	0	0	100,00%	Culminado	11/07/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 11/07/2022	2.511.887.400	132.204.600	2.644.092.000	0	0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Limpio	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINO NIÑO JESUS	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	PHI S.A.	FONAVIS		02/2021	1.099	02/07/21	8	0	0	0	8	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/06/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Ing. Nora Centurión de fecha 13/05/2022	596.918.830	55.512.356	652.431.186	0	0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Luque	COMUNIDAD INDIGENA "TARUMANDYMI", PERTENECIENTE AL PUEBLO MBYA GUARANI	"GSM" DE VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ	IASA – INGENIERIA APLICADA S.A.	FONAVIS		02/2021	1.141	08/07/21	39	0	0	0	39	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/03/2022	Solicitud de calificación definitiva y devolución del fondo de reparo respondida en memorando M DONL ME 549/22 de fecha	3.138.319.458	165.174.708	3.303.494.166	0	0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Luque	MARIA NOELIA TRIGO INSFRAN	EDIFICACION EN LOTE PROPIO		FONAVIS		02/2021	1142	09/07/21	0	1	0	1	0	0	0	0	0	64,77%	En Ejecución		Primer desembolso pagado en fecha 23/11/2021 - AP 2781	56.101.346		56.101.346		25.245.606		45,00%
11	URBANA		CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal Comunidad Unida del Barrio Virgen de Caacupé	ASOCIACION TEKOVERA	LA SERENA COMPANY SRL	FONAVIS		02/2021	1.147	09/07/21	42	0	0	0	42	0	0	0	0	100,00%	Culminado	19/04/2022	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor Arq. Yamil Chansin de fecha 19/04/2022	3.190.803.000	167.937.000	3.358.740.000	0	0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Capiata	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO DIVINA MISERICORDIA	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	GER.COM. INGENIEROS Y ASOCIADOS	FONAVIS		02/2021	1.207	16/07/21	21	0	0	0	21	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/01/2022	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor Arq. Edgar Diaz de Bedoya de fecha 13/01/2022	1.598.517.690	84.132.510	1.682.650.200	0	0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Capiata	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO SAN CAYETANO	"R.E.CONSULTORIA" DE EDGAR RICHAR ESCOBAR AQUINO	CONSTRUCTORA TÉCNICA PARAGUAYA COTEP	FONAVIS		02/2021	1.208	16/07/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado	16/09/2022	Solicitud de cambio de modalidad solicitado por e beneficiario Daniel Ortigoza	76.119.890	4.006.310	80.126.200	0	0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Capiata	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO SAN CAYETANO	"R.E.CONSULTORIA" DE EDGAR RICHAR ESCOBAR AQUINO	CONSTRUCTORA TÉCNICA PARAGUAYA COTEP	FONAVIS		02/2021	1.208	16/07/21	61	0	0	61	0	0	0	0	0	98,40%	En Ejecución	03/03/2022	Por memo DONL JE 16-22 se conceden 21 dias de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 09/03/2022	4.643.313.290	244.384.910	4.887.698.200	0	0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Itaugua	SILVIA ELIZABETH ROMERO MORINIGO	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		02/2021	1320	02/08/21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			83.315.000		83.315.000		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Limpio	"COMISION VECINAL SAN FRANCISCO" (RENOVADA), del Territorio Social San Francisco de la Urbanización Costa Azúl.	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	ALTEC SA	FONAVIS		02/2021	1.323	04/08/21	40	0	0	0	40	0	0	0	0	100,00%	Culminado	08/04/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Ing. Nora Centurión de fecha 08/04/2022	3.044.795.600	160.252.400	3.205.048.000	0	0		100,00%

Arq. Diego Chamorro
Director Interino
Unidad de Créditos Complementarios
FONAVIS - MUVH

Arq. Héctor Villagra S.
Dirección General del FONAVIS
MUVH

1. ID	3. AREA GEOGRÁFICA				IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO								META		AVANCE DE META											VALOR DEL CONTRATO/ CALIFICACION PROVISIONAL DEL PROYECTO			AVANCE FINANCIERO			
COD. DPTO.	3.1 URBANO	3.2 RURAL	3.3 DEPARTAMENTO	3.4 DISTRITO	4. NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	5. SAT /ATC	6. EMPRESA CONSTRUCTORA	7. PROGRAMA /PROYECTO	8. C.I BENEFICIARIO SUBSIDIO INDIVIDUAL	9. NRO. DE LLAMADO O LICITACIÓN	10. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	11. FECHA DE RES. DE ADJUDICACIÓN	12. META SIAF INICIAL 2022	13. META SIAF A INCLUIR 2022	15. CANTIDAD DE VIVIENDAS A INICIAR	16. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	17. CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	18. CANTIDAD DE VIVIENDAS RESCINDIDAS	19. CANTIDAD DE VIVIENDAS PARALIZADAS	20. CANTIDAD DE VIVIENDAS ANULADAS	21. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN PROYECTO	22. % AVANCE DEL PROYECTO	23. ESTADO DE LAS OBRAS	24. FECHA DE INFORME	25. OBSERVACIONES	26. MONTO TOTAL DEL SVS/INSTITUCIÓN	27. APORTE BENEFICIARIO	28. COSTO TOTAL DEL PROYECTO	29. MONTO OBLIGADO EN EL MES	30. MONTO ACUMULADO DEL PAGO	31. FECHA DE PAGO	32. % AVANCE FINANCIERO
11	URBANA		CENTRAL	Limpio	Comisión Vecinal Asentamiento San Juan (Renovada).	HIDROCONTROL S.A.	CONSTRUCTORA ALPE S.A.	FONAVIS		02/2021	1.452	05/08/21	40	0	0	40	0	0	0	0	0	75,85%	En Ejecución	25/11/2022	Por Memo UNCC 010-2022 se aprueba la propuesta presentada por la Empresa Constructora ALPE S.A. para el	3.032.381.418	159.599.022	3.191.980.440	0	0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Ita	JUANA ROCIO MARECOS	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		02/2021	1476	16/08/21	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado			79.800.000		79.800.000		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Ñemby	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL "DIVINA MISERICORDIA"	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ	FONAVIS		02/2021	1.523	19/08/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado	04/03/2022	Informado como culminado en el mes de marzo 2022	76.119.890	4.006.310	80.126.200	0	0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Ñemby	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL "DIVINA MISERICORDIA"	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ	FONAVIS		02/2021	1.523	19/08/21	24	0	0	0	24	0	0	0	0	100,00%	Culminado	04/03/2022	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso	1.826.877.360	96.151.440	1.923.028.800	0	0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Luque	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL "INDEPENDENCIA II"	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	CONSTRUCCIONES MARCO AURELIO	FONAVIS		02/2021	1.524	19/08/21	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		Solicitud de sustitución de beneficiarios	241.144.200	12.691.800	253.836.000	0	0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Luque	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL "INDEPENDENCIA II"	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	CONSTRUCCIONES MARCO AURELIO	FONAVIS		02/2021	1.524	19/08/21	37	0	0	0	37	0	0	0	0	100,00%	Culminado	21/03/2022	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor Arq. Edgar Diaz de Bedoya de fecha 21/03/2022	2.974.111.800	156.532.200	3.130.644.000	0	0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal "DEL TERRITORIO SOCIAL SAN DIEGO".	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA	AD PARAGUAY SA	FONAVIS		02/2021	1.544	20/08/21	45	0	0	0	45	0	0	0	0	100,00%	Culminado	08/06/2022	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor Arq. Yamil Chansin de fecha 08/06/2022	3.425.396.367	180.284.019	3.605.680.386	0	0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Aregua	COMISION VECINAL DE FOMENTO "TAJY POTY II" DEL TERRITORIO SOCIAL TAJY POTY II (EX BELEN I) DE COMPAÑIA CAACUPEMI -	"R.E.CONSULTORIA" DE EDGAR RICHAR ESCOBAR AQUINO	GER.COM. INGENIEROS Y ASOCIADOS	FONAVIS		02/2021	1.548	20/08/21	2	0	0	0	2	0	0	0	0	100,00%	Culminado	24/03/2022	Solicitud de 1er desembolso en proceso	152.239.780	8.012.620	160.252.400	0	0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Aregua	COMISION VECINAL DE FOMENTO "TAJY POTY II" DEL TERRITORIO SOCIAL TAJY POTY II (EX BELEN I) DE COMPAÑIA CAACUPEMI -	"R.E.CONSULTORIA" DE EDGAR RICHAR ESCOBAR AQUINO	GER.COM. INGENIEROS Y ASOCIADOS	FONAVIS		02/2021	1.548	20/08/21	16	0	0	0	16	0	0	0	0	100,00%	Culminado	24/03/2022	Por memo DONL JE 94-22 se conceden 81 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 23/04/2022,	1.217.918.240	64.100.960	1.282.019.200	0	0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Ita	COMISION VECINAL FOMENTO URBANO SAN BLAS DEL ASENTAMIENTO JESUS MISERICORDIOSO DE LA COMPAÑIA AVEIRO	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	CONSTRUCTORA MANDATOS DE SUR S.A.	FONAVIS		02/2021	1.550	20/08/21	43	0	0	0	43	0	0	0	0	100,00%	Culminado	24/01/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 24/01/2022	3.266.774.500	171.935.500	3.438.710.000	0	0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Ypane	COMISION VECINAL PRO VIVIENDA DEL BARRIO 8 DE DICIEMBRE	ARQ. CECILIA TOMASA FRETES LOPEZ	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS		03/2021	1.776	10/09/21	33	0	0	0	33	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/07/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisor de fecha 24/06/2022	2.655.428.005	139.759.369	2.795.187.374	0	0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Villeta	COMISION VECINAL "19 DE MARZO" DEL TERRITORIO SOCIAL 19 DE MARZO DEL DISTRITO DE VILLETA	CONTACONSULT DE JORGE RENE ANDRIOTTI MILTOS	GT GROUP S.A.	FONAVIS		03/2021	1.995	30/09/21	35	0	0	0	35	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/08/2022	Por Resolución N° 2827 del 29/11/2022 se rectifica parcialmente la Res N° 1995 del 30/09/2021, se excluye a	2.661.213.825	140.063.885	2.801.277.710	0	0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Ypane	OSCAR ANIBAL BRITEZ Y EMELCIRA PEREIRA DE BRITEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	CONSTRUCTORA RC	FONAVIS		03/2021	2087	12/10/21	0	1	0	1	0	0	0	0	0	53,74%	En Ejecución		Solicitud de 2do Desembolso Exp N° 52895-22	68.328.863		68.328.863		30.747.989		45,00%
11	URBANA		CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal de la Fracción La Paraguaya	CONSULTORA S.G S.R.L.	LA SERENA COMPANY SRL	FONAVIS		03/2021	2.316	10/11/21	18	0	0	0	18	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/06/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Ing. Nora Centurión de fecha 20/05/2022	1.368.239.400	72.012.600	1.440.252.000	0	0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	J. Augusto Saldivar	Comisión Directiva Asentamiento Puerta del Cielo.	CONSULTORA S.G S.R.L.	LA SERENA COMPANY SRL	FONAVIS		04/2021	2.446	18/11/21	6	0	0	0	6	0	0	0	0	100,00%	Culminado	28/04/2022	Por memo DONL JE 356-22 se conceden 6 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 01/05/2022	455.829.000	23.991.000	479.820.000	0	0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Capiata	Comisión de Fomento Urbano Provivienda Asentamiento Nueva Esperanza, Bº Territorio Social Nueva Esperanza, Cñia7º	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	BAVE EMPRENDIMIENTOS	FONAVIS		04/2021	2.524	25/11/21	26	0	0	0	26	0	0	0	0	100,00%	Culminado	14/07/2022	Solicitud de calificación definitiva procesada en el Departamento de documentación de obras no licitadas, dependiente de la	1.978.519.400	104.132.600	2.082.652.000	0	0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Lambare	Comisión Vecinal denominada "Unificada Amistad ARA POTY 1B"	MARA SOFIA FERREIRA VELAZQUEZ	E. ALMADA E.	FONAVIS		04/2021	2.603	03/12/21	49	0	0	0	49	0	0	0	0	100,00%	Culminado	14/10/2022	Solicitud de 2do desembolso en proceso	3.939.200.650	207.326.350	4.146.527.000	0	0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Aregua	Reestructuracion de la Comision Vecinal de Fomento "Nueva Esperanza I" del territorio Social Nueva Esperanza I de la Compañia Costa Fleytas-Aregua	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	N.R. CONSTRUCTORA	FONAVIS		04/2021	2.624	07/12/21	0	27	0	0	27	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/07/2022	Segundo desembolso pagado en fecha 19/04/2022	2.054.616.300	108.167.400	2.162.783.700	0	0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Capiata	AMANDA ABIGAIL DE LLAMAS VERA Y JUAN MATÍAS FERNANDEZ BURGOS	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		04/2021	2644	10/12/21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			81.890.000		81.890.000		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Ñemby	Comisión Vecinal de Fomento "La Conquista" del Barrio La Lomita	"R.E.CONSULTORIA" DE EDGAR RICHAR ESCOBAR AQUINO	GER.COM. INGENIEROS Y ASOCIADOS	FONAVIS		04/2021	2.694	10/12/21	3	0	0	0	3	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/10/2022	Solicitud de desembolso en proceso	228.359.670	12.018.930	240.378.600	0	0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Ñemby	Comisión Vecinal de Fomento "La Conquista" del Barrio La Lomita	"R.E.CONSULTORIA" DE EDGAR RICHAR ESCOBAR AQUINO	GER.COM. INGENIEROS Y ASOCIADOS	FONAVIS		04/2021	2.694	10/12/21	49	0	0	0	49	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/10/2022	Solicitud de 2do desembolso en proceso	3.729.874.610	196.309.190	3.926.183.800	0	0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Itaugua	Comisión Vecinal "Rosa Mística" de la Compañía Mbocayaty del Sur	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	AGG	FONAVIS		04/2021	2.695	10/12/21	36	0	0	0	36	0	0	0	0	100,00%	Culminado	22/07/2022	Segundo desembolso pagado en fecha 12/05/2022	2.740.316.040	144.227.160	2.884.543.200	0	0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Capiata	Comisión Vecinal de Fomento Urbano Provivienda Ko'e Pyahú	MARA SOFIA FERREIRA VELAZQUEZ	COTEP S.A.	FONAVIS		04/2021	2.700	10/12/21	11	0	0	0	11	0	0	0	0	100,00%	Culminado	29/06/2022	Viviendas 100% culminadas según Informe de la Supervisora Ing. Nora Centurión de fecha 29/06/2022	837.318.790	44.069.410	881.388.200	0	0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Limpio	LIDIA EUGENIA MACIEL	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		04/2021	2702	13/12/21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			64.400.000		64.400.000		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Capiata	TEOFILO VILLALBA BENITEZ Y MARTA RECALDE ALMEIDA	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		04/2021	2711	13/12/21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			83.058.500		83.058.500		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Capiata	GLORIA ZUNILDA PEREZ Y CESAR ANTONIO MONGES BAEZ	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		04/2021	2712	13/12/21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			73.500.000		73.500.000		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Capiata	Comisión de Fomento Urbano Provivienda Asentamiento El Triunfo, Bº San Antonio,Cnia 15º Aldana Cañada	ASOCIACION TEKOVERA	MBG S.R.L.	FONAVIS		04/2021	2.710	13/12/21	24	0	0	0	24	0	0	0	0	100,00%	Culminado	07/07/2022	Solicitud de calificación definitiva procesada en el Departamento de documentación de obras no licitadas, dependiente de la	1.825.824.000	96.096.000	1.921.920.000	0	0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Itá	SILVANA MABEL INSFRÁN PALACIO	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	4.414.729	04/2021	2724	14/12/21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		Expediente N° 5412-21	79.325.000	4.175.000	83.500.000		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Limpio	NORMA NICASIA SOSA MELGAREJO	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	6.562.573	04/2021	2725	14/12/21	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado		Expediente de desembolso N° 52969-22 - AP 2053-22 - Egreso 12/08/2022	80.750.000	4.250.000	85.000.000		0		100,00%
11	URBANA		CENTRAL	Limpio	VENICIA FIGUEREDO BRITEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ARQUITECTÓNICA	FONAVIS	3.765.133	01/2022	1412	29/06/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		1er Desembolso pagado Exp. N° 58806-22 - AP 2987-22 - Egreso 14/11/2022	73.945.160	3.891.850	77.837.010		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Limpio	LUCIO YEGROS CABAÑAS y AURELIA CANDELARIA REDES RIVERO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ARQUITECTÓNICA	FONAVIS	2.073.742	01/2022	1413	29/06/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		1er Desembolso pagado Exp. N° 58801-22 - AP 3003-22 - Egreso 14/11/2022	73.945.160	3.891.850	77.837.010		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Limpio	PAOLA GISELLE CHAVEZ y ALBERTO RENÉ VERA Y ARAGÓN	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ARQUITECTÓNICA	FONAVIS	4.470.163	01/2022	1414	29/06/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		1er Desembolso pagado Exp. N° 58801-22 - AP 2988-22 - Egreso 14/11/2022	73.945.160	3.891.850	77.837.010		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Limpio	GLORIA ELIZABETH CHAVEZ GIMENEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ARQUITECTÓNICA	FONAVIS	1.162.211	01/2022	1415	29/06/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		1er Desembolso pagado Exp. N° 58804-22 - AP 2995-22 - Egreso 14/11/2022	67.306.126	28.845.482	96.151.608		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Limpio	FRANCISCO JAVIER VILLALBA y HAYDA ELIZABETH LARREA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ARQUITECTÓNICA	FONAVIS	4.423.556	01/2022	1416	29/06/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		1er Desembolso pagado Exp. N° 58808-22 - AP 2986-22 - Egreso 15/11/2022	73.945.160	3.891.850	77.837.010		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Limpio	SERGIO ALEJANDRO CHAVEZ GIMENEZ y KARINA ELIZABETH VILLALBA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ARQUITECTÓNICA	FONAVIS	3.791.826	01/2022	1417	29/06/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		1er Desembolso pagado Exp 58810-22 - AP 2991-22 - Egreso 14/11/2022	67.306.126	28.845.482	96.151.608		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Limpio	GRISELDA CRISTINA LUGO SERVÍN	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	3.491.777	01/2022	1441	30/06/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			86.450.000	4.550.000	91.000.000		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	J. Augusto Saldivar	ROSANA ZARACHO	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	3.640.382	01/2022	1443	30/06/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			77.223.686	33.095.866	110.319.552		0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Aregua	COMISION VECINAL "VILLA SERRANA" DEL TERRITORIO SOCIAL VILLA SERRANA DE LA COMPAÑIA CAACUPEMI - AREGUA	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	AGG	FONAVIS		02/2022	1.619	22/07/22	0	26	0	26	0	0	0	0	0	61,87%	En Ejecución	18/11/2022	Por memorando M DONL AR 590/2022 se autoriza la solicitud de segundo desembolso.	2.467.353.395	129.860.705	2.597.214.100	0	0		50,00%
11	URBANA		CENTRAL	Nueva Italia	COMISION VECINAL 31 DE AGOSTO DEL ASENTAMIENTO PORVENIR	ASOCIACION TEKOVERA	MBG S.R.L.	FONAVIS		02/2022	1.637	25/07/22	0	16	0	16	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución	02/11/2022		1.440.749.480	75.828.920	1.516.578.400	0	0		50,00%
11	URBANA		CENTRAL	J. Augusto Saldivar	COMISION VECINAL EL PORTAL UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO COMPAÑIA TOLEDO CAÑADA	CONSULTORA S.G S.R.L.	LA SERENA COMPANY SRL	FONAVIS		02/2022	1.696	29/07/22	0	24	0	24	0	0	0	0	0	50,29%	En Ejecución	05/11/2022	solicitud de segundo desembolso procesada por memorando M DONL AR 639/22 de fecha 18/11/2022.-	2.161.124.220	113.743.380	2.274.867.600	0	0		50,00%
11	URBANA		CENTRAL	Villa Elisa	COMISION VECINAL TERRITORIO SOCIAL ANGEL DAVID	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.	AGG	FONAVIS		02/2022	1.757	05/08/22	0	25	0	25	0	0	0	0	0	50,12%	En Ejecución	19/11/2022	solicitud de segundo desembolso procesada por memorando M DONL AR 658/22 de fecha 25/11/2022.-	2.251.378.941	118.493.628	2.369.872.569	0	0		50,00%
11	URBANA		CENTRAL	Luque	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL " 2 DE NOVIEMBRE ", UBICADO EN LA 9º COMPAÑIA ITAPUAMI	ESTELA MARY VILLALBA VDA. DE ROLON	CONSTRUCTORA RVC	FONAVIS		03/2022	2.611	28/10/22	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			2.314.659.224	121.824.170	2.436.483.394	0	0		0,00%
11	URBANA		CENTRAL	Ypane	COMISION VECINAL "5 ESTRELLAS" DE LA COMPAÑIA POTRERITO	"SERVICIOS JC", DE GERONIMO VIVEROS MARTINEZ.	LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ	FONAVIS		03/2022	2.670	11/11/22	0	22	22	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			1.955.012.107	102.895.374	2.057.907.481	0	0		0,00%
													1.000	**334**	**171**	**321**	**799**	**39**	**0**	**4**	**0**											
12	URBANA		ÑEEMBUCU	Pilar	COMISION VECINAL PRO VIVIENDA I	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	CONSTRUCTORA PHI S.A.	FONAVIS		05/2019	356	16/04/20	150	0	0	150	0	0	0	0	0	96,28%	En Ejecución	16/03/2022	Por Memo UNCC 136-2021 se aprueba el el ajuste de la estructura de techo del lavadero solicitados por el SAT, sin que	11.789.016.806	620.474.569	12.409.491.375	0	0		100,00%
													150	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**											
13		RURAL	AMAMBAY	Capitan Bado	Comunidad Indigena Ava Guarani "Paso Historia".	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNÁNDEZ	INGETEP S.R.L.	FONAVIS		04/2017	2.991	21/12/17	0	28	0	0	28	0	0	0	0	100,00%	Culminado	21/03/2022	Solicitud de calificación definitiva y devolución del fondo de reparo respondida en memorando M DONL ME 540/22 de fecha	1.685.598.474	88.715.709	1.774.314.183	0	0		100,00%
13		RURAL	AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	Comunidad Indigena Pai Tavytera "Itaguazú".	DODANY GUSTAVO VOUGA DE CONSULTORA DGV	PROGEN S.A.	FONAVIS		01/2018	676	27/03/18	0	47	0	0	0	0	47	0	0	98,05%	Paralizado	12/02/2021	No registra movimiento desde el mes de diciembre/2020. Pendiente de terminación de trabajos: pintura, letrina, desagüe	2.989.336.961	157.333.524	3.146.670.485	0	0		100,00%
13		RURAL	AMAMBAY	Bella Vista	Comunidad Indigena Cerro Akangué de la Etnia Pai Tavyterá.	JOSE MARIA VILLALBA BARRETO	PROGEN S.A.	FONAVIS		04/2018	742	19/12/18	0	72	0	0	0	72	0	0	0	43,11%	Rescindido	11/08/2022	Resolución de Rescisión N° 1323 del 18/08/2020	4.739.107.257	249.426.698	4.988.533.955	0	0		54,39%
13		RURAL	AMAMBAY	Capitan Bado	COMUNIDAD INDIGENA "PAI_TAVYTERA JASUKA_VENDA	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	CONSTRUCTORA NUEVO HOGAR	FONAVIS		02/2021	786	21/05/21	73	0	0	0	73	0	0	0	0	100,00%	Culminado	24/02/2022	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor Arq. Graciela Ortiz de fecha 24/02/2022	5.320.308.138	280.016.218	5.600.324.356	0	0		100,00%
13		RURAL	AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	COMUNIDAD INDIGENA PAI-TAVYTERA, ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO PYSYRY	CONSULTORIA INTEGRAL DEL MERCOSUR - CIME	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA (ICSA)	FONAVIS		02/2021	1.539	20/08/21	43	0	0	0	43	0	0	0	0	100,00%	Culminado	18/11/2022	Por memo DONL AR 592-22 de fecha 20/10/22 se conceden 10 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de	3.273.159.764	172.271.566	3.445.431.330	0	0		100,00%
13		RURAL	AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	COMUNIDAD INDIGENA PAI-TAVYTERA, ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO PYSYRY	CONSULTORIA INTEGRAL DEL MERCOSUR - CIME	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA (ICSA)	FONAVIS		02/2021	1.539	20/08/21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		Solicitud de 1er desembolso por 1 SVS en proceso	76.119.994	4.006.316	80.126.310	0	0		0,00%
13		RURAL	AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	COMUNIDAD INDIGENA PAI-TAVYTERA "PANAMBI", ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO CUMBRE	CONSULTORIA INTEGRAL DEL MERCOSUR - CIME	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA (ICSA)	FONAVIS		02/2021	1.540	20/08/21	29	0	0	0	29	0	0	0	0	100,00%	Culminado	14/09/2022	Por memo DONL JE 75-22 se conceden 34 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 17/05/2022,	2.207.479.841	116.183.149	2.323.662.990	0	0		100,00%
13		RURAL	AMAMBAY	Karapai	COMITE VECINAL Y DE PRODUCCION AGRICOLA SAN ANDRES	LIC. WALTER GOMEZ DE LA FUENTE ROMERO	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA (ICSA)	FONAVIS		02/2021	1.553	20/08/21	45	0	0	0	45	0	0	0	0	100,00%	Culminado	26/05/2022	Solicitud de Calificación Definitiva y Devolución del Fondo de Reparo, procesada por memorando M DONL ME 545/22 de	3.914.744.040	206.039.160	4.120.783.200	0	0		100,00%
13		RURAL	AMAMBAY	Karapai	COMITE VECINAL Y DE PRODUCCION AGRICOLA SAN ANDRES	LIC. WALTER GOMEZ DE LA FUENTE ROMERO	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA (ICSA)	FONAVIS		02/2021	1.553	20/08/21	9	0	0	0	9	0	0	0	0	100,00%	Culminado	26/05/2022	Solicitud de Calificación Definitiva y Devolución del Fondo de Reparo, procesada por memorando M DONL ME 545/22 de	782.948.808	41.207.832	824.156.640	0	0		100,00%
13		RURAL	AMAMBAY	Capitan Bado	COMUNIDAD INDIGENA PAI-TAVYTERA "MBAE MARANGATU"	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	TEC- HOGAR	FONAVIS		03/2021	1.774	10/09/21	50	0	0	50	0	0	0	0	0	10,61%	En Ejecución	02/11/2022	Por memo DONL AR 578-22 se conceden 26 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al	3.806.000.404	200.315.811	4.006.316.215	0	0		50,00%
13		RURAL	AMAMBAY	Karapai	COMISION PRO-CASA	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	RITTER CONSTRUCCIONES	FONAVIS		03/2021	1.775	10/09/21	0	1	0	1	0	0	0	0	0	89,74%	En Ejecución	17/11/2022	por memorando M DONL AR 626/22 de fecha 10/11/2022, se otorgan 22 (veintidos) dias de prorroga, desplazando el fin del	86.994.287	4.578.647	91.572.934	0	0		100,00%
13		RURAL	AMAMBAY	Karapai	COMISION PRO-CASA	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	RITTER CONSTRUCCIONES	FONAVIS		03/2021	1.775	10/09/21	79	0	0	79	0	0	0	0	0	89,74%	En Ejecución	17/11/2022	por memorando M DONL AR 626/22 de fecha 10/11/2022, se otorgan 22 (veintidos) dias de prorroga, desplazando el fin del	6.872.548.712	361.713.090	7.234.261.802	0	0		100,00%
13		RURAL	AMAMBAY	Zanja Pyta	Comisión Directiva Pro Vivienda de la Colonia Yambue anexo 205 San Miguel	LIC. WALTER GOMEZ DE LA FUENTE ROMERO	ING. OLIVER SEBASTIAN ORTIZ KIEP	FONAVIS		04/2021	2.602	03/12/21	34	0	0	0	34	0	0	0	0	100,00%	Culminado	08/08/2022	solicitud de calificación definitiva procesada por memorando M DONL ME 628/22 de fecha 11/11/2022.-	2.957.806.592	155.674.031	3.113.480.623	0	0		100,00%
13		RURAL	AMAMBAY	Bella Vista	Comunidad Indigena Pai - Tavyterá de Cerro Akangue	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	N.R. CONSTRUCTORA	FONAVIS		04/2021	2.604	03/12/21	51	0	0	0	51	0	0	0	0	100,00%	Culminado	16/09/2022	solicitud de calificación definitiva procesada por memorando M DONL AR 637/22 de fecha 18/11/2022.-	3.880.112.630	204.216.454	4.084.329.084	0	0		100,00%
13		RURAL	AMAMBAY	Capitan Bado	Comisión Vecinal Nuevo Horizonte de la Colonia Aguara Veve	EMPRENDIMIENTOS GUARANI S.A.	NUOVA INGENIERÍA S.A.	FONAVIS		04/2021	2.709	13/12/21	47	0	0	47	0	0	0	0	0	23,90%	En Ejecución	19/10/2022	por memorando M DONL AR 627/22 de fecha 11/11/2022, se otorgan 49 (cuarenta y nueve) dias de prorroga, desplazando el	4.088.725.520	215.196.080	4.303.921.600	0	0		50,00%
13		RURAL	AMAMBAY	Cerro Corá	Comisión de Fomento y Desarrollo Kuña Kyre'y del Distrito de Cerro Corá	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	MANDATOS DE SUR	FONAVIS		03/2022	2.565	25/10/22	0	63	63	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			6.132.739.725	322.775.775	6.455.515.500	0	0		0,00%
													460	**212**	**64**	**177**	**312**	**72**	**47**	**0**	**0**											
14		RURAL	CANINDEYU	Villa Curuguaty	Comunidad Indigena Ava Guarani de la Colonia Fortuna.	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	MONTEROSSO EMPRENDIMIENTOS	FONAVIS		02/2017	1.984	15/09/17	0	3	0	0	3	0	0	0	0	100,00%	Culminado	22/04/2022	Solicitud de calificación definitiva y devolución del fondo de reparo procesado por memorando M DONL ME 564/22 de	174.207.364	9.168.809	183.376.173	0	0		100,00%
14		RURAL	CANINDEYU	Villa Curuguaty	Comunidad Indigena Ava Guarani de la Colonia Fortuna (FASE6)	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	MONTEROSSO EMPRENDIMIENTOS	FONAVIS		01/2018	1.100	25/05/18	11	0	0	0	11	0	0	0	0	100,00%	Culminado	22/04/2022	Solicitud de calificación definitiva y devolución del fondo de reparo procesado por memorando M DONL ME 563/22 de	649.989.036	34.209.949	684.198.985	0	0		100,00%
14		RURAL	CANINDEYU	Yasy Cañy	Comisión Pro Vivienda de la Colonia San Juan Ex Acepar Séptima Línea (2da fase).	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"		FONAVIS		01/2018	1.367	20/06/18	21	0	0	0	21	0	0	0	0	100,00%	Culminado	22/04/2022	Viviendas 100% culminadas según Informe de la Supervisora Arq. Graciela Ortiz de fecha 22/04/2022	1.480.100.830	77.900.043	1.558.000.873	0	0		100,00%
14		RURAL	CANINDEYU	Yasy Cañy	COMUNIDAD INDIGENA "SANJA MOROTI (JOYVY)", PERTENECIENTE A LA ETNIA MBYA GUARANI.	EQUIPO TECNICO "RC" DE MARCIANA GAETTE VDA. DE		FONAVIS		01/2019	491	15/03/19	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		Complemento 01/22 viviendas	70.237.842	0	70.237.842	0	0		0,00%
14		RURAL	CANINDEYU	Ybyrarobana	COMUNIDAD INDIGENA DE "SAN JUAN"	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	IASA – INGENIERIA APLICADA S.A.	FONAVIS		02/2021	1.101	02/07/21	47	0	0	0	47	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/06/2022	Solicitud de calificación definitiva y devolución del fondo de reparo respondida en memorando M DONL ME 529/22 de fecha	3.577.640.724	180.361.008	3.758.001.732	0	0		100,00%
14		RURAL	CANINDEYU	Villa Curuguaty	Comisión Pro Vivienda de la Colonia Santa Rosa MI.	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	CONSTRUCCIONES JC	FONAVIS		02/2021	1.237	22/07/21	73	0	0	0	73	0	0	0	0	100,00%	Culminado	12/08/2022	por memorando M DONL ME 557/22 se aprueba la Solicitud de Calificación definitiva y devolución de la retención.-	6.350.573.680	334.240.720	6.684.814.400	0	0		100,00%
14		RURAL	CANINDEYU	Villa Curuguaty	COMISION GRUPO ORGANIZADO ORE ROGARAMI DEL BARRIO SAN ISIDRO LADO ESTE	EQUIPO TECNICO "RC" DE MARCIANA GAETTE VDA. DE	CONSTRUCTORA DOCA S.A.	FONAVIS		03/2021	1.773	10/09/21	35	0	0	35	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	24/11/2022	Por memorando MDONL 553-22 de fecha 28/09/2022, se otorgan 4 dias de prórroga, que se suman a los 179 dias	2.659.076.565	139.951.398	2.799.027.963	0	0		100,00%

Arq. Diego Chamorro
Director Interino
Unidad de Créditos Complementarios
FONAVIS - MUVH

Arq. Héctor Villagra S.
Dirección General del FONAVIS
MUVH

1. ID	3. AREA GEOGRÁFICA				IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO								META		AVANCE DE META											VALOR DEL CONTRATO/ CALIFICACION PROVISIONAL DEL PROYECTO			AVANCE FINANCIERO			
COD. DPTO.	3.1 URBANO	3.2 RURAL	3.3 DEPARTAMENTO	3.4 DISTRITO	4. NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	5. SAT /ATC	6. EMPRESA CONSTRUCTORA	7. PROGRAMA /PROYECTO	8. C.I BENEFICIARIO SUBSIDIO INDIVIDUAL	9. NRO. DE LLAMADO O LICITACIÓN	10. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	11. FECHA DE RES. DE ADJUDICACIÓN	12. META SIAF INICIAL 2022	13. META SIAF A INCLUIR 2022	15. CANTIDAD DE VIVIENDAS A INICIAR	16. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	17. CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	18. CANTIDAD DE VIVIENDAS RESCINDIDAS	19. CANTIDAD DE VIVIENDAS PARALIZADAS	20. CANTIDAD DE VIVIENDAS ANULADAS	21. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN PROYECTO	22. % AVANCE DEL PROYECTO	23. ESTADO DE LAS OBRAS	24. FECHA DE INFORME	25. OBSERVACIONES	26. MONTO TOTAL DEL SVS/INSTITUCIÓN	27. APORTE BENEFICIARIO	28. COSTO TOTAL DEL PROYECTO	29. MONTO OBLIGADO EN EL MES	30. MONTO ACUMULADO DEL PAGO	31. FECHA DE PAGO	32. % AVANCE FINANCIERO
14		RURAL	CANINDEYU	Villa Curuguaty	Comisión Pro Desarrollo de la Colonia Paso Real	CONSULTORA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA	PEREIRA THALMANN S.R.L.	FONAVIS		03/2021	2.374	12/11/21	65	0	0	0	65	0	0	0	0	100,00%	Culminado	20/07/2022	Solicitud de Calificación Definitiva y Devolución del Fondo de Reparo, procesado por Memo M DONL ME 472/22, de fecha	5.654.077.000	297.583.000	5.951.660.000	0	0		100,00%
14		RURAL	CANINDEYU	Yby Pyta	Comisión de Fomento y Desarrollo de la Localidad de Britez Cue Guyra Keha	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A (46)	FONAVIS		04/2021	2.440	18/11/21	46	0	0	46	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	22/11/2022	Por memo DONL AR 584-22 se conceden 30 dias de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al	3.999.424.000	210.496.000	4.209.920.000	0	0		100,00%
14		RURAL	CANINDEYU	Yby Pyta	Comisión de Fomento y Desarrollo de la Localidad de Britez Cue Guyra Keha	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	ARQ HILSE CORONEL (26)	FONAVIS		04/2021	2.440	18/11/21	26	0	0	26	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	22/11/2022	Por memo DONL AR 584-22 se conceden 30 dias de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al	2.260.544.000	118.976.000	2.379.520.000	0	0		100,00%
14		RURAL	CANINDEYU	Yby Pyta	Comisión de Fomento y Desarrollo de la Localidad de Britez Cue Guyra Keha	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	MANDATOS DE SUR (21)	FONAVIS		04/2021	2.440	18/11/21	21	0	0	21	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	22/11/2022	Por memo DONL AR 584-22 se conceden 30 dias de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al	1.825.824.000	96.096.000	1.921.920.000	0	0		100,00%
14		RURAL	CANINDEYU	Laurel	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL DEL DISTRITO LAUREL	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.	FONAVIS		04/2021	2.579	01/12/21	80	0	0	80	0	0	0	0	0	94,82%	En Ejecución	15/11/2022	por memorando M DONL AR 633/22 de fecha 16/11/2022, se otorgan 36 (treinta y seis) dias de prorroga, desplazando el fin	6.959.532.800	366.291.200	7.325.824.000	0	0		100,00%
14		RURAL	CANINDEYU	Yby Pyta	Comunidad Indigena Ava-Guarani de Campo Aguaé	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA	ECOSERVICE GROUP S.A.	FONAVIS		04/2021	2.651	10/12/21	57	0	0	57	0	0	0	0	0	88,42%	En Ejecución	17/10/2022	por memorando M DONL AR 643/22 de fecha 22/11/2022, se otorgan 22 (veintidos) dias de prorroga, desplazando el fin del	4.338.840.639	228.360.034	4.567.200.673	0	0		100,00%
14		RURAL	CANINDEYU	Villa Ygatimi	Comunidad Indigena Ava-Guarani de la Colonia Itanara-mi	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	2MA S.A.	FONAVIS		04/2021	2.652	10/12/21	40	0	0	0	40	0	0	0	0	100,00%	Culminado	12/09/2022	Segundo desembolso pagado en fecha 13/06/2022	3.044.800.616	160.252.664	3.205.053.280	0	0		100,00%
14		RURAL	CANINDEYU	La Paloma	Comisión Pro Vivienda I	ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	RITTER CONSTRUCCIONES	FONAVIS		04/2021	2.701	10/12/21	89	0	0	89	0	0	0	0	0	94,48%	En Ejecución	18/10/2022	Por memorando DONL AR 599/2022 de fecha 25/10/2022, del Departamento de documentación de obras no licitadas, se	7.741.152.686	407.429.089	8.148.581.775	0	0		100,00%
14		RURAL	CANINDEYU	Villa Curuguaty	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL DEL ASENTAMIENTO SAN ISIDRO LADO OESTE	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	CONSTRUCCIONES JC	FONAVIS		02/2022	1.621	22/07/22	0	34	0	34	0	0	0	0	0	40,58%	En Ejecución	28/11/2022	por memorando M DONL AR 634/22 de fecha 16/11/2022, se otorgan 17 (diecisiete) dias de prorroga, desplazando el fin del	3.297.939.566	173.575.767	3.471.515.333	0	0		50,00%
14		RURAL	CANINDEYU	Yby Pyta	"ASOCIACION DE MESA COORDINADORA DE MUJERES", BRITEZ KUE	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	ARQ. HILSE NATIVIDAD CORONEL FAVIO	FONAVIS		02/2022	1.672	27/07/22	0	68	0	68	0	0	0	0	0	16,17%	En Ejecución	23/11/2022	por memorando M DONL AR 624/22 de fecha 8/11/2022, se otorgan 20 (veinte) dias de prorroga, desplazando el fin del plazo	6.619.465.100	348.392.900	6.967.858.000	0	0		50,00%
14		RURAL	CANINDEYU	Maracana	"LA COMISION PRO - DESARROLLO " DE 2° ENCUADRE	MARA SOFIA FERREIRA VELAZQUEZ	AGG	FONAVIS		02/2022	1.731	02/08/22	0	64	0	64	0	0	0	0	0	23,39%	En Ejecución	22/11/2022		6.230.254.280	327.908.120	6.558.162.400	0	0		50,00%
14		RURAL	CANINDEYU	Villa Curuguaty	COMUNIDAD INDIGENA NUEVA ESPERANZA	CRISLEN CONSTRUCCIONES DE CRISLEN BRITEZ BRITEZ	2A CONSTRUCTORA Y CONSULTORA	FONAVIS		02/2022	1.774	08/08/22	0	30	0	30	0	0	0	0	0	10,54%	En Ejecución	03/11/2022		2.907.285.342	153.015.018	3.060.300.360	0	0		50,00%
14		RURAL	CANINDEYU	Yby Pyta	COMISION PRO - VIVIENDA Y NUEVA VIDA	CONSULTORA S.G S.R.L.	LA SERENA COMPANY SRL	FONAVIS		03/2022	2.510	19/10/22	0	67	67	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			6.522.120.025	343.269.475	6.865.389.500	0	0		50,00%
													611	**267**	**68**	**550**	**260**	**0**	**0**	**0**	**0**											
15		RURAL	PTE. HAYES	Tte.1º Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA COLONIA ARMONIA	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS		FONAVIS		04/2016	2.470	15/11/16	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		Complemento 02/60 viviendas.	109.510.339	5.763.702	115.274.041	0	0		0,00%
15		RURAL	PTE. HAYES	Tte.1º Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA COLONIA ARMONIA	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	CONSTRUCTORA YBYTURUZU	FONAVIS		04/2016	2.470	15/11/16	0	58	0	0	0	0	58	0	0	77,27%	Paralizado	11/11/2020	Por Resolución N° 665 del 26/04/2021 se autoriza al SAT NUOVA INGENIERÍA S.A. a prestar servicios en reemplazo del	3.175.799.827	167.147.359	3.342.947.186	0	0		55,01%
15	URBANA		PTE. HAYES	Villa Hayes	Comisión Vecinal del Asentamiento Núcleo Rural San Jorge.	CONTACONSULT DE JORGE RENE ANDRIOTTI MILTOS		FONAVIS		02/2017	2.004	19/09/17	0	43	43	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		Pendiente de pago del 1er Desembolso	3.243.946.306	170.734.016	3.414.680.322	0	0		0,00%
15		RURAL	PTE. HAYES	Villa Hayes	Comunidad Indigena La Herencia Ex Sombrero Piri-Aldea Palo Blanco	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	R&C CONSTRUCCIONES DE CARLOS SOTO	FONAVIS		03/2017	2.913	14/12/17	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		Solicitud de cambio de titularidad de tres Certificados del SVS por fallecimiento del cónyuge	189.041.766	9.949.566	198.991.332	0	0		0,00%
15		RURAL	PTE. HAYES	Benjamin Aceval	Comunidad Indigena Toba Qom Rio Verde Km. 49.	ABOG. HUMBERTO VALOIS CABRAL	PROGEN S.A.	FONAVIS		01/2018	566	16/03/18	0	69	0	0	0	69	0	0	0	99,50%	Rescindido	31/08/2022	Se aprueba el cambio solicitado por el SAT sin que represente sobrecostos para el MUVH (cambio de linea eléctrica	4.388.476.330	230.972.438	4.619.448.768	0	0		93,74%
15	URBANA		PTE. HAYES	Villa Hayes	FATIMA MARLENE AGÜERO LEON	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	BERAKAH SRL	FONAVIS	2.522.481	02/2018	100	28/09/18	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución		Primer desembolso pagado en fecha 24/07/2019 - AP 2041	58.294.473	24.983.345	83.277.818		26.232.513		45,00%
15	URBANA		PTE. HAYES	Villa Hayes	ROBERTO CASTILLO BENITEZ Y MARIA CRISTINA FERREIRA BAEZ	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	3.255.270	03/2018	309	31/10/18	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado		Exclusión de María Cristina Ferreira Báez (CIP Nº 2.284.506) Anulado por Exclusión s/ Res. Nº 1215 del 16-06-17 y derogado	83.327.882	4.000.000	87.327.882		83.327.882		100,00%
15		RURAL	PTE. HAYES	Tte.1º Manuel Irala Fernandez	Comunidad Indigena La Esperanza perteneciente a la Etnia Sanapaná.	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	LG EMPRENDIMIENTOS	FONAVIS		04/2018	705	18/12/18	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	Anulado		Anulado por Resolución N° 445 del 07/03/2022	0	0	0	0	0		0,00%
15	URBANA		PTE. HAYES	Benjamin Aceval	ELADIO DEMETRIO MORA MAIDANA	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	486.429	02/2021	1268	26/07/21	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado		Desembolso pagado en fecha 05/01/2022 - AP 3558	83.327.882	4.385.678	87.713.560		83.327.882		100,00%
15	URBANA		PTE. HAYES	Benjamin Aceval	COMUNIDAD INDIGENA "QOQMI ÑAYAJNAQTA" , PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD TOBA QOM (SAN FRANCISCO DE ASIS).	FUNDACION ATLANTICA	2MA S.A.	FONAVIS		02/2021	1.542	20/08/21	50	0	0	0	50	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/07/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión	3.806.001.031	200.315.844	4.006.316.875	0	0		100,00%
15	URBANA		PTE. HAYES	Villa Hayes	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO SALADILLO	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	ALTEC SA	FONAVIS		02/2021	1.554	20/08/21	0	15	0	0	15	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/04/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Diana Lamas de fecha 28/03/2022	1.141.798.350	60.094.650	1.201.893.000	0	0		100,00%
15		RURAL	PTE. HAYES	Puerto Pinasco	COMUNIDAD INDIGENA "SAN CARLOS" DE LA ETNIA ANGAITE	SILVIO FARIÑA MARTINEZ	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA (ICSA)	FONAVIS		04/2021	2.444	18/11/21	55	0	0	0	55	0	0	0	0	100,00%	Culminado	25/08/2022	solicitud de calificación definitiva procesada por memorando M DONL ME 631/22 de fecha 15/11/2022.-	4.114.706.404	216.563.495	4.331.269.899	0	0		100,00%
15	URBANA		PTE. HAYES	Benjamin Aceval	Qoqmi Ñayajnacta	"GSM" DE VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ	IASA – INGENIERIA APLICADA S.A.	FONAVIS		04/2021	2.648	10/12/21	52	0	0	0	52	0	0	0	0	100,00%	Culminado	28/10/2022	Por memo DONL JE 276-22 se conceden 14 dias de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al	3.958.241.073	208.328.477	4.166.569.550	0	0		100,00%
15	URBANA		PTE. HAYES	Benjamin Aceval	Qoqmi Ñayajnacta	"GSM" DE VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ	IASA – INGENIERIA APLICADA S.A.	FONAVIS		04/2021	2.648	10/12/21	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			76.120.021	4.006.317	80.126.338	0	0		0,00%
15		RURAL	PTE. HAYES	Gral. Jose Maria Bruguez	Comunidad Indigena "Lengua" asentada en la Estancia San José y en otras Areas de la Cuarta Zona del distrito de Pozo Colorado	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	AGG	FONAVIS		03/2022	2.658	04/11/22	0	88	88	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			8.566.366.600	450.861.400	9.017.228.000	0	0		0,00%
													159	**281**	**137**	**1**	**174**	**69**	**58**	**1**	**0**											
16	URBANA		BOQUERON	Mariscal J. Felix Estigarribia	COMISION PRO VIVIENDA DE MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA	ASOCIACION ÑANDEREKOHA	CIASIT S.A.	FONAVIS		01/2021	415	24/03/21	50	0	0	0	50	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/07/2022	Solicitud de prorroga procesada por memorando M DONL AR 554/2022 de fecha 28/09/2022, se otorgan 192 dias.	3.537.369.000	323.301.000	3.860.670.000	0	0		100,00%
16		RURAL	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "CAMPO ALEGRE", PERTENECIENTE A LA ETNIA NIVACLE	OSCAR FELIPE BARBOZA		FONAVIS		02/2021	775	21/05/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/04/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Diana Lamas de fecha 30/03/2022	72.911.819	3.837.464	76.749.283	0	0		100,00%
16		RURAL	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "CAMPO ALEGRE", PERTENECIENTE A LA ETNIA NIVACLE	OSCAR FELIPE BARBOZA	TL INGIENIERIA	FONAVIS		02/2021	775	21/05/21	102	0	0	0	102	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/04/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Diana Lamas de fecha 30/03/2022	7.437.005.474	391.421.341	7.828.426.815	0	0		100,00%
16		RURAL	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "JOTOICHA", DE LA ETNIA NIVACLÉ, ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO CAMPO LOA	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	AGG	FONAVIS		02/2021	1.173	14/07/21	98	0	0	0	98	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/08/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 29/07/2022	7.459.749.220	392.618.380	7.852.367.600	0	0		100,00%
16		RURAL	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "DAMASCO - LAGUNA NEGRA"	IMARVEST S.R.L.	ARQUITECTONICA	FONAVIS		02/2021	1.541	20/08/21	90	0	0	0	90	0	0	0	0	100,00%	Culminado	02/06/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de la supervisora Arq. Diana Lamas de fecha 02/06/2022	6.817.727.293	358.827.752	7.176.555.045	0	0		100,00%
16		RURAL	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "DAMASCO - LAGUNA NEGRA"	IMARVEST S.R.L.	ARQUITECTONICA	FONAVIS		02/2021	1.541	20/08/21	0	2	0	0	2	0	0	0	0	100,00%	Culminado	02/06/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de la supervisora Arq. Diana Lamas de fecha 02/06/2022	151.505.051	7.973.950	159.479.001	0	0		100,00%
16		RURAL	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "CAMPO ALEGRE".	OSCAR FELIPE BARBOZA	TL INGIENIERIA	FONAVIS		01/2022	1.379	24/06/22	0	50	0	50	0	0	0	0	0	51,69%	En Ejecución	27/10/2022	por memorando M DONL AR 622/22 de fecha 7/11/2022, se otorgan 8 (ocho) dias de prorroga, desplazando el fin del plazo	4.349.715.216	228.932.380	4.578.647.596	0	0		100,00%
16		RURAL	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "SANTA TERESITA", PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD GUARAYO	MARA SOFIA FERREIRA VELAZQUEZ	AGG	FONAVIS		02/2022	1.583	21/07/22	0	102	0	102	0	0	0	0	0	55,82%	En Ejecución	24/11/2022		9.929.467.759	522.603.566	10.452.071.325	0	0		50,00%
16		RURAL	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA NIVAKLE DE CAMPO LOA - STAVOJCAT	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVES)	AGG	FONAVIS		02/2022	1.627	22/07/22	0	96	0	96	0	0	0	0	0	51,12%	En Ejecución	26/10/2022	por memorando DONL AR 610/2022 se da proceso a la solicitud de SEGUNDO DESEMBOLSO.-	9.345.381.420	491.862.180	9.837.243.600	0	0		50,00%
16		RURAL	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA GUARANI ÑANDEVA	IMARVEST S.R.L.	ARQUITECTONICA S.R.L.	FONAVIS		02/2022	1.666	27/07/22	0	100	0	100	0	0	0	0	0	26,70%	En Ejecución	22/11/2022		9.724.094.013	511.794.422	10.235.888.435	0	0		50,00%
16		RURAL	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA GUARANI ÑANDEVA	IMARVEST S.R.L.	ARQUITECTONICA S.R.L.	FONAVIS		02/2022	1.666	27/07/22	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	Anulado		Por Resolución N° 2242 del 19/09/2022 se excluye al Sr. Roberto Gimenez Saldaña por fallecimiento	0	0	0	0	0		0,00%
16		RURAL	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "CAMPO ALEGRE", PERTENECIENTE A LA ETNIA NIVACLE.	OSCAR FELIPE BARBOZA	TL INGIENIERIA (41) + C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A. (9)	FONAVIS		02/2022	1.744	04/08/22	0	9	0	9	0	0	0	0	0	46,34%	En Ejecución	24/11/2022	por memorando M DONL AR 646/22 de fecha 23/11/2022, se otorgan 08 (ocho) dias de prorroga, desplazando el fin del plazo	872.204.955	45.905.524	918.110.479	0	0		50,00%
16		RURAL	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "CAMPO ALEGRE", PERTENECIENTE A LA ETNIA NIVACLE.	OSCAR FELIPE BARBOZA	TL INGIENIERIA (41) + C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A. (9)	FONAVIS		02/2022	1.744	04/08/22	0	41	0	41	0	0	0	0	0	46,34%	En Ejecución	24/11/2022	por memorando M DONL AR 646/22 de fecha 23/11/2022, se otorgan 08 (ocho) dias de prorroga, desplazando el fin del plazo	3.973.378.129	209.125.165	4.182.503.294	0	0		50,03%
													341	**401**	**0**	**398**	**343**	**0**	**0**	**1**	**0**											
17		RURAL	ALTO PARAGUAY	Bahia Negra	COMUNIDAD INDIGENA CHAMACOCO DE PTO. DIANA	OSCAR FELIPE BARBOZA	TL INGIENIERIA	FONAVIS		03/2021	2.235	29/10/21	85	0	0	0	85	0	0	0	0	100,00%	Culminado	15/09/2022	Por memo DONL JE 369-22 se conceden 4 dias de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 28/09/2022	6.470.199.000	340.536.789	6.810.735.789	0	0		100,00%
17		RURAL	ALTO PARAGUAY	Bahia Negra	COMUNIDAD INDIGENA CHAMACOCO DE PTO. DIANA	OSCAR FELIPE BARBOZA	TL INGIENIERIA (85) / ICSA (15)	FONAVIS		03/2021	2.235	29/10/21	15	0	0	0	15	0	0	0	0	100,00%	Culminado	15/09/2022	Segundo desembolso pagado en fecha 12/05/2022	1.141.799.823	60.094.728	1.201.894.551	0	0		100,00%
													100	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**											
99	URBANA		ALCANCE NACIONAL		MIRIAM ROXANA LOPEZ	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	5.378.781	04/2015	2182	13/10/15	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			69.314.090	3.648.110	72.962.200		0		0,00%
99	URBANA		ALCANCE NACIONAL		MARCELO DAVID GOIBURÚ CALERO y TANIA MARÍA GERALDINE GONZÁLEZ DE GOIBURÚ	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	789.954	01/2016	602	29/03/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar		Dado de baja s/ nota SNVH/NDGSH Nº 052/18 del 8/06/18, 2da. prórroga denegada	59.829.004	89.743.506	149.572.510		0		0,00%
99	URBANA		ALCANCE NACIONAL		ESTELA ALEGRE BERNAL	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	1.485.976	01/2016	602	29/03/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar		Procesado y Archivado según DIDI 1788-19. Nota denegada MUVH/NDGF 877/19	61.288.248	26.266.392	87.554.640		0		0,00%
99	URBANA		ALCANCE NACIONAL		RAMÓN SEGOVIA CORONEL y ROSSANA BEATRÍZ SALINAS	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	3.770.950	01/2016	602	29/03/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			61.288.248	26.266.392	87.554.640		0		0,00%
99	URBANA		ALCANCE NACIONAL		DIANA LORENA RUFFINELLI GAMARRA	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	1.490.655	01/2016	602	29/03/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			61.288.248	26.266.392	87.554.640		0		0,00%
99	URBANA		ALCANCE NACIONAL		IDA ESTELA ESPÍNOLA GAVILÁN	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	3.531.337	01/2016	602	29/03/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			69.314.090	3.648.110	72.962.200		0		0,00%
99	URBANA		ALCANCE NACIONAL		CÉSAR TEÓFILO ROMERO	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	1.542.414	01/2016	602	29/03/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			69.314.090	3.648.110	72.962.200		0		0,00%
99	URBANA		ALCANCE NACIONAL		MARÍA ANA ROMÁN MARÍN y TERESIO ARAÚJO PERALTA	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	3.038.488	01/2016	602	29/03/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			69.314.090	3.648.110	72.962.200		0		0,00%
99	URBANA		ALCANCE NACIONAL		RUTH ESTER ARGÜELLO y NELSON DAVID ÁVALOS ROMÁN	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	5.000.140	01/2016	602	29/03/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			69.314.090	3.648.110	72.962.200		0		0,00%
99	URBANA		ALCANCE NACIONAL		CLOTILDE RIQUELME GENES	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	2.081.857	01/2016	602	29/03/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			69.314.090	3.648.110	72.962.200		0		0,00%
99	URBANA		ALCANCE NACIONAL		CELSA ELIZABETH DURE COLMAN	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	1.542.380	04/206	2436	11/11/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			41.757.702	70.007.231	111.764.933		0		0,00%
99	URBANA		ALCANCE NACIONAL		PEDRO ANASTACIIO BARIJOH OLMEDO y FELICIA IRIS PESOA DE BARIJOH	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	1.996.727	04/2016	2439	11/11/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			61.288.248	26.266.392	87.554.640		0		0,00%
99	URBANA		ALCANCE NACIONAL		ELSA ROSSANA MOSTEIRO LARATRO y NELSON ALCIDES DOMINGUEZ MEDINA	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	1.950.216	05/2016	2955	27/12/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			66.007.435	21.547.205	87.554.640		0		0,00%
99	URBANA		ALCANCE NACIONAL		NANCI URSULINA MARTÍNEZ y JORGE RAUL ROTELA	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	1.481.424	05/2016	2955	27/12/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			74.651.266	3.929.014	78.580.280		0		0,00%
99	URBANA		ALCANCE NACIONAL		DELMA IBAÑEZ MARTÍNEZ	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	4.058.474	05/2016	2955	27/12/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			74.651.266	3.929.014	78.580.280		0		0,00%
99	URBANA		ALCANCE NACIONAL		CONCEPCION TORRES	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	213.671	01/2017	1166	09/06/17	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			74.651.266	3.929.014	78.580.280		0		0,00%
99	URBANA		ALCANCE NACIONAL		EPIFANIA OZUNA	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	1.296.380	01/2017	1166	09/06/17	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			74.651.266	3.929.014	78.580.280		0		0,00%
99	URBANA		ALCANCE NACIONAL		ZULMA FRANCISCA ROMERO	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	727.193	02/2017	1947	12/09/17	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			66.948.834	100.423.252	167.372.086		0		0,00%
99	URBANA		ALCANCE NACIONAL		PATRICIA NANCY GARAY DE BARÚA Y JUAN HERIBERTO BARÚA	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	1.218.850	02/2017	1948	12/09/17	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A iniciar			68.581.733	29.392.171	97.973.904		0		0,00%
													0	**19**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**											

Arq. Diego Chamorro
Director Interino
Unidad de Créditos Complementarios
FONAVIS - MUVH

Arq. Héctor Villagra S.
Dirección General del FONAVIS
MUVH